Заказчик: Подрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»

Подрядчик: СубПодрядчик: ТОО «Азия Строй Энерджи»

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция здания КГП на ПВХ "Многопрофильная областная детская больница" Управления здравоохранения Кызылординской области г.Кызылорда под реабилитационный центр "Камкорлык"(блок Г)

по инвестициям к развитию
Республики Казахстан
от 19сентября 2018года №656

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		9	01.09.2021г.				

в тенге ФОРМА 3

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**7 645 638**									
За отчетный период	**7 645 638**	**6 826 463**							**819 176**	**7 645 638**

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
(БИН 060540005386)
_____ Рашев А.А.

СубПодрядчик:
Директор ТОО «Азия Строй Энерджи»
(БИН 131040022900)
_____ Жаппарбергенова Г.Н.

Форма 2

Подрядчик ТОО «SCS Инжиниринг»
СубПодрядчик ТОО «Азия Строй Энерджи»
Наименование стройки - Реконструкция здания КГП на ПВХ "Многопрофильная областная детская больница" Управления здравоохранения Кызылординской области г Кызылорда под реабилитационный центр "Камкорлык"(блок Г)
Наименование объекта - Реконструкция зданий больницы

Акт выполненных работ №1

за НОЯБРЬ месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Архитектурно-строительные решение									
		РАЗДЕЛ 4. Полы									
		№29									
		№14,16,20,23,25,30									
46	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	79,045	3311,27	24,22	261739	1914	33050	30945	316099
		НР - 84%; СП - 8%			454,20	11,86	35902	937		23415	
48	1111-0101-3609 РСНБ РК 2015	**Покрытия ковровые из готовых ковров на комнату. Устройство насухо**	м2 покрытия	32,24	2660,20	24,22	85765	780	78530	5743	98829
		НР - 84%; СП - 8%			200,22	11,86	6455	382		7321	
		№28									
50	1111-0101-4708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Полы полимерные наливные эпоксидные без минеральных наполнителей толщиной покрытия 1 мм. Устройство толщ.10 м**	м2	43,29	4724,40	14,47	204519	626	190825	11122	232892
		НР - 84%; СП - 8%			301,86	4,00	13068	173		17251	
51	1111-0101-4709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 К=9	**Полы полимерные наливные эпоксидные без минеральных наполнителей толщиной покрытия 1 мм. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-4708**	м2	43,29	29434,99	50,26	1274241	2176	1246440	22119	1400069
		НР - 84%; СП - 8%			591,93	16,35	25625	708		103709	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1826264	5496	1548845	69929	2047889
							81050	2200		151696	
		РАЗДЕЛ 5. Проемы									
		Двери									
78	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	150,99	1802,21	199,58	272116	30135	74963	152166	458225
		НР - 84%; СП - 8%		Страниц - 3	1106,15	93,60	167018	14133		33943	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	66,15	1545,08	201,15	102207	13306	24915	59137	174252
		НР - 84%; СП - 8%			967,29	96,98	63986	6415		12908	
85	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,15	2935,83	55,20	9248	173	1405	6506	17015
		НР - 84%; СП - 8%			2434,95	23,96	7670	75		1260	
		Витраж В-1									
87	1110-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21,6	937,08	19,09	20241	412	--	16761	39962
		НР - 84%; СП - 8%			917,99	5,79	19829	125		2960	
88	1110-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные внутренние однопольные площадью до 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101	м2	6	920,07	27,69	5520	166	--	4542	10867
		НР - 84%; СП - 8%			892,38	8,87	5354	53		805	
		Витраж В-2,В-3									
91	1110-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	135,406	937,08	19,09	126886	2585	--	105072	250514
		НР - 84%; СП - 8%			917,99	5,79	124301	784		18557	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				536218	46777	101283	344184	950835
							388158	21585	--	70433	
		РАЗДЕЛ 6. Отделочные работы									
97	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, откосы. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	538,54818	3731,31	37,90	2009490	20411	857304	754218	2984805
		НР - 84%; СП - 8%			1648,50	18,72	887797	10082		221097	
99	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	48,65	166,94	1,50	8122	73	6525	5602	14821
		НР - 84%; СП - 8%			136,35	0,72	6633	35		1098	
100	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	70,305	1533,82	3,71	107835	261	44856	38107	157618
		НР - 84%; СП - 8%			643,50	1,77	45241	124		11675	
		Потолок									
102	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	145,505	166,94	1,50	24291	218	19517	16753	44327
		НР - 84%; СП - 8%			136,35	0,72	19840	105		3284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,211775	164,50	3,79	3160	73	1041	955	4445
		НР - 84%; СП - 8%			58,58	0,60	1125	12		329	
118	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию(для умывальника)	м2 поверхности облицовки	9,728	3731,31	37,90	36298	369	15486	13624	53916
		НР - 84%; СП - 8%			1648,50	18,72	16037	182		3994	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2189196	21405	944729	829258	3259931
							976673	10539		241476	

ИТОГО по акту	**6 258 656**
Временные здания и сооружения 1,2%	75 104
ИТОГО по главам 1-8	6 333 759
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%	85 506
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	638 100
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	7 057 365
Непредвиденные работы и затраты 2%	128 385
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	7 185 750
С понижающим коэффициентом К=0,950000000488262	6 826 463
НДС 12%	819 176
ВСЕГО с НДС к оплате	**7 645 638**

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
(БИН 060540005386)
Рашев А.А.

СубПодрядчик:
Директор ТОО «Азия Строй Энерджи»
(БИН 210400022900)
Жаппарбергенова Г.Н.