Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **ТОО «Балқаш Жібек Жолы»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО «NURASYL и К»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Кинкты, Киктинский с.о., Шетского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание ФАП.**
( наименование)

договор субподряда №03/05-2023 ОТ 25.05.2023

# Акт выполненных работ №1

за **сентябрь 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | E11-010101-0356 Изм. и доп. вып. 20 | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3** | м3 грунта | 26,32095 | 221,52 | 221,52 | 5831 | 5831 | 0 | 596 | 6941 | |
| | | | | | | 0 | 31,44 | 0 | 828 | | 514 | | |
| 2 | 2 | E11-010205-0302 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 грунта | 0,81405 | 1901,9 | 0 | 1548 | 0 | 0 | 1115 | 2876 | |
| | | | | | | 1901,9 | 0 | 1548 | 0 | | 213 | | |
| 3 | 3 | E11-010102-0602 | **Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** | м3 грунта | 13,8 | 22,31 | 18,62 | 308 | 257 | 2 | 115 | 457 | |
| | | | | | | 3,56 | 8 | 49 | 110 | | 34 | | |
| | 3.1 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 0,0006 | 3135 | | | | 1,73 | | | Казахстан 100% |
| 4 | 4 | E11-010104-0402 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 26,32095 | 36,71 | 36,71 | 966 | 967 | 0 | 279 | 1345 | |
| | | | | | | 0 | 14,73 | 0 | 388 | | 100 | | |
| 5 | 5 | E11-010205-0502 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 0,81405 | 992,41 | 0 | 808 | 0 | 0 | 582 | 1501 | |
| | | | | | | 992,41 | 0 | 808 | 0 | | 111 | | |
| 6 | 6 | E11-010201-0501 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м3 уплотненного грунта | 26,32095 | 177,7 | 80,93 | 4677 | 2130 | 0 | 2594 | 7853 | |
| | | | | | | 96,77 | 40,11 | 2547 | 1056 | | 582 | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Земляные работы** | | | | | | | | | 20973 | |
| | | | **Раздел: 2. Свайный фундамент** | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | E11-050101-2603 Изм. и доп. вып. 11 | **Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2** | м3 конструктивного объема сваи | 4,95 | 43982,3 | 5995,12 | 217712 | 29676 | 173920 | 26362 | 263600 | |
| | | | | | | 2851,8 | 2527,71 | 14116 | 12512 | | 19526 | | |
| | 7.1 | 216-101-0101 | Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0 | т | 0,693 | 28341 | | | | 19640,31 | | | Казахстан 100% |
| | 7.2 | 212-101-2102 | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | м3 | 5,643 | 22957 | | | | 129546,35 | | | |
| 8 | 8 | C1241-102-0232 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами /245х6,5/ мм** | м | 99 | 7167 | | 709533 | | 709533 | 56763 | 766296 | |
| 9 | 9 | C1214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,16368 | 319930 | | 52366 | | 52366 | 4189 | 56555 | |
| 10 | 10 | C1214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,02772 | 325908 | | 9034 | | 9034 | 723 | 9757 | |
| 11 | 11 | E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,1914 | 22716,26 | 1437,56 | 4348 | 276 | 55 | 3732 | 8726 | |
| | | | | | | 20990,7 | 436,6 | 4018 | 84 | | 646 | | |
| | 11.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,5742 | 96 | | | | 55,12 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого по разделу: 2. Свайный фундамент** | | | | | | | | | **1104934** | |
| | | | **Раздел: 3. Ростверк** | | | | | | | | | | |
| 12 | 13 | **Е11-060101-0101** | **Подготовка бетонная. Устройство, В15** | **м3** | **5,5** | **25014,29** | **1152,08** | **137579** | **6337** | **123290** | **8623** | **157898** | |
| | 13.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 5,61 | **1445,85** | **277,03** | **7952** | **1524** | | **11696** | | |
| 13 | 14 | **Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16** | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** | | | 20278 | | | | 113759,58 | | | Казахстан 100% |
| | 14.1 | 212-101-2102 | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | **м3** | **14,7** | **31955,82** | **2141,59** | **469751** | **31482** | **366563** | **71625** | **584686** | |
| | | | | м3 | 14,9205 | **4878** | **476,37** | **71707** | **7003** | | **43310** | | |
| 14 | 15 | **Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | | | 22957 | | | | 342529,92 | | | Казахстан 100% |
| | 15.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | **т** | **1,0641726** | **22716,26** | **1437,56** | **24174** | **1530** | **306** | **20750** | **48518** | |
| | | | | кг | 3,1925 | **20990,7** | **436,6** | **22338** | **465** | | **3594** | | |
| 15 | 16 | **С1214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | | | 96 | | | | 306,48 | | | |
| 16 | 17 | **С1214-210-0202** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | **т** | **0,1999158** | **325908** | | **65154** | | **65154** | | **70366** | |
| 17 | 18 | **Ц13-080206-2003 Изм. и доп. вып. 17ПРИМ.** | **Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола** | **т** | **0,9398368** | **307964** | | **289436** | | **289436** | **5212** | **312591** | |
| | | | | | | | | | | | **23155** | | |
| 18 | 19 | **С1241-203-0412** | **Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 150х3,2 мм** | **м** | **1,2** | **278,61** | **19,73** | **334** | **24** | **26** | **212** | **590** | |
| | | | | | | **236,8** | **8,16** | **284** | **10** | | **44** | | |
| 19 | 20 | **Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м** | **1,2** | **1327** | | **1592** | | **1592** | | **1719** | |
| | | | | | | | | | | | **127** | | |
| | 20.1 | 216-201-0103 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | **м2 поверхности** | **73,328** | **913,7** | **20,38** | **67000** | **1494** | **42109** | **21967** | **96084** | |
| | | | | | | **319,06** | **3,06** | **23396** | **224** | | **7117** | | |
| | 20.2 | 261-107-0354 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0117 | 163415 | | | | 1917,26 | | | Казахстан 100% |
| | 20.3 | 261-105-0504 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | т | 0,0176 | 53822 | | | | 947,2 | | | |
| | | | | кг | 175,9872 | 223 | | | | 39245,15 | | | |
| | | | **Итого по разделу: 3. Ростверк** | | | | | | | | | **1272452** | |
| | | | **Раздел: 4. Модульное здание** | | | | | | | | | | |
| 20 | 22 | **Ц13-370102-0114** | **Оборудование массой 40 т. Монтаж на открытой площадке (ФАП весом 44,31 тн)** | **шт.** | **0,45** | **1148275,21** | **447970,6** | **516724** | **201587** | **14656** | **211966** | **786985** | |
| | | | | | | **667736** | **104453,83** | **300481** | **47004** | | **58295** | | |
| 21 | 23 | **Прайс-лист ТОО "RDQ GROUP"** | **Модульное здание (ФАП)** | **комплект** | **0,45** | **59000000** | | **26550000** | | | | **26550000** | |
| | | | Отпускная цена | | | 59000000 | | 26550000 | | 26550000 | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | | 1,2 | | 318600 | | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***26868600*** | | | | | |
| | | | **Итого по разделу: 4. Модульное здание** | | | | | | | | | **27655585** | |
| | | | **Раздел: 5. Устройство полов (АС-16)** | | | | | | | | | | |
| 22 | 24 | **Е11-110101-0102 К=2** | **Грунт. Уплотнение щебнем, т.100 мм** | **м2 площади уплотнения** | **170,96** | **557,83** | **69,74** | **95367** | **11923** | **54688** | **31351** | **136855** | |
| | | | | | | **168,2** | **26,89** | **28755** | **4597** | | **10137** | | |
| | 24.1 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 17,4379 | 3135 | | | | 54667,88 | | | Казахстан 100% |
| 23 | 25 | **Е11-110101-0201** | **Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками, т.50 мм+80 мм** | **м3 подстилающего слоя** | **22,2248** | **6658,45** | **1084,46** | **147983** | **24102** | **45866** | **82911** | **249365** | |
| | | | | | | **3510,26** | **458,4** | **78015** | **10188** | | **18471** | | |
| | 25.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 24,8918 | 1839 | | | | 45775,98 | | | Казахстан 100% |
| 24 | 26 | **Е11-110101-0102 К=2** | **Грунт. Уплотнение щебнем, т.100 мм** | **м2 площади уплотнения** | **11,26** | **557,83** | **69,74** | **6281** | **785** | **3602** | **2065** | **9014** | |
| | | | | | | **168,2** | **26,89** | **1894** | **303** | | **668** | | |
| | 26.1 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 1,1485 | 3135 | | | | 3600,61 | | | Казахстан 100% |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 27 | E11-110101-0201 | **Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками, т.50 мм+80 мм** | **м3 подстилающего слоя** | 1,4638 | 6658,45 | 1084,46 | 9747 | 1587 | 3021 | 5461 | 16425 | |
| | 27.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 1,6395 | 3510,26 | 458,4 | 5138 | 671 | | 1217 | | |
| | | | **Итого по разделу: 5. Устройство полов (АС-16)** | | | 1839 | | | | 3014,96 | | | Казахстан 100% |
| | | | **Раздел: 6. Устройство крылец** | | | | | | | | | 411659 | |
| 26 | 28 | E11-110101-0102 К=3 | **Грунт. Уплотнение щебнем, т.150 мм** | **м2 площади уплотнения** | 31,3333333 | 836,74 | 104,61 | 26218 | 3278 | 15035 | 8619 | 37624 | |
| | 28.1 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 4,794 | 252,3 | 40,34 | 7905 | 1264 | | 2787 | | |
| 27 | 29 | E11-060101-0101 | **Подготовка бетонная. Устройство, В3,5** | **м3** | 3,1 | 3135 | | | | 15029,19 | | | Казахстан 100% |
| | 29.1 | 212-101-0101 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 3,162 | 20720,09 | 1152,08 | 64232 | 3572 | 56179 | 4860 | 74619 | |
| 28 | 30 | E11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16 | **Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** | **м3** | 11,65 | 1445,85 | 277,03 | 4482 | 859 | | 5527 | | |
| | 30.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 11,8248 | 16068 | | | | 50807,02 | | | Казахстан 100% |
| 29 | 31 | C1214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | 0,00936 | 24955,02 | 1777,22 | 290726 | 20705 | 243350 | 29001 | 345305 | |
| 30 | 32 | C1261-102-0252 | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | 0,76424 | 2289,41 | 446,18 | 26672 | 5198 | | 25578 | | |
| 31 | 33 | E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | **т** | 0,042 | 20278 | | | | 239782,28 | | | Казахстан 100% |
| | 33.1 | 222-509-1003 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,042 | 325908 | | 3050 | | 3050 | | 3294 | |
| 32 | 37 | E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | 18,135 | 913,7 | 20,38 | 16570 | 369 | 10414 | 5433 | 23763 | |
| | 37.1 | 216-201-0103 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,0029 | 163415 | | | | | | | |
| | 37.2 | 261-107-0354 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0044 | 53822 | | | | 474,16 | | | Казахстан 100% |
| | 37.3 | 261-105-0504 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 43,524 | 223 | | | | 234,25 | | | |
| 33 | 38 | E11-110101-0102 К=3 | **Грунт. Уплотнение щебнем, т.150 мм** | **м2 площади уплотнения** | 7 | 836,74 | 104,61 | 5857 | 732 | 9705,85 | | | |
| | 38.1 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 1,071 | 252,3 | 40,34 | 1766 | 282 | 3359 | 1926 | 8406 | |
| 34 | 39 | E11-060101-0101 | **Подготовка бетонная. Устройство, В3,5** | **м3** | 0,7 | 3135 | | | | 3357,59 | 623 | | Казахстан 100% |
| | 39.1 | 212-101-0101 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,714 | 20720,09 | 1152,08 | 14504 | 807 | 12686 | 1097 | 16849 | |
| 35 | 40 | E11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16 | **Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство** | **м3** | 1,95 | 1445,85 | 277,03 | 1012 | 194 | | 1248 | | |
| | 40.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,9793 | 16068 | | | | 11472,55 | | | Казахстан 100% |
| | | | **Итого по разделу: 6. Устройство крылец** | | | 30689,14 | 2220,2 | 59844 | 4329 | 45187 | 10340 | 75799 | |
| | | | | | | 5296,2 | 530,72 | 10328 | 1035 | | 5615 | | |
| | | | **Раздел: 7. Наружная отделка** | | | 20278 | | | | 40135,23 | | | Казахстан 100% |
| | | | **Раздел: 8. Отмостка** | | | | | | | | | 850721 | |
| 36 | 54 | E11-080101-0201 | **Основание песчаное. Устройство, т.60 мм** | **м3 основания** | 2,7666 | 4017,52 | 1074,85 | 11115 | 2974 | 5608 | 3558 | 15847 | |
| | 54.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 3,0433 | 915,72 | 467,04 | 2533 | 1292 | | 1174 | | |
| 37 | 55 | E11-080101-0203 Прим. | **Основание гравийное. Устройство, т.100 мм (дресва)** | **м3 основания** | 4,611 | 1839 | | | | 5596,56 | | | Казахстан 100% |
| | 55.1 | 211-301-0404 | Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 5,3026 | 6393,7 | 1837,1 | 29481 | 8471 | 16409 | 7920 | 40393 | |
| 38 | 56 | E11-060101-0101 | **Подготовка бетонная. Устройство** | **м3** | 6,61 | 997,9 | 849,04 | 4601 | 3915 | | 2992 | | |
| | 56.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 6,7422 | 3091 | | | | 16390,49 | | | Казахстан 100% |
| | | | **Итого по разделу: 8. Отмостка** | | | 25014,29 | 1152,08 | 165344 | 7615 | 148172 | 10363 | 189764 | |
| | | | | | | 1445,85 | 277,03 | 9557 | 1831 | | 14057 | | |
| | | | | | | 20278 | | | | 136718,33 | | | Казахстан 100% |
| | | | | | | | | | | | | 246004 | |

Программный комплекс АВС (редакция 2021.2)

1

4

| ...й позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | Сметная прибыль, тенге | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | ИТОГО: | | | | | 30628565 | 372901 | 2737694 | 586080 | 31243728 | |
| | | В том числе : | | | | | 649372 | 102919 | 26550000 | 347683 | | |
| | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 26868600 | | | |
| | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | 1,5 % | | | | 0 | | | |
| | | Временные здания и сооружения | | | 2 % | | 70406 | | | | 31632736 | |
| | | Итого с временными | | | | | | | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты | | | 0,95 | | 95283 | | | | 31728019 | |
| | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 30141618 | |
| | | Итого с ценовой скидкой | | | 12 % | | | | | | 27127456 | |
| | | Удержание генподряда 10 % | | | | | | | | | | |
| | | НДС | | | | | 3255294,75 | | | | 30382750,99 | |
| | | Итого с НДС | | | | | | | | | | |

Генподрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Балкаш жібек жолы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный
БИН/ИИН 030340004078
Директор, Смагулов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "NURASYL и К"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
БИН/ИИН 110240022882
Директор, Турабаков А.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **ТОО «Балқаш Жібек Жолы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО «NURASYL и К»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Киикты, Киктинский с.о., Шетского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Гараж**

(наименование)

договор субподряда №03/05-2023 ОТ 25.05.2023

# Акт выполненных работ №2

за **сентябрь 2023** (месяц, год) на **3-1-1 Общестроительные работы** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | **Е11-010101-0356 Изм. и доп. вып. 20** | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3** | | **8,827** | **221,52** | **221,52** | **1955** | **1956** | **0** | **200** | **2327** | |
| | | | | **м3 грунта** | | **0** | **31,44** | **0** | **278** | | **172** | | |
| 2 | 2 | **Е11-010205-0302** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | | **0,273** | **1901,9** | **0** | **519** | **0** | **0** | **374** | **964** | |
| | | | | **м3 грунта** | | **1901,9** | **0** | **519** | **0** | | **71** | | |
| 3 | 3 | **Е11-010102-0602** | **Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** | | **4,7** | **22,31** | **18,62** | **105** | **88** | **1** | **39** | **156** | |
| | | | | **м3 грунта** | | **3,56** | **8** | **17** | **38** | | **12** | | |
| | 3.1 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 0,0002 | 3135 | | | | 0,59 | | | Казахстан 100% |
| 4 | 4 | **Е11-010104-0402** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | | **8,827** | **36,71** | **36,71** | **324** | **324** | **0** | **94** | **451** | |
| | | | | **м3 грунта** | | **0** | **14,73** | **0** | **130** | | **33** | | |
| 5 | 5 | **Е11-010205-0502** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | | **0,273** | **992,41** | **0** | **271** | **0** | **0** | **195** | **503** | |
| | | | | **м3 грунта** | | **992,41** | **0** | **271** | **0** | | **37** | | |
| 6 | 6 | **Е11-010201-0501** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | | **8,827** | **177,7** | **80,93** | **1569** | **714** | **0** | **870** | **2634** | |
| | | | | **м3 уплотненного грунта** | | **96,77** | **40,11** | **854** | **354** | | **195** | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Земляные работы** | | | | | | | | | **7035** | |
| | | | **Раздел: 2. Свайный фундамент** | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | **Е11-050101-2603 Изм. и доп. вып. 11** | **Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2** | | **1,5** | **43982,3** | **5995,12** | **65973** | **8993** | **52703** | **7989** | **79879** | |
| | | | | **м3 конструктивного объема сваи** | | **2851,8** | **2527,71** | **4278** | **3792** | | **5917** | | |
| | 7.1 | 216-101-0101 | Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0 | т | 0,21 | 28341 | | | | 5951,61 | | | |
| | 7.2 | 212-101-2102 | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | м3 | 1,71 | 22957 | | | | 39256,47 | | | Казахстан 100% |
| 8 | 8 | **С1241-102-0232** | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами /245х6,5/ мм** | | **30** | **7167** | | **215010** | | **215010** | | **232211** | |
| | | | | **м** | | | | | | | **17201** | | |
| 9 | 9 | **С1214-210-0201** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | | **0,0496** | **319930** | | **15869** | | **15869** | | **17138** | |
| | | | | **т** | | | | | | | **1269** | | |
| 10 | 10 | **С1214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | | **0,0084** | **325908** | | **2738** | | **2738** | | **2957** | |
| | | | | **т** | | | | | | | **219** | | |
| 11 | 11 | **Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | | **0,058** | **22716,26** | **1437,56** | **1318** | **83** | **17** | **1131** | **2645** | |
| | | | | **т** | | **20990,7** | **436,6** | **1217** | **25** | | **196** | | |
| | 11.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,174 | 96 | | | | 16,7 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого по разделу: 2. Свайный фундамент** | | | | | | | | | 334830 | |
| | | | **Раздел: 3. Ростверк** | | | | | | | | | | |
| 12 | 12 | Е11-080101-0201 | **Основание под фундаменты песчаное. Устройство, т.200 мм** | м3 основания | 2 | 4017,52 | 1074,85 | 8035 | 2150 | 4054 | 2572 | 11456 | |
| | 12.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 2,2 | 915,72<br>1839 | 467,04 | 1831 | 934 | 4045,8 | 849 | | Казахстан 100% |
| 13 | 13 | Е11-060101-0101 | **Подготовка бетонная. Устройство, В15** | м3 | 2 | 25014,29<br>1445,85 | 1152,08<br>277,03 | 50029<br>2892 | 2304<br>554 | 44833 | 3136<br>4253 | 57418 | |
| | 13.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 2,04 | 20278 | | | | 41367,12 | | | Казахстан 100% |
| 14 | 14 | Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** | м3 | 4,41 | 31955,82<br>4878 | 2141,59<br>476,37 | 140925<br>21512 | 9445<br>2101 | 109969 | 21488<br>12993 | 175406 | |
| | 14.1 | 212-101-2102 | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | м3 | 4,4762 | 22957 | | | | 102758,98 | | | Казахстан 100% |
| 15 | 15 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,33669 | 22716,26<br>20990,7 | 1437,56<br>436,6 | 7648<br>7067 | 484<br>147 | 97 | 6565<br>1137 | 15350 | |
| | 15.1 | 261-102-0221 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,0101 | 96 | | | | 96,97 | | | |
| 16 | 16 | С1214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,27492 | 319930 | | 87955 | | 87955 | 7036 | 94991 | |
| 17 | 17 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,06177 | 325908 | | 20131 | | 20131 | 1611 | 21742 | |
| 18 | 18 | С1214-210-0202 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | т | 0,0557 | 307964 | | 17154 | | 17154 | 1372 | 18526 | |
| 19 | 19 | Ц13-080206-2003 Изм. и доп. вып. 17ПРИМ. | **Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола** | м | 1,2 | 278,61<br>236,8 | 19,73<br>8,16 | 334<br>284 | 24<br>10 | 26 | 212<br>44 | 590 | |
| 20 | 20 | С1241-203-0412 | **Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 150х3,2 мм** | м | 1,2 | 1327 | | 1592 | | 1592 | 127 | 1719 | |
| 21 | 21 | Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10 | **Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой** | м2 поверхности | 23,2 | 1845,46<br>503,34 | 207,62<br>105,43 | 42815<br>11677 | 4817<br>2446 | 26320 | 13135<br>4476 | 60426 | |
| | 21.1 | 235-103-0210 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка | м2 | 26,448 | 740 | | | | 19571,52 | | | Казахстан 100% |
| | 21.2 | 235-201-0101 | Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный | кг | 11,6 | 473 | | | | 5486,8 | | | Казахстан 100% |
| 22 | 23 | Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16 | **Детали закладные весом до 20 кг. Установка** | т | 0,0715 | 835097,49<br>81490 | 1463,49<br>648,33 | 59709<br>5827 | 104<br>46 | 53778 | 5344<br>5204 | 70257 | |
| | 23.1 | 222-509-1003 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0715 | 752144 | | | | 53778,3 | | | Казахстан 100% |
| 23 | 24 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 2,3595 | 165,84<br>59,86 | 3,85<br>0,61 | 391<br>141 | 9<br>1 | 241 | 98<br>39 | 528 | |
| | 24.1 | 236-203-0109 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,0004 | 508438 | | | | 215,94 | | | |
| | | | **Итого по разделу: 3. Ростверк** | | | | | | | | | 528409 | |
| | | | **Раздел: 4. Наружная отделка** | | | | | | | | | | |
| 24 | 28 | Е11-090402-0106 Изм. и доп. вып. 14 | **Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями** | м2 | 82,82 | 15871,61<br>415,55 | 1009,74<br>270,91 | 1314487<br>34416 | 83627<br>22437 | 1196444 | 39228<br>108297 | 1462012 | |
| | 28.1 | 222-502-0204 | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм | м2 | 82,82 | 12964 | | | | 1073678,48 | | | Казахстан 100% |
| | 28.2 | 261-105-0605 | Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл | шт | 72,8816 | 1529 | | | | 111435,97 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **25** | **29** | **Е11-090402-0108 Изм. и доп. вып. 16** | **Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов** | | **113,02** | **2233,47** | **1002,38** | **252427** | **113289** | **64933** | **82623** | **361854** | |
| | | | **м фасонных (доборных) элементов** | | | **656,56** | **402,93** | **74204** | **45539** | | **26804** | | |
| | 29.1 | 234-101-0207 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 | м3 | 0,3391 | 33855 | | | | 11478,88 | | | Казахстан 100% |
| | 29.2 | 261-105-0605 | Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл | шт | 18,3092 | 1529 | | | | 27994,83 | | | |
| | 29.3 | 261-105-0644 | Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А | кг | 11,7541 | 1978 | | | | 23249,57 | | | |
| **26** | **31** | **Е11-090402-0109 Изм. и доп. вып. 16** | **Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Подрезка стеновых многослойных панелей** | **м реза** | **10** | **1057,49** | **5,55** | **10575** | **56** | **122** | **7174** | **19169** | |
| | | | | | | **1039,7** | **0** | **10397** | **0** | | **1420** | | |
| | 31.1 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,0002 | 647579 | | | | 122,39 | | | Казахстан 100% |
| **27** | **32** | **Е11-090401-0203 Изм. и доп. вып. 5** | **Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж** | **м2 покрытия** | **52,7** | **1279,34** | **636,28** | **67421** | **33532** | **4272** | **27939** | **102989** | |
| | | | | | | **562** | **206,33** | **29617** | **10874** | | **7629** | | |
| | 32.1 | 261-107-0446 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0003 | 1863700 | | | | 530,37 | | | |
| | 32.2 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0011 | 211214 | | | | 238,2 | | | |
| | 32.3 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0009 | 439993 | | | | 382,6 | | | |
| | 32.4 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,0055 | 439300 | | | | 2407,72 | | | |
| **28** | **33** | **С1222-502-0305** | **Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм** | **м2** | **52,7** | **12245** | | **645312** | | **645312** | | **696937** | |
| | | | | | | | | | | | **51625** | | |
| **29** | **34** | **Е11-110101-0102 К=2** | **Грунт. Уплотнение щебнем** | **м2 площади уплотнения** | **27,745098** | **557,83** | **69,74** | **15477** | **1935** | **8875** | **5088** | **22210** | |
| | | | | | | **168,2** | **26,89** | **4667** | **746** | | **1645** | | |
| | 34.1 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 2,83 | 3135 | | | | 8872,05 | | | Казахстан 100% |
| **30** | **35** | **Е11-060101-0101** | **Подготовка бетонная. Устройство, В15** | **м3** | **1,89** | **25014,29** | **1152,08** | **47277** | **2178** | **42367** | **2963** | **54259** | |
| | | | | | | **1445,85** | **277,03** | **2733** | **524** | | **4019** | | |
| | 35.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,9278 | 20278 | | | | 39091,93 | | | Казахстан 100% |
| | | | **Итого по разделу: 4. Наружная отделка** | | | | | | | | | **2719429** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 5. Проемы** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 6. Полы** | | | | | | | | | | |
| **31** | **45** | **Е11-110101-0204** | **Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками, т.100 мм** | **м3 подстилающего слоя** | **3,982** | **10272,29** | **1868,1** | **40904** | **7438** | **18319** | **17383** | **62950** | |
| | | | | | | **3803,76** | **840,4** | **15147** | **3346** | | **4663** | | |
| | 45.1 | 211-201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 1,1548 | 3859 | | | | 4456,3 | | | Казахстан 100% |
| | 45.2 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 3,982 | 3135 | | | | 12483,57 | | | Казахстан 100% |
| **32** | **46** | **Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство, т.100 м** | **м3 подстилающего слоя** | **3,982** | **27214,38** | **8,16** | **108368** | **32** | **91225** | **16083** | **134407** | |
| | | | | | | **4296,84** | **0** | **17110** | **0** | | **9956** | | |
| | 46.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 4,0616 | 20278 | | | | 82361,94 | | | Казахстан 100% |
| **33** | **49** | **Е11-110101-1406** | **Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство, В30** | **м2 пола** | **39,82** | **5315,81** | **256,95** | **211676** | **10232** | **187336** | **14414** | **244177** | |
| | | | | | | **354,28** | **30,81** | **14107** | **1227** | | **18087** | | |
| | 49.1 | 212-101-1101 | Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 4,5992 | 26077 | | | | 119933,6 | | | Казахстан 100% |
| | 49.2 | 214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,1195 | 337503 | | | | 40318,11 | | | |
| **34** | **50** | **Е11-110101-1407 Изм. и доп. вып. 3 К=5** | **Вычитается позиции: Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406, /до 50+10 мм/** | **м2 пола** | **39,82** | **1499,43** | **35,84** | **-59707** | **-1427** | **-54515** | **-4046** | **-68853** | |
| | | | | | | **94,55** | **13,53** | **-3765** | **-539** | | **-5100** | | |
| | 50.1 | 212-101-1101 | Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 2,0906 | 26077 | | | | 54515,27 | | | Казахстан 100% |
| **35** | **51** | **С1261-102-0252** | **Сетка арматурная сварная из арматуриой стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012, 200х200 д.10 мм** | **т** | **0,2456894** | **250492** | | **61543** | | **61543** | | **66466** | |
| | | | | | | | | | | | **4923** | | |
| | | | **Итого по разделу: 6. Полы** | | | | | | | | | **439147** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 7. Внутренняя отделка** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 8. Устройство крылец и пандусов** | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 36 | 55 | Е11-110101-0102 К=3 | **Грунт. Уплотнение щебнем, т.150 мм** | м2 площади уплотнения | 9,6666667 | 836,74 | 104,61 | 8088 | 1011 | 4638 | 2659 | 11607 | |
| | 55.1 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 1,479 | 252,3<br>3135 | 40,34 | 2439 | 390 | 4636,67 | 860 | | Казахстан 100% |
| 37 | 56 | Е11-060101-0101 | **Подготовка бетонная. Устройство, В3,5** | м3 | 0,84 | 20720,09<br>1445,85 | 1152,08<br>277,03 | 17405<br>1215 | 968<br>233 | 15223 | 1317<br>1498 | 20220 | |
| | 56.1 | 212-101-0101 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,8568 | 16068 | | | | 13767,06 | | | Казахстан 100% |
| 38 | 57 | Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16 | **Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** | м3 | 1,08 | 24955,02<br>2289,41 | 1777,22<br>446,18 | 26951<br>2473 | 1920<br>482 | 22559 | 2689<br>2371 | 32011 | |
| | 57.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,0962 | 20278 | | | | 22228,74 | | | Казахстан 100% |
| 39 | 58 | С1261-102-0252 | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,06408 | 250492 | | 16052 | | 16052 | | 17336 | |
| 40 | 59 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слояпо выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м2 поверхности | 1,875 | 913,7<br>319,06 | 20,38<br>3,06 | 1713<br>598 | 38<br>6 | 1077 | 562<br>182 | 2457 | |
| | 59.1 | 216-201-0103 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,0003 | 163415 | | | | 49,02 | | | Казахстан 100% |
| | 59.2 | 261-107-0354 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0005 | 53822 | | | | 24,22 | | | |
| | 59.3 | 261-105-0504 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 4,5 | 223 | | | | 1003,5 | | | |
| 41 | 60 | Е11-110101-0102 К=3 | **Грунт. Уплотнение щебнем, т.150 мм** | м2 площади уплотнения | 2,6666667 | 836,74<br>252,3 | 104,61<br>40,34 | 2231<br>673 | 279<br>108 | 1280 | 734<br>237 | 3202 | |
| | 60.1 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 0,408 | 3135 | | | | 1279,08 | | | Казахстан 100% |
| 42 | 61 | Е11-060101-0101 | **Подготовка бетонная. Устройство,В3,5** | м3 | 0,2 | 20720,09<br>1445,85 | 1152,08<br>277,03 | 4144<br>289 | 230<br>55 | 3624 | 314<br>357 | 4815 | |
| | 61.1 | 212-101-0101 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,204 | 16068 | | | | 3277,87 | | | Казахстан 100% |
| 43 | 62 | Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16 | **Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** | м3 | 0,3 | 24955,02<br>2289,41 | 1777,22<br>446,18 | 7487<br>687 | 533<br>134 | 6267 | 747<br>659 | 8893 | |
| | 62.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,3045 | 20278 | | | | 6174,65 | | | Казахстан 100% |
| 44 | 63 | С1261-102-0252 | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,012015 | 250492 | | 3010 | | 3010 | | 3251 | |
| 45 | 64 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слояпо выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м2 поверхности | 0,825 | 913,7<br>319,06 | 20,38<br>3,06 | 754<br>263 | 17<br>3 | 474 | 241<br>247<br>80 | 1081 | |
| | 64.1 | 216-201-0103 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,0001 | 163415 | | | | 21,57 | | | Казахстан 100% |
| | 64.2 | 261-107-0354 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0002 | 53822 | | | | 10,66 | | | |
| | 64.3 | 261-105-0504 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 1,98 | 223 | | | | 441,54 | | | |
| | | | **Итого по разделу: 8. Устройство крылец и пандусов** | | | | | | | | | 104873 | |
| | | | **Раздел: 9. Конструкции металлические** | | | | | | | | | | |
| 46 | 65 | Е11-090102-0103 Изм. и доп. вып. 16 | **Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж** | т конструкций | 1,46267 | 76348,99<br>35231,4 | 21290,84<br>6453,21 | 111673<br>51532 | 31142<br>9439 | 29000 | 42070<br>12299 | 166042 | |
| | 65.1 | 222-525-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0278 | 587428 | | | | 16325,05 | | | Казахстан 100% |
| | 65.2 | 217-101-0104 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759 0-87 сборочный, класс прочности 10.9 | т | 0,0102 | 531110 | | | | 5437,87 | | | |
| | 65.3 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759 0-87 строительный | т | 0,0059 | 647579 | | | | 3788,78 | | | Казахстан 100% |
| 47 | 66 | Е11-090501-0201 | **Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка примоитаже** | т | 1,46267 | 8257,97<br>6150,88 | 1185,03<br>3,06 | 12079<br>8997 | 1733<br>4 | 1349 | 6211<br>1463 | 19753 | |
| | 66.1 | 261-107-0576 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0061 | 219538 | | | | 1348,67 | | | |
| 48 | 67 | С1214-205-0103 | **Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм** | т | 0,9324724 | 358159 | | 333973 | | 333973 | 26718 | 360691 | |
| 49 | 68 | С1214-205-0102 | **Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм** | | 0,5328053 | 369084 | | 196650 | | 196650 | | 212382 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 50 | 69 | С1214-101-0201 | **Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм** | т | 0,011312 | 346354 | | 3918 | | 3918 | 15732 | 4231 | |
| 51 | 70 | ССЦ РК 8.04-08-2020 таб.6 | **Надбавка за марку стали С245** | т | 1,46267 | 7420 | | 10853 | | 10853 | 313 | 11721 | |
| 52 | 71 | Е11-130301-0406 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | тн | 50,339827 | 97,8 | 2,71 | 4923 | 137 | 2210 | 868 | 7248 | |
| | 71.1 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | м2 | | 51,18 | 0,31 | 2576 | 16 | | 1788 | | |
| 53 | 72 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | т | 0,0045 | 439993 | | | | 1993,43 | 537 | | |
| | 72.1 | 236-203-0109 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | м2 | 50,339827 | 165,84 | 3,85 | 8348 | 194 | 5141 | 2100 | 11284 | |
| | | | **Итого по разделу: 9. Конструкции металлические** | т | 0,0091 | 59,86 | 0,61 | 3013 | 31 | | 836 | | |
| | | | | | | 508438 | | | | 4607,04 | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | | | | | 793352 | |
| | | | | | | | | 4228381 | 320589 | 3576019 | 333729 | 4927076 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | 331775 | 105911 | | 364966 | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,5 % | | 73906 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 5000982 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 100020 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 5101002 | |
| | | | **Итого с ценовой скидкой** | | | 0,95 | | | | | | 4845952 | |
| | | | **Удержание генподряда 10%** | | | | | | | | | 4361357 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 523362,81 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 4884719,52 | |

**Генподрядчик**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Балқаш жібек жолы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН/ИИН 030340004078

Директор, Смагулов М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Субподрядчик**

Товарищество с ограниченной ответственностью "NURASYL и К"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН/ИИН 110240022882

Директор, Туребеков А.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **ТОО «Балқаш Жібек Жолы»**

Субподрядчик: **ТОО «NURASYL и К»** (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Кинкты, Кинктинский с.о., Шетского района** (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации** (наименование, адрес)

договор субподряда №03/05-2023 ОТ 25.05.2023 ( наименование)

# Акт выполненных работ №3

за **сентябрь 2023** (месяц, год) на **6-1-1 Наружные сети водопровода и канализации,** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Водопровод В1** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | **Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20** | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** | **м3 грунта** | **990,8726914** | **269,37** | **269,37** | **266911** | **266912** | **0** | **36285** | **327452** | |
| | | | | | | **0** | **50,86** | **0** | **50396** | | **24256** | | |
| 2 | 2 | **Е11-010205-0302** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | **м3 грунта** | **30,6455472** | **2282,28** | **0** | **69942** | **0** | **0** | **50358** | **129924** | |
| | | | | | | **2282,28** | **0** | **69942** | **0** | | **9624** | | |
| 3 | 3 | **Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20** | **Грунты 2 группы /погрузка/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** | **м3 грунта** | **17,0992679** | **300,13** | **288,84** | **5132** | **4939** | **6** | **909** | **6524** | |
| | | | | | | **10,91** | **62,89** | **187** | **1075** | | **483** | | |
| | 3.1 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 0,0021 | 3135 | | | | 6,43 | | | Казахстан 100% |
| 4 | 4 | **С3412-102-0110** | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км** | **т·км** | **299,237189** | **46** | | **13765** | | | | **14866** | |
| 5 | 5 | **Е11-010104-0402** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **974,2864015** | **36,71** | **36,71** | **35766** | **35766** | **0** | **1101** | | |
| | | | | | | **0** | **14,73** | **0** | **14351** | | **10333** | **49787** | |
| 6 | 6 | **Е11-010205-0502** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **30,1325691** | **992,41** | **0** | **29904** | **0** | **0** | **3688** | | |
| | | | | | | **992,41** | **0** | **29904** | **0** | | **21531** | **55550** | |
| 7 | 7 | **Е11-010201-0501** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **974,2864015** | **177,7** | **80,93** | **173131** | **78849** | **0** | **4115** | | |
| | | | | | | **96,77** | **40,11** | **94282** | **39079** | | **96019** | **290682** | |
| 8 | 8 | **Е11-230101-0101** | **Устройство песчаного основания под трубопроводы** | **м3** | **16,8732** | **3401,36** | **180,98** | **57392** | **3053** | **34133** | **20897** | **84552** | |
| | 8.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 18,5605 | 1839 | | | | 34132,8 | **6263** | | Казахстан 100% |
| 9 | 20 | **Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр /до/ 50 мм. Укладка** | **км трубопровода** | **0,14061** | **1197,48** | **53,48** | **20205** | **902** | | **21532** | | |
| | | | | | | **330373,12** | **77345,04** | **46454** | **10876** | **185** | **38405** | **91648** | |
| | 20.1 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,7031 | 255 | | | | 179,28 | **6789** | | Казахстан 100% |
| 10 | 21 | **С1241-201-0404** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм** | **м** | **142,0161** | **213** | | | | | | | |
| | | | | | | | | **30249** | | **30249** | | **32669** | **Казахстан** |
| 11 | 22 | **Е11-221101-0101** | **Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб** | **врезка** | **1** | **4864,88** | **2464,89** | **4865** | **2465** | **144** | **2420** | | |
| | 22.1 | 217-605-0108 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,018 | **2255,5** | **844,07** | **2256** | **844** | | **3069** | **8569** | |
| | 22.2 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0001 | 5867 | | | | 105,61 | **635** | | |
| | | | | | | 211214 | | | | 21,12 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 23 | E11-220701-0101 | **Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** | км трубопровода | 0,14061 | 69090,44 | 0 | 9715 | 0 | 453 | 9169 | 20395 | |
| | 23.1 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 1,6592 | 65868,5 | 0 | 9262 | 0 | | 1511 | | |
| 13 | 24 | E11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16 | **Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых** | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 2,5 | 48028,42 | 10154,4 | 120071 | 25386 | 423,1 | | | Казахстан 100% |
| | 24.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,68 | 20224,5 | 4325,97 | 50561 | 10815 | 44124 | 60762 | 195300 | |
| | 24.2 | 212-101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,2525 | 17350 | | | | | 14467 | | |
| | 24.3 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,0335 | 19054 | | | | 11798 | | | Казахстан 100% |
| | 24.4 | 235-201-0601 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 52,75 | 16142 | | | | 4811,14 | | | Казахстан 100% |
| | 24.5 | 261-107-0447 | Каболка | т | 0,01 | 145 | | | | 540,76 | | | Казахстан 100% |
| 14 | 25 | C1225-101-0602 | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15** | шт. | 1 | 1358578 | | | | 7648,75 | | | Казахстан 100% |
| 15 | 26 | C1225-101-0105 | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6** | шт. | 2 | 29368 | | 29368 | | 13585,78 | | | |
| 16 | 27 | C1225-101-0109 | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,15-9а** | шт. | 1 | 13077 | | 26154 | | 29368 | | 31717 | Казахстан |
| 17 | 28 | C1225-101-0610 | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-/1/, 2ПП15-2** | шт. | 1 | 24890 | | 24890 | | 26154 | 2349 | | |
| 18 | 29 | C1225-101-0201 | **Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** | шт. | 1 | 26738 | | 26738 | | 24890 | 2092 | 28246 | Казахстан |
| 19 | 30 | C1225-101-0621 | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6** | шт. | 1 | 6393 | | 6393 | | 26738 | 1991 | 26881 | Казахстан |
| 20 | 37 | C1241-101-0215 | **Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х 3,5 мм** | м | 0,15 | 2939 | | 441 | | 6393 | 2139 | 28877 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу: 1. Водопровод В1** | | | | | | | 441 | 511 | 6904 | Казахстан |
| | | | **Раздел: 2. Хозяйственно-бытовая канализация К1** | | | | | | | 80216 | 6417 | 86633 | |
| 21 | 39 | E11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20 | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** | м3 грунта | 50,6989346 | 269,37 | 269,37 | 13657 | 13657 | 0 | 1857 | 16755 | |
| 22 | 40 | E11-010205-0302 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | 1,5680083 | 0 | 50,86 | 0 | 2579 | | 1241 | | |
| 23 | 41 | E11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20 | **Грунты 2 группы /погрузка/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** | м3 грунта | 2,5608504 | 2282,28 | 0 | 3579 | 0 | 0 | 2577 | 6648 | |
| | 41.1 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 0,0003 | 2282,28 | 0 | 3579 | 0 | | 492 | | |
| 24 | 42 | C3412-102-0110 | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км** | т·км | 44,814882 | 300,13 | 288,84 | 769 | 740 | 1 | 136 | 977 | |
| 25 | 43 | E11-010104-0402 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 48,2149097 | 10,91 | 62,89 | 28 | 161 | | 72 | | |
| 26 | 44 | E11-010205-0502 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 1,4911828 | 36,71 | 36,71 | 1770 | 1770 | 0 | 511 | 2464 | |
| 27 | 45 | E11-010201-0501 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м3 уплотненного грунта | 48,2149097 | 0 | 14,73 | 0 | 710 | | 183 | | |
| 28 | 47 | E11-231401-0102 Изм. и доп. вып. 20 | **Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка** | м трубопровода | 0,01615 | 992,41 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 1066 | 2750 | |
| | 47.1 | 241-204-0103 | Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011 | м | 0,0165 | 992,41 | 0 | 1480 | 0 | | 204 | | |
| | 47.2 | 261-105-0191 | Смазка для монтажа труб | кг | 0,0002 | 177,7 | 80,93 | 8568 | 3902 | 0 | 4752 | 14386 | |
| | | | | | | 96,77 | 40,11 | 4666 | 1934 | | 1066 | | |
| | | | | | | 2023,7 | 19,64 | 33 | 0 | 31 | 2 | 38 | |
| | | | | | | 99,08 | 8,16 | 2 | 0 | | 3 | | |
| | | | | | | 1836 | | | | 30,24 | | | Казахстан 100% |
| | | | | | | 2113 | | | | 0,51 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 48 | Е11-230601-0104 Изм. и доп. вып. 8 | **Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые** | | 1,96 | 59497,86 | 11940,17 | 116616 | 23403 | 49516 | 52990 | 183174 | |
| | | | **м3 конструкций колодца** | | | 22294,54 | 5014,3 | 43697 | 9828 | | 13568 | | |
| | 48.1 | 212-101-0101 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,245 | 16068 | | | | 3936,66 | | | Казахстан 100% |
| | 48.2 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,8036 | 20278 | | | | 16295,4 | | | Казахстан 100% |
| | 48.3 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,1498 | 16142 | | | | 2418,75 | | | Казахстан 100% |
| | 48.4 | 212-501-0201 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I | т | 0,0412 | 18009 | | | | 741,25 | | | Казахстан 100% |
| | 48.5 | 261-107-0447 | Каболка | т | 0,0141 | 1358578 | | | | 19172,25 | | | |
| 30 | 49 | С1225-101-0601 | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10** | шт. | 1 | 19557 | | 19557 | | 19557 | | 21122 | Казахстан |
| 31 | 50 | С1225-101-0105 | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6** | шт. | 1 | 13077 | | 13077 | | 13077 | 1565 | 14123 | Казахстан |
| 32 | 51 | С1225-101-0106 | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9** | шт. | 1 | 17282 | | 17282 | | 17282 | 1046 | 18665 | Казахстан |
| 33 | 52 | С1225-101-0605 | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1** | шт. | 1 | 13143 | | 13143 | | 13143 | 1383 | 14194 | Казахстан |
| 34 | 53 | С1225-101-0201 | **Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркиКО 6** | шт. | 1 | 6393 | | 6393 | | 6393 | 1051 | 6904 | |
| 35 | 54 | С1225-101-0101 | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3** | шт. | 1 | 6902 | | 6902 | | 6902 | 511 | 7454 | Казахстан |
| 36 | 55 | С1225-101-0621 | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6** | шт. | 1 | 80216 | | 80216 | | 80216 | 552 | 86633 | |
| | | | **Итого по разделу: 2. Хозяйственно-бытовая канализация К1** | | | | | | | | 6417 | 398513 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 1362600 | 471718 | 509612 | 411628 | 1916165 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | 365445 | 136073 | | 141937 | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,5 % | | 28742 | | | | 1944905 | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 1983803 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 38898 | | | | 1884613 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 1696152 | |
| | | | **Итого с ценовой скидкой** | | | 0,95 | | | | | | 1899689,75 | |
| | | | **Удержание генподряда 10%** | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 203538,19 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | | |

**Генподрядчик**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Балқаш жібек жолы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН/ИИН 030340004078
Директор, Смагулов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Субподрядчик**

Товарищество с ограниченной ответственностью "NURASYL и К"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН/ИИН 110240022882
Директор, Туребеков А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ТОО "Балқаш жібек жолы",100300, Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул. Мира-4,офис 3 — 030340004078

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "NURASYL и К",100300, Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул. Иванова, дом № 10/Б — 110240022882

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор 03/05-2023 от 25 мая 2023 г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 28 | 26.10.2023 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов на 25 посещений в смену (Шетский, Актогайский), который находится - с.Киикти, Кииктинский с.о., Шетского района | | | усл. | 1 | 24 925 159,03 | 24 925 159,03 | 2 670 552,75 |
| | | | | Итого | 1 | x | 24 925 159,03 | 2 670 552,75 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Тургенеков А.Р.

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / [подпись] / _____

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.10.2023

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : ТОО «Балқаш Жібек Жолы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «NURASYL и К»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Киикты, Кииктинский с.о., Шетского района
(наименование, адрес)

Объект : Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Киикты, Кииктинский с.о., Шетского района
( наименование)

договор субподряда №03/05-2023 ОТ 25.05.2023

# Акт выполненных работ №4

за сентябрь-октябрь 2023 (месяц, год) на Строительство фельдшерско-акушерского пункта. работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел 1: Общестроительные работы ФАП | | | | | | | | | | |
| | | | Подраздел 3: Ростверк | | | | | | | | | | |
| 1 | 12 | 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство, т.200 мм | м3 основания | 14,6656 | 4017,52 | 1074,85 | 58919,00 | 15763,00 | 29726,00 | 18859,00 | 84000,00 | |
| | | | | | | 915,72 | 467,04 | 13430,00 | 6849,00 | | 6222,00 | | |
| | | | Итого по подразделу 3: Ростверк | | | | | 58919,00 | 15763,00 | 29726,00 | 18859,00 | 84000,00 | |
| | | | | | | | | 13430,00 | 6849,00 | 0,00 | 6222,00 | | |
| | | | Подраздел 4: Модульное здание | | | | | | | | | | |
| 2 | 22 | 1337-0102-0114 РСНБ РК 2015 | Оборудование массой 40 т. Монтаж на открытой площадке (ФАП весом 44,31 тн) | шт. | 0,445 | 1148275,21 | 447970,60 | 510982,38 | 199347,10 | 14493,20 | 209611,02 | 778240,92 | |
| | | | | | | 667736,00 | 104453,83 | 297142,52 | 46482,03 | | 57647,52 | | |
| 3 | 23 | ТПрайс-лист ТОО "RDQ GROUP" | Модульное здание (ФАП) | комплект | 0,445 | 59000000,00 | | 26570060,00 | | | | 26570060,00 | |
| | | | В том числе: | | | | | | | 26255000,00 | | | |
| | | | - отпускная цена | | 59000000 | | | 26255000,00 | | | | | |
| | | | - заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | | 315060,00 | | | | | |
| | | | Итого по подразделу 4: Модульное здание | | | | | 27081042,38 | 199347,10 | 14493,20 | 209611,02 | 27348300,92 | |
| | | | | | | | | 297142,52 | 46482,03 | 26570060,00 | 57647,52 | | |
| | | | Подраздел 6: Устройство крылец | | | | | | | | | | |
| 4 | 34 | 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 | Ограждения. Монтаж | т конструкций | 0,1941 | 131019,87 | 1699,89 | 25431,00 | 330,00 | 2351,00 | 15771,00 | 44498,00 | |
| | | | | | | 117207,50 | 552,28 | 22750,00 | 107,00 | | 3296,00 | | |
| 5 | 35 | 222-525-0301 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,1941 | 649680,00 | | 126103,00 | | 126103,00 | | 136191,00 | |
| 6 | 36 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 7,7913 | 82,93 | 1,93 | 646,00 | 15,00 | 398,00 | 163,00 | 874,00 | |
| | | | | | | 29,93 | 0,31 | 233,00 | 2,00 | | 65,00 | | |
| 7 | 41 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0036 | 325908,00 | | 1173,00 | | 1173,00 | | 1267,00 | |
| 8 | 42 | 261-102-0252 РСНБ РК 2015 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,18185 | 250492,00 | | 45552,00 | | 45552,00 | 94,00 | 49196,00 | |
| 9 | 43 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,0084 | 1031797,49 | 1463,49 | 8667,00 | 12,00 | 6318,00 | 3644,00 | 11662,00 | |
| | | | | | | 278190,00 | 648,33 | 2337,00 | 5,00 | | 864,00 | | |
| 10 | 44 | 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 | Ограждения защитные оборудования. Монтаж | т конструкций | 0,03642 | 131019,87 | 1699,89 | 4772,00 | 62,00 | 441,00 | 2959,00 | 8349,00 | |
| | | | | | | 117207,50 | 552,28 | 4269,00 | 20,00 | | 618,00 | | |
| 11 | 45 | 222-525-0301 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | 0,03642 | 649680,00 | | 23661,00 | | 23661,00 | | 25554,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 46 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | т | 1,47906 | | | | | | 1893,00 | | |
| | | | | | | 82,93 | 1,93 | 123,00 | 2,00 | 76,00 | 31,00 | 166,00 | |
| 13 | 47 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | | 29,93 | 0,31 | 44,00 | 0,00 | | 12,00 | | |
| | | | | | 12,285 | 913,70 | 20,38 | 11225,00 | 251,00 | 7055,00 | 3680,00 | 16097,00 | |
| | | | Итого по подразделу 6: Устройство крылец | м2 поверхности | | 319,06 | 3,06 | 3920,00 | 38,00 | | 1192,00 | | |
| | | | | | | | | 247353,00 | 672,00 | 213128,00 | 24735,00 | 293854,00 | |
| | | | Подраздел 7: Наружная отделка | | | | | 33553,00 | 172,00 | 0,00 | 21766,00 | | |
| 14 | 48 | 1115-0212-0204 РСНБ РК 2015 | Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна крупнозернистого минерала до 5 мм | м2 отделываемой поверхности | 22,66 | 3903,22 | 17,11 | 88447,00 | 388,00 | 66013,00 | 17781,00 | 114726,00 | |
| | | | | | | 972,93 | 7,95 | 22047,00 | 180,00 | | 8498,00 | | |
| 15 | 49 | 1127-0701-0301 РСНБ РК 2015 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором | м2 тротуара | 23,82 | 586,51 | 41,64 | 13971,00 | 992,00 | 171,00 | 14283,00 | 30514,00 | |
| | | | | | | 537,69 | 17,51 | 12808,00 | 417,00 | | 2260,00 | | |
| 16 | 50 | 255-102-0101 РСНБ РК 2015 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м2 | 23,82 | 1712,00 | | 40780,00 | | 40780,00 | | 44042,00 | |
| | | | Итого по подразделу 7: Наружная отделка | | | | | | | | 3262,00 | | |
| | | | | | | | | 143198,00 | 1380,00 | 106964,00 | 32064,00 | 189282,00 | |
| | | | Итого по разделу 1: Общестроительные работы ФАП | | | | | 34855,00 | 597,00 | 0,00 | 14020,00 | | |
| | | | | | | | | 27530512,38 | 217162,10 | 364311,20 | 285269,02 | 27915436,92 | |
| | | | Раздел 3: Отопление и вентиляция | | | | | 378980,52 | 54100,03 | 26570060,00 | 99655,52 | | |
| | | | Подраздел 13: Вентиляция | | | | | | | | | | |
| 17 | 124 | 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 1,727 | 6807,91 | 59,31 | 11757,00 | 102,00 | 7944,00 | 3678,00 | 16670,00 | |
| | | | | | | 2148,99 | 24,43 | 3711,00 | 42,00 | | 1235,00 | | |
| 18 | 125 | 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 | /Вытяжное ВРУ/ вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка | решетка | 1 | 397,65 | 3,45 | 398,00 | 3,00 | 9,00 | 377,00 | 837,00 | |
| | | | | | | 384,74 | 0,33 | 385,00 | 0,00 | | 62,00 | | |
| 19 | 126 | 246-304-0503 РСНБ РК 2015 | Декоративная алюминиевая решетка /Gaa 100/прим. | шт. | 1 | 2163,00 | | 2163,00 | | 2163,00 | | 2336,00 | |
| | | | | | | | | | | | 173,00 | | |
| 20 | 127 | 1120-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 2653,99 | 50,64 | 2654,00 | 51,00 | 2063,00 | 545,00 | 3455,00 | |
| | | | | | | 540,54 | 16,04 | 541,00 | 16,00 | | 256,00 | | |
| 21 | 128 | 246-301-0503 РСНБ РК 2015 | Средство для крепления воздуховодов | кг | 18 | 655,00 | | 11790,00 | | 11790,00 | | 12733,00 | |
| | | | | | | | | | | | 943,00 | | |
| 22 | 129 | 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка | решетка | 13 | 397,65 | 3,45 | 5169,00 | 45,00 | 123,00 | 4906,00 | 10881,00 | |
| | | | | | | 384,74 | 0,33 | 5002,00 | 4,00 | | 806,00 | | |
| 23 | 130 | 246-304-0503 РСНБ РК 2015 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм | шт. | 3 | 2163,00 | | 6489,00 | | 6489,00 | | 7008,00 | |
| | | | | | | | | | | | 519,00 | | |
| 24 | 131 | 246-304-0526 РСНБ РК 2015 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм | шт. | 7 | 2671,00 | | 18697,00 | | 18697,00 | | 20193,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1496,00 | | |
| 25 | 132 | 246-304-0551 РСНБ РК 2015 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм | шт. | 3 | 3170,00 | | 9510,00 | | 9510,00 | | 10271,00 | |
| | | | | | | | | | | | 761,00 | | |
| 26 | 133 | 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 11,8 | 7051,91 | 59,31 | 83213,00 | 700,00 | 57154,00 | 25134,00 | 117015,00 | |
| | | | | | | 2148,99 | 24,43 | 25358,00 | 288,00 | | 8668,00 | | |
| 27 | 134 | 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 3,5 | 6858,22 | 47,12 | 24004,00 | 165,00 | 16952,00 | 6815,00 | 33284,00 | |
| | | | | | | 1967,58 | 19,18 | 6887,00 | 67,00 | | 2465,00 | | |
| 28 | 135 | 1120-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами | зонт | 7 | 2653,99 | 50,64 | 18578,00 | 354,00 | 14440,00 | 3818,00 | 24188,00 | |
| | | | | | | 540,54 | 16,04 | 3784,00 | 112,00 | | 1792,00 | | |
| 29 | 136 | 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука | | 16,666667 | 1555,89 | 137,56 | 25932,00 | 2293,00 | 7769,00 | 12893,00 | 41931,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | м2 изолируемой поверхности | | | 952,20 | 65,70 | 15870,00 | 1095,00 | | 3106,00 | | |
| 30 | 137 | 234-304-0202 РСНБ РК 2015 | Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 6 мм | м2 | 18,333333 | 4433,00 | | 81272,00 | | 81272,00 | 6502,00 | 87774,00 | |
| | | | Итого по подразделу 13: Вентиляция | | | | | 301626,00 | 3713,00 | 236375,00 | 58166,00 | 388576,00 | |
| | | | | | | | | 61538,00 | 1624,00 | 0,00 | 28784,00 | | |
| | | | Итого по разделу 3: Отопление и вентиляция | | | | | 301626,00 | 3713,00 | 236375,00 | 58166,00 | 388576,00 | |
| | | | | | | | | 61538,00 | 1624,00 | 0,00 | 28784,00 | | |
| | | | Раздел 13: Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ | | | | | | | | | | |
| | | | Подраздел 42: Земляные работы | | | | | | | | | | |
| 31 | 481 | 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 14,256 | 269,37 | 269,37 | 3840,00 | 3840,00 | | 522,00 | 4711,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 50,86 | 0,00 | 725,00 | | 349,00 | | |
| 32 | 482 | 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 6,192 | 22,31 | 18,62 | 138,00 | 116,00 | 1,00 | 52,00 | 205,00 | |
| | | | | | | 3,56 | 8,00 | 22,00 | 50,00 | | 15,00 | | |
| 33 | 483 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 9,504 | 36,71 | 36,71 | 349,00 | 349,00 | | 101,00 | 486,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 14,73 | 0,00 | 140,00 | | 36,00 | | |
| 34 | 484 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 9,504 | 177,70 | 80,93 | 1689,00 | 769,00 | | 937,00 | 2836,00 | |
| | | | | | | 96,77 | 40,11 | 920,00 | 381,00 | | 210,00 | | |
| 35 | 485 | 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | 70,55 | 533,34 | 441,66 | 37627,00 | 31159,00 | | 14063,00 | 55825,00 | |
| | | | | | | 91,68 | 185,18 | 6468,00 | 13064,00 | | 4135,00 | | |
| 36 | 486 | 211-401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 6,8112 | 1839,00 | | 12526,00 | | 12526,00 | 1002,00 | 13528,00 | Казахстан 100% |
| | | | Итого по подразделу 42: Земляные работы | | | | | 56169,00 | 36233,00 | 12527,00 | 15675,00 | 77591,00 | |
| | | | | | | | | 7410,00 | 14360,00 | 0,00 | 5747,00 | | |
| | | | Подраздел 44: Кабельно проводниковая продукция. Трубы. | | | | | | | | | | |
| 37 | 489 | 1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 | Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях | м | 8 | 314,50 | 176,78 | 2516,00 | 1415,00 | 18,00 | 1090,00 | 3894,00 | |
| | | | | | | 135,44 | 53,71 | 1084,00 | 430,00 | | 288,00 | | |
| 38 | 490 | 241-207-0405 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 | м | 8 | 6878,88 | | 55031,00 | | 55031,00 | 4402,00 | 59433,00 | |
| 39 | 491 | 1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 67,25 | 421,88 | 184,71 | 28371,00 | 12421,00 | 3619,00 | 11879,00 | 43470,00 | |
| | | | | | | 183,36 | 61,97 | 12331,00 | 4167,00 | | 3220,00 | | |
| 40 | 492 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 16,6 | 391,55 | 169,66 | 6500,00 | 2816,00 | 893,00 | 2674,00 | 9908,00 | |
| | | | | | | 168,08 | 55,66 | 2790,00 | 924,00 | | 734,00 | | |
| 41 | 493 | 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 4 | 502,53 | 228,36 | 2010,00 | 913,00 | 180,00 | 877,00 | 3118,00 | |
| | | | | | | 229,20 | 75,27 | 917,00 | 301,00 | | 231,00 | | |
| 42 | 494 | 1308-0201-0703 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 10 | 916,41 | 561,25 | 9164,00 | 5612,00 | 1107,00 | 3121,00 | 13268,00 | |
| | | | | | | 244,48 | 188,94 | 2445,00 | 1889,00 | | 983,00 | | |
| 43 | 495 | 1308-0201-0811 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 10 | 593,81 | 250,85 | 5938,00 | 2508,00 | 679,00 | 2562,00 | 9180,00 | |
| | | | | | | 275,04 | 80,80 | 2750,00 | 808,00 | | 680,00 | | |
| 44 | 496 | 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 10 | 709,25 | 415,21 | 7092,00 | 4152,00 | 1107,00 | 2315,00 | 10160,00 | |
| | | | | | | 183,36 | 138,19 | 1834,00 | 1382,00 | | 753,00 | | |
| 45 | 497 | 243-113-0807 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-0,66 | км | 0,097 | 1184732,04 | | 114919,00 | | 114919,00 | 9194,00 | 134113,00 | |
| 46 | 498 | 243-113-0802 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 | км | 0,027 | 305830,68 | | 8257,00 | | 8257,00 | 661,00 | 8918,00 | |
| 47 | 499 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | | 0,0143 | 86510,30 | 7863,72 | 1237,00 | 113,00 | 119,00 | 1213,00 | 2646,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | т стальных элементов | | | 70326,90 | 1573,84 | 1006,00 | 23,00 | | 196,00 | | |
| 48 | 500 | 214-201-0102 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,0143 | 337030,44 | | 4820,00 | | 4820,00 | | 5206,00 | |
| | | | | | | | | | | | 386,00 | | |
| 49 | 501 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,6292 | 97,80 | 2,71 | 62,00 | 2,00 | 28,00 | 22,00 | 91,00 | |
| | | | | | | 51,18 | 0,31 | 32,00 | 0,00 | | 7,00 | | |
| 50 | 502 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 0,6292 | 165,84 | 3,85 | 104,00 | 2,00 | 64,00 | 26,00 | 140,00 | |
| | | | | | | 59,86 | 0,61 | 38,00 | 0,00 | | 10,00 | | |
| | | | Итого по подразделу 44: Кабельно проводниковая продукция. Трубы. | | | | | 246021,00 | 29954,00 | 190841,00 | 25779,00 | 293545,00 | |
| | | | | | | | | 25227,00 | 9924,00 | 0,00 | 21745,00 | | |
| | | | Итого по разделу 13: Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ | | | | | 302190,00 | 66187,00 | 203368,00 | 41454,00 | 371136,00 | |
| | | | | | | | | 32637,00 | 24284,00 | 0,00 | 27492,00 | | |
| | | | Раздел 14: Наружные сети электроосвещения | | | | | | | | | | |
| | | | Подраздел 46: Земляные работы | | | | | | | | | | |
| 51 | 516 | 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 12,087 | 269,37 | 269,37 | 3256,00 | 3256,00 | | 443,00 | 3995,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 50,86 | 0,00 | 615,00 | | 296,00 | | |
| 52 | 517 | 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 4,029 | 22,31 | 18,62 | 90,00 | 75,00 | 1,00 | 34,00 | 134,00 | |
| | | | | | | 3,56 | 8,00 | 14,00 | 32,00 | | 10,00 | | |
| 53 | 518 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 8,058 | 36,71 | 36,71 | 296,00 | 296,00 | | 85,00 | 412,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 14,73 | 0,00 | 119,00 | | 31,00 | | |
| 54 | 519 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 8,058 | 177,70 | 80,93 | 1432,00 | 652,00 | | 794,00 | 2404,00 | |
| | | | | | | 96,77 | 40,11 | 780,00 | 323,00 | | 178,00 | | |
| 55 | 520 | 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | 67,15 | 533,34 | 441,66 | 35814,00 | 29658,00 | | 13386,00 | 53136,00 | |
| | | | | | | 91,68 | 185,18 | 6156,00 | 12435,00 | | 3936,00 | | |
| 56 | 521 | 211-401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 4,4319 | 1839,00 | | 8150,00 | | 8150,00 | | 8802,00 | Казахстан 100% |
| | | | Итого по подразделу 46: Земляные работы | | | | | 49038,00 | 33937,00 | 8151,00 | 14742,00 | 68883,00 | |
| | | | | | | | | 6950,00 | 13524,00 | 0,00 | 5103,00 | | |
| | | | Подраздел 49: Кабельно проводниковая продукция. Трубы. | | | | | | | | | | |
| 57 | 533 | 1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 | Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях | м | 23,4 | 314,50 | 176,78 | 7359,00 | 4137,00 | 53,00 | 3187,00 | 11390,00 | |
| | | | | | | 135,44 | 53,71 | 3169,00 | 1257,00 | | 844,00 | | |
| 58 | 534 | 241-207-0405 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение DN/OD 110 | м | 23,4 | 6744,00 | | 157810,00 | | 157810,00 | | 170435,00 | |
| | | | | | | | | | | | 12625,00 | | |
| 59 | 535 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 33,7 | 358,20 | 160,43 | 12071,00 | 5407,00 | 1515,00 | 4990,00 | 18426,00 | |
| | | | | | | 152,80 | 52,84 | 5149,00 | 1781,00 | | 1365,00 | | |
| 60 | 536 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 55,45 | 391,55 | 169,66 | 21711,00 | 9407,00 | 2984,00 | 8933,00 | 33096,00 | |
| | | | | | | 168,08 | 55,66 | 9320,00 | 3086,00 | | 2452,00 | | |
| 61 | 537 | 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 5 | 709,25 | 415,21 | 3546,00 | 2076,00 | 553,00 | 1158,00 | 5080,00 | |
| | | | | | | 183,36 | 138,19 | 917,00 | 691,00 | | 376,00 | | |
| 62 | 538 | 243-113-1002 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 | км | 0,07215 | 368834,00 | | 26611,00 | | 26611,00 | | 28740,00 | |
| | | | | | | | | | | | 2129,00 | | |
| 63 | 539 | 243-801-0203 РСНБ РК 2015 | Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2 | км | 0,022 | 203613,00 | | 4479,00 | | 4479,00 | | 4837,00 | |
| | | | | | | | | | | | 358,00 | | |
| 64 | 540 | 243-106-0701 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,01 | 278537,00 | | 2785,00 | | 2785,00 | | 3008,00 | |
| | | | | | | | | | | | 223,00 | | |
| | | | Итого по подразделу 49: Кабельно проводниковая продукция. Трубы. | | | | | 236372,00 | 21027,00 | 196790,00 | 18268,00 | 275012,00 | |
| | | | | | | | | 18555,00 | 6815,00 | 0,00 | 20372,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Итого по разделу 14: Наружные сети электроосвещения | | | | | 285410,00 | 54964,00 | 204941,00 | 33010,00 | 343895,00 | |
| | | | | | | | | 25505,00 | 20339,00 | 0,00 | 25475,80 | | |
| | | | Раздел 15: Фундамент под ДГУ | | | | | | | | | | |
| 65 | 541 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство, т.100 мм | м3 основания | 0,471 | 6654,75 | 1837,10 | 3134,00 | 865,00 | 1799,00 | 809,00 | 4258,00 | |
| | | | | | | 997,90 | 849,04 | 470,00 | 400,00 | | 315,00 | | |
| 66 | 542 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,35 | 22027,73 | 1152,08 | 7710,00 | 403,00 | 6800,00 | 549,00 | 8920,00 | |
| | | | | | | 1445,85 | 277,03 | 506,00 | 97,00 | | 661,00 | | |
| 67 | 543 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 1,09 | 28282,19 | 1777,22 | 30828,00 | 1937,00 | 26395,00 | 2713,00 | 36224,00 | |
| | | | | | | 2289,41 | 446,18 | 2495,00 | 486,00 | | 2683,00 | | |
| 68 | 544 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 | Каркасы арматурныепространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм-Ф-1 | т | 0,00734 | 22716,26 | 1437,56 | 167,00 | 10,00 | 2,00 | 143,00 | 335,00 | |
| | | | | | | 20990,70 | 436,60 | 154,00 | 3,00 | | 25,00 | | |
| 69 | 545 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00734 | 325908,00 | | 2392,00 | | 2392,00 | | 2583,00 | |
| | | | | | | | | | | | 191,00 | | |
| 70 | 546 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,06104 | 319930,00 | | 19529,00 | | 19529,00 | | 21091,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1562,00 | | |
| 71 | 547 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 5,681 | 913,70 | 20,38 | 5191,00 | 115,00 | 3262,00 | 1702,00 | 7444,00 | |
| | | | | | | 319,06 | 3,06 | 1813,00 | 17,00 | | 551,00 | | |
| 72 | 548 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,00565 | 804915,30 | 7863,72 | 4548,00 | 45,00 | 4106,00 | 479,00 | 5429,00 | |
| | | | | | | 70326,90 | 1573,84 | 397,00 | 9,00 | | 402,00 | | |
| 73 | 549 | 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз | м2 | 0,181365 | 176,14 | 6,70 | 32,00 | 1,00 | 17,00 | 10,00 | 45,00 | |
| | | | | | | 77,86 | 1,22 | 14,00 | 0,00 | | 3,00 | | |
| | | | Итого по разделу 15: Фундамент под ДГУ | | | | | 73531,00 | 3376,00 | 64302,00 | 6405,00 | 86329,00 | |
| | | | | | | | | 5849,00 | 1012,00 | 0,00 | 6393,00 | | |
| | | | Раздел 16: Наружные сети водопровода и канализации | | | | | | | | | | |
| | | | Подраздел 50: Водопровод В1 | | | | | | | | | | |
| 74 | 563 | 244-404-0208 РСНБ РК 2015 | Гидрант пожарный подземный DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85 Н /2400/ мм | шт. | 1 | 955560,00 | | 955560,00 | | 955560,00 | | 1032005,00 | |
| | | | | | | | | | | | 76445,00 | | |
| 75 | 565 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Тройник с пожарной подставкой AVK размерами 400х400 х500 мм | шт. | 1 | 55357,14 | | 55357,00 | | 55357,00 | | 59786,00 | |
| | | | | | | | | | | | 4429,00 | | |
| 76 | 566 | 241-116-0210 РСНБ РК 2015 | Фланец плоский /свободный/ PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 2 | 2590,00 | | 5180,00 | | 5180,00 | | 5594,00 | |
| | | | | | | | | | | | 414,00 | | |
| 77 | 583 | 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | м3 кладки | 0,049 | 31112,31 | 2279,52 | 1525,00 | 112,00 | 1059,00 | 355,00 | 2030,00 | |
| | | | | | | 7229,25 | 550,08 | 354,00 | 27,00 | | 150,00 | | |
| 78 | 584 | 261-105-0656 РСНБ РК 2015 | Гидроизолирующая прокладка для герметизации рабочих и конструкционных швов для сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций | м | 10 | 1913,00 | | 19130,00 | | 19130,00 | | 20660,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1530,00 | | |
| 79 | 585 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Гильза для пропуска трубы через стенку колодца.Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,001698 | 279653,49 | 1463,49 | 475,00 | 2,00 | | 431,00 | 978,00 | |
| | | | | | | 278190,00 | 648,33 | 472,00 | 1,00 | | 72,00 | | |
| 80 | 587 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | /Отмостка/ бетонная. Устройство, т.30 мм, В12,5 | м3 | 0,063114 | 23765,81 | 1152,08 | 1500,00 | 72,00 | 1336,00 | 99,00 | 1727,00 | |
| | | | | | | 1445,85 | 277,03 | 91,00 | 17,00 | | 128,00 | | |
| | | | Итого по подразделу 50: Водопровод В1 | | | | | 1038727,00 | 186,00 | 1037622,00 | 885,00 | 1122780,00 | |
| | | | | | | | | 917,00 | 45,00 | 0,00 | 83168,00 | | |
| | | | Подраздел 51: Хозяйственно-бытовая канализация К1 | | | | | | | | | | |
| 81 | 595 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | м3 | 1,938 | 3401,36 | 180,98 | 6592,00 | 351,00 | 3920,00 | 2400,00 | 9711,00 | |
| | | | | | | 1197,48 | 53,48 | 2321,00 | 104,00 | | 719,00 | | |
| 82 | 607 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | /Отмостка/ бетонная. Устройство, т.30 мм, В12,5 | м3 | 0,063114 | 23765,81 | 1152,08 | 1500,00 | 72,00 | 1336,00 | 99,00 | 1727,00 | |
| | | | | | | 1445,85 | 277,03 | 91,00 | 17,00 | | 128,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 83 | 608 | 1337-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Оборудование без механизмов массой 0,1 т. Монтаж | шт. | 1 | 34323,45 | 3194,99 | 34323,00 | 3195,00 | 1241,00 | 18664,00 | 57226,00 | |
| | | | | | | 29887,00 | 709,94 | 29887,00 | 710,00 | | 4239,00 | | |
| 84 | 609 | ТПрайс-лист ТОО "Семера Капитал" | Выгреб V=5м3 | шт | 1 | 379464,29 | | 384018,00 | | | | 384018,00 | |
| | | | В том числе: | | | | | | | 379464,00 | | | |
| | | | - отпускная цена | | 379464,29 | | | | | | | | |
| | | | - заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | | 379464,00 | | | | | |
| | | | Итого по подразделу 51: Хозяйственно-бытовая канализация К1 | | | | | 4554,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 426433,00 | 3618,00 | 6497,00 | 21163,00 | 452682,00 | |
| | | | | | | | | 32299,00 | 831,00 | 384018,00 | 5086,00 | | |
| | | | Итого по разделу 16: Наружные сети водопровода и канализации | | | | | 1465160,00 | 3804,00 | 1044119,00 | 22048,00 | 1575467,00 | |
| | | | | | | | | 33216,00 | 876,00 | 384018,00 | 88254,00 | | |
| | | | Раздел 17: Благоустройство | | | | | | | | | | |
| | | | Подраздел 52: Вертикальная планировка. В границах участка | | | | | | | | | | |
| 85 | 610 | 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 418 | 52,38 | 52,38 | 21895,00 | 21895,00 | | 6323,00 | 30475,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 21,01 | 0,00 | 8782,00 | | 2257,00 | | |
| 86 | 611 | 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 418 | 44,82 | 44,82 | 18735,00 | 18735,00 | | 5411,00 | 26078,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 17,98 | 0,00 | 7516,00 | | 1932,00 | | |
| 87 | 612 | 1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3/недостаток грунта/ | м3 грунта | 119 | 300,13 | 288,84 | 35715,00 | 34372,00 | 45,00 | 6323,00 | 45401,00 | |
| | | | | | | 10,91 | 62,89 | 1298,00 | 7484,00 | | 3363,00 | | |
| 88 | 613 | 412-101-0110 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т*км | 2058,7 | 57,00 | | 117346,00 | | | | 126734,00 | |
| | | | | | | | | | | | 9388,00 | | |
| 89 | 614 | 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 286 | 71,59 | 71,59 | 20475,00 | 20475,00 | | 6198,00 | 28807,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 30,10 | 0,00 | 8609,00 | | 2134,00 | | |
| 90 | 615 | 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 286 | 34,63 | 34,63 | 9904,00 | 9904,00 | | 2352,00 | 13236,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 11,42 | 0,00 | 3266,00 | | 980,00 | | |
| | | | Итого по подразделу 52: Вертикальная планировка. В границах участка | | | | | 224070,00 | 105381,00 | 45,00 | 26607,00 | 270731,00 | |
| | | | | | | | | 1298,00 | 35657,00 | 0,00 | 20054,00 | | |
| | | | Подраздел 53: Покрытие в границах участка | | | | | | | | | | |
| 91 | 616 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство т.15 см | м3 материала основания в плотном теле | 25,0905 | 3282,30 | 1095,04 | 82355,00 | 27475,00 | 50789,00 | 11568,00 | 101437,00 | |
| | | | | | | 163,01 | 263,88 | 4090,00 | 6621,00 | | 7514,00 | | |
| 92 | 617 | 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) | м2 основания | 167,27 | 871,69 | 182,58 | 145808,00 | 30540,00 | 108787,00 | 17402,00 | 176267,00 | |
| | | | | | | 38,74 | 57,59 | 6480,00 | 9633,00 | | 13057,00 | | |
| 93 | 618 | 1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 | Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303, до 20 см | м2 основания | 167,27 | 248,74 | 51,24 | 41607,00 | 8571,00 | 33036,00 | 3037,00 | 48215,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 16,81 | 0,00 | 2812,00 | | 3571,00 | | |
| 94 | 619 | 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 167,27 | 813,85 | 32,21 | 136133,00 | 5387,00 | 65177,00 | 64188,00 | 216347,00 | |
| | | | | | | 391,99 | 16,24 | 65568,00 | 2716,00 | | 16026,00 | | |
| 95 | 620 | 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 | Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 | м2 стяжки | 167,27 | 2794,30 | 145,28 | 467403,00 | 24301,00 | 422618,00 | 30234,00 | 537448,00 | |
| | | | | | | 122,46 | 69,83 | 20484,00 | 11680,00 | | 39811,00 | | |
| 96 | 621 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 2,079501 | 319930,00 | | 665295,00 | | 665295,00 | | 718519,00 | |
| | | | | | | | | | | | 53224,00 | | |
| 97 | 622 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 2,73 | 6654,75 | 1837,10 | 18167,00 | 5015,00 | 10428,00 | 4689,00 | 24685,00 | |
| | | | | | | 997,90 | 849,04 | 2724,00 | 2318,00 | | 1829,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 98 | 623 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 52 | 2178,45 | 33,48 | 113279,00 | 1741,00 | 65951,00 | 50017,00 | 176360,00 | |
| | | | | | | 876,69 | 13,93 | 45588,00 | 724,00 | | 13064,00 | | |
| 99 | 624 | 255-101-0101 РСНБ РК 2015 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 | м3 | 2,236 | 42396,00 | | 94797,00 | | 94797,00 | | 102381,00 | |
| | | | | | | | | | | | 7584,00 | | |
| 100 | 630 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 2,43 | 6654,75 | 1837,10 | 16171,00 | 4464,00 | 9282,00 | 4174,00 | 21973,00 | |
| | | | | | | 997,90 | 849,04 | 2425,00 | 2063,00 | | 1628,00 | | |
| 101 | 631 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33 | м бортового камня | 135 | 2004,46 | 33,48 | 270602,00 | 4520,00 | 147729,00 | 129852,00 | 432490,00 | |
| | | | | | | 876,69 | 13,93 | 118353,00 | 1881,00 | | 32036,00 | | |
| 102 | 632 | 255-101-0101 РСНБ РК 2015 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 | м3 | 2,16 | 42396,00 | | 91575,00 | | 91575,00 | | 98901,00 | |
| | | | | | | | | | | | 7326,00 | | |
| | | | Итого по подразделу 53: Покрытие в границах участка | | | | | 2143192,00 | 112014,00 | 1765464,00 | 315161,00 | 2655023,00 | |
| | | | | | | | | 265712,00 | 40448,00 | 0,00 | 196670,00 | | |
| | | | Подраздел 55: МАФ | | | | | | | | | | |
| 103 | 650 | 8601-0602-0402 УСН РК 8.02-03-2020 | Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16 | секция | 57,666667 | 83076,00 | 453,00 | 4790716,00 | 26123,00 | 3920007,00 | 602905,00 | 5825083,00 | |
| | | | | | | 14646,00 | 122,00 | 844586,00 | 7035,00 | | 431462,00 | | |
| 104 | 651 | 8601-0605-0102 УСН РК 8.02-03-2020 | Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема /4,5х1,6/, с металлическими стойками | комплект | 1 | 166206,00 | 1312,00 | 166206,00 | 1312,00 | 137378,00 | 19777,00 | 200862,00 | |
| | | | | | | 27516,00 | 446,00 | 27516,00 | 446,00 | | 14879,00 | | |
| 105 | 652 | 8601-0605-0502 УСН РК 8.02-03-2020 | Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема /1,5/м х 1,6 м, с металлическими стойками | комплект | 1 | 89449,00 | 757,00 | 89449,00 | 757,00 | 72460,00 | 11835,00 | 109387,00 | |
| | | | | | | 16232,00 | 219,00 | 16232,00 | 219,00 | | 8103,00 | | |
| | | | Итого по подразделу 55: МАФ | | | | | 5046371,00 | 28192,00 | 4129845,00 | 634517,00 | 6135332,00 | |
| | | | | | | | | 888334,00 | 7700,00 | 0,00 | 454444,00 | | |
| | | | Итого по разделу 17: Благоустройство | | | | | 7413633,00 | 245587,00 | 5895354,00 | 976285,00 | 9061086,00 | |
| | | | | | | | | 1155344,00 | 83805,00 | 0,00 | 671168,00 | | |
| | | | Раздел 19: Фундаменты под выгреб | | | | | | | | | | |
| 106 | 660 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство, т.100 мм | м3 основания | 1,13652 | 6654,75 | 1837,10 | 7563,00 | 2088,00 | 4341,00 | 1952,00 | 10276,00 | |
| | | | | | | 997,90 | 849,04 | 1134,00 | 965,00 | | 761,00 | | |
| 107 | 661 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,99 | 22027,73 | 1152,08 | 21807,00 | 1140,00 | 19236,00 | 1552,00 | 25228,00 | |
| | | | | | | 1445,85 | 277,03 | 1431,00 | 274,00 | | 1869,00 | | |
| 108 | 662 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 3,05 | 28282,19 | 1777,22 | 86261,00 | 5421,00 | 73857,00 | 7593,00 | 101362,00 | |
| | | | | | | 2289,41 | 446,18 | 6983,00 | 1361,00 | | 7508,00 | | |
| 109 | 663 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 | Каркасы арматурныепространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм-Ф-1 | т | 0,01984 | 22716,26 | 1437,56 | 451,00 | 29,00 | 6,00 | 387,00 | 905,00 | |
| | | | | | | 20990,70 | 436,60 | 416,00 | 9,00 | | 67,00 | | |
| 110 | 664 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01984 | 325908,00 | | 6466,00 | | 6466,00 | | 6983,00 | |
| | | | | | | | | | | | 517,00 | | |
| 111 | 665 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,15766 | 319930,00 | | 50440,00 | | 50440,00 | | 54475,00 | |
| | | | | | | | | | | | 4035,00 | | |
| 112 | 666 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 13,0742 | 913,70 | 20,38 | 11946,00 | 266,00 | 7508,00 | 3917,00 | 17132,00 | |
| | | | | | | 319,06 | 3,06 | 4171,00 | 40,00 | | 1269,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин, зарплата машинистов | Всего | эксплуатация машин, зарплата машинистов | материалы оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 113 | 667 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,0876 | 804915,30 | 7863,72 | 70511,00 | 689,00 | 63661,00 | 7432,00 | 84178,00 | |
| 114 | 668 | 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз | м2 | 2,8443 | 70326,90 | 1573,84 | 6161,00 | 138,00 | | 6235,00 | | |
| 115 | 669 | 217-101-0304 РСНБ РК 2015 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200 | шт. | 6 | 176,14 | 6,70 | 501,00 | 19,00 | 260,00 | 155,00 | 708,00 | |
| | | | Итого по разделу 19: Фундаменты под выгреб | | | 77,86 | 1,22 | 221,00 | 3,00 | | 52,00 | | |
| | | | | | | 171,00 | | 1026,00 | | 1026,00 | | 1108,00 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 256972,00 | 9652,00 | 226801,00 | 82,00 | | |
| | | | | | | | | 20517,00 | 2790,00 | 0,00 | 22988,00 | 302355,00 | |
| | | | В том числе: | | | | | 37629034,38 | 604445,09 | 8239571,20 | 22395,00 | | |
| | | | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | | | | | 1713586,52 | 188830,03 | 26954078,00 | 1445625,02 | 40044275,92 | |
| | | | Итого с ценовой скидкой | | | | | | | | 969616,52 | | |
| | | | Удержание генподряда 10% | | | | | | | 26954078,00 | | | |
| | | | НДС | | | 0,95 | | | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 38042062,00 | |
| | | | | | | 12 % | | | | | | 34237856 | |
| | | | | | | | | 4108542,70 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 38346398,50 | |

**Генподрядчик**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Балқаш жібек жолы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

БИН/ИИН 030340001028

Директор, Смагулов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Субподрядчик**

Товарищество с ограниченной ответственностью "NURASYL и К"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

БИН/ИИН 110240022882

Директор, Турбеков А.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Договор субподряда №03/05-2023**

**г.Балхаш** **25 мая 2023 г.**

**ТОО «Балқаш жібек жолы»** именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**, в лице директора Смагулов М.М. действующей на основании Устава, с одной стороны и **ТОО «NURASYL и К»,** именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»,** в лице директора Туребекова Азамата Рамазановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые **Стороны** заключили настоящий договор о нижеследующем:

**1 Понятия и определения**

1.1. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) **Генподрядчик** - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках.

2) **Субподрядчик** - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Генподрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте):

**2 Предмет Договора**

2.1 Субподрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Генподрядчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору: Строительство фельдшерско-акушерских пунктов на 25 посещений в смену (Шетский, Актогайский),который находится - с. Киикти, Кииктинский с.о., Шетского района.

2.2. Работы выполняются по Проекту: Строительство фельдшерско-акушерских пунктов на 25 посещений в смену (Шетский, Актогайский),который находится - с. Киикти, Кииктинский с.о., Шетского района.

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (ПСД) (Приложение 1);

**3 Стоимость Договора и условия оплаты**

3.1 Общая сумма Договора составляет 131 968 823.34 (сто тридцать один миллион девятьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать три тенге тридцать четыре тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, с НДС. **Стоимость услуг Генподряда с указанной суммы составляет 10 %.**

3.2 Оплата за выполненные Работы производится Генподрядчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика согласно плана финансирования по платежам Заказчика не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ, после получения средств от Заказчика.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в ПСД к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) акт выполненных работ;

2) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Субподрядчиком Генподрядчику.

**4 Обязательства Сторон**

4.1 Субподрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ проектно-сметной документации, выданной Заказчиком. Субподрядчик не имеет права вносить изменения в исполнение работ по договору без согласования с представителями технического и авторского надзора Заказчика и согласования с Генподрядчиком.

3) выполнять и подписывать от имени Генподрядчика акты на скрытые работы, вести журналы производства работ, отвечать за выполнение правил ОТ и ТБ на объекте, вести журнал входного контроля качества материалов;

4) по первому требованию Генподрядчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору, при несоответствии работ выполняемых по договору проектно-

сметной документации, Субподрядчик незамедлительно должен уведомить Генподрядчика об этом;

5) возмещать Генподрядчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Субподрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

4.2 Субподрядчик вправе:

1) требовать от Генподрядчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Генподрядчиком сроки выполнения;

4.3 Генподрядчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Субподрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполняемых Работ проекту незамедлительно письменно уведомить Субподрядчика;

3) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Генподрядчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Генподрядчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

## 5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации

5.1 Генподрядчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Субподрядчик. Генподрядчик должен в письменном виде своевременно уведомить Субподрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации.

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Субподрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Генподрядчика, в течение 5 дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации представителем Генподрядчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Генподрядчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Субподрядчика от других обязательств по Договору.

## 6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Субподрядчиком Работ Генподрядчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

## 7 Гарантии. Качество

7.1 Субподрядчик гарантирует Генподрядчику, что результаты выполнения работ по Договору будут соответствовать техническим спецификациям, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Субподрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Субподрядчиком, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования (при наличии) при его нормальной эксплуатации. По требованию Генподрядчика Субподрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества результатов выполнения работ техническим спецификациям.

.2 Субподрядчик предоставляет гарантию Генподрядчику на эксплуатацию сроком на 3 три) года, с момента подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

'.3 Субподрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.

Субподрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Генподрядчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Субподрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Генподрядчика.

## 8 Ответственность Сторон

8.1В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 Генподрядчик выплачивает Субподрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Генподрядчик удерживает (взыскивает) с Субподрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Субподрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.4 В случае отказа Субподрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Генподрядчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Субподрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.

При этом Генподрядчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Субподрядчиком для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Субподрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Субподрядчиком распоряжения об изменениях от Генподрядчика.

8.7 Не допускается передача Субподрядчиком ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Генподрядчика.

## 9 Срок действия и условия расторжения Договора.

9.1 Договор вступает в силу с момента подписания договора и действует по 31.12.2024года.

9.2.Сроки выполнения работ: **с момента заключения договора 3 месяца**.

9.3 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Генподрядчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Генподрядчик дает Субподрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

) Генподрядчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными анными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке роектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

.4 Генподрядчик или Субподрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Генподрядчик может расторгнуть Договор, если Субподрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Субподрядчик приостанавливает работы сроком до 3 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Субподрядчик не устраняет Дефекты, указанные Генподрядчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Генподрядчиком;

4) либо Генподрядчик, либо Субподрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

5) Исполнитель пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.5 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Субподрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.6 Если Договор расторгается, Субподрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Генподрядчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Генподрядчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Субподрядчиком.

9.8 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

## 10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством электронной почты.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

## 11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Генподрядчик сообщает о приостановке Договора. Субподрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

## 12 Решение спорных вопросов

12.1 Генподрядчик и Субподрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Генподрядчик и Субподрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**13 Прочие условия**

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор субподряда при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Субподряда, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном Договоре. Такое изменение заключенного Договора допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

**14. Банковские реквизиты, юридические адреса и подписи сторон:**

| **«Генподрядчик»** | **«Субподрядчик»** |
|---|---|
| **ТОО "Балкаш жібек жолы"**<br>Карагандинская область, г. Балхаш,<br>г. Балхаш, ул. Амангельды д.29<br>БИН 030340004078<br>БИК EURIKZKA<br>ИИК KZ0994804KZT22030863<br>АО "Евразийский Банк"<br>Тел.: 8(71036) 4-87-74, 5-61-50<br><br>**Директор _____М.Смагулов** | **ТОО «NURASYL и К»**<br>Карагандинская область,<br>г. Балхаш,ул.Иванова строение 10/б<br>Тел:5-66-40,6-75-11<br>БИН 110240022882<br>БИК HSBKKZKX<br>ИИК KZ706017091000013761KZT<br>КБЕ 17<br>в КФО АО "Народный Банк Казахстана"<br><br>**Директор _____Туребеков А.Р.** |