ФОРМА 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за 17 ноябрь 2021 года

ЗАКАЗЧИК:ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казойлсервис»
Допговор № 43 от 11.06.2021г.

Наименование объекта: "Строительство систем природного газа н.п. Таскешу с/о Кайнарбулак Сайрамского района ЮКО"

	Наименование работ	Стоимость работ и затрат в тыс.тенге за 2021 год					
		С начала года			за отчетный месяц		
		НДС	без НДС	с НДС	НДС	без НДС	с НДС
	Затраты ПОДРЯДЧИКА:						
1	Строительно-монтажные работы	15 182 905	126 524 204	141 707 109	3 939 279	32 827 324	36 766 603
2	в том числе оборудование	780 552	6 504 602	7 285 154	780 552	6 504 602	7 285 154
3	ИТОГО К ОПЛАТЕ:	15 963 457	133 028 806	148 992 263	4 719 831	39 331 926	**44 051 757**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"
Абданбеков Ж.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Казойлсервис"
Б.Раимбердиев

ИНЖЕНЕР:
Зам. директора ТОО "Turan Stroy"
Момынов Ж.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Казойлсервис"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство систем природного газа н.п. Таскешу с/о Кайнарбулак Сайрамского района ЮКО**
(наименование, адрес)

Объект **Газопровод среднего давления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№43** от **11.06.2021**

Акт приемки выполненных работ за 17 НОЯБРЬ месяц 2021г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Надземная прокладка газопровода								
1	2	С123-010201-0160	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	381,52 / м	1517		578766				
2	4	С123-010201-0145	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	1586,32 / м	1131		1794128				
3	6	С123-020101-0164	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	42 / шт.	624		26208				
4	7	С123-020101-0153	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	180 / шт.	454		81720				
5	8	С123-020103-3507	**Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17379-2001**	5 / шт.	3788		18940				
6	10	С121-060801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	0,69961 / т	491547		343891				
7	11	С123-021104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	123,41	542		66888				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				кг							
8	13	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,85975	491547		422608				
				т							
9	14	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	54,53	542		29555				
				кг							
10	16	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	2,47406	491547		1216117				
				т							
11	17	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	422,3	542		228887				
				кг							
12	19	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	2,366	491547		1163000				
				т							
13	20	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	143,5	542		77777				
				кг							
14	26	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с одним счетчиком G-4 и с регулятором РДГК-6	3	52232,14		156696				
				шт							
			Отпускная цена		52232		156696				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		1880				
			Сметная стоимость оборудования				*158577*				
15	27	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с двумя счетчиками G-4 и с регулятором РДГК-10	19	72321,43		1374107				
				шт							
			Отпускная цена		72321		1374107				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		16489				
			Сметная стоимость оборудования				*1390596*				
16	29	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с одним счетчиком G-4 и с регулятором РДГК-6	22	52232,14		1149107				
				шт							
			Отпускная цена		52232		1149107				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		13789				
			Сметная стоимость оборудования				*1162896*				
17	30	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с двумя счетчиками G-4 и с регулятором РДГК-10	57	72321,43		4122321,51				
				шт							
			Отпускная цена		72321		4122322				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		49468				
			Сметная стоимость оборудования				*4171789*				
18	32	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	1,65984	196759		326588				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	34	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	1,0584	226378		239598				
				т							
20	36	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	3,80016	231063		878076				
				т							
21	38	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	4,5696	491547		2246173				
				т							
22	40	С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	2,4531	415418		1019062				
				т							
23	41	С121-050308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	153	1197		183141				
				м2							
24	43	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	4,61448	231063		1066236				
				т							
25	45	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,54468	200098		108989				
				т							
26	52	С123-010501-1511	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 75х6,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	52,52	961		50472				
				м							
27	54	С121-050201-0502	Сталь угловая 50х50х5 мм	0,4901	231063		113244				
				т							
28	56	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01235	200098		2471				
				т							
29	58	С121-050106-2402	Сталь полосовая 40х4 мм	0,065	226378		14715				
				т							
30	68	С123-040909-0217 прим	Краны шаровые стальные для газа фланцевые ГШК д-25	57	7571		431547				
				шт.							
31	69	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	9,538	338		3224				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	70	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	57,228	491		28099				
				м							
33	71	С123-020101-0113	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	38	149		5662				
				шт.							
34	72	С123-020103-0304	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	38	638		24244				
				шт.							
35	73	С123-020101-1004	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	19	261		4959				
				шт.							
36	76	С121-060801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,5016	462857		232169				
				т							
37	81	С123-040909-0217 прим	Краны шаровые стальные для газа фланцевые ГШК д-25	6	7571		45426				
				шт.							
38	82	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	1,506	338		509				
				м							
39	83	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	9,036	491		4437				
				м							
40	84	С123-020101-0113	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	6	149		894				
				шт.							
41	85	С123-020103-0304	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	6	638		3828				
				шт.							
42	86	С123-020101-1004	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	3	261		783				
				шт.							
43	89	С121-060801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0792	462857		36658				
				т							
44	94	С123-040909-0217 прим	Краны шаровые стальные для газа фланцевые ГШК д-25	372	7571		2816412				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
45	95	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	124,496	338		42080				
				м							
46	96	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	124,496	491		61128				
				м							
47	97	С123-020101-1006	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	124	319		39556				
				шт.							
48	98	С123-020101-1002	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	124	208		25792				
				шт.							
49	99	С123-020101-0120	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	124	217		26908				
				шт.							
50	100	С123-020101-0113	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	124	149		18476				
				шт.							
51	103	С121-060801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	3,2736	462857		1515209				
				т							
52	108	С121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	0,38936	287890		112093				
				т							
53	110	С123-040909-0217 прим	Краны шаровые стальные для газа фланцевые ГШК д-25	44	7571		333124				
				шт.							
54	111	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	22,088	338		7466				
				м							
55	112	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	22,088	491		10845				
				м							
56	113	С123-020101-1006	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	22	319		7018				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	114	С123-020101-1002	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	22	208		4576				
				шт.							
58	115	С123-020101-0120	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	22	217		4774				
				шт.							
59	116	С123-020101-0113	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	22	149		3278				
				шт.							
60	119	С121-060801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,5808	462857		268827				
				т							
61	124	С121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	0,06908	287890		19887				
				т							
			Итого по разделу: Надземная прокладка газопровода				28980461				
			Раздел: Подземная прокладка газопровода								
62	141	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	3,163	268081,23	73879,07	847941	233679	663788	179	566
				км трубопровода	191888	20091,95	606942	63551	99	21,05	67
63	278	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,004773	404706		1932				
				т							
64	290	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	1236,51	808,02	-3710	-2424	-1907	0,41	-1
				шт	428,49	213,48	-1285	-640	99	0,23	-1
65	291	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовыя с ЗН DN 160	3	6915,18		-20746				
				шт							
66	294	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	1236,51	808,02	4946	3232	2542	0,41	2
				шт	428,49	213,48	1714	854	99	0,23	1
67	295	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовыя с ЗН DN 110	4	3892,86		15571				
				шт							
68	314	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,041	610527,78	184046,88	25032	7546	20046	336	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				км трубопровода	414960	78900,64	17013	3235	99	67,82	3
69	315	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	41,324	954		39423				
				м							
70	339	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,276459	404706		-111885				
				т							
71	368	Е11-250210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	9,538	813499,14	689876,25	7759155	6580040	2038532	97	925
				км трубопровода	115527	119338,3	1101897	1138249	91	91,05	868
72	369	Ц13-390201-0511	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (125Х11,4)	3	1429,8	49,5	4289	149	2379	1	3
				стык	1300	0	3900	0	61	0	0
73	370	Ц13-390201-0508	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (110х11,4 90х8,2)	12	999,78	36,63	11997	440	6661	0,7	8
				стык	910	0	10920	0	61	0	0
74	371	Ц13-390201-0504	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное 75х6,8	22	720,48	23,76	15850	523	8723	0,5	11
				стык	650	0	14300	0	61	0	0
75	372	Ц13-390201-0504	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (63х5,8)	541	720,48	23,76	389778	12854	214507	0,5	271
				стык	650	0	351650	0	61	0	0
			Итого по разделу: Подземная прокладка газопровода				8979575				
			ИТОГО:								
							37960034	6836039			1798
			- оборудования				2107051	1205249			938
			Накладные расходы :				6883858				
			На монтажные работы								
			На общестроительные работы				232270				
			Всего накладных расходов:				2723001				
			Итого с накладными				2955271				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				40915305				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СУМННЗ				**0**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**39685600**				
			Итого с временными, 2,9 %				**40636850,52**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %				**40944002,75**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**681202,895**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**41625205,64**				
			Итого с переходным коэффициентом на 2019год,К=1,0498961				**43 702 141**				
			Итого спонижающим коэффициентом к договору Кп=0,8999				**39 331 926**				
			Итого с НДС		**12 %**	**4719831**	**44 051 757**				

Заказчик

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"
(наименование организации)

Руководитель _____ Абданбеков Ж.К.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО"Казойилсервис"
(наименование организации)

Директор _____ Рахимбердиев Б.П.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТОО "Turan Stroy"
(наименование организации)

Инспектор технадзор _____ *Али Н.*
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)