ФОРМА 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за 24 август 2021 года

ЗАКАЗЧИК:ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казойлсервис»
Допговор № 43 от 11.06.2021г.

Наименование объекта: "Строительство систем природного газа н.п. Таскешу с/о Кайнарбулак Сайрамского района ЮКО"

	Наименование работ	Стоимость работ и затрат в тыс.тенге за 2021 год					
		С начала года			за отчетный месяц		
		НДС	без НДС	с НДС	НДС	без НДС	с НДС
	Затраты ПОДРЯДЧИКА:						
1	Строительно-монтажные работы	7 055 979	58 799 827	65 855 806	7 055 979	58 799 826,69	65 855 806
2	в том числе оборудование						
3	ИТОГО К ОПЛАТЕ:	7 055 979	58 799 827	65 855 806	7 055 979	58 799 826,69	**65 855 806**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"

_____ Абданбеков Ж.К.

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Tutan Stroy"

"Tutan Stroy" _____ Момынов Ж.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Казойлсервис"

КАЗОЙЛСЕРВИС _____ Б.Раимбердиев

АВТОР:
Зам.директора ТОО "Су Жоба құрылыс"

«СУ ЖОБА ҚҰРЫЛЫС» _____ Жалиев Н.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Казойлсервис"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство систем природного газа н.п. Таскешу с/о Кайнарбулак Сайрамского района ЮКО**
(наименование, адрес)

Объект **Газопровод высокого давления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№43** от **11.06.2021**

Акт приемки выполненных работ за АВГУСТ месяц

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1510,000**	**31,91**	**48190**
2	**2**	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	**м3 грунта**	**4219,500**	**301,60**	**1272591**
3	**3**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**130,500**	**3123,89**	**407667**
4	**4**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**840,000**	**224,34**	**188446**
5	**5**	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м3**	**285,000**	**4320,98**	**1231480**
6	**6**	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка просеянным грунтом вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**м3**	**1080,000**	**1236,27**	**1335172**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5/10/ м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4450,000	22,05	98122
8	8	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	4450,000	22,05	98122
9	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4450,000	224,34	998317
10	10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4450,000	100,75	448358
11	11	1101-0107-1306 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	330,000	63,09	20820
12	100	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 140	шт	1,000	3651,62	3652
13	101	Прайс ТОО ArTPlAsT	Отвод ПЭ 100 SDR 11, DN 140 90°	шт.	14,000	10607,14	148500
14	102	Прайс ТОО ArTPlAsT	Отвод ПЭ 100 SDR 11, DN 140 45°	шт.	1,000	10221,43	10221
15	103	Прайс ТОО ArTPlAsT	Отвод ПЭ 100 SDR 11, DN 140 30°	шт.	2,000	10221,43	20443
16	104	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка	км трубопровода	3,412	741694,30	2530661
17	105	2301-0502-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3535,000	3680,64	13011062
18	141	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Установка футляра для сигнального провода. Устройство	шт.	14,000	9725,77	136161
19	142	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Футляр /для выхода сигнального провода	т	0,160	370919,52	59355
20	143	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,088	530870,76	46823
21	144	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002	437082,48	686
22	145	1308-0201-1401 РСНБ РК 2015	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях-изолятор	м2	0,280	994,94	279
23	146	2113-0407-0202 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	0,280	2229,12	624

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	147	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,560	26971,50	15104
25	148	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,840	4320,98	3630
26	149	2301-0502-0803 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - футляр 25х2,3 -0,5м ГОСТ 18599-2001	м	7,000	122,04	854
27	150	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В12,5, F150, W2, сульфатостойкий. Устройство	м3	0,014	22097,28	309
28	151	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,800	1535,32	4299
29	152	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,800	4666,05	13065
30	153	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,216	143887,79	31022
31	154	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	43,000	10362,11	445571
32	155	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер	т	0,287	370919,52	106383
33	156	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002	437082,48	808
34	157	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	43,000	302,40	13003
35	158	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,645	26971,50	17397
36	159	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками В 7,5- /отмостка/	м3 подстилающего слоя	4,300	24227,53	104178
37	160	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /КОНТРОЛЬНЫХ ТРУБОК/	м2	5,200	119,95	624
38	161	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	5,200	281,19	1462
39	169	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	6,600	512,72	3384
			ИТОГО:				22876850
			В том числе :				
			Накладные расходы				2859453
			Сметная прибыль				1694581
			Итого с временными		2,9 %	663429	23540279

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними		**0,91%**	**214217**	**23754495**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**24229585**
			Итого с переходным коэффициентом на 2019год,К=1,0498961				**25438547**
			Итого спонижающим коэффициентом к договору Кп=0,8999				**22894692**
			Итого с НДС		**12 %**	**2747363**	**25642055**

Заказчик
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"
(наименование организации)

Руководитель_____Абдиреков Ж.К
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТОО "Turan Siroy"
(наименование организации)

Инженер
Инспектор технадзор_____Әлі Н.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик
ТОО "Казойлсервис"
(наименование организации)

Директор_____Раимбердиев Б.П
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТОО "Су-Жова Курылыс"
(наименование организации)

Автор
Авторский надзор_____Жалиев Н.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Казойлсервис"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство систем природного газа н.п. Таскешу с/о Кайнарбулак Сайрамского района ЮКО**
(наименование, адрес)

Объект **Газопровод среднего давления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№43** от **11.06.2021**

Акт приемки выполненных работ за АВГУСТ месяц

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подземная прокладка газопровода				
1	**125**	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**14453,000**	**241,28**	**3487192**
2	**126**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**447,000**	**3123,89**	**1396378**
3	**127**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**900,000**	**2603,24**	**2342917**
4	**128**	**1101-0201-0501 РСНБ**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3**	**2300,000**	**224,34**	**515984**
5	**129**	**1101-0201-0601 РСНБ**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3**	**2300,000**	**100,75**	**231735**
6	**130**	**1123-0101-0101 РСНБ**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м3**	**600,000**	**4320,98**	**2592588**
7	**131**	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка просеянным грунтом вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**м3**	**1740,000**	**1236,27**	**2151110**
8	**132**	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./до 10м/ Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**11800,000**	**22,05**	**260188**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	133	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	11800,000	9,75	115030
10	134	1101-0201-0501 РСНБ	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	11800,000	224,34	2647222
11	135	1101-0201-0601 РСНБ	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	11800,000	100,75	1188903
12	136	1101-0107-1306 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	2260,000	63,09	142587
13	137	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	702438,42	2107
14	138	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100/110/ мм. Укладка	км трубопровода	0,246	581210,71	142978
15	139	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100/90/ мм. Укладка	км трубопровода	0,215	581210,71	124960
16	140	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100/75/ мм. Укладка	км трубопровода	0,223	581210,71	129319
17	141	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	4,300	516176,69	2219560
18	142	2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,030	2939,76	8907
19	143	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110 x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	262,600	2291,76	601816
20	144	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x 8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	217,150	1529,28	332083
21	145	2301-0502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75x6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	262,600	1057,32	277652
22	146	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4382,693	747,36	3275449
23	147	1122-0801-0202 РСНБ	Установка полиэтиленовых тройников	шт	150,000	2980,31	447046
24	148	Прайс лист ТОО ArTPlAsT,	Тройник-переходник ПЭ100 d125/63мм	шт	1,000	20318,46	20318
25	149	Прайс лист ТОО ArTPlAsT,	Тройник-переходник ПЭ100 d110/75мм ПРИМ	шт	1,000	14431,50	14432
26	150	Прайс лист ТОО ArTPlAsT,	Тройник-переходник ПЭ100 d90/63мм	шт	1,000	10175,14	10175
27	151	Прайс лист ТОО ArTPlAsT,	Тройник равнопроходной ПЭ100 d75мм	шт	6,000	7696,93	46182
28	152	Прайс лист ТОО ArTPlAsT,	Тройник равнопроходной ПЭ100 d63мм	шт	141,000	6290,04	886895
29	153	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	64,000	2021,82	129396

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	154	Прайс лист ТОО ArTPlAsT,	Переход ПЭ d125/110мм	шт	1,000	25264,29	25264
31	155	Прайс лист ТОО ArTPlAsT,	Переход ПЭ d110/90мм	шт	1,000	11764,29	11764
32	156	Прайс лист ТОО ArTPlAsT,	Переход ПЭ d90/63мм	шт	1,000	9717,11	9717
33	157	Прайс лист ТОО ArTPlAsT,	Отвод 90° SDR11 d110мм	шт	2,000	11279,25	22559
34	158	Прайс лист ТОО ArTPlAsT,	Отвод 90° SDR11 d75мм	шт	1,000	7468,39	7468
35	159	Прайс лист ТОО ArTPlAsT,	Отвод 90° SDR11 d63мм	шт	55,000	4286,25	235744
36	160	Прайс лист ТОО ArTPlAsT,	Отвод 45° SDR11 d63мм	шт	2,000	4286,25	8573
37	225	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	50,000	2228,04	111402
38	226	1122-1401-0303 РСНБ	Протаскивание в футляр	м трубы,	50,000	2477,91	123896
39	227	1124-0207-0201 РСНБ	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	12,000	10377,53	124530
40	228	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	36,000	2021,82	72786
41	229	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Патрубок-накладка диам. 110мм	шт	12,000	9353,57	112243
42	230	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовая с ЗН диам. 32мм	шт	12,000	1193,79	14325
43	269	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,500	702438,42	351219
44	270	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110 x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	500,000	2228,04	1114020
45	271	1122-1401-0303 РСНБ	Протаскивание в футляр	м трубы,	0,500	2477,91	1239
46	272	1124-0207-0201 РСНБ	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	30,000	10377,53	311326
47	273	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12,000	2021,82	24262
48	274	Прайс лист ТОО CHevrOn	Патрубок-накладка диам. 110мм	шт	4,000	9353,57	37414
49	275	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовая с ЗН диам. 32мм	шт	4,000	1193,79	4775
50	276	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	4,000	6486,75	25947
51	277	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер /ГСН-51/	т	0,030	370919,52	11128
52	278	2113-0201-0901 РСНБ	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	437082,48	38

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	279	1122-1401-0401 РСНБ	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка герметиком	футляр	4,000	4667,77	18671
54	280	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	4,000	302,40	1210
55	288	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Ложемент из полиэтиленовых труб диаметром 75 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в	50,000	2218,62	110931
56	294	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	4,000	2021,82	8087
57	295	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовыя с ЗН DN 160	шт	4,000	7468,39	29874
58	314	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,020	1187405,80	23748
59	315	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,000	1030,32	20606
60	323	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Отвод полиэтиленовый с ЗН DN 63	шт	162,000	4286,25	694373
61	324	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Переход DN 63/57	шт	162,000	12269,57	1987671
62	325	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовыя с ЗН DN 63	шт	162,000	1633,50	264627
63	326	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,162	95035,68	15396
64	327	1122-1401-0401 РСНБ	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка герметиком	футляр	162,000	3418,06	553726
65	332	1310-0904-0101 РСНБ	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км кабеля	5,000	36935,12	184676
66	333	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Лента сигнальная	м	5000,000	24,11	120536
67	334	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	5000,000	439,90	2199519
68	335	2306-0128-0104 РСНБ	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,000	96365,16	481826
69	336	1124-0207-0201 РСНБ	Установка футляра для сигнального провода. Устройство	шт.	30,000	9725,77	291773
70	337	2302-1199-9910 РСНБ	Футляр /для выхода сигнального провода	т	0,350	370919,52	129822
71	338	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,200	530870,76	106174
72	339	2113-0201-0901 РСНБ	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,300	437082,48	131125
			ИТОГО:				35877153
			В том числе :				
			Накладные расходы				7323469
			Сметная прибыль				2657564
			Итого с временными		2,9 %	1040437	36917590

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними		**0,91%**	**335950**	**37253541**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**37998611**
			Итого с переходным коэффициентом на 2019год,К=1,0498961				**39894595**
			Итого спонижающим коэффициентом к договору Кп=0,8999				**35905135**
			Итого с НДС		**12 %**	**4308616**	**40213751**

Заказчик
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"
(наименование организации)

Руководитель_____ Абданбеков Ж.К.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик
ТОО "Казойлсервис"
(наименование организации)

Директор_____Раимбердиев Б.П.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Инженер
ТОО"Turan Stroy"
(наименование организации)

*Инепектор технадзор*_____ *Әлі Н.*
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Автор
ТОО "Су Жоба Құрылыс"
(наименование организации)

Авторский надзор _____ *Жалиев Н.*
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)