Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Batyrzhan Group»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Yasira Group»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных, канализационных, электрических и газопроводных сетей на территории производственного комплекса, в микрорайоне «Алатау» в городе Тараз, Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных, канализационных, электрических и газопроводных сетей на территории производственного комплекса, в микрорайоне «Алатау» в городе Тараз, Жамбылской области**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **август 2019** (месяц, год) на **2-1-2 Дополнительные работы** работы **Наружние сети водопровода**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	57	4412,39	246,65	251506	14059	27003	209192	497554	
						3692	52,94	210444	3018		36856		
2	2	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	43	2497,76	136,19	107404	5856	11789	89264	212401	
						2087,4	30,88	89758	1328		15733		
3	3	С1242-207-0103	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	48	59729		2866992		2866992		3096351	
											229359		
4	4	С1242-207-0101	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	43	27313		1174459		1174459		1268416	
											93957		
5	5	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	73	2331,48	31,99	170198	2336	1613	162974	359826	
						2277,4	0,68	166250	50		26654		
6	6	Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	119	2454,81	579,36	292122	68944	2360	237259	571731	
						1855,62	178,84	220819	21282		42350		
7	7	Е11-160501-0207 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	110,88	2912,9	729,62	322982	80901	5974	255840	625128	
						2129,4	225,05	236108	24954		46306		
8	8	С1241-201-0808	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	72,27	324		23415		23415		25288	
											1873		
9	9	С1241-201-0809	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм	м	117,81	429		50540		50540		54583	Казахстан
											4043		
10	10	С1241-201-0810	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х3,6 мм	м	110,88	609		67526		67526		72928	Казахстан
											5402		
11	11	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые тройники. Установка	шт.	44	2273,59	1405,97	100038	61862	0	56515	169077	
						867,62	429,78	38175	18910		12524		
12	12	С1241-209-0306	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х50х75 мм		28	2135		59780		59780		64562	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							4782		
13	13	С1241-209-0307	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63х75 мм	шт.	11	2079		22869		22869		24699	Казахстан
											1830		
14	14	С1241-209-0307	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х75х75 мм	шт.	5	2079		10395		10395		11227	Казахстан
											832		
15	15	Ц13-070401-0101	Агрегат насосный логастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	2	42800,8 40392	1052,12 112,5	85602 80784	2104 225	2713	49415 10801	145818	
16	16	511-403-0123 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 40,0 м3/ч, H 8,0 м вод. ст., фланцевый/применительно	шт.	2	450820		901640				901640	
			Отпускная цена			450820		901640		901640			
			Сметная стоимость оборудования					***901640***					
17	17	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка	шт.	101	1541,09 587,88	953,21 291,18	155650 59376	96274 29409	0	87897 19484	263031	
18	18	С1241-208-0208	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	49	948		46452		46452		50168	Казахстан
											3716		
19	19	С1241-208-0207	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	18	661		11898		11898		12850	Казахстан
											952		
20	20	С1241-208-0205	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	21	396		8316		8316		8981	
											665		
21	21	С1241-209-0304	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50х63 мм	шт.	4	1914		7656		7656		8268	Казахстан
											612		
22	22	Е11-170101-0112	Форсунки. Установка	комплект	40	1505,84 1219,76	61,22 29,34	60234 48790	2449 1174	8994	48965 8736	117935	
23	23	СПрайс.лист ТОО""	Форсунки циркуляционные	шт	26	9430,2		245185		245185		264800	
											19615		
24	24	СПрайс.лист ТОО""	Скиммер	шт	10	33950,8		339508		339508		366669	
											27161		
25	25	СПрайс.лист ТОО""	Скиммер	шт	4	10778,3		43113		43113		46562	
											3449		
			Итого по разделу:									9240493	
			Раздел: 1. Земляные работы										
26	26	Е11-010102-0411 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	313,346	537,77 23,56	514,21 111,61	168508 7382	161126 34973	0	30496 15920	214924	
27	27	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	313,426	22,33 3,59	18,74 8,09	6999 1125	5874 2536	0	2636 771	10406	
28	28	С3411-103-0110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т-км	592,37514	67		39689				42864	
											3175		
29	29	Е11-010101-0411 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	1650,27	381,49 9,69	371,8 72,95	629562 15991	613570 120387	0	98192 58220	785974	
30	30	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	88,9085	1921,92 1921,92	0 0	170875 170875	0 0	0	123030 23512	317417	
31	31	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		185,226	1003,1	0	185800	0	0	133776	345142	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		1003,1	0	185800	0		25566		
32	32	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1553,9559	36,92	36,92	57372	57372	0	16648	79942	
				м3 грунта		0	14,88	0	23123		5922		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									1796669	
			Раздел: 2. Трубопроводы водоснабжения										
33	33	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		6,88	3388,01	181,79	23310	1251	13736	8608	34471	
				м3 основания		1209,72	54,04	8323	372		2553		
34	34	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,0459	399682,4	111445,68	18345	5115	140	14565	35543	
				км трубопровода		285180	35347,56	13090	1622		2633		
35	35	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		2	2305,9	96,66	4612	194	585	3887	9179	
				задвижка или клапан		1916,6	46,32	3833	93		680		
36	36	С1242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	39417		78834		78834		85141	Казахстан
37	37	С1241-217-0102	Фланец полиэтиленовый компрессионный присоединительный размерами 63х2 1/2"	шт.	2	4239		8478		8478	6307	9156	
38	38	С1241-214-0503	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец диаметром 50 мм	шт.	2	348		696		696	678	752	Казахстан
39	39	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		1	2497,76	136,19	2498	136	274	56	4940	
				шт.		2087,4	30,88	2087	31		2076		
40	40	С1242-302-0101	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16, марки15с65нж ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	44221		44221		44221	366	47759	
41	41	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1,595	25300,22	10103,54	40354	16115	5260	3538	71295	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11898,98	4351,39	18979	6940		25660		
42	42	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	32825		32825		32825	5281	35451	Казахстан
43	43	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	13666		13666		13666	2626	14759	Казахстан
44	44	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	24848		24848		24848	1093	26836	Казахстан
45	45	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	28324		28324		28324	1988	30590	Казахстан
46	46	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	18842		18842		18842	2266	20349	Казахстан
47	47	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	32984		32984		32984	1507	35623	Казахстан
48	48	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка		0,193	11481,27	0	2216	0	806	2639	3809	
				м3 кладки		7306,6	0	1410	0		1311		
49	49	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	5	239		1195		1195	282	1291	
50	50	С1244-202-0104	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	1	35960		35960		35960	96	38837	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Трубопроводы водоснабжения								2877	505781	
			Раздел: 3. Канализация										
51	51	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		23,12	3388,01	181,79	78331	4203	46159	28926	115838	
				м3 основания		1209,72	54,04	27969	1249		8581		
52	52	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		2,33	1281050,13	555818,51	2984847	1295058	205710	1921045	5298363	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		636944	195866,74	1484080	456370		392471		
			Итого по разделу: 3. Канализация									5414201	
			ИТОГО:					12159671	2494799	5632093	3608177	16938239,94	
								3091448	748046	901640	1189296		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							901640			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		254 073,60					
			Итого с временными									17 192 313,54	
			Зимние удорожания			2,079 %		357 428,20					
			Итого с зимними удорожаниями									17 549 741,74	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		350 994,83					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17 900 736,57	
			Скидка подрядчика 0,243530273%									43 593,71	
			С учетом ценовой скидки подрядчика 0,243530273%									17 857 142,86	
			НДС			12 %		2 142 857,14					
			Итого с НДС									20 000 000,00	

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Batyrzhan Group»

Руководитель_____Кузенбаев А.Б.

Технический надзор

Эксперт технического надзора_____Омаров С.А.

Авторский надзор:

Эксперт авторского надзора_____Садыков Д.Е.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Yasira Group"

Директор_____Рахмет Б.Ш.