Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Batyrzhan Group»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Yasira Group»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство водопроводных, канализационных, электрических и газопроводных сетей на территории производственного комплекса, в микрорайоне «Алатау» в городе Тараз, Жамбылской области

(наименование, адрес)

Объект: Строительство водопроводных, канализационных, электрических и газопроводных сетей на территории производственного комплекса, в микрорайоне «Алатау» в городе Тараз, Жамбылской области

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2019 г.

Наружные сети газоснабжения

Основание: 5/05-2019-ГСН.СН

Составлена в текущих ценах с 10.03.2019 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Подземный газопровод среднего давления PN=0.3МПа													
1.1 Землянные работы и трубопровод ф90,63,32мм													
1	1	1101-0102-0381	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	18,9	412,84	412,84	7 803	7 803	-	1 536	10 086	
						-	112,86	-	2 133	-	747		
2	2	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72%т.ч.п.3.176:К1тр р=1,15;	м3 грунта	28,35	4 803,89	-	136 190	-	-	98 057	252 987	
						4 803,89	-	136 190	-	-	18 740		

3	12	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	4,725	6 612,33	318,40	31 243	1 504	19 621	10 464	45 044	
						2 141,43	95,70	10 118	452	-	3 337		
4	20	261-301-1566	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 Коб =1,01	1 м	553,48	727,00	-	402 380	-	402 380	-	434 570	1 914,35
						-	-	-	-	-	32 190		
5	24	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	9	2 175,53	183,56	19 580	1 652	-	17 754	40 321	
						1 991,97	0,55	17 928	5	-	2 987		
6	29	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	9	849,00	-	7 641	-	7 641	-	8 252	Казахстан
						-	-	-	-	-	611		
1.7 Защитный футляр ф110x10,0 для подземного газопровода ф63x3,8мм -29,2м													
7	86	241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм	1 м	29,2	3 894,00	-	113 705	-	113 705	-	122 801	Казахстан
						-	-	-	-	-	9 096		
8	87	**1122-1401-0301**	Трубы стальные диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр НР=99%	м трубы, уложенной в футляре	29,2	2 526,32	14,48	73 769	423	5 957	66 850	151 869	
						2 307,85	4,65	67 389	136	-	11 250		

Итого по разделу 1 **1 065 930,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 231 625,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 11 382,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 726,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 549 303,76

- накладные расходы, тенге	194 661,00
в т.ч. зарплата, тенге	17 519,49
- сметная прибыль (8 %), тенге	78 958,00

Раздел 1 Газопровод. Исполнительная смета № 02-03-02-01

1.1 Землянные работы и трубопровод ф110,90,63,32

1	вкл.п оз.1	1122-1401-1001	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж НР=99%	установка	14	28 323,38	25 318,80	396 527	354 463	-	75 336	509 612	
						3 004,58	2 430,92	42 064	34 033	-	37 749		
2	вкл.п оз. 2	1122-1401-1101	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=99%	м	548	9 921,01	5 919,24	5 436 713	3 243 744	1 417 177	1 532 951	7 527 237	
						1 415,68	1 409,93	775 793	772 642	-	557 573		
3	вкл.п оз. 3	214-209-0211	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	1 кг	56,95309	528,00	-	30 071	-	30 071	-	32 477	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 406		

1.2 Защитный футляр ф110х10,0 для подземного газопровода ф63х3,8мм

4	вкл.п оз. 4	1122-1401-1001	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж НР=99%	установка	4	28 323,38	25 318,80	113 294	101 275	-	21 525	145 604	
						3 004,58	2 430,92	12 018	9 724	-	10 785		

5	вкл.п оз. 5	1122-1401-1101	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=99%	м	64,27	9 921,01	5 919,24	637 623	380 430	166 208	179 786	882 802	
						1 415,68	1 409,93	90 986	90 616	-	65 393		
6	вкл.п оз. 6	241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	1 м	35,07	3 894,00	-	136 563	-	136 563	-	147 488	Казахстан
						-	-	-	-	-	10 925		
7	вкл.п оз. 7	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР=99%	м трубы, уложенной в футляре	35,07	2 526,32	14,48	88 598	508	7 154	80 288	182 397	
						2 307,85	4,65	80 936	163	-	13 511		
8	вкл.п оз. 8	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	1 м	64,27	1 297,00	-	83 358	-	83 358	-	90 027	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 669		

Итого по разделу 1 **9 517 644,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 001 797,00

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 080 420,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	907 178,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 840 531,00
- накладные расходы, тенге	1 889 886,00
в т.ч. зарплата, тенге	170 089,74
- сметная прибыль (8 %), тенге	705 011,00
Итого	**10 583 574,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	137586,46
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,76%)	188692,42
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**218 197,06**
Итого в текущих ценах с 10.03.2019 г.	**11 128 049,94**
Итого в текущих ценах 2019 г. 100% К=1,05	**11 684 452,44**
НДС (12%)	1402134,3
Итого	13 086 586,73
Понижающий коэффициент 0,95	
Итого с понижающим коэффициентом	**12 432 257,40**
в точ числе НДС (12%)	1 332 027,58

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Batyrzhan Group»

Руководитель_____Кузенбаев А.Б.

Технический надзор:

Эксперт технического надзора_____Омаров С.А.

Авторский надзор:

Эксперт авторского надзора_____Садыков Д.Е.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Yasira Group"

Директор_____Рахмет Б.Ш.