Утверждена
приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года, № 229

ЗАКАЗЧИК: Искаков Р.
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ақмар и К"
Наименование строительства и его адрес: **Строительство жилых домов в г.Кызылорда а.о.Карауылтобе ул.11 уч.№27**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат за ноябрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№14 от 16.09.2023г.					
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудова	на приобретение	другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство жилых домов в г.Кызылорда а.о.Карауылтобе ул.11 уч.№27	**9 500 000**	**8 482 143**							**1 017 857**	**9 500 000**

Заказчик: Искаков Р.

Подрядчик: ТОО "Ақмар и К"

Директор _____ **Есанов Б.Т.**

Заказчик: Искаков Р.

Подрядчик: ТОО "Акмар и К"

Объект: "Строительство жилых домов в г.Кызылорда а.о.Карауылтобе ул.11 уч.№27"

Форма 2

Согласно договора №14 от 16 сентября 2023 года

АКТ

выполненных работ за **ноябрь** месяц 2023 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N позиции	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строи-телей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинис-тов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Жилой дом								
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с)	70	0,14	0,28	10	20	6		0
		м2			0,09	0	6	97	0,16	11
2	Е0101-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	6	109,47		657	0	742	1,54	9
		м3		109,47		657	0	113		0
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	70	67,05		4 694	0	5 304	0,97	68
		м3		67,05		4 694	0	113		0
		Итого прямые затраты по разделу 1	**Тенге**			**5 360**	**20**	**6 052**	**3**	**77**
			Тенге			**5 350**	**6**	**323**	**0**	**11**
		Всего заработная плата					5 356			
		Накладные расходы	Тенге			6 052				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			685				
		Сметная заработная плата в Н.Р.					908			
		Всего сметная заработная плата					**6 264**			
		Итого по разделу 1	**Тенге**			**12 097**				
		Раздел 2. Фундаменты								
4	Е0108-3-3	Устройство гравийно-песчаного основания под фундаменты	10,4	1114,62	100,89	11 592	1 049	1 988	0,85	9
		м3		123,75	38,25	1 287	398	118	0,18	
5	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (В12,5)	13,86	8982,84	353,46	124 502	4 899	10 457	3,60	50
		м3		585,00	133,52	8 108	1 851	105	0,65	
6	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	14,0679	131,00		1 843				
		м3								

7	С12041-53 Изм.и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские:: сталь гладкая класса А-1, d 6 мм	0,06832	65000,00		4 441	0	0		0
		т				0	0			0
8	С12041-70 Изм.и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-111, d 6 мм	0,09927	73000,00		7 247	0	0		0
		т				0	0			0
9	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки (В7,5)	0,27	8199,60	311,32	2 214	84	158	2,82	1
		м3		441,00	117,61	119	32	105	0,57	
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,27405	131,00		36	0	0		0
		м3				0	0			0
11	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	27,74	708,81	11,21	19 662	311	1 169	0,2	6
		м2		31,5	4,21	874	117	118	0,02	1
12	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,74	245,44	3,82	2 391	37	446	0,21	2
		м2		37,35	1,44	364	14	118	0,01	0
		Крыльцо								
13	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (В7,5)	1,28	7513,31	196,62	9 617	252	466	1,79	2
		м3		272,25	74,27	348	95	105	0,36	
14	С12041-89 Изм.и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские:: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 4 мм	0,01053	50800,00		535	0	0		0
		т				0	0			0
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,2789	131,00		168	0	0		0
						0	0			0
16	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,7	245,44	3,82	417	6	78	0,21	0
		м2		37,35	1,44	63	2	118	0,01	
17	Е0111-17-2	Устройство мозаичных (террасса) покрытий толщиной 20 мм без рисунка	1,8	520,80	23,26	937	42	597	1,57	3
		м2		261,00	8,71	470	16	123	0,04	
18	Е0111-17-4 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий/террацо	1,8	162,32	1,34	292	2	123	0,31	1
		м2		54,90	0,50	99	1	123		
		Итого прямые затраты по разделу 2	**Тенге**			**185 894**	**6 683**	**15 481**	**12**	**73**
			Тенге			**11 732**	**2 525**	**1 033**	**2**	**1**
		Всего заработная плата					14 257			
		Накладные расходы	Тенге			15 481				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			12 082				
		Сметная заработная плата в Н.Р.					2 322			
		Всего сметная заработная плата					**16 580**			
		Итого по разделу 2	**Тенге**			**213 457**				
		Раздел 3. Стены, перегородки								
19	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	47,33	2458,64	335,84	116 367	15 895	46 118	4,54	215
		м3		699,75	126,00	33 119	5 964	118	0,61	
20	С143006-7 Изм. И доп. Вып. 19	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	17,73384	11017,00		195 374	0	0		0
		1000 шт				0	0			0
21	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (тамбур)	3,6	2458,64	335,84	8 851	1 209	3 508	4,54	16
		м3		699,75	126,00	2 519	454	118	0,61	
22	С143006-7 Изм. И доп. Вып. 19	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	1,368	11017,00		15 071	0	0		0
		1000 шт				0	0			0
23	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	105,91	-38,93		-4 123	0	-4 865	-0,22	-23
		м2		-38,93		-4 123	0	118		0
24	Е0108-7-5 Изм. И доп. Вып.8	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	5,40	368,89	34,37	1 992	186	1 286	1,21	7
		м2		189	12,87	1 021	69	118	0,06	0
25	С143006-7 Изм. И доп. Вып. 19	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	0,27216	11017,00		2 998	0	0		0
		1000 шт				0	0			0
26	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	8,79	2417,46	337,41	21 249	2 966	8 261	4,38	39
		м3		670,5	126	5 894	1 108	118	0,62	5
27	С143006-7 Изм. И доп. Вып. 19	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	3,3402	11017,00		36 799	0	0		0
						0	0			0
28	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	44,00	104,56	66,43	4 601	2 923	2 938	0,15	7
		шт		23,85	23,85	1 049	1 049	140	0,11	5
29	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15/ ГОСТ 948-84/	1,176	25600,00		30 106	0	0		0
		м3				0	0			0
		Итого прямые затраты по разделу 3	**Тенге**			**429 286**	**23 179**	**57 246**	**15**	**260**
			Тенге			**39 479**	**8 644**	**730**	**2**	**11**
		Всего заработная плата					48 123			
		Накладные расходы	Тенге			57 246				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			29 192				
		Сметная заработная плата в Н.Р.					8 587			
		Всего сметная заработная плата					**56 709**			
		Итого по разделу 3	**Тенге**			**515 724**				
		Раздел 4. Перекрытие								

30	Е0110-11-1	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из щитов	62,60	1881,30	46,81	117 769	2 930	12 248	0,94	59
		м2		145,35	17,69	9 099	1 107	120	0,09	5
31	С12068-22	Балки перекрытий деревянные с 2- мя черепными брусками, сеч. 150х130 , 175х130 мм, длина от 3000 до 4900 мм,БЦ 2 30-46.15.13;БЦ2 30-49.17.13	2,622	90200,00		236 504	0	0		0
		м3				0	0			0
32	С11031-80	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125 толщиной 60 мм	14,18516	3210,00		45 534	0	0		0
						0	0			0
33	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляций в один слой	62,60	103,08	0,99	6 453	62	892	0,07	4
		м2		11,59	0,38	726	24	119		0
34	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчанных стяжек толщиной 15 мм	62,6	155,72	15,94	9 748	998	3 025	0,24	15
		м2		34,65	5,96	2 169	373	119	0,03	2
35	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,02334	175 710,10	1 826,10	4 101	43	287	42,70	1
				8 100,00	690,75	189	16	140	3,37	0
		Итого прямые затраты по разделу 4	**Тенге**			**420 110**	**4 033**	**16 452**	**44**	**79**
			Тенге			**12 183**	**1 520**	**498**	**3**	**7**
		Всего заработная плата					13 703			
		Накладные расходы	Тенге			16 452				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			26 194				
		Сметная заработная плата в Н.Р.					2 468			
		Всего сметная заработная плата					**16 171**			
		Итого по разделу 4	**Тенге**			**462 756**				
		Раздел 5. Проемы								
36	Е0110-91-5 Изм. И доп. Вып.2 СН РК	Установка оконных блоков их ПХВ профилей поворотных/ откидных, поворотно-откидных/ , двухстворчатых площадью проема до 2 м2	9	427,50	19,32	3 848	174	2 076	1,11	10
		м2		185,83	6,39	1 672	58	120	0,03	0
37	Е0110-91-3 Изм. И доп. Вып.2 СН РК	Установка оконных блоков их ПХВ профилей поворотных/ откидных, поворотно-откидных/ , одностворчатых площадью проема до 2 м2	2,7	472,81	19,00	1 277	51	725	1,30	4
		м2		217,73	6,18	588	17	120	0,03	0
38	С12061-709 Изм. И доп. Вып. 16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкций со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	9	5618,00		50 562	0	0		0
		м2				0	0			0
39	С12061-705 Изм. И доп. Вып. 16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкций со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотная ГОСТ 30674-99	2,7	5618,00		15 169	0	0		0

		м2				0	0			0
40	Е0110-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м	11,7	231,16	5,58	2 705	65	1 350	0,59	7
		м2		94,05	2,12	1 100	25	120	0,01	
41	С12061-196 Изм. И доп.	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	8,6	3680,00		31 648	0	0		0
		м				0	0			0
42	Е0115-40-2 Изм.и доп . Вып . 10,12	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	8,658	435,90	2,02	3 774	17	587	0,39	3
		м		64,13	0,48	555	4	105		
43	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	398,48	102,53	753	194	425	0,90	2
		м2		151,65	35,67	287	67	120	0,14	
44	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	1,89	5610,00		10 603	0	0		0
		м2				0	0			0
45	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00		1 960	0	0		0
		комплект				0	0			0
46	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	9,24	398,48	102,53	3 682	947	2 077	0,90	8
		м2		151,65	35,67	1 401	330	120	0,14	
47	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДГ 21-10 П внутренние окрашенные	7,56	4010,00		30 316	0	0		0
		м2				0	0			0
48	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 П; ДГ 21-8 П внутренние окрашенные	1,68	4250,00		7 140	0	0		0
		м2				0	0			0
49	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	5	1380,00		6 900	0	0		0
		комплект				0	0			0
		Итого прямые затраты по разделу 5	**Тенге**			**170 335**	**1 449**	**7 241**	**5**	**34**
			Тенге			**5 604**	**500**	**705**	**0**	**0**
		Всего заработная плата					6 104			
		Накладные расходы	Тенге			7 241				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			10 655				
		Сметная заработная плата в Н.Р.					1 086			
		Всего сметная заработная плата					**7 190**			
		Итого по разделу 5	**Тенге**			**188 230**				
		Раздел 7. Кровля								
54	Е0110-14-1	Установка стропил, маурлатов	1,798	21304,82	334,28	38 306	601	7 602	22,10	40
		м3		3397,50	126,00	6 109	227	120	0,62	0

55	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций-ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,08	573,75	28,11	1 193	58	335	0,78	2
		м3		123,75	10,58	257	22	120	0,05	0
56	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	112,8	20,48	0,91	2 310	103	680	0,03	3
		м2		4,68	0,34	528	38	120		0
57	Е0112-7-5 Изм. И доп. Вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с её устройством	112,8	913,04	8,20	102 991	925	37 052	1,71	193
		м2		272,95	3,08	30 789	347	119	0,02	0
58	Е0110-3-5	Устройство карнизов	17,5	767,86	7,54	13 438	132	4 568	1,43	25
		м2		214,65	2,86	3 756	50	120	0,01	0
59	Е0115-176-5	Покрытие карниза маслеными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	17,5	109,49		1 916	0	250	0,07	1
		м2		13,59		238	0	105		0
		Слухоовое окно- 1 шт								
60	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	1	1155,99	81,61	1 156	82	1 193	6,08	6
		шт		963,00	31,5	963	31	120	0,15	0
61	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкций с жалюзийной решеткой	0,54	3960,00		2 138	0	0		0
		м2				0	0			0
62	С11011-819	Петля накладная	4	40,00		160	0	0		0
		шт				0	0			0
63	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308,00		616	0	0		0
		шт				0	0			0
64	С11011-813	Задвижка накладная	4	142,00		568	0	0		0
		шт				0	0			0
65	Е0112-7-6 Изм. И доп. Вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	5,7	605,20	8,20	3 450	47	1 623	1,48	8
		м2		236,25	3,08	1 347	18	119	0,02	0
		Итого прямые затраты по разделу 7	**Тенге**			**168 242**	**1 947**	**53 303**	**34**	**278**
			Тенге			**43 987**	**733**	**943**	**1**	**0**
		Всего заработная плата					44 720			
		Накладные расходы	Тенге			53 303				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			13 293				
		Сметная заработная плата в Н.Р.					7 995			
		Всего сметная заработная плата					**52 715**			
		Итого по разделу 7	**Тенге**			**234 838**				

Раздел 8. Отделочные работы

Внутренние

66	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором покамню и бетону стен	154,04	134,45	3,39	20 711	521	19 040	0,65	100
		м2		117,00	0,72	18 023	111	105	0,05	0
67	С143002-23 Изм. И доп.	Раствор готовый кладочный легкий цементно-известковый М-10	2,326004	5720,00		13 305	0	0		0

		м3				0	0			0
68	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	11,1	586,72	6,33	6 513	70	3 673	1,79	20
		м2		312,75	2,39	3 472	27	105	0,01	0
69	Е0115-152-1 К=2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	164,64	34,86	0,24	5 739	40	4 764	0,18	30
		м2		27,46	0,10	4 521	16	105		0
70	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов и плинтусов	56,79	167,96	1,88	9 539	107	4 712	0,47	27
		м2		78,30	0,72	4 447	41	105		0
71	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	1,08	1015,26	2,10	1 096	2	379	2,00	2
		м2		333,00	0,79	360	1	105		0
72	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	56,79	384,14	4,48	21 815	254	7 383	0,67	38
		м2		106,65	1,69	6 057	96	120	0,01	0
73	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	56,79	196,11	2,70	11 137	153	6 568	0,65	37
		м2		109,13	1,01	6 197	57	105	0,01	0
		Наружная отделка								
74	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200 мм	35,4	99,52	0,60	3 523	21	2 141	0,32	11
		м		57,38	0,23	2 031	8	105		0
75	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125) (полужесткими из стелянного	83,8	167,60	50,15	14 045	4 203	9 277	0,53	45
		м2		92,03	18,68	7 712	1 565	100	0,09	0
76	С143002-23 Изм. И доп.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	12,08396	5089,00		61 495	0	0		0
		м3				0	0			0
77	Е0115-70-3	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное стен	83,8	1048,05	5,85	87 827	490	22 566	1,42	119
		м2		254,25	2,21	21 306	185	105	0,01	0
78	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	83,8	133,23	1,19	11 165	100	3 366	0,22	19
		м2		37,80	0,45	3 168	38	105		0
79	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	22,11	228,04	1,96	5 042	43	2 539	0,61	14
		м2		108,90	0,45	2 408	10	105	0,03	0
80	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	112,99	73,83	1,65	8 342	186	1 290	0,06	7
		м2		10,24	0,63	1 157	71	105		0
81	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	11,73	10,56	0,90	124	11	87	0,04	0
		м2		6,71	0,34	79	4	105		0

		Итого прямые затраты по разделу 8	**Тенге**			**281 417**	**6 202**	**87 784**	**10**	**468**
			Тенге			**80 936**	**2 231**	**1 480**	**0**	**0**
		Всего заработная плата					83 167			
		Накладные расходы	Тенге			87 784				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			22 152				
		Сметная заработная плата в Н.Р.					13 168			
		Всего сметная заработная плата					**96 334**			
		Итого по разделу 8	**Тенге**			**391 354**				
		Раздел 9 Разные работы								
		Подпольный канал								
82	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	0,088	1291,08		114	0	51	3,10	0
		м3		474,75		42	0	123		0
83	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,9	669,10	24,55	602	22	54	0,26	0
		м2		39,33	9,20	35	8	123	0,04	0
84	Е0106-1-1	Устройство бетонный подготовки (В7,5)	0,077	7256,77	66,01	559	5	18	1,35	0
		м3		195,75	24,93	15	2	105	0,12	0
85	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,084	8163,07	86,60	686	7	46	3,06	0
		м3		490,50	32,72	41	3	105	0,16	0
86	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,42	245,44	3,82	103	2	19	0,21	0
		м2		37,35	1,44	16	1	118	0,01	0
87	Е0107-37-1	Укладка плит перекрытий	0,079	1831,12	674,27	145	53	38	1,54	0
		м3		256,50	83,19	20	7	140	0,30	0
88	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщина 12 см	0,99	1720,00		1 703	0	0		0
		м2				0	0			0
		Вентшахта								
89	Е0108-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб	0,05	8854,72	379,78	443	19	123	11,90	1
		м3		1935,00	141,75	97	7	118	0,70	0
90	Е0107-37-1	Укладка плит перекрытий	0,038	1831,12	674,27	70	26	18	1,54	0
		м3		256,50	83,19	10	3	140	0,30	0
91	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщина 12 см	0,48	1720,00		826	0	0		0
		м2				0	0			0
		Итого прямые затраты по разделу 9	**Тенге**			**5 249**	**134**	**366**	**23**	**2**
			Тенге			**276**	**30**	**972**	**2**	**0**
		Всего заработная плата	Тенге				306			
		Накладные расходы	Тенге			366				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			337				
		Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге				55			
		Всего сметная заработная плата	Тенге				**361**			
		Итого по разделу 9	**Тенге**			**5 952**				
		Раздел 10 Отмостка								

92	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснаваний из песчанно-гравийной смеси,дресвы	1,191	1033,66	73,75	1 231	88	52	0,14	0
		м3		21,38	11,67	25	14	133	0,04	0
93	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и троотуаров однослойных из литой мелкозернистой асфалтобетонной смеси толщтиной 3 см	19,85	51,38		1 020	0	653	0,14	3
		м2		24,75		491	0	133		0
94	С143010-10 Изм.и доп. Вып.	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-11	1,41729	4880,00		6 916	0	0	0,14	0
		т				0	0	133		0
		Итого прямые затраты по разделу 10	**Тенге**			**9 167**	**88**	**706**	**0**	**3**
			Тенге			**517**	**14**	**399**	**0**	**0**
		Всего заработная плата	Тенге				531			
		Накладные расходы	Тенге			706				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			592				
		Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге				106			
		Всего сметная заработная плата	Тенге				**637**			
		Итого по разделу 10	**Тенге**			**10 466**				
		Итого прямые затраты по акту	**Тенге**			**1 675 060**	**43 734**	**244 631**	**144**	**1 274**
			Тенге			**200 064**	**16 203**	**7 083**	**11**	**30**
		Всего заработная плата	Тенге				216 267			
		Накладные расходы	Тенге			244 631				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			115 181				
		Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге				36 695			
		Всего сметная заработная плата	Тенге				**252 962**			
		Итого по акту	**Тенге**			**2 034 873**				
		Раздел 1. Отопление								
1	Е0118-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводоогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт/ 0,18 Гкал/ч/	1	12742,59	1763,76	12 743	1 764	11 346	47,38	47
		1котел		8203,95	660,49	8 204	660	128	3,22	3
2	75-1-А26	Котел отопительный стальной водогрейный комбинированный двухконтурный /с контуром для нагрева питьевой воды/на газе и твердом топливе, марки КС-ТГВ-25, мощность 20 кВт, 440х530х1340 мм	1	110000,00		110 000	0	0	0,14	0
		шт				0	0	133		0
3	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83	123,78	3 151	124	2 984	13,39	13
		1 насос		2285,05	46,35	2 285	46	128	0,23	0
4	С131003-20 Изм. И	Насос wilo star-rs 30/4	1	19477,00		19 477	0	0	0,14	0
		шт				0	0	133		0

5	Е0118-10-3	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,2 м3	1	5978,67	70,66	5 979	71	851	3,74	4
		1 бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	0
6	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	5922,46	52,42	5 922	52	196	0,77	1
		1 фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
7	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	7	264,48	3,96	1 851	28	481	0,30	2
		м		52,20	1,49	365	10	128	0,01	0
8	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	34	422,48	3,96	14 364	135	2 337	0,30	10
		м		52,20	1,49	1 775	51	128	0,01	0
9	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	7,56	4331,44	35,77	32 746	270	1 211	0,70	5
		1 кВт		111,70	13,40	844	101	128	0,07	1
10	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	6	62,81		377	0	178	0,12	1
		комплект		23,18		139	0	128		0
11	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. До 25 мм	6	473,47	39,24	2 841	235	2 074	1,47	9
		1 шт		254,25	15,75	1 526	94	128	0,07	0
12	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	6	377,00		2 262	0	0	0,12	1
		шт				0	0	128		0
13	С130901-61	Вентили шаровые муфтовые, Dy 15мм	1	362,00		362	0	0		0
		шт				0	0			0
14	С130901-63	Вентили шаровые муфтовые, Dy 25мм	2	507,00		1 014	0	0		0
		шт				0	0			0
15	С130901-64	Вентили шаровые муфтовые, Dy 32мм	3	888,00		2 664	0	0		0
		шт				0	0			0
16	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. До 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1 шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
17	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды , Ру 1,6 Мпа/16 кгс/см2/, Dy 32мм	2	634,00		1 268	0	0		0
		шт				0	0			0
18	С130809-7 изм. И доп. Вып. 18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа/ 10 кгс/ см2/, Dy 32мм	10	171,00		1 710	0	0		0
		шт				0	0			0
19	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т. П. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	20,3	148,4	0,07	3 012	1	2 302	0,65	13
		м2		108	0,02	2 192	0	105		0
20	Е0113-23-1	Антикоррозииное покрытие труб лаком битумно-этинолевым	0,4	26,9	0,09	11	0	3	0,05	0
		м2		9	0,05	4	0	90		0

21	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. До 50 мм	63	10,99		692	0	862	0,05	3
		м		10,69		673	0	128		0
22	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3	200,00		600	0	0		0
		кг				0	0			0
23	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	1	64,52		65	0	71	0,32	0
		комплект		55,62		56	0	128		0
24	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	0
		комплект		41,72		42	0	128		0
		Изоляция труб								
25	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-flex	3	72,96	16,85	219	51	129	0,21	1
		м		38,59	4,33	116	13	100	0,03	0
26	С11031-378 Изм.и доп. Вып. 18	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0 °С до +150 ° С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/ (м*К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	3	196		588	0	0		0
		м				0	0			0
27	С11031-548 Изм.и доп. Вып.	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex цвет серебряный металлик, тип AL CLAD, ширина 25 мм, длина 25 м	0,18	1440		259	0	0		0
		рулон				0	0			0
		Газоход								
28	Е0116-9-6	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам 150 мм	4	1595,57	27,87	6 382	111	976	1,04	4
		м		180,23	10,44	721	42	128	0,05	0
29	Е0113-23-1	Антикоррозииное покрытие труб лаком битумно-этинолевым	1	26,85	0,09	27	0	8	0,05	0
		м2		9,02	0,05	9	0	90		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ по отоплению	**Тенге**			**232 393**	**2 923**	**26 754**	**73**	**118**
			Тенге			**20 233**	**1 094**	**2 571**	**4**	**5**
		Стоимость оборудования	Тенге			110 000				
		Всего стоимость оборудования	Тенге			**110 000**				
		Итого прямые затраты по отоплению(без оборудования)	Тенге			122 393				
		Всего заработная плата	Тенге				21 328			
		Накладные расходы -	Тенге			26 754				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8 949				
		Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге				4 013			
		Всего сметная заработная плата	Тенге				**25 341**			
		ИТОГО по отоплению (без оборудования)	Тенге			**158 096**				
		ИТОГО по отоплению (с оборудованием)	Тенге			268 096				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ по ОВ	**Тенге**			**232 393**	**2 923**	**26 754**	**73**	**118**
			Тенге			**20 233**	**1 094**	**2 571**	**4**	**5**

		Стоимость оборудования	Тенге			110 000				
		Всего стоимость оборудования	Тенге			**110 000**				
		Итого прямые затраты по ОВ (без оборудования)	Тенге			122 393				
		Всего заработная плата	Тенге				21 328			
		Накладные расходы -	Тенге			26 754				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8 949				
		Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге				4 013			
		Всего сметная заработная плата	Тенге				**25 341**			
		ИТОГО по ОВ (без оборудования)	Тенге			**158 096**				
		ИТОГО по ОВ (с оборудованием)	Тенге			268 096				
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой холодный В1								
1	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	7	310,32	5,28	2 172	37	1707	1,05	7
		м		188,55	1,98	1 320	14	128	0,01	0
2	С130804-999 Изм и доп.вып.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427 -2004	6,8	66,00		449	0	0		0
		м				0	0			0
3	Е0116-32-2 Изм и доп.вып.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 20 мм	15	181,00	3,68	2 715	55	3233	0,94	14
		м		167,32	1,04	2 510	16	128		0
4	С130804-191-3 Изм и доп.вып.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20х4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14,335	75,00		1 075	0	0		0
		м				0	0			0
5	С130804-62	Угольник прямой, d-20 мм	1	226,00		226	0	0		0
		10 шт				0	0			0
6	С130804-1523	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 20х3/4х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	99,00	--	396				
		шт								
7	С130901-62	Вентили шаровые, Dy 20 мм	3	408,00	--	1 224				
		шт								
8	Е0116-15-1	Установка вентилей,задвижек,клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах их стальных труб диам до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	0
9	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11 ч38 п для воды, нефти и масла, Ру 1 Мпа/10 кгс/ см2/, Dy 20 мм	2	1390,00		2 780	0	0		0
		шт				0	0			0
10	С130804-229 Изм и доп.вып.	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20х3/4 СТ РК ГОСТ Р52134-2010	3	184,00		552	0	0		0
		шт				0	0			0
11	С130804-2273 Изм и доп.вып.	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9	5,00		45	0	0		0
		шт				0	0			0

12	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
		1 счетчик		67,50		68	0	128		0
13	С131102-18	Счетчики/водомеры/ холодной воды крыльчатые СХВ-40	1	5760,00		5 760	0	0		0
		шт				0	0			0
		Итого прямые затраты по разделу 1	**Тенге**			**18 417**	**172**	**5 717**	**4**	**25**
			Тенге			**4 406**	**61**	**512**	**0**	**0**
		Всего заработная плата	Тенге				4 467			
		Накладные расходы	Тенге			5 717				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			1 448				
		Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге				858			
		Всего сметная заработная плата	Тенге				**5 324**			
		Итого по разделу 1	**Тенге**			**25 582**				
		Раздел 3.Канализация								
24	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	5	620,54	0,64	3 103	3	681	0,58	3
		м		106,20	0,25	531	1	128		0
25	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	12	748,88	1,43	8 987	17	1581	0,56	7
		м		102,38	0,54	1 229	6	128		0
26	С130810-111	Тройник Д 110 мм	1	330,00		330	0	0		0
		шт				0	0			0
27	С130810-183	Ревизия, Д 110 мм	1	523,00		523	0	0		0
		шт				0	0			0
28	С130804-211	Отвод полипропиленовый 90 ° приварной DN 50 СТ РК гост р 52134-2010	2	53,00		106	0	0		0
		шт				0	0			0
29	С130804-212	Отвод полипропиленовый 45 ° приварной DN 110 СТ РК гост р 52134-2011	4	686,00		2 744	0	0		0
		шт				0	0			0
30	С130804-281	Тройник полиэтиленовый литой 90 °ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1090,00		1 090	0	0		0
		шт				0	0			0
31	С130804-303	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90 °ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1150,00		2 300	0	0		0
		шт				0	0			0
32	С130804-199	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9	417,00		3 753	0	0		0
		шт				0	0			0
33	С130804-198	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	117,00		234	0	0		0
		шт				0	0			0
34	С130804-2282 Изм и доп.вып.	Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	14,00		28	0	0		0

		шт				0	0			0
35	С130804-2281 Изм и доп.вып.	Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	11,00		33	0	0		0
		шт				0	0			0
36	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5 930	22	455	1,95	2
		комплект		346,50	9,00	347	9	128	0,04	0
37	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	1	292,90	13,90	293	14	363	1,56	2
		комплект		279,00	4,50	279	5	128	0,03	0
38	С131101-27	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЩ со смесителем См- М-ЦЩнА /с кнопочным переключателем/ и пластмассовым бутылочным сифоном	1	5220,00		5 220	0	0		0
		шт				0	0			0
39	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум НКСА настольные, с нижней камерой смешания и аэратором	2	1750,00		3 500	0	0		0
		комплект				0	0			0
		Итого прямые затраты по разделу 3	**Тенге**			**38 173**	**56**	**3 080**	**5**	**13**
			Тенге			**2 385**	**21**	**512**	**0**	**0**
		Всего заработная плата	Тенге				2 406			
		Накладные расходы	Тенге			3 080				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			2 475				
		Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге				462			
		Всего сметная заработная плата	Тенге				**2 868**			
		Итого по разделу 3	**Тенге**			**43 729**				
		Итого прямые затраты по ВиК	**Тенге**			**56 590**	**228**	**8 797**	**9**	**38**
			Тенге			**6 791**	**82**	**1 024**	**0**	**0**
		Всего заработная плата	Тенге				6 873			
		Накладные расходы	Тенге			8 797				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			3 923				
		Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге				1 320			
		Всего сметная заработная плата	Тенге				**8 192**			
		Итого по ВиК	**Тенге**			**69 311**				
		Электроосвещение								
1	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	1	62,90	5,40	63	5	53		0
		шт		54,00	2,30	54	2	95	0,01	0
2	С прайс лист	Счетчик НОМАД СО-Э701	1	1047,37		1 047	0	0		0
		шт				0	0			0
3	Ц0108-599-1	Защитный шкаф уличный для счетчика	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	0
4	С151802-11	Коробка защитный уличный для счетчика	1	461,00		461	0	0		0
		шт				0	0			0

5	Ц0108-599-1	Щитток квартирный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	0
6	С151803-154	Щитток квартирный	1	5310,00		5 310	0	0		0
		шт				0	0			0
7	С151801-10	Выключатель автоматический	3	343,00		1 029	0	0		0
		шт				0	0			0
8	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	1	169,86	57,56	170	58	133	0,55	1
		шт		86,85	35,93	87	36	108	0,16	0
9	С151701-82	Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ	1	365,00		365				
		шт								
10	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 22399-79/, тип Б220-230-100	1	39,00		39				
		шт								
11	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	1	74,15		74	0	49	0,29	0
		шт		45,68		46	0	108		0
12	С151801-128	Звонок GNO-209	1	2370,00		2 370	0	0		0
		шт				0	0			0
13	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	10	34,70		347		318	0,19	2
		шт		29,48		295		108		
14	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2 РШ-Ц-2 -С	3	226,00		678				
		шт								
15	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	7	68,00		476				
		шт								
16	С11051-161	Клемма люстревая	0,005	57700,00		289				
		1000 шт								
17	Е0121-17-17	Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания	5	98,48	0,36	492	2	337	0,40	2
		шт		62,33	0,14	312	1	108		
18	С11061-109	Патроны	5	745,00		3725	0	0		0
		шт				0	0			
19	Е0121-22-2	Установка 1 клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	35,40		71	0	64	0,19	0
		шт		29,48		59	0	108		
20	Е0121-22-3	Установка 2 клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	3	45,74		137	0	101	0,20	1
		шт		31,05		93	0	108		
21	С151801-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220	3	264,00		792	0	0		0

		шт				0	0			
22	С151801-128	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156,00		312	0	0		0
		шт				0	0			
23	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечения до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ 2	0,09	26100,00		2349	0	0		0
		1000 шт				0	0			
24	С151801-132	Коробки полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,016	16300,00		261	0	0		0
		1000 шт				0	0			
25	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам до 25 мм в готовые борозды	10	36,51		365	0	284	0,16	2
		м		26,33		263	0	108		
26	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления , Dн ДО 25 мм	1	777,00		777	0	0	1,16	1
		10 м				0	0	109		
27	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукова провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	10	11,04	1,09	110	11	107	0,06	1
		м		9,23	0,66	92	7	108		
28	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	210	26,92		5653	0	5613	0,15	32
		м		24,75		5198	0	108		
29	С151607-253	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечением 3х1,5 мм2	0,1	25100,00		2510	0	0		0
		1000м				0	0			
30	С151607-254	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечением 3х2,5 мм3	0,12	35800,00		4296	0	0		0
		1000м				0	0			
31	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с крпелением накладными скобами, масса 1 м до 2кг	30	82,30	24,80	2469	744	958	0,16	5
		м		28,40	5,20	852	156	95	0,03	
32	С151601-112	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х10 мм2	0,03	42400,00		1272	0	0		0
		1000м				0	0			
33	С11051-203	Изоляторы	1	556,00		556	0	0		0
		шт				0	0			
34	С11041-59	Крюки для изоляторов	1	215,00		215	0	0		0
		шт				0	0			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ по ЭО	**Тенге**			**41 004**	**865**	**8 805**	**8**	**49**
			Тенге			**8 174**	**206**	**1 461**	**0**	**0**
		Всего заработная плата	Тенге				8 380			

		Накладные расходы -	Тенге			8 805				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 989				
		Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге				1 321			
		Всего сметная заработная плата	Тенге				**9 701**			
		ИТОГО по ЭО (без оборудования)	Тенге			**52 797**				
		Септик 3 м3								
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	13,8	22,38	21,57	309	298	98	0,01	0
		м3		0,81	6,53	11	90	97	0,02	0
2	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	0,42	194,18		82	0	92	1,25	1
		м3		194,18		82	0	113		0
3	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с) , при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	4,2	5,55	5,55	23	23	7		0
		м3			1,80	0	8	97	0,01	0
4	Е0101-16-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,8	122,18		220	0	249	0,89	2
		м3		122,18		220	0	113		0
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4,2	21,55	4,52	90	19	69	0,11	0
		м3		17,03		72	0	97	0,10	0
6	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,13	7063,99	66,01	918	9	30	1,35	0
		м3		195,75	24,93	25	3	105	0,12	0
7	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,134	131		18	0	0		0
		м3				0	0			0
8	Е0123-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам 2 м в мокрых грунтах	1,82	22360,72	1265,69	40 697	2 304	4 795	9,16	17
		м3		1552,73	474,08	2 826	863	130	2,32	4
9	С131104-8	Люк чугунный, тип Л/А15/, ГОСТ 3634-99	1	8060,00		8 060	0	0		0
		комплект				0	0			0
10	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	0,2	2512,62	45,33	503	9	79	1,66	0
		м		290,25	16,97	58	3	128	0,08	0
11	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. До 200 мм	1	2017,57	1,57	2 018	2	504	2,36	2
		1 сальник		393,75		394	0	128		0
12	Е0116-33-2	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях	0,11	19720,59	203,35	2 169	22	738	44,66	5
		м3		6633,00	76,50	730	8	100	0,38	0
13	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,185	175710,1	1826,10	32 489	338	2 276	42,70	8
		т		8100,00	690,75	1 498	128	140	3,37	1
14	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	1	432,86	0,86	433	1	419	2,81	3

		м3		432,00	0,32	432	0	97		0
		Итого прямые затраты по акту (септик)	**Тенге**			**88 028**	**3 024**	**9 357**	**107**	**38**
			Тенге			**6 347**	**1 104**	**1 345**	**6**	**6**
		Всего заработная плата	Тенге				7 450			
		Накладные расходы	Тенге			9 357				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			5 843				
		Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге				1 404			
		Всего сметная заработная плата	Тенге				**8 854**			
		Итого по акту (септик)	**Тенге**			**103 228**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ по акту	**Тенге**			**2 093 075**	**50 773**	**298 345**	**340**	**1 517**
			Тенге			**241 608**	**18 690**	**13 484**	**21**	**42**
		Стоимость оборудования	Тенге			110 000				
		Итого прямые затраты по акту (без оборудования)	Тенге			1 983 075				
		Всего заработная плата	Тенге				260 298			
		Накладные расходы -	Тенге			298 345				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			136 885				
		Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге				44 752			
		Всего сметная заработная плата	Тенге				**305 050**			
		ИТОГО по акту	Тенге			**2 528 305**				
		Зимнее удорожание - 1,08%	Тенге			**27 306**				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			**2 555 611**				
		Итого по в текущих ценах 2022 года, К=3,95	Тенге			**8 315 826**				
		Итого	**Тенге**			**8 315 826**				
		Непредвиденные затраты- 2%	Тенге			**166 317**				
		Итого	**Тенге**			**8 482 143**				
		НДС (12%)	Тенге			**1 017 857**				
		Всего по акту с НДС	**Тенге**			**9 500 000**				

Заказчик: Искаков Р.

Подрядчик: ТОО "Акмар и К"

Директор **Есанов Б.Т.**