Генподрядчик: ТОО фирма "Рахат"
Субподрядчик: ТОО "АҚСОРАҢ"

Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73
Код

Наименование стройки: **Капитальный ремонт спортивного зала КГУ "Средняя школа им. Донентаева села Курколь сельского округа им.М.Омарова города Аксу"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2016 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		36-4п	13.10.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, баз.ценах 1991г)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	126 867								15 224	142 091
в том числе:										
за октябрь всего:		126 867	126 867						15 224	142 091
Всего к оплате:		**126 867**	**126 867**						**15 224**	**142 091**

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
_____ Шакенов Н.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АҚСОРАҢ"
_____ Дуйсеметов С.Е.

Подрядчик: **ТОО фирма "Рахат"**
Субподрядчик: **ТОО "АҚСОРАҢ"**
Объект: **Капитальный ремонт спортивного зала КГУ "Средняя школа им. Донентаева села Курколь сельского округа им.М.Омарова города Аксу"**
Договор: **№36-4п от 13.10.2016 г.**

Акт выполненных работ №1 за октябрь месяц от 25 октября 2016 года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з.п.Рабочих строителей	Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Всего з.п.Рабочих строителей	Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	% на единицу	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	Е62-36-2	Очистка вручную потолков от старой окраски	40,000	32,13	0,00	1285	0	1215	0,22300	9
		1м2		32,13	0,00	1285	0	95	0,00000	0
52	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	60,000	32,87	0,00	1972	0	1775	0,22820	14
		1м2		32,87	0,00	1972	0	90	0,00000	0
4	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	20,000	51,33	4,89	1027	98	1047	0,33600	7
		1м2		46,44	0,83	929	17	111	0,00860	0
5	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	5,000	116,63	10,56	583	53	596	0,69870	3
		1м2		106,07	1,67	530	8	111	0,01440	0
53	Е57-2-8	Разборка цементного покрытия полов	5,000	361,12	194,21	1806	971	1470	1,11200	6
		1м2		166,91	72,12	835	361	123	0,40200	2
6	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	11,000	270,90	23,78	2980	262	2535	1,65390	18
		1м2		247,12	8,98	2718	99	90	0,04390	0
8	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	15,000	5,64	0,19	85	3	91	0,03770	1
		1м		5,45	0,02	82	0	111	0,00030	0
9	Е57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	16,000	20,76	0,19	332	3	365	0,14280	2
		1м		20,57	0,02	329	0	111	0,00030	0
		Раздел 1. Окна								
10	Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	8,180	174,60	18,53	1428	152	1433	0,93400	8
		1м2 проемов		156,07	6,18	1277	51	108	0,03020	0
12	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	1,390	250,14	19,17	348	27	356	1,38220	2
		1м2 проемов		230,97	6,18	321	9	108	0,03020	0
14	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно - откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2м2	2,380	189,89	18,88	452	45	456	1,02340	2
		1м2 проемов		171,01	6,57	407	16	108	0,03210	0
		Отделочные работы								
54	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	1,600	966,83	372,83	1547	597	1246	3,72000	6
				594,00	139,50	950	223	106	0,68000	1

	1м3 кладки								
56 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен	15,000	120,39	3,39	1806	51	1669	0,65000	10
	цементно-известковым или цементным раствором		117,00	0,72	1755	11	95	0,05050	1
	1м2 оштукатуриваемой поверхности								
58 Е62-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим	15,000	7,13	0,09	107	1	100	0,04900	1
	раствором		7,04	0,02	106	0	95	0,00020	0
	1м2								
38 Е8-36-1	Установка и разборка внутренних инвентарных,	21,570	112,90	1,52	2435	33	2849	0,70200	15
	трубчатых лесов при высоте помещений до 6 м		111,38	0,56	2402	12	118	0,00280	0
	1м2 горизонтальной проекции								
39 Е8-36-2	Добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений	21,570	79,84	0,86	1722	19	2018	0,49800	11
	1м2 горизонтальной проекции		78,98	0,32	1704	7	118	0,00160	0
	Полы								
	ТИП-1								
40 Е11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	20,000	54,11	2,58	1082	52	1162	0,32200	6
	1м2 пола		51,53	0,97	1031	19	111	0,00470	0
41 Е11-33-2	Устройство покрытия реечного	20,000	123,25	13,79	2465	276	2538	0,60100	12
	1м2 покрытия		109,46	5,18	2189	104	111	0,02020	0
61 Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	20,000	95,17	8,54	1903	171	1989	0,54700	11
	1м2 покрытия		86,63	3,20	1733	64	111	0,01560	0
	Всего прямые затраты				**25 365**	**2 811**			**143**
					22 554	**1 000**			**6**

Стоимость материалов, тенге	**0**
Накладные расходы, тенге	**24 911**
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	3 737
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	12
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**3 017**
Всего по смете, тенге	**53 293**
Сметная заработная плата, тенге	**27 291**
Нормативная трудоемкость, чел-час	**161**
Дополнительные затраты на строительство:	
Выслуга лет, 1%	533
Дополнительные отпуска, 0.4%	213
Итого дополнительные затраты на строительство	746
Итого с дополнительными затратами на строительство:	54 039
Итого в базовых ценах 2001г.	54 039
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	28 037
В том числе материалы в ценах 2001г.	
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	161

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.5574

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)	138 199
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	71 702
В том числе материалы в текущих ценах	
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	2 764
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	140 963
минус генподрядные услуги 10%	- 14 096
Итого в текущих ценах	126 867
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	15 224
Сметная стоимость строительства	142 091

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
_____ Шакенов Н.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АҚСОРАҢ"
_____ Дуйсеметов С.Е.