Приложение 4-1
осуществления функций заказчика/застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Аксу", БИН 041240006263, Павлодарская область, г.Аксу, ул.Астана, 52
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик : ТОО "АСТ-Технология", БИН 051040000299, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Камзина 41/3
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: ТОО " ТОО "Универсал Plus" ,БИН 020740004655, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Абая, 3А, 17

Стройка : Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Донентаева, 46 в городе Аксу Павлодарской области (без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом № 46
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 6-14-3 от 15.02.2022 года

СПРАВКА № 1
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма				
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код			
		6-14-3	15.02.2022							
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Донентаева, 46 в городе Аксу Павлодарской области (без наружных инженерных сетей)	900 887,87	804 364,17							96 523,70	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**900 887,87**	804 364,17							96 523,70	**900 887,87**
К оплате	***девятьсот тысяч восемьсот восетьдесят семь тенге, восемьдесят семь тиын***									

Генеральный подрядчик:
ТОО "АСТ-Технология"
БИН 051040000299
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Хамзиев А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

_____ 2023год

Субподрядчик:
ТОО "Универсал Plus"
БИН 020740004655
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Тастемір Д.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

_____ 2023год

Цены региона Павлодарская обл. Приложение 3-1

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Аксу", БИН 041240006263, Павлодарская область, г.Аксу, ул.Астана, 52

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик : ТОО "АСТ-Технология", БИН 051040000299, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Камзина . 41/3

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: " ТОО "Универсал Plus" ,БИН 020740004655, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Абая, 3А, 17

Стройка : Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Донентаева, 46 в городе Аксу Павлодарской области. (без наружных инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом № 46

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 6 -14-3 от 15.02.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 1

за декабрь месяц 2023г

на Строительная часть

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Стены										
			1.1 Стены наружные										
1	1	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	3,25	10264,61	2089,85	33360	6792	0	26078	64193	
						8174,76	453,25	26568	1473	–	4755		
9	12	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,032	66955,03	2207,85	2143	71	0	1948	4417	

						64747,18	699,27	2072	22	–	327	
10	14	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки сетки СК, СП,Сч,СМ НР = 93 %	т металличес ких изделий	0,0152	66955,19	2208,06	1018	34	0	925	2098
						64747,13	699,26	984	11	–	155	
13	24	1106-0701-0202	Пояса без опалубки. Устройство В12,5 НР = 91 %	м3	0,23	8825	3974,04	2030	914	0	1183	3470
						4850,96	800,96	1116	184	–	257	
		1.2 Внутренние стены										
16	27	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	1,53	6895,42	2388,4	10550	3654	0	7150	19116
						4507,02	518	6896	793	–	1416	
		1.3 лифтовая шахта										
19	30	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка - лестнично-лифтовой узел над чердаком НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	0,58	8272,12	2149,56	4798	1247	0	3554	9020
						6122,56	466,2	3551	270	–	668	
		1.5 Чердак										
21	35	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-чердак НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	1,73	6895,42	2388,4	11929	4132	0	8085	21615
						4507,02	518	7797	896	–	1601	
		1.6 Перемычки										
22	36	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	35	417,5	250,85	14613	8780	0	9182	25698
						166,65	55,68	5833	1949	–	1904	
25	39	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка-уголок НР = 118 %	т стальных элементов	0,179	49862,65	6059,65	8925	1085	0	9531	19933
						43803	1320,88	7841	236	–	1477	

		1.7 Балки-пояса										
26	40	1106-0701-0102	Балки для перекрытии, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	м3	0,985	22026,91	6114,92	21697	6023	0	15383	40046
						15911,99	1250,3	15673	1232	–	2966	
27	41	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,215	19119,99	1341,26	4111	288	0	3551	8275
						17778,73	369,99	3822	80	–	613	
29	43	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,1027	236926,1	1306,11	24332	134	0	22072	50116
						235619,99	549,46	24198	56	–	3712	
30	44	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - МС12 НР = 118 %	т стальных элементов	0,08607	65802,55	6236,93	5664	537	0	6185	12797
						59565,62	1333,22	5127	115	–	948	
		Раздел 3 Перекрытие и покрытие										
39	56	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	11	3111,22	965,8	34223	10624	0	30571	69978
						2145,42	209,79	23600	2308	–	5184	
40	57	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	4679,36	1287,86	37435	10303	0	34708	77914
						3391,5	285,16	27132	2281	–	5771	
49	66	1106-0801-0102	Перекрытия безопалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м- ПМЛ1 НР = 91 % К=3,000;	м3	0,627	19047,05	1809,01	11943	1134	0	10069	23772
						17238,04	409,09	10808	256	–	1761	

		Раздел 4 Кровля										
		4.2 Вентшахты										
69	107	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка -вш в пределах чердака НР = 93 %	м3 кладки	1,69	8272,12	2149,56	13980	3633	0	10356	26282
						6122,56	466,19	10347	788	–	1947	
70	108	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки СВ НР = 93 %	т металличес ких изделий	0,0532	66954,34	2207,46	3562	117	0	3238	7344
						64746,88	699,48	3445	37	–	544	
71	109	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 %	т арматуры	0,0354	53587,57	1214,69	1897	43	0	2212	4438
						52372,88	593,22	1854	21	–	329	
		Раздел 6 Лестницы										
73	154	1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка НР = 118 %	м ограждения	6,7	1818,42	83,12	12183	557	0	14001	28279
						1735,3	35,65	11627	239	–	2095	
		Раздел 7 Заполнение проемов										
		7.1 Двери										
1	11	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 % К=135,000;	м2 проемов	4,2	1626,77	176,93	6832	743	0	5793	13635
						1449,84	82,66	6089	347	–	1010	
		7.2 Окна										
3	18	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых, ОК-1 НР = 90 % К=243,000;	м2 проемов	6,3	1087,61	168,23	6852	1060	0	5667	13520

						919,38	80,05	5792	504	–	1001	
		Раздел 8 Отделочные работы										
		8.1 Стены										
10	40	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	35,89	673,63	7,25	24177	260	0	19200	46847
						666,38	2,33	23916	84	–	3470	
		Раздел 9 Полы										
		9.1 Тип 1										
11	46	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой (2 слоя) НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 изолируемой поверхности	23,5	75,88	1,08	1783	25	0	1664	3723
						74,8	0,52	1758	12	–	276	
12	48	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=0,040;	м3	15,6	2309,93	1085,48	36035	16933	0	20715	61290
						1224,45	234,78	19101	3663	–	4540	
		Раздел 10 Канализация дождевая К2										
		10.1 Ниже 0.00										
37	120	1116-0301-0210	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	24	910,79	75,21	21859	1805	0	20331	45565
						835,58	28,83	20054	692	–	3375	
		Раздел 3 Вводной тепловой узел										
19	52	1118-0701-0104	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка НР = 98 %	шт	2	4938,5	392	9877	784	0	9038	20428

	4546,5	64,5	9093	129	–	1513

Итого	**723 810**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	286 094
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	81 712
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 678
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	302 389
в т.ч. зарплата, тенге	27 215
- сметная прибыль (8 %), тенге	53 616
Всего	**723 810**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	6 514
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	13 657
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**14 880**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**758 861**
в том числе на 2021 год -74%, К=1,05	589 655,44
в том числе на 2022 год -26%, К=1,092	215 486,01
Итого	805 141,45
тендерная скидка 0,999034602285	804 364,17
Налог на добавленную стоимость 12%	96 523,70
Всего по сметному расчету	**900 887,87**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "Универсал Plus", БИН 020740004855

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тастемір Д. Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТ-Технология", БИН 051040000299

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Хамзиев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)