Утверждена
приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года, № 229

**ЗАКАЗЧИК:** Искаков Р.
**ПОДРЯДЧИК:** ТОО "Ақмар и К"
**Наименование строительства и его адрес:** **Строительство жилых домов в г.Кызылорда а.о.Карауылтобе ул.11 уч.№21**

# С П Р А В К А
## о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат за ноябрь 2023 г.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование пусковых клмплексов, объектов | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №25 от 16.09.2023г. | | | | | |
| | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | |
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав | дополнительные затраты | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудова | | на приобретение | другие дополни-тельные | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Строительство жилых домов в г.Кызылорда а.о.Карауылтобе ул.11 уч.№21** | **9 500 000** | **8 482 143** | | | | | | | **1 017 857** | **9 500 000** |

**Заказчик: Искаков Р.**

**Подрядчик: ТОО "Ақмар и К"**

**Директор** **Есанов Б.Т.**

Заказчик: Искаков Р.

Подрядчик: ТОО "Акмар и К"

Объект: "Строительство жилых домов в г.Кызылорда а.о.Карауылтобе ул.11 уч.№21"

**Форма 2**

Согласно договора №25 от 16 сентября 2023 года

# АКТ

## выполненных работ за **ноябрь** месяц 2023 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N позиции | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы, тенге ------- % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих | |
| | | | | ЗП рабочих-строи-телей | в т.ч. ЗП машинис-тов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Жилой дом** | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1. Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-30-1 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с) | 70 | 0,14 | 0,28 | 10 | 20 | 6 | | 0 |
| | | м2 | | | 0,09 | 0 | 6 | 97 | 0,16 | 11 |
| 2 | Е0101-164-2 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы | 6 | 109,47 | | 657 | 0 | 742 | 1,54 | 9 |
| | | м3 | | 109,47 | | 657 | 0 | 113 | | 0 |
| 3 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 70 | 67,05 | | 4 694 | 0 | 5 304 | 0,97 | 68 |
| | | м3 | | 67,05 | | 4 694 | 0 | 113 | | 0 |
| | | **Итого прямые затраты по разделу 1** | **Тенге** | | | **5 360** | **20** | **6 052** | **3** | **77** |
| | | | **Тенге** | | | **5 350** | **6** | **323** | **0** | **11** |
| | | Всего заработная плата | | | | | 5 356 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | 6 052 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% | Тенге | | | 685 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | | | | | 908 | | | |
| | | Всего сметная заработная плата | | | | | **6 264** | | | |
| | | **Итого по разделу 1** | **Тенге** | | | **12 097** | | | | |
| | | **Раздел 2. Фундаменты** | | | | | | | | |
| 4 | Е0108-3-3 | Устройство гравийно-песчаного оснавания под фундаменты | 10,4 | 1114,62 | 100,89 | 11 592 | 1 049 | 1 988 | 0,85 | 9 |
| | | м3 | | 123,75 | 38,25 | 1 287 | 398 | 118 | 0,18 | |
| 5 | Е0106-1-22 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (В12,5) | 13,86 | 8982,84 | 353,46 | 124 502 | 4 899 | 10 457 | 3,60 | 50 |
| | | м3 | | 585,00 | 133,52 | 8 108 | 1 851 | 105 | 0,65 | |
| 6 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 14,0679 | 131,00 | | 1 843 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | С12041-53 Изм.и доп.вып.9 | Каркасы и сетки плоские:: сталь гладкая класса А-1, d 6 мм | 0,06832 | 65000,00 | | 4 441 | 0 | 0 | | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 8 | С12041-70 Изм.и доп.вып.9 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-111, d 6 мм | 0,09927 | 73000,00 | | 7 247 | 0 | 0 | | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 9 | Е0106-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки (В7,5) | 0,27 | 8199,60 | 311,32 | 2 214 | 84 | 158 | 2,82 | 1 |
| | | м3 | | 441,00 | 117,61 | 119 | 32 | 105 | 0,57 | |
| 10 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 0,27405 | 131,00 | | 36 | 0 | 0 | | 0 |
| | | м3 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 11 | Е0108-4-3 | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов | 27,74 | 708,81 | 11,21 | 19 662 | 311 | 1 169 | 0,2 | 6 |
| | | м2 | | 31,5 | 4,21 | 874 | 117 | 118 | 0,02 | 1 |
| 12 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 9,74 | 245,44 | 3,82 | 2 391 | 37 | 446 | 0,21 | 2 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 364 | 14 | 118 | 0,01 | 0 |
| | | **Крыльцо** | | | | | | | | |
| 13 | Е0106-1-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (В7,5) | 1,28 | 7513,31 | 196,62 | 9 617 | 252 | 466 | 1,79 | 2 |
| | | м3 | | 272,25 | 74,27 | 348 | 95 | 105 | 0,36 | |
| 14 | С12041-89 Изм.и доп.вып.9 | Каркасы и сетки плоские:: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 4 мм | 0,01053 | 50800,00 | | 535 | 0 | 0 | | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 15 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 1,2789 | 131,00 | | 168 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 16 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 1,7 | 245,44 | 3,82 | 417 | 6 | 78 | 0,21 | 0 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 63 | 2 | 118 | 0,01 | |
| 17 | Е0111-17-2 | Устройство мозаичных (террасса) покрытий толщиной 20 мм без рисунка | 1,8 | 520,80 | 23,26 | 937 | 42 | 597 | 1,57 | 3 |
| | | м2 | | 261,00 | 8,71 | 470 | 16 | 123 | 0,04 | |
| 18 | Е0111-17-4 К=2 | Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий/террацо | 1,8 | 162,32 | 1,34 | 292 | 2 | 123 | 0,31 | 1 |
| | | м2 | | 54,90 | 0,50 | 99 | 1 | 123 | | |
| | | **Итого прямые затраты по разделу 2** | **Тенге** | | | **185 894** | **6 683** | **15 481** | **12** | **73** |
| | | | **Тенге** | | | **11 732** | **2 525** | **1 033** | **2** | **1** |
| | | Всего заработная плата | | | | | 14 257 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | 15 481 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% | Тенге | | | 12 082 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | | | | | 2 322 | | | |
| | | Всего сметная заработная плата | | | | | 16 580 | | | |
| | | **Итого по разделу 2** | **Тенге** | | | **213 457** | | | | |
| | | **Раздел 3. Стены, перегородки** | | | | | | | | |
| 19 | Е0108-6-1 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м | 47,33 | 2458,64 | 335,84 | 116 367 | 15 895 | 46 118 | 4,54 | 215 |
| | | м3 | | 699,75 | 126,00 | 33 119 | 5 964 | 118 | 0,61 | |
| 20 | С143006-7 Изм. И доп. Вып. 19 | Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100 | 17,73384 | 11017,00 | | 195 374 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1000 шт | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 21 | Е0108-6-1 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (тамбур) | 3,6 | 2458,64 | 335,84 | 8 851 | 1 209 | 3 508 | 4,54 | 16 |
| | | м3 | | 699,75 | 126,00 | 2 519 | 454 | 118 | 0,61 | |
| 22 | С143006-7 Изм. И доп. Вып. 19 | Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100 | 1,368 | 11017,00 | | 15 071 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1000 шт | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 23 | Е0108-11-1 | Расшивка швов кладки из кирпича | 105,91 | -38,93 | | -4 123 | 0 | -4 865 | -0,22 | -23 |
| | | м2 | | -38,93 | | -4 123 | 0 | 118 | | 0 |
| 24 | Е0108-7-5 Изм. И доп. Вып.8 | Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 5,40 | 368,89 | 34,37 | 1 992 | 186 | 1 286 | 1,21 | 7 |
| | | м2 | | 189 | 12,87 | 1 021 | 69 | 118 | 0,06 | 0 |
| 25 | С143006-7 Изм. И доп. Вып. 19 | Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100 | 0,27216 | 11017,00 | | 2 998 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1000 шт | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 26 | Е0108-6-7 | Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м | 8,79 | 2417,46 | 337,41 | 21 249 | 2 966 | 8 261 | 4,38 | 39 |
| | | м3 | | 670,5 | 126 | 5 894 | 1 108 | 118 | 0,62 | 5 |
| 27 | С143006-7 Изм. И доп. Вып. 19 | Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100 | 3,3402 | 11017,00 | | 36 799 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 28 | Е0107-44-10 | Укладка перемычек масса до 0,3 т | 44,00 | 104,56 | 66,43 | 4 601 | 2 923 | 2 938 | 0,15 | 7 |
| | | шт | | 23,85 | 23,85 | 1 049 | 1 049 | 140 | 0,11 | 5 |
| 29 | С143015-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15/ ГОСТ 948-84/ | 1,176 | 25600,00 | | 30 106 | 0 | 0 | | 0 |
| | | м3 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| | | **Итого прямые затраты по разделу 3** | **Тенге** | | | **429 286** | **23 179** | **57 246** | **15** | **260** |
| | | | **Тенге** | | | **39 479** | **8 644** | **730** | **2** | **11** |
| | | Всего заработная плата | | | | | 48 123 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | 57 246 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% | Тенге | | | 29 192 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | | | | | 8 587 | | | |
| | | Всего сметная заработная плата | | | | | **56 709** | | | |
| | | **Итого по разделу 3** | **Тенге** | | | **515 724** | | | | |
| | | **Раздел 4. Перекрытие** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | E0110-11-1 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из щитов | 62,60 | 1881,30 | 46,81 | 117 769 | 2 930 | 12 248 | 0,94 | 59 |
| | | м2 | | 145,35 | 17,69 | 9 099 | 1 107 | 120 | 0,09 | 5 |
| 31 | C12068-22 | Балки перекрытий деревянные с 2- мя черепными брусками, сеч. 150х 130 , 175х130 мм, длина от 3000 до 4900 мм,БЦ 2 30-46.15.13;БЦ2 30-49.17.13 | 2,622 | 90200,00 | | 236 504 | 0 | 0 | | 0 |
| | | м3 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 32 | C11031-80 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125 толщиной 60 мм | 14,18516 | 3210,00 | | 45 534 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 33 | E0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляций в один слой | 62,60 | 103,08 | 0,99 | 6 453 | 62 | 892 | 0,07 | 4 |
| | | м2 | | 11,59 | 0,38 | 726 | 24 | 119 | | 0 |
| 34 | E0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчанных стяжек толщиной 15 мм | 62,6 | 155,72 | 15,94 | 9 748 | 998 | 3 025 | 0,24 | 15 |
| | | м2 | | 34,65 | 5,96 | 2 169 | 373 | 119 | 0,03 | 2 |
| 35 | E0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 0,02334 | 175 710,10 | 1 826,10 | 4 101 | 43 | 287 | 42,70 | 1 |
| | | | | 8 100,00 | 690,75 | 189 | 16 | 140 | 3,37 | 0 |
| | | **Итого прямые затраты по разделу 4** | **Тенге** | | | **420 110** | **4 033** | **16 452** | **44** | **79** |
| | | | **Тенге** | | | **12 183** | **1 520** | **498** | **3** | **7** |
| | | Всего заработная плата | | | | | 13 703 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | 16 452 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% | Тенге | | | 26 194 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | | | | | 2 468 | | | |
| | | Всего сметная заработная плата | | | | | **16 171** | | | |
| | | **Итого по разделу 4** | **Тенге** | | | **462 756** | | | | |
| | | **Раздел 5. Проемы** | | | | | | | | |
| 36 | E0110-91-5 Изм. И доп. Вып.2 СН РК | Установка оконных блоков их ПХВ профилей поворотных/ откидных, поворотно-откидных/ , двухстворчатых площадью проема до 2 м2 | 9 | 427,50 | 19,32 | 3 848 | 174 | 2 076 | 1,11 | 10 |
| | | м2 | | 185,83 | 6,39 | 1 672 | 58 | 120 | 0,03 | 0 |
| 37 | E0110-91-3 Изм. И доп. Вып.2 СН РК | Установка оконных блоков их ПХВ профилей поворотных/ откидных, поворотно-откидных/ , одностворчатых площадью проема до 2 м2 | 2,7 | 472,81 | 19,00 | 1 277 | 51 | 725 | 1,30 | 4 |
| | | м2 | | 217,73 | 6,18 | 588 | 17 | 120 | 0,03 | 0 |
| 38 | C12061-709 Изм. И доп. Вып. 16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкций со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | 9 | 5618,00 | | 50 562 | 0 | 0 | | 0 |
| | | м2 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 39 | C12061-705 Изм. И доп. Вып. 16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкций со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотная ГОСТ 30674-99 | 2,7 | 5618,00 | | 15 169 | 0 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 40 | Е0110-22-2 | Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м | 11,7 | 231,16 | 5,58 | 2 705 | 65 | 1 350 | 0,59 | 7 |
| | | м2 | | 94,05 | 2,12 | 1 100 | 25 | 120 | 0,01 | |
| 41 | С12061-196 Изм. И доп. | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм | 8,6 | 3680,00 | | 31 648 | 0 | 0 | | 0 |
| | | м | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 42 | Е0115-40-2 Изм.и доп . Вып . 10,12 | Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм | 8,658 | 435,90 | 2,02 | 3 774 | 17 | 587 | 0,39 | 3 |
| | | м | | 64,13 | 0,48 | 555 | 4 | 105 | | |
| 43 | Е0110-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 1,89 | 398,48 | 102,53 | 753 | 194 | 425 | 0,90 | 2 |
| | | м2 | | 151,65 | 35,67 | 287 | 67 | 120 | 0,14 | |
| 44 | С12063-17 | Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П | 1,89 | 5610,00 | | 10 603 | 0 | 0 | | 0 |
| | | м2 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 45 | С11011-790 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание | 1 | 1960,00 | | 1 960 | 0 | 0 | | 0 |
| | | комплект | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 46 | Е0110-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 9,24 | 398,48 | 102,53 | 3 682 | 947 | 2 077 | 0,90 | 8 |
| | | м2 | | 151,65 | 35,67 | 1 401 | 330 | 120 | 0,14 | |
| 47 | С12062-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДГ 21-10 П внутренние окрашенные | 7,56 | 4010,00 | | 30 316 | 0 | 0 | | 0 |
| | | м2 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 48 | С12062-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 П; ДГ 21-8 П внутренние окрашенные | 1,68 | 4250,00 | | 7 140 | 0 | 0 | | 0 |
| | | м2 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| 49 | С11011-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 5 | 1380,00 | | 6 900 | 0 | 0 | | 0 |
| | | комплект | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| | | **Итого прямые затраты по разделу 5** | **Тенге** | | | **170 335** | **1 449** | **7 241** | **5** | **34** |
| | | | **Тенге** | | | **5 604** | **500** | **705** | **0** | **0** |
| | | Всего заработная плата | | | | | 6 104 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | 7 241 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% | Тенге | | | 10 655 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | | | | | 1 086 | | | |
| | | Всего сметная заработная плата | | | | | **7 190** | | | |
| | | **Итого по разделу 5** | **Тенге** | | | **188 230** | | | | |
| | | **Раздел 7. Кровля** | | | | | | | | |
| 54 | Е0110-14-1 | Установка стропил, маурлатов | 1,798 | 21304,82 | 334,28 | 38 306 | 601 | 7 602 | 22,10 | 40 |
| | | м3 | | 3397,50 | 126,00 | 6 109 | 227 | 120 | 0,62 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | E0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций-ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 2,08 | 573,75 | 28,11 | 1 193 | 58 | 335 | 0,78 | 2 |
| | | м3 | | 123,75 | 10,58 | 257 | 22 | 120 | 0,05 | 0 |
| 56 | E0110-52-1 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 112,8 | 20,48 | 0,91 | 2 310 | 103 | 680 | 0,03 | 3 |
| | | м2 | | 4,68 | 0,34 | 528 | 38 | 120 | | 0 |
| 57 | E0112-7-5 Изм. И доп. Вып. 12 | Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с её устройством | 112,8 | 913,04 | 8,20 | 102 991 | 925 | 37 052 | 1,71 | 193 |
| | | м2 | | 272,95 | 3,08 | 30 789 | 347 | 119 | 0,02 | 0 |
| 58 | E0110-3-5 | Устройство карнизов | 17,5 | 767,86 | 7,54 | 13 438 | 132 | 4 568 | 1,43 | 25 |
| | | м2 | | 214,65 | 2,86 | 3 756 | 50 | 120 | 0,01 | 0 |
| 59 | E0115-176-5 | Покрытие карниза масленными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз | 17,5 | 109,49 | | 1 916 | 0 | 250 | 0,07 | 1 |
| | | м2 | | 13,59 | | 238 | 0 | 105 | | 0 |
| | | Слухоовое окно- 1 шт | | | | | | | | |
| 60 | E0110-15-1 | Устройство слуховых окон | 1 | 1155,99 | 81,61 | 1 156 | 82 | 1 193 | 6,08 | 6 |
| | | шт | | 963,00 | 31,5 | 963 | 31 | 120 | 0,15 | 0 |
| 61 | C12061-152 | Блоки оконные глухие одинарной конструкций с жалюзийной решеткой | 0,54 | 3960,00 | | 2 138 | 0 | 0 | | 0 |
| | | м2 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 62 | C11011-819 | Петля накладная | 4 | 40,00 | | 160 | 0 | 0 | | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 63 | C11011-821 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | 2 | 308,00 | | 616 | 0 | 0 | | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 64 | C11011-813 | Задвижка накладная | 4 | 142,00 | | 568 | 0 | 0 | | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 65 | E0112-7-6 Изм. И доп. Вып. 12 | Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей | 5,7 | 605,20 | 8,20 | 3 450 | 47 | 1 623 | 1,48 | 8 |
| | | м2 | | 236,25 | 3,08 | 1 347 | 18 | 119 | 0,02 | 0 |
| | | **Итого прямые затраты по разделу 7** | **Тенге** | | | **168 242** | **1 947** | **53 303** | **34** | **278** |
| | | | **Тенге** | | | **43 987** | **733** | **943** | **1** | **0** |
| | | Всего заработная плата | | | | | 44 720 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | 53 303 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% | Тенге | | | 13 293 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | | | | | 7 995 | | | |
| | | Всего сметная заработная плата | | | | | **52 715** | | | |
| | | **Итого по разделу 7** | **Тенге** | | | **234 838** | | | | |
| | | **Раздел 8. Отделочные работы** | | | | | | | | |
| | | **Внутренние** | | | | | | | | |
| 66 | E0115-61-1 | Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором покамню и бетону стен | 154,04 | 134,45 | 3,39 | 20 711 | 521 | 19 040 | 0,65 | 100 |
| | | м2 | | 117,00 | 0,72 | 18 023 | 111 | 105 | 0,05 | 0 |
| 67 | C143002-23 Изм. И доп. | Раствор готовый кладочный легкий цементно-известковый М-10 | 2,326004 | 5720,00 | | 13 305 | 0 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 68 | Е0115-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | 11,1 | 586,72 | 6,33 | 6 513 | 70 | 3 673 | 1,79 | 20 |
| | | м2 | | 312,75 | 2,39 | 3 472 | 27 | 105 | 0,01 | 0 |
| 69 | Е0115-152-1 К=2 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке | 164,64 | 34,86 | 0,24 | 5 739 | 40 | 4 764 | 0,18 | 30 |
| | | м2 | | 27,46 | 0,10 | 4 521 | 16 | 105 | | 0 |
| 70 | Е0115-165-3 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов и плинтусов | 56,79 | 167,96 | 1,88 | 9 539 | 107 | 4 712 | 0,47 | 27 |
| | | м2 | | 78,30 | 0,72 | 4 447 | 41 | 105 | | 0 |
| 71 | Е0115-17-1 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 1,08 | 1015,26 | 2,10 | 1 096 | 2 | 379 | 2,00 | 2 |
| | | м2 | | 333,00 | 0,79 | 360 | 1 | 105 | | 0 |
| 72 | Е0110-12-3 | Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм | 56,79 | 384,14 | 4,48 | 21 815 | 254 | 7 383 | 0,67 | 38 |
| | | м2 | | 106,65 | 1,69 | 6 057 | 96 | 120 | 0,01 | 0 |
| 73 | Е0115-165-2 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков | 56,79 | 196,11 | 2,70 | 11 137 | 153 | 6 568 | 0,65 | 37 |
| | | м2 | | 109,13 | 1,01 | 6 197 | 57 | 105 | 0,01 | 0 |
| | | **Наружная отделка** | | | | | | | | |
| 74 | Е0115-53-1 | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200 мм | 35,4 | 99,52 | 0,60 | 3 523 | 21 | 2 141 | 0,32 | 11 |
| | | м | | 57,38 | 0,23 | 2 031 | 8 | 105 | | 0 |
| 75 | Е0126-12-2 | Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125) (полужесткими из стелянного | 83,8 | 167,60 | 50,15 | 14 045 | 4 203 | 9 277 | 0,53 | 45 |
| | | м2 | | 92,03 | 18,68 | 7 712 | 1 565 | 100 | 0,09 | 0 |
| 76 | С143002-23 Изм. И доп. | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96 | 12,08396 | 5089,00 | | 61 495 | 0 | 0 | | 0 |
| | | м3 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 77 | Е0115-70-3 | Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное стен | 83,8 | 1048,05 | 5,85 | 87 827 | 490 | 22 566 | 1,42 | 119 |
| | | м2 | | 254,25 | 2,21 | 21 306 | 185 | 105 | 0,01 | 0 |
| 78 | Е0115-71-1 | Устройство каркаса при оштукатуривании стен | 83,8 | 133,23 | 1,19 | 11 165 | 100 | 3 366 | 0,22 | 19 |
| | | м2 | | 37,80 | 0,45 | 3 168 | 38 | 105 | | 0 |
| 79 | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | 22,11 | 228,04 | 1,96 | 5 042 | 43 | 2 539 | 0,61 | 14 |
| | | м2 | | 108,90 | 0,45 | 2 408 | 10 | 105 | 0,03 | 0 |
| 80 | Е0115-158-3 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная | 112,99 | 73,83 | 1,65 | 8 342 | 186 | 1 290 | 0,06 | 7 |
| | | м2 | | 10,24 | 0,63 | 1 157 | 71 | 105 | | 0 |
| 81 | Е0115-157-1 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая | 11,73 | 10,56 | 0,90 | 124 | 11 | 87 | 0,04 | 0 |
| | | м2 | | 6,71 | 0,34 | 79 | 4 | 105 | | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого прямые затраты по разделу 8** | **Тенге** | | | **281 417** | **6 202** | **87 784** | **10** | **468** |
| | | | **Тенге** | | | **80 936** | **2 231** | **1 480** | **0** | **0** |
| | | Всего заработная плата | | | | | 83 167 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | 87 784 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% | Тенге | | | 22 152 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | | | | | 13 168 | | | |
| | | Всего сметная заработная плата | | | | | **96 334** | | | |
| | | **Итого по разделу 8** | **Тенге** | | | **391 354** | | | | |
| | | **Раздел 9 Разные работы** | | | | | | | | |
| | | **Подпольный канал** | | | | | | | | |
| 82 | Е0111-2-3 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных | 0,088 | 1291,08 | | 114 | 0 | 51 | 3,10 | 0 |
| | | м3 | | 474,75 | | 42 | 0 | 123 | | 0 |
| 83 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 0,9 | 669,10 | 24,55 | 602 | 22 | 54 | 0,26 | 0 |
| | | м2 | | 39,33 | 9,20 | 35 | 8 | 123 | 0,04 | 0 |
| 84 | Е0106-1-1 | Устройство бетонный подготовки (В7,5 ) | 0,077 | 7256,77 | 66,01 | 559 | 5 | 18 | 1,35 | 0 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 15 | 2 | 105 | 0,12 | 0 |
| 85 | Е0106-13-1 | Устройство бетонных стен подвалов | 0,084 | 8163,07 | 86,60 | 686 | 7 | 46 | 3,06 | 0 |
| | | м3 | | 490,50 | 32,72 | 41 | 3 | 105 | 0,16 | 0 |
| 86 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 0,42 | 245,44 | 3,82 | 103 | 2 | 19 | 0,21 | 0 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 16 | 1 | 118 | 0,01 | 0 |
| 87 | Е0107-37-1 | Укладка плит перекрытий | 0,079 | 1831,12 | 674,27 | 145 | 53 | 38 | 1,54 | 0 |
| | | м3 | | 256,50 | 83,19 | 20 | 7 | 140 | 0,30 | 0 |
| 88 | С143017-9 | Сплошные плоские панели, плиты толщина 12 см | 0,99 | 1720,00 | | 1 703 | 0 | 0 | | 0 |
| | | м2 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| | | **Вентшахта** | | | | | | | | |
| 89 | Е0108-41-1 | Кладка дымовых кирпичных труб | 0,05 | 8854,72 | 379,78 | 443 | 19 | 123 | 11,90 | 1 |
| | | м3 | | 1935,00 | 141,75 | 97 | 7 | 118 | 0,70 | 0 |
| 90 | Е0107-37-1 | Укладка плит перекрытий | 0,038 | 1831,12 | 674,27 | 70 | 26 | 18 | 1,54 | 0 |
| | | м3 | | 256,50 | 83,19 | 10 | 3 | 140 | 0,30 | 0 |
| 91 | С143017-9 | Сплошные плоские панели, плиты толщина 12 см | 0,48 | 1720,00 | | 826 | 0 | 0 | | 0 |
| | | м2 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| | | **Итого прямые затраты по разделу 9** | **Тенге** | | | **5 249** | **134** | **366** | **23** | **2** |
| | | | **Тенге** | | | **276** | **30** | **972** | **2** | **0** |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 306 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | 366 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% | Тенге | | | 337 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | Тенге | | | | 55 | | | |
| | | Всего сметная заработная плата | Тенге | | | | **361** | | | |
| | | **Итого по разделу 9** | **Тенге** | | | **5 952** | | | | |
| | | **Раздел 10 Отмостка** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси,дресвы | 1,191 | 1033,66 | 73,75 | 1 231 | 88 | 52 | 0,14 | 0 |
| | | м3 | | 21,38 | 11,67 | 25 | 14 | 133 | 0,04 | 0 |
| 93 | Е0127-55-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и троотуаров однослойных из литой мелкозернистой асфалтобетонной смеси толщтиной 3 см | 19,85 | 51,38 | | 1 020 | 0 | 653 | 0,14 | 3 |
| | | м2 | | 24,75 | | 491 | 0 | 133 | | 0 |
| 94 | С143010-10 Изм.и доп. Вып. | Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-11 | 1,41729 | 4880,00 | | 6 916 | 0 | 0 | 0,14 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | 133 | | 0 |
| | | **Итого прямые затраты по разделу 10** | **Тенге** | | | **9 167** | **88** | **706** | **0** | **3** |
| | | | **Тенге** | | | **517** | **14** | **399** | **0** | **0** |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 531 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | 706 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% | Тенге | | | 592 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | Тенге | | | | 106 | | | |
| | | Всего сметная заработная плата | Тенге | | | | **637** | | | |
| | | **Итого по разделу 10** | **Тенге** | | | **10 466** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого прямые затраты по акту** | **Тенге** | | | **1 675 060** | **43 734** | **244 631** | **144** | **1 274** |
| | | | **Тенге** | | | **200 064** | **16 203** | **7 083** | **11** | **30** |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 216 267 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | 244 631 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% | Тенге | | | 115 181 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | Тенге | | | | 36 695 | | | |
| | | Всего сметная заработная плата | Тенге | | | | **252 962** | | | |
| | | **Итого по акту** | **Тенге** | | | **2 034 873** | | | | |
| | | **Раздел 1. Отопление** | | | | | | | | |
| 1 | Е0118-2-1 | Установка котлов стальных жаротрубных пароводоогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт/ 0,18 Гкал/ч/ | 1 | 12742,59 | 1763,76 | 12 743 | 1 764 | 11 346 | 47,38 | 47 |
| | | 1котел | | 8203,95 | 660,49 | 8 204 | 660 | 128 | 3,22 | 3 |
| 2 | 75-1-А26 | Котел отопительный стальной водогрейный комбинированный двухконтурный /с контуром для нагрева питьевой воды/на газе и твердом топливе, марки КС-ТГВ-25, мощность 20 кВт, 440х530х1340 мм | 1 | 110000,00 | | 110 000 | 0 | 0 | 0,14 | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | 133 | | 0 |
| 3 | Е0118-13-1 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т | 1 | 3150,83 | 123,78 | 3 151 | 124 | 2 984 | 13,39 | 13 |
| | | 1 насос | | 2285,05 | 46,35 | 2 285 | 46 | 128 | 0,23 | 0 |
| 4 | С131003-20 Изм. И | Насос wilo star-rs 30/4 | 1 | 19477,00 | | 19 477 | 0 | 0 | 0,14 | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | 133 | | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е0118-10-3 | Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,2 м3 | 1 | 5978,67 | 70,66 | 5 979 | 71 | 851 | 3,74 | 4 |
| | | 1 бак | | 639,63 | 25,49 | 640 | 25 | 128 | 0,13 | 0 |
| 6 | Е0118-21-2 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм | 1 | 5922,46 | 52,42 | 5 922 | 52 | 196 | 0,77 | 1 |
| | | 1 фильтр | | 134,42 | 18,54 | 134 | 19 | 128 | 0,09 | 0 |
| 7 | Е0116-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | 7 | 264,48 | 3,96 | 1 851 | 28 | 481 | 0,30 | 2 |
| | | м | | 52,20 | 1,49 | 365 | 10 | 128 | 0,01 | 0 |
| 8 | Е0116-6-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм | 34 | 422,48 | 3,96 | 14 364 | 135 | 2 337 | 0,30 | 10 |
| | | м | | 52,20 | 1,49 | 1 775 | 51 | 128 | 0,01 | 0 |
| 9 | Е0118-6-1 | Установка чугунных радиаторов | 7,56 | 4331,44 | 35,77 | 32 746 | 270 | 1 211 | 0,70 | 5 |
| | | 1 кВт | | 111,70 | 13,40 | 844 | 101 | 128 | 0,07 | 1 |
| 10 | Е0118-22-5 | Установка кранов воздушных | 6 | 62,81 | | 377 | 0 | 178 | 0,12 | 1 |
| | | комплект | | 23,18 | | 139 | 0 | 128 | | 0 |
| 11 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. До 25 мм | 6 | 473,47 | 39,24 | 2 841 | 235 | 2 074 | 1,47 | 9 |
| | | 1 шт | | 254,25 | 15,75 | 1 526 | 94 | 128 | 0,07 | 0 |
| 12 | С130904-59 | Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм | 6 | 377,00 | | 2 262 | 0 | 0 | 0,12 | 1 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | 128 | | 0 |
| 13 | С130901-61 | Вентили шаровые муфтовые, Dy 15мм | 1 | 362,00 | | 362 | 0 | 0 | | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 14 | С130901-63 | Вентили шаровые муфтовые, Dy 25мм | 2 | 507,00 | | 1 014 | 0 | 0 | | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 15 | С130901-64 | Вентили шаровые муфтовые, Dy 32мм | 3 | 888,00 | | 2 664 | 0 | 0 | | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 16 | Е0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. До 50 мм | 2 | 473,47 | 39,24 | 947 | 78 | 691 | 1,47 | 3 |
| | | 1 шт | | 254,25 | 15,75 | 509 | 31 | 128 | 0,07 | 0 |
| 17 | С130903-27 | Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды , Ру 1,6 Мпа/16 кгс/см2/, Dy 32мм | 2 | 634,00 | | 1 268 | 0 | 0 | | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 18 | С130809-7 изм. И доп. Вып. 18 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа/ 10 кгс/ см2/, Dy 32мм | 10 | 171,00 | | 1 710 | 0 | 0 | | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 19 | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т. П. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 20,3 | 148,4 | 0,07 | 3 012 | 1 | 2 302 | 0,65 | 13 |
| | | м2 | | 108 | 0,02 | 2 192 | 0 | 105 | | 0 |
| 20 | Е0113-23-1 | Антикоррозиионое покрытие труб лаком битумно-этинолевым | 0,4 | 26,9 | 0,09 | 11 | 0 | 3 | 0,05 | 0 |
| | | м2 | | 9 | 0,05 | 4 | 0 | 90 | | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | E0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. До 50 мм | 63 | 10,99 | | 692 | 0 | 862 | 0,05 | 3 |
| | | м | | 10,69 | | 673 | 0 | 128 | | 0 |
| 22 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 3 | 200,00 | | 600 | 0 | 0 | | 0 |
| | | кг | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 23 | E0118-22-4 | Установка термометров в оправе прямых или угловых | 1 | 64,52 | | 65 | 0 | 71 | 0,32 | 0 |
| | | комплект | | 55,62 | | 56 | 0 | 128 | | 0 |
| 24 | E0118-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 | 859,96 | 1,62 | 860 | 2 | 53 | 0,23 | 0 |
| | | комплект | | 41,72 | | 42 | 0 | 128 | | 0 |
| | | **Изоляция труб** | | | | | | | | |
| 25 | E0126-35-1 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-flex | 3 | 72,96 | 16,85 | 219 | 51 | 129 | 0,21 | 1 |
| | | м | | 38,59 | 4,33 | 116 | 13 | 100 | 0,03 | 0 |
| 26 | С11031-378 Изм.и доп. Вып. 18 | Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0 °С до +150 ° С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/ (м*К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 | 3 | 196 | | 588 | 0 | 0 | | 0 |
| | | м | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 27 | С11031-548 Изм.и доп. Вып. | Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex цвет серебряный металлик, тип AL CLAD, ширина 25 мм, длина 25 м | 0,18 | 1440 | | 259 | 0 | 0 | | 0 |
| | | рулон | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| | | **Газоход** | | | | | | | | |
| 28 | E0116-9-6 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам 150 мм | 4 | 1595,57 | 27,87 | 6 382 | 111 | 976 | 1,04 | 4 |
| | | м | | 180,23 | 10,44 | 721 | 42 | 128 | 0,05 | 0 |
| 29 | E0113-23-1 | Антикоррозиинное покрытие труб лаком битумно-этинолевым | 1 | 26,85 | 0,09 | 27 | 0 | 8 | 0,05 | 0 |
| | | м2 | | 9,02 | 0,05 | 9 | 0 | 90 | | 0 |
| **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ по отоплению** | | | **Тенге** | | | **232 393** | **2 923** | **26 754** | **73** | **118** |
| | | | **Тенге** | | | **20 233** | **1 094** | **2 571** | **4** | **5** |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | 110 000 | | | | |
| | | Всего стоимость оборудования | Тенге | | | **110 000** | | | | |
| | | Итого прямые затраты по отоплению(без оборудования) | Тенге | | | 122 393 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 21 328 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 26 754 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 8 949 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | Тенге | | | | 4 013 | | | |
| | | **Всего сметная заработная плата** | Тенге | | | | **25 341** | | | |
| | | ИТОГО по отоплению (без оборудования) | Тенге | | | **158 096** | | | | |
| | | ИТОГО по отоплению (с оборудованием) | Тенге | | | 268 096 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ по ОВ** | | | **Тенге** | | | **232 393** | **2 923** | **26 754** | **73** | **118** |
| | | | **Тенге** | | | **20 233** | **1 094** | **2 571** | **4** | **5** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | 110 000 | | | | |
| | | Всего стоимость оборудования | Тенге | | | **110 000** | | | | |
| | | Итого прямые затраты по ОВ (без оборудования) | Тенге | | | 122 393 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 21 328 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 26 754 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 8 949 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | Тенге | | | | 4 013 | | | |
| | | **Всего сметная заработная плата** | Тенге | | | | **25 341** | | | |
| | | ИТОГО по ОВ (без оборудования) | Тенге | | | **158 096** | | | | |
| | | ИТОГО по ОВ (с оборудованием) | Тенге | | | 268 096 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой холодный В1** | | | | | | | | |
| 1 | Е0116-14-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм | 7 | 310,32 | 5,28 | 2 172 | 37 | 1707 | 1,05 | 7 |
| | | м | | 188,55 | 1,98 | 1 320 | 14 | 128 | 0,01 | 0 |
| 2 | С130804-999 Изм и доп.вып. | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427 -2004 | 6,8 | 66,00 | | 449 | 0 | 0 | | 0 |
| | | м | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 3 | Е0116-32-2 Изм и доп.вып. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 20 мм | 15 | 181,00 | 3,68 | 2 715 | 55 | 3233 | 0,94 | 14 |
| | | м | | 167,32 | 1,04 | 2 510 | 16 | 128 | | 0 |
| 4 | С130804-191-3 Изм и доп.вып. | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20х4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 14,335 | 75,00 | | 1 075 | 0 | 0 | | 0 |
| | | м | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 5 | С130804-62 | Угольник прямой, d-20 мм | 1 | 226,00 | | 226 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 10 шт | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 6 | С130804-1523 | Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 20х3/4х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 4 | 99,00 | -- | 396 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 7 | С130901-62 | Вентили шаровые, Dy 20 мм | 3 | 408,00 | -- | 1 224 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 8 | Е0116-15-1 | Установка вентилей,задвижек,клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах их стальных труб диам до 25 мм | 2 | 473,47 | 39,24 | 947 | 78 | 691 | 1,47 | 3 |
| | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 509 | 32 | 128 | 0,07 | 0 |
| 9 | С130904-53 | Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11 ч38 п для воды, нефти и масла, Ру 1 Мпа/10 кгс/ см2/, Dy 20 мм | 2 | 1390,00 | | 2 780 | 0 | 0 | | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 10 | С130804-229 Изм и доп.вып. | Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20х3/4 СТ РК ГОСТ Р52134-2010 | 3 | 184,00 | | 552 | 0 | 0 | | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 11 | С130804-2273 Изм и доп.вып. | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 9 | 5,00 | | 45 | 0 | 0 | | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | | | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | E0116-26-1 | Установка счетчиков /водомеров/ диам до 40 мм | 1 | 75,82 | 1,57 | 76 | 2 | 86 | 0,41 | 0 |
| | | 1 счетчик | | 67,50 | | 68 | 0 | 128 | | 0 |
| 13 | C131102-18 | Счетчики/водомеры/ холодной воды крыльчатые СХВ-40 | 1 | 5760,00 | | 5 760 | 0 | 0 | | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| | | **Итого прямые затраты по разделу 1** | **Тенге** | | | **18 417** | **172** | **5 717** | **4** | **25** |
| | | | **Тенге** | | | **4 406** | **61** | **512** | **0** | **0** |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 4 467 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | 5 717 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% | Тенге | | | 1 448 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | Тенге | | | | 858 | | | |
| | | Всего сметная заработная плата | Тенге | | | | **5 324** | | | |
| | | **Итого по разделу 1** | **Тенге** | | | **25 582** | | | | |
| | | **Раздел 3.Канализация** | | | | | | | | |
| 24 | E0116-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | 5 | 620,54 | 0,64 | 3 103 | 3 | 681 | 0,58 | 3 |
| | | м | | 106,20 | 0,25 | 531 | 1 | 128 | | 0 |
| 25 | E0116-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | 12 | 748,88 | 1,43 | 8 987 | 17 | 1581 | 0,56 | 7 |
| | | м | | 102,38 | 0,54 | 1 229 | 6 | 128 | | 0 |
| 26 | C130810-111 | Тройник Д 110 мм | 1 | 330,00 | | 330 | 0 | 0 | | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 27 | C130810-183 | Ревизия, Д 110 мм | 1 | 523,00 | | 523 | 0 | 0 | | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 28 | C130804-211 | Отвод полипропиленовый 90 ° приварной DN 50 СТ РК гост р 52134-2010 | 2 | 53,00 | | 106 | 0 | 0 | | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 29 | C130804-212 | Отвод полипропиленовый 45 ° приварной DN 110 СТ РК гост р 52134-2011 | 4 | 686,00 | | 2 744 | 0 | 0 | | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 30 | C130804-281 | Тройник полиэтиленовый литой 90 °ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 1 | 1090,00 | | 1 090 | 0 | 0 | | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 31 | C130804-303 | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90 °ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 2 | 1150,00 | | 2 300 | 0 | 0 | | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 32 | C130804-199 | Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 9 | 417,00 | | 3 753 | 0 | 0 | | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 33 | C130804-198 | Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 2 | 117,00 | | 234 | 0 | 0 | | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 34 | C130804-2282 Изм и доп.вып. | Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 2 | 14,00 | | 28 | 0 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 35 | С130804-2281 Изм и доп.вып. | Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 3 | 11,00 | | 33 | 0 | 0 | | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 36 | Е0117-1-6 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | 1 | 5930,28 | 21,53 | 5 930 | 22 | 455 | 1,95 | 2 |
| | | комплект | | 346,50 | 9,00 | 347 | 9 | 128 | 0,04 | 0 |
| 37 | Е0117-5-1 | Установка моек на одно отделение | 1 | 292,90 | 13,90 | 293 | 14 | 363 | 1,56 | 2 |
| | | комплект | | 279,00 | 4,50 | 279 | 5 | 128 | 0,03 | 0 |
| 38 | С131101-27 | Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЩ со смесителем См- М-ЦЩнА /с кнопочным переключателем/ и пластмассовым бутылочным сифоном | 1 | 5220,00 | | 5 220 | 0 | 0 | | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 39 | С131101-96 | Смесители для умывальников См-Ум НКСА настольные, с нижней камерой смешания и аэратором | 2 | 1750,00 | | 3 500 | 0 | 0 | | 0 |
| | | комплект | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| | | **Итого прямые затраты по разделу 3** | **Тенге** | | | **38 173** | **56** | **3 080** | **5** | **13** |
| | | | **Тенге** | | | **2 385** | **21** | **512** | **0** | **0** |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 2 406 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | 3 080 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% | Тенге | | | 2 475 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | Тенге | | | | 462 | | | |
| | | Всего сметная заработная плата | Тенге | | | | **2 868** | | | |
| | | **Итого по разделу 3** | **Тенге** | | | **43 729** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого прямые затраты по ВиК** | **Тенге** | | | **56 590** | **228** | **8 797** | **9** | **38** |
| | | | **Тенге** | | | **6 791** | **82** | **1 024** | **0** | **0** |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 6 873 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | 8 797 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% | Тенге | | | 3 923 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | Тенге | | | | 1 320 | | | |
| | | Всего сметная заработная плата | Тенге | | | | **8 192** | | | |
| | | **Итого по ВиК** | **Тенге** | | | **69 311** | | | | |
| | | **Электроосвещение** | | | | | | | | |
| 1 | Ц0108-600-1 | Счетчик, устанавливаемый на готовом оснавании однофазный | 1 | 62,90 | 5,40 | 63 | 5 | 53 | | 0 |
| | | шт | | 54,00 | 2,30 | 54 | 2 | 95 | 0,01 | 0 |
| 2 | С прайс лист | Счетчик НОМАД СО-Э701 | 1 | 1047,37 | | 1 047 | 0 | 0 | | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 3 | Ц0108-599-1 | Защитный шкаф уличный для счетчика | 1 | 961,60 | 22,60 | 962 | 23 | 394 | 2,00 | 2 |
| | | шт | | 412,00 | 2,30 | 412 | 2 | 95 | 0,01 | 0 |
| 4 | С151802-11 | Коробка защитный уличный для счетчика | 1 | 461,00 | | 461 | 0 | 0 | | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | | | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ц0108-599-1 | Щиток квартирный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 | 961,60 | 22,60 | 962 | 23 | 394 | 2,00 | 2 |
| | | шт | | 412,00 | 2,30 | 412 | 2 | 95 | 0,01 | 0 |
| 6 | С151803-154 | Щиток квартирный | 1 | 5310,00 | | 5 310 | 0 | 0 | | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 7 | С151801-10 | Выключатель автоматический | 3 | 343,00 | | 1 029 | 0 | 0 | | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 8 | Е0121-17-1 | Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды | 1 | 169,86 | 57,56 | 170 | 58 | 133 | 0,55 | 1 |
| | | шт | | 86,85 | 35,93 | 87 | 36 | 108 | 0,16 | 0 |
| 9 | С151701-82 | Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ | 1 | 365,00 | | 365 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 10 | С151706-16 | Лампы биспиральные /ГОСТ 22399-79/, тип Б220-230-100 | 1 | 39,00 | | 39 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 11 | Е0121-29-1 | Монтаж звонков электрических с кнопкой | 1 | 74,15 | | 74 | 0 | 49 | 0,29 | 0 |
| | | шт | | 45,68 | | 46 | 0 | 108 | | 0 |
| 12 | С151801-128 | Звонок GNO-209 | 1 | 2370,00 | | 2 370 | 0 | 0 | | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 13 | Е0121-22-8 | Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке | 10 | 34,70 | | 347 | | 318 | 0,19 | 2 |
| | | шт | | 29,48 | | 295 | | 108 | | |
| 14 | С151801-154 | Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2 РШ-Ц-2 -С | 3 | 226,00 | | 678 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 15 | С151801-145 | Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 | 7 | 68,00 | | 476 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 16 | С11051-161 | Клемма люстревая | 0,005 | 57700,00 | | 289 | | | | |
| | | 1000 шт | | | | | | | | |
| 17 | Е0121-17-17 | Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания | 5 | 98,48 | 0,36 | 492 | 2 | 337 | 0,40 | 2 |
| | | шт | | 62,33 | 0,14 | 312 | 1 | 108 | | |
| 18 | С11061-109 | Патроны | 5 | 745,00 | | 3725 | 0 | 0 | | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | | | |
| 19 | Е0121-22-2 | Установка 1 клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | 2 | 35,40 | | 71 | 0 | 64 | 0,19 | 0 |
| | | шт | | 29,48 | | 59 | 0 | 108 | | |
| 20 | Е0121-22-3 | Установка 2 клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | 3 | 45,74 | | 137 | 0 | 101 | 0,20 | 1 |
| | | шт | | 31,05 | | 93 | 0 | 108 | | |
| 21 | С151801-16 | Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220 | 3 | 264,00 | | 792 | 0 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | | | 0 | 0 | | | |
| 22 | С151801-128 | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | 2 | 156,00 | | 312 | 0 | 0 | | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | | | |
| 23 | С151803-48 | Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечения до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ 2 | 0,09 | 26100,00 | | 2349 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1000 шт | | | | 0 | 0 | | | |
| 24 | С151801-132 | Коробки полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 | 0,016 | 16300,00 | | 261 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1000 шт | | | | 0 | 0 | | | |
| 25 | Е0121-3-1 | Прокладка полиэтиленовых труб диам до 25 мм в готовые борозды | 10 | 36,51 | | 365 | 0 | 284 | 0,16 | 2 |
| | | м | | 26,33 | | 263 | 0 | 108 | | |
| 26 | С130804-8 | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления , Dн ДО 25 мм | 1 | 777,00 | | 777 | 0 | 0 | 1,16 | 1 |
| | | 10 м | | | | 0 | 0 | 109 | | |
| 27 | Е0121-4-2 | Затягивание в проложенные трубы или металлические рукова провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 | 10 | 11,04 | 1,09 | 110 | 11 | 107 | 0,06 | 1 |
| | | м | | 9,23 | 0,66 | 92 | 7 | 108 | | |
| 28 | Е0121-9-1 | Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 | 210 | 26,92 | | 5653 | 0 | 5613 | 0,15 | 32 |
| | | м | | 24,75 | | 5198 | 0 | 108 | | |
| 29 | С151607-253 | Провода с медными жилами, плоские, без разделительного оснавания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечением 3х1,5 мм2 | 0,1 | 25100,00 | | 2510 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1000м | | | | 0 | 0 | | | |
| 30 | С151607-254 | Провода с медными жилами, плоские, без разделительного оснавания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечением 3х2,5 мм3 | 0,12 | 35800,00 | | 4296 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1000м | | | | 0 | 0 | | | |
| 31 | Ц0108-146-3 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с крпелением накладными скобами, масса 1 м до 2кг | 30 | 82,30 | 24,80 | 2469 | 744 | 958 | 0,16 | 5 |
| | | м | | 28,40 | 5,20 | 852 | 156 | 95 | 0,03 | |
| 32 | С151601-112 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х10 мм2 | 0,03 | 42400,00 | | 1272 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1000м | | | | 0 | 0 | | | |
| 33 | С11051-203 | Изоляторы | 1 | 556,00 | | 556 | 0 | 0 | | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | | | |
| 34 | С11041-59 | Крюки для изоляторов | 1 | 215,00 | | 215 | 0 | 0 | | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | | | |
| **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ по ЭО** | | | **Тенге** | | | **41 004** | **865** | **8 805** | **8** | **49** |
| | | | **Тенге** | | | **8 174** | **206** | **1 461** | **0** | **0** |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 8 380 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 8 805 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2 989 | | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | Тенге | | | | 1 321 | | | | |
| | | **Всего сметная заработная плата** | Тенге | | | | **9 701** | | | | |
| | | ИТОГО по ЭО (без оборудования) | Тенге | | | **52 797** | | | | | |
| | | **Септик 3 м3** | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1. Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | E0101-13-1 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | 13,8 | 22,38 | 21,57 | 309 | 298 | 98 | 0,01 | 0 |
| | | м3 | | 0,81 | 6,53 | 11 | 90 | 97 | 0,02 | 0 |
| 2 | E0101-162-1 | Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | 0,42 | 194,18 | | 82 | 0 | 92 | 1,25 | 1 |
| | | м3 | | 194,18 | | 82 | 0 | 113 | | 0 |
| 3 | E0101-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с) , при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | 4,2 | 5,55 | 5,55 | 23 | 23 | 7 | | 0 |
| | | м3 | | | 1,80 | 0 | 8 | 97 | 0,01 | 0 |
| 4 | E0101-16-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 1,8 | 122,18 | | 220 | 0 | 249 | 0,89 | 2 |
| | | м3 | | 122,18 | | 220 | 0 | 113 | | 0 |
| 5 | E0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 4,2 | 21,55 | 4,52 | 90 | 19 | 69 | 0,11 | 0 |
| | | м3 | | 17,03 | | 72 | 0 | 97 | 0,10 | 0 |
| 6 | E0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 0,13 | 7063,99 | 66,01 | 918 | 9 | 30 | 1,35 | 0 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 25 | 3 | 105 | 0,12 | 0 |
| 7 | C143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 0,134 | 131 | | 18 | 0 | 0 | | 0 |
| | | м3 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 8 | E0123-13-8 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам 2 м в мокрых грунтах | 1,82 | 22360,72 | 1265,69 | 40 697 | 2 304 | 4 795 | 9,16 | 17 |
| | | м3 | | 1552,73 | 474,08 | 2 826 | 863 | 130 | 2,32 | 4 |
| 9 | C131104-8 | Люк чугунный, тип Л/А15/, ГОСТ 3634-99 | 1 | 8060,00 | | 8 060 | 0 | 0 | | 0 |
| | | комплект | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 10 | E0116-10-8 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм | 0,2 | 2512,62 | 45,33 | 503 | 9 | 79 | 1,66 | 0 |
| | | м | | 290,25 | 16,97 | 58 | 3 | 128 | 0,08 | 0 |
| 11 | E0116-30-2 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. До 200 мм | 1 | 2017,57 | 1,57 | 2 018 | 2 | 504 | 2,36 | 2 |
| | | 1 сальник | | 393,75 | | 394 | 0 | 128 | | 0 |
| 12 | E0116-33-2 | Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях | 0,11 | 19720,59 | 203,35 | 2 169 | 22 | 738 | 44,66 | 5 |
| | | м3 | | 6633,00 | 76,50 | 730 | 8 | 100 | 0,38 | 0 |
| 13 | E0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 0,185 | 175710,1 | 1826,10 | 32 489 | 338 | 2 276 | 42,70 | 8 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 1 498 | 128 | 140 | 3,37 | 1 |
| 14 | E0101-156-1 | Устройство каменной наброски или призмы | 1 | 432,86 | 0,86 | 433 | 1 | 419 | 2,81 | 3 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 432,00 | 0,32 | 432 | 0 | 97 | | 0 |
| | | **Итого прямые затраты по акту (септик)** | **Тенге** | | | **88 028** | **3 024** | **9 357** | **107** | **38** |
| | | | **Тенге** | | | **6 347** | **1 104** | **1 345** | **6** | **6** |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 7 450 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | 9 357 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% | Тенге | | | 5 843 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | Тенге | | | | 1 404 | | | |
| | | Всего сметная заработная плата | Тенге | | | | **8 854** | | | |
| | | **Итого по акту (септик)** | **Тенге** | | | **103 228** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ по акту** | **Тенге** | | | **2 093 075** | **50 773** | **298 345** | **340** | **1 517** |
| | | | **Тенге** | | | **241 608** | **18 690** | **13 484** | **21** | **42** |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | 110 000 | | | | |
| | | Итого прямые затраты по акту (без оборудования) | Тенге | | | 1 983 075 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 260 298 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 298 345 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 136 885 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | Тенге | | | | 44 752 | | | |
| | | **Всего сметная заработная плата** | Тенге | | | | **305 050** | | | |
| | | ИТОГО по акту | Тенге | | | **2 528 305** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Зимнее удорожание - 1,08% | Тенге | | | **27 306** | | | | |
| | | Итого в базовых ценах 2001 года | Тенге | | | **2 555 611** | | | | |
| | | Итого по в текущих ценах 2022 года, К=3,95 | Тенге | | | **8 315 826** | | | | |
| | | **Итого** | **Тенге** | | | **8 315 826** | | | | |
| | | Непредвиденные затраты- 2% | Тенге | | | **166 317** | | | | |
| | | **Итого** | **Тенге** | | | **8 482 143** | | | | |
| | | НДС (12%) | Тенге | | | **1 017 857** | | | | |
| | | **Всего по акту с НДС** | **Тенге** | | | **9 500 000** | | | | |

**Заказчик: Искаков Р.**

**Подрядчик: ТОО "Акмар и К"**

**Директор Есанов Б.Т.**