Генподрядчик: **ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс" БИН 051240019099**

Субподрядчик: **ТОО "АҚСОРАҢ" БИН 090440019576**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад №4" "Дельфинчик"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад №4" "Дельфинчик"**

Договор подряда (контракт) **№ 26/5-20 от 24.06.2020г.**

Форма КС-3

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за сентябрь 2020 год

Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер		Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование		Организационно-правовая форма Код
			26/5-20		24.06.2020					

№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге: С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС): Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них: В отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад №4" "Дельфинчик"	555 653,05	496 118,79							59 534,25	555 653,05
	Всего к оплате :										**555 653,05**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"
БИН 051240019099

Руководитель _____ **Кусаинов А.Р.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "АҚСОРАҢ"
БИН 090440019576

Директор _____ **Нурмаганбетов А.Н.**

Приложение 3-1

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс" БИН 051240019099**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АҚСОРАҢ" БИН 090440019576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад №4" "Дельфинчик"

(наименование, адрес)

Объект: Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26/5-20 от 24.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 1
за сентябрь 2020 года

на Общестроительные работы

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2019 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Демонтажные работы													
1	2	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР=72%	м2	3,14	1 043,56	163,03	3 277	512	0	2 178	5 891	Казахстан
						880,53	82,91	2 765	260	0	436		
2	4	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72%	м2 облицовки	27,4	733,27	54,17	20 092	1 484	0	13 886	36 696	Казахстан
						679,10	24,76	18 607	678	0	2 718		
3	5	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72%	м2	35,3	319,51	18,12	11 279	640	0	7 894	20 707	Казахстан
						301,39	9,22	10 639	325	0	1 534		
4	8	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР=72%	м2 перегородок	2	1 705,34	191,67	3 411	383	0	2 304	6 171	Казахстан

						1 513,67	86,00	3 027	172	0	457		
аздел 4. Полы													
5	30	1111-0101-0803	Тепло-и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=72% К=0,050	м3 изоляции	0,35	5 269,33	1 581,33	1 844	553	0	1 065	3 142	Казахстан
						3 688,00	538,67	1 291	189	0	233		
6	33	1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР=72%	м2 покрытия	5	505,40	34,33	2 527	172	0	1 756	4 626	Казахстан
						471,07	16,80	2 355	84	0	343		
7	34	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР=72%	м2 покрытия	5	409,60	20,73	2 048	104	0	1 436	3 763	Казахстан
						388,87	10,13	1 944	51	0	279		
4.3 Тип 3													
8	36	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	10	360,03	28,23	3 600	282	0	2 487	6 574	Казахстан
						331,80	13,60	3 318	136	0	487		
9	37	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР=72%	м2 пола	10	355,93	10,73	3 559	107	0	2 523	6 569	Казахстан
						345,20	5,27	3 452	53	0	487		
4.4 Тип 4													
10	41	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72% К=1,400	м3 уплотненого грунта	11,4	154,84	73,73	1 765	841	0	942	2 924	Казахстан
						81,11	33,63	925	383	0	217		
11	42	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=72%	м3	1,4	3 595,14	1 676,25	5 033	2 347	0	2 311	7 932	Казахстан
						1 918,89	374,17	2 686	524	0	588		
Раздел 2. Фасад													
1	14	1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов сподготовкой поверхности, поливинилцитатная НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	99,5	108,65	1,38	10 811	137	0	7 731	20 025	Казахстан
						107,27	0,64	10 673	64	0	1 483		
Раздел 3. Кровля													

	26	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72%	м2 покрытия	12	1 055,85	13,88	12 670	167	0	9 033	23 439	Казахстан
						1 041,97	3,47	12 504	42	0	1 736		
Раздел 5. Проемы													
3	54	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=72%	м2 проемов	0,35	1 621,33	169,33	567	59	0	385	1 029	Казахстан
						1 452,00	77,33	508	27	0	76		
4	55	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=72%	м2 покрытия	0,65	1 407,88	169,09	915	110	0	617	1 654	Казахстан
						1 238,79	78,79	805	51	0	123		
5.2. Двери													
5	61	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72%	м2 проемов	1,34	1 118,80	171,79	1 499	230	0	991	2 690	Казахстан
						947,01	80,34	1 269	108	0	199		
5.3 Перегородки													
6	67	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=72%	м2	3,9	1 002,33	2,63	3 909	10	0	2 807	7 254	Казахстан
						999,70	0,00	3 899	0	0	537		
Раздел 6. Отделочные работы													
6.1 Потолок													
7	69	1115-0206-0205	Потолоки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	42,3	522,42	4,71	22 098	199	0	15 812	40 943	Казахстан
						517,71	1,47	21 899	62	0	3 033		

	70	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилцитатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	42,3	303,43	2,87	12 835	121	0	9 196	23 794	Казахстан
						300,56	1,39	12 714	59	0	1 763		
6.2 Стены													
9	73	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутрених оштукатуренных (растворами из сухихи смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	48,4	666,28	7,34	32 248	355	0	23 043	59 714	Казахстан
						658,94	2,30	31 893	111	0	4 423		
10	74	1115-0405-0105	Стены. Подготовленные под окраску. Окраска поливинилцитатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	48,4	269,91	2,87	13 064	139	0	9 354	24 211	Казахстан
						267,04	1,39	12 925	67	0	1 793		
Раздел 7. Отмостка													
11	79	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%	м3 подстилающего слоя	3	4 864,33	1 679,44	14 593	5 038	0	8 401	24 834	Казахстан
						3 184,89	704,56	9 555	2 114	0	1 840		
12	80	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72%	м3	1,5	2 302,67	1 091,78	3 454	1 638	0	1 559	5 414	Казахстан
						1 210,89	232,22	1 816	348	0	401		
Раздел 8. Водопровод и канализация. Хозяйственно-питьевой водопровод													
8.1 В1													

	87	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%	м трубопровода	4	1 356,13 1 339,88	16,25 0,00	5 425 5 360	65 0	0 0	3 859 743	10 026	Казахстан
Разел 9. Система Т3													
14	99	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%	м трубопровода	3	1 356,17 1 340,00	16,17 0,00	4 069 4 020	49 0	0 0	2 894 557	7 520	Казахстан
Раздел 10. Хозяйственно-бытовая канализация													
15	106	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметром до 100 мм.	м трубопровода	21,5	754,02 744,80	9,22 3,70	16 211 16 013	198 80	0 0	11 587 2 224	30 022	Казахстан
16	107	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плоности, диаметром до 50 мм.	м трубопровода	5	780,70 776,70	4,00 1,70	3 904 3 884	20 9	0 0	2 802 536	7 242	Казахстан
Раздел 11. Санитарно-техническое оборудование													
17	123	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=72%	комплект	1	2 970,66 2 799,33	171,33 84,33	2 971 2 799	171 84	0 0	2 076 404	5 451	Казахстан
18	125	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72%	комплект	2	2 584,25 2 498,00	86,25 42,25	5 169 4 996	173 85	0 0	3 658 706	9 533	Казахстан
Раздел 13. Отопление													

	151	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание	м трубопровода	63	82,42	1,21	5 192	76	0	3 684	9 586	Казахстан
						81,21	0,00	5 116	0	0	710		
20	152	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР=72%	кВт	3,25	938,44	150,04	3 050	488	0	2 016	5 471	Казахстан
						788,40	72,99	2 562	237	0	405		
21	158	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%	м2	10	45,23	2,33	452	23	0	311	824	Казахстан
						42,90	0,27	429	3	0	61		
22	159	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=72%	м2	20	21,86	3,02	437	60	0	277	771	Казахстан
						18,84	0,39	377	8	0	57		
Раздел 14. Вентиляция													
23	165	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные. Масса до 0,05 т. Установка НР=72%	вентилятор	1	6 588,00	156,00	6 588	156	0	4 653	12 141	Казахстан
						6 432,00	31,00	6 432	31	0	899		
Раздел 17. Оборудование светотехническое													
24	205	1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР=72%	шт.	5	1 613,12	602,31	8 066	3 012	0	5 028	14 141	Казахстан
						1 010,81	385,94	5 054	1 930	0	1 048		
Раздел 19. Кабельные изделия													
25	223	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	29	276,00	147,90	8 004	4 289	0	3 600	12 532	Казахстан
						128,10	44,30	3 715	1 285	0	928		
26	224	1308-0206-1303	Провод групповойосветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под	м	86	201,05	2,65	17 290	228	0	12 343	32 003	Казахстан
						198,40	0,93	17 062	80	0	2 371		
Раздел 22. Пожарная сигнализация													

27	237	1310-0701-0306	Устройство оптико-(фото) электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	11 234,00	2,00	11 234	2	0	6 852	19 532	Казахстан
						11 232,00	0,00	11 232	0	0	1 447		
28	239	1308-0305-0101	Извещатель. Монтаж НР=72%	шт.	7	442,43	3,53	3 097	25	0	2 217	5 739	Казахстан
						438,90	0,93	3 072	7	0	425		

Итого	**522 530**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	263 593
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 663
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 745
- накладные расходы, тенге	195 568
- сметная прибыль (8 %), тенге	38 706
Всего	**522 530**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8	6 270
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	11 634
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**10 809**
Итого в текущих ценах с 01.10.2019 г.	**551 243**
Генподрядные услуги, К = 0,9	**496 118,79**
НДС	59 534,25
Итого	**555 653,05**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"
БИН 051240019099

Руководитель _____ **Кусаинов А.Р.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "АҚСОРАҢ"
БИН 090440019576

Директор_____**Нурмаганбетов А.Н.**