форма 3

Ген. Подрядчик: ТОО "ДАНЕКЕР"
Подрядчик: ТОО "Марал Курылыс"

Наименование объекта: Строительство водоснабжение в населенном пункте Калгансыр, сельского округа Жамбыл, Келесского района, Туркестанской области

Основание: Договор №27 от 01.02.2021г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2018г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2018г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство водоснабжение в населенном пункте Калгансыр, сельского округа Жамбыл, Келесского района, Туркестанской области	4 777 325,48	4 265 469,18	4 265 469,18							511 856,30	4 777 325,48
Итого к оплате	4 777 325,48	4 265 469,18	4 265 469,18							511 856,30	4 777 325,48

Ген. Подрядчик:

Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

Искаков Б.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Марал Курылыс"

Айдаболов Ж. К.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Ген. Подрядчик : **ТОО "ДАНЕКЕР"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Марал Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство системы водоснабжения в н.п.Калгансыр, с/о Жамбыл Келесского района, Туркестанская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство системы водоснабжения в н.п.Калгансыр, с/о Жамбыл Келесского района, Туркестанская область**

(наименование)

Договор № 27 от 01.02.2021г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

за июнь 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах на 09.06.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объект: 2-2 Внутриплощадочные водопроводные сети									
		Смета: 2-2 Внутриплощадочные водопроводные сети									
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		16,9027001	741,63	0	12536	0	0	9026	23286
			м3 грунта		741,63	0	12536	0		1725	
2	E11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		204,5720059	29,17	29,17	5967	5967	0	1525	8091
			м3 грунта		0	10,35	0	2118		599	
3	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		204,5720059	151,99	72,61	31092	14853	0	16541	51444
			м3 уплотненного грунта		79,38	32,92	16239	6734		3811	
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									82821
		Раздел: Трубопровод									
4	E11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		8	1961,62	78,9	15693	631	2619	12617	30574
			задвижка или клапан		1555,4	37,62	12443	301		2265	
5	C123-040102-1505	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002		8	88321		706568		706568		763093
			шт.							56525	
6	E11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		40	1031,32	71,28	41253	2851	2450	35592	82993
			фланец		898,8	0	35952	0		6148	
7	C123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80		40	3083		123320		123320		133186
			шт.							9866	
8	E11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		4	536,12	35,64	2144	143	84	1898	4366
			фланец		479,36	0	1917	0		323	
9	C123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80		4	1685		6740		6740		7279
			шт.							539	
10	E11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Креста стального		0,01934	1326135,99	497995,54	25647	9631	6957	11663	40296
			т фасонных частей		468424,6	140727,04	9059	2722		2985	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,07052	985136,99	497995,54	69472	35119	1320	42528	120960
					468424,6	140727,04	33033	9924		8960	
12	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	2210		8840		8840		9547
										707	
13	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	1652		8260		8260		8921
										661	
14	С123-020101-0154	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	659		659		659		712
										53	
15	С123-020101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	917		1834		1834		1981
										147	
16	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т=ХОМУТ ИЗ СТАЛИ. Монтаж	т конструкций	0,00448	99829,23	7324,64	447	33	35	263	767
					84787,2	397,65	380	2		57	
17	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00448	463501		2076		2076		2243
										166	
18	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0016	274635,83	2110,26	439	3	375	56	536
					38131,2	665,93	61	1		40	
19	С123-030103-0403	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	15	959		14385		14385		15536
										1151	
20	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	60634		121268		121268		121268
		Отпускная цена			60634		121268				
		Сметная стоимость оборудования					*121268*				
21	Прайслист	Удлинитель с заземлением на катушке 4 розетки 2х0,75мм 20м	шт	2	7723,21		15446		15446		16682
										1236	
		Итого по разделу: . Трубопровод									1360940
		Раздел: . Канализация									
22	Е11-010101-0313	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами 1:1	м3	44,038	158,34	150,34	6973	6621	0	1378	9019
					8	35,46	352	1562		668	
23	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,362	1434,41	0	1954	0	0	1407	3629
					1434,41	0	1954	0		269	
24	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		13,62	151,99	72,61	2070	989	0	1101	3425

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3		79,38	32,92	1081	448		254	
25	Е11-010104-0401	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м /За минусом 10 см присыпки учтенной при прокладке труб/	м3	37,98	29,17	29,17	1108	1108	0	283	1502
					0	10,35	0	393		111	
26	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	м3	4,22	741,63	0	3130	0	0	2253	5814
					741,63	0	3130	0		431	
27	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	37,98	151,99	72,61	5772	2758	0	3071	9551
					79,38	32,92	3015	1250		707	
28	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1	3298,67	154,91	3299	155	2162	1016	4660
					982,26	43,89	982	44		345	
29	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,037	442033,6	146298,72	16355	5413	222	12116	30749
					289731	41048,34	10720	1519		2278	
30	С123-010503-0203	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализацииис раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	37,37	1566		58521		58521		63203
										4682	
		Итого по разделу: Канализация									131552
		ИТОГО:									1575313
		Объект: 2-5 Резервуар для чистой воды V-150м3 (2шт)									
		Смета: 2-5 Резервуар для чистой воды V-150м3 (2шт)									
		Раздел: Покрытие									
11	Е11-070504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	12	2967,17	1419,66	35606	17036	1428	24484	64897
					1428,48	300,58	17142	3607		4807	
12	С121-040302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	7,76	45768		355160		355160		383572
										28413	
13	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,12	13213,88	7229,86	14800	8097	448	10667	27504
					5584,16	2487,17	6254	2786		2037	
14	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	4	6216		24864		24864		26853
										1989	
15	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	4	6781		27124		27124		29294
										2170	
16	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	2169		8676		8676		9370
										694	
17	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	4	1696,27	184,1	6785	736	442	5898	13698
					1401,7	87,78	5607	351		1015	
18	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20107		40214		40214		43431
										3217	
19	Е11-090601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,828	92549,36	4583,88	76631	3795	1526	50228	137008
					86122,9	1793,01	71310	1485		10149	
20	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,828	463501		383779		383779		414481
										30702	
21	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,24712	70999,91	25916,3	17545	6404	2471	7328	26863
					35084,6	7889,68	8670	1950		1990	
22	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями		0,24712	573623		141754		141754		153094

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							11340	
23	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,72776	86,99 24,54	1,65 0,25	2151 607	41 6	1503	423 206	2780
24	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,72776	87,56 42,01	2,33 0,25	2165 1039	58 6	1069	721 231	3117
25	Ц13-120101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	2	2585,5 1316,7	1256,55 329,53	5171 2633	2513 659	25	2008 574	7754
26	С123-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	1922		3844		3844	308	4152
27	Ц13-120101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	11,2	2585,5 1316,7	1256,55 329,53	28958 14747	14073 3691	137	11247 3216	43421
28	С123-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,2	1922		21526		21526	1722	23249
29	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00378	251727		952		952	76	1028
30	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00166	223137		370		370	30	400
31	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00468	240348		1125		1125	90	1215
32	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,23276	86,99 24,54	1,65 0,25	20 6	0 0	14	4 2	26
33	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,23276	87,56 42,01	2,33 0,25	20 10	1 0	10	7 2	29
34	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	198,14	654,94 324,67	28,05 13,32	129770 64331	5557 2640	59882	62952 15418	208139
35	С121-130704-1301	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	т	0,09907	210208		20825		20825	1666	22491
36	Е11-150208-0101 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементное с добавлением азотно-кислого калия по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	327,84	1382,95 870,89	64,3 48,88	453388 285513	21080 16026	146795	241231 55569	750188
37	С121-130704-1301	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	т	0,16392	210208		34457		34457	2757	37214
38	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	163,68	854,37 261,82	21,09 2,51	139843 42855	3453 411	93536	40237 14406	194486
39	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(10) мм. Устройство	м2 стяжки	153,872208	593,52 213,35	100,51 24,33	91326 32829	15466 3743	43031	33647 9998	134971
40	Е11-120101-1702 К=5	Вычитается позиция: Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	153,872208	81,8 3,95	7,42 1,88	-12586 -608	-1142 -289	-10837	-826 -1073	-14485
		Итого по разделу: . Покрытие									2750240

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:									2750240
		Итого по стройке:									4325553
		Стоимость оборудования, всего									0
в том числе СМР			Тенге								4 325 553
Временные здания и сооружения, 2,9%			Тенге							2,9%	125 441
Итого с временными			Тенге								4 450 994
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%			Тенге							0,91%	40 504
Итого с дополнительными затратами			Тенге								4 491 498
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге							2%	89 830
Итого СМР			Тенге								4 581 328
Итого оборудование			Тенге								-
Итого СМР+оборудование			Тенге								4 581 328
Итого в текущих ценах 2018 г.			Тенге							1,0348515	4 739 410
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,9			Тенге							0,9	4 265 469
НДС			Тенге							12%	511 856
Итого к оплате			Тенге								4 777 325

Подрядчик:

Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

_____**Искаков Б.А.**

Подрядчик

ТОО "Марал Курылыс"

_____**Айдаболов Ж. К.**