форма 3

Ген. Подрядчик: ТОО "ДАНЕКЕР"
Подрядчик: ТОО "Марал Курылыс"

Наименование объекта: Строительство водоснабжение в населенном пункте Калгансыр, сельского округа Жамбыл, Келесского района, Туркестанской области

Основание: Договор №27 от 01.02.2021г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2018г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2018г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство водоснабжение в населенном пункте Калгансыр, сельского округа Жамбыл, Келесского района, Туркестанской области	3 584 448,51	3 200 400,45	3 200 400,45							384 048,05	3 584 448,51
Итого к оплате	3 584 448,51	3 200 400,45	3 200 400,45							384 048,05	3 584 448,51

Ген. Подрядчик:

Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

Искаков Б.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Марал Курылыс"

Айдаболов Ж. К.

форма 2

Ген. Подрядчик: ТОО "ДАНЕКЕР"

Суб. Подрядчик: ТОО "Марал Құрылыс"

Наименование: «Строительство водоснабжение в населенном пункте Калгансыр, сельского округа Жамбыл, Келесского района, Туркестанской области»

Договор №27 от 01.02.2021 г.

АКТ выполненых работ за июль 2021 г

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед.	Стоимость
	Наружные сети электроснабжения в Сети 0,4 кВ				
1	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	8 262	16 524
2	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105- 3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	45 293	90 586
3	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	8 262	33 048
4	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	6	16 972	101 830
5	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	16	34 309	548 947
6	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	39,1	1 106	43 260
7	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная мастикой БМЗЭС в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	39,1	1 106	43 260
8	Кронштейн У3 окрашенный ГОСТ Р 51177-98	комплект	6	2 239	13 435
9	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	4 542	27 252
10	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	4 050	24 300
11	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2 644	13 218
12	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3 906	3 906
13	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1 843	22 118
14	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	5 189	57 077
15	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	2 854	31 390
16	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	2 854	57 072
17	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	12	2 986	35 827
18	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	5 959	29 796
19	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	м	13	564	7 332
20	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	10	239	2 388
21	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	4	568	2 270
22	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	6	638	3 830
23	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 *СП - 8%*	км	0,006	808 909	4 853
24	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	631	3 787
25	Зажимы ЗП6 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	1	2 881	2 881

26	Зажимы временного заземления ST 208-3 ГОСТ Р 51177- 98 *СП - 8%*	шт.	2	8 375	16 750
27	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,302	83 221	25 133
28	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373- 2005 *СП - 8%*	км	0,3264	265 172	86 552
29	Заземление опор			-	-
30	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,84	1 847	1 551
31	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,84	962	808
32	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м *НР - 80%; СП - 8%*	1 заземлитель	4	7 484	29 938
33	Провода и кабели			-	-
34	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	37,71	256	9 639
35	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,1313	2 215	2 506
36	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	12,57	962	12 097
37	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	26,2713	42	1 103
38	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	26,2713	179	4 697
39	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	179	312	55 848
40	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	80	94	7 488
41	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,028	1 536 442	43 020
42	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	25	764	19 110
43	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	25,5	1 240	31 610
44	Прокладка в траншее ленты *НР - 72%; СП - 8%*	км	0,179	57 886	10 362
45	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	259	260	67 444
46	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	53	310	16 409
47	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	50	779	38 940
48	Лента защитная "Осторожно кабель" ЛЭС150 *СП - 8%*	м	120,36	44	5 344
49	Лента защитная "Осторожно кабель" ЛЭС250 *СП - 8%*	м	62,22	73	4 555
50	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,17748	934 450	165 846
51	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,1377	363 463	50 049

52	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4- жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12	26 339	316 066
53	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4- 35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	12	14 578	174 931
54	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	12	12 776	153 317
55	Кронштейн КС1	шт	12	1 752	21 024
56	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98	кг	6	251	1 505
57	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	12	5 714	68 573
58	Светильники, тип ЖКУ 02-250-003 ГОСТ 8045-82	шт.	12	19 924	239 083
59	Лампа SON-250 натриевая	шт	12	1 784	21 413
60	Аппарат пускорегулирующий для ДРЛ	шт	12	4 440	53 280
61	Корпус для предохранителя SV 29.25	шт	12	4 278	51 336
62	Плавкая вставка к предохранителю	шт	12	614	7 373
63	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	72	779	56 074
64	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	1000 м	0,07344	69 800	5 126
65	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2 986	35 827
66	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	2 854	68 486
	ВСЕГО:				**3 200 400**
	НДС:				**384 048**
	ВСЕГО с НДС				**3 584 449**

Ген. Подрядчик:

Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

Искаков Б.А.

Суб. Подрядчик:

Директор ТОО "Марал Құрылыс"

Айдаболов Ж. К.