3937140

Заказчик:Товарищество с ограниченной ответственностью «Batyrzhan Group»

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Yasira Group»

Наименование стройки: Строительство водопроводных, канализационных, электрических и газопроводных сетей на территории административного комплекса, в микрорайоне «Каратау» в городе Тараз, Жамбылской области

Наименование объекта: Строительство водопроводных, канализационных, электрических и газопроводных сетей на территории административного комплекса, в микрорайоне «Каратау» в городе Тараз, Жамбылской области

Акт

приемки выполненных работ за июнь 2021 г.

Смета 2-1

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Экспретиза					
		Земляные работы					
1	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**3659,3460**		**112,07**	**410087**
		Итого оплата труда:				**36,36**	**133054**
		Итого эксплуатация машин:				**104,20**	**381294**
		Накладные расходы	%	--		27,15	99357
		Сметная прибыль	%	8		11,14	40756
		Сметная стоимость:				**150,35**	**550199**
2	11-010101-0432 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**4566,6944**		**195,17**	**891262**
		Итого оплата труда:				74,61	**340744**
		Итого эксплуатация машин:				**195,17**	**891262**
		Накладные расходы	%	--		54,24	247707
		Сметная прибыль	%	8		19,95	91118
		Сметная стоимость:				**269,36**	**1230087**
3	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка днаи стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**193,7855**		**2246,85**	**435407**
		Итого оплата труда:				**2246,85**	**435407**
		Накладные расходы	%	--		1479,46	286697
		Сметная прибыль	%	8		298,10	57768
		Сметная стоимость:				**4024,41**	**779873**
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**179,2874**		**667,14**	**119610**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**667,14**	**119610**
		Накладные расходы	%	--		439,29	78758
		Сметная прибыль	%	8		88,51	15869
		Сметная стоимость:				**1194,94**	**214238**
5	**11-010104-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м и засыпка ямы. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**8088,5428**		**26,69**	**215851**
		Итого оплата труда:				**7,80**	**63116**
		Итого эксплуатация машин:				**26,69**	**215851**
		Накладные расходы	%	--		5,94	48036
		Сметная прибыль	%	8		2,61	21111
		Сметная стоимость:				**35,23**	**284998**
6	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**4195,7226**		**144,98**	**608291**
		Итого оплата труда:				**110,62**	**464143**
		Итого эксплуатация машин:				**61,45**	**257827**
		Накладные расходы	%	--		74,30	311731
		Сметная прибыль	%	8		17,54	73602
		Сметная стоимость:				**236,82**	**993623**
7	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**128,8119**		**123,84**	**15952**
		Итого оплата труда:				**40,09**	**5164**
		Итого эксплуатация машин:				**116,81**	**15046**
		Итого материалов:				**0,12**	**15**
		Накладные расходы	%	--		29,95	3858
		Сметная прибыль	%	8		12,30	1585
		Сметная стоимость:				**166,09**	**21395**
8	**41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвозка вытесненного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**253,7601**		**224,25**	**56906**
		Накладные расходы	%	--		9,51	2413
		Сметная прибыль	%	8		18,70	4745
		Сметная стоимость:				**252,46**	**64064**
9	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**128,8119**		**15,67**	**2018**
		Итого оплата труда:				**6,60**	**850**
		Итого эксплуатация машин:				**13,22**	**1703**
		Итого материалов:				**0,12**	**15**
		Накладные расходы	%	--		4,73	609
		Сметная прибыль	%	8		1,63	210
		Сметная стоимость:				**22,03**	**2838**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Строительные работы					
10	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**106,2218**		**2421,84**	**257252**
		Итого оплата труда:				**780,63**	**82920**
		Итого эксплуатация машин:				**120,14**	**12761**
		Итого материалов:				**1551,42**	**164794**
		Накладные расходы	%	--		608,01	64584
		Сметная прибыль	%	8		242,39	25747
		Сметная стоимость:				**3272,24**	**347583**
11	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,4100**		**230893,21**	**94666**
		Итого оплата труда:				**183289,44**	**75149**
		Итого эксплуатация машин:				**62604,56**	**25668**
		Итого материалов:				**5866,04**	**2405**
		Накладные расходы	%	--		128438,70	52660
		Сметная прибыль	%	8		28746,55	11786
		Сметная стоимость:				**388078,47**	**159112**
12	**23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**414,1000**		**1030,64**	**426788**
		Накладные расходы	%	--		43,70	18096
		Сметная прибыль	%	8		85,95	35591
		Сметная стоимость:				**1160,29**	**480475**
13	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,5610**		**190056,64**	**106622**
		Итого оплата труда:				**159291,26**	**89362**
		Итого эксплуатация машин:				**43578,27**	**24447**
		Итого материалов:				**1637,59**	**919**
		Накладные расходы	%	--		111172,48	62368
		Сметная прибыль	%	8		24098,33	13519
		Сметная стоимость:				**325327,45**	**182509**
14	**23-010501-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**566,6100**		**227,25**	**128762**
		Накладные расходы	%	--		9,64	5460

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		18,95	10738
		Сметная стоимость:				**255,84**	**144959**
15	**11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм (футляр). Укладка**	**км трубопровода**	**0,0287**		**946887,22**	**27176**
		Итого оплата труда:				**613552,68**	**17609**
		Итого эксплуатация машин:				**414204,37**	**11888**
		Итого материалов:				**62420,61**	**1791**
		Накладные расходы	%	--		437319,32	12551
		Сметная прибыль	%	8		110736,52	3178
		Сметная стоимость:				**1494943,06**	**42905**
16	**23-010201-0245 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**28,8148**		**14635,61**	**421722**
		Накладные расходы	%	--		620,55	17881
		Сметная прибыль	%	8		1220,49	35168
		Сметная стоимость:				**16476,65**	**474771**
17	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**28,6576**		**886,67**	**25410**
		Итого оплата труда:				**733,23**	**21013**
		Итого эксплуатация машин:				**13,20**	**378**
		Итого материалов:				**141,71**	**4061**
		Накладные расходы	%	--		512,24	14679
		Сметная прибыль	%	8		111,91	3207
		Сметная стоимость:				**1510,82**	**43297**
18	**11-220601-1008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,0287**		**3722262,45**	**106829**
		Итого оплата труда:				**222320,23**	**6381**
		Итого эксплуатация машин:				**404610,03**	**11612**
		Итого материалов:				**3244879,73**	**93128**
		Накладные расходы	%	--		301738,57	8660
		Сметная прибыль	%	8		321920,08	9239
		Сметная стоимость:				**4345921,10**	**124728**
19	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,375**	**Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**--**		**8573,79**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**12,0850**		**28397,26**	**343181**
		Итого оплата труда:				**9319,16**	**112622**
		Итого эксплуатация машин:				**5985,35**	**72333**
		Итого материалов:				**15430,05**	**186472**
		Накладные расходы	%	--		7236,62	87455
		Сметная прибыль	%	8		2850,71	34451
		Сметная стоимость:				**38484,59**	**465086**
21	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**5,0000**		**21356,32**	**106782**
		Накладные расходы	%	--		905,51	4528
		Сметная прибыль	%	8		1780,95	8905
		Сметная стоимость:				**24042,77**	**120214**
22	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**5,0000**		**13071,24**	**65356**
		Накладные расходы	%	--		554,22	2771
		Сметная прибыль	%	8		1090,04	5450
		Сметная стоимость:				**14715,50**	**73577**
23	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**10,0000**		**17972,23**	**179722**
		Накладные расходы	%	--		762,02	7620
		Сметная прибыль	%	8		1498,74	14987
		Сметная стоимость:				**20232,99**	**202330**
24	**21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-2**	**шт.**	**5,0000**		**18589,86**	**92949**
		Накладные расходы	%	--		788,21	3941
		Сметная прибыль	%	8		1550,25	7751

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**20928,32**	**104642**
25	**21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2**	**шт.**	**5,0000**		**10377,68**	**51888**
		Накладные расходы	%	--		440,01	2200
		Сметная прибыль	%	8		865,42	4327
		Сметная стоимость:				**11683,11**	**58416**
26	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**5,0000**		**3584,25**	**17921**
		Накладные расходы	%	--		151,97	760
		Сметная прибыль	%	8		298,90	1494
		Сметная стоимость:				**4035,12**	**20176**
27	**21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	**шт.**	**5,0000**		**5064,99**	**25325**
		Накладные расходы	%	--		214,76	1074
		Сметная прибыль	%	8		422,38	2112
		Сметная стоимость:				**5702,13**	**28511**
28	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Футляры из стальных труб для проходы труб в стенах колодцев**	**т.**	**0,0961**		**949438,72**	**91241**
		Итого оплата труда:				**406085,34**	**39025**
		Итого эксплуатация машин:				**295452,13**	**28393**
		Итого материалов:				**341768,15**	**32844**
		Накладные расходы	%	--		303127,59	29131
		Сметная прибыль	%	8		100205,30	9630
		Сметная стоимость:				**1352771,61**	**130001**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**5 324 977**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1 313 946**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1 950 464**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**692 222**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2 003 662**
		- перевозка грузов	Тенге				**56 906**

3937140

1	2	3	4	5	6	7	8
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				-
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**1 198 968**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**6 523 945**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**276 615**
		ИТОГО:	Тенге				**6 800 560**
		Сметная прибыль	Тенге				**544 045**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**7 344 605**
		Временные здания и сооружения 1,3%x0,8=1,04%	Тенге	**0,0104**			**76 383,89**
		Итого со временными зданиями и сооружениями	Тенге				**7 420 988,89**
		Дополнительные затраты при произвостве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее	Тенге	**0,0396**			**293 871,16**
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге				**7 714 860,05**
		Итого в ценах 2021 года	Тенге				**7 714 860,05**
		Итого в ценах 2021 года - 100%, К=1,112825	Тенге	**1,112825**			**8 585 289,14**
		НДС 12%	Тенге	**0,12**			**1 030 234,70**
		Всего	Тенге				**9 615 523,83**
		Скидка 10%	Тенге	**0,1**			**961 552,38**
		Итого по Акту	Тенге				**8 653 971,45**

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Batyrzhan Group»

Руководитель_____Кусенбаев А.Б.

Технический надзор:

Эксперт технического надзора_____Айткулов Т.Ш.

Авторский надзор:

Эксперт авторского надзора_____Алимкулов А.Б.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Yasira Group»

Директор_____Рахмет Б.Ш.