Ген. Подрядчик: ТОО "ДАНЕКЕР"

Суб. Подрядчик: ТОО "Марал Курылыс"

Договор №07 от 01.01.2023 г.

Наименование: Реконструкция водопровода в селе Пойма Теректинского района ЗКО

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2021 года

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код		Код
			-		7	01.01.2023г	-		-	
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопровода в селе Пойма Теректинского района ЗКО	24 445 290,00	21 826 152							2 619 138	24 445 290.00

Ген. Подрядчик:

Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

Искаков Б.А.

Суб. Подрядчик:

Директор ТОО "Марал Құрылыс"

Айдаболов Ж. К.

Форма 2В

Ген. Подрядчик **ТОО "ДАНЕКЕР"**
(организация, адрес, телефон)

Суб. Подрядчик **ТОО "Марал Құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водопровода в селе Пойма Теректинского района ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция водопровода в селе Пойма Теректинского района ЗКО**
(наименование)

Договор подряда **№ 07** от **01.01.2023г.**

Акт приемки выполненных работ № 1

за сентябрь 2023г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Лок.см. № 01-01. Перенос газопровода среднего давления									
			Контрольная трубка на футляре диам 110-4шт									
1	29	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**4**	**6207.06**	**2138.87**	**24828**	**8555**	**2146**	**17080**	**45261**
			НР - 99%; СП - 8%			**3531.86**	**781.38**	**14127**	**3126**		**3353**	
			Состав работ: 1. Вырезка отверстия в кожухе трубопровода 2. Установка и приварка контрольной трубки 3. Установка ковера									
2	30	С121-020101-2613 2102-0101-2613 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0.92**	**26607.60**	**--**	**24479**	**--**	**24479**	**--**	**26437**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1958**	
3	31	С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6.8**	**480.00**	**--**	**3264**	**--**	**3264**	**--**	**3525**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**261**	
			Ковер									
4	32	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0.08052**	**553070.00**	**--**	**44533**	**--**	**44533**	**--**	**48096**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3563**	
5	33	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0.000172**	**633854.00**	**--**	**109**	**--**	**109**	**--**	**118**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9**	
			Кожух									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	34	С121-050103-0106 2105-0103-0106 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75**	т	0.01092	1383370.75	--	15106	--	15106	--	16315
			СП - 8%			--	--	--	--		1209	
7	35	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка/**	м3 подстилающего слоя	0.764	5786.20	993.16	4421	759	1327	2481	7454
			НР - 94%; СП - 8%			3055.78	399.30	2335	305		552	
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
8	36	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	7.64	2512.49	151.05	19195	1154	15951	2330	23247
			НР - 94%; СП - 8%			273.52	50.88	2090	389		1722	
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки									
			Колпак диам.40мм									
9	37	С123-020103-3402 2302-0103-3402 РСНБ РК 2015 прим.	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	шт.	4	182.00	--	728	--	728	--	786
			СП - 8%			--	--	--	--		58	
10	38	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка**	шт.	16	1428.32	921.99	22853	14752	--	12019	37662
			НР - 99%; СП - 8%			506.32	252.46	8101	4039		2790	
			Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой									
11	39	Прайс-лист ТОО "АгТ РlАsТ"стр.26п.4	**Переходник пэ/сталь 32/32**	шт	4	6375.00	--	25500	--	25500	--	27540
			СП - 8%			--	--	--	--		2040	
12	40	Прайс-лист ТОО "АгТ РlАsТ" стр.26п.7	**Муфта с 3Н диам.32**	шт	8	1183.93	--	9471	--	9471	--	10229
			СП - 8%			--	--	--	--		758	
13	41	Прайс-лист ТОО "АгТ РlАsТ" стр.27п.4	**Патрубок-накладка 110/32**	шт	4	12203.57	--	48814	--	48814	--	52719
			СП - 8%			--	--	--	--		3905	
			Контрольная трубка на газопроводе- 2шт (ГСН9)									
14	42	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	2	6207.06	2138.87	12414	4278	1072	8540	22631
			НР - 99%; СП - 8%			3531.86	781.38	7064	1563		1676	
			Состав работ: 1. Вырезка отверстия в кожухе трубопровода 2. Установка и приварка контрольной трубки 3. Установка ковера									
15	43	С121-020101-2613 2102-0101-2613 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	0.46	26607.60	--	12239	--	12239	--	13219

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		979	
16	44	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	0.12	1538.00	--	185	--	185	--	199
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
17	45	С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	2.4	480.00	--	1152	--	1152	--	1244
			СП - 8%			--	--	--	--		92	
			Ковер									
18	46	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0.04026	553070.00	--	22267	--	22267	--	24048
			СП - 8%			--	--	--	--		1781	
19	47	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0.000086	633854.00	--	55	--	55	--	59
			СП - 8%			--	--	--	--		4	
			Кожух									
20	48	С121-050103-0106 2105-0103-0106 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75**	т	0.00546	1383370.75	--	7553	--	7553	--	8157
			СП - 8%			--	--	--	--		604	
21	49	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка/**	м3 подстилающего слоя	0.382	5786.20	993.16	2210	379	664	1241	3727
			НР - 94%; СП - 8%			3055.78	399.30	1167	153		276	
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
22	50	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	3.82	2512.49	151.05	9598	577	7976	1165	11624
			НР - 94%; СП - 8%			273.52	50.88	1045	194		861	
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки									
			Контрольный пункт для вывода сигнального провода - 2шт (ГСН8)									
23	51	Е11-240207-0202 1124-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Пункт контрольный. Устройство**	шт.	2	4218.42	616.80	8437	1234	1504	6169	15775
			НР - 99%; СП - 8%			2849.59	266.20	5699	532		1168	
			Состав работ: 1. Монтаж электрода сравнения с датчиком потенциалов 2. Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта									
24	52	С121-020101-0508 2102-0101-0508 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	0.112	25904.60	--	2901	--	2901	--	3133

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		232	
25	53	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	4.48	537.00	--	2406	--	2406	--	2598
			СП - 8%			--	--	--	--		192	
26	54	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0.0001994	633854.00	--	126	--	126	--	137
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
27	55	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	0.6	98.51	1.62	59	1	12	34	100
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка			77.34	0.65	46	--		7	
28	56	Ц13-080206-2209 1308-0206-2209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	м	0.6	42.87	0.81	26	--	11	11	40
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка			25.78	0.32	15	--		3	
29	57	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины-крышка**	т конструкций	0.0024316	58849.74	2554.40	143	6	11	88	249
			НР - 69%; СП - 8% Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов			51912.40	481.01	126	1		18	
30	58	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0.0024316	494412.75	--	1202	--	1202	--	1298
			СП - 8%			--	--	--	--		96	
31	59	Ц13-080103-3602 1308-0103-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	**Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин./Изолятор/. Монтаж оборудования**	м2	0.04	18111.44	409.35	724	16	122	427	1244
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление 2. Установка			14641.00	199.65	586	8		92	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	60	С121-130409-0102 2113-0409-0102 РСНБ РК 2015	**Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92**	т	0.00076	59855.00	--	45	--	45	--	49
			СП - 8%			--	--	--	--		4	
33	61	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0.0006	1132053.73	523307.57	679	314	36	426	1194
			НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода			548960.00	168813.44	329	101		88	
34	61	С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0.6024	7556.00	--	4552	--	4552	--	4916
			СП - 8%			--	--	--	--		364	
35	62	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0.002	293097.71	73870.55	586	148	--	476	1147
			НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см			219191.00	21088.35	438	42		85	
36	63	С123-010502-0804 2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	2.02	221.00	--	446	--	446	--	482
			СП - 8%			--	--	--	--		36	
37	64	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка/**	м3 подстилающего слоя	0.404	5786.20	993.16	2338	401	702	1312	3942
			НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением			3055.78	399.30	1235	161		292	
38	65	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	4.04	2512.49	151.05	10150	610	8435	1232	12293
			НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки			273.52	50.88	1105	206		911	
			Опознавательный знак подземного газопровода - 3шт									
39	66	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0.21	34372.26	1738.12	7218	365	5821	1013	8890
			НР - 91%; СП - 8%			4912.74	388.76	1032	82		659	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									
40	**67**	**Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	**шт.**	**3**	**1794.72**	**865.32**	**5384**	**2596**	**688**	**3439**	**9529**
			НР - 108%; СП - 8%			**700.16**	**361.19**	**2100**	**1084**		**706**	
			Состав работ: 1. Установка столбиков с копанием ям, обратной засыпкой грунта и трамбованием 2. Окраска 3. Наклейка фольги									
41	**68**	**С124-040207-1601 2404-0207-1601 РСНБ РК 2015 прим.**	**Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**3**	**5315.00**	**--**	**15945**	**--**	**15945**	**--**	**17221**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1276**	
42	**69**	**Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**3**	**870.71**	**--**	**2612**	**--**	**306**	**2490**	**5511**
			НР - 108%; СП - 8%			**768.66**	**--**	**2306**	**--**		**408**	
			Состав работ: 1. Крепление щитков									
43	**70**	**Прайс-лист ТОО "НПО Протэкт" стр.52**	**Таблички**	**шт**	**3**	**2882.41**	**--**	**8647**	**--**	**8647**	**--**	**9339**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**692**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**385604**	**36146**	**298509**	**61973**	**483384**
								50947	**11986**	**--**	**35805**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**809**				
			Материалы	Тенге				**144**				
			Всего заработная плата	Тенге					**656**			
			Накладные расходы	Тенге				**472**				
			Сметная прибыль	Тенге				**103**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1384**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**656**			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**220316**				
			Материалы	Тенге				**46629**				
			Всего заработная плата	Тенге					**62150**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**47587**				
			Местные материалы	Тенге				**39804**				
			Накладные расходы	Тенге				**61414**				
			Сметная прибыль	Тенге				**22538**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**304268**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**51**
			Сметная заработная плата	Тенге					**62150**			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**68145**				
			Материалы	Тенге				**11**				
			Всего заработная плата	Тенге					**127**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**68002**				
			Накладные расходы	Тенге				**88**				
			Сметная прибыль	Тенге				**5459**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				73692				
			Сметная заработная плата	Тенге					127			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				96334				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				96334				
			Сметная прибыль	Тенге				7707				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				104040				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				483385				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
			Сметная заработная плата	Тенге					62933			
			РАЗДЕЛ 2.Пересечение газопровода среднего давления с водопроводом									
			ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ - 1ШТ									
44	84	**Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0.07**	**34372.26**	**1738.12**	**2406**	**122**	**1940**	**338**	**2963**
			НР - 91%; СП - 8%			**4912.74**	**388.76**	**344**	**27**		**220**	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									
45	85	**Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	**шт.**	**1**	**1794.72**	**865.32**	**1795**	**865**	**230**	**1146**	**3176**
			НР - 108%; СП - 8%			**700.16**	**361.19**	**700**	**361**		**235**	
			Состав работ: 1. Установка столбиков с копанием ям, обратной засыпкой грунта и трамбованием 2. Окраска 3. Наклейка фольги									
46	86	**С124-040207-1601 2404-0207-1601 РСНБ РК 2015 прим.**	**Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**1**	**5315.00**	**--**	**5315**	**--**	**5315**	**--**	**5740**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**425**	
47	87	**Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**1**	**870.71**	**--**	**871**	**--**	**102**	**830**	**1837**
			НР - 108%; СП - 8%			**768.66**	**--**	**769**	**--**		**136**	
			Состав работ: 1. Крепление щитков									
48	88	**Прайс-лист ТОО "НПО Протэкт" стр.52**	**Таблички**	**шт**	**1**	**2882.41**	**--**	**2882**	**--**	**2882**	**--**	**3113**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**231**	
			Контрольная трубка с ковером (ГСН9)									
49	89	**Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**1**	**6207.06**	**2138.87**	**6207**	**2139**	**536**	**4270**	**11315**
			НР - 99%; СП - 8%			**3531.86**	**781.38**	**3532**	**781**		**838**	
			Состав работ: 1. Вырезка отверстия в кожухе трубопровода 2. Установка и приварка контрольной трубки									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3. Установка ковера									
50	90	С121-020101-2613 2102-0101-2613 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0.23**	**26607.60**	**--**	**6120**	**--**	**6120**	**--**	**6609**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**490**	
51	91	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0.06**	**1538.00**	**--**	**92**	**--**	**92**	**--**	**100**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7**	
52	92	С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1.2**	**480.00**	**--**	**576**	**--**	**576**	**--**	**622**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**46**	
			Ковер									
53	93	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0.02013**	**553070.00**	**--**	**11133**	**--**	**11133**	**--**	**12024**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**891**	
54	94	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0.000043**	**633854.00**	**--**	**27**	**--**	**27**	**--**	**29**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2**	
			Кожух									
55	95	С121-050103-0106 2105-0103-0106 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75**	**т**	**0.00273**	**1383370.75**	**--**	**3777**	**--**	**3777**	**--**	**4079**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**302**	
56	96	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка/**	**м3 подстилающего слоя**	**0.191**	**5786.20**	**993.16**	**1105**	**190**	**331**	**620**	**1864**
			НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением			**3055.78**	**399.30**	**584**	**76**		**138**	
57	97	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**1.91**	**2512.49**	**151.05**	**4799**	**288**	**3989**	**582**	**5812**
			НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки			**273.52**	**50.88**	**522**	**97**		**431**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**47105**	**3604**	**37050**	**7786**	**59283**
								6451	**1343**	**--**	**4392**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**35396**				
		Материалы		Тенге				**7128**				
		Всего заработная плата		Тенге					**7794**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**12001**				
		Местные материалы		Тенге				**6212**				
			Накладные расходы	Тенге				**7787**				
			Сметная прибыль	Тенге				**3455**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**46637**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					7794			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11133				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11133				
			Сметная прибыль	Тенге				891				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12024				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				576				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				576				
			Сметная прибыль	Тенге				46				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				622				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				59284				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					7794			
			РАЗДЕЛ 3. Лок.см.№ 02-02-01. Насосная станция 1-го подъема №1, общестроительные работы									
			Кровля									
58	**54**	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. /Фартук/.Устройство** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их	**м2 покрытия**	**7**	**3024.02** **1082.81**	**13.99** **3.59**	**21168** **7580**	**98** **25**	**13490**	**6996** **2253**	**30418**
59	**55**	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Элементы каркаса из брусьев./Деревянные пробки/ Установка** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений	**м3 древесины в конструкции**	**0.032**	**91684.18** **24210.00**	**1039.88** **479.16**	**2934** **775**	**33** **15**	**2126**	**711** **292**	**3937**
60	**56**	**Е11-120101-0402 1112-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство цементного бортика 2. Наклейка дополнительных слоев рулонного кровельного ковра в местах примыкания кровли к стенам и парапетам 3. Обделка примыканий фартуками из оцинкованной стали и закрепление их полосовой сталью	**м примыканий**	**3.2**	**3322.59** **522.90**	**52.32** **7.80**	**10632** **1673**	**167** **25**	**8792**	**1562** **976**	**13170**
61	**57**	**Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2015**	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Покрытие наружных подоконников, поясков, сандриков листовой оцинкованной сталью 2. Обделка балконов листовой оцинкованной сталью	**м2 фасада (без вычета проемов)**	**48.6**	**136.43** **54.59**	**0.27** **0.13**	**6630** **2653**	**13** **6**	**3964**	**2447** **726**	**9803**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**41365** **12681**	**312** **72**	**28372** **--**	**11716** **4247**	**57328**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				41365				
		Материалы		Тенге				28372				
		Всего заработная плата		Тенге					12752			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				11716				
			Сметная прибыль	Тенге				4247				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				57328				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					12752			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				57328				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					12752			
			РАЗДЕЛ 4. Лок.см.№ 02-02-02.Отопление и вентиляция.									
62	**2**	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1.2**	**5358.07**	**53.19**	**6430**	**64**	**4119**	**2227**	**9349**
			НР - 98%; СП - 8%			**1872.49**	**21.28**	**2247**	**26**		**693**	
			Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
63	**3**	**Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**5131.88**	**46.92**	**5132**	**47**	**4444**	**641**	**6235**
			НР - 98%; СП - 8%			**640.55**	**13.98**	**641**	**14**		**462**	
			Состав работ: 1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте									
64	**4**	**Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**1**	**1697.77**	**32.34**	**1698**	**32**	**316**	**1337**	**3278**
			НР - 98%; СП - 8%			**1350.45**	**13.98**	**1350**	**14**		**243**	
			Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**13259**	**143**	**8879**	**4205**	**18862**
								4238	**53**	**--**	**1398**	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				13259				
		Материалы		Тенге				8878				
		Всего заработная плата		Тенге					4291			
		Сдача и испытание		Тенге				209				
			Накладные расходы	Тенге				4206				
			Сметная прибыль	Тенге				1397				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				18862				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					4291			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				18862				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					4291			
			РАЗДЕЛ 5. Лок.см. № 02-02-03.Технологическое оборудование и трубопроводы									
65	**35**	**Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0.01**	**60734.69**	**--**	**607**	**--**	**33**	**568**	**1269**
			НР - 99%; СП - 8%			**57371.00**	**--**	**574**	**--**		**94**	
			Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**607**	**--**	**33**	**568**	**1269**
								574	**--**	**--**	**94**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**607**				
		Материалы		Тенге				**34**				
		Всего заработная плата		Тенге					**574**			
			Накладные расходы	Тенге				**568**				
			Сметная прибыль	Тенге				**94**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1269**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
			Сметная заработная плата	Тенге					**574**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1269**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
			Сметная заработная плата	Тенге					**574**			
			РАЗДЕЛ 6. Лок.см.№ 02-03-01. Насосная станция 1-го подъема №2, общестроительные работы									
			Кровля									
66	**54**	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. /Фартук/.Устройство** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их	**м2 покрытия**	**7**	**3024.02** **1082.81**	**13.99** **3.59**	**21168** **7580**	**98** **25**	**13490**	**6996** **2253**	**30418**
67	**55**	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Элементы каркаса из брусьев./Деревянные пробки/ Установка** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений	**м3 древесины в конструкции**	**0.032**	**91684.18** **24210.00**	**1039.88** **479.16**	**2934** **775**	**33** **15**	**2126**	**711** **292**	**3937**
68	**56**	**Е11-120101-0402 1112-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство цементного бортика 2. Наклейка дополнительных слоев рулонного кровельного ковра в местах примыкания кровли к стенам и парапетам 3. Обделка примыканий фартуками из оцинкованной стали и закрепление их полосовой сталью	**м примыканий**	**3.2**	**3322.59** **522.90**	**52.32** **7.80**	**10632** **1673**	**167** **25**	**8792**	**1562** **976**	**13170**
69	**57**	**Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2015**	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Покрытие наружных подоконников, поясков, сандриков листовой оцинкованной сталью 2. Обделка балконов листовой оцинкованной сталью	**м2 фасада (без вычета проемов)**	**48.6**	**136.43** **54.59**	**0.27** **0.13**	**6630** **2653**	**13** **6**	**3964**	**2447** **726**	**9803**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**41365**	**312**	**28372**	**11716**	**57328**
								12681	**72**	**--**	**4247**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**41365**				
			Материалы	Тенге				**28372**				
			Всего заработная плата	Тенге					**12752**			
			Накладные расходы	Тенге				**11716**				
			Сметная прибыль	Тенге				**4247**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**57328**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
			Сметная заработная плата	Тенге					**12752**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**57328**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
			Сметная заработная плата	Тенге					**12752**			
			РАЗДЕЛ 7. Лок.см. № 02-03-02.Отопление и вентиляция									
70	**2**	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1.2**	**5358.07**	**53.19**	**6430**	**64**	**4119**	**2227**	**9349**
			НР - 98%; СП - 8%			**1872.49**	**21.28**	**2247**	**26**		**693**	
			Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
71	**3**	**Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**5131.88**	**46.92**	**5132**	**47**	**4444**	**641**	**6235**
			НР - 98%; СП - 8%			**640.55**	**13.98**	**641**	**14**		**462**	
			Состав работ: 1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте									
72	**4**	**Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**1**	**1697.77**	**32.34**	**1698**	**32**	**316**	**1337**	**3278**
			НР - 98%; СП - 8%			**1350.45**	**13.98**	**1350**	**14**		**243**	
			Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**13259**	**143**	**8879**	**4205**	**18862**
								4238	**53**	**--**	**1398**	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**13259**				
			Материалы	Тенге				**8878**				
			Всего заработная плата	Тенге					**4291**			
			Сдача и испытание	Тенге				**209**				
			Накладные расходы	Тенге				**4206**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1397**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**18862**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
			Сметная заработная плата	Тенге					**4291**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**18862**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
			Сметная заработная плата	Тенге					**4291**			
			РАЗДЕЛ 8. Лок.см.№ 02-03-03.Технологическое оборудование и трубопроводы									
73	**35**	**Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0.01**	**60734.69**	**--**	**607**	**--**	**33**	**568**	**1269**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			**57371.00**	**--**	**574**	**--**		**94**	
			Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**607**	**--**	**33**	**568**	**1269**
								574	**--**	**--**	**94**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**607**				
		Материалы		Тенге				**34**				
		Всего заработная плата		Тенге					**574**			
			Накладные расходы	Тенге				**568**				
			Сметная прибыль	Тенге				**94**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1269**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
			Сметная заработная плата	Тенге					**574**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1269**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
			Сметная заработная плата	Тенге					**574**			
			РАЗДЕЛ 9. Лок.см.№ 02-04-01. Насосная станция 1-го подъема №3, общестроительные работы									
			Кровля									
74	**55**	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. /Фартук/.Устройство**	**м2 покрытия**	**7**	**3024.02**	**13.99**	**21168**	**98**	**13490**	**6996**	**30418**
			НР - 92%; СП - 8%			**1082.81**	**3.59**	**7580**	**25**		**2253**	
			Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их									
75	**56**	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Элементы каркаса из брусьев./Деревянные пробки/ Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0.032**	**91684.18**	**1039.88**	**2934**	**33**	**2126**	**711**	**3937**
			НР - 90%; СП - 8%			**24210.00**	**479.16**	**775**	**15**		**292**	
			Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений									
76	**57**	**Е11-120101-0402 1112-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком**	**м примыканий**	**3.2**	**3322.59**	**52.32**	**10632**	**167**	**8792**	**1562**	**13170**
			НР - 92%; СП - 8%			**522.90**	**7.80**	**1673**	**25**		**976**	
			Состав работ: 1. Устройство цементного бортика 2. Наклейка дополнительных слоев рулонного кровельного ковра в местах примыкания кровли к стенам и парапетам 3. Обделка примыканий фартуками из оцинкованной стали и закрепление их полосовой сталью									
77	**58**	**Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2015**	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство**	**м2 фасада (без вычета проемов)**	**48.6**	**136.43**	**0.27**	**6630**	**13**	**3964**	**2447**	**9803**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 92%; СП - 8% Состав работ: 1. Покрытие наружных подоконников, поясков, сандриков листовой оцинкованной сталью 2. Обделка балконов листовой оцинкованной сталью			**54.59**	**0.13**	**2653**	**6**		**726**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**41365**	**312**	**28372**	**11716**	**57328**
								12681	**72**	**--**	**4247**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**41365**				
		Материалы		Тенге				**28372**				
		Всего заработная плата		Тенге					**12752**			
			Накладные расходы	Тенге				**11716**				
			Сметная прибыль	Тенге				**4247**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**57328**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
			Сметная заработная плата	Тенге					**12752**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**57328**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
			Сметная заработная плата	Тенге					**12752**			
			РАЗДЕЛ 10. Лок.см.№ 02-04-02.Отопление и вентиляция									
78	**2**	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1.2**	**5358.07**	**53.19**	**6430**	**64**	**4119**	**2227**	**9349**
			НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок			**1872.49**	**21.28**	**2247**	**26**		**693**	
79	**3**	**Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**5131.88**	**46.92**	**5132**	**47**	**4444**	**641**	**6235**
			НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте			**640.55**	**13.98**	**641**	**14**		**462**	
80	**4**	**Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**1**	**1697.77**	**32.34**	**1698**	**32**	**316**	**1337**	**3278**
			НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением			**1350.45**	**13.98**	**1350**	**14**		**243**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**13259**	**143**	**8879**	**4205**	**18862**
								4238	**53**	**--**	**1398**	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**13259**				
		Материалы		Тенге				**8878**				
		Всего заработная плата		Тенге					**4291**			
		Сдача и испытание		Тенге				**209**				
			Накладные расходы	Тенге				**4206**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1397**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**18862**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
			Сметная заработная плата	Тенге					**4291**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**18862**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
			Сметная заработная плата	Тенге					**4291**			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 11. Лок.см. № 02-04-03.Технологическое оборудование и трубопроводы												
81	**35**	**Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0.01**	**60734.69**	**--**	**607**	**--**	**33**	**568**	**1269**
			НР - 99%; СП - 8%			**57371.00**	**--**	**574**	**--**		**94**	
			Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**607**	**--**	**33**	**568**	**1269**
								574	**--**	**--**	**94**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**607**				
		Материалы		Тенге				**34**				
		Всего заработная плата		Тенге					**574**			
			Накладные расходы	Тенге				**568**				
			Сметная прибыль	Тенге				**94**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1269**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
			Сметная заработная плата	Тенге					**574**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**1269**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
			Сметная заработная плата	Тенге					**574**			
РАЗДЕЛ 12. Лок.см.№ 02-05-01. Резервуар №1 для воды емк.100м3, общестроительные работы резервуара №1												
Земляные работы												
82	**13**	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./Обсыпка резервуара/.Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**311.251**	**18.41**	**18.41**	**5729**	**5729**	**--**	**1619**	**7936**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**7.22**	**--**	**2248**		**588**	
			Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
83	**14**	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками./Уплотнение обсыпки/**	**м3 уплотненного грунта**	**311.251**	**160.21**	**75.97**	**49865**	**23645**	**--**	**26708**	**82699**
			НР - 72%; СП - 8%			**84.24**	**34.94**	**26220**	**10875**		**6126**	
			Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
84	**15**	**Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3./Подача грунта на покрытие/**	**м3 грунта**	**36.826668**	**162.14**	**153.65**	**5971**	**5658**	**--**	**1223**	**7770**
			НР - 72%; СП - 8%			**8.49**	**37.64**	**313**	**1386**		**576**	
			Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	**16**	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы./разравнивание грунта на покрытии/ Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**36.826668**	**786.77**	**--**	**28974**	**--**	**--**	**20861**	**53822**
			НР - 72%; СП - 8%			**786.77**	**--**	**28974**	**--**		**3987**	
			Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
86	**17**	**Е11-010203-0104 1101-0203-0104 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1. /Планировка вручную засыпки по перекрытию и обсыпки/**	**м2 спланированной площади**	**168.03945**	**111.40**	**--**	**18720**	**--**	**--**	**13478**	**34774**
			НР - 72%; СП - 8%			**111.40**	**--**	**18720**	**--**		**2576**	
			Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы									
			Баланс земляных масс учтен в смете на вертикальную планировку. Недостающий грунт 551,82м3 на 2 резервуара									
			Гидроизоляционные работы									
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ									
87	**41**	**Е11-130601-0208 1113-0601-0208 РСНБ РК 2015 прим.**	**Поверхности металлические./вертикальные бетонные поверхности/ Протравливание**	**м2**	**108.24**	**1160.38**	**--**	**125599**	**--**	**1402**	**85696**	**228199**
			НР - 69%; СП - 8%			**1147.42**	**--**	**124197**	**--**		**16904**	
			Состав работ: 1. Протравление металлических поверхностей 2. Контроль качества									
88	**42**	**Е11-130601-0208 1113-0601-0208 РСНБ РК 2015 прим. ТЧ 13 табл.2 п.3.14 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1**	**Поверхности металлические. Протравливание. Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1./низ плиты перекрытия+по плите днища/**	**м2**	**68.4**	**1276.42**	**--**	**87307**	**--**	**975**	**59569**	**158626**
			НР - 69%; СП - 8%			**1262.16**	**--**	**86332**	**--**		**11750**	
			Состав работ: 1. Протравление металлических поверхностей 2. Контроль качества									
			Проникающая гидроизоляция днища и низа плиты перекрытия									
89	**43**	**Е11-131001-0301 1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 прим.**	**Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя**	**м2 поверхности**	**68.4**	**809.66**	**22.27**	**55380**	**1523**	**2103**	**36031**	**98724**
			НР - 69%; СП - 8%			**756.64**	**6.79**	**51754**	**464**		**7313**	
			Состав работ: 1. Очистка поверхности 2. Приготовление составов 3. Грунтовка поверхности 4. Нанесение гидроизоляционных составов 5. Устройство примыканий к стенам									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6. Уход за поверхностью гидроизоляции									
90	44	С122-050105-0101 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008**	кг	54.72	1222.00	--	66868	--	66868	--	72217
			СП - 8%			--	--	--	--		5349	
			Проникающая гидроизоляция стен									
91	45	Е11-131001-0301 1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 прим.	**Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя**	м2 поверхности	108.24	809.66	22.27	87637	2410	3328	57017	156227
			НР - 69%; СП - 8%			756.64	6.79	81899	735		11572	
			Состав работ: 1. Очистка поверхности 2. Приготовление составов 3. Грунтовка поверхности 4. Нанесение гидроизоляционных составов 5. Устройство примыканий к стенам 6. Уход за поверхностью гидроизоляции									
92	46	С122-050105-0101 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008**	кг	86.592	1222.00	--	105815	--	105815	--	114281
			СП - 8%			--	--	--	--		8465	
			Крышка К-1(1+1 шт)/АС-22/									
93	77	Е11-140101-1301 1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	**Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления**	м2 щитов	2.112592	479.94	63.54	1014	134	69	859	2023
			НР - 99%; СП - 8%			383.80	27.15	811	57		150	
			Состав работ: 1. Изготовление щитов 2. Настилка щитов на место									
94	78	С121-070203-0403 2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0.106	25046.00	--	2655	--	2655	--	2867
			СП - 8%			--	--	--	--		212	
95	79	С121-130209-0104 2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	**Гвозди строительные ГОСТ 283-75**	кг	2.4	326.00	--	782	--	782	--	845
			СП - 8%			--	--	--	--		63	
96	80	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0.0006	633854.00	--	380	--	380	--	411
			СП - 8%			--	--	--	--		30	
97	81	С121-130211-0605 2113-0211-0605 РСНБ РК 2015	**Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм**	т	0.00024	247290.00	--	59	--	59	--	64
			СП - 8%			--	--	--	--		5	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	82	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг./уголок/ Установка**	т стальных элементов	0.00336	758227.68	6593.37	2548	22	2320	248	3020
			НР - 118%; СП - 8%			61231.80	1370.93	206	5		224	
			Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
99	83	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза**	м2	0.07728	873.05	6.82	67	1	61	4	77
			НР - 69%; СП - 8%			68.49	1.06	5	--		6	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
100	84	Е11-100107-0612 1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны**	м2	2.336788	3159.76	6.50	7384	15	5621	1579	9680
			НР - 90%; СП - 8%			748.10	2.79	1748	7		717	
			Состав работ: 1. Обивка дверных полотен и коробок кровельной сталью по дереву									
			Крышка К-2(1 шт)/АС-23/									
101	85	Е11-140101-1301 1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	**Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления**	м2 щитов	0.362984	479.94	63.54	174	23	12	148	348
			НР - 99%; СП - 8%			383.80	27.15	139	10		26	
			Состав работ: 1. Изготовление щитов 2. Настилка щитов на место									
102	86	С121-070203-0402 2107-0203-0402 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0.02	25046.00	--	501	--	501	--	541
			СП - 8%			--	--	--	--		40	
103	87	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0.005	35712.00	--	179	--	179	--	193
			СП - 8%			--	--	--	--		14	
104	88	С121-130211-0605 2113-0211-0605 РСНБ РК 2015	**Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм**	т	0.00044	247290.00	--	109	--	109	--	118
			СП - 8%			--	--	--	--		9	
105	89	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг./лист/ Установка**	т стальных элементов	0.0006	758227.68	6593.37	455	4	414	44	539
			НР - 118%; СП - 8%			61231.80	1370.93	37	1		40	
			Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
106	90	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза**	м2	0.0138	873.05	6.82	12	--	11	1	14

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%			**68.49**	**1.06**	**1**	**--**		**1**	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
107	**91**	**Е11-100107-0609 1110-0107-0609 РСНБ РК 2015 прим.**	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон /Обивка крышки сталью с двух сторон по пеностеклу/**	**м2**	**0.4630118**	**4960.04**	**21.08**	**2297**	**10**	**1667**	**562**	**3087**
			НР - 90%; СП - 8%			**1338.82**	**9.11**	**620**	**4**		**229**	
			Состав работ: 1. Обивка дверных полотен и коробок с прокладкой асбестового картона									
108	**92**	**С121-130816-1801 2113-0816-1801 РСНБ РК 2015**	**Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР**	**т**	**0.02754**	**2499896.00**	**--**	**68847**	**--**	**68847**	**--**	**74355**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5508**	
			Отмостка (АС5)									
109	**93**	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0.42076**	**15382.97**	**1725.64**	**6473**	**726**	**4354**	**1599**	**8717**
			НР - 94%; СП - 8%			**3311.28**	**732.05**	**1393**	**308**		**646**	
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
110	**94**	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками. /Бетонная отмостка по уклону 90-150мм/**	**м3 подстилающего слоя**	**0.252456**	**29654.43**	**7.20**	**7486**	**2**	**6540**	**888**	**9044**
			НР - 94%; СП - 8%			**3740.52**	**--**	**944**	**--**		**670**	
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями									
			Узел крепления вентиляции (АС18)									
111	**95**	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками. /Омоноличивание трубы бетоном В25/**	**м3 подстилающего слоя**	**0.14**	**43638.63**	**7.20**	**6109**	**1**	**5584**	**492**	**7130**
			НР - 94%; СП - 8%			**3740.52**	**--**	**524**	**--**		**528**	
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями									
112	**96**	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0.003776**	**15118.30**	**1399.10**	**57**	**5**	**--**	**49**	**115**
			НР - 91%; СП - 8%			**13688.00**	**596.98**	**52**	**2**		**8**	
			Состав работ: 1. Установка арматуры									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	97	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.001264	229015.75	--	289	--	289	--	313
			СП - 8%			--	--	--	--		23	
114	98	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0.002512	273475.75	--	687	--	687	--	742
			СП - 8%			--	--	--	--		55	
115	99	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. /Сальники/Установка**	т фасонных частей	0.016	1369548.08	513134.17	21913	8210	5743	10248	34734
			НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу			497505.70	149461.90	7960	2391		2573	
116	100	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	сальник	1	5432.03	--	5432	--	2546	2829	8921
			НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Приготовление битумной замазки 2. Заделка концов сальников смоляной прядью и асбоцементным раствором 3. Заливка битумной замазкой			2886.28	--	2886	--		661	
117	101	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	м3 емкости	100	278.01	2.46	27801	246	19654	7299	37908
			НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Испытание емкостей с заделкой дефектных мест			79.01	1.20	7901	120		2808	
118	102	Е11-061401-0502 1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	**Емкости для питьевой воды. Дезинфекция**	м3 емкости	100	602.58	0.82	60258	82	43610	15111	81399
			НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Дезинфекция емкости (хлорирование) с последующей двукратной промывкой			165.66	0.40	16566	40		6030	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				861834	48446	353185	344162	1302480
								460202	18653	--	96482	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				856402				
		Материалы		Тенге				103468				
		Всего заработная плата		Тенге					475969			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				247172				
			Накладные расходы	Тенге				341334				
			Сметная прибыль	Тенге				95819				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1293555				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								425
			Сметная заработная плата	Тенге					475969			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				5432				
		Материалы		Тенге				2546				
		Всего заработная плата		Тенге					2886			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				2829				
			Сметная прибыль	Тенге				661				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8921				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2886			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1302476				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								427
			Сметная заработная плата	Тенге					478855			
			РАЗДЕЛ 13. Лок.см.№ 02-05-02.Вентиляция									
119	1	Е11-202601-0301 1120-2601-0301 РСНБ РК 2015	**Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	фильтр	2	14704.69	347.79	29409	696	2663	25690	59507
			НР - 98%; СП - 8%			13025.17	81.85	26050	164		4408	
			Состав работ: 1. Сборка фильтров из отдельных узлов и деталей 2. Установка фильтров 3. Установка опор 4. Присоединение фильтров на болтах с постановкой прокладок									
120	2	Прайс-лист стр.5 ТОО "VEM KZ" РК	**Фильтр панельный EY3 200**	шт	1	5919.64	--	5920	--	5920	--	6393
			СП - 8%			--	--	--	--		474	
121	3	Прайс-лист стр.5 ТОО "VEM KZ" РК	**Кассета фильтра для круглых каналов FGR 200**	шт	1	26228.57	--	26229	--	26229	--	28327
			СП - 8%			--	--	--	--		2098	
122	4	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м трубопровода	5.5	7663.57	142.14	42150	782	29399	11899	58373
			НР - 98%; СП - 8%			2176.26	31.41	11969	173		4324	
			Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из стальных труб с установкой отводов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
123	5	Ц13-120101-0219 1312-0101-0219 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 630 мм./Пылеосадочная камера/. Монтаж**	м трубопровода	1.5	5874.13	2188.91	8811	3283	297	3722	13536
			НР - 61%; СП - 8%			3487.22	580.51	5231	871		1003	
124	6	С123-010201-0267 2301-0201-0267 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1.5	41813.00	--	62720	--	62720	--	67737
			СП - 8%			--	--	--	--		5018	
125	7	Е11-090201-0201 1109-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Днище осадочной камеры из толстолистовой стали**	т конструкций	0.01658	86466.51	6218.44	1434	103	413	660	2261
			НР - 69%; СП - 8%			55367.90	2304.09	918	38		167	
			Состав работ: 1. Устройство защиты бункеров из листовой стали на болтах и сварке 2. Антикоррозийное покрытие сварных швов									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	8	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0.01658	256758.75	--	4257	--	4257	--	4598
			СП - 8%			--	--	--	--		341	
127	9	С121-050308-9901 2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82**	м2	1	905.61	--	906	--	906	--	978
			СП - 8%			--	--	--	--		72	
128	10	Е11-200701-0307 1120-0701-0307 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	12920.38	64.61	12920	65	11715	1131	15175
			НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте			1139.88	13.98	1140	14		1124	
129	11	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	1	1724.89	20.71	1725	21	1255	448	2346
			НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества			448.55	8.25	449	8		174	
130	12	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0.0061	1029357.08	513134.17	6279	3130	114	3907	11001
			НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу			497505.70	149461.90	3035	912		815	
131	13	С123-020101-0258 2302-0101-0258 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1	9074.00	--	9074	--	9074	--	9800
			СП - 8%			--	--	--	--		726	
132	14	С123-020103-0213 2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015**	шт.	4	6032.00	--	24128	--	24128	--	26058
			СП - 8%			--	--	--	--		1930	
133	15	Е11-130301-1703 1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-8104**	м2	0.6842105	299.71	1.71	205	1	193	8	230
			НР - 69%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Окраска поверхностей 3. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 4. Контроль качества			16.51	0.27	11	--		17	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	16	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	**м2 изолируемой поверхности**	**2**	**1910.61**	**117.35**	**3821**	**235**	**1926**	**1348**	**5583**
			НР - 76%; СП - 8%			**829.80**	**57.23**	**1660**	**114**		**414**	
			Состав работ: 1. Резка рулонной изоляции по заданному размеру 2. Промазка швов и поверхности пластин клеевым составом 3. Установка изделий на изолируемую поверхность с подгонкой и вырезами по месту 4. Проклеивание швов самоклеящейся лентой									
135	17	С121-110403-1908 2111-0403-1908 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77**	**м2**	**2.2**	**7531.00**	**--**	**16568**	**--**	**16568**	**--**	**17894**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1325**	
136	18	Е11-260301-0601 1126-0301-0601 РСНБ РК 2015	**Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**2**	**1837.01**	**103.31**	**3674**	**207**	**54**	**2616**	**6793**
			НР - 76%; СП - 8%			**1706.70**	**14.11**	**3413**	**28**		**503**	
			Состав работ: 1. Изготовление деталей покрытия из металла 2. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту 3. Крепление покрытия									
137	19	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0.0161**	**325032.75**	**--**	**5233**	**--**	**5233**	**--**	**5652**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**419**	
138	20	С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	**Хомуты для крепления труб**	**шт.**	**2**	**416.00**	**--**	**832**	**--**	**832**	**--**	**899**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**67**	
139	21	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**2185.29**	**89.59**	**2185**	**90**	**297**	**1775**	**4277**
			НР - 98%; СП - 8%			**1797.81**	**13.31**	**1798**	**13**		**317**	
			Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
140	22	С123-040501-0221 2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1**	**835.00**	**--**	**835**	**--**	**835**	**--**	**902**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**67**	
141	23	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0.00256**	**633854.00**	**--**	**1623**	**--**	**1623**	**--**	**1752**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**130**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**270937**	**8611**	**206651**	**53204**	**350072**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								55674	**2336**	**--**	**25933**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**8811**				
		Материалы		Тенге				**297**				
		Всего заработная плата		Тенге					**6102**			
			Накладные расходы	Тенге				**3722**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1003**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**13536**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
			Сметная заработная плата	Тенге					**6102**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**42566**				
		Материалы		Тенге				**2288**				
		Всего заработная плата		Тенге					**9174**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**28587**				
			Накладные расходы	Тенге				**7879**				
			Сметная прибыль	Тенге				**4036**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**54480**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
			Сметная заработная плата	Тенге					**9174**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1434**				
		Материалы		Тенге				**413**				
		Всего заработная плата		Тенге					**956**			
			Накладные расходы	Тенге				**660**				
			Сметная прибыль	Тенге				**167**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**2261**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
			Сметная заработная плата	Тенге					**956**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**218126**				
		Материалы		Тенге				**45331**				
		Всего заработная плата		Тенге					**41778**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**129737**				
		Сдача и испытание		Тенге				**1331**				
			Накладные расходы	Тенге				**40942**				
			Сметная прибыль	Тенге				**20725**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**279794**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32**
			Сметная заработная плата	Тенге					**41778**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**350071**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**43**
			Сметная заработная плата	Тенге					**58009**			
РАЗДЕЛ 14. Лок.см.№ 02-06-01. Резервуар №2 для воды емк.100м3, общестроительные работы резервуара №2												
Земляные работы												
142	**13**	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./Обсыпка резервуара/.Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**311.251**	**18.41**	**18.41**	**5729**	**5729**	**--**	**1619**	**7936**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**7.22**	**--**	**2248**		**588**	
			Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
143	**14**	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками./Уплотнение обсыпки/**	**м3 уплотненного грунта**	**311.251**	**160.21**	**75.97**	**49865**	**23645**	**--**	**26708**	**82699**
			НР - 72%; СП - 8%			**84.24**	**34.94**	**26220**	**10875**		**6126**	
			Состав работ: 1. Уплотнение грунта									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	15	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3./Подача грунта на покрытие/**	м3 грунта	36.826668	162.14	153.65	5971	5658	--	1223	7770
			НР - 72%; СП - 8%			8.49	37.64	313	1386		576	
			Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
145	16	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы./разравнивание грунта на покрытии/ Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	м3 грунта	36.826668	786.77	--	28974	--	--	20861	53822
			НР - 72%; СП - 8%			786.77	--	28974	--		3987	
			Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
146	17	Е11-010203-0104 1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1. /Планировка вручную засыпки по перекрытию и обсыпки/**	м2 спланированной площади	168.03945	111.40	--	18720	--	--	13478	34774
			НР - 72%; СП - 8%			111.40	--	18720	--		2576	
			Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы									
			Баланс земляных масс учтен в смете на вертикальную планировку. Недостающий грунт 551,82м3 на 2 резервуара									
					Гидроизоляционные работы							
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ									
147	41	Е11-130601-0208 1113-0601-0208 РСНБ РК 2015 прим.	**Поверхности металлические./вертикальные бетонные поверхности/ Протравливание**	м2	108.24	1160.38	--	125599	--	1402	85696	228199
			НР - 69%; СП - 8%			1147.42	--	124197	--		16904	
			Состав работ: 1. Протравление металлических поверхностей 2. Контроль качества									
148	42	Е11-130601-0208 1113-0601-0208 РСНБ РК 2015 прим. ТЧ 13 табл.2 п.3.14 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	**Поверхности металлические. Протравливание. Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1./низ плиты перекрытия+по плите днища/**	м2	68.4	1276.42	--	87307	--	975	59569	158626
			НР - 69%; СП - 8%			1262.16	--	86332	--		11750	
			Состав работ: 1. Протравление металлических поверхностей 2. Контроль качества									
					Проникающая гидроизоляция днища и низа плиты перекрытия							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	**43**	**Е11-131001-0301 1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 прим.**	**Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя**	**м2 поверхности**	**68.4**	**809.66**	**22.27**	**55380**	**1523**	**2103**	**36031**	**98724**
			НР - 69%; СП - 8%			**756.64**	**6.79**	**51754**	**464**		**7313**	
			Состав работ: 1. Очистка поверхности 2. Приготовление составов 3. Грунтовка поверхности 4. Нанесение гидроизоляционных составов 5. Устройство примыканий к стенам 6. Уход за поверхностью гидроизоляции									
150	**44**	**С122-050105-0101 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008**	**кг**	**54.72**	**1222.00**	**--**	**66868**	**--**	**66868**	**--**	**72217**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5349**	
					Проникающая гидроизоляция стен							
151	**45**	**Е11-131001-0301 1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 прим.**	**Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя**	**м2 поверхности**	**108.24**	**809.66**	**22.27**	**87637**	**2410**	**3328**	**57017**	**156227**
			НР - 69%; СП - 8%			**756.64**	**6.79**	**81899**	**735**		**11572**	
			Состав работ: 1. Очистка поверхности 2. Приготовление составов 3. Грунтовка поверхности 4. Нанесение гидроизоляционных составов 5. Устройство примыканий к стенам 6. Уход за поверхностью гидроизоляции									
152	**46**	**С122-050105-0101 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008**	**кг**	**86.592**	**1222.00**	**--**	**105815**	**--**	**105815**	**--**	**114281**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8465**	
					Разные работы							
			Крышка К-1(1+1 шт)/АС-22/									
153	**77**	**Е11-140101-1301 1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.**	**Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления**	**м2 щитов**	**2.112592**	**479.94**	**63.54**	**1014**	**134**	**69**	**859**	**2023**
			НР - 99%; СП - 8%			**383.80**	**27.15**	**811**	**57**		**150**	
			Состав работ: 1. Изготовление щитов 2. Настилка щитов на место									
154	**78**	**С121-070203-0403 2107-0203-0403 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0.106**	**25046.00**	**--**	**2655**	**--**	**2655**	**--**	**2867**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**212**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	79	С121-130209-0104 2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	**Гвозди строительные ГОСТ 283-75**	кг	2.4	326.00	--	782	--	782	--	845
			СП - 8%			--	--	--	--		63	
156	80	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0.0006	633854.00	--	380	--	380	--	411
			СП - 8%			--	--	--	--		30	
157	81	С121-130211-0605 2113-0211-0605 РСНБ РК 2015	**Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм**	т	0.00024	247290.00	--	59	--	59	--	64
			СП - 8%			--	--	--	--		5	
158	82	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг./уголок/ Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0.00336	758227.68 61231.80	6593.37 1370.93	2548 206	22 5	2320	248 224	3020
159	83	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	0.07728	873.05 68.49	6.82 1.06	67 5	1 --	61	4 6	77
160	84	Е11-100107-0612 1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Обивка дверных полотен и коробок кровельной сталью по дереву	м2	2.336788	3159.76 748.10	6.50 2.79	7384 1748	15 7	5621	1579 717	9680
			Крышка К-2(1 шт)/АС-23/									
161	85	Е11-140101-1301 1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	**Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление щитов 2. Настилка щитов на место	м2 щитов	0.362984	479.94 383.80	63.54 27.15	174 139	23 10	12	148 26	348
162	86	С121-070203-0402 2107-0203-0402 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0.02	25046.00	--	501	--	501	--	541
			СП - 8%			--	--	--	--		40	
163	87	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0.005	35712.00	--	179	--	179	--	193
			СП - 8%			--	--	--	--		14	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	88	С121-130211-0605 2113-0211-0605 РСНБ РК 2015	**Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм**	т	0.00044	247290.00	--	109	--	109	--	118
			СП - 8%			--	--	--	--		9	
165	89	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг./лист/ Установка**	т стальных элементов	0.0006	758227.68	6593.37	455	4	414	44	539
			НР - 118%; СП - 8%			61231.80	1370.93	37	1		40	
			Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
166	90	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза**	м2	0.0138	873.05	6.82	12	--	11	1	14
			НР - 69%; СП - 8%			68.49	1.06	1	--		1	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
167	91	Е11-100107-0609 1110-0107-0609 РСНБ РК 2015 прим.	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон /Обивка крышки сталью с двух сторон по пеностеклу/**	м2	0.4630118	4960.04	21.08	2297	10	1667	562	3087
			НР - 90%; СП - 8%			1338.82	9.11	620	4		229	
			Состав работ: 1. Обивка дверных полотен и коробок с прокладкой асбестового картона									
168	92	С121-130816-1801 2113-0816-1801 РСНБ РК 2015	**Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР**	т	0.02754	2499896.00	--	68847	--	68847	--	74355
			СП - 8%			--	--	--	--		5508	
			Отмостка (АС5)									
169	93	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0.42076	15382.97	1725.64	6473	726	4354	1599	8717
			НР - 94%; СП - 8%			3311.28	732.05	1393	308		646	
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
170	94	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками. /Бетонная отмостка по уклону 90-150мм/**	м3 подстилающего слоя	0.252456	29654.43	7.20	7486	2	6540	888	9044
			НР - 94%; СП - 8%			3740.52	--	944	--		670	
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями									
			Узел крепления вентиляции (АС18)									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	95	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками. /Омоноличивание трубы бетоном В25/**	м3 подстилающего слоя	0.14	43638.63	7.20	6109	1	5584	492	7130
			НР - 94%; СП - 8%			3740.52	--	524	--		528	
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями									
172	96	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0.003776	15118.30	1399.10	57	5	--	49	115
			НР - 91%; СП - 8%			13688.00	596.98	52	2		8	
			Состав работ: 1. Установка арматуры									
173	97	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.001264	229015.75	--	289	--	289	--	313
			СП - 8%			--	--	--	--		23	
174	98	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0.002512	273475.75	--	687	--	687	--	742
			СП - 8%			--	--	--	--		55	
175	99	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. /Сальники/Установка**	т фасонных частей	0.016	1369548.08	513134.17	21913	8210	5743	10248	34734
			НР - 99%; СП - 8%			497505.70	149461.90	7960	2391		2573	
			Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу									
176	100	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	сальник	1	5432.03	--	5432	--	2546	2829	8921
			НР - 98%; СП - 8%			2886.28	--	2886	--		661	
			Состав работ: 1. Приготовление битумной замазки 2. Заделка концов сальников смоляной прядью и асбоцементным раствором 3. Заливка битумной замазкой									
177	101	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	м3 емкости	100	278.01	2.46	27801	246	19654	7299	37908
			НР - 91%; СП - 8%			79.01	1.20	7901	120		2808	
			Состав работ: 1. Испытание емкостей с заделкой дефектных мест									
178	102	Е11-061401-0502 1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	**Емкости для питьевой воды. Дезинфекция**	м3 емкости	100	602.58	0.82	60258	82	43610	15111	81399
			НР - 91%; СП - 8%			165.66	0.40	16566	40		6030	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Состав работ: 1. Дезинфекция емкости (хлорирование) с последующей двукратной промывкой									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**861834**	**48446**	**353185**	**344162**	**1302480**
								460202	**18653**	**--**	**96482**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**856402**				
			Материалы	Тенге				**103468**				
			Всего заработная плата	Тенге					**475969**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**247172**				
			Накладные расходы	Тенге				**341334**				
			Сметная прибыль	Тенге				**95819**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1293555**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**425**
			Сметная заработная плата	Тенге					**475969**			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**5432**				
			Материалы	Тенге				**2546**				
			Всего заработная плата	Тенге					**2886**			
			Накладные расходы	Тенге				**2829**				
			Сметная прибыль	Тенге				**661**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**8921**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2886**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**1302476**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**427**
			Сметная заработная плата	Тенге					**478855**			
			РАЗДЕЛ 15. Лок.см.№ 02-06-02.Вентиляция									
179	**1**	**Е11-202601-0301 1120-2601-0301 РСНБ РК 2015**	**Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**фильтр**	**2**	**14704.69**	**347.79**	**29409**	**696**	**2663**	**25690**	**59507**
			НР - 98%; СП - 8%			**13025.17**	**81.85**	**26050**	**164**		**4408**	
			Состав работ: 1. Сборка фильтров из отдельных узлов и деталей 2. Установка фильтров 3. Установка опор 4. Присоединение фильтров на болтах с постановкой прокладок									
180	**2**	**Прайс-лист стр.5 ТОО "VEM KZ" РК**	**Фильтр панельный EУ3 200**	**шт**	**1**	**5919.64**	**--**	**5920**	**--**	**5920**	**--**	**6393**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**474**	
181	**3**	**Прайс-лист стр.5 ТОО "VEM KZ" РК**	**Кассета фильтра для круглых каналов FGR 200**	**шт**	**1**	**26228.57**	**--**	**26229**	**--**	**26229**	**--**	**28327**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2098**	
182	**4**	**Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5.5**	**7663.57**	**142.14**	**42150**	**782**	**29399**	**11899**	**58373**
			НР - 98%; СП - 8%			**2176.26**	**31.41**	**11969**	**173**		**4324**	
			Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из стальных труб с установкой отводов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
183	**5**	**Ц13-120101-0219 1312-0101-0219 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 630 мм./Пылеосадочная камера/. Монтаж**	**м трубопровода**	**1.5**	**5874.13**	**2188.91**	**8811**	**3283**	**297**	**3722**	**13536**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 61%; СП - 8%			**3487.22**	**580.51**	**5231**	**871**		**1003**	
184	**6**	**С123-010201-0267 2301-0201-0267 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1.5**	**41813.00**	**--**	**62720**	**--**	**62720**	**--**	**67737**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5018**	
185	**7**	**Е11-090201-0201 1109-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Днище осадочной камеры из толстолистовой стали**	**т конструкций**	**0.01658**	**86466.51**	**6218.44**	**1434**	**103**	**413**	**660**	**2261**
			НР - 69%; СП - 8%			**55367.90**	**2304.09**	**918**	**38**		**167**	
			Состав работ: 1. Устройство защиты бункеров из листовой стали на болтах и сварке 2. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
186	**8**	**С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0.01658**	**256758.75**	**--**	**4257**	**--**	**4257**	**--**	**4598**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**341**	
187	**9**	**С121-050308-9901 2105-0308-9901 РСНБ РК 2015**	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82**	**м2**	**1**	**905.61**	**--**	**906**	**--**	**906**	**--**	**978**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**72**	
188	**10**	**Е11-200701-0307 1120-0701-0307 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**12920.38**	**64.61**	**12920**	**65**	**11715**	**1131**	**15175**
			НР - 98%; СП - 8%			**1139.88**	**13.98**	**1140**	**14**		**1124**	
			Состав работ: 1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте									
189	**11**	**Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1**	**1724.89**	**20.71**	**1725**	**21**	**1255**	**448**	**2346**
			НР - 98%; СП - 8%			**448.55**	**8.25**	**449**	**8**		**174**	
			Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
190	**12**	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0.0061**	**1029357.08**	**513134.17**	**6279**	**3130**	**114**	**3907**	**11001**
			НР - 99%; СП - 8%			**497505.70**	**149461.90**	**3035**	**912**		**815**	
			Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу									
191	**13**	**С123-020101-0258 2302-0101-0258 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1**	**9074.00**	**--**	**9074**	**--**	**9074**	**--**	**9800**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**726**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	14	С123-020103-0213 2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**4**	**6032.00**	**--**	**24128**	**--**	**24128**	**--**	**26058**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1930**	
193	15	Е11-130301-1703 1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-8104**	**м2**	**0.6842105**	**299.71**	**1.71**	**205**	**1**	**193**	**8**	**230**
			НР - 69%; СП - 8%			**16.51**	**0.27**	**11**	**--**		**17**	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Окраска поверхностей 3. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 4. Контроль качества									
194	16	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	**м2 изолируемой поверхности**	**2**	**1910.61**	**117.35**	**3821**	**235**	**1926**	**1348**	**5583**
			НР - 76%; СП - 8%			**829.80**	**57.23**	**1660**	**114**		**414**	
			Состав работ: 1. Резка рулонной изоляции по заданному размеру 2. Промазка швов и поверхности пластин клеевым составом 3. Установка изделий на изолируемую поверхность с подгонкой и вырезами по месту 4. Проклеивание швов самоклеящейся лентой									
195	17	С121-110403-1908 2111-0403-1908 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77**	**м2**	**2.2**	**7531.00**	**--**	**16568**	**--**	**16568**	**--**	**17894**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1325**	
196	18	Е11-260301-0601 1126-0301-0601 РСНБ РК 2015	**Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**2**	**1837.01**	**103.31**	**3674**	**207**	**54**	**2616**	**6793**
			НР - 76%; СП - 8%			**1706.70**	**14.11**	**3413**	**28**		**503**	
			Состав работ: 1. Изготовление деталей покрытия из металла 2. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту 3. Крепление покрытия									
197	19	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0.0161**	**325032.75**	**--**	**5233**	**--**	**5233**	**--**	**5652**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**419**	
198	20	С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	**Хомуты для крепления труб**	**шт.**	**2**	**416.00**	**--**	**832**	**--**	**832**	**--**	**899**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**67**	
199	21	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**2185.29**	**89.59**	**2185**	**90**	**297**	**1775**	**4277**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках			**1797.81**	**13.31**	**1798**	**13**		**317**	
200	**22**	**С123-040501-0221 2304-0501-0221 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1**	**835.00**	**--**	**835**	**--**	**835**	**--**	**902**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**67**	
201	**23**	**С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0.00256**	**633854.00**	**--**	**1623**	**--**	**1623**	**--**	**1752**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**130**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**270937**	**8611**	**206651**	**53204**	**350072**
								55674	**2336**	**--**	**25933**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**8811**				
			Материалы	Тенге				**297**				
			Всего заработная плата	Тенге					**6102**			
			Накладные расходы	Тенге				**3722**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1003**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**13536**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
			Сметная заработная плата	Тенге					**6102**			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**42566**				
			Материалы	Тенге				**2288**				
			Всего заработная плата	Тенге					**9174**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**28587**				
			Накладные расходы	Тенге				**7879**				
			Сметная прибыль	Тенге				**4036**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**54480**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
			Сметная заработная плата	Тенге					**9174**			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1434**				
			Материалы	Тенге				**413**				
			Всего заработная плата	Тенге					**956**			
			Накладные расходы	Тенге				**660**				
			Сметная прибыль	Тенге				**167**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**2261**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
			Сметная заработная плата	Тенге					**956**			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**218126**				
			Материалы	Тенге				**45331**				
			Всего заработная плата	Тенге					**41778**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**129737**				
			Сдача и испытание	Тенге				**1331**				
			Накладные расходы	Тенге				**40942**				
			Сметная прибыль	Тенге				**20725**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**279794**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32**
			Сметная заработная плата	Тенге					**41778**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**350071**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**43**
			Сметная заработная плата	Тенге					**58009**			

РАЗДЕЛ 16. Лок.см. № 02-07-01. Насосная станция 2-го подъема,общестроительные работы

Кровля

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	81	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их	м2 покрытия	13.944	3024.02 1082.81	13.99 3.59	42167 15099	195 50	26873	13937 4488	60592
203	82	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /парапета/** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Натягивание сетки 2. Покрытие сетки цементным молоком 3. Обмазка сетки раствором с очесами 4. Оштукатуривание и отделка поверхностей 5. Обмазка плинтусов и наличников	м2 оштукатуриваемой поверхности	9.96	2078.94 1431.75	34.77 16.35	20706 14260	346 163	6100	11538 2580	34824
204	83	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0.010956	282517.75 --	-- --	3095 --	-- --	3095	-- 248	3343
205	84	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений	м3 древесины в конструкции	0.0293	92572.70 24210.00	1039.88 479.16	2712 709	30 14	1973	651 269	3633
206	85	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их	м2 покрытия	4.65	3024.02 1082.81	13.99 3.59	14062 5035	65 17	8962	4648 1497	20206
207	86	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0.005338	758227.68 61231.80	6593.37 1370.93	4047 327	35 7	3685	394 355	4797
208	87	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./Примыкание к стене/ Устройство** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их	м2 покрытия	1.5	3024.02 1082.81	13.99 3.59	4536 1624	21 5	2891	1499 483	6518
					Разные работы							
			Козырек КМ-1									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	**125**	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. /Металлоконструкции козырька/Монтаж**	**т конструкций**	**0.07128**	**58939.85**	**2554.40**	**4201**	**182**	**319**	**2577**	**7320**
			НР - 69%; СП - 8%			**51912.40**	**481.01**	**3700**	**34**		**542**	
			Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
210	**126**	**С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2018 табл6**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0.07128**	**504974.75**	**--**	**35995**	**--**	**35995**	**--**	**38874**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2880**	
211	**127**	**Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**3.4**	**3340.61**	**21.37**	**11358**	**73**	**8971**	**2154**	**14593**
			НР - 92%; СП - 8%			**680.69**	**7.93**	**2314**	**27**		**1081**	
			Состав работ: 1. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками									
212	**128**	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1.63944**	**90.78**	**2.41**	**149**	**4**	**72**	**51**	**216**
			НР - 69%; СП - 8%			**44.57**	**0.27**	**73**	**--**		**16**	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
213	**129**	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**1.63944**	**154.89**	**3.41**	**254**	**6**	**163**	**60**	**339**
			НР - 69%; СП - 8%			**52.10**	**0.53**	**85**	**1**		**25**	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**143283**	**957**	**99099**	**37509**	**195255**
								43228	**319**	**--**	**14464**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**103087**				
		Материалы		Тенге				**59689**				
		Всего заработная плата		Тенге					**39812**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3095**				
			Накладные расходы	Тенге				**34932**				
			Сметная прибыль	Тенге				**11041**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**149060**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**34**
			Сметная заработная плата	Тенге					**39812**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**40196**				
		Материалы		Тенге				**319**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					3735			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35995				
			Накладные расходы	Тенге				2577				
			Сметная прибыль	Тенге				3422				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				46195				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					3735			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				195255				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
			Сметная заработная плата	Тенге					43546			
			РАЗДЕЛ 17.Лок.см.№ 02-07-02.Насосная станция второго подъема.Отопление и вентиляция									
214	2	E11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	4	1485.65	32.34	5943	129	412	5349	12194
			НР - 98%; СП - 8%			1350.45	13.98	5402	56		903	
			Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением									
215	3	C123-050306-1828 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	4	2460.00	--	9840	--	9840	--	10627
			СП - 8%			--	--	--	--		787	
216	4	E11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	4	3100.24	43.29	12401	173	10346	1900	15445
			НР - 98%; СП - 8%			470.61	13.98	1882	56		1144	
			Состав работ: 1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте									
217	5	E11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2.83	5164.07	53.19	14614	151	9164	5252	21456
			НР - 98%; СП - 8%			1872.49	21.28	5299	60		1589	
			Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				42798	453	29762	12501	59722
								12583	172	--	4423	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				42798				
		Материалы		Тенге				19921				
		Всего заработная плата		Тенге					12755			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9840				
		Сдача и испытание		Тенге				621				
			Накладные расходы	Тенге				12500				
			Сметная прибыль	Тенге				4424				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				59722				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					12755			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				59722				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					12755			
			РАЗДЕЛ 18. Лок.см.№ 02-07-03.Технологическое оборудование и трубопроводы									
			Насосное оборудование									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	8	51-020106-0102 5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85**	**шт.**	**2**	**66328.00**	**--**	**132656**	**--**		**--**	**132656**
						--	**--**	**--**	**--**	**132656**	**--**	
			Трубы и арматура									
219	38	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции	**км трубопровода**	**0.001**	**60734.69** **57371.00**	**--** **--**	**61** **57**	**--** **--**	**4**	**57** **9**	**127**
220	39	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции	**км трубопровода**	**0.02**	**64926.86** **57371.00**	**--** **--**	**1299** **1147**	**--** **--**	**152**	**1136** **195**	**2629**
221	40	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции	**км трубопровода**	**0.004**	**70768.76** **57371.00**	**--** **--**	**283** **229**	**--** **--**	**54**	**227** **41**	**551**
			Система К2									
222	42	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода	**м трубопровода**	**3**	**1117.08** **807.67**	**1.38** **0.46**	**3351** **2423**	**4** **1**	**924**	**2376** **458**	**6185**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	**43**	**Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка /Футляра/**	**км трубопровода**	**0.001**	**1259727.48**	**550366.46**	**1260**	**550**	**66**	**817**	**2243**
			НР - 99%; СП - 8%			**643860.00**	**181211.36**	**644**	**181**		**166**	
			Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода									
224	**44**	**С123-010201-0236 2301-0201-0236 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1.004**	**10627.00**	**--**	**10670**	**--**	**10670**	**--**	**11523**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**854**	
225	**45**	**Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**1**	**8685.03**	**33.85**	**8685**	**34**	**8039**	**616**	**10045**
			НР - 98%; СП - 8%			**612.26**	**16.65**	**612**	**17**		**744**	
			Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка кронштейнов 3. Присоединение приборов к трубопроводам									
226	**46**	**Е11-220601-0307 1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0.001**	**3738227.88**	**277682.96**	**3738**	**278**	**3044**	**460**	**4534**
			НР - 99%; СП - 8%			**416347.00**	**48173.37**	**416**	**48**		**336**	
			Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом 6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм 7. Наружная обертка бумагой оберточной									
			Инвентарь									
227	**47**	**Прайс-лист стр.21 п.2 ООО "Мир Мебели" РК**	**Шкаф для хранения одежды**	**шт**	**2**	**36027.20**	**--**	**72054**	**--**		**--**	**72054**
						--	**--**	**--**	**--**	**72054**	**--**	
228	**48**	**Прайс-лист стр.21 п.1 ООО "Мир Мебели" РК**	**Шкаф для хранения хоз.инвентаря**	**шт**	**1**	**52988.32**	**--**	**52988**	**--**		**--**	**52988**
						--	**--**	**--**	**--**	**52988**	**--**	
229	**49**	**Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**1**	**476.56**	**--**	**477**	**--**	**65**	**403**	**950**
			НР - 98%; СП - 8%			**411.58**	**--**	**412**	**--**		**70**	
			Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	**50**	**С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015**	**Термометры прямые в оправе**	**шт.**	**1**	**1715.00**	**--**	**1715**	**--**	**1715**	**--**	**1852**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**137**	
231	**51**	**Прайс-лист стр.22 п.2 ООО "Мир Мебели" РК**	**Стол канцелярский**	**шт**	**1**	**20766.24**	**--**	**20766**	**--**		**--**	**20766**
						--	**--**	**--**	**--**	**20766**	**--**	
232	**52**	**Прайс-лист стр.23 п.8 ООО "Мир Мебели" РК**	**Стул**	**шт**	**1**	**9350.88**	**--**	**9351**	**--**		**--**	**9351**
						--	**--**	**--**	**--**	**9351**	**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**319354**	**866**	**24733**	**6092**	**328455**
								5941	**247**	**287816**	**3010**	
			Стоимость оборудования	Тенге				**287816**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**287816**				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6640**				
			Материалы	Тенге				**3318**				
			Всего заработная плата	Тенге					**2724**			
			Накладные расходы	Тенге				**2697**				
			Сметная прибыль	Тенге				**747**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**10084**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2724**			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**24897**				
			Материалы	Тенге				**9028**				
			Всего заработная плата	Тенге					**3465**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**12385**				
			Сдача и испытание	Тенге				**12**				
			Накладные расходы	Тенге				**3396**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2263**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**30556**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
			Сметная заработная плата	Тенге					**3465**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**328456**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
			Сметная заработная плата	Тенге					**6189**			
			РАЗДЕЛ 19. Лок.см.№ 02-09-01.Водонапорная башня со стальным баком емкостью 50м3 высотой ствола 18м, общестроительные работы									
			Земляные работы									
233	**8**	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/.Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**131.883**	**18.41**	**18.41**	**2428**	**2428**	**--**	**686**	**3363**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**7.22**	**--**	**953**		**249**	
			Состав работ:									
			1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
234	**9**	**Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=2**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**131.883**	**16.28**	**16.28**	**2147**	**2147**	**--**	**607**	**2973**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**6.39**	**--**	**842**		**220**	
			Состав работ:									
			1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	131.883	160.21	75.97	21129	10019	--	11317	35041
			НР - 72%; СП - 8%			84.24	34.94	11110	4608		2596	
			Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
236	11	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	м3 грунта	23.337	786.77	--	18361	--	--	13220	34107
			НР - 72%; СП - 8%			786.77	--	18361	--		2526	
			Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
					Подземная часть							
			Водопроводный колодец типа Б1-2									
			КС20.9б									
237	25	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	34894.36	--	34894	--	34894	--	37686
			СП - 8%			--	--	--	--		2792	
238	26	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	2	3841.44	--	7683	--	7683	--	8298
			СП - 8%			--	--	--	--		615	
239	29	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	кг	82	347.00	--	28454	--	28454	--	30730
			СП - 8%			--	--	--	--		2276	
240	32	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками /под отмостку/**	м3 подстилающего слоя	0.534	5786.20	993.16	3090	530	928	1734	5210
			НР - 94%; СП - 8%			3055.78	399.30	1632	213		386	
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
241	33	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015 прим.	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками. /Каменная отмостка/**	м3 подстилающего	0.534	8474.62	1725.64	4525	921	1912	1958	7002
			НР - 94%; СП - 8%			3168.20	732.05	1692	391		519	
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
					Отделочные работы							
242	38	Е11-061401-0502 1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	**Емкости для питьевой воды. Дезинфекция**	м3 емкости	50	602.58	0.82	30129	41	21805	7556	40700
			НР - 91%; СП - 8%			165.66	0.40	8283	20		3015	
			Состав работ: 1. Дезинфекция емкости (хлорирование) с последующей двукратной промывкой									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				152839	16086	95676	37078	205110
								41077	7027	--	15194	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				152839				
		Материалы		Тенге				24645				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего заработная плата	Тенге					48104			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				28454				
			Местные материалы	Тенге				42577				
			Накладные расходы	Тенге				37077				
			Сметная прибыль	Тенге				15193				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				205109				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
			Сметная заработная плата	Тенге					48104			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				205109				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
			Сметная заработная плата	Тенге					48104			
РАЗДЕЛ 20. Лок.см.№ 02-09-02. Водонапорная башня V=50м3.Технологические трубопроводы												
243	**36**	**Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0.0365**	**64926.86**	**--**	**2370**	**--**	**276**	**2073**	**4798**
			НР - 99%; СП - 8%			**57371.00**	**--**	**2094**	**--**		**355**	
			Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции									
244	**37**	**Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0.01**	**70768.76**	**--**	**708**	**--**	**134**	**568**	**1378**
			НР - 99%; СП - 8%			**57371.00**	**--**	**574**	**--**		**102**	
			Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				**3078**	**--**	**410**	**2641**	**6176**
								2668	**--**	**--**	**457**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3078**				
			Материалы	Тенге				**410**				
			Всего заработная плата	Тенге					**2668**			
			Накладные расходы	Тенге				**2641**				
			Сметная прибыль	Тенге				**457**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6176**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2668**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				**6176**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2668**			
РАЗДЕЛ 21. Лок.см. №02-10. Водопроводные сети												
Переход методом ГНБ под железной дорогой (лист1-8)												

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	26	С123-080201-0302 2308-0201-0302 РСНБ РК 2015 прим.	**Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см ГОСТ Р 55473-2013**	**шт.**	**3**	**6812.00**	**--**	**20436**	**--**	**20436**	**--**	**22071**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1635**	
			Железобетонный столбик-указатель (АС5)									
246	27	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16)	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0.15**	**38375.96**	**1153.64**	**5756**	**173**	**4764**	**781**	**7061**
			НР - 91%; СП - 8%			**5458.60**	**266.43**	**819**	**40**		**523**	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									
247	28	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015)	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0.0228**	**15118.30**	**1399.10**	**345**	**32**	**1**	**296**	**692**
			НР - 91%; СП - 8%			**13688.00**	**596.98**	**312**	**14**		**51**	
			Состав работ: 1. Установка арматуры									
248	29	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.018**	**223948.75**	**--**	**4031**	**--**	**4031**	**--**	**4354**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**322**	
249	30	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0032**	**229015.75**	**--**	**733**	**--**	**733**	**--**	**791**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**59**	
250	31	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0016**	**229015.75**	**--**	**366**	**--**	**366**	**--**	**396**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**29**	
251	32	Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4) К=2	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**5**	**1604.68**	**6.08**	**8023**	**30**	**6855**	**922**	**9661**
			НР - 80%; СП - 8%			**227.55**	**2.93**	**1138**	**15**		**716**	
			Трубопроводы и арматура									
252	54	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015)	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**7.631**	**70768.76**	**--**	**540036**	**--**	**102238**	**433420**	**1051333**
			НР - 99%; СП - 8%			**57371.00**	**--**	**437798**	**--**		**77877**	
			Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	**55**	**Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015)**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**10.644**	**60734.69**	**--**	**646460**	**--**	**35803**	**604550**	**1351091**
			НР - 99%; СП - 8%			**57371.00**	**--**	**610657**	**--**		**100081**	
			Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции									
			Подключение абонентов									
254	**117**	**Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17)**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**233**	**574.44**	**27.29**	**133845**	**6359**	**4348**	**123715**	**278164**
			НР - 98%; СП - 8%			**528.49**	**13.31**	**123138**	**3101**		**20605**	
			Состав работ: 1. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе									
			Опоры под задвижки и гидранты									
255	**120**	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16)**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**6.144**	**31994.84**	**1153.64**	**196576**	**7088**	**155950**	**32009**	**246872**
			НР - 91%; СП - 8%			**5458.60**	**266.43**	**33538**	**1637**		**18287**	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									
256	**121**	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015)**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0.18629**	**76143.93**	**6593.37**	**14185**	**1228**	**1550**	**13761**	**30182**
			НР - 118%; СП - 8%			**61231.80**	**1370.93**	**11407**	**255**		**2236**	
			Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
257	**122**	**С121-130201-1204 2113-0201-1204 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**71.92**	**314.00**	**--**	**22583**	**--**	**22583**	**--**	**24390**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1807**	
258	**123**	**С121-050302-0104 2105-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	**кг**	**114.37**	**235.44**	**--**	**26927**	**--**	**26927**	**--**	**29081**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2154**	
			Столбик -указатель									
259	**129**	**Ц13-100901-1508 1310-0901-1508 РСНБ РК 2015 прим.)**	**Столбик замерный для линии связи. Установка**	**шт.**	**6**	**9092.46**	**909.00**	**54555**	**5454**	**36837**	**8942**	**68577**
			НР - 61%; СП - 8%			**2044.00**	**399.30**	**12264**	**2396**		**5080**	
			Состав работ: 1. Установка замерных столбиков с рытьем и засыпкой ям и надписью по трафарету									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Колодцы									
			Деревянная крышка									
260	**155**	**Е11-140101-1301 1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16)**	**Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления/Крышка деревянная/**	**м2 щитов**	**30.224384**	**2439.51**	**63.54**	**73733**	**1920**	**60213**	**12296**	**92912**
			НР - 99%; СП - 8%			**383.80**	**27.15**	**11600**	**821**		**6882**	
			Состав работ: 1. Изготовление щитов 2. Настилка щитов на место									
261	**156**	**Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10)**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0.94**	**8202.05**	**41.80**	**7710**	**39**	**5625**	**1857**	**10333**
			НР - 90%; СП - 8%			**2177.04**	**18.25**	**2046**	**17**		**765**	
			Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками									
			Указатель пожарного гидранта									
262	**161**	**Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.)**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**38**	**870.71**	**--**	**33087**	**--**	**3878**	**31546**	**69803**
			НР - 108%; СП - 8%			**768.66**	**--**	**29209**	**--**		**5171**	
			Состав работ: 1. Крепление щитков									
263	**162**	**С123-080304-0601 2308-0304-0601 РСНБ РК 2015 прим.**	**Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**38**	**632.00**	**--**	**24016**	**--**	**24016**	**--**	**25937**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1921**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				**1813403**	**22324**	**517154**	**1264095**	**3323701**
								1273926	**8295**	**--**	**246201**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**99007**				
		Материалы		Тенге				**36837**				
		Всего заработная плата		Тенге					**14660**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**44452**				
			Накладные расходы	Тенге				**8942**				
			Сметная прибыль	Тенге				**8636**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**116585**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
			Сметная заработная плата	Тенге					**14660**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1580552**				
		Материалы		Тенге				**376876**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1141322**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**54641**				
			Накладные расходы	Тенге				**1131440**				
			Сметная прибыль	Тенге				**216959**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2928951**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1023**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1141322**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**133845**				
		Материалы		Тенге				**4348**				
		Всего заработная плата		Тенге					**126239**			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				123715				
			Сметная прибыль	Тенге				20605				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				278164				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
			Сметная заработная плата	Тенге					126239			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				3323701				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1135
			Сметная заработная плата	Тенге					1282221			
			РАЗДЕЛ 22. Лок.см.№ 04-02.Водозаборные сооружения. Электроснабжение 0,4 кВ и наружное освещение									
			Установка дизельного генератора									
264	**47**	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Отмостка/**	**м3 подстилающего слоя**	**1.22**	**30296.01**	**7.20**	**36961**	**9**	**32389**	**4290**	**44551**
			НР - 94%; СП - 8%			**3740.52**	**--**	**4563**	**--**		**3300**	
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями									
265	**48**	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**8.1**	**1750.71**	**2.91**	**14181**	**24**	**12679**	**1605**	**17049**
			НР - 108%; СП - 8%			**182.45**	**1.05**	**1478**	**8**		**1263**	
			Состав работ: 1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком									
266	**49**	**Ц13-080301-0105 1308-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,5 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите**	**шт.**	**1**	**23110.35**	**11746.56**	**23110**	**11747**	**299**	**11482**	**37359**
			НР - 72%; СП - 8%			**11064.00**	**4882.64**	**11064**	**4883**		**2767**	
			Состав работ: 1. Подготовка к установке 2. Установка									
267	**50**	**Ц13-080301-0122 1308-0301-0122 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,5 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	**шт.**	**1**	**4449.04**	**19.40**	**4449**	**19**	**1664**	**1992**	**6956**
			НР - 72%; СП - 8%			**2766.00**	**--**	**2766**	**--**		**515**	
			Состав работ: 1. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску 2. Оконцевание и присоединение жил к зажимам 3. Установка гибкой перемычки									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	**51**	**Прайс-лист стр.28 ТОО "AKGEN GROUP" РК**	**Дизельный генератор AKSA APD-16A**	**шт**	**1**	**1671607.14**	**--**	**1671607**	**--**		**--**	**1671607**
						--	**--**	**--**	**--**	**1671607**	**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				**1750308**	**11798**	**47031**	**19369**	**1777522**
								19871	**4891**	**1671607**	**7845**	
			Стоимость оборудования	Тенге				**1671607**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**1671607**				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**27559**				
			Материалы	Тенге				**1963**				
			Всего заработная плата	Тенге					**18713**			
			Накладные расходы	Тенге				**13473**				
			Сметная прибыль	Тенге				**3283**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**44315**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
			Сметная заработная плата	Тенге					**18713**			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**51142**				
			Материалы	Тенге				**45068**				
			Всего заработная плата	Тенге					**6050**			
			Накладные расходы	Тенге				**5895**				
			Сметная прибыль	Тенге				**4563**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**61600**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
			Сметная заработная плата	Тенге					**6050**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				**1777522**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**
			Сметная заработная плата	Тенге					**24762**			
			РАЗДЕЛ 23. Лок.см. № 04-03.Водопроводные сооружения. Электроснабжение 0,4 кВ и наружное освещение									
			Установка дизельного генератора									
269	**47**	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Отмостка/**	**м3 подстилающего слоя**	**1.22**	**30296.01**	**7.20**	**36961**	**9**	**32389**	**4290**	**44551**
			НР - 94%; СП - 8%			**3740.52**	**--**	**4563**	**--**		**3300**	
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями									
270	**48**	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**8.1**	**1750.71**	**2.91**	**14181**	**24**	**12679**	**1605**	**17049**
			НР - 108%; СП - 8%			**182.45**	**1.05**	**1478**	**8**		**1263**	
			Состав работ: 1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	**49**	**Ц13-080301-0105 1308-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,5 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите**	**шт.**	**1**	**23110.35**	**11746.56**	**23110**	**11747**	**299**	**11482**	**37359**
			НР - 72%; СП - 8%			**11064.00**	**4882.64**	**11064**	**4883**		**2767**	
			Состав работ: 1. Подготовка к установке 2. Установка									
272	**50**	**Ц13-080301-0122 1308-0301-0122 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,5 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	**шт.**	**1**	**4449.04**	**19.40**	**4449**	**19**	**1664**	**1992**	**6956**
			НР - 72%; СП - 8%			**2766.00**	**--**	**2766**	**--**		**515**	
			Состав работ: 1. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску 2. Оконцевание и присоединение жил к зажимам 3. Установка гибкой перемычки									
273	**51**	**Прайс-лист стр.29 ТОО “AKGEN GROUP” РК**	**Дизельный генератор AKSA APD-50A**	**шт**	**1**	**2936607.14**	**--**	**2936607**	**--**		**--**	**2936607**
						--	**--**	**--**	**--**	**2936607**	**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				**3015308**	**11798**	**47031**	**19369**	**3042522**
								19871	**4891**	**2936607**	**7845**	
			Стоимость оборудования	Тенге				**2936607**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**2936607**				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**27559**				
			Материалы	Тенге				**1963**				
			Всего заработная плата	Тенге					**18713**			
			Накладные расходы	Тенге				**13473**				
			Сметная прибыль	Тенге				**3283**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**44315**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
			Сметная заработная плата	Тенге					**18713**			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**51142**				
			Материалы	Тенге				**45068**				
			Всего заработная плата	Тенге					**6050**			
			Накладные расходы	Тенге				**5895**				
			Сметная прибыль	Тенге				**4563**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**61600**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
			Сметная заработная плата	Тенге					**6050**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				**3042522**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**
			Сметная заработная плата	Тенге					**24762**			
			РАЗДЕЛ 24. Лок.см.№ 06-01.Площадка водозаборных и водопроводных сооружений. Водовод									
			Столбики под задвижки									
274	**43**	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные под задвижки. Устройство**	**м3**	**0.12**	**33072.98**	**1153.64**	**3969**	**138**	**3176**	**625**	**4961**
			НР - 91%; СП - 8%			**5458.60**	**266.43**	**655**	**32**		**368**	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка досок									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									
275	**44**	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0.01242**	**76143.93**	**6593.37**	**946**	**82**	**104**	**917**	**2012**
			НР - 118%; СП - 8%			**61231.80**	**1370.93**	**760**	**17**		**149**	
			Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
276	**45**	**С121-130201-1204 2113-0201-1204 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**6.2**	**314.00**	**--**	**1947**	**--**	**1947**	**--**	**2103**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**156**	
277	**46**	**С121-050302-0104 2105-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	**кг**	**6.22**	**235.44**	**--**	**1464**	**--**	**1464**	**--**	**1582**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**117**	
278	**47**	**Ц13-100901-1508 1310-0901-1508 РСНБ РК 2015 прим.**	**Столбик замерный для линии связи /Опознавательный столбик с табличкой-указателем/. Установка**	**шт.**	**4**	**9092.46**	**909.00**	**36370**	**3636**	**24558**	**5962**	**45718**
			НР - 61%; СП - 8%			**2044.00**	**399.30**	**8176**	**1597**		**3387**	
			Состав работ: 1. Установка замерных столбиков с рытьем и засыпкой ям и надписью по трафарету									
279	**48**	**Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0.015**	**60734.69**	**--**	**911**	**--**	**50**	**852**	**1904**
			НР - 99%; СП - 8%			**57371.00**	**--**	**861**	**--**		**141**	
			Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции									
280	**49**	**Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**1.508**	**70768.76**	**--**	**106719**	**--**	**20204**	**85650**	**207759**
			НР - 99%; СП - 8%			**57371.00**	**--**	**86515**	**--**		**15390**	
			Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции									
			Деревянная крышка									
281	**60**	**Е11-140101-1301 1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления/Крышка деревянная/**	**м2 щитов**	**1.60768**	**2439.51**	**63.54**	**3922**	**102**	**3203**	**654**	**4942**
			НР - 99%; СП - 8%			**383.80**	**27.15**	**617**	**44**		**366**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Состав работ: 1. Изготовление щитов 2. Настилка щитов на место									
282	**61**	**Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0.07**	**8202.05**	**41.80**	**574**	**3**	**419**	**138**	**769**
			НР - 90%; СП - 8%			**2177.04**	**18.25**	**152**	**1**		**57**	
			Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**				**156822**	**3961**	**55125**	**94798**	**271750**
								97737	**1691**	**--**	**20131**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**36370**				
		Материалы		Тенге				**24558**				
		Всего заработная плата		Тенге					**9773**			
			Накладные расходы	Тенге				**5962**				
			Сметная прибыль	Тенге				**3387**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**45718**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**
			Сметная заработная плата	Тенге					**9773**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**120452**				
		Материалы		Тенге				**27154**				
		Всего заработная плата		Тенге					**89655**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3411**				
			Накладные расходы	Тенге				**88837**				
			Сметная прибыль	Тенге				**16743**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**226033**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**80**
			Сметная заработная плата	Тенге					**89655**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				**271751**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**90**
			Сметная заработная плата	Тенге					**99428**			
			РАЗДЕЛ 25. Лок.см. № 06-02.Площадка водозаборных и водопроводных сооружений. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации									
			Подающий трубопровод (ПД)									
283	**32**	**Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0.027**	**60734.69**	**--**	**1640**	**--**	**91**	**1534**	**3427**
			НР - 99%; СП - 8%			**57371.00**	**--**	**1549**	**--**		**254**	
			Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции									
284	**33**	**Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0.014**	**70768.76**	**--**	**991**	**--**	**188**	**795**	**1929**
			НР - 99%; СП - 8%			**57371.00**	**--**	**803**	**--**		**143**	
			Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции									
			Деревянная крышка									
285	**45**	**Е11-140101-1301 1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления/Крышка деревянная/**	**м2 щитов**	**1.286144**	**2439.51**	**63.54**	**3138**	**82**	**2562**	**523**	**3954**
			НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление щитов 2. Настилка щитов на место			**383.80**	**27.15**	**494**	**35**		**293**	
286	**46**	**Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0.056**	**8202.05**	**41.80**	**459**	**2**	**335**	**111**	**616**
			НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками			**2177.04**	**18.25**	**122**	**1**		**46**	
			Отводящий (всасывающий) трубопровод (ОТ)									
287	**55**	**Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0.027**	**64926.86**	**--**	**1753**	**--**	**204**	**1534**	**3549**
			НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции			**57371.00**	**--**	**1549**	**--**		**263**	
			Переливной трубопровод (ПР)									
			Колодцы диаметром 1000мм - 2 штуки									
288	**73**	**С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**6**	**595.00**	**--**	**3570**	**--**	**3570**	**--**	**3856**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**286**	
			Колодцы диаметром 1500мм - 1 штука									
			Отмостка									
289	**84**	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под отмостку из ПГС, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**8.01**	**742.27**	**144.74**	**5946**	**1159**	**2658**	**2665**	**9300**
			НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка и укатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи вручную 3. Укатка с поливкой водой			**265.84**	**42.25**	**2129**	**338**		**689**	
290	**85**	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия отмостки асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**8.01**	**1893.08**	**2.91**	**15164**	**23**	**13680**	**1587**	**18091**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%; СП - 8%			**182.45**	**1.05**	**1461**	**8**		**1340**	
			Состав работ: 1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком									
			Спускной трубопровод (СП)									
			Колодцы диаметром 1500мм - 3 штуки									
291	**104**	**Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кирпичная кладка. Кладка**	**м3 кладки**	**0.047**	**33881.33**	**2173.68**	**1592**	**102**	**1194**	**296**	**2040**
			НР - 93%; СП - 8%			**6295.10**	**479.16**	**296**	**23**		**151**	
			Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Установка металлических креплений									
			Отмостка									
292	**107**	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под отмостку из ПГС, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**16.02**	**742.27**	**144.74**	**11891**	**2319**	**5313**	**5330**	**18599**
			НР - 108%; СП - 8%			**265.84**	**42.25**	**4259**	**677**		**1378**	
			Состав работ: 1. Планировка и укатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи вручную 3. Укатка с поливкой водой									
293	**108**	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия отмостки асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**16.02**	**1893.08**	**2.91**	**30327**	**47**	**27357**	**3175**	**36182**
			НР - 108%; СП - 8%			**182.45**	**1.05**	**2923**	**17**		**2680**	
			Состав работ: 1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком									
			Производственная канализация (КЗ)									
			Колодцы диаметром 1000мм 1 штука									
294	**121**	**Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кирпичная кладка. Кладка**	**м3 кладки**	**0.024**	**33881.33**	**2173.68**	**813**	**52**	**610**	**151**	**1042**
			НР - 93%; СП - 8%			**6295.10**	**479.16**	**151**	**11**		**77**	
			Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Установка металлических креплений									
295	**123**	**С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**6**	**595.00**	**--**	**3570**	**--**	**3570**	**--**	**3856**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**286**	
			Отмостка									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	**124**	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под отмостку из ПГС, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**5.34**	**742.27**	**144.74**	**3964**	**773**	**1771**	**1777**	**6200**
			НР - 108%; СП - 8%			**265.84**	**42.25**	**1420**	**226**		**459**	
			Состав работ: 1. Планировка и укатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи вручную 3. Укатка с поливкой водой									
297	**125**	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия отмостки асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**5.34**	**1893.08**	**2.91**	**10109**	**16**	**9119**	**1058**	**12061**
			НР - 108%; СП - 8%			**182.45**	**1.05**	**974**	**6**		**893**	
			Состав работ: 1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком									
			Хоз.питьевой трубопровод (В1)									
298	**159**	**Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0.4426**	**64926.86**	**--**	**28737**	**--**	**3345**	**25138**	**58185**
			НР - 99%; СП - 8%			**57371.00**	**--**	**25392**	**--**		**4310**	
			Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции									
			Столбики под задвижки									
299	**160**	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные под задвижки. Устройство**	**м3**	**0.05**	**31994.84**	**1153.64**	**1600**	**58**	**1269**	**260**	**2009**
			НР - 91%; СП - 8%			**5458.60**	**266.43**	**273**	**13**		**149**	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									
300	**161**	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0.00834**	**76143.93**	**6593.37**	**635**	**55**	**69**	**616**	**1351**
			НР - 118%; СП - 8%			**61231.80**	**1370.93**	**511**	**11**		**100**	
			Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
301	**162**	**С121-130201-1204 2113-0201-1204 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**2.48**	**314.00**	**--**	**779**	**--**	**779**	**--**	**841**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**62**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	163	С121-050302-0104 2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	кг	5.86	235.44	--	1380	--	1380	--	1490
			СП - 8%			--	--	--	--		110	
			Колодец прямоугольный 2500х2000									
303	180	С123-030101-0501 2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013**	комплект	2	5334.00	--	10668	--	10668	--	11521
			СП - 8%			--	--	--	--		853	
			Деревянная крышка									
304	181	Е11-140101-1301 1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления/Крышка деревянная/**	м2 щитов	1.60768	2439.51	63.54	3922	102	3203	654	4942
			НР - 99%; СП - 8%			383.80	27.15	617	44		366	
			Состав работ: 1. Изготовление щитов 2. Настилка щитов на место									
305	182	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0.07	8202.05	41.80	574	3	419	138	769
			НР - 90%; СП - 8%			2177.04	18.25	152	1		57	
			Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками									
			Отмостка									
306	183	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под отмостку из ПГС, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	13.35	742.27	144.74	9909	1932	4428	4442	15499
			НР - 108%; СП - 8%			265.84	42.25	3549	564		1148	
			Состав работ: 1. Планировка и укатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи вручную 3. Укатка с поливкой водой									
307	184	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия отмостки асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	13.35	1893.08	2.91	25273	39	22798	2646	30152
			НР - 108%; СП - 8%			182.45	1.05	2436	14		2233	
			Состав работ: 1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				**178402**	**6764**	**120580**	**54430**	**251461**
								51060	**1989**	**--**	**18626**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**167734**				
			Материалы	Тенге				**100612**				
			Всего заработная плата	Тенге					**53049**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**9298**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				54431				
			Сметная прибыль	Тенге				17773				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				239939				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
			Сметная заработная плата	Тенге					53049			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				10668				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10668				
			Сметная прибыль	Тенге				853				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				11521				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				251460				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
			Сметная заработная плата	Тенге					53049			
			РАЗДЕЛ 26. Лок.см.№ 06-03. Выгреб на 100м3, общестроительные работы									
			Разные работы									
308	49	E11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	м3 емкости	100	278.01	2.46	27801	246	19654	7299	37908
			НР - 91%; СП - 8%			79.01	1.20	7901	120		2808	
			Состав работ: 1. Испытание емкостей с заделкой дефектных мест									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				27801	246	19654	7299	37908
								7901	120	--	2808	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				27801				
		Материалы		Тенге				19654				
		Всего заработная плата		Тенге					8021			
			Накладные расходы	Тенге				7299				
			Сметная прибыль	Тенге				2808				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37908				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					8021			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				37908				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					8021			
			РАЗДЕЛ 27. Лок.см.№ 07-01.Площадка водозаборных сооружений. Благоустройство и озеленение территории									
			РАЗДЕЛ 28. Покрытие на участке									
			Покрытие площадки №1									
309	65	C121-010201-0401 2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	44.048125	7242.00	--	318997	--	318997	--	344516
			СП - 8%			--	--	--	--		25520	
			Покрытие площадки №2									
310	73	C121-010201-0401 2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	40.04375	7242.00	--	289997	--	289997	--	313197
			СП - 8%			--	--	--	--		23200	
			Покрытие площадки №3									
311	81	C121-010201-0401 2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	40.04375	7242.00	--	289997	--	289997	--	313197
			СП - 8%			--	--	--	--		23200	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				898990	--	898991	--	970910
								--	--	--	71920	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				898990				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Местные материалы		Тенге				898990				
			Сметная прибыль	Тенге				71919				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				970909				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				970909				
			РАЗДЕЛ 29. Покрытие вне участка									
			Покрытие площадки №1									
312	89	С121-010201-0401 2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	112.1225	7242.00	--	811991	--	811991	--	876950
			СП - 8%			--	--	--	--		64959	
			Покрытие площадки №2									
313	95	С121-010201-0401 2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	7.0775	7242.00	--	51255	--	51255	--	55356
			СП - 8%			--	--	--	--		4100	
			Покрытие площадки №3									
314	101	С121-010201-0401 2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	118.26875	7242.00	--	856502	--	856502	--	925022
			СП - 8%			--	--	--	--		68520	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	**Тенге**				**1719749**	**--**	**1719748**	**--**	**1857328**
								--	**--**	**--**	**137579**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1719749				
		Местные материалы		Тенге				1719749				
			Сметная прибыль	Тенге				137580				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1857329				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				1857329				
			РАЗДЕЛ 30. Озеленение площадок									
			Площадка №1									
315	102	Е11-470104-0102 1147-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	яма	64	1059.82	81.97	67828	5246	6155	51305	128664
			НР - 88%; СП - 8%			881.67	29.28	56427	1874		9531	
			Состав работ: 1. Копание ям ямокопателем или вручную 2. Окучивание грунта выброшенного из ям 3. Отвозка грунта на тачках 4. Подвозка на тачках растительной земли и перегноя 5. Приготовление смеси 6. Подготовка ям к посадке									
316	103	Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	шт.	64	1364.39	153.79	87321	9843	7542	63568	162960
			НР - 88%; СП - 8%			1092.75	35.94	69936	2300		12071	
			Состав работ: 1. Временная прикопка на месте посадки 2. Установка кольев 3. Установка деревьев в ямы вручную 4. Засыпка земли с трамбованием и устройством приствольных лунок 5. Подвязывание деревьев к кольям 6. Полив									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			7. Обрезка крон									
317	104	С125-010203-2902 2501-0203-2902 РСНБ РК 2015 прим.	**Клен татарский, высотой от 1 м до 2 м**	шт.	64	3788.00	--	242432	--	242432	--	261827
			СП - 8%			--	--	--	--		19395	
318	105	Е11-470112-0101 1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли**	м2	9484.7	38.48	1.73	364938	16442	--	312231	731343
			НР - 88%; СП - 8%			36.74	0.67	348496	6312		54174	
			Состав работ: 1. Планировка площади механизированным способом 2. Вспашка почвы трактором									
319	106	Е11-470112-0201 1147-0112-0201 РСНБ РК 2015	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой**	га	0.94847	282009.76	4624.47	267478	4386	262347	2133	291180
			НР - 88%; СП - 8%			785.29	1770.23	745	1679		21569	
			Состав работ: 1. Посев тракторной сеялкой 2. Прикатывание газонов после посева легкими катками									
			Площадка №2									
320	107	Е11-470104-0102 1147-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	яма	64	1059.82	81.97	67828	5246	6155	51305	128664
			НР - 88%; СП - 8%			881.67	29.28	56427	1874		9531	
			Состав работ: 1. Копание ям ямокопателем или вручную 2. Окучивание грунта выброшенного из ям 3. Отвозка грунта на тачках 4. Подвозка на тачках растительной земли и перегноя 5. Приготовление смеси 6. Подготовка ям к посадке									
321	108	Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	шт.	64	1364.39	153.79	87321	9843	7542	63568	162960
			НР - 88%; СП - 8%			1092.75	35.94	69936	2300		12071	
			Состав работ: 1. Временная прикопка на месте посадки 2. Установка кольев 3. Установка деревьев в ямы вручную 4. Засыпка земли с трамбованием и устройством приствольных лунок 5. Подвязывание деревьев к кольям 6. Полив 7. Обрезка крон									
322	109	С125-010203-2902 2501-0203-2902 РСНБ РК 2015 прим.	**Клен татарский, высотой от 1 м до 2 м**	шт.	98	3788.00	--	371224	--	371224	--	400922
			СП - 8%			--	--	--	--		29698	
323	110	Е11-470112-0101 1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли**	м2	9535.37	38.48	1.73	366888	16530	--	313899	735250
			НР - 88%; СП - 8%			36.74	0.67	350358	6346		54463	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Состав работ: 1. Планировка площади механизированным способом 2. Вспашка почвы трактором									
324	111	Е11-470112-0201 1147-0112-0201 РСНБ РК 2015	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой**	га	0.953537	282009.76	4624.47	268907	4410	263748	2144	292735
			НР - 88%; СП - 8%			785.29	1770.23	749	1688		21684	
			Состав работ: 1. Посев тракторной сеялкой 2. Прикатывание газонов после посева легкими катками									
			Площадка №3									
325	112	Е11-470104-0102 1147-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	яма	64	1059.82	81.97	67828	5246	6155	51305	128664
			НР - 88%; СП - 8%			881.67	29.28	56427	1874		9531	
			Состав работ: 1. Копание ям ямокопателем или вручную 2. Окучивание грунта выброшенного из ям 3. Отвозка грунта на тачках 4. Подвозка на тачках растительной земли и перегноя 5. Приготовление смеси 6. Подготовка ям к посадке									
326	113	Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	шт.	64	1364.39	153.79	87321	9843	7542	63568	162960
			НР - 88%; СП - 8%			1092.75	35.94	69936	2300		12071	
			Состав работ: 1. Временная прикопка на месте посадки 2. Установка кольев 3. Установка деревьев в ямы вручную 4. Засыпка земли с трамбованием и устройством приствольных лунок 5. Подвязывание деревьев к кольям 6. Полив 7. Обрезка крон									
327	114	С125-010203-2902 2501-0203-2902 РСНБ РК 2015 прим.	**Клен татарский, высотой от 1 м до 2 м**	шт.	98	3788.00	--	371224	--	371224	--	400922
			СП - 8%			--	--	--	--		29698	
328	115	Е11-470112-0101 1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли**	м2	9535.37	38.48	1.73	366888	16530	--	313899	735250
			НР - 88%; СП - 8%			36.74	0.67	350358	6346		54463	
			Состав работ: 1. Планировка площади механизированным способом 2. Вспашка почвы трактором									
329	116	Е11-470112-0201 1147-0112-0201 РСНБ РК 2015	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой**	га	0.953537	282009.76	4624.47	268907	4410	263748	2144	292735
			НР - 88%; СП - 8%			785.29	1770.23	749	1688		21684	
			Состав работ: 1. Посев тракторной сеялкой 2. Прикатывание газонов после посева легкими катками									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	**Тенге**				3354332	107973	1815814	1291069	5017036
								1430544	36581	--	371634	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3354332				
		Материалы		Тенге				830935				
		Всего заработная плата		Тенге					1467125			
		Местные материалы		Тенге				984880				
			Накладные расходы	Тенге				1291070				
			Сметная прибыль	Тенге				371632				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5017035				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1528
			Сметная заработная плата	Тенге					1467125			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				5017035				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1528
			Сметная заработная плата	Тенге					1467125			
			РАЗДЕЛ 31. Малые архитектурные формы на площадке №1,2,3									
330	117	86-010303-0201	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	**3**	**18471.00**	**--**	**55413**	**--**	**55413**	**--**	**59847**
						--	**--**	**--**	**--**		**4434**	
331	118	86-010302-0301	**Скамья прямолинейная без спинки**	**шт.**	**3**	**46601.00**	**200.00**	**139803**	**600**	**122319**	**14820**	**166992**
						5628.00	**53.00**	**16884**	**159**		**12369**	
332	119	**Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Шкафы пожарные массой до 20 кг. Установка на стене или в нише**	**шт.**	**3**	**1860.61**	**28.30**	**5582**	**85**	**63**	**5359**	**11817**
			НР - 98%; СП - 8%			**1811.23**	**11.71**	**5434**	**35**		**875**	
			Состав работ: 1. Разметка мест установки шкафа 2. Сверление отверстий под крепления 3. Установка дюбелей 4. Установка шкафов с выверкой по месту									
333	120	**С123-080307-0110 2308-0307-0110 РСНБ РК 2015**	**Шкаф пожарный ШПК-320 НОБ/НОК**	**шт.**	**3**	**25901.00**	**--**	**77703**	**--**	**77703**	**--**	**83919**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6216**	
334	121	**С123-080305-0106 2308-0305-0106 РСНБ РК 2015**	**Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**6**	**8834.00**	**--**	**53004**	**--**	**53004**	**--**	**57244**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4240**	
			Ящик для песка									
335	122	**Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж**	**т конструкций**	**0.4521**	**110886.35**	**2503.38**	**50132**	**1132**	**1154**	**33208**	**90007**
			НР - 69%; СП - 8%			**105830.00**	**623.60**	**47846**	**282**		**6667**	
			Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
336	123	**С121-060405-2602 2106-0405-2602 РСНБ РК 2015**	**Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**0.4521**	**580794.75**	**--**	**262577**	**--**	**262577**	**--**	**283583**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21006**	
337	124	**С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1.5**	**1538.00**	**--**	**2307**	**--**	**2307**	**--**	**2492**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**185**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	**Тенге**				**646521**	**1817**	**574540**	**53387**	**755901**
								70163	**476**	**--**	**55992**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**130707**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**130707**				
			Сметная прибыль	Тенге				**10457**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**141164**				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**197523**				
			Материалы	Тенге				**177732**				
			Всего заработная плата	Тенге					**17043**			
			Местные материалы	Тенге				**2307**				
			Накладные расходы	Тенге				**14820**				
			Сметная прибыль	Тенге				**16988**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**229331**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15**
			Сметная заработная плата	Тенге					**17043**			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**312709**				
			Материалы	Тенге				**1154**				
			Всего заработная плата	Тенге					**48128**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**262577**				
			Накладные расходы	Тенге				**33208**				
			Сметная прибыль	Тенге				**27673**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**373590**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**43**
			Сметная заработная плата	Тенге					**48128**			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**5582**				
			Материалы	Тенге				**63**				
			Всего заработная плата	Тенге					**5469**			
			Накладные расходы	Тенге				**5359**				
			Сметная прибыль	Тенге				**875**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**11817**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
			Сметная заработная плата	Тенге					**5469**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				**755901**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**62**
			Сметная заработная плата	Тенге					**70639**			
			РАЗДЕЛ 32. Лок.см. № 07-02.Площадка водпроводных сооружений. Благоустройство и озеленение территории									
			РАЗДЕЛ 34. Ирригация									
338	**19**	**Е11-370401-0203 1137-0401-0203 РСНБ РК 2015**	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором**	**м3 сборных конструкций**	**0.14**	**11304.72**	**4082.50**	**1583**	**572**	**40**	**1073**	**2868**
			НР - 91%; СП - 8%			**6934.82**	**1488.21**	**971**	**208**		**212**	
			Состав работ: 1. Установка конструкций с разметкой мест и выверкой правильности установки 2. Заделка стыков									
339	**20**	**С121-040303-9903 2104-0303-9903 РСНБ РК 2015**	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	**м3**	**0.14**	**79384.00**	**--**	**11114**	**--**	**11114**	**--**	**12003**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**889**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	**Тенге**				**12696**	**572**	**11154**	**1073**	**14871**
								971	**208**	**--**	**1101**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**12696**				
			Материалы	Тенге				**40**				
			Всего заработная плата	Тенге					**1179**			
			Местные материалы	Тенге				**11114**				
			Накладные расходы	Тенге				**1073**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				1102				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14871				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1179			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				14871				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1179			
РАЗДЕЛ 35. Покрытие												
Покрытие на участке - 603м2, вне участка - 36м2, обочина - 184м2												
340	**24**	**Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=3**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /ПГС С-1 Толщ.15см/. Устройство.**	**м2 основания или покрытия**	**823**	**573.02**	**435.65**	**471595**	**358538**	**2541**	**224789**	**752095**
			НР - 108%; СП - 8%			**134.28**	**118.62**	**110516**	**97622**		**55711**	
			Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Укатка с поливкой водой 4. Уход за покрытием									
341	**26**	**С121-010201-0401 2101-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**76.641875**	**7242.00**	**--**	**555040**	**--**	**555040**	**--**	**599444**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**44403**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	**Тенге**				**1026636**	**358538**	**557581**	**224789**	**1351539**
								110516	**97622**	**--**	**100114**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1026636**				
			Материалы	Тенге				**2541**				
			Всего заработная плата	Тенге					**208138**			
			Местные материалы	Тенге				**555040**				
			Накладные расходы	Тенге				**224789**				
			Сметная прибыль	Тенге				**100114**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1351539**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**162**
			Сметная заработная плата	Тенге					**208138**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				**1351539**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**162**
			Сметная заработная плата	Тенге					**208138**			
РАЗДЕЛ 36. Озеленение												
342	**29**	**Е11-470104-0102 1147-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	**яма**	**45**	**1059.82**	**81.97**	**47692**	**3689**	**4328**	**36074**	**90467**
			НР - 88%; СП - 8%			**881.67**	**29.28**	**39675**	**1318**		**6701**	
			Состав работ: 1. Копание ям ямокопателем или вручную 2. Окучивание грунта выброшенного из ям 3. Отвозка грунта на тачках 4. Подвозка на тачках растительной земли и перегноя 5. Приготовление смеси 6. Подготовка ям к посадке									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	**30**	**Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	**шт.**	**45**	**1364.39**	**153.79**	**61398**	**6921**	**5303**	**44696**	**114581**
			НР - 88%; СП - 8%			**1092.75**	**35.94**	**49174**	**1617**		**8487**	
			Состав работ: 1. Временная прикопка на месте посадки 2. Установка кольев 3. Установка деревьев в ямы вручную 4. Засыпка земли с трамбованием и устройством приствольных лунок 5. Подвязывание деревьев к кольям 6. Полив 7. Обрезка крон									
344	**31**	**С125-010203-2902 2501-0203-2902 РСНБ РК 2015 прим.**	**Клен татарский, высотой от 1 м до 2 м**	**шт.**	**45**	**3788.00**	**--**	**170460**	**--**	**170460**	**--**	**184097**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13637**	
345	**32**	**Е11-470112-0101 1147-0112-0101 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли**	**м2**	**4158.55**	**38.48**	**1.73**	**160006**	**7209**	**--**	**136897**	**320656**
			НР - 88%; СП - 8%			**36.74**	**0.67**	**152798**	**2768**		**23752**	
			Состав работ: 1. Планировка площади механизированным способом 2. Вспашка почвы трактором									
346	**33**	**Е11-470112-0201 1147-0112-0201 РСНБ РК 2015**	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой**	**га**	**0.415855**	**282009.76**	**4624.47**	**117275**	**1923**	**115025**	**935**	**127667**
			НР - 88%; СП - 8%			**785.29**	**1770.23**	**327**	**736**		**9457**	
			Состав работ: 1. Посев тракторной сеялкой 2. Прикатывание газонов после посева легкими катками									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	**Тенге**				**556831**	**19741**	**295116**	**218602**	**837468**
								241973	**6439**	**--**	**62034**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**556831**				
		Материалы		Тенге				**124656**				
		Всего заработная плата		Тенге					**248412**			
		Местные материалы		Тенге				**170460**				
			Накладные расходы	Тенге				**218602**				
			Сметная прибыль	Тенге				**62035**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**837468**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**253**
			Сметная заработная плата	Тенге					**248412**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				**837468**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**253**
			Сметная заработная плата	Тенге					**248412**			
			РАЗДЕЛ 37. Малые архитектурные формы									
347	**34**	**86-010303-0201**	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	**1**	**18471.00**	**--**	**18471**	**--**	**18471**	**--**	**19949**
						--	**--**	**--**	**--**		**1478**	
348	**35**	**86-010302-0301**	**Скамья прямолинейная без спинки**	**шт.**	**1**	**46601.00**	**200.00**	**46601**	**200**	**40773**	**4940**	**55664**
						5628.00	**53.00**	**5628**	**53**		**4123**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
349	36	Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкафы пожарные массой до 20 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	1	1860.61	28.30	1861	28	22	1786	3939
			НР - 98%; СП - 8%			1811.23	11.71	1811	12		292	
			Состав работ: 1. Разметка мест установки шкафа 2. Сверление отверстий под крепления 3. Установка дюбелей 4. Установка шкафов с выверкой по месту									
350	37	С123-080307-0110 2308-0307-0110 РСНБ РК 2015	**Шкаф пожарный ШПК-320 НОБ/НОК**	шт.	1	25901.00	--	25901	--	25901	--	27973
			СП - 8%			--	--	--	--		2072	
351	38	С123-080305-0106 2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	**Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	2	8834.00	--	17668	--	17668	--	19081
			СП - 8%			--	--	--	--		1413	
			Ящик для песка									
352	39	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж**	т конструкций	0.1507	110886.35	2503.38	16711	377	385	11069	30002
			НР - 69%; СП - 8%			105830.00	623.60	15949	94		2222	
			Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
353	40	С121-060405-2602 2106-0405-2602 РСНБ РК 2015	**Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0.1507	580794.75	--	87526	--	87526	--	94528
			СП - 8%			--	--	--	--		7002	
354	41	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	0.5	1538.00	--	769	--	769	--	831
			СП - 8%			--	--	--	--		62	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	**Тенге**				215507	606	191515	17795	251967
								23388	159	--	18664	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				43569				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				43569				
			Сметная прибыль	Тенге				3486				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				47055				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				65841				
			Материалы	Тенге				59244				
			Всего заработная плата	Тенге					5681			
			Местные материалы	Тенге				769				
			Накладные расходы	Тенге				4940				
			Сметная прибыль	Тенге				5663				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				76444				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					5681			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				104236				
			Материалы	Тенге				385				
			Всего заработная плата	Тенге					16043			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				87526				
			Накладные расходы	Тенге				11069				
			Сметная прибыль	Тенге				9224				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				124530				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	Тенге					16043			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1861				
		Материалы		Тенге				21				
		Всего заработная плата		Тенге					1823			
			Накладные расходы	Тенге				1786				
			Сметная прибыль	Тенге				292				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3939				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					1823			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				251967				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
			Сметная заработная плата	Тенге					23546			
			РАЗДЕЛ 38. Лок.см.№ 07-03-01. Уборная на одно очко, общестроительные работы									
355	29	**Е11-100107-0701 1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей**	**м2**	**1.59**	**540.23**	**0.27**	**859**	**--**	**225**	**571**	**1544**
			НР - 90%; СП - 8%			**398.81**	**0.13**	**634**	**--**		**114**	
			Состав работ: 1. Приготовление гипсового раствора, смачивание пакли 2. Конопатка коробок									
356	30	**С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**1.59**	**5643.00**	**--**	**8972**	**--**	**8972**	**--**	**9690**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**718**	
357	31	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Элементы каркаса из брусьев./Изготовление фрамуги/ Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0.01**	**92056.65**	**1039.88**	**921**	**10**	**669**	**222**	**1234**
			НР - 90%; СП - 8%			**24210.00**	**479.16**	**242**	**5**		**91**	
			Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений									
358	32	**Е11-100106-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. /Фрамуга/.Установка блоков с переплетами спаренными**	**м2**	**0.24**	**3938.68**	**474.23**	**945**	**114**	**358**	**454**	**1511**
			НР - 90%; СП - 8%			**1971.28**	**128.36**	**473**	**31**		**112**	
			Состав работ: 1. Установка блоков 2. Осмолка и обивка толем коробок 3. Заполнение зазора между блоком и стеной монтажной пеной 4. Установка накладных приборов									
359	33	**С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**2**	**406.00**	**--**	**812**	**--**	**812**	**--**	**877**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**65**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	34	Е11-150501-0103 1115-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	**м2 площади проемов по наружному обводу коробок**	**0.24**	**1179.94**	**17.69**	**283**	**4**	**222**	**47**	**357**
			НР - 80%; СП - 8%			**239.51**	**5.72**	**57**	**1**		**26**	
			Состав работ: 1. Нарезка стекол частично 2. Снятие и навеска при необходимости оконных створок 3. Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная их проолифка 4. Вставка стекол на штапиках по замазке (или на двойной замазке) 5. Установка штапиков 6. Протирка стекол									
361	52	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**	**1.82**	**165.62**	**1.09**	**301**	**2**	**47**	**238**	**582**
			НР - 94%; СП - 8%			**138.42**	**0.53**	**252**	**1**		**43**	
			Состав работ: 1. Вытягивание плинтусов с подчисткой кромок									
362	53	Е11-140101-1301 1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	**Щиты деревянные. /Крышка люка/.Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления**	**м2 щитов**	**0.9016**	**479.94**	**63.54**	**433**	**57**	**30**	**367**	**863**
			НР - 99%; СП - 8%			**383.80**	**27.15**	**346**	**24**		**64**	
			Состав работ: 1. Изготовление щитов 2. Настилка щитов на место									
363	54	С121-070203-0304 2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0.093**	**50384.00**	**--**	**4686**	**--**	**4686**	**--**	**5061**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**375**	
			Скобы									
364	55	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015 прим.	**Скобы ходовые**	**кг**	**2.136**	**347.00**	**--**	**741**	**--**	**741**	**--**	**800**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**59**	
365	56	Е11-140101-1501 1114-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	**Вытяжная труба сечением 200х200 мм. Устройство**	**м2 внутренней поверхности шахты**	**2.44**	**4075.91**	**170.05**	**9945**	**415**	**192**	**9425**	**20920**
			НР - 99%; СП - 8%			**3827.20**	**74.61**	**9338**	**182**		**1550**	
			Состав работ: 1. Изготовление щитов для стен и клапанов из досок и брусков 2. Обивка щитов стен шахт кровельной сталью по войлоку с внутренней стороны и клапанов с двух сторон 3. Сборка шахт из щитов с установкой на место 4. Обивка наружных стен шахт сверх крыши или покрытия кровельной сталью 5. Установка жалюзийных решеток 6. Изготовление и установка устройств для сбора и отвода конденсата									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6. Изготовление и установка устройств для сбора и отвода конденсата 7. Укладка балок на перекрытие (покрытие) и на стропила для крепления шахт 8. Масляная окраска металлических поверхностей шахт								
366	57	С121-070203-0303 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,074	45762,00 --	-- --	3386 --	-- --	3386	
367	58	Е11-150403-0101 1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска простая масляными составами по дереву /Деревянной крышки и вытяжной трубы/**	м2 окрашиваемой поверхности	3,9516	633,90 295,29	1,58 0,78	2505 1167	6 3	1332	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				34790 12510	609 248	21672 --	12 3
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				33978			
			Материалы	Тенге				3073			
			Всего заработная плата	Тенге					12758		
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				17786			
			Накладные расходы	Тенге				12259			
			Сметная прибыль	Тенге				3699			
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				49936			
			Нормативная трудоемкость	чел -ч					12758		
			Сметная заработная плата	Тенге				812			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				812			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				65			
			Сметная прибыль	Тенге				877			
			ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ	Тенге				50813			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38								
			Нормативная трудоемкость	чел -ч					12758		
			Сметная заработная плата	Тенге							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4607556			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					720339		
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					227057		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8709469	
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						4896030	
			- Накладные расходы	Тенге							428
			- Сметная прибыль	Тенге							146
			Временные здания и сооружения 2,9*0,8%		2,32%		459164				
			Итого с временными								
			Зимние удорожания 2,3*0,9%		2,07%		419189				
			Итого с зимними удорожаниями								
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		413398				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								
			Итого в текущих ценах 2021г. -100%, К=1,0501698		1,0501698						
			В текущих ценах с учетом скидки по договору 20%		.20%						
			Итого:								
			НДС		12 %						
			Итого с НДС								

Ген. Подрядчик:

Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

_____ Искаков Б.А.

Суб. Подрядчик:

Директор ТОО "Марал Курылыс"

_____ Айдаболов Ж. К.