Ген. Подрядчик: ТОО "ДАНЕКЕР"

Суб. Подрядчик: ТОО "Марал Курылыс"

Договор №08 от 01.01.2023 г.

Наименование: Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Терективского района ЗКО

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код		Код
					8	01.01.2023г				
			из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Терективского района ЗКО	28 036 799,00	25 032 856							3 003 943	28 036 799,00

Ген. Подрядчик:

Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

Искаков Б.А.

Суб. Подрядчик:

Директор ТОО "Марал Құрылыс"

Айдаболов Ж. К.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Ген.Подрядчик **ТОО "ДАНЕКЕР"**

(организация, адрес, телефон)

Суб. Подрядчик **ТОО "Марал Құрылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Терактинского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Терактинского района ЗКО**

(наименование)

Договор подряда **№ 08** от **01.01.2023г.**

Акт приемки выполненных работ № 1
за сентябрь 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: Лок.см. № 02-02-01 Насосная станция 1-го подъема. Общестроительные работы. Кровля									
1	43	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. /Фартук/.Устройство	м2 покрытия	7	3067.21	13.99	21471	98	13793	6996	30744
						1082.81	3.59	7580	25		2277	
2	44	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев./Деревянные пробки/ Установка	м3 древесины в конструкции	0.032	91700.01	1039.88	2934	33	2126	711	3937
						24210	479.16	775	15		292	
3	45	Е11-120101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	3.2	3344.85	52.32	10704	167	8863	1562	13247
						522.9	7.8	1673	25		981	
4	46	Е11-120101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	48.6	138.16	0.27	6715	13	4048	2447	9894
						54.59	0.13	2653	6		733	
			Итого по разделу:									57822
			Раздел: 1. Скважины (Подземная камера) /2шт/									
5	94	С121-130814-2209	Скобы ходовые	кг	26.24	347		9105		9105		9834
											728	
6	95	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16#прим.	Детали закладные весом до 4 кг. /Сальники/. Установка	т	0.0216	907494.89	1321.89	19602	29	14343	4771	26323
						242154	564.66	5231	12		1950	
7	96	С123-011201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	1.2	1046		1255		1255		1356
											100	
8	97	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	6	2956.14	0	17737	0	4528	12944	33136
						2201.4	0	13208	0		2454	
9	98	Е11-140101-1301 Изм. и доп. вып. 16	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления/Крышка деревянная/	м2 щитов	0.603508	479.94	63.54	290	38	20	246	578
						383.8	27.15	232	16		43	
10	99	С121-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0296	45762		1355		1355		1463
											108	
11	100	С121-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0008	50384		40		40		44
											3	
12	101	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.304	8208.54	41.8	2495	13	1821	601	3344
						2177.04	18.25	662	6		248	
			Итого по разделу: 1. Скважины (Подземная камера) /2шт/									76078

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Лок.см.№ 02-02-02.Отопление и вентиляция									
13	2	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1.2	5337.92 1872.49	53.19 21.28	6406 2247	64 26	4095	2227 691	9323
14	3	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5107.7 640.55	46.92 13.98	5108 641	47 14	4420	641 460	6209
15	4	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	1700.11 1350.45	32.34 13.98	1700 1350	32 14	317	1337 243	3280
			Итого по разделу: 2. Лок.см.№ 02-02-02.Отопление и вентиляция									18812
			Раздел: 3. Лок.см. № 02-02-03.Технологическое оборудование и трубопроводы									
16	13	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	66328		132656		132656		132656
			Отпускная цена			66328		132656				
			Сметная стоимость оборудования					***132656***				
17	16	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.036	60734.69 57371	0 0	2186 2065	0 0	121	2045 338	4570
18	47	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.013	60734.69 57371	0 0	790 746	0 0	44	738 122	1650
19	48	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	811.69 807.67	1.38 0.46	1623 1615	3 1	5	1584 257	3464
20	49	С123-010506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	2	254		508		508 	 41	549
21	52	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1	1283.81 1123.36	7.51 2.26	1284 1123	8 2	153	1114 192	2590
22	53	Е11-170101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	8685.92 612.26	33.85 16.65	8686 612	34 17	8040	616 744	10046
			Итого по разделу: 3. Лок.см. № 02-02-03.Технологическое оборудование и трубопроводы									155525
			Раздел: 4. Лок.см. № 02-03-01.Насосная станция 2-го подъема.Кровля									
23	80	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	13.944	3067.21 1082.81	13.99 3.59	42769 15099	195 50	27476	13937 4536	61243
24	81	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /парапета/	м2 оштукатуриваемой поверхности	9.96	2122.7 1431.75	34.77 16.35	21142 14260	346 163	6536	11538 2614	35295
25	83	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0.0293	92588.53 24210	1039.88 479.16	2713 709	30 14	1973	651 269	3633
26	84	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4.65	3067.21 1082.81	13.99 3.59	14263 5035	65 17	9162	4648 1513	20423
27	85	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.005338	772722.93 61231.8	6593.37 1370.93	4125 327	35 7	3763	394 362	4881
28	86	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./Примыкание к стене/ Устройство	м2 покрытия	1.5	3067.21 1082.81	13.99 3.59	4601 1624	21 5	2956	1499 488	6588
29	123	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. /Металлоконструкции козырька/Монтаж	т конструкций	0.07128	58515.98 51912.4	2554.4 481.01	4171 3700	182 34	289	2577 540	7288
30	124	С121-060801-0101 #ССЦ РК 8.04-08-2018 табл6	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.07128	515718 	 	36760 	 	36760 	 2941	39701

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	125	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	3.4	3340.61	21.37	11358	73	8971	2154	14593
						680.69	7.93	2314	27		1081	
32	126	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1.63944	90.78	2.41	149	4	72	51	216
						44.57	0.27	73	0		16	
33	127	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1.63944	154.89	3.41	254	6	163	60	339
						52.1	0.53	85	1		25	
			Итого по разделу: 4. Лок.см. № 02-03-01.Насосная станция 2-го подъема.Кровля									194200
			Раздел: 5. Лок.см.№ 02-03-02.Отопление и вентиляция									
34	2	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	4	1487.99	32.34	5952	129	421	5349	12205
						1350.45	13.98	5402	56		904	
35	3	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	2460		9840		9840		10627
											787	
36	4	Е11-200701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	4	3076.06	43.29	12304	173	10249	1900	15340
						470.61	13.98	1882	56		1136	
37	5	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2.83	5143.92	53.19	14557	151	9108	5252	21394
						1872.49	21.28	5299	60		1585	
			Итого по разделу: 5. Лок.см.№ 02-03-02.Отопление и вентиляция									59566
			Раздел: 6. Лок.см.№ 02-03-03.Технологическое оборудование и трубопроводы									
38	8	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	66328		132656				132656
										132656		
			Отпускная цена			66328		132656				
			Сметная стоимость оборудования					***132656***				
39	49	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.012	70768.76	0	849	0	161	682	1653
						57371	0	688	0		122	
40	50	Е11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.01	64926.86	0	649	0	76	568	1315
						57371	0	574	0		97	
41	51	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.008	60734.69	0	486	0	27	454	1015
						57371	0	459	0		75	
42	52	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1117.08	1.38	3351	4	924	2376	6185
						807.67	0.46	2423	1		458	
43	53	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка /Футляра/	км трубопровода	0.001	1260361.08	550366.46	1260	550	66	817	2243
						643860	181211.36	644	181		166	
44	54	С123-010201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.004	10627		10670		10670		11523
											854	
45	55	Е11-170101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	8685.92	33.85	8686	34	8040	616	10046
						612.26	16.65	612	17		744	
46	56	Е11-220601-0307 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.001	3738227.88	277682.96	3738	278	3044	460	4534
						416347	48173.37	416	48		336	
47	57	Прайс-лист стр.34 ООО "Мир мебели" РК	Шкаф для хранения одежды	шт	2	32167.14		64334				64334
										64334		
			Отпускная цена			32167		64334				
			Сметная стоимость оборудования					***64334***				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	58	Прайс-лист стр.34 ООО "Мир мебели" РК	Шкаф для хранения хоз.инвентаря	шт	1	47311		47311				47311
										47311		
			Отпускная цена			47311		47311				
			Сметная стоимость оборудования					*47311*				
49	59	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	476.56	0	477	0	65	403	950
						411.58	0	412	0		70	
50	60	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	1	1715		1715		1715		1852
											137	
51	61	Прайс-лист стр.32 ООО "Мир мебели" РК	Стол канцелярский	шт	1	18541.29		18541				18541
										18541		
			Отпускная цена			18541		18541				
			Сметная стоимость оборудования					*18541*				
52	62	Прайс-лист стр.33 ООО "Мир мебели" РК	Стул	шт	1	8349		8349				8349
										8349		
			Отпускная цена			8349		8349				
			Сметная стоимость оборудования					*8349*				
			Итого по разделу: 6. Лок.см.№ 02-03-03.Технологическое оборудование и трубопроводы									**312507**
			Раздел: 7. Лок.см.№ 02-04.Установка очистки воды ДВУ10-3									
53	19	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Отмостка/	м3 подстилающего слоя	3.555	32616.77	7.2	115953	26	102629	12500	138728
						3740.52	0	13298	0		10276	
54	20	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	23.7	1799.62	2.91	42651	69	38258	4697	51135
						182.45	1.05	4324	25		3788	
			Итого по разделу: 7. Лок.см.№ 02-04.Установка очистки воды ДВУ10-3									**189863**
			Раздел: 8. Лок.см.№ 02-05-01. Резервуар емкостью 100м3 №1.Общестроительные работы									
55	7	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./засыпка съезда/.Группа грунтов 2	м3 грунта	79.31	18.41	18.41	1460	1460	0	413	2022
						0	7.22	0	573		150	
56	8	Е11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	79.31	8.14	8.14	645	645	0	182	894
						0	3.19	0	253		66	
57	14	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./Обсыпка резервуара/.Группа грунтов 2	м3 грунта	474.2564	15.4	15.4	7305	7305	0	2064	10119
						0	6.05	0	2867		750	
58	15	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками./Уплотнение обсыпки/	м3 уплотненного грунта	474.2564	160.21	75.97	75979	36028	0	40695	126009
						84.24	34.94	39951	16570		9334	
59	16	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3./Подача грунта на покрытие/	м3 грунта	36.826668	162.14	153.65	5971	5658	0	1223	7770
						8.49	37.64	313	1386		576	
60	17	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы./разравнивание грунта на покрытии/ Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	36.826668	786.77	0	28974	0	0	20861	53822
						786.77	0	28974	0		3987	
61	18	Е11-010203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1. /Планировка вручную засыпки по перекрытию и обсыпки/	м2 спланированной площади	168.03945	111.4	0	18720	0	0	13478	34774
						111.4	0	18720	0		2576	
			Итого по разделу: 8. Лок.см.№ 02-05-01. Резервуар емкостью 100м3 №1.Общестроительные работы									**235410**
			Раздел: 9. Гидроизоляционные работы									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	47	Е11-130601-0208 #прим.	Поверхности металлические./вертикальные бетонные поверхности/ Протравливание	м2	108.24	1160.38	0	125599	0	1403	85696	228199
						1147.42	0	124197	0		16904	
63	48	Е11-130601-0208 #прим.#ТЧ 13 табл.2 п.3.14 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические. Протравливание. Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1./низ плиты перекрытия+по плите днища/	м2	92.4	1276.42	0	117941	0	1317	80470	214284
						1262.16	0	116624	0		15873	
64	49	Е11-130301-1906 #ТЧ 13 табл.2 п.3.14 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16). Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1. /работы по защите потолочных поверхностей от коррозии/	м2	46.2	3048.98	48.47	140863	2239	116980	16251	169683
						468.49	41.3	21644	1908		12569	
65	50	Е11-130301-1906	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)	м2	154.44	2771.8	44.06	428077	6805	355497	49386	515661
						425.9	37.55	65776	5799		38197	
			Итого по разделу: 9. Гидроизоляционные работы									1127827
			Раздел: 10. Разные работы									
66	67	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. /МД-2/Установка	т	0.0064	907494.89	1321.89	5808	8	4250	1414	7799
						242154	564.66	1550	4		578	
67	68	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг./уголок, полоса,ходовые скобы/ Установка	т стальных элементов	0.03952	772722.93	6593.37	30538	261	27858	2919	36134
						61231.8	1370.93	2420	54		2677	
68	69	Е11-130301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	0.1472	284.71	2.41	42	0	37	3	49
						33.92	0.27	5	0		4	
69	70	Е11-130301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	1.05616	169.71	1.71	179	2	160	12	207
						16.63	0.27	18	0		15	
70	71	Е11-130301-1409 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза	м2	0.1472	873.05	6.82	129	1	117	7	146
						68.49	1.06	10	0		11	
71	76	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. /МД-2, МД-1/Установка	т	0.0128	907494.89	1321.89	11616	17	8499	2827	15599
						242154	564.66	3100	7		1155	
72	77	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг./швеллер,полоса,ходовые скобы/ Установка	т стальных элементов	0.008483	772722.93	6593.37	6555	56	5980	627	7756
						61231.8	1370.93	519	12		575	
73	78	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0.0805	73518.78	26098.09	5918	2101	819	2535	9129
						37252.1	8379.13	2999	675		676	
74	79	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0.0805	590307		47520		47520		51321
											3802	
75	80	Е11-130301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	0.2944	284.71	2.41	84	1	73	7	98
						33.92	0.27	10	0		7	
76	81	Е11-130301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	2.874907	169.71	1.71	488	5	435	34	563
						16.63	0.27	48	1		42	
77	82	Е11-130301-1409 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза	м2	2.1459	873.05	6.82	1873	15	1712	103	2135
						68.49	1.06	147	2		158	
78	83	Е11-140101-1301 Изм. и доп. вып. 16#прим.	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления	м2 щитов	2.112592	479.94	63.54	1014	134	69	859	2023
						383.8	27.15	811	57		150	
79	84	С121-070203-0403	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.106	25046		2655		2655		2867
											212	
80	85	С121-130209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75		2.4	326		782		782		845

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				кг							63	
81	86	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0.0006	499540		300		300		324
				т							24	
82	87	С121-130211-0605	Шурупы с полукруглой головкой		0.00024	247290		59		59		64
				т							5	
83	88	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг./уголок/ Установка		0.00336	772722.93	6593.37	2596	22	2368	248	3072
				т стальных элементов		61231.8	1370.93	206	5		228	
84	89	Е11-130301-1409 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза		0.07728	873.05	6.82	67	1	62	4	77
				м2		68.49	1.06	5	0		6	
85	90	Е11-100107-0612 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны		2.336788	3213.93	6.5	7510	15	5747	1579	9817
				м2		748.1	2.79	1748	7		727	
86	91	Е11-140101-1301 Изм. и доп. вып. 16#прим.	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления		0.362984	479.94	63.54	174	23	12	148	348
				м2 щитов		383.8	27.15	139	10		26	
87	92	С121-070203-0402	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86		0.02	25046		501		501		541
				м3							40	
88	93	С121-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86		0.005	35712		179		179		193
				м3							14	
89	94	С121-130211-0605	Шурупы с полукруглой головкой		0.00044	247290		109		109		118
				т							9	
90	95	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг./лист/ Установка		0.0006	772722.93	6593.37	464	4	423	44	549
				т стальных элементов		61231.8	1370.93	37	1		41	
91	96	Е11-130301-1409 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза		0.0138	873.05	6.82	12	0	11	1	14
				м2		68.49	1.06	1	0		1	
92	97	Е11-100107-0609 #прим.	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон /Обивка крышки сталью с двух сторон по пеностеклу/		0.4630118	5040.54	21.08	2334	10	1704	562	3127
				м2		1338.82	9.11	620	4		232	
93	98	С121-130816-1801	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР		0.02754	2499896		68847		68847		74355
				т							5508	
94	99	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		0.42076	16663.61	1725.64	7011	726	4892	1599	9299
				м3 подстилающего слоя		3311.28	732.05	1393	308		689	
95	100	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками. /Бетонная отмостка по уклону 90-150мм/		0.252456	36529.49	7.2	9222	2	8276	888	10919
				м3 подстилающего слоя		3740.52	0	944	0		809	
96	101	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками. /Омоноличивание трубы бетоном В25/		0.14	45780.89	7.2	6409	1	5885	492	7454
				м3 подстилающего слоя		3740.52	0	524	0		552	
97	102	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0.003776	15119.02	1399.1	57	5	0	49	115
				т		13688	596.98	52	2		8	
98	103	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0.001264	234450		296		296		320
				т							24	
99	104	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0.002512	279799		703		703		759
				т							56	
100	105	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. /Сальники/Установка		0.016	1369548.08	513134.17	21913	8210	5743	10248	34734
				т фасонных частей		497505.7	149461.9	7960	2391		2573	
101	106	Е11-161201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм		1	5438.81	0	5439	0	2553	2829	8929
				сальник		2886.28	0	2886	0		661	
102	107	Е11-061401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость		100	279.79	2.46	27979	246	19832	7299	38101
				м3 емкости		79.01	1.2	7901	120		2822	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
103	108	Е11-061401-0502	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	100	602.58	0.82	60258	82	43610	15111	81399
						165.66	0.4	16566	40		6030	
			Итого по разделу: 10. Разные работы									421299
			Раздел: 11. Лок. см. № 02-05-02. Вентиляция									
104	1	Е11-202601-0301	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка	фильтр	2	14575.75	347.79	29152	696	2406	25690	59229
						13025.17	81.85	26050	164		4387	
105	2	Прайс-лист стр.21 ТОО "VEM KZ" РК	Фильтр панельный EY3 200	шт	1	5646.43		5646		5646		6098
											452	
106	3	Прайс-лист стр.21 "VEM KZ" РК	Кассета фильтра для круглых каналов FGR 200	шт	1	26228.57		26229		26229		28327
											2098	
107	4	Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	5.5	7665.15	142.14	42158	782	29407	11899	58382
						2176.26	31.41	11969	173		4325	
108	5	Ц13-120101-0219	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 630 мм./Пылеосадочная камера 630х4/. Монтаж	м трубопровода	1.5	5874.13	2188.91	8811	3283	297	3722	13536
						3487.22	580.51	5231	871		1003	
109	6	С123-010201-0267	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.5	41813		62720		62720		67737
											5018	
110	7	Е11-090201-0201 Изм. и доп. вып. 16	Днище осадочной камеры из толстолистовой стали	т конструкций	0.01658	81498.71	6218.44	1351	103	330	660	2172
						55367.9	2304.09	918	38		161	
111	8	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.01658	262748		4356		4356		4705
											349	
112	9	С121-050308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	1	925		925		925		999
											74	
113	10	Е11-200701-0307	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	1	12847.85	64.61	12848	65	11643	1131	15097
						1139.88	13.98	1140	14		1118	
114	11	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1724.93	20.71	1725	21	1256	448	2346
						448.55	8.25	449	8		174	
115	12	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0061	1029357.08	513134.17	6279	3130	114	3907	11001
						497505.7	149461.9	3035	912		815	
116	13	С123-020101-0258	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	9074		9074		9074		9800
											726	
117	14	С123-020103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	6032		24128		24128		26058
											1930	
118	15	Е11-130301-1703 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-8104	м2	0.6842105	299.71	1.71	205	1	193	8	230
						16.51	0.27	11	0		17	
119	16	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	2	1910.61	117.35	3821	235	1927	1348	5583
						829.8	57.23	1660	114		414	
120	17	С121-110403-1908	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м2	2	7531		15062		15062		16267
											1205	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
121	18	Е11-260301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия		2	1837.01	103.31	3674	207	54	2616	6793
			м2 поверхности покрытия изоляции			1706.7	14.11	3413	28		503	
122	19	С121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80		0.0161	332387		5351		5351		5780
				т							428	
123	20	С123-021104-0407	Хомуты для крепления		2	416		832		832		899
				шт.							67	
124	21	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		1	2185.29	89.59	2185	90	298	1775	4277
				шт.		1797.81	13.31	1798	13		317	
125	22	С123-040501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005		1	835		835		835		902
				шт.							67	
126	23	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0.00256	499540		1279		1279		1381
				т							102	
			Итого по разделу: 11. Лок. см. № 02-05-02. Вентиляция									347599
			Раздел: 12. Лок.см.№ 02-06-01. Резервуар емкостью 100м3 №2. Общестроительные работы									
127	7	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./засыпка съезда/.Группа грунтов 2		79.31	18.41	18.41	1460	1460	0	413	2022
				м3 грунта		0	7.22	0	573		150	
128	8	Е11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1		79.31	8.14	8.14	645	645	0	182	894
				м3 грунта		0	3.19	0	253		66	
129	14	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./Обсыпка резервуара/.Группа грунтов 2		474.2564	15.4	15.4	7305	7305	0	2064	10119
				м3 грунта		0	6.05	0	2867		750	
130	15	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками./Уплотнение обсыпки/		474.2564	160.21	75.97	75979	36028	0	40695	126009
			м3 уплотненного грунта			84.24	34.94	39951	16570		9334	
131	16	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3./Подача грунта на покрытие/		36.826668	162.14	153.65	5971	5658	0	1223	7770
				м3 грунта		8.49	37.64	313	1386		576	
132	17	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы./разравнивание грунта на покрытии/ Засыпка вручную.Группа грунтов 1		36.826668	786.77	0	28974	0	0	20861	53822
				м3 грунта		786.77	0	28974	0		3987	
133	18	Е11-010203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1. /Планировка вручную засыпки по перекрытию и обсыпки/		168.03945	111.4	0	18720	0	0	13478	34774
			м2 спланированной площади			111.4	0	18720	0		2576	
			Итого по разделу: 12. Лок.см.№ 02-06-01. Резервуар емкостью 100м3 №2. Общестроительные работы									235410
			Раздел: 13. Гидроизоляционные работы									
134	47	Е11-130601-0208 #прим.	Поверхности металлические./вертикальные бетонные поверхности/ Протравливание		108.24	1160.38	0	125599	0	1403	85696	228199
				м2		1147.42	0	124197	0		16904	
135	48	Е11-130601-0208 #прим.#ТЧ 13 табл.2 п.3.14 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические. Протравливание. Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1./низ плиты перекрытия+по плите днища/		92.4	1276.42	0	117941	0	1317	80470	214284
				м2		1262.16	0	116624	0		15873	
136	49	Е11-130301-1906 #ТЧ 13 табл.2 п.3.14 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16). Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1. /работы по защите потолочных поверхностей от коррозии/		46.2	3048.98	48.47	140863	2239	116980	16251	169683
				м2		468.49	41.3	21644	1908		12569	
137	50	Е11-130301-1906	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)		154.44	2771.8	44.06	428077	6805	355497	49386	515661

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		425.9	37.55	65776	5799		38197	
			Итого по разделу: 13. Гидроизоляционные работы									1127827
			Раздел: 14. Разные работы									
138	67	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. /МД-2/Установка	т	0.0064	907494.89	1321.89	5808	8	4250	1414	7799
						242154	564.66	1550	4		578	
139	68	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг./уголок, полоса,ходовые скобы/ Установка	т стальных элементов	0.03952	772722.93	6593.37	30538	261	27858	2919	36134
						61231.8	1370.93	2420	54		2677	
140	69	Е11-130301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками В.Л-023 за один раз	м2	0.1472	284.71	2.41	42	0	37	3	49
						33.92	0.27	5	0		4	
141	70	Е11-130301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	1.05616	169.71	1.71	179	2	160	12	207
						16.63	0.27	18	0		15	
142	71	Е11-130301-1409 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза	м2	0.1472	873.05	6.82	129	1	117	7	146
						68.49	1.06	10	0		11	
143	76	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. /МД-2, МД-1/Установка	т	0.0128	907494.89	1321.89	11616	17	8499	2827	15599
						242154	564.66	3100	7		1155	
144	77	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг./швеллер,полоса,ходовые скобы/ Установка	т стальных элементов	0.008483	772722.93	6593.37	6555	56	5980	627	7756
						61231.8	1370.93	519	12		575	
145	78	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0.0805	73518.78	26098.09	5918	2101	819	2535	9129
						37252.1	8379.13	2999	675		676	
146	79	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0.0805	590307		47520		47520		51321
											3802	
147	80	Е11-130301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками В.Л-023 за один раз	м2	0.2944	284.71	2.41	84	1	73	7	98
						33.92	0.27	10	0		7	
148	81	Е11-130301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	2.874907	169.71	1.71	488	5	435	34	563
						16.63	0.27	48	1		42	
149	82	Е11-130301-1409 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза	м2	2.1459	873.05	6.82	1873	15	1712	103	2135
						68.49	1.06	147	2		158	
150	83	Е11-140101-1301 Изм. и доп. вып. 16#прим.	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления	м2 щитов	2.112592	479.94	63.54	1014	134	69	859	2023
						383.8	27.15	811	57		150	
151	84	С121-070203-0403	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.106	25046		2655		2655		2867
											212	
152	85	С121-130209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	2.4	326		782		782		845
											63	
153	86	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0006	499540		300		300		324
											24	
154	87	С121-130211-0605	Шурупы с полукруглой головкой	т	0.00024	247290		59		59		64
											5	
155	88	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг./уголок/ Установка	т стальных элементов	0.00336	772722.93	6593.37	2596	22	2368	248	3072
						61231.8	1370.93	206	5		228	
156	89	Е11-130301-1409 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза	м2	0.07728	873.05	6.82	67	1	62	4	77
						68.49	1.06	5	0		6	
157	90	Е11-100107-0612 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	2.336788	3213.93	6.5	7510	15	5747	1579	9817
						748.1	2.79	1748	7		727	
158	91	Е11-140101-1301 Изм. и доп. вып. 16#прим.	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления	м2 щитов	0.362984	479.94	63.54	174	23	12	148	348
						383.8	27.15	139	10		26	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
159	92	С121-070203-0402	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.02	25046		501		501		541
											40	
160	93	С121-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.005	35712		179		179		193
											14	
161	94	С121-130211-0605	Шурупы с полукруглой головкой	т	0.00044	247290		109		109		118
											9	
162	95	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг./лист/ Установка	т стальных элементов	0.0006	772722.93	6593.37	464	4	423	44	549
						61231.8	1370.93	37	1		41	
163	96	Е11-130301-1409 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза	м2	0.0138	873.05	6.82	12	0	11	1	14
						68.49	1.06	1	0		1	
164	97	Е11-100107-0609 #прим.	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон /Обивка крышки сталью с двух сторон по пеностеклу/	м2	0.4630118	5040.54	21.08	2334	10	1704	562	3127
						1338.82	9.11	620	4		232	
165	98	С121-130816-1801	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т	0.02754	2499896		68847		68847		74355
											5508	
166	99	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.42076	16663.61	1725.64	7011	726	4892	1599	9299
						3311.28	732.05	1393	308		689	
167	100	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками. /Бетонная отмостка по уклону 90-150мм/	м3 подстилающего слоя	0.252456	36529.49	7.2	9222	2	8276	888	10919
						3740.52	0	944	0		809	
168	101	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками. /Омоноличивание трубы бетоном В25/	м3 подстилающего слоя	0.14	45780.89	7.2	6409	1	5885	492	7454
						3740.52	0	524	0		552	
169	102	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.003776	15119.02	1399.1	57	5	0	49	115
						13688	596.98	52	2		8	
170	103	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.001264	234450		296		296		320
											24	
171	104	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.002512	279799		703		703		759
											56	
172	105	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. /Сальники/Установка	т фасонных частей	0.016	1369548.08	513134.17	21913	8210	5743	10248	34734
						497505.7	149461.9	7960	2391		2573	
173	106	Е11-161201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1	5438.81	0	5439	0	2553	2829	8929
						2886.28	0	2886	0		661	
174	107	Е11-061401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	100	279.79	2.46	27979	246	19832	7299	38101
						79.01	1.2	7901	120		2822	
175	108	Е11-061401-0502	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	100	602.58	0.82	60258	82	43610	15111	81399
						165.66	0.4	16566	40		6030	
			Итого по разделу: 14. Разные работы									421299
			Раздел: 15. Лок.см.№ 02-06-02.Вентиляция									
176	1	Е11-202601-0301	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка	фильтр	2	14575.75	347.79	29152	696	2406	25690	59229
						13025.17	81.85	26050	164		4387	
177	2	Прайс-лист стр.21 ТОО "VEM KZ" РК	Фильтр панельный EY3 200	шт	1	5646.43		5646		5646		6098
											452	
178	3	Прайс-лист стр.21 "VEM KZ" РК	Кассета фильтра для круглых каналов FGR 200	шт	1	26228.57		26229		26229		28327
											2098	
179	4	Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка		5.5	7665.15	142.14	42158	782	29407	11899	58382

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		2176.26	31.41	11969	173		4325	
180	5	Ц13-120101-0219	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 630 мм./Пылеосадочная камера 630х4/. Монтаж		1.5	5874.13	2188.91	8811	3283	297	3722	13536
				м трубопровода		3487.22	580.51	5231	871		1003	
181	6	С123-010201-0267	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80		1.5	41813		62720		62720		67737
				м							5018	
182	7	Е11-090201-0201 Изм. и доп. вып. 16	Днище осадочной камеры из толстолистовой стали		0.01658	81498.71	6218.44	1351	103	330	660	2172
				т конструкций		55367.9	2304.09	918	38		161	
183	8	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0.01658	262748		4356		4356		4705
				т							349	
184	9	С121-050308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82		1	925		925		925		999
				м2							74	
185	10	Е11-200701-0307	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами		1	12847.85	64.61	12848	65	11643	1131	15097
				зонт		1139.88	13.98	1140	14		1118	
186	11	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		1	1724.93	20.71	1725	21	1256	448	2346
				м трубопровода		448.55	8.25	449	8		174	
187	12	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0.0061	1029357.08	513134.17	6279	3130	114	3907	11001
				т фасонных частей		497505.7	149461.9	3035	912		815	
188	13	С123-020101-0258	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		1	9074		9074		9074		9800
				шт.							726	
189	14	С123-020103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015		4	6032		24128		24128		26058
				шт.							1930	
190	15	Е11-130301-1703 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-8104		0.6842105	299.71	1.71	205	1	193	8	230
				м2		16.51	0.27	11	0		17	
191	16	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука		2	1910.61	117.35	3821	235	1927	1348	5583
				м2 изолируемой поверхности		829.8	57.23	1660	114		414	
192	17	С121-110403-1908	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77		2	7531		15062		15062		16267
				м2							1205	
193	18	Е11-260301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия		2	1837.01	103.31	3674	207	54	2616	6793
				м2 поверхности покрытия изоляции		1706.7	14.11	3413	28		503	
194	19	С121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80		0.0161	332387		5351		5351		5780
				т							428	
195	20	С123-021104-0407	Хомуты для крепления		2	416		832		832		899
				шт.							67	
196	21	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		1	2185.29	89.59	2185	90	298	1775	4277
				шт.		1797.81	13.31	1798	13		317	
197	22	С123-040501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005		1	835		835		835		902
				шт.							67	
198	23	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0.00256	499540		1279		1279		1381
				т							102	
			Итого по разделу: 15. Лок.см.№ 02-06-02.Вентиляция									347599

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 16. Лок.см.№ 02-07-01. Водонапорная башня со стальным баком емкостью 50м3 высотой ствола 18м.Общестроительные работы									
199	7	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Устройство съезда/	м3 грунта	138.51	32.99	32.99	4569	4569	0	1291	6329
						0	12.95	0	1793		469	
200	8	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./засыпка съезда/.Группа грунтов 2	м3 грунта	138.51	20.97	20.97	2905	2905	0	821	4024
						0	8.23	0	1140		298	
201	9	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	100.8	490.67	488.76	49459	49267	40	10596	64859
						1.52	144.48	153	14563		4804	
202	10	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/.Группа грунтов 2	м3 грунта	102.942	18.41	18.41	1895	1895	0	535	2625
						0	7.22	0	744		194	
203	11	Е11-010104-0411 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	102.942	16.28	16.28	1675	1675	0	473	2321
						0	6.39	0	658		172	
204	12	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	102.942	160.21	75.97	16492	7820	0	8833	27351
						84.24	34.94	8672	3597		2026	
205	13	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	22.638	786.77	0	17811	0	0	12824	33085
						786.77	0	17811	0		2451	
206	36	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками /под отмостку/	м3 подстилающего слоя	0.534	6858.04	993.16	3662	530	1500	1734	5828
						3055.78	399.3	1632	213		432	
207	37	Е11-110101-0203 #прим.	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками. /Каменная отмостка/	м3 подстилающего	0.534	9832.7	1725.64	5251	921	2637	1958	7785
						3168.2	732.05	1692	391		577	
208	42	Е11-061401-0502	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	50	602.58	0.82	30129	41	21805	7556	40700
						165.66	0.4	8283	20		3015	
			Итого по разделу: 16. Лок.см.№ 02-07-01. Водонапорная башня со стальным баком емкостью 50м3 высотой ствола 18м.Общестроительные работы									194907
			Раздел: 17. Лок.см.№02-07-02.Технологические трубопроводы									
209	23	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.1	70768.76	0	7077	0	1340	5680	13777
						57371	0	5737	0		1021	
			Итого по разделу: 17. Лок.см.№02-07-02.Технологические трубопроводы									13777
			Раздел: 18. Лок.см. 02-08 Водовод									
210	22	Ц13-100901-1508 #прим.	Столбик замерный для линии связи. Установка	шт.	8	9112.02	909	72896	7272	49272	11923	91605
						2044	399.3	16352	3194		6786	
211	31	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	5.002	60734.69	0	303795	0	16825	284100	634927
						57371	0	286970	0		47032	
212	46	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные под задвижки и гидранты. Устройство	м3	0.1	33562.13	1153.64	3356	115	2695	521	4187
						5458.6	266.43	546	27		310	
213	47	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.00324	76143.93	6593.37	247	21	27	239	525
						61231.8	1370.93	198	4		39	
214	48	С121-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	1.24	314		389		389		421
											31	
215	49	С121-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2	240		480		480		518
											38	
216	59	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов./Кладка горловин колодцев/ Кладка	м3 кладки	0.8526316	35907.44	2173.68	30616	1853	23395	5372	38866
						6295.1	479.16	5367	409		2879	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
217	62	Е11-140101-1301 Изм. и доп. вып. 16	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления/Крышка деревянная/	м2 щитов	3.858432	2439.51 383.8	63.54 27.15	9413 1481	245 105	7687	1570 879	11861
218	63	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.168	8208.54 2177.04	41.8 18.25	1379 366	7 3	1006	332 137	1848
219	64	Е11-270701-0201	Основания под отмостку из ПГС, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	64.08	920.1 265.84	144.74 42.25	58960 17035	9275 2707	32650	21322 6423	86704
220	65	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия отмостки асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	64.08	1930.42 182.45	2.91 1.05	123701 11691	186 67	111824	12699 10912	147312
			Итого по разделу: 18. Лок.см. 02-08 Водовод									1018774
			Раздел: 20. Лок.см. № 02-09 Внутрипоселковые сети. Вскрытие и восстановление гравийного покрытия									
221	16	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	199.5	364.57 109.04	255.53 55.21	72732 21754	50978 11014	0	35390 8650	116772
222	17	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. /ПГС толщ.30см с учетом разобранного материала 199,5м3 / Устройство	м2 основания или покрытия	665	191.01 44.76	145.22 39.54	127019 29766	96569 26293	684	60545 15005	202569
223	18	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	47.88	2917		139666		139666	11173	150839
			Итого по разделу: 20. Лок.см. № 02-09 Внутрипоселковые сети.Вскрытие и восстановление гравийного покрытия									470180
			Раздел: 21. Трубопроводы и арматура									
224	33	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	5.64	70768.76 57371	0 0	399136 323572	0 0	75563	320337 57558	777030
225	34	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	5.059	60734.69 57371	0 0	307257 290240	0 0	17017	287337 47568	642162
			Итого по разделу: 21. Трубопроводы и арматура									1419192
			Раздел: 22. Подключение абонентов									
226	90	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные под задвижки и гидранты. Устройство	м3	2.9	33562.13 5458.6	1153.64 266.43	97330 15830	3346 773	78155	15108 8995	121434
227	91	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.09396	76143.93 61231.8	6593.37 1370.93	7154 5753	620 129	782	6941 1128	15223
228	92	С121-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	35.96	314		11291		11291 903		12195
229	93	С121-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	58	240		13920		13920 1114		15034
230	98	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11#прим.	Щитки дополнительные. /Указатель пожарного гидранта/. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	28	873.16 768.66	0 0	24448 21522	0 0	2926	23244 3815	51508
231	99	С123-080304-0608 #прим.	Световой указатель модели Призма-102 вариант 07 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	28	632		17696		17696 1416		19112
			Итого по разделу: 22. Подключение абонентов									234506
			Раздел: 23. Колодцы									
232	117	Е11-140101-1301 Изм. и доп. вып. 16	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления/Крышка деревянная/	м2 щитов	18.649088	2439.51 383.8	63.54 27.15	45495 7158	1185 506	37152	7587 4247	57328
233	118	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.812	8208.54 2177.04	41.8 18.25	6665 1768	34 15	4864	1604 662	8931

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 23. Колодцы									**66259**
			Раздел: 24. Лок.см.№ 04-02.Площадка водозаборных сооружений. Электроснабжение и наружное электроосвещение									
234	**51**	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Отмостка/**		**1.22**	**32616.77**	**7.2**	**39792**	**9**	**35220**	**4290**	**47609**
				м3 подстилающего слоя		**3740.52**	**0**	**4563**	**0**		**3527**	
235	**52**	**Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**		**8.1**	**1772.72**	**2.91**	**14359**	**24**	**12858**	**1605**	**17241**
				м2 покрытия		**182.45**	**1.05**	**1478**	**8**		**1277**	
236	**53**	**Ц13-080301-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,5 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите**		**1**	**23110.35**	**11746.56**	**23110**	**11747**	**300**	**11482**	**37359**
				шт.		**11064**	**4882.64**	**11064**	**4883**		**2767**	
237	**54**	**Ц13-080301-0122 Изм. и доп. вып. 17**	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,5 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**		**1**	**4449.04**	**19.4**	**4449**	**19**	**1664**	**1992**	**6956**
				шт.		**2766**	**0**	**2766**	**0**		**515**	
238	**55**	**Прайс-лист стр.28 ТОО "AKGEN GROUP" РК**	**Дизельный генератор AKSA APD-12A**		**1**	**1807142.86**		**1807143**				**1807143**
				шт						**1807143**		
			Отпускная цена			1807143		1807143				
			Сметная стоимость оборудования					***1807143***				
			Итого по разделу: 24. Лок.см.№ 04-02.Площадка водозаборных сооружений. Электроснабжение и наружное электроосвещение									**1916308**
			Раздел: 25. Лок.см. № 04-03.Площадка водопроводных сооружений. Электроснабжение и наружное электроосвещение									
239	**51**	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Отмостка/**		**1.22**	**32616.77**	**7.2**	**39792**	**9**	**35220**	**4290**	**47609**
				м3 подстилающего слоя		**3740.52**	**0**	**4563**	**0**		**3527**	
240	**52**	**Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**		**8.1**	**1772.72**	**2.91**	**14359**	**24**	**12858**	**1605**	**17241**
				м2 покрытия		**182.45**	**1.05**	**1478**	**8**		**1277**	
241	**53**	**Ц13-080301-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,5 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите**		**1**	**23110.35**	**11746.56**	**23110**	**11747**	**300**	**11482**	**37359**
				шт.		**11064**	**4882.64**	**11064**	**4883**		**2767**	
242	**54**	**Ц13-080301-0122 Изм. и доп. вып. 17**	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,5 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**		**1**	**4449.04**	**19.4**	**4449**	**19**	**1664**	**1992**	**6956**
				шт.		**2766**	**0**	**2766**	**0**		**515**	
243	**55**	**Прайс-лист стр.28 ТОО "AKGEN GROUP" РК**	**Дизельный генератор AKSA APD-50A**		**1**	**3444414.29**		**3444414**				**3444414**
				шт						**3444414**		
			Отпускная цена			3444414		3444414				
			Сметная стоимость оборудования					***3444414***				
244	**56**	**Ц13-080103-1607 Изм. и доп. вып. 17**	**Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях**		**1**	**4036.96**	**1374.96**	**4037**	**1375**	**0**	**2312**	**6857**
				шкаф		**2662**	**549.44**	**2662**	**549**		**508**	
245	**57**	**Прайс-лист стр.30 ТОО "ИНВОЛЬТ" РК**	**Конденсаторная установка УКМ58-0,4-50-25 У3**		**1**	**216780.34**		**216780**				**216780**
				шт						**216780**		
			Отпускная цена			216780		216780				
			Сметная стоимость оборудования					***216780***				
			Итого по разделу: 25. Лок.см. № 04-03.Площадка водопроводных сооружений. Электроснабжение и наружное электроосвещение									**3777216**
			Раздел: 26. Лок.см.№ 06-01. Выгреб на 50м3.Общестроительные работы									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
246	35	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0.0542	73518.78 37252.1	26098.09 8379.13	3985 2019	1415 454	551	1707 455	6147
247	36	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0.0542	590307		31995		31995	2560	34554
248	38	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3./под а/ц трубу/ Устройство	м3	0.35	33170.21 4310.36	1004.64 362.12	11610 1509	352 127	9749	1488 1048	14146
249	39	Е11-230201-0101 #прим.	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. /Вытяжная труба/ Укладка	км трубопровода	0.0058	445059.99 441503	3556.99 1526.68	2581 2561	21 9	0	2544 410	5535
250	40	С123-011201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	5.8	1046		6067		6067	485	6552
251	41	Е11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	2550.06 470.61	43.29 13.98	5100 941	87 28	4072	950 484	6534
252	42	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0.9	537		483		483	39	522
253	43	С121-130201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0.1266	187		24		24	2	26
254	45	С121-130816-3545	Добавка для повышения водонепроницаемости бетонов и растворов	т	0.009	73844		665		665	53	718
255	46	Е11-150208-0101 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	56.1	1584.8 924.91	66.72 51.91	88908 51887	3743 2912	33277	43840 10620	143367
256	47	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	74.74	874.3 277.93	19.81 2.66	65345 20773	1481 199	43092	19504 6788	91637
257	48	Е11-061401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	74.1	408.05 384.66	0.82 0.4	30236 28503	61 30	1672	25965 4496	60697
258	49	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. /толщ. 20мм по плите перекрытия/ Устройство	м2 стяжки	22.263704	645.59 226.48	102.35 25.82	14373 5042	2279 575	7052	5168 1563	21104
259	50	Е11-120101-1702 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	22.263704	88.28 4.19	7.56 2	1965 93	168 44	1704	127 167	2260
260	51	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	22.263704	337.99 80.37	12.53 3.08	7525 1789	279 69	5457	1709 739	9973
261	52	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	13.3582224	16051.7 2525.72	1724.24 452.54	214422 33739	23033 6045	157650	36602 20082	271106
262	53	Е11-061401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	50	279.79 79.01	2.46 1.2	13990 3951	123 60	9916	3650 1411	19050
263	54	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Бетонная отмостка/	м3 подстилающего слоя	0.561	32616.77 3740.52	7.2 0	18298 2098	4 0	16196	1973 1622	21892
			Итого по разделу: 26. Лок.см.№ 06-01. Выгреб на 50м3.Общестроительные работы									715820
			Раздел: 27. Лок.см.№ 06-02.Площадка водозаборных сооружений. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации									
264	18	Е11-130301-0408 прим.	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой цинкосодержащей за один раз	м2	2.7	62.81 34.07	2.68 0.4	170 92	7 1	70	64 19	253
265	19	С122-040101-1701	Грунтовка адгезионная двухкомпонентная на основе эпоксидной смолы, подвергающихся атмосферной нагрузке, воздействию брызг и газов для металлических, эпоксидных и полиуретановых поверхностей СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0.7641	3996		3053		3053	244	3298

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
266	23	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные под задвижки. Устройство	м3	0.2	33562.13 5458.6	1153.64 266.43	6712 1092	231 53	5390	1042 620	8375
267	24	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.00648	76143.93 61231.8	6593.37 1370.93	493 397	43 9	54	479 78	1050
268	25	С121-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2.48	314		779		779	62	841
269	26	С121-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	4	240		960		960	77	1037
270	30	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.0158	60734.69 57371	0 0	960 906	0 0	53	897 149	2006
271	31	Е11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.0834	64926.86 57371	0 0	5415 4785	0 0	630	4737 812	10964
272	33	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	3	4449.11 1964.3	2339.84 735.08	13347 5893	7020 2205	435	8017 1709	23074
273	44	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ25772-83	т	0.02352	590307		13884		13884	1111	14995
274	45	Е11-140101-1301 Изм. и доп. вып. 16	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления/Крышка деревянная/	м2 щитов	0.321536	2439.51 383.8	63.54 27.15	784 123	20 9	641	131 73	988
275	46	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.014	8208.54 2177.04	41.8 18.25	115 30	1 0	84	28 11	154
276	47	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.801	31517.21 3740.52	7.2 0	25245 2996	6 0	22243	2816 2245	30307
277	48	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5.34	1862.34 182.45	2.91 1.05	9945 974	16 6	8955	1058 880	11883
			Итого по разделу: 27. Лок.см.№ 06-02.Площадка водозаборных сооружений. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации									109225
			Раздел: 28. Лок.см.№ 06-03.Площадка водопроводных сооружений. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации. Земляные работы									
278	16	Е11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.034	64926.86 57371	0 0	2208 1951	0 0	257	1931 331	4470
279	33	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.036	70768.76 57371	0 0	2548 2065	0 0	482	2045 367	4960
280	46	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ25772-83	т	0.07056	590307		41652		41652	3332	44984
281	47	Е11-140101-1301 Изм. и доп. вып. 16	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления/Крышка деревянная/	м2 щитов	0.964608	2439.51 383.8	63.54 27.15	2353 370	61 26	1922	392 220	2965
282	48	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.042	8208.54 2177.04	41.8 18.25	345 91	2 1	252	83 34	462
283	52	Е11-130301-0408 прим.	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой цинкосодержащей за один раз	м2	8.1	62.81 34.07	2.68 0.4	509 276	22 3	211	193 56	758
284	53	С122-040101-1701	Грунтовка адгезионная двухкомпонентная на основе эпоксидной смолы, подвергающихся атмосферной нагрузке, воздействию брызг и газов для металлических, эпоксидных и полиуретановых поверхностей СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	2.2923	3996		9160		9160	733	9893
285	58	С123-040105-0305	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 2,85 м до 5,25 м		2	28815		57630		57630		62240

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							4610	
286	60	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные под задвижки. Устройство		0.2	33562.13	1153.64	6712	231	5390	1042	8375
				м3		5458.6	266.43	1092	53		620	
287	61	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0.00648	76143.93	6593.37	493	43	54	479	1050
				т стальных элементов		61231.8	1370.93	397	9		78	
288	62	С121-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87		2.48	314		779		779		841
				кг							62	
289	63	С121-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70		4	240		960		960		1037
				кг							77	
290	70	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0.024	70768.76	0	1698	0	322	1363	3307
				км трубопровода		57371	0	1377	0		245	
291	71	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией		0.014	99631.53	0	1395	0	431	954	2537
				км трубопровода		68845.2	0	964	0		188	
292	82	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ25772-83		0.04606	590307		27190		27190		29365
				т							2175	
293	93	Е11-140101-1301 Изм. и доп. вып. 16	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления/Крышка деревянная/		1.60768	2439.51	63.54	3922	102	3203	654	4942
				м2 щитов		383.8	27.15	617	44		366	
294	94	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		0.07	8208.54	41.8	575	3	419	138	770
				м3 древесины в конструкции		2177.04	18.25	152	1		57	
295	95	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		4.005	31517.21	7.2	126226	29	111217	14082	151533
				м3 подстилающего слоя		3740.52	0	14981	0		11225	
296	96	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		26.7	1862.34	2.91	49724	78	44775	5291	59417
				м2 покрытия		182.45	1.05	4871	28		4401	
297	106	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0.0277	70768.76	0	1960	0	371	1573	3816
				км трубопровода		57371	0	1589	0		283	
298	107	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные /упоры/. Устройство		0.1	33562.13	1153.64	3356	115	2695	521	4187
				м3		5458.6	266.43	546	27		310	
299	135	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные под задвижки. Устройство		0.7	33562.13	1153.64	23493	808	18865	3647	29312
				м3		5458.6	266.43	3821	186		2171	
300	136	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0.02268	76143.93	6593.37	1727	150	189	1675	3675
				т стальных элементов		61231.8	1370.93	1389	31		272	
301	137	С121-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87		8.68	314		2726		2726		2944
				кг							218	
302	138	С121-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70		14	240		3360		3360		3629
				кг							269	
303	139	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0.0696	70768.76	0	4926	0	932	3953	9589
				км трубопровода		57371	0	3993	0		710	
304	140	Е11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией		0.019	64926.86	0	1234	0	144	1079	2498
				км трубопровода		57371	0	1090	0		185	
305	141	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные /упоры/. Устройство		0.1	33562.13	1153.64	3356	115	2695	521	4187
				м3		5458.6	266.43	546	27		310	
306	142	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11#прим.	Щитки дополнительные. /Указатель пожарного гидранта/. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100		1	873.16	0	873	0	104	830	1840
				шт.		768.66	0	769	0		136	
307	143	С123-080304-0608 #прим.	Световой указатель модели Призма-102 вариант 07 ГОСТ Р 54126-2010		1	632		632		632		683

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							51	
308	152	С121-130814-2208	Скобы ходовые		6	595		3570		3570		3856
				шт.							286	
309	153	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		2	21720		43440		43440		46915
				комплект							3475	
310	154	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0.04704	590307		27768		27768		29989
				т							2221	
311	155	Е11-140101-1301 Изм. и доп. вып. 16	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления/Крышка деревянная/		0.643072	2439.51	63.54	1569	41	1281	262	1977
				м2 щитов		383.8	27.15	247	17		146	
312	156	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		0.028	8208.54	41.8	230	1	168	55	308
				м3 древесины в конструкции		2177.04	18.25	61	1		23	
313	157	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		1.602	31517.21	7.2	50491	12	44487	5633	60613
				м3 подстилающего слоя		3740.52	0	5992	0		4490	
314	158	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		10.68	1862.34	2.91	19890	31	17910	2116	23767
				м2 покрытия		182.45	1.05	1949	11		1761	
315	162	Е11-220701-0205	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции		0.017	44817.4	0	762	0	294	463	1323
				км трубопровода		27515.8	0	468	0		98	
			Итого по разделу: 28. Лок.см.№ 06-03.Площадка водопроводных сооружений. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации. Земляные работы									629014
			Раздел: 29. Лок.см.№ 07-01.Площадка водозаборных сооружений. Благоустройство и озеленение территории									
316	1	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (планировка с перемещением до 30 метров)		18.2	50.08	50.08	912	912	0	240	1243
				м3 грунта		0	18.3	0	333		92	
317	2	Е11-010104-0110 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		18.2	85.71	85.71	1560	1560	0	410	2128
				м3 грунта		0	31.31	0	570		158	
318	3	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного грунта с перемещением до 50 метров в район озеленения)		64	42.85	42.85	2743	2743	0	721	3741
				м3 грунта		0	15.66	0	1002		277	
319	4	Е11-010104-0109 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		64	158.7	158.7	10157	10157	0	2672	13854
				м3 грунта		0	57.98	0	3710		1026	
320	5	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (Устройство корыта под покрытие)		4	32.99	32.99	132	132	0	37	183
				м3 грунта		0	12.95	0	52		14	
321	6	Е11-010102-0386	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		17.8	288.44	288.44	5134	5134	0	906	6523
				м3 грунта		0	70.66	0	1258		483	
322	7	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /лишний грунт/		31.15	117		3645				3936
				т							292	
323	8	Е11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) /ГОЛЩ.10 СМ/		375	259.36	222.7	97262	83512	1103	39771	147996
				м2 основания		33.73	64.47	12647	24178		10963	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
324	9	Е11-270403-0204 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	375	68.15	68.15	-25556	-25556	0	-8164	-36418
						0	20.16	0	-7560		-2698	
325	10	С121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	40.5	8170		330885		330885		357356
											26471	
326	11	Е11-271001-0501 прим.	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов./ЩПС/ Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	20.25	690.61	620.29	13985	12561	216	5642	21197
						59.64	198.36	1208	4017		1570	
327	12	С121-010201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	6.075	7466		45356		45356		48984
											3628	
328	13	С121-010102-0101	Глина	м3	8.1	2614		21173		21173		22867
											1694	
329	14	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	6.075	2495		15157		15157		16370
											1213	
330	15	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5.25	31517.21	7.2	165465	38	145790	18459	198639
						3740.52	0	19638	0		14714	
331	16	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	35	1847.92	2.91	64677	102	58190	6936	77342
						182.45	1.05	6386	37		5729	
332	17	Е11-470108-0102	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%	м траншеи	406	242.33	39.16	98386	15897	0	78829	191392
						203.18	17.46	82489	7089		14177	
333	18	Е11-470109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	406	588.61	96.83	238977	39314	2507	181582	454204
						485.61	22.63	197157	9187		33645	
334	19	С125-010302-0101	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина, бирючина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	1400.7	419		586893		586893		633845
											46951	
335	20	Е11-470112-0101	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	10170.67	38.48	1.73	391332	17631	0	334813	784237
						36.74	0.67	373701	6769		58092	
336	21	Е11-470112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	1.017067	282009.76	4624.47	286823	4703	281321	2287	312239
						785.29	1770.23	799	1800		23129	
			Итого по разделу: 29. Лок.см.№ 07-01.Площадка водозаборных сооружений. Благоустройство и озеленение территории									3261858
			Раздел: 30. Лок.см.№ 07-02.Площадка водопроводных сооружений. Благоустройство и озеленение территории. Вертикальная планировка									
337	1	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (планировка с перемещением до 30 метров)	м3 грунта	51.3	50.08	50.08	2569	2569	0	676	3505
						0	18.3	0	939		260	
338	2	Е11-010104-0110 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	51.3	85.71	85.71	4397	4397	0	1156	5997
						0	31.31	0	1606		444	
339	3	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного грунта с перемещением до 50 метров в район озеленения)	м3 грунта	278	42.85	42.85	11913	11913	0	3134	16251
						0	15.66	0	4352		1204	
340	4	Е11-010104-0109 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		278	158.7	158.7	44118	44118	0	11604	60180

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		0	57.98	0	16117		4458	
341	5	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (Устройство корыта под покрытие и лоток)		145	32.99	32.99	4783	4783	0	1352	6626
				м3 грунта		0	12.95	0	1877		491	
342	6	Е11-010102-0386	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		101.7	288.44	288.44	29334	29334	0	5174	37269
				м3 грунта		0	70.66	0	7186		2761	
343	7	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /лишний грунт/		177.975	117		20823				22489
				т							1666	
			Итого по разделу: 30. Лок.см.№ 07-02.Площадка водопроводных сооружений. Благоустройство и озеленение территории. Вертикальная планировка									152317
			Раздел: 31. Покрытие									
344	8	Е11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) /ТОЛЩ.10 СМ/		805	259.36	222.7	208789	179273	2367	85376	317698
				м2 основания		33.73	64.47	27149	51902		23533	
345	9	Е11-270403-0204 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203		805	68.15	68.15	-54861	-54861	0	-17526	-78178
				м2 основания		0	20.16	0	-16228		-5791	
346	10	С121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004		80.5	8170		657685		657685		710300
				м3							52615	
347	11	Е11-271001-0501 прим.	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов./ЩПС/ Приготовление в установке, установленной в карьере		40.25	690.61	620.29	27797	24967	430	11215	42133
				м3 смеси (в рыхлом состоянии)		59.64	198.36	2400	7984		3121	
348	12	С121-010201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004		12.075	7466		90152		90152		97364
				м3							7212	
349	13	С121-010102-0101	Глина		16.1	2614		42085		42085		45452
				м3							3367	
350	14	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		12.075	2495		30127		30127		32537
				м3							2410	
351	15	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		29.4	3931.75	1040.37	115594	30587	80832	11805	137591
				м3 материала основания в плотном теле		141.98	229.81	4174	6756		10192	
352	16	Е11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		294	1938.05	222.7	569787	65473	494398	31181	649045
				м2 основания		33.73	64.47	9915	18956		48077	
353	17	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0.1764	109462.54	1790.46	19309	316	18993	176	21044
				т		0	922.78	0	163		1559	
354	18	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /ТОЛЩ.6СМ/. Устройство		294	2093.21	125.71	615405	36959	565297	23909	690459
				м2 покрытия		44.72	30.58	13148	8989		51145	
355	19	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		294	956.24	0.08	281134	24	280969	152	303789
				м2 покрытия		0.48	0	141	0		22503	
356	20	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0.0882	109462.54	1790.46	9655	158	9497	88	10522
				т		0	922.78	0	81		779	
357	21	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		294	2521	125.94	741173	37028	690997	23939	826321
				м2 покрытия		44.72	30.67	13148	9018		61209	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
358	22	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные /БР 100.30.15/. Установка при других видах покрытий	192		2475.96	31.54	475384	6056	322715	160858	687141
			м бортового камня			763.61	12.13	146614	2329		50899	
359	23	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	8.256		59586		491942		491942		531297
			м3								39355	
360	24	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	7.4		3931.75	1040.37	29095	7699	20346	2971	34632
			м3 материала основания в плотном теле			141.98	229.81	1051	1701		2565	
361	25	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см /ТОЛЩ.15СМ/. Устройство	74		1711.63	144.74	126660	10711	96277	24622	163385
			м2 покрытия			265.84	42.25	19672	3126		12103	
362	26	Е11-270701-0202 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	74		367.32	13.63	27182	1009	24862	1736	31231
			м2 покрытия			17.72	3.99	1311	295		2313	
363	27	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0.0444		109462.54	1790.46	4860	79	4781	44	5297
			т			0	922.78	0	41		392	
364	28	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /ТОЛЩ.4СМ/. Устройство	74		1862.34	2.91	137813	215	124097	14665	164676
			м2 покрытия			182.45	1.05	13501	77		12198	
365	29	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	74		601.69	0	44525	0	40175	4698	53161
			м2 покрытия			58.79	0	4350	0		3938	
366	30	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные /БР 100.20.08/. Установка при других видах покрытий	85		1789.89	31.54	152141	2681	84553	71213	241222
			м бортового камня			763.61	12.13	64907	1031		17868	
367	31	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	1.36		59586		81037		81037		87520
			м3								6483	
368	32	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	13.05		31517.21	7.2	411300	94	362392	45885	493759
			м3 подстилающего слоя			3740.52	0	48814	0		36575	
369	33	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	87		1862.34	2.91	162024	253	145898	17241	193606
			м2 покрытия			182.45	1.05	15873	91		14341	
			Итого по разделу: 31. Покрытие									6493004
			Раздел: 32. Озеленение									
370	34	Е11-470108-0106	Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	163		320.62	39.16	52261	6382	0	42878	102750
			м траншеи			281.46	17.46	45879	2846		7611	
371	35	Е11-470109-0102	Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка	163		1554.48	159.49	253381	25997	1677	203968	493936
			м изгороди			1384.7	37.27	225707	6075		36588	
372	36	С125-010302-0101	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина, бирючина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	937.25		419		392708		392708		424124
			шт.								31417	
373	37	Е11-470104-0101	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	77		368.1	67.07	28344	5164	0	22022	54395
			яма			301.04	23.96	23180	1845		4029	
374	38	Е11-470105-0101 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	77		1364.39	153.79	105058	11842	9074	76480	196061
			шт.			1092.75	35.94	84142	2767		14523	
375	39	С125-010203-2902 прим.	Клен татарский, высотой от 1 м до 2 м	92.4		6356		587294		587294		634278
			шт.								46984	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
376	40	Е11-470112-0101	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	4779.32	38.48	1.73	183892	8285	0	157333	368522
						36.74	0.67	175607	3181		27298	
377	41	Е11-470112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	0.477932	282009.76	4624.47	134781	2210	132196	1075	146725
						785.29	1770.23	375	846		10869	
			Итого по разделу: 32. Озеленение									**2420791**
			Раздел: 33. Малые архитектурные формы									
378	42	У86-010302-0301	Скамья прямолинейная без спинки	шт.	2	42412	191	84824	382	73764	9803	102197
						5339	47	10678	94		7570	
379	43	У86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	2	16665	0	33330	0	33330	0	35996
						0	0	0	0		2666	
380	44	Е11-161401-0102 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	3	1839.52	28.3	5519	85	0	5359	11748
						1811.23	11.71	5434	35		870	
381	45	С123-080307-0110	Шкаф пожарный ШПК-320 НОБ/НОК	шт.	3	25901		77703		77703		83919
											6216	
382	46	С123-080305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	6	8834		53004		53004		57244
											4240	
383	47	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. (Ящик для песка). Монтаж	т конструкций	0.4521	110905.71	2503.38	50140	1132	1163	33208	90016
						105830	623.6	47846	282		6668	
384	48	С121-060405-2602	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.4521	593265		268215		268215		289672
											21457	
385	49	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1.5	2495		3743		3743		4042
											299	
			Итого по разделу: 33. Малые архитектурные формы									**674834**
			Раздел: 34. Ирригация									
386	50	Е11-370401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	2.31	11330.91	4082.5	26174	9431	724	17706	47391
						6934.82	1488.21	16019	3438		3510	
387	51	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	2.31	83107		191977		191977		207335
											15358	
			Итого по разделу: 34. Ирригация									**254726**
			Раздел: 35. Лок.см.№ 07-03-01.Уборная, общестроительные работы									
388	29	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1.59	2741.71	544.72	4359	866	1714	1804	6656
						1119.26	141.21	1780	225		493	
389	30	Е11-100107-0701 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2	1.59	540.23	0.27	859	0	224	571	1544
						398.81	0.13	634	0		114	
390	31	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1.59	5643		8972		8972		9690
											718	
391	32	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев./Изготовление фрамуги/ Установка	м3 древесины в конструкции	0.01	92072.48	1039.88	921	10	668	222	1234
						24210	479.16	242	5		91	
392	33	Е11-100106-0201 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. /Фрамуга/.Установка блоков с переплетами спаренными	м2	0.24	3940.67	474.23	946	114	359	454	1511
						1971.28	128.36	473	31		112	
393	34	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	406		812		812		877
											65	
394	35	Е11-150501-0103 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0.24	1179.94	17.69	283	4	221	47	357
						239.51	5.72	57	1		26	
395	49	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	1.82	167.71	1.09	305	2	51	238	586
						138.42	0.53	252	1		43	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
396	50	Е11-140101-1301 Изм. и доп. вып. 16#прим.	Щиты деревянные. /Крышка люка/.Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления		0,9016	479,94	63,54	433	57	29	367	863
				м2 щитов		383,8	27,15	346	24		64	
397	51	С121-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,093	50384		4686		4686		5061
				м3							375	
398	52	С121-130814-2209	Скобы ходовые		2,136	347		741		741		800
				кг							59	
399	53	Е11-140101-1501 Изм. и доп. вып. 16#прим.	Вытяжная труба сечением 200х200 мм. Устройство		2,44	4075,91	170,05	9945	415	192	9425	20920
				м2 внутренней поверхности шахты		3827,2	74,61	9338	182		1550	
400	54	С121-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,074	45762		3386		3386		3657
				м3							271	
401	55	Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву /Деревянной крышки и вытяжной трубы/		3,9516	633,9	1,58	2505	6	1332	936	3716
				м2 окрашиваемой поверхности		295,29	0,78	1167	3		275	
			Итого по разделу: 35. Лок.см.№ 07-03-01.Уборная, общестроительные работы									57472
			ИТОГО:					23341889	1159933	12017304	4138279	29208823
								4268015	366431	5872184	1728648	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							5872185		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		676762				
			Итого с временными									29885585
			Зимние удорожания			2,07 %		497077				
			Итого с зимними удорожаниями									30382662
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		490209				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									30872871
			Итого в текущих ценах 2020 года - 73%, К = 1			1,00		22537195,83				22 537 196
			Итого в текущих ценах 2020 года - 27%, К = 1,0501698			1,0501698		8335675,17				8 753 874
			Итого в текущих ценах 2020-2021 г.г.									31 291 070
			В текущих ценах с учетом скидки по договору 20%			.20%						6 258 214
			Итого :									25 032 856
			НДС			12 %						3 003 943
			Итого с НДС									28 036 799

Ген. Подрядчик:

Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

Искаков Б.Л.

Суб. Подрядчик:

Директор ТОО "Марал Құрылыс"

Айдаболов Ж. К.