Форма № КС-3

Заказчик: АО "КазТрансОйл"
Подрядчик: АО "Транстелеком"
Наименование объекта: Капитальный ремонт ВЛ-10кВ на участке 528-615км с объектами ЛЧ и ЭХЗ н/п Узень-Атырау-Самара Кульсаринского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл".

СПРАВКА Р38/99 № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2018 год

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование			код	код	наименование	код
		СС 298/2018	18.01.2018 г.							

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август без НДС	из графы 2								
			из них				стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	в отчетный период	Монтаж оборудования в текущем уровне цен	в отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт ВЛ-10кВ на участке 528-615км с объектами ЛЧ и ЭХЗ н/п Узень-Атырау-Самара	**255 867 530,49**	**228 453 152,22**	**215 324 165,08**	**215 324 165,08**		**5 688 132,05**	**7 440 855,09**			**27 414 378,27**	**255 867 530,49**

Заказчик:

АО "КазТрансОйл"
Главный инженер КНУ
Дюсенов А.К.

Гл. энергетик КНУ Тулеу К.К.
Нач. САСиАО
вед. инженер СМС и КР М. Кунжанов

Подрядчик:

Вице-президент по телекоммуникациям АО "Транстелеком"
Б. Темирбаев

Заказчик: АО "КазТрансОйл"
Подрядчик: АО "Транстелеком"
Договор подряда № №СС 298/2018 от 18.01.2018 года
Наименование объекта: Капитальный ремонт ВЛ-10кВ на участке 528-615км с объектами ЛЧ и ЭХЗ н/п Узень-Атырау-Самара Кульсаринского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
за август 2018 г.

№	№ смет, позиции	Наименование оборудования	Ед. изм.	Кол-во	сметная стоимость в ц2001г			ВСЕГО Стоимость оборудования в текущих ценах
					ед-цы	всего	всего с трансп., загот-склад	
		Локальная смета № 2-1 -1						
1	2	Стоимость КТП-СЭЩ-У(ВК)-40-10/0,4-У1 С Трансформатором ТМГ , мощность 40 кВА	компл	4	344 484,94	1 377 939,76	1 490 508,00	4 625 382,76
4	4	Стоимость разъединителей РЛНДз-10/400УХЛ1	шт	17	18 623,60	316 601,20	342 466,00	1 062 749,29
		Итого по локальной смете № 2 -1-1					**1 832 974,00**	**5 688 132,05**

Заказчик:
АО "КазТрансОйл"
Главный инженер КНУ
Дюсенов А.К.

Подрядчик:
Вице-президент по телекоммуникациям АО "Транстелеком"
Темирбаев Б.

Исполнительный директор по модернизации и строительству сети АО "Транстелеком"
Магзумов А.

Архитектор решений подразделения "Капитальное строительство" АО "Транстелеком"
Альменов Б.

Гл. энергетик КНУ Тулеу К.К.
Нач. САС и ХР Бекболатов Л.
Вед. инженер САС и ХР М. Кулжанов

Заказчик: АО "КазТрансОйл"

Подрядчик: АО "Трансгелеком"

Договор подряда: №СС 298/ 298/2018 от 18.01.2018 года

Наименование объекта: Капитальный ремонт ВЛ-10кВ на участке 528-615км с объектами ЛЧ и ЭХЗ

н/п Узень-Атырау-Самара Кульсаринского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл".

А К Т №Р38/Р99 №1

о приемке выполненных работ август 2018г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену, тенге			Всего договорная цена на строительно-монтажную продукцию, тенге с НДС 12%
			строительно-монтажных работ	Других работ и затрат по договору (оборудование)	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
1	1-1	Подготовительные работы	1 006 497,00	--	--	1 006 497,00
		Всего по главе	1 006 497,00	--	--	1 006 497,00
Глава 2. Основные объекты строительства						
2	2-1-1	Линии электропередач воздушные(ЭВ)	65 316 574,00	1 832 974,00	--	67 149 548,00
3	2-1-2	Общестроительные работы	567 011,00	--	--	567 011,00
		Всего по главе	65 883 585,00	1 832 974,00	--	67 716 559,00
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	66 890 082,00	1 832 974,00	--	68 723 056,00
Глава 8. Временные здания и сооружения						
4	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 2.8% х 0.8 х 0.85=1.904%	1 273 587,16	--	--	1 273 587,16
		Всего по главе	1 273 587,16	--	--	1 273 587,16
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	68 163 669,16	1 832 974,00	--	69 996 643,16
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						

5	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,795%	1 223 537,86	--	--	1 223 537,86
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	681 636,69	681 636,69
7	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	272 654,68	272 654,68
		Всего по главе	**1 223 537,86**	--	**954 291,37**	**2 177 829,23**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	69 387 207,02	1 832 974,00	954 291,37	72 174 472,39
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 г. (МРП=775 тг)	69 387 207,02	1 832 974,00	954 291,37	72 174 472,39
		К - договорной коэффициент				3,103225714
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 г. (МРП=2405 тг)	215 324 165,08	5 688 132,05	2 961 381,52	223 973 678,65
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %	--	--	4 479 473,57	4 479 473,57
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	215 324 165,08	5 688 132,05	7 440 855,09	228 453 152,22
		НДС - 12 %	--	--	27 414 378,27	27 414 378,27
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	215 324 165,08	5 688 132,05	34 855 233,36	255 867 530,49

Заказчик:
АО "КазТрансОйл"
Главный инженер КНУ
Дюсенов А.К.

Подрядчик:
Вице-президент по телекоммуникациям АО "Транстелеком"
Темирбаев Б.

Исполнительный директор по модернизации и строительству сети АО "Транстелеком"
Магзумов А.

Архитектор решений подразделения "Капитальное строительство" АО "Транстелеком"
Альменов Б.

Нач. СКСиКР
вед. инженер СКС и КР М. Керимов

Заказчик: АО "КазТрансОйл"

Подрядчик: АО "Трансгелеком"

Договор подряда: №СС 298/2018 от 18.01.2018 года

Наименование объекта: Капитальный ремонт В.Л-10кВ на участке 528-615км с объектами ЛЧ и ЭХЗ н/п Узень-Атырау-Самара Кульсаринского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл".

А К Т №Р38/Р99 №1

о приемке выполненных работ август 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п. п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0133-116-3 К=0,4	Демонтаж линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов								
			6	554,40	--	3326	--	3493	2,97	18
		шт		554,40	--	3326	--	105	0,41	2
4	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 К=0,8	Демонтаж одностоечных железобетонных опор для В.Л 6-10 кВ /с траверсами/								
			451	405,00	--	182655	--	191788	2,45	1104
		опора		405,00	--	182655	--	105	0,82	372
5	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 К=0,8	Демонтаж одностоечных железобетонных опор с одним подкосом В.Л 6-10 кВ /с траверсами/								
			52	788,40	--	40997	--	43047	4,78	249
		опора		788,40	--	40997	--	105	1,83	95
6	Е0133-109-2 К=0,6	Демонтаж проводов В.Л 6-10 кВ /в 3 провода в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2								
			27	4590,00	--	123930	--	130127	30,59	826
		1км		4590,00	--	123930	--	105	10,59	286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	F010332-А44-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 44 км, класс груза 1	650	295,08	295,08	191802	191802	38360	--	--
			т	--	59,02	0	38360	100	1,24	806
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			542710	191802			2197
			Тенге			350908	38360			1561
		Накладные расходы -	Тенге			406815				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56972				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 1-1-1:	Тенге			1006497				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3961
		Сметная заработная плата -	Тенге				450291			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. Линии электропередач воздушные(ЭВ)

РАЗДЕЛ 1.ВЛ-10кВ

		Электрооборудование								
1	ЦО108-25-1	Монтаж комплектной трансформаторной подстанции								
			3	16463,00	10590,00	49389	31770	19944	27,00	81
			подстанц	4680,00	2318,05	14040	6954	95	13,44	40
2	Прайс лист	Стоимость КТП-СЭЩ-У(ВК)-40-10/0,4-У1 С Трансформатором ТМГ, мощность 40 кВА								
			4	344484,94	--	1377940	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
3	Е0133-116-3	Установка разъединителей РЛНД(з-10/400УХЛ1								
			17	2263,89	769,89	38486	13088	28961	7,42	126
			шт	1386,00	236,48	23562	4020	105	1,03	18
4	Прайс лист	Стоимость разъединителей РЛНД(з-10/400УХЛ1								
			17	18623,60	--	316601	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		Кабельно-проводниковая продукция								
7	Е0133-109-4 т.ч. п-3,84 К=1,25	Прокладка провода СИП-3 в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2 в распутицу и на участках, залитых водой /независимо от времени года/								
			44	17700,08	2508,08	778803	110355	687110	81,00	3564
			1км	13950,00	922,50	613800	40590	105	4,51	199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0133-111-6 Изм. в доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.84 К=1,25	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-4 в расшупину и на участках, залитых водой /независимо от времени года/								
		опора	264	621,63 351,56	59,69 22,50	164110 92813	15757 5940	103690 105	1,96 0,11	518 30
9	С151607-909 Изм. в доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005								
		км	1,5	64306,00 –	-- --	96459 --	-- --	-- --	-- --	-- --
10	С151607-910 Изм. в доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005								
		км	136,488	82830,00 --	-- --	11305301 --	-- --	-- --	-- --	-- --
11	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	146,090858	23,36 1,28	22,08 5,56	3413 187	3226 812	969 97	0,01 0,02	1 3
12	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом/								
		м3	4,7586599	200,88 200,88	-- --	956 956	-- --	1080 113	1,42 --	7 --
13	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
		м3	135,62181	3,20 --	3,20 1,04	434 --	434 141	137 97	-- --	-- 1
14	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную								
		м3	15,227712	134,10 134,10	-- --	2042 2042	-- --	2308 113	0,97 --	15 --
15	Ц0108-147-1	Кабели по эстакаде и конструкциям опор								
		м	16	23,20 16,50	2,10 0,30	371 264	34 5	255 95	0,10 --	2 --
16	Ц0108-141-1	Кабель в траншее								
		м	120	26,40 19,10	3,10 0,50	3168 2292	372 60	2234 95	0,11 --	13 --
17	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее								
		м	60	36,70 8,80	27,80 6,90	2202 528	1668 414	895 95	0,06 0,04	4 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ЦО108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1								
			60	11,20	7,90	672	474	302	0,02	1
20	СПрайс лист	Стоимость кабеля АПвБШ-3х70 м		3,30	2,00	198	120	95	0,01	1
			0,14	1475291,92	--	206541	--	--	--	--
22	ЦО108-165-1	Муфта кабельная термоусаживаемая 1000м		--	--	--	--	--	--	--
			4	776,10	--	3104	--	2873	4,00	16
23	СПрайс лист	Стоимость муфт ЗКНТП(б)-10-70 шт		756,00	--	3024	--	95	--	--
			4	5539,52	--	22158	--	--	--	--
		1шт		--	--	--	--	--	--	--
		Изоляторы. Линейная арматура								
25	С151804-1087 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы подвесные стеклянные НСД70Е 212W ГОСТ 6490-93								
			4638	974,95	--	4521818	--	--	--	--
26	СПрайс лист	Изолятор ШФ20-ГП шт.		--	--	--	--	--	--	--
			176	331,72	--	58383	--	--	--	--
28	С151804-1373 Изм. и доп. вып. 20	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 шт		--	--	--	--	--	--	--
			2251	265,00	--	596515	--	--	--	--
29	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			944	154,00	--	145376	--	--	--	--
30	СПрайс лист	Зажим ПГУ-2-2 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			251	1960,31	--	492037	--	--	--	--
31	С151804-1838 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98 шт		--	--	--	--	--	--	--
			390	599,00	--	233610	--	--	--	--
32	С151804-1839 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			10	589,00	--	5890	--	--	--	--
33	С151804-1741 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы поддерживающие глухие ПГП-3-5 ГОСТ Р 51177-98 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			15	290,00	--	4350	--	--	--	--
35	СПрайс лист	Зажим ответвительный прокалывающий TTDC 28201 FA SICAME шт.		--	--	--	--	--	--	--
			95	1124,02	--	106781	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	СПрайс лист	Зажим ответвительный прокалывающий TNDC 28401 FA BI SICAME	шт.	--	--	--	--	--	--	--
37	СПрайс лист	Вилка спиральная из полимерного материала PLCDT 2 SICAME	85 шт.	9556,05 --	-- --	812264 --	-- --	-- --	-- --	-- --
38	С151804-1335 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-10 (КП-22) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	195 шт.	2576,61 --	-- --	502439 --	-- --	-- --	-- --	-- --
39	С151804-1369 Изм. и доп. вып. 20	Серьга типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	176 шт.	13,00 --	-- --	2288 --	-- --	-- --	-- --	-- --
40	С151804-1629 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	142,00 --	-- --	1420 --	-- --	-- --	-- --	-- --
43	Ц0108-15-10	Ограничитель перенапряжений	417 шт.	142,00 --	-- --	59214 --	-- --	-- --	-- --	-- --
44	СПрайс лист	Ограничитель перенапряжения AZB 10/12 SICAME	51 шт	2138,00 2138,00	-- --	109038 109038	-- --	103586 95	12,00 --	612 --
45	СПрайс лист	Гильза соединительная MJRT75G28 SICAME	51 шт	12148,03 --	-- --	619549 --	-- --	-- --	-- --	-- --
46	СПрайс лист	Зажим аппаратный CNA 75G28 SICAME	256 шт	2419,83 --	-- --	619476 --	-- --	-- --	-- --	-- --
47	С11011-1649 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Болт с гайкой М12	102 шт	928,82 --	-- --	94740 --	-- --	-- --	-- --	-- --
49	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	102 кг	231,95 --	-- --	23659 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			10 шт.	157,00 --	-- --	1570 --	-- --	-- --	-- --	-- --

Опоры. Железобетонные изделия

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Опора промежуточная П10-3н в составе:									
50	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СП РК 8.02-02-2002, СП РК 8.02-03-2002, СП РК 8.02-05-2002, СП РК 8.02-06-2002 т.ч. н-3,84 К=1,25	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ в распутицу и на участках, залитых водой /независимо от времени года/									
			опора	633	1880,23 632,81	1097,79 308,02	1190186 400570	694899 194980	625328 105	3,83 1,29	2421 815
51	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СП РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-5									
			шт	633	27400,00 --	-- --	17344200 --	-- --	-- --	-- --	-- --
52	СПрайс лист	Надставка ТС2									
			шт	633	4102,95 --	-- --	2597169 --	-- --	-- --	-- --	-- --
53	СПрайс лист	Траверса ТМ12									
			шт	633	5559,67 --	-- --	3519270 --	-- --	-- --	-- --	-- --
54	СПрайс лист	Траверса ТМ14									
			шт	633	4558,22 --	-- --	2885350 --	-- --	-- --	-- --	-- --
55	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Проводник ЗП1-0,8м									
			т	0,0048918	50642,00 --	-- --	248 --	-- --	-- --	-- --	-- --
56	СПрайс лист	Хомут Х51									
			шт	667	221,38 --	-- --	147661 --	-- --	-- --	-- --	-- --
57	Е0108-4-7	Изоляция ж/бетонных опор битумом за два раза									
			м2	1506,54	245,44 37,35	3,82 1,44	369765 56269	5755 2169	68958 118	0,21 0,01	319 11
		Опора промежуточная П20-1 в составе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч.п1.2 т.ч. п-3,84 К=1,25	Установка одностоечных железобетонных опор для В.Г 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ в распутицу и на участках, залитых водой /независимо от времени года/								
		Установка одностоечных железобетонных опор для В.Г 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ в распутицу и на участках, залитых водой /независимо от времени года/	2	2571,27 590,63	1686,56 433,45	5143 1181	3373 867	2151 105	3,55 1,29	7 3
59	СПрайс лист	Стойки вибрированные СК 22.1-1.1								
			2	72098,30	--	144197	--	--	--	--
		штук		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0133-106-2	Установка железобетонных ригелей для опор В.Г 0,38-10 кВ								
			2	77,83	9,20	156	18	109	0,30	1
		ригель		47,25	4,50	95	9	105	0,02	--
61	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость ж/бетонных ригелей								
			0,4	26900,00	--	10760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	СПрайс лист	Полухомут КР-5								
			2	190,30	--	381	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	СПрайс лист	Траверса ТМ21								
			2	3815,59	--	7631	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	СПрайс лист	Траверса ТМ22								
			2	5408,44	--	10817	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	СПрайс лист	Хомут Х500								
			4	599,20	--	2397	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	СПрайс лист	Шпильки ША-1								
			4	234,65	--	939	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор В.Г круг Ду10мм								
			16	53,87	12,24	862	196	529	0,18	3
		м		29,25	2,25	468	36	105	0,01	--
68	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Круг, Ду10мм								
			0,0196	49131,00	--	963	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	E0108-4-7	Изоляция ж/бетонных опор битумом за два раза	4,76	245,44	3,82	1168	18	218	0,21	1
		м2		37,35	1,44	178	7	118	0,01	--
		Опора угловая промежуточная УП10-3и в составе:								
70	E0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. n=3,84 K=1,25	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ в распутицу и на участках, залитых водой /независимо от времени года/								
		опора	34	3899,70	2487,83	132590	84586	68517	7,48	254
				1231,88	687,38	41884	23371	105	2,86	97
71	СП43019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-5								
		шт	68	27400,00	--	1863200	--	--	--	--
72	СПрайс лист	Надставка ТС2		--	--	--	--	--	--	--
		шт	34	752,84	--	25596	--	--	--	--
73	СПрайс лист	Траверса ТМ16		--	--	--	--	--	--	--
		шт	34	2218,94	--	75444	--	--	--	--
74	СПрайс лист	Траверса ТМ14		--	--	--	--	--	--	--
		шт	34	4558,22	--	154979	--	--	--	--
75	С12041-6 Изм. и	Проводник ЗП1-1,5м		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,0057627	50642,00	--	292	--	--	--	--
76	СПрайс лист	Хомут Х5I		--	--	--	--	--	--	--
		шт	34	221,38	--	7527	--	--	--	--
77	СПрайс лист	Кронштейн У4		--	--	--	--	--	--	--
		шт	34	1370,54	--	46598	--	--	--	--
78	E0108-4-7	Изоляция ж/бетонных опор битумом за два раза	161,84	245,44	3,82	39722	618	7408	0,21	34
		м2		37,35	1,44	6045	233	118	0,01	1
		Опора анкерная АтБ10-21 в составе:								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
117	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-3.84 К=1,25	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом В,I 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/в распутицу и на участках, залитых водой /независимо от времени года/									
				46	3899,70	2487,83	179386	114440	92700	7,48	344
			опора		1231,88	687,38	56666	31619	105	2,86	132
118	СН43019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-2									
				92	27400,00	--	2520800	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
119	СПрайс лист	Крепление подкоса У52		46	1546,87	--	71156	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
120	СПрайс лист	Траверса ТМ173		46	4493,27	--	206690	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
121	СПрайс лист	Траверса ТМ160		46	13046,54	--	600141	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
122	СПрайс лист	Накладка ОГ52		46	343,94	--	15821	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
123	СПрайс лист	Хомут Х51		92	221,38	--	20367	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0108-4-7	Изоляция ж/бетонных опор битумом за два раза		218,96	245,44	3,82	53742	836	10022	0,21	46
			м2		37,35	1,44	8178	315	118	0,01	2
		Опора концевая КтБ10-21 в составе:									
125	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-3.84 К=1,25	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом В,I 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/в распутицу и на участках, залитых водой /независимо от времени года/									
				9	3899,70	2487,83	35097	22390	18137	7,48	67
			опора		1231,88	687,38	11087	6186	105	2,86	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-2								
			18	27400,00	--	493200	--	--	--	--
127	СПрайс лист	Крепление подкоса У52	шт	--	--	--	--	--	--	--
			9	1546,87	--	13922	--	--	--	--
128	СПрайс лист	Траверса ТМ73	шт	--	--	--	--	--	--	--
			9	4493,27	--	40439	--	--	--	--
129	СПрайс лист	Траверса ТМ160	шт	--	--	--	--	--	--	--
			9	13046,54	--	117419	--	--	--	--
130	СПрайс лист	Накладка ОТ52	шт	--	--	--	--	--	--	--
			9	343,94	--	3095	--	--	--	--
131	СПрайс лист	Хомут Х51	шт	--	--	--	--	--	--	--
			18	221,38	--	3985	--	--	--	--
132	Е0108-4-7	Изоляция ж/бетонных опор битумом за два раза	шт	--	--	--	--	--	--	--
			42,84	245,44	3,82	10515	164	1961	0,21	9
			м2	37,35	1,44	1600	62	118	0,01	--
		Опора угловая анкерная УАтБ10-21 в составе:								
133	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. и-3,84 К=1,25	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/в распутицу и на участках, залитых водой /независимо от времени года/								
			11	6002,35	3984,10	66026	43825	33992	11,25	124
134	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-2	опора	1845,00	1098,00	20295	12078	105	4,54	50
			33	27400,00	--	904200	--	--	--	--
135	СПрайс лист	Крепление подкоса У52	шт	--	--	--	--	--	--	--
			22	1546,87	--	34031	--	--	--	--
136	СПрайс лист	Траверса ТМ73	шт	--	--	--	--	--	--	--
			11	4493,27	--	49426	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
137	СПрайс лист	Траверса ТМ160		11	970,72	--	10678	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
138	СПрайс лист	Накладка ОГ52		11	343,94	--	3783	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
139	СПрайс лист	Хомут Х51		22	221,38	--	4870	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
140	СПрайс лист	Крепление изолятора КН1		11	595,01	--	6545	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0108-4-7	Изоляция железобетонных опор битумом за два раза		78,54	245,44	3,82	19277	300	3595	0,21	17
			м2		37,35	1,44	2933	113	118	0,01	1
		Опора ответвительная анкерная ОАтБ10-21 в составе:									
142	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-3.84 К=1,25	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/в распутицу и на участках, залитых водой /независимо от времени года/		13	3899,70	2487,83	50696	32342	26198	7,48	97
			опора		1231,88	687,38	16014	8936	105	2,86	37
143	СТ43019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-2									
144	СПрайс лист	Крепление подкоса У52		26	27400,00	--	712400	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
145	СПрайс лист	Траверса ТМ173		13	1546,87	--	20109	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
146	СПрайс лист	Траверса ТМ160		13	4493,27	--	58412	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
				13	13046,54	--	169605	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
147	СПрайс лист	Оголовок ОГ54									
			шт	13	4995,48 --	-- --	64941 --	-- --	-- --	-- --	-- --
148	СПрайс лист	Хомут Х51									
			шт	26	221,38 --	-- --	5756 --	-- --	-- --	-- --	-- --
149	СПрайс лист	Крепление изолятора КИ1									
			шт	13	595,01 --	-- --	7735 --	-- --	-- --	-- --	-- --
150	Е0108-4-7	Изоляция ж/бетонных опор битумом за два раза									
			м2	61,88	245,44 37,35	3,82 1,44	15188 2311	236 89	2832 118	0,21 0,01	13 --
		Установка разъединителя на концевой опоре КР-2 в составе:									
200	Е0107-20-3	Установка металлоконструкции для разъединителя									
			т	0,068	13010,10 8100,00	1826,10 690,75	885 551	124 47	837 140	42,70 3,37	3 --
201	СПрайс лист	Кронштейн РА1									
			шт	2	2251,87 --	-- --	4504 --	-- --	-- --	-- --	-- --
202	СПрайс лист	Кронштейн РА2									
			шт	2	463,36 --	-- --	927 --	-- --	-- --	-- --	-- --
203	СПрайс лист	Кронштейн РА4									
			шт	2	419,02 --	-- --	838 --	-- --	-- --	-- --	-- --
204	СПрайс лист	Кронштейн РА5									
			шт	6	325,09 --	-- --	1951 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
205	СПрайс лист	Вал привода РА7									
			шт	4	2681,02 --	-- --	10724 --	-- --	-- --	-- --	-- --
206	СПрайс лист	Хомут Х7									
			шт	6	212,30 --	-- --	1274 --	-- --	-- --	-- --	-- --
207	СПрайс лист	Хомут Х8									
			шт	2	219,29 --	-- --	439 --	-- --	-- --	-- --	-- --
208	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Проводник ЗШ-4,5м	т	0,016	50642,00 --	-- --	810 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Установка разъединителя на ответвительной анкерной опоре ОАР-2 в составе:									
209	Е0107-20-3	Установка металлоконструкции для разъединителя	т	0,4395926	13010,10 8100,00	1826,10 690,75	5719 3561	803 304	5410 140	42,70 3,37	19 1
210	СПрайс лист	Кронштейн РА1									
			шт	13	2251,87 --	-- --	29274 --	-- --	-- --	-- --	-- --
211	СПрайс лист	Кронштейн РА2									
			шт	13	6227,61 --	-- --	80959 --	-- --	-- --	-- --	-- --
212	СПрайс лист	Кронштейн РА4									
			шт	13	419,02 --	-- --	5447 --	-- --	-- --	-- --	-- --
213	СПрайс лист	Кронштейн РА5									
			шт	13	325,09 --	-- --	4226 --	-- --	-- --	-- --	-- --
214	СПрайс лист	Вал привода РА7									
				26	2681,02	--	69706	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215	СПрайс лист	Хомут Х7	шт	--	--	--	--	--	--	--
			39	212,30	--	8280	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
216	СПрайс лист	Хомут Х8								
			13	219,29	--	2851	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
217	С12041-6 Изм. 8	Проводник ЗП1-4,5м	0,0077037	50642,00	--	390	--	--	--	--
			t	--	--	--	--	--	--	--
		Установка разъединителя и кабельной муфты на концевой опоре КРМ-2 в составе:								
230	Е0107-20-3	Установка металлоконструкции для разъединителя и кабельной муфты	0,1491429	13010,10	1826,10	1940	272	1836	42,70	6
231	СПрайс лист	Кронштейн РА1	t	8100,80	690,75	1208	103	140	3,37	1
			2	2251,87	--	4504	--	--	--	--
232	СПрайс лист	Кронштейн РА2	шт	--	--	--	--	--	--	--
			2	463,36	--	927	--	--	--	--
233	СПрайс лист	Кронштейн РА4	шт	--	--	--	--	--	--	--
			2	347,09	--	694	--	--	--	--
234	СПрайс лист	Вал привода РА7	шт	--	--	--	--	--	--	--
			4	2681,02	--	10724	--	--	--	--
235	СПрайс лист	Кронштейн Р2	шт	--	--	--	--	--	--	--
			6	429,14	--	2575	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
236	СПрайс лист	Кронштейн КМ1	шт	2	591,51 --	-- --	1183 --	-- --	-- --	-- --	-- --
237	Ц0108-88-3	Уголок 60х60х6	т	0,0048571	102170,00 8280,00	1870,00 270,01	496 40	9 1	39 95	52,00 1,57	-- --
238	СПрайс лист	Скоба КМ3	шт	8	2079,00 --	-- --	16632 --	-- --	-- --	-- --	-- --
239	СПрайс лист	Хомут Х7	шт	12	212,30 --	-- --	2548 --	-- --	-- --	-- --	-- --
240	СПрайс лист	Хомут Х8	шт	6	219,29 --	-- --	1316 --	-- --	-- --	-- --	-- --
241	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ круг Ду10мм	м	0,4285714	53,87 29,25	12,24 2,25	23 13	5 1	14 105	0,18 0,01	-- --
242	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Круг Ду10мм	т	0,0025714	49131,00 --	-- --	126 --	-- --	-- --	-- --	-- --
243	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Проводник ЗП1-4,5м	т	0,0022857	50642,00 --	-- --	116 --	-- --	-- --	-- --	-- --
264	Е0133-112-6	Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ длиной до 250 м на переходах через автомобильные дороги 2 и 3 категории	переход	1	2884,73 2452,50	432,23 159,75	2885 2453	432 160	2743 105	13,90 0,78	14 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге			60833124 1496343	1182822 340742			8760 1470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			1694541				
		Запасные части -	Тенге			33891				
		Тара и упаковка -	Тенге			17284				
		Транспортные расходы -	Тенге			52371				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			21577				
		Комплектация -	Тенге			13309				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1832974				
		Накладные расходы -	Тенге			1927878				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3663988				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			66563423				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							11194
		Сметная заработная плата -	Тенге				2126267			
		Транспортировка материалов								
378	E010332-A44-1	Транспортировка ж/бетонных конструкций на расстояние 44км	1016,7945 т	295,08 --	295,08 59,02	300036 --	300036 60007	60007 100	-- 1,24	-- 1260
379	E0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	24,966 т	1100,25 1100,25	-- --	27469 27469	-- --	28842 105	6,71 --	168 --
380	E0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	78,7603395 т	846,00 846,00	-- --	66631 66631	-- --	69963 105	5,15 --	406 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			394136	300036			573
			Тенге			94100	60007			1260
		Накладные расходы -	Тенге			158812				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33177				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			586125				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							1913
		Сметная заработная плата -	Тенге				177929			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			61227260	1482858			9333
			Тенге			1590443	400749			2730
		Стоимость оборудования -	Тенге			1694541				
		Запасные части -	Тенге			33891				
		Тара и упаковка -	Тенге			17284				
		Транспортные расходы -	Тенге			52371				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			21577				
		Комплектация -	Тенге			13309				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1832974				
		Накладные расходы -	Тенге			2086688				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3697165				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:	Тенге			67149548				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							13107
		Сметная заработная плата -	Тенге				2304196			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. Общестроительные работы

Ограждение КТП

35	E0101-149-2	Сверленый котлован	15	209,01	180,88	3135	2713	1204	0,20	3
		шт		28,13	54,63	422	820	97	0,21	3
36	F0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов из бетона кл В10 на с/стойком цементе,В-6	2,4	16999,26	95,97	40798	230	2036	4,90	12
		м3		771,75	36,25	1852	87	105	0,18	--
37	СПрайс лист	Стоимость суперпластификатора АрмМикс Суперпласт								
38	E0109-34-5	Монтаж стоек	1,35	213,14	--	288	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12021-245	Стоимость м/конструкций опор	0,909	9751,19	2162,21	8864	1965	2806	17,30	16
		т		3015,00	415,31	2741	378	90	1,56	1
40	E0109-35-1	Монтаж сетчатых панелей	0,91809	172800,00	--	158646	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,99	17937,36	627,68	17758	621	12740	86,50	86
		т		14197,50	101,25	14056	100	90	0,49	--
42	СПрайс лист	Стоимость сетки оцинкованной с квадратными ячейками №2-80-4мм	0,723	134000,00	--	96882	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	У1-34-44	Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3Б, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций	97,2	306,43	--	29785	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	У1-34-45	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1В, строительные работы	3	5223,59	9,37	15671	28	1696	3,60	11
		калитка		626,22	1,87	1879	6	90	0,01	--
			3	6051,72	--	18155	--	--	--	--
		калитка		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Г0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза								
		м2	51	21,80	0,05	1112	3	268	0,03	2
				5,81	0,02	296	1	90	--	--
46	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза								
		м2	51	40,72	0,04	2077	2	382	0,04	2
				8,32	--	424	--	90	--	--
47	У1-33-5	Установка конкертины, строительные работы								
		м погонный	54	12,13	--	655	--	917	0,07	4
				12,13	--	655	--	140	--	--
48	У1-33-6	Установка конкертины, монтаж металлоконструкций								
		м погонный	54	6,65	0,09	359	5	321	0,04	2
				6,56	0,04	354	2	90	--	--
49	СПрайс лист	Режущая лента конкертина АКЛ900/42/5 /Ду900мм								
		бухта	6	1344,92	--	8069	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
50	С11011-668	Проволока стальная оцинкованная, диаметром 2 мм								
		кг	13,2	49,00	--	647	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
51	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня								
		м2	39	570,01	27,83	22230	1085	751	0,03	1
				5,00	9,47	195	369	133	0,03	1
52	Е0111-13-3 К=2	Щебеночная подготовка толщ.100мм с пропиткой битумом								
		м2	10,8	1554,96	49,10	16794	530	1303	0,53	6
				79,66	18,40	860	199	123	0,09	1
53	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	10,5	245,44	3,82	2577	40	481	0,21	2
				37,35	1,44	392	15	118	0,01	--
54	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т								
		шт	6	626,36	424,53	3758	2547	2951	1,21	7
				201,83	149,49	1211	897	140	0,61	4
55	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/								
		м3	4,704	12500,00	--	58800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			507060	9771			153
			Тенге			25337	2873			12
		Накладные расходы -	Тенге			27856				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32095				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	Тенге			567011				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							179
		Сметная заработная плата -	Тенге				32389			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ:							68 723 056,00	
		ОБОРУДОВАНИЕ							1 832 974,00	
		СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							66 890 082,00	
		Временные здания и сооружения 2,8% x 0,8 x 0,85=1,904%							1 273 587,16	
		ИТОГО:							69 996 643,16	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,795%							1 223 537,86	
		Затраты на выслугу лет, 1%							681 636,69	
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%							272 654,68	
		ИТОГО:							72 174 472,39	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 г. (МРП=775 тг)							72 174 472,39	
		К - договорной коэффициент							3,103225714	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 г. (МРП=2405 тг)							223 973 678,65	
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %							4 479 473,57	
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС							228 453 152,22	
		НДС - 12 %							27 414 378,27	
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА							255 867 530,49	

Заказчик:
АО "КазТрансОйл"
Главный инженер КНУ
Дюсенов А.К.

Подрядчик:
Вице-президент по телекоммуникациям АО "Транстелеком"
Темирбаев Б.

Исполнительный директор по модернизации и строительству сети АО "Транстелеком"
Магзумов А.

Архитектор решений подразделения "Капитальное строительство" АО "Транстелеком"
Альменов Б.

Нач. СКСиКР
вед. инженер СМС и КР