39390

Форма 2В

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «YMB Group»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Yasira Group»

Наименование стройки: Строительство водопроводных, канализационных, электрических и газопроводных сетей на территории административного комплекса, в микрорайоне «Жансая» в городе Тараз, Жамбылской области

Наименование объекта: Строительство водопроводных, канализационных, электрических и газопроводных сетей на территории административного комплекса, в микрорайоне «Жансая» в городе Тараз, Жамбылской области

Акт

приемки выполненных работ за июнь 2022 г.

Смета 2-3

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Земляные работы					
1	**11-010101-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**11270,042**		**112,07**	**1262985**
		Итого оплата труда:				**36,36**	**409779**
		Итого эксплуатация машин:				**104,20**	**1174308**
		Накладные расходы	%	--		27,15	305998
		Сметная прибыль	%	8		11,14	125519
		Сметная стоимость:				**150,35**	**1694502**
2	**11-010101-0432 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**6238,1088**		**195,17**	**1217464**
		Итого оплата труда:				**74,61**	**465456**
		Итого эксплуатация машин:				**195,17**	**1217464**
		Накладные расходы	%	--		54,24	338369
		Сметная прибыль	%	8		19,95	124467
		Сметная стоимость:				**269,36**	**1680300**
3	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**196**		**2246,85**	**440383**
		Итого оплата труда:				**2246,85**	**440383**
		Накладные расходы	%	--		1479,46	289974
		Сметная прибыль	%	8		298,10	58429
		Сметная стоимость:				**4024,41**	**788785**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**194**		**667,14**	**129426**
		Итого оплата труда:				**667,14**	**129426**
		Накладные расходы	%	--		439,29	85221
		Сметная прибыль	%	8		88,51	17172
		Сметная стоимость:				**1194,94**	**231819**
5	**11-010104-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м и засыпка ямы. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**16920,08567**		**26,69**	**451531**
		Итого оплата труда:				**7,80**	**132031**
		Итого эксплуатация машин:				**26,69**	**451531**
		Накладные расходы	%	--		5,94	100484
		Сметная прибыль	%	8		2,61	44161
		Сметная стоимость:				**35,23**	**596175**
6	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**10152,0514**		**144,98**	**1471832**
		Итого оплата труда:				**110,62**	**1123049**
		Итого эксплуатация машин:				**61,45**	**623844**
		Накладные расходы	%	--		74,30	754269
		Сметная прибыль	%	8		17,54	178088
		Сметная стоимость:				**236,82**	**2404190**
7	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**514,6191279**		**123,84**	**63731**
		Итого оплата труда:				**40,09**	**20632**
		Итого эксплуатация машин:				**116,81**	**60112**
		Итого материалов:				**0,12**	**61**
		Накладные расходы	%	--		29,95	15412
		Сметная прибыль	%	8		12,30	6331
		Сметная стоимость:				**166,09**	**85475**
8	**41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвозка вытесненного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**1013,799682**		**224,25**	**227345**
		Накладные расходы	%	--		9,51	9639
		Сметная прибыль	%	8		18,70	18959
		Сметная стоимость:				**252,46**	**255943**
9	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**514,6191279**		**15,67**	**8064**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**6,60**	**3396**
		Итого эксплуатация машин:				**13,22**	**6803**
		Итого материалов:				**0,12**	**61**
		Накладные расходы	%	--		4,73	2434
		Сметная прибыль	%	8		1,63	840
		Сметная стоимость:				**22,03**	**11338**
		Строительные работы					
10	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**268,18**		**2421,84**	**649489**
		Итого оплата труда:				**780,63**	**209348**
		Итого эксплуатация машин:				**120,14**	**32219**
		Итого материалов:				**1551,42**	**416059**
		Накладные расходы	%	--		608,01	163056
		Сметная прибыль	%	8		242,39	65004
		Сметная стоимость:				**3272,24**	**877548**
11	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,568**		**230893,21**	**362041**
		Итого оплата труда:				**183289,44**	**287398**
		Итого эксплуатация машин:				**62604,56**	**98164**
		Итого материалов:				**5866,04**	**9198**
		Накладные расходы	%	--		128438,70	201392
		Сметная прибыль	%	8		28746,55	45075
		Сметная стоимость:				**388078,47**	**608507**
12	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,957**		**190056,64**	**181884**
		Итого оплата труда:				**159291,26**	**152442**
		Итого эксплуатация машин:				**43578,27**	**41704**
		Итого материалов:				**1637,59**	**1567**
		Накладные расходы	%	--		111172,48	106392
		Сметная прибыль	%	8		24098,33	23062
		Сметная стоимость:				**325327,45**	**311338**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1583,68**		**1030,64**	**1632204**
		Накладные расходы	%	--		43,70	69205
		Сметная прибыль	%	8		85,95	136113
		Сметная стоимость:				**1160,29**	**1837522**
14	**23-010501-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**966,57**		**227,25**	**219653**
		Накладные расходы	%	--		9,64	9313
		Сметная прибыль	%	8		18,95	18317
		Сметная стоимость:				**255,84**	**247284**
15	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**92,055**		**28397,26**	**2614110**
		Итого оплата труда:				**9319,16**	**857875**
		Итого эксплуатация машин:				**5985,35**	**550981**
		Итого материалов:				**15430,05**	**1420413**
		Накладные расходы	%	--		7236,62	666167
		Сметная прибыль	%	8		2850,71	262422
		Сметная стоимость:				**38484,59**	**3542699**
16	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**51**		**21356,32**	**1089172**
		Накладные расходы	%	--		905,51	46181
		Сметная прибыль	%	8		1780,95	90828
		Сметная стоимость:				**24042,77**	**1226181**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**51**		**13071,24**	**666633**
		Накладные расходы	%	--		554,22	28265
		Сметная прибыль	%	8		1090,04	55592
		Сметная стоимость:				**14715,50**	**750490**
18	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**102**		**17972,23**	**1833167**
		Накладные расходы	%	--		762,02	77726
		Сметная прибыль	%	8		1498,74	152872
		Сметная стоимость:				**20232,99**	**2063765**
19	**21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-2**	**шт.**	**51**		**18589,86**	**948083**
		Накладные расходы	%	--		788,21	40199
		Сметная прибыль	%	8		1550,25	79063
		Сметная стоимость:				**20928,32**	**1067344**
20	**21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2**	**шт.**	**51**		**10377,68**	**529262**
		Накладные расходы	%	--		440,01	22441
		Сметная прибыль	%	8		865,42	44136
		Сметная стоимость:				**11683,11**	**595839**
21	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**51**		**3584,25**	**182797**
		Накладные расходы	%	--		151,97	7751
		Сметная прибыль	%	8		298,90	15244

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				4035,12	205791
22	**21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	**шт.**	**51**		**5064,99**	**258314**
		Накладные расходы	%	--		214,76	10953
		Сметная прибыль	%	8		422,38	21541
		Сметная стоимость:				**5702,13**	**290808**
23	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Футляры из стальных труб для проходы труб в стенах колодцев**	**т.**	**0,91147**		**949438,72**	**865385**
		Итого оплата труда:				**406085,34**	**370135**
		Итого эксплуатация машин:				**295452,13**	**269296**
		Итого материалов:				**341768,15**	**311511**
		Накладные расходы	%	--		303127,59	276292
		Сметная прибыль	%	8		100205,30	91334
		Сметная стоимость:				**1352771,61**	**1233011**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				
Итого прямые затраты:	Тенге			**17304954**
в том числе:				
- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**3033027**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**4526426**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**1568322**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге			**9518157**
- перевозка грузов	Тенге			**227345**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге			**2775713**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			**20080667**
Накладные расходы II уровня	Тенге			**851420**
ИТОГО:	Тенге			**20932087**
Сметная прибыль	Тенге			**1674567**
ИТОГО по смете:	Тенге			**22606654**
Временные здания и сооружения 1,3%x0,8=1,04%	Тенге	**0,0104**		**235 109**
Итого со временными зданиями и сооружениями	Тенге			**22 841 763**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%x1,2=3,96%	Тенге	**0,0396**		**904 534**
Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			**23 746 297**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого в ценах 2022 года		Тенге				**23 746 297**
	Итого в ценах 2022 года - 100%, К=1,112825		Тенге	**1,112825**			**26 425 473**
	НДС 12%		Тенге	**0,12**			**3 171 057**
	Всего		Тенге				**29 596 530**
	Скидка 10%		Тенге	**0,1**			**2 959 653**
	Итого по Акту		Тенге				**26 636 876,77**

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «YMB Group»

Руководитель_____Асанов Д.О.

Технический надзор:
Эксперт технического надзора_____Айткулов Т.Ш.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора_____Еркебаев Н.М.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Yasira Group"

Директор_____Рахмет Б.Ш.