SANA-2022 22.3.1Д от 14.03.2022 г.

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «YMB Group»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Yasira Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство водопроводных, канализационных, электрических сетей на территории производственного комплекса, в 1-ом микрорайоне в городе Капшагай, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Строительство водопроводных, канализационных, электрических сетей на территории производственного комплекса, в 1-ом микрорайоне в городе Капшагай, Алматинской области

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2022 г.

Наружные сети газоснабжения

Основание: 14/03-2022-ГСН.СН

Составлена в текущих ценах с 14.03.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Подземный газопровод среднего давления PN=0.3МПа													
1.1 Землянные работы и трубопровод ф110,90,63,32													
1	1	1101-0102-0381	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	143,1	412,84	412,84	59 077	59 077	-	11 628	76 361	
						-	112,86	-	16 150	-	5 656		
2	2	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72%т.ч.п.3.176:К1тр=1,15;	м3 грунта	214,65	4 803,89	-	1 031 155	-	-	742 432	1 915 474	
						4 803,89	-	1 031 155	-	-	141 887		

3	12	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	23,85	6 612,33 2 141,43	318,40 95,70	157 704 51 073	7 594 2 282	99 037 -	52 821 16 842	227 367	
4	18	261-301-1563	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 Коб =1,01	1 м	86,86	203,00 -	- -	17 633 -	- -	17 633 -	- 1 411	19 044	
5	20	261-301-1566	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 Коб =1,01	1 м	120,19	727,00 -	- -	87 378 -	- -	87 378 -	- 6 990	94 368	
6	21	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,082	760 519,96 427 327,55	333 192,41 112 827,33	62 363 35 041	27 322 9 252	- -	43 850 8 497	114 710	
7	22	261-301-1568	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 Коб =1,01	1 м	531,26	1 452,00 -	- -	771 390 -	- -	771 390 -	- 61 711	833 101	
8	23	261-301-1569	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 Коб =1,01	1 м	1277,65	2 154,00 -	- -	2 752 058 -	- -	2 752 058 -	- 220 165	2 972 223	
9	24	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	180	2 382,51 2 080,18	302,33 1,91	428 852 374 432	54 419 344	- -	371 028 63 990	863 870	

10	25	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	17	2 382,51 2 080,18	302,33 1,91	40 503 35 363	5 140 32	- -	35 041 6 044	81 588	
11	26	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	119	2 175,53 1 991,97	183,56 0,55	258 888 237 044	21 844 65	- -	234 738 39 490	533 116	
12	27	1122-0801-0204	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	110	2 095,87 1 948,99	146,88 0,55	230 546 214 389	16 157 61	- -	212 306 35 428	478 280	
13	28	241-208-1506	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	2	3 305,00 -	- -	6 610 -	- -	6 610 -	- 529	7 139	Казахстан
14	29	241-208-1505	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм	1 шт.	2	2 031,00 -	- -	4 062 -	- -	4 062 -	- 325	4 387	
15	30	241-208-1503	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	1 шт.	8	838,00 -	- -	6 704 -	- -	6 704 -	- 536	7 240	Казахстан
16	31	241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	124	2 409,00 -	- -	298 716 -	- -	298 716 -	- 23 897	322 613	Казахстан
17	32	241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	12	1 726,00 -	- -	20 712 -	- -	20 712 -	- 1 657	22 369	Казахстан

18	33	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	82	849,00	-	69 618	-	69 618	-	75 187	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 569		
19	34	241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 16 диаметром 32 мм	1 шт.	45	701,00	-	31 545	-	31 545	-	34 069	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 524		
20	35	241-209-1006	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	5	3 693,00	-	18 465	-	18 465	-	19 942	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 477		
21	36	241-209-1005	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	1 шт.	1	1 577,00	-	1 577	-	1 577	-	1 703	
						-	-	-	-	-	126		
22	37	241-209-1003	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	1 шт.	1	1 345,00	-	1 345	-	1 345	-	1 453	
						-	-	-	-	-	108		
23	38	241-209-1611	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 16 размерами 110x90x110 мм	1 шт.	2	12 401,00	-	24 802	-	24 802	-	26 786	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 984		
24	39	241-209-1610	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63x110 мм	1 шт.	1	11 913,00	-	11 913	-	11 913	-	12 866	Казахстан
						-	-	-	-	-	953		
25	47	241-210-0301	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 63x32 мм	1 шт.	2	830,00	-	1 660	-	1 660	-	1 793	Казахстан
						-	-	-	-	-	133		

26	49	241-213-0107	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	2	2 306,00 -	- -	4 612 -	- -	4 612 -	- 369	4 981	Казахстан
27	50	241-213-0106	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	1 шт.	2	1 292,00 -	- -	2 584 -	- -	2 584 -	- 207	2 791	Казахстан
1.8 Защитный футляр ф110х10,0 для подземного газопровода ф63х3,8мм													
28	108	241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	1 м	25	3 894,00 -	- -	97 350 -	- -	97 350 -	- 7 788	105 138	Казахстан
29	109	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр НР=99%	м трубы, уложенной в футляре	25	2 526,32 2 307,85	14,48 4,65	63 158 57 696	362 116	5 100 -	57 234 9 631	130 023	
1.9 Защитный футляр ф63х5,8 для подземного газопровода ф32х2,3мм													
30	120	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	1 м	88	1 297,00 -	- -	114 136 -	- -	114 136 -	- 9 131	123 267	Казахстан
31	121	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 32 мм. Протаскивание в футляр НР=99%	м трубы, уложенной в футляре	88	2 526,32 2 307,85	14,48 4,65	222 316 203 091	1 274 409	17 951 -	201 465 33 902	457 683	
32	130	241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм Коб =41	1 м	82	352,00 -	- -	28 864 -	- -	28 864 -	- 2 309	31 173	Казахстан
1.10 Узел выхода полиэтиленового газопровода ф32мм из грунта с переходом ПЭ-СТ													

33	131	1124-0201-0101	Узел выхода газопровода диаметром 32 мм из грунта. Устройство НР=99%	газовый ввод	45	26 893,62 21 058,66	4 147,20 842,20	1 210 213 947 640	186 624 37 899	75 949 -	975 684 174 872	2 360 769	
34	132	241-102-0108	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	1 м	45	646,00 -	- -	29 070 -	- -	29 070 -	- 2 326	31 396	
35	134	261-301-1563	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1 м	45	203,00 -	- -	9 135 -	- -	9 135 -	- 731	9 866	
36	135	241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм Коб =45	1 шт.	45	2 103,00 -	- -	94 635 -	- -	94 635 -	- 7 571	102 206	Казахстан
37	136	241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 ммс 3н Коб =45	1 шт.	45	701,00 -	- -	31 545 -	- -	31 545 -	- 2 524	34 069	Казахстан
38	137	241-208-0401	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм с3Н Коб =45	1 шт.	45	264,00 -	- -	11 880 -	- -	11 880 -	- 950	12 830	
1.14 Установка конденсатосборника													
39	205	1124-0205-0102	Сборники конденсата и гидравлические затворы на наружных сетях газопроводов диаметром 100 мм. Установка НР=99%	конденсатосборник или затвор	9	22 268,04 11 810,57	9 545,59 3 682,84	200 412 106 295	85 910 33 146	8 207 -	138 047 27 077	365 536	

40	206	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок Коб =9	1 м3	0,486	26 000,00	-	12 636	-	12 636	-	13 647	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 011		
41	207	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3 Коб =9	1 м3	1,53	5 369,00	-	8 215	-	8 215	-	8 872	Казахстан
						-	-	-	-	-	657		
42	208	241-102-0245	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм Коб =9	1 м	4,5	25 322,00	-	113 949	-	113 949	-	123 065	
						-	-	-	-	-	9 116		
43	209	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,2106	441 684,00	-	93 019	-	93 019	-	100 460	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 441		
44	210	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм Коб =9	1 м	20,7	1 420,00	-	29 394	-	29 394	-	31 746	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 352		
45	211	242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32 Коб =9	1 шт.	9	5 629,00	-	50 661	-	50 661	-	54 714	
						-	-	-	-	-	4 053		
46	212	241-211-0707	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм Коб =9	1 шт.	18	27 808,00	-	500 544	-	500 544	-	540 588	Казахстан
						-	-	-	-	-	40 044		

47	213	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Коб =9	1 т	0,00801	1 018 274,00 -	- -	8 156 -	- -	8 156 -	- 653	8 809	Казахстан
48	214	1122-0601-0309	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99% Коб =9	км трубопровода	0,0045	7 613 942,22 814 754,02	1 244 166,24 403 736,08	34 263 3 666	5 599 1 817	24 998 -	5 428 3 175	42 866	
49	215	1124-0205-0102	Сборники конденсата и гидравлические затворы на наружных сетях газопроводов диаметром 90 мм. Установка НР=99%	конденсатосборник или затвор	3	22 268,04 11 810,57	9 545,59 3 682,84	66 804 35 432	28 637 11 049	2 736 -	46 016 9 026	121 846	
50	216	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок Коб =3	1 м3	0,162	26 000,00 -	- -	4 212 -	- -	4 212 -	- 337	4 549	Казахстан
51	217	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3 Коб =3	1 м3	0,51	5 369,00 -	- -	2 738 -	- -	2 738 -	- 219	2 957	Казахстан
52	218	241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм Коб =3	1 м	1,5	18 227,00 -	- -	27 341 -	- -	27 341 -	- 2 187	29 527	Казахстан

53	219	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,00702	441 684,00	-	3 101	-	3 101	-	3 349	Казахстан
						-	-	-	-	-	248		
54	220	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм Коб =3	1 м	6,9	1 420,00	-	9 798	-	9 798	-	10 582	Казахстан
						-	-	-	-	-	784		
55	221	242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32 Коб =3	1 шт.	3	5 629,00	-	16 887	-	16 887	-	18 238	
						-	-	-	-	-	1 351		
56	222	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Коб =3	1 т	0,00267	1 018 274,00	-	2 719	-	2 719	-	2 937	Казахстан
						-	-	-	-	-	218		
57	223	241-211-0707	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм Коб =3	1 шт.	6	27 808,00	-	166 848	-	166 848	-	180 196	Казахстан
						-	-	-	-	-	13 348		
58	224	1122-0601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99% Коб =3	км трубопровода	0,0015	5 324 989,32	455 013,19	7 987	683	6 023	1 416	10 155	
						854 929,32	98 962,41	1 282	148	-	752		

59	225	1124-0205-0102	Сборники конденсата и гидравлические затворы на наружных сетях газопроводов диаметром 63 мм. Установка НР=99%	конденсатосборник или затвор	5	22 268,04 11 810,57	9 545,59 3 682,84	111 340 59 053	47 728 18 414	4 559 -	76 692 15 043	203 075	
60	226	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок Коб =5	1 м3	0,27	26 000,00 -	- -	7 020 -	- -	7 020 -	- 562	7 582	Казахстан
61	227	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3 Коб =5	1 м3	0,85	5 369,00 -	- -	4 564 -	- -	4 564 -	- 365	4 929	Казахстан
62	228	241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм Коб =5	1 м	2,5	18 227,00 -	- -	45 568 -	- -	45 568 -	- 3 645	49 213	Казахстан
63	229	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,0117	441 684,00 -	- -	5 168 -	- -	5 168 -	- 413	5 581	Казахстан
64	230	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм Коб =5	1 м	11,5	1 420,00 -	- -	16 330 -	- -	16 330 -	- 1 306	17 636	Казахстан
65	231	242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32 Коб =5	1 шт.	5	5 629,00 -	- -	28 145 -	- -	28 145 -	- 2 252	30 397	

66	232	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Коб =5	1 т	0,00445	1 018 274,00	-	4 531	-	4 531	-	4 894	Казахстан
						-	-	-	-	-	363		
67	233	241-211-0707	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм Коб =5	1 шт.	10	27 808,00	-	278 080	-	278 080	-	300 326	Казахстан
						-	-	-	-	-	22 246		
68	234	1122-0601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99% Коб =5	км трубопровода	0,0025	5 324 989,32	455 013,19	13 312	1 138	10 038	2 360	16 926	
						854 929,32	98 962,41	2 137	247	-	1 254		

Итого по разделу 1 **14 468 439,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 394 789,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	549 508,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	131 431,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 244 218,20
- накладные расходы, тенге	3 208 186,00
в т.ч. зарплата, тенге	288 736,74
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 071 738,00

Раздел 2 Надземный газопровод среднего давления PN=0.3МПа

2.1 Трубопровод

69	235	1124-0101-0101	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР=99%	км трубопровода	0,045	1 925 819,92 1 117 146,80	796 963,24 251 762,69	86 662 50 272	35 863 11 329	527 -	60 985 11 812	159 459	
70	236	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм Коб =1,01	1 м	45,45	788,00 -	- -	35 815 -	- -	35 815 -	- 2 865	38 680	Казахстан
71	239	242-203-0203	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	45	28 920,00 -	- -	1 301 400 -	- -	1 301 400 -	- 104 112	1 405 512	Казахстан
72	240	241-116-0304	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	1 шт.	90	1 035,00 -	- -	93 150 -	- -	93 150 -	- 7 452	100 602	Казахстан

Итого по разделу 2 **1 704 253,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 50 272,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 35 863,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 11 329,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 430 891,60
- накладные расходы, тенге 60 985,00

в т.ч. зарплата, тенге 5 488,65

- сметная прибыль (8 %), тенге 126 241,00

Раздел 1 Раздел 1 Исполнительная смета № 02-02-02-01

1.1 Землянные работы и трубопровод ф110,90,63,32

1	вкл.поз. 1	1122-1401-1001	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж НР=99%	установка	27	28 323,38 3 004,58	25 318,80 2 430,92	764 731 81 124	683 608 65 635	- -	145 291 72 802	982 824	
2	вкл.поз..2	1122-1401-1101	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=99%	м	1914	9 921,01 1 415,68	5 919,24 1 409,93	18 988 813 2 709 612	11 329 425 2 698 606	4 949 776 -	5 354 136 1 947 436	26 290 385	
3	вкл.поз. 3	214-209-0211	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	1 кг	198,92	528,00 -	- -	105 030 -	- -	105 030 -	- 8 402	113 432	Казахстан
4	вкл.поз. 4	241-208-1503	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	1 шт.	16	838,00 -	- -	13 408 -	- -	13 408 -	- 1 073	14 481	Казахстан
5	вкл.поз. 5	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	8	849,00 -	- -	6 792 -	- -	6 792 -	- 543	7 335	Казахстан
6	вкл.поз. 6	241-209-1003	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	1 шт.	24	1 345,00 -	- -	32 280 -	- -	32 280 -	- 2 582	34 862	

7	вкл.поз. 7	241-209-1610	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм	1 шт.	44	11 913,00 -	- -	524 172 -	- -	524 172 -	- 41 934	566 106	Казахстан
8	вкл.поз. 8	241-210-0301	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 63х50 мм	1 шт.	43	830,00 -	- -	35 690 -	- -	35 690 -	- 2 855	38 545	Казахстан
1.2 Защитный футляр ф160 для подземного газопровода ф110													
9	вкл.поз. 9	1122-1401-1003	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 100 тс. Монтаж и демонтаж НР=99%	установка	4	33 580,07 3 004,58	30 575,49 2 689,17	134 320 12 018	122 302 10 757	- -	22 547 12 549	169 416	
10	вкл.поз. 10	1122-1401-1102	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=99%	м	110	18 666,46 1 720,40	9 549,88 1 908,04	2 053 311 189 244	1 050 487 209 884	813 580 -	395 137 195 876	2 644 324	
11	вкл.поз. 11	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР=99%	м трубы, уложенной в футляре	110	2 526,32 2 307,85	14,48 4,65	277 895 253 864	1 593 512	22 439 -	251 832 42 378	572 105	
12	вкл.поз. 12	241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм Коб =1,01	1 м	111,1	5 157,00 -	- -	572 943 -	- -	572 943 -	- 45 835	618 778	Казахстан

13	вкл.поз. 13	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм Коб =1,01	1 м	111,1	2 542,00 -	- -	282 416 -	- -	282 416 -	- 22 593	305 009	Казахстан
1.3 Защитный футляр ф110 для подземного газопровода ф63													
14	вкл.поз. 14	1122-1401-1001	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж НР=99%	установка	2	28 323,38 3 004,58	25 318,80 2 430,92	56 647 6 009	50 638 4 862	- -	10 762 5 393	72 802	
15	вкл.поз. 15	1122-1401-1101	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=99%	м	25	9 921,01 1 415,68	5 919,24 1 409,93	248 025 35 392	147 981 35 248	64 652 -	69 934 25 437	343 396	
16	вкл.поз. 16	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм Коб =1,01	1 м	25,25	1 297,00 -	- -	32 749 -	- -	32 749 -	- 2 620	35 369	Казахстан
1.4 Защитный футляр ф63 для подземного газопровода ф32													
17	вкл.поз. 17	1122-1401-1001	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж НР=99%	установка	12	28 323,38 3 004,58	25 318,80 2 430,92	339 881 36 055	303 826 29 171	- -	64 574 32 356	436 811	

18	вкл.поз. 18	1122-1401-1101	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=99%	м	88	9 921,01 1 415,68	5 919,24 1 409,93	873 049 124 580	520 893 124 074	227 576 -	246 167 89 537	1 208 753	
19	вкл.поз. 19	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм Коб =1,01	1 м	88,88	857,00 -	- -	76 170 -	- -	76 170 -	- 6 094	82 264	Казахстан
20	вкл.поз. 20	241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм Коб =1,01	1 м	6,06	352,00 -	- -	2 133 -	- -	2 133 -	- 171	2 304	Казахстан

Итого по разделу 1	**34 539 301,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 447 898,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 210 753,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 178 749,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 761 806,19
- накладные расходы, тенге	6 560 380,00
в т.ч. зарплата, тенге	590 434,20
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 558 466,00
Итого	**50 711 993,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6892959,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14796124,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3321509,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15436916,19

- накладные расходы, тенге		9829551,00
в т.ч. зарплата, тенге		884659,20
- сметная прибыль (8 %), тенге		3756445,00
Всего		**50 711 993,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)		659255,91
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,76%)		904133,98
Непредвиденные работы и затраты (2%)		**1 045 507,66**
Итого в текущих ценах с 14.03.2022 г.		**53 320 890,55**
Итого в текущих ценах 2022 г. 100% К=1,05		**55 986 935,07**
НДС (12%)		6718432,2
Итого		62 705 367,28
Понижающий коэффициент	**0,95**	
Итого с понижающим коэффициентом		**59 570 098,92**
в точ числе НДС (12%)		6 382 510,60

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «YMB Group»

Руководитель_____Асанов Д.О.

Технический надзор:

Эксперт технического надзора_____Айткулов Т.Ш.

Авторский надзор:

Эксперт авторского надзора_____Еркебаев Н.М.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Yasira Group"

Директор_____Рахмет Б.Ш.