Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "YMB Group"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Yasira Group"

Форма 4

Наименование стройки - Строительство водопроводных, канализационных, электрических и газопроводных сетей на территории административного комплекса, в микрорайоне «Арай» в городе Тараз, Жамбылской области

Наименование объекта - Строительство водопроводных, канализационных, электрических и газопроводных сетей на территории административного комплекса, в микрорайоне «Арай» в городе Тараз, Жамбылской области

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2022 г.

на НЭС

(наименование работ и затрат)

Основание: РП Альбом

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6718,383		228,64	219,11	1536080	1472061	--	244453	1922976
						9,53	41,01	64019	275499		142443	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	746,487		2079,00	--	1551946	--	--	1117401	2882896
						2079,00	--	1551946	--		213548	
3	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4798,845		165,60	155,21	794690	744832	--	195008	1068873
						10,39	46,05	49858	220986		79176	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	533,205		1084,75	--	578395	--	--	416445	1074427
						1084,75	--	578395	--		79587	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	5332,05		190,55	84,81	1015999	452231	--	574209	1717425
						105,73	43,84	563768	233744		127217	
6	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	2132,82		4931,94	1094,26	10518940	2333860	9597	8689384	20744990
						3833,18	501,00	8175483	1068543		1536666	
		Монтажные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	1	544,76 100,20	444,56 202,39	545 100	445 202	--	218 61	824
8	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	1	477,94 100,20	377,74 171,97	478 100	378 172	--	196 54	728
9	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	1	276,39 50,10	226,29 103,02	276 50	226 103	--	110 31	418
10	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	9840	697,23 300,60	350,61 136,26	6860758 2957904	3449968 1340846	452886	3095100 796469	10752327
11	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	860	697,23 300,60	350,61 136,26	599619 258516	301522 117188	39581	270507 69610	939736
12	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	1640	428,50 200,40	182,07 67,73	702734 328656	298597 111076	75481	316607 81547	1100888
13	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	11236	428,50 200,40	182,07 67,73	4814586 2251694	2045754 761005	517138	2169144 558698	7542428
14	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	10161	396,65 183,70	166,93 60,83	4030372 1866576	1696136 618134	467660	1788991 465549	6284913
15	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	1470	396,65 183,70	166,93 60,83	583077 270039	245381 89426	67657	258815 67351	909243
16	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	340	396,65 183,70	166,93 60,83	134861 62458	56755 20684	15648	59862 15578	210301
17	1308-0201-4313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 150, 185, 240 мм2. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	6438,76 6066,44	9,41 4,18	6439 6066	9 4	364	4371 865	11674
18	1308-0201-4312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 70, 95, 120 мм2. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	6117,96 5803,75	9,02 4,01	6118 5804	9 4	305	4182 824	11124
19	1308-0201-4311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 25, 35, 50 мм2. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5927,66 5652,28	8,66 3,84	5928 5652	9 4	267	4072 800	10800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1308-0201-2405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	44026,63 16700,00	26846,78 10941,92	44027 16700	26847 10942	480	19902 5114	69043
21	1308-0201-2404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	35384,91 13360,00	21545,06 8786,24	35385 13360	21545 8786	480	15945 4106	55437
22	1308-0201-2403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	32635,87 13360,00	18796,02 7668,48	32636 13360	18796 7668	480	15141 3822	51598
23	1308-0201-2402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	29198,63 11690,00	17028,78 6949,92	29199 11690	17029 6950	480	13421 3410	46029
24	1308-0201-2401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	26055,93 10020,00	15556,08 6351,12	26056 10020	15556 6351	480	11787 3027	40871
25	1308-0201-2303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3513,18 3340,00	89,09 40,56	3513 3340	89 41	84	2434 476	6423
26	1308-0201-2302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3513,18 3340,00	89,09 40,56	3513 3340	89 41	84	2434 476	6423
27	1308-0201-2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1843,18 1670,00	89,09 40,56	1843 1670	89 41	84	1232 246	3321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**57466136**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**19070566**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**13198212**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4898439**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1649236**		
		- Накладные расходы	Тенге							**19291371**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**4256751**	

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «YMB Group»

Руководитель_____ Асанов Д.О.

Технический надзор:

Эксперт технического надзора_____ Айткулов Т.Ш.

Авторский надзор:

Эксперт авторского надзора_____ Ешкебаев Н.М.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Yasira Group»

Директор_____ Рахмет Б.Ш.