393720

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «YMB Group»

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Yasira Group»

Наименование стройки: Строительство водопроводных, канализационных, электрических и газопроводных сетей на территории административного комплекса, в микрорайоне «Тонкуруш» в городе Тараз, Жамбылской области

Наименование объекта:Строительство водопроводных, канализационных, электрических и газопроводных сетей на территории административного комплекса, в микрорайоне «Тонкуруш» в городе Тараз, Жамбылской области

Акт

приемки выполненных работ за июнь 2023 г.

Смета 2-1

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Экспретиза					
		Земляные работы					
1	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**5912,0530**		**112,07**	**662538**
		Итого оплата труда:				**36,36**	**214962**
		Итого эксплуатация машин:				**104,20**	**616020**
		Накладные расходы	%	--		27,15	160521
		Сметная прибыль	%	8		11,14	65845
		Сметная стоимость:				**150,35**	**888904**
2	11-010101-0432 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**6590,1024**		**195,17**	**1286161**
		Итого оплата труда:				**74,61**	**491720**
		Итого эксплуатация машин:				**195,17**	**1286161**
		Накладные расходы	%	--		54,24	357461
		Сметная прибыль	%	8		19,95	131490
		Сметная стоимость:				**269,36**	**1775113**
3	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**386,6646**		**2246,85**	**868777**
		Итого оплата труда:				**2246,85**	**868777**
		Накладные расходы	%	--		1479,46	572054
		Сметная прибыль	%	8		298,10	115267
		Сметная стоимость:				**4024,41**	**1556098**
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**719,5531**		**667,14**	**480044**
		Итого оплата труда:				**667,14**	**480044**
		Накладные расходы	%	--		439,29	316089

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		88,51	63691
		Сметная стоимость:				**1194,94**	**859824**
5	11-010104-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м и засыпка ямы. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**12162,1854**		**26,69**	**324561**
		Итого оплата труда:				**7,80**	**94904**
		Итого эксплуатация машин:				**26,69**	**324561**
		Накладные расходы	%	--		5,94	72228
		Сметная прибыль	%	8		2,61	31743
		Сметная стоимость:				**35,23**	**428532**
6	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**7297,3112**		**144,98**	**1057955**
		Итого оплата труда:				**110,62**	**807249**
		Итого эксплуатация машин:				**61,45**	**448420**
		Накладные расходы	%	--		74,30	542170
		Сметная прибыль	%	8		17,54	128010
		Сметная стоимость:				**236,82**	**1728135**
		Строительные работы					
7	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**192,5210**		**2421,84**	**466255**
		Итого оплата труда:				**780,63**	**150287**
		Итого эксплуатация машин:				**120,14**	**23129**
		Итого материалов:				**1551,42**	**298681**
		Накладные расходы	%	--		608,01	117055
		Сметная прибыль	%	8		242,39	46665
		Сметная стоимость:				**3272,24**	**629974**
8	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,8311**		**230893,21**	**191895**
		Итого оплата труда:				**183289,44**	**152332**
		Итого эксплуатация машин:				**62604,56**	**52031**
		Итого материалов:				**5866,04**	**4875**
		Накладные расходы	%	--		128438,70	106745
		Сметная прибыль	%	8		28746,55	23891
		Сметная стоимость:				**388078,47**	**322532**
9	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1011**		**190056,64**	**19215**
		Итого оплата труда:				**159291,26**	**16104**
		Итого эксплуатация машин:				**43578,27**	**4406**
		Итого материалов:				**1637,59**	**166**
		Накладные расходы	%	--		111172,48	11240
		Сметная прибыль	%	8		24098,33	2436
		Сметная стоимость:				**325327,45**	**32891**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	839,4110		1030,64	865131
		Накладные расходы	%	--		43,70	36682
		Сметная прибыль	%	8		85,95	72145
		Сметная стоимость:				1160,29	973957
11	23-010501-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1021,1100		227,25	232047
		Накладные расходы	%	--		9,64	9839
		Сметная прибыль	%	8		18,95	19351
		Сметная стоимость:				255,84	261237
12	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм (футляр). Укладка	км трубопровода	0,0100		946887,22	9469
		Итого оплата труда:				613552,68	6136
		Итого эксплуатация машин:				414204,37	4142
		Итого материалов:				62420,61	624
		Накладные расходы	%	--		437319,32	4373
		Сметная прибыль	%	8		110736,52	1107
		Сметная стоимость:				1494943,06	14949
13	23-010201-0245 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,0400		14635,61	146942
		Накладные расходы	%	--		620,55	6230
		Сметная прибыль	%	8		1220,49	12254
		Сметная стоимость:				16476,65	165426
14	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10,0000		886,67	8867
		Итого оплата труда:				733,23	7332
		Итого эксплуатация машин:				13,20	132
		Итого материалов:				141,71	1417
		Накладные расходы	%	--		512,24	5122
		Сметная прибыль	%	8		111,91	1119
		Сметная стоимость:				1510,82	15108

1	2	3	4	5	6	7	8
15	11-220601-1008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0100		3722262,45	37223
		Итого оплата труда:				222320,23	2223
		Итого эксплуатация машин:				404610,03	4046
		Итого материалов:				3244879,73	32449
		Накладные расходы	%	--		301738,57	3017
		Сметная прибыль	%	8		321920,08	3219
		Сметная стоимость:				4345921,10	43459
16	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,375	Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,0000		8573,79	8574
		Итого оплата труда:				2435,55	2436
		Итого эксплуатация машин:				881,38	881
		Итого материалов:				5273,12	5273
		Накладные расходы	%	--		1940,13	1940
		Сметная прибыль	%	8		841,11	841
		Сметная стоимость:				11355,04	11355
17	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	39,7100		28397,26	1127655
		Итого оплата труда:				9319,16	370064
		Итого эксплуатация машин:				5985,35	237678
		Итого материалов:				15430,05	612727
		Накладные расходы	%	--		7236,62	287366
		Сметная прибыль	%	8		2850,71	113202
		Сметная стоимость:				38484,59	1528223
18	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	22,0000		21356,32	469839
		Накладные расходы	%	--		905,51	19921
		Сметная прибыль	%	8		1780,95	39181
		Сметная стоимость:				24042,77	528941
19	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	22,0000		13071,24	287567
		Накладные расходы	%	--		554,22	12193

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1090,04	23981
		Сметная стоимость:				**14715,50**	**323741**
20	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**44,0000**		**17972,23**	**790778**
		Накладные расходы	%	--		762,02	33529
		Сметная прибыль	%	8		1498,74	65945
		Сметная стоимость:				**20232,99**	**890252**
21	**21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-2**	**шт.**	**22,0000**		**18589,86**	**408977**
		Накладные расходы	%	--		788,21	17341
		Сметная прибыль	%	8		1550,25	34105
		Сметная стоимость:				**20928,32**	**460423**
22	**21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2**	**шт.**	**22,0000**		**10377,68**	**228309**
		Накладные расходы	%	--		440,01	9680
		Сметная прибыль	%	8		865,42	19039
		Сметная стоимость:				**11683,11**	**257028**
23	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**22,0000**		**3584,25**	**78854**
		Накладные расходы	%	--		151,97	3343
		Сметная прибыль	%	8		298,90	6576
		Сметная стоимость:				**4035,12**	**88773**
24	**21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	**шт.**	**22,0000**		**5064,99**	**111430**
		Накладные расходы	%	--		214,76	4725
		Сметная прибыль	%	8		422,38	9292
		Сметная стоимость:				**5702,13**	**125447**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**23-030101-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**22,0000**		**6879,22**	**151343**
		Накладные расходы	%	--		291,68	6417
		Сметная прибыль	%	8		573,67	12621
		Сметная стоимость:				**7744,57**	**170381**
26	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Футляры из стальных труб для проходы труб в стенах колодцев**	**т.**	**0,0114**		**949438,72**	**10824**
		Итого оплата труда:				**406085,34**	**4629**
		Итого эксплуатация машин:				**295452,13**	**3368**
		Итого материалов:				**341768,15**	**3896**
		Накладные расходы	%	--		303127,59	3456
		Сметная прибыль	%	8		100205,30	1142
		Сметная стоимость:				**1352771,61**	**15422**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**10 331 229,00**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10 331 229,00**
Материалы -			Тенге				**960 108,00**
Всего заработная плата -			Тенге				**3 669 200,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3 771 216,00**
Накладные расходы -			Тенге				**2 720 737,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**1 044 157,00**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**14 096 123,00**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4 680,00**
Сметная заработная плата -			Тенге				**3 669 200,00**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**14 096 123,00**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4 680,00**
Сметная заработная плата -			Тенге				**3 669 200,00**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**10 331 229,00**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**2 594 930,00**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**3 004 976,00**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**1 074 270,00**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**4 731 324,00**
- перевозка грузов			Тенге				-
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				-
Накладные расходы I уровня			Тенге				**2 189 843,00**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**12 521 072,00**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**530 893,00**
ИТОГО:			Тенге				**13 051 966,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				1 044 157,00
	ИТОГО по смете:		Тенге				14 096 123,00
	Временные здания и сооружения 1,3%х0,8=1,04%		Тенге	0,0104			146 599,68
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				14 242 722,68
	Дополнительные затраты при строительстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в		Тенге	0,0396			564 011,82
	Итого с дополнительными затратами на строительство		Тенге				14 806 734,50
	Итого в ценах 2023 года - 100%, К=1,112825		Тенге	1,112825			16 477 304,32
	НДС 12%		Тенге	0,12			1 977 276,52
	Всего		Тенге				18 454 580,83
	Скидка 10%		Тенге	0,1			1 845 458,08
	Итого по Акту		Тенге				16 609 122,75

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «YMB Group»

Руководитель_____Асанов Д.О.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Yasira Group"

Директор_____Рахмет Б.Ш.

Технический надзор:

Эксперт технического надзора_____Омаров С.А.

Авторский надзор:

Эксперт авторского надзора_____Алимкулов А.Б.