Атырауская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "Беркад"
Подрядчик: ТОО "ЭКО Пласт"
№ договора: №17 от 18.09.2017г.
Наименование объекта: Строительство пристройки торгового рынка ТОО "Беркад" в г.Кульсары

Форма № 2-В

АКТ № 1
Приемки выполненных работ за октябрь 2017 года.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00
	Раздел1 Фундаменты									
1	Е11-010104-0703 11-010104-0703 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	1151	1,6500	13,5717	1899	15621	531,86	0,00252	2,90
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		1	3	900	3697	59,1	0,000252	0,29
2	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	69,06	119	340	8248	23463	3528,36	0,00888	0,61
		м3 грунта		17	60	1151	4142	59,1	0,0193	1,33
3	Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	118,8	31,72	62	3768	7416	773,7	0,0061	0,72
		м3 грунта			11		1309	59,1		
4	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	460,4	167,22	502	76988	231229	29150,74	0,00984	4,53
		м3 грунта			89	8505	40819	59,1	0,02853	13,14
5	С341-020202-1110 41-020202-1110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	965	256,39		247416				

		т								
6	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную,подсыпка под полы грунтов 2								
		м3 грунта	652	1273,22		830139		415605	0,972	633,74
				1259		820784		59,1		
7	Е11-010201-0701 11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение								
		м2 уплотнения	1151	29,37	107	33805	123515	12886,35		
					19		21804	59,1	0,0071	8,17
8	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство								
		м3 основания	23,2	8959,88	4094	207869	94990	19644,6	0,85	19,72
				944	723	21902	16769	50,8	0,54	12,53
9	Е11-130701-0401 11-130701-0401 РСНБ РК 2015	Пропитка щебня битумом								
		м3	23,2	30823	10011	715094	232253	190853,75	11	255,20
				13411	1767	311129	41000	54,2	1,223	28,37
10	Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3,бетон кл.В25. Устройство ФМ1-93шт,ФМ2-2шт								
		м3	56,21	51255,97	4608	2881098	259024	345501	6,34	356,37
				14046	813	789541	45726	48,5	0,3229	18,15
11	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские,С-1,С-2 и С-3. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм								
		т	4,23	24295,72	2380	102771	10067	57376,35	16,88	71,40
				27547	420	116525	1777	48,5	0,17	0,72
12	С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,203	178176,62		36170				
13	С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014								
		т	1,561	174937		273077				
14	Е11-060701-0101 11-060701-0101	Балки фундаментные БМ1 и БМ2 из бетона В15. Устройство								
		м3	6,256	55407,71	11713	346631	73278	674004,82	11	68,82
				33266	2068	208112	12936	48,5	0,6101	3,82

15	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,185	178688	33057
16	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 т	0,404	177665,16	71777

Всего прямые затраты	5869808
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2278548
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1070856
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	189980
Накладные расходы I уровня, тенге	1749856,53
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 619 664,16
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	323 074
Итого, тенге	7 942 738
Сметная прибыль (8 %), тенге	635 419
Всего	8 578 156,95
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	8 578 156,95
Временные здания и сооружения 1,5%	128672,35
Итого	8 706 829,30
Зимнее удорожание 1,35 %	117542,20
итого в ценах 2017 года	8 824 371,50
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, К = 1,060	9353833,79
Переход к дог цена К = 0,97	9073218,78
НДС (12%)	1088786,25
Всего по акту с учетом НДС	10 162 005,03

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "Беркад"
Жумалы А.М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКО Пласт"
Каримов Н.С.