Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ТОО «YMB Group»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «БМ-К Сервис»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство 6-ти этажного жилого дома (повторное использование на 4 дома) дом №2 в микрорайоне «Байтерек» в городе Тараз**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство 6-ти этажного жилого дома (повторное использование на 4 дома) дом №2 в микрорайоне «Байтерек» в городе Тараз**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

# Акт выполненных работ

**июнь 2020 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 08.01.2020

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Стены из газобетонных блоков** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 67,584 | 27159 | 487,55 | 1835514 | 32951 | 1415576 | 367293 | 2379031 |
| | | | | | | 5726,01 | 117,66 | 386987 | 7952 | | 176224 | |
| 2 | 2 | С121-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 4,488 | 1630 | | 7315 | | 7315 | | 7901 |
| | | | | | | | | | | | 585 | |
| 3 | 3 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,21216 | 377718,63 | 2247,63 | 80137 | 477 | 65480 | 13329 | 100943 |
| | | | | | | 66834 | 721,98 | 14180 | 153 | | 7477 | |
| 4 | 4 | Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | т конструкций | 2,53392 | 44227,09 | 9169,73 | 112068 | 23235 | 32064 | 42893 | 167358 |
| | | | | | | 22403,5 | 2129,17 | 56769 | 5395 | | 12397 | |
| 5 | 5 | С121-050205-0702 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 2,53392 | 443267 | | 1123203 | | 1123203 | | 1213059 |
| | | | | | | | | | | | 89856 | |
| 6 | 6 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,04512 | 262867 | | 11861 | | 11861 | | 12809 |
| | | | | | | | | | | | 949 | |
| 7 | 7 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,0216 | 578696,2 | 2259,2 | 12500 | 49 | 5054 | 6751 | 20790 |
| | | | | | | 342465 | 972,19 | 7397 | 21 | | 1540 | |
| 8 | 8 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 13,2 | 27159 | 487,55 | 358499 | 6436 | 276480 | 71737 | 464654 |
| | | | | | | 5726,01 | 117,66 | 75583 | 1553 | | 34419 | |
| 9 | 9 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,02244 | 377718,63 | 2247,63 | 8476 | 50 | 6926 | 1410 | 10677 |
| | | | | | | 66834 | 721,98 | 1500 | 16 | | 791 | |
| 10 | 10 | Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | т конструкций | 0,59232 | 44227,09 | 9169,73 | 26197 | 5431 | 7495 | 10027 | 39121 |
| | | | | | | 22403,5 | 2129,17 | 13270 | 1261 | | 2898 | |
| 11 | 11 | С121-050205-0702 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,59232 | 443267 | | 262556 | | 262556 | | 283560 |
| | | | | | | | | | | | 21004 | |
| 12 | 12 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,00432 | 578696,2 | 2259,2 | 2500 | 10 | 1011 | 1350 | 4158 |
| | | | | | | 342465 | 972,19 | 1479 | 4 | | 308 | |
| 13 | 13 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | | 13,44 | 27159 | 487,55 | 365017 | 6553 | 281507 | 73041 | 473103 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | м3 | | 5726,01 | 117,66 | 76958 | 1581 | | 35045 | |
| 14 | 14 | С121-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 10,5468 | 1630 | | 17191 | | 17191 | | 18567 |
| | | | | | | | | | | | 1375 | |
| 15 | 15 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,069 | 377718,63 | 2247,63 | 26063 | 155 | 21296 | 4335 | 32829 |
| | | | | | | 66834 | 721,98 | 4612 | 50 | | 2432 | |
| 16 | 16 | Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | т конструкций | 0,84744 | 44227,09 | 9169,73 | 37480 | 7771 | 10723 | 14345 | 55971 |
| | | | | | | 22403,5 | 2129,17 | 18986 | 1804 | | 4146 | |
| 17 | 17 | С121-050205-0702 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,84744 | 443267 | | 375642 | | 375642 | | 405694 |
| | | | | | | | | | | | 30051 | |
| 18 | 18 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,02256 | 262867 | | 5930 | | 5930 | | 6405 |
| | | | | | | | | | | | 474 | |
| 19 | 19 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,00864 | 578696,2 | 2259,2 | 5000 | 20 | 2022 | 2700 | 8316 |
| | | | | | | 342465 | 972,19 | 2959 | 8 | | 616 | |
| 20 | 20 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 13,44 | 27159 | 487,55 | 365017 | 6553 | 281507 | 73041 | 473103 |
| | | | | | | 5726,01 | 117,66 | 76958 | 1581 | | 35045 | |
| 21 | 21 | С121-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 10,5468 | 1630 | | 17191 | | 17191 | | 18567 |
| | | | | | | | | | | | 1375 | |
| 22 | 22 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,069 | 377718,63 | 2247,63 | 26063 | 155 | 21296 | 4335 | 32829 |
| | | | | | | 66834 | 721,98 | 4612 | 50 | | 2432 | |
| 23 | 23 | Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | т конструкций | 0,84744 | 44227,09 | 9169,73 | 37480 | 7771 | 10723 | 14345 | 55971 |
| | | | | | | 22403,5 | 2129,17 | 18986 | 1804 | | 4146 | |
| 24 | 24 | С121-050205-0702 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,84744 | 443267 | | 375642 | | 375642 | | 405694 |
| | | | | | | | | | | | 30051 | |
| 25 | 25 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,02256 | 262867 | | 5930 | | 5930 | | 6405 |
| | | | | | | | | | | | 474 | |
| 26 | 26 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,00864 | 578696,2 | 2259,2 | 5000 | 20 | 2022 | 2700 | 8316 |
| | | | | | | 342465 | 972,19 | 2959 | 8 | | 616 | |
| 27 | 27 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 31,056 | 27159 | 487,55 | 843450 | 15141 | 650482 | 168777 | 1093205 |
| | | | | | | 5726,01 | 117,66 | 177827 | 3654 | | 80978 | |
| 28 | 28 | С121-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 5,61 | 1630 | | 9144 | | 9144 | | 9876 |
| | | | | | | | | | | | 732 | |
| 29 | 29 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,09996 | 377718,63 | 2247,63 | 37757 | 225 | 30851 | 6280 | 47560 |
| | | | | | | 66834 | 721,98 | 6681 | 72 | | 3523 | |
| 30 | 30 | Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | т конструкций | 1,5612 | 44227,09 | 9169,73 | 69047 | 14316 | 19755 | 26427 | 103113 |
| | | | | | | 22403,5 | 2129,17 | 34976 | 3324 | | 7638 | |
| 31 | 31 | С121-050205-0702 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 1,5612 | 443267 | | 692028 | | 692028 | | 747391 |
| | | | | | | | | | | | 55362 | |
| 32 | 32 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,03384 | 262867 | | 8895 | | 8895 | | 9607 |
| | | | | | | | | | | | 712 | |
| 33 | 33 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,01296 | 578696,2 | 2259,2 | 7500 | 29 | 3032 | 4050 | 12474 |
| | | | | | | 342465 | 972,19 | 4438 | 13 | | 924 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 34 | 34 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 12,96 | 27159 | 487,55 | 351981 | 6319 | 271453 | 70433 | 456206 |
| | | | | | | 5726,01 | 117,66 | 74209 | 1525 | | 33793 | |
| 35 | 35 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,01836 | 377718,63 | 2247,63 | 6935 | 41 | 5667 | 1154 | 8735 |
| | | | | | | 66834 | 721,98 | 1227 | 13 | | 647 | |
| 36 | 36 | Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | т конструкций | 0,49488 | 44227,09 | 9169,73 | 21887 | 4538 | 6262 | 8377 | 32685 |
| | | | | | | 22403,5 | 2129,17 | 11087 | 1054 | | 2421 | |
| 37 | 37 | С121-050205-0702 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,49488 | 443267 | | 219364 | | 219364 | | 236913 |
| | | | | | | | | | | | 17549 | |
| 38 | 38 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,00324 | 578696,2 | 2259,2 | 1875 | 7 | 758 | 1013 | 3119 |
| | | | | | | 342465 | 972,19 | 1110 | 3 | | 231 | |
| 39 | 39 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 4,716 | 27159 | 487,55 | 128082 | 2299 | 98779 | 25630 | 166008 |
| | | | | | | 5726,01 | 117,66 | 27004 | 555 | | 12297 | |
| 40 | 40 | С121-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 2,5993 | 1630 | | 4237 | | 4237 | | 4576 |
| | | | | | | | | | | | 339 | |
| 41 | 41 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,01456 | 377718,63 | 2247,63 | 5500 | 33 | 4494 | 915 | 6927 |
| | | | | | | 66834 | 721,98 | 973 | 11 | | 513 | |
| 42 | 42 | Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | т конструкций | 0,27704 | 44227,09 | 9169,73 | 12253 | 2540 | 3506 | 4690 | 18298 |
| | | | | | | 22403,5 | 2129,17 | 6207 | 590 | | 1355 | |
| 43 | 43 | С121-050205-0702 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,27704 | 443267 | | 122803 | | 122803 | | 132627 |
| | | | | | | | | | | | 9824 | |
| 44 | 44 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,01504 | 262867 | | 3954 | | 3954 | | 4270 |
| | | | | | | | | | | | 316 | |
| 45 | 45 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,0036 | 578696,2 | 2259,2 | 2083 | 8 | 842 | 1125 | 3465 |
| | | | | | | 342465 | 972,19 | 1233 | 3 | | 257 | |
| 46 | 46 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 2,776 | 27159 | 487,55 | 75393 | 1353 | 58145 | 15086 | 97718 |
| | | | | | | 5726,01 | 117,66 | 15895 | 327 | | 7238 | |
| 47 | 47 | С121-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1,496 | 1630 | | 2438 | | 2438 | | 2634 |
| | | | | | | | | | | | 195 | |
| 48 | 48 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,0087 | 377718,63 | 2247,63 | 3286 | 20 | 2685 | 547 | 4139 |
| | | | | | | 66834 | 721,98 | 581 | 6 | | 307 | |
| 49 | 49 | Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | т конструкций | 0,13852 | 44227,09 | 9169,73 | 6126 | 1270 | 1753 | 2345 | 9149 |
| | | | | | | 22403,5 | 2129,17 | 3103 | 295 | | 678 | |
| 50 | 50 | С121-050205-0702 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,13852 | 443267 | | 61401 | | 61401 | | 66313 |
| | | | | | | | | | | | 4912 | |
| 51 | 51 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00752 | 262867 | | 1977 | | 1977 | | 2135 |
| | | | | | | | | | | | 158 | |
| 52 | 52 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,0018 | 578696,2 | 2259,2 | 1042 | 4 | 421 | 563 | 1733 |
| | | | | | | 342465 | 972,19 | 616 | 2 | | 128 | |
| 53 | 53 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 6,304 | 27159 | 487,55 | 171210 | 3074 | 132040 | 34260 | 221908 |
| | | | | | | 5726,01 | 117,66 | 36097 | 742 | | 16438 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 54 | 54 | С121-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1,683 | 1630 | | 2743 | | 2743 | | 2963 |
| 55 | 55 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,0215 | 377718,63 | 2247,63 | 8121 | 48 | 6636 | 219 / 1351 | 10229 |
| | | | | | | 66834 | 721,98 | 1437 | 16 | | 758 | |
| 56 | 56 | Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | т конструкций | 0,38536 | 44227,09 | 9169,73 | 17043 | 3534 | 4876 | 6523 | 25452 |
| | | | | | | 22403,5 | 2129,17 | 8633 | 820 | | 1885 | |
| 57 | 57 | С121-050205-0702 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,38536 | 443267 | | 170817 | | 170817 | | 184483 |
| 58 | 58 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,02256 | 262867 | | 5930 | | 5930 | 13665 | 6405 |
| 59 | 59 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,00504 | 578696,2 | 2259,2 | 2917 | 11 | 1179 | 474 / 1575 | 4851 |
| | | | | | | 342465 | 972,19 | 1726 | 5 | | 359 | |
| 60 | 60 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 0,636 | 27159 | 487,55 | 17273 | 310 | 13321 | 3456 | 22388 |
| | | | | | | 5726,01 | 117,66 | 3642 | 75 | | 1658 | |
| 61 | 61 | С121-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,1122 | 1630 | | 183 | | 183 | | 198 |
| 62 | 62 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,00224 | 377718,63 | 2247,63 | 846 | 5 | 691 | 15 / 141 | 1066 |
| | | | | | | 66834 | 721,98 | 150 | 2 | | 79 | |
| 63 | 63 | Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | т конструкций | 0,07184 | 44227,09 | 9169,73 | 3177 | 659 | 909 | 1216 | 4745 |
| | | | | | | 22403,5 | 2129,17 | 1609 | 153 | | 351 | |
| 64 | 64 | С121-050205-0702 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,07184 | 443267 | | 31844 | | 31844 | | 34392 |
| 65 | 65 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00188 | 262867 | | 494 | | 494 | 2548 | 534 |
| 66 | 66 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,0009 | 578696,2 | 2259,2 | 521 | 2 | 211 | 40 / 281 | 866 |
| | | | | | | 342465 | 972,19 | 308 | 1 | | 64 | |
| 67 | 67 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 3,52 | 27159 | 487,55 | 95600 | 1716 | 73728 | 19130 | 123908 |
| | | | | | | 5726,01 | 117,66 | 20156 | 414 | | 9178 | |
| 68 | 68 | С121-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1,7952 | 1630 | | 2926 | | 2926 | | 3160 |
| 69 | 69 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,006 | 377718,63 | 2247,63 | 2266 | 13 | 1852 | 234 / 377 | 2855 |
| | | | | | | 66834 | 721,98 | 401 | 4 | | 211 | |
| 70 | 70 | Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | т конструкций | 0,12208 | 44227,09 | 9169,73 | 5399 | 1119 | 1545 | 2067 | 8063 |
| | | | | | | 22403,5 | 2129,17 | 2735 | 260 | | 597 | |
| 71 | 71 | С121-050205-0702 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,12208 | 443267 | | 54114 | | 54114 | | 58443 |
| 72 | 72 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,00144 | 578696,2 | 2259,2 | 833 | 3 | 337 | 4329 / 450 | 1386 |
| | | | | | | 342465 | 972,19 | 493 | 1 | | 103 | |
| 73 | 73 | Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 1,32 | 27159 | 487,55 | 35850 | 644 | 27648 | 7174 | 46465 |
| | | | | | | 5726,01 | 117,66 | 7558 | 155 | | 3442 | |
| 74 | 74 | С121-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | | 0,561 | 1630 | | 914 | | 914 | | 988 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 75 | 75 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | шт. | 0,00408 | 377718,63 | 2247,63 | 1541 | 9 | 1259 | 73 / 256 | 1941 |
| | | | | т металлических изделий | | 66834 | 721,98 | 273 | 3 | | | |
| 76 | 76 | Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | т конструкций | 0,03052 | 44227,09 | 9169,73 | 1350 | 280 | 386 | 144 / 517 | 2016 |
| | | | | | | 22403,5 | 2129,17 | 684 | 65 | | | |
| 77 | 77 | С121-050205-0702 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,03052 | 443267 | | 13529 | | 13529 | 149 | 14611 |
| 78 | 78 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,00036 | 578696,2 | 2259,2 | 208 | 1 | 84 | 1082 / 113 | 347 |
| | | | | | | 342465 | 972,19 | 123 | 0 | | 26 | |
| | | | **Итого по разделу: 7. Стены из газобетонных блоков** | | | | | | | | | **10771370** |
| | | | **Раздел: 8. Наружная отделка от отм. +0,000 до +38.700 /АР-5/** | | | | | | | | | |
| 79 | 79 | Е11-080701-0102 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка | м2 вертикальной проекции | 4108,95 | 780,66 | 1,91 | 3207711 | 7867 | 1160428 | 1900233 | 5516579 |
| | | | | | | 496,34 | 0,94 | 2039416 | 3846 | | 408635 | |
| 80 | 80 | Е11-080701-0104 | Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102 | м2 вертикальной проекции | 2452,95 | 138,59 | 0,55 | 339958 | 1342 | 153895 | 172401 | 553348 |
| | | | | | | 75,31 | 0,27 | 184722 | 656 | | 40989 | |
| 81 | 81 | Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов | м2 | 2792,67 | 2748,29 | 25,32 | 7675062 | 70718 | 770743 | 5481389 | 14208967 |
| | | | | | | 2446,98 | 6,49 | 6833600 | 18136 | | 1052516 | |
| 82 | 82 | СОО ТЕРЮsТН | Фасадная термопанель Teplostil размерами 600х300мм | м2 | 2792,67 | 4371,43 | | 12207957 | | 12207957 | | 13184594 |
| | | | | | | | | | | | 976637 | |
| 83 | 83 | С121-130207-0430 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 120 мм | 10 шт. | 3071,937 | 917 | | 2816966 | | 2816966 | | 3042324 |
| | | | | | | | | | | | 225357 | |
| 84 | 84 | СОО ТЕРЮsТН | Герметик акриловый Makroflex /расход 0,24мл. на 1м2/ | шт | 670,2408 | 637,5 | | 427279 | | 427279 | | 461461 |
| | | | | | | | | | | | 34182 | |
| 85 | 85 | Е11-150402-0201 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая | м2 окрашиваемой поверхности | 2792,67 | 659,9 | 3,35 | 1842871 | 9360 | 1364242 | 379000 | 2399620 |
| | | | | | | 168,04 | 1,6 | 469269 | 4481 | | 177750 | |
| 86 | 86 | Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м2 поверхности облицовки | 213,75 | 1703,54 | 34,64 | 364132 | 7403 | 41864 | 254754 | 668397 |
| | | | | | | 1473,05 | 16,74 | 314865 | 3577 | | 49511 | |
| 87 | 87 | СОО ТЕРЮsТН | Карниз КС-108 подкровельный | п.м | 300 | 2231,25 | | 669375 | | 669375 | | 722925 |
| | | | | | | | | | | | 53550 | |
| 88 | 88 | СОО ТЕРЮsТН | Боковой наличник МС-124 | п.м | 855 | 1138,39 | | 973326 | | 973326 | | 1051192 |
| | | | | | | | | | | | 77866 | |
| 89 | 89 | Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 17 | Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя | м2 поверхности облицовки | 110,85 | 7191,91 | 39,57 | 797223 | 4387 | 410597 | 306704 | 1192241 |
| | | | | | | 3448,26 | 10,29 | 382239 | 1140 | | 88314 | |
| 90 | 90 | С121-060902-1301 | Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм | м | 277,125 | 260 | | 72053 | | 72053 | | 77817 |
| | | | | | | | | | | | 5764 | |
| 91 | 91 | С121-130211-0802 | Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/ | шт. | 277,125 | 73 | | 20230 | | 20230 | | 21849 |
| | | | | | | | | | | | 1618 | |
| 92 | 92 | С121-130205-0501 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 | шт. | 281,559 | 118 | | 33224 | | 33224 | | 35882 |
| | | | | | | | | | | | 2658 | |
| 93 | 93 | С121-130201-0315 | Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | кг | 29,2644 | 187 | | 5472 | | 5472 | | 5910 |
| | | | | | | | | | | | 438 | |
| 94 | 94 | Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 10,06 | 4483,39 | 132,63 | 45103 | 1334 | 33059 | 10635 | 60197 |
| | | | | | | 1064,6 | 60,03 | 10710 | 604 | | 4459 | |
| 95 | 95 | Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 26,66 | 3897,58 | 74,75 | 103910 | 1993 | 69051 | 31753 | 146516 |
| | | | | | | 1232,78 | 34,29 | 32866 | 914 | | 10853 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 96 | 96 | Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Жидкий травертин/ | м2 отделываемой поверхности | 12,96 | 2386,29 | 7,63 | 30926 | 99 | 24605 | 5015 | 38817 |
| | | | | | | 480,13 | 3,61 | 6222 | 47 | | 2875 | |
| 97 | 97 | Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей /НА 2ШТ/. Устройство | м2 покрытия | 35,85 | 4483,39 | 132,63 | 160729 | 4755 | 117809 | 37899 | 214519 |
| | | | | | | 1064,6 | 60,03 | 38166 | 2152 | | 15890 | |
| 98 | 98 | Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей /НА 7ШТ/. Устройство | м2 покрытия | 14,7 | 4483,39 | 132,63 | 65906 | 1950 | 48307 | 15540 | 87962 |
| | | | | | | 1064,6 | 60,03 | 15650 | 882 | | 6516 | |
| 99 | 99 | Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Жидкий травертин/ | м2 отделываемой поверхности | 214,36 | 2386,29 | 7,63 | 511525 | 1635 | 406970 | 82955 | 642038 |
| | | | | | | 480,13 | 3,61 | 102920 | 774 | | 47558 | |
| 100 | 100 | Е11-150402-0401 Изм. и доп. вып. 4 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | м2 | 20,74 | 608,59 | 3,05 | 12622 | 63 | 10119 | 1976 | 15766 |
| | | | | | | 117,63 | 1,47 | 2440 | 31 | | 1168 | |
| 101 | 101 | Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Жидкий травертин/ | м2 отделываемой поверхности | 18,9 | 2386,29 | 7,63 | 45101 | 144 | 35882 | 7314 | 56608 |
| | | | | | | 480,13 | 3,61 | 9074 | 68 | | 4193 | |
| 102 | 102 | Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 27,57 | 20804,36 | 8,16 | 573576 | 225 | 469720 | 97413 | 724668 |
| | | | | | | 3758,82 | 0 | 103631 | 0 | | 53679 | |
| 103 | 103 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 229,75 | 1297,62 | 2,91 | 298128 | 669 | 255343 | 45746 | 371384 |
| | | | | | | 183,31 | 1,05 | 42116 | 241 | | 27510 | |
| | | | **Итого по разделу: 8. Наружная отделка от отм. +0.000 до +38,700 /АР-5/** | | | | | | | | | **45501581** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 9. Отделочные работы /АР-23,24/** | | | | | | | | | |
| 104 | 104 | Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 415,85 | 825,9 | 4,83 | 343450 | 2010 | 116614 | 180371 | 565727 |
| | | | | | | 540,64 | 1,53 | 224826 | 638 | | 41906 | |
| 105 | 105 | Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 415,85 | 102,98 | 0,77 | 42822 | 319 | 3212 | 31559 | 80332 |
| | | | | | | 94,48 | 0,38 | 39291 | 158 | | 5951 | |
| 106 | 106 | Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 983,1 | 1118,32 | 7,53 | 1099416 | 7406 | 415477 | 543119 | 1773938 |
| | | | | | | 688,16 | 2,41 | 676533 | 2366 | | 131403 | |
| 107 | 107 | Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 983,1 | 102,98 | 0,77 | 101235 | 755 | 7593 | 74608 | 189911 |
| | | | | | | 94,48 | 0,38 | 92887 | 373 | | 14067 | |
| 108 | 108 | Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 395,88 | 675,67 | 6,62 | 267485 | 2619 | 53763 | 169946 | 472425 |
| | | | | | | 533,25 | 3,36 | 211103 | 1329 | | 34994 | |
| 109 | 109 | Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/ | м2 отделываемой поверхности | 395,88 | 825,9 | 4,83 | 326957 | 1913 | 111014 | 171710 | 538560 |
| | | | | | | 540,64 | 1,53 | 214030 | 607 | | 39893 | |
| 110 | 110 | Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 395,88 | 743,87 | 4,82 | 294485 | 1907 | 58443 | 188057 | 521145 |
| | | | | | | 591,43 | 2,36 | 234135 | 935 | | 38603 | |
| 111 | 111 | Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 488,23 | 1553,69 | 35,04 | 758559 | 17105 | 39061 | 568327 | 1433036 |
| | | | | | | 1438,65 | 16,42 | 702392 | 8016 | | 106151 | |
| 112 | 112 | С122-050104-0101 | Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006 | кг | 2489,973 | 38 | | 94619 | | 94619 | | 102188 |
| | | | | | | | | | | | 7570 | |
| 113 | 113 | С121-130503-0101 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 488,23 | 382 | | 186504 | | 186504 | | 201424 |
| | | | | | | | | | | | 14920 | |
| 114 | 114 | Е11-150203-0501 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 660,74 | 552,23 | 5,51 | 364879 | 3642 | 76914 | 228937 | 641322 |
| | | | | | | 430,31 | 2,8 | 284323 | 1848 | | 47505 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 115 | 115 | Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/ | м2 отделываемой поверхности | 190,39 | 1118,32 | 7,53 | 212916 | 1434 | 80462 | 105182 | 343546 |
| | | | | | | 688,16 | 2,41 | 131019 | 458 | | 25448 | |
| 116 | 116 | Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 190,39 | 279,54 | 2,41 | 53222 | 459 | 21051 | 25550 | 85074 |
| | | | | | | 166,57 | 1,18 | 31713 | 225 | | 6302 | |
| 117 | 117 | Е11-150601-0107 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности | м2 оклеиваемой поверхности | 778,26 | 402,72 | 0,7 | 313423 | 546 | 64204 | 199154 | 553583 |
| | | | | | | 319,52 | 0,35 | 248673 | 269 | | 41006 | |
| 118 | 118 | С122-070101-9902 | Текстильные обои ГОСТ 6810-2002 /Обои виниловые марка М-1, плотность 110-140 г/м2/ | м2 | 778,26 | 660 | | 513652 | | 513652 | | 554744 |
| | | | | | | | | | | | 41092 | |
| 119 | 119 | Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 244,82 | 3231,45 | 34,64 | 791125 | 8479 | 422013 | 291784 | 1169541 |
| | | | | | | 1473,05 | 16,74 | 360633 | 4097 | | 86633 | |
| 120 | 120 | Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 4330,92 | 675,67 | 6,62 | 2926281 | 28649 | 588169 | 1859202 | 5168322 |
| | | | | | | 533,25 | 3,36 | 2309463 | 14539 | | 382839 | |
| 121 | 121 | Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/ | м2 отделываемой поверхности | 4330,92 | 825,9 | 4,83 | 3576905 | 20933 | 1214490 | 1878499 | 5891837 |
| | | | | | | 540,64 | 1,53 | 2341482 | 6642 | | 436432 | |
| 122 | 122 | Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 4330,92 | 743,87 | 4,82 | 3221658 | 20862 | 639360 | 2057336 | 5701314 |
| | | | | | | 591,43 | 2,36 | 2561436 | 10234 | | 422320 | |
| 123 | 123 | Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 5373,5 | 1553,69 | 35,04 | 8348760 | 188261 | 429914 | 6255050 | 15772115 |
| | | | | | | 1438,65 | 16,42 | 7730586 | 88226 | | 1168305 | |
| 124 | 124 | С122-050104-0101 | Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006 | кг | 27404,85 | 38 | | 1041384 | | 1041384 | | 1124695 |
| | | | | | | | | | | | 83311 | |
| 125 | 125 | С121-130503-0101 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 5373,5 | 382 | | 2052677 | | 2052677 | | 2216891 |
| | | | | | | | | | | | 164214 | |
| 126 | 126 | Е11-150203-0501 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 7274,44 | 552,23 | 5,51 | 4017153 | 40100 | 846788 | 2520492 | 7060656 |
| | | | | | | 430,31 | 2,8 | 3130264 | 20350 | | 523012 | |
| 127 | 127 | Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/ | м2 отделываемой поверхности | 2064,26 | 1118,32 | 7,53 | 2308494 | 15551 | 872396 | 1140412 | 3724819 |
| | | | | | | 688,16 | 2,41 | 1420547 | 4968 | | 275913 | |
| 128 | 128 | Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 2064,26 | 279,54 | 2,41 | 577050 | 4972 | 228242 | 277020 | 922395 |
| | | | | | | 166,57 | 1,18 | 343836 | 2439 | | 68326 | |
| 129 | 129 | Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 2414,5 | 3231,45 | 34,64 | 7802347 | 83627 | 4162035 | 2877675 | 11534424 |
| | | | | | | 1473,05 | 16,74 | 3556685 | 40408 | | 854402 | |
| 130 | 130 | Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17 | /ФАРТУК/ Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 278,52 | 3231,45 | 34,64 | 900025 | 9647 | 480104 | 331949 | 1330531 |
| | | | | | | 1473,05 | 16,74 | 410275 | 4661 | | 98558 | |
| 131 | 131 | Е11-150601-0107 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности | м2 оклеиваемой поверхности | 8560,91 | 402,72 | 0,7 | 3447675 | 6004 | 706248 | 2190706 | 6089452 |
| | | | | | | 319,52 | 0,35 | 2735423 | 2960 | | 451070 | |
| 132 | 132 | С122-070101-9902 | Текстильные обои ГОСТ 6810-2002 /Обои виниловые марка М-1, плотность 110-140 г/м2/ | м2 | 8560,91 | 660 | | 5650201 | | 5650201 | | 6102217 |
| | | | | | | | | | | | 452016 | |
| 133 | 133 | Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 161,4 | 1553,69 | 35,04 | 250766 | 5655 | 12913 | 187878 | 473736 |
| | | | | | | 1438,65 | 16,42 | 232198 | 2650 | | 35092 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 134 | 134 | С122-050104-0101 | Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006 | кг | 823,14 | 38 | | 31279 | | 31279 | | 33782 |
| | | | | | | | | | | | 2502 | |
| 135 | 135 | С121-130503-0101 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 161,44 | 382 | | 61670 | | 61670 | | 66604 |
| | | | | | | | | | | | 4934 | |
| 136 | 136 | Е11-150203-0501 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 254,55 | 552,23 | 5,51 | 140570 | 1403 | 29631 | 88198 | 247069 |
| | | | | | | 430,31 | 2,8 | 109535 | 712 | | 18301 | |
| 137 | 137 | Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 415,99 | 102,98 | 0,77 | 42837 | 319 | 3213 | 31570 | 80359 |
| | | | | | | 94,48 | 0,38 | 39304 | 158 | | 5953 | |
| 138 | 138 | Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 180,46 | 675,67 | 6,62 | 121932 | 1194 | 24508 | 77469 | 215353 |
| | | | | | | 533,25 | 3,36 | 96230 | 606 | | 15952 | |
| 139 | 139 | Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/ | м2 отделываемой поверхности | 180,46 | 825,9 | 4,83 | 149042 | 872 | 50605 | 78273 | 245500 |
| | | | | | | 540,64 | 1,53 | 97564 | 277 | | 18185 | |
| 140 | 140 | Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 180,46 | 743,87 | 4,82 | 134239 | 869 | 26641 | 85725 | 237561 |
| | | | | | | 591,43 | 2,36 | 106729 | 426 | | 17597 | |
| 141 | 141 | Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 81,18 | 1553,69 | 35,04 | 126129 | 2844 | 6495 | 94498 | 238277 |
| | | | | | | 1438,65 | 16,42 | 116790 | 1333 | | 17650 | |
| 142 | 142 | С122-050104-0101 | Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006 | кг | 414,018 | 38 | | 15733 | | 15733 | | 16991 |
| | | | | | | | | | | | 1259 | |
| 143 | 143 | С121-130503-0101 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 87,6744 | 382 | | 33492 | | 33492 | | 36171 |
| | | | | | | | | | | | 2679 | |
| 144 | 144 | Е11-150203-0501 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 77,66 | 552,23 | 5,51 | 42886 | 428 | 9040 | 26908 | 75378 |
| | | | | | | 430,31 | 2,8 | 33418 | 217 | | 5584 | |
| 145 | 145 | Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/ | м2 отделываемой поверхности | 158,84 | 1118,32 | 7,53 | 177633 | 1197 | 67129 | 87752 | 286616 |
| | | | | | | 688,16 | 2,41 | 109308 | 382 | | 21231 | |
| 146 | 146 | Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/ | м2 отделываемой поверхности | 158,84 | 1118,32 | 7,53 | 177633 | 1197 | 67129 | 87752 | 286616 |
| | | | | | | 688,16 | 2,41 | 109308 | 382 | | 21231 | |
| 147 | 147 | Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 158,84 | 279,54 | 2,41 | 44403 | 383 | 17563 | 21316 | 70976 |
| | | | | | | 166,57 | 1,18 | 26457 | 188 | | 5257 | |
| 148 | 148 | Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Окраска простая масляными составами по дереву | м2 окрашиваемой поверхности | 352,44 | 474,93 | 1,59 | 167384 | 560 | 62303 | 83837 | 271319 |
| | | | | | | 296,57 | 0,78 | 104521 | 275 | | 20098 | |
| 149 | 149 | Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15 | Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 3 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 192,096 | 2171,01 | 21,65 | 417042 | 4159 | 33464 | 304577 | 779349 |
| | | | | | | 1975,15 | 6,78 | 379418 | 1303 | | 57730 | |
| 150 | 150 | Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 17 | Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 466,56 | 3840,58 | 28,03 | 1791859 | 13076 | 1202743 | 523072 | 2500125 |
| | | | | | | 1234,65 | 11,04 | 576040 | 5151 | | 185194 | |
| | | | **Итого по разделу: 9. Отделочные работы /АР-23,24/** | | | | | | | | | **88027946** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 10. КРОВЛЯ /АР-13/** | | | | | | | | | |
| 151 | 151 | Е11-120101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/20мм/. Устройство | м2 стяжки | 442,36 | 671,18 | 102,92 | 296905 | 45526 | 150765 | 103121 | 432027 |
| | | | | | | 227,45 | 25,94 | 100614 | 11474 | | 32002 | |
| 152 | 152 | Е11-120101-1702 К=5 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | м2 стяжки | 442,36 | 87,67 | 7,59 | 38783 | 3359 | 33561 | 2530 | 44618 |
| | | | | | | 4,21 | 2,01 | 1863 | 887 | | 3305 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 153 | 153 | Е11-120101-1401 | Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном | м3 утеплителя | 130,71 | 32667,01 | 1473,1 | 4269904 | 192549 | 3633245 | 455208 | 5103121 |
| | | | | | | 3397,68 | 387,73 | 444111 | 50680 | | 378009 | |
| 154 | 154 | Е11-120101-0212 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство | м2 кровли | 442,36 | 357,59 | 14,71 | 158185 | 6507 | 88038 | 60630 | 236320 |
| | | | | | | 143,86 | 5,12 | 63639 | 2263 | | 17505 | |
| 155 | 155 | С121-100403-1807 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97 | м2 | 508,714 | 944 | | 480226 | | 480226 | | 518644 |
| | | | | | | | | | | | 38418 | |
| 156 | 156 | С121-100403-1706 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97 | м2 | 508,714 | 1013 | | 515327 | | 515327 | | 556553 |
| | | | | | | | | | | | 41226 | |
| 157 | 157 | Е11-120101-0408 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком | м примыканий | 131,31 | 1721 | 28,55 | 225984 | 3749 | 154694 | 62972 | 312072 |
| | | | | | | 514,36 | 6,9 | 67541 | 906 | | 23116 | |
| 158 | 158 | С121-100403-1807 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97 | м2 | 85,3515 | 944 | | 80572 | | 80572 | | 87018 |
| | | | | | | | | | | | 6446 | |
| 159 | 159 | С121-100403-1706 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97 | м2 | 111,6135 | 1013 | | 113064 | | 113064 | | 122110 |
| | | | | | | | | | | | 9045 | |
| 160 | 160 | Е11-120101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 51,12 | 3066,71 | 14,09 | 156770 | 720 | 100449 | 51323 | 224741 |
| | | | | | | 1087,67 | 3,61 | 55602 | 185 | | 16647 | |
| 161 | 161 | Е11-120101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм/. Устройство | м2 стяжки | 3 | 671,18 | 102,92 | 2014 | 309 | 1022 | 699 | 2930 |
| | | | | | | 227,45 | 25,94 | 682 | 78 | | 217 | |
| 162 | 162 | Е11-120101-1702 К=15 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | м2 стяжки | 3 | 263,02 | 22,78 | 789 | 68 | 683 | 51 | 908 |
| | | | | | | 12,64 | 6,02 | 38 | 18 | | 67 | |
| 163 | 163 | Е11-120101-0212 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство | м2 кровли | 3 | 357,59 | 14,71 | 1073 | 44 | 597 | 411 | 1603 |
| | | | | | | 143,86 | 5,12 | 432 | 15 | | 119 | |
| 164 | 164 | С121-100403-1807 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97 | м2 | 3,45 | 944 | | 3257 | | 3257 | | 3517 |
| | | | | | | | | | | | 261 | |
| 165 | 165 | С121-100403-1706 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97 | м2 | 3,45 | 1013 | | 3495 | | 3495 | | 3774 |
| | | | | | | | | | | | 280 | |
| 166 | 166 | Е11-120101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм/. Устройство | м2 стяжки | 11,88 | 671,18 | 102,92 | 7974 | 1223 | 4049 | 2769 | 11603 |
| | | | | | | 227,45 | 25,94 | 2702 | 308 | | 859 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 167 | 167 | Е11-120101-1702 К=15 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | м2 стяжки | 11,88 | 263,02 | 22,78 | 3125 | 271 | 2704 | 204 | 3595 |
| | | | | | | 12,64 | 6,02 | 150 | 71 | | 266 | |
| 168 | 168 | Е11-120101-1401 | Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном | м3 утеплителя | 3,34 | 32667,01 | 1473,1 | 109108 | 4920 | 92839 | 11632 | 130399 |
| | | | | | | 3397,68 | 387,73 | 11348 | 1295 | | 9659 | |
| 169 | 169 | Е11-120101-0212 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство | м2 кровли | 11,88 | 357,59 | 14,71 | 4248 | 175 | 2364 | 1628 | 6347 |
| | | | | | | 143,86 | 5,12 | 1709 | 61 | | 470 | |
| 170 | 170 | С121-100403-1807 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, кровля/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97 | м2 | 13,662 | 944 | | 12897 | | 12897 | | 13929 |
| | | | | | | | | | | | 1032 | |
| 171 | 171 | С121-100403-1706 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97 | м2 | 13,662 | 1013 | | 13840 | | 13840 | | 14947 |
| | | | | | | | | | | | 1107 | |
| 172 | 172 | Е11-120101-1201 | Кровли. Ограждение перилами | м ограждения | 97 | 100,95 | 24,05 | 9792 | 2333 | 677 | 6809 | 17929 |
| | | | | | | 69,92 | 6,38 | 6782 | 619 | | 1328 | |
| 173 | 173 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,30825 | 553259 | | 170542 | | 170542 | | 184185 |
| | | | | | | | | | | | 13643 | |
| 174 | 174 | Е11-130301-1406 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 8,93925 | 158,67 | 3,44 | 1418 | 31 | 920 | 326 | 1884 |
| | | | | | | 52,36 | 0,53 | 468 | 5 | | 140 | |
| 175 | 175 | Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,09324 | 58858,03 | 2688,08 | 5488 | 251 | 375 | 3386 | 9584 |
| | | | | | | 52145,4 | 483,23 | 4862 | 45 | | 710 | |
| 176 | 176 | С121-060405-0701 | Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73 | т | 0,08876 | 763202 | | 67742 | | 67742 | | 73161 |
| | | | | | | | | | | | 5419 | |
| 177 | 177 | С121-050308-0122 | Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 2,1 | 1039 | | 2182 | | 2182 | | 2356 |
| | | | | | | | | | | | 175 | |
| 178 | 178 | Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17 | Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 2,70396 | 281,89 | 1,04 | 762 | 3 | 404 | 286 | 1132 |
| | | | | | | 131,54 | 0,51 | 356 | 1 | | 84 | |
| 179 | 179 | Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,5239 | 58858,03 | 2688,08 | 30836 | 1408 | 2108 | 19025 | 53849 |
| | | | | | | 52145,4 | 483,23 | 27319 | 253 | | 3989 | |
| 180 | 180 | С121-060405-0701 | Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73 | т | 0,5239 | 763202 | | 399842 | | 399842 | | 431829 |
| | | | | | | | | | | | 31987 | |
| 181 | 181 | Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17 | Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 15,1931 | 281,89 | 1,04 | 4283 | 16 | 2269 | 1605 | 6359 |
| | | | | | | 131,54 | 0,51 | 1998 | 8 | | 471 | |
| 182 | 182 | Е11-070519-0104 | Ограждения металлические без поручня. Установка | м ограждения | 108 | 692,39 | 80,42 | 74778 | 8686 | 8051 | 72797 | 159381 |
| | | | | | | 537,43 | 33,8 | 58042 | 3650 | | 11806 | |
| 183 | 183 | С121-060208-0702 | Ограждения трехрительные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм | м | 108 | 11370 | | 1227960 | | 1227960 | | 1326197 |
| | | | | | | | | | | | 98237 | |
| 184 | 184 | С121-090404-0201 | Держатели, фланцы, крышки,заглушки | шт. | 816 | 500 | | 408000 | | 408000 | | 440640 |
| | | | | | | | | | | | 32640 | |
| 185 | 185 | Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 3,64896 | 74121,2 | 26558,59 | 270465 | 96911 | 36990 | 115419 | 416755 |
| | | | | | | 37425,5 | 8416,1 | 136564 | 30710 | | 30871 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 186 | 186 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 3,64896 | 553259 | | 2018820 | | 2018820 | | 2180326 |
| | | | | | | | | | | | 161506 | |
| 187 | 187 | Е11-130301-1406 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 105,81984 | 158,67 | 3,44 | 16790 | 364 | 10886 | 3862 | 22304 |
| | | | | | | 52,36 | 0,53 | 5540 | 57 | | 1652 | |
| 188 | 188 | Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 3,64896 | 74121,2 | 26558,59 | 270465 | 96911 | 36990 | 115419 | 416755 |
| | | | | | | 37425,5 | 8416,1 | 136564 | 30710 | | 30871 | |
| 189 | 189 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 3,64896 | 553259 | | 2018820 | | 2018820 | | 2180326 |
| | | | | | | | | | | | 161506 | |
| 190 | 190 | Е11-130301-1406 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 105,81984 | 158,67 | 3,44 | 16790 | 364 | 10886 | 3862 | 22304 |
| | | | | | | 52,36 | 0,53 | 5540 | 57 | | 1652 | |
| 191 | 191 | Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 1,98792 | 74121,2 | 26558,59 | 147347 | 52796 | 20152 | 62879 | 227044 |
| | | | | | | 37425,5 | 8416,1 | 74399 | 16731 | | 16818 | |
| 192 | 192 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,98792 | 553259 | | 1099835 | | 1099835 | | 1187821 |
| | | | | | | | | | | | 87987 | |
| 193 | 193 | Е11-130301-1406 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 57,64968 | 158,67 | 3,44 | 9147 | 198 | 5931 | 2104 | 12151 |
| | | | | | | 52,36 | 0,53 | 3018 | 31 | | 900 | |
| 194 | 194 | Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 1,98792 | 74121,2 | 26558,59 | 147347 | 52796 | 20152 | 62879 | 227044 |
| | | | | | | 37425,5 | 8416,1 | 74399 | 16731 | | 16818 | |
| 195 | 195 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,98792 | 553259 | | 1099835 | | 1099835 | | 1187821 |
| | | | | | | | | | | | 87987 | |
| 196 | 196 | Е11-130301-1406 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 57,64968 | 158,67 | 3,44 | 9147 | 198 | 5931 | 2104 | 12151 |
| | | | | | | 52,36 | 0,53 | 3018 | 31 | | 900 | |
| 197 | 197 | Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 1,82448 | 74121,2 | 26558,59 | 135233 | 48456 | 18495 | 57710 | 208378 |
| | | | | | | 37425,5 | 8416,1 | 68282 | 15355 | | 15435 | |
| 198 | 198 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,82448 | 553259 | | 1009410 | | 1009410 | | 1090163 |
| | | | | | | | | | | | 80753 | |
| 199 | 199 | Е11-130301-1406 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 52,90992 | 158,67 | 3,44 | 8395 | 182 | 5443 | 1931 | 11152 |
| | | | | | | 52,36 | 0,53 | 2770 | 28 | | 826 | |
| 200 | 200 | Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 1,82448 | 74121,2 | 26558,59 | 135233 | 48456 | 18495 | 57710 | 208378 |
| | | | | | | 37425,5 | 8416,1 | 68282 | 15355 | | 15435 | |
| 201 | 201 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,82448 | 553259 | | 1009410 | | 1009410 | | 1090163 |
| | | | | | | | | | | | 80753 | |
| 202 | 202 | Е11-130301-1406 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 52,90992 | 158,67 | 3,44 | 8395 | 182 | 5443 | 1931 | 11152 |
| | | | | | | 52,36 | 0,53 | 2770 | 28 | | 826 | |
| 203 | 203 | Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции дверей, люков, лазов для автоклавов и пароварочных камер. Монтаж | т конструкций | 0,8505 | 98511,36 | 4745,84 | 83784 | 4036 | 1612 | 55035 | 149925 |
| | | | | | | 91869,9 | 1911,91 | 78135 | 1626 | | 11106 | |
| 204 | 204 | С121-060801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,8505 | 498088 | | 423624 | | 423624 | | 457514 |
| | | | | | | | | | | | 33890 | |
| 205 | 205 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 24,6645 | 79,34 | 1,72 | 1957 | 42 | 1269 | 450 | 2599 |
| | | | | | | 26,18 | 0,27 | 646 | 7 | | 193 | |
| 206 | 206 | С121-090404-0201 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | | 84 | 500 | | 42000 | | 42000 | | 45360 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 207 | 207 | Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | шт. | 1,56324 | 74121,2 | 26558,59 | 115869 | 41517 | 15847 | 3360 | 178541 |
| | | | | т конструкций | | 37425,5 | 8416,1 | 58505 | 13156 | | 49446 | |
| | | | | | | | | | | | 13225 | |
| 208 | 208 | С121-060208-0501 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 1,56324 | 582138 | | 910021 | | 910021 | | 982823 |
| | | | | | | | | | | | 72802 | |
| 209 | 209 | Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 69,99846 | 899,9 | 1,04 | 62992 | 73 | 9334 | 42896 | 114359 |
| | | | | | | 765,51 | 0,51 | 53585 | 36 | | 8471 | |
| | | | **Итого по разделу: 10. КРОВЛЯ /АР-13/** | | | | | | | | | **23182571** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 11. Водопровод хозяйственно-питьевой В1** | | | | | | | | | |
| 210 | 210 | Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 702 | 1414,94 | 16,44 | 993289 | 11540 | 0 | 962180 | 2111907 |
| | | | | | | 1398,5 | 0,1 | 981748 | 68 | | 156438 | |
| 211 | 211 | С123-010601-0102 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 694,98 | 142 | | 98687 | | 98687 | | 106582 |
| | | | | | | | | | | | 7895 | |
| 212 | 212 | Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 1029 | 1529,38 | 19,77 | 1573727 | 20342 | 0 | 1522481 | 3343905 |
| | | | | | | 1509,61 | 0,16 | 1553385 | 167 | | 247697 | |
| 213 | 213 | С123-010601-0103 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 1018,71 | 221 | | 225135 | | 225135 | | 243146 |
| | | | | | | | | | | | 18011 | |
| 214 | 214 | Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 5 | 1670,54 | 23,36 | 8353 | 117 | 0 | 8072 | 17739 |
| | | | | | | 1647,18 | 0,26 | 8236 | 1 | | 1314 | |
| 215 | 215 | С123-010601-0104 н. | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4/32x4,4/ PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 4,95 | 376 | | 1861 | | 1861 | | 2010 |
| | | | | | | | | | | | 149 | |
| 216 | 216 | Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 10 | 1847,96 | 27,64 | 18480 | 276 | 0 | 17843 | 39228 |
| | | | | | | 1820,33 | 0,39 | 18203 | 4 | | 2906 | |
| 217 | 217 | С123-010601-0105 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 9,9 | 621 | | 6148 | | 6148 | | 6640 |
| | | | | | | | | | | | 492 | |
| 218 | 218 | Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 15 | 2003,89 | 31,81 | 30058 | 477 | 0 | 28998 | 63781 |
| | | | | | | 1972,08 | 0,58 | 29581 | 9 | | 4725 | |
| 219 | 219 | С123-010601-0106 н. | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3/50x8,4/ PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 14,85 | 955 | | 14182 | | 14182 | | 15316 |
| | | | | | | | | | | | 1135 | |
| 220 | 220 | Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях | м трубопровода | 16 | 2189,87 | 559,66 | 35038 | 8955 | 395 | 27616 | 67666 |
| | | | | | | 1605,52 | 155,71 | 25688 | 2491 | | 5012 | |
| 221 | 221 | С123-010601-0107 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 15,136 | 1533 | | 23203 | | 23203 | | 25060 |
| | | | | | | | | | | | 1856 | |
| 222 | 222 | Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 115 | 3054,39 | 36,34 | 351255 | 4179 | 280500 | 66917 | 451625 |
| | | | | | | 578,92 | 14,84 | 66576 | 1707 | | 33454 | |
| 223 | 223 | Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка | м трубопровода | 10 | 4385,56 | 48,22 | 43856 | 482 | 36430 | 6996 | 54920 |
| | | | | | | 694,31 | 19,56 | 6943 | 196 | | 4068 | |
| 224 | 224 | Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | | 50 | 4939,97 | 48,22 | 246998 | 2411 | 209872 | 34979 | 304536 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | м трубопровода | | 694,31 | 19,56 | 34715 | 978 | | 22558 | |
| 225 | 225 | С123-020401-4001 прим. | Вентиль полипропиленовый PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ/прим. Р 52134-2010 | шт. | 504 | 636 | | 320544 | | 320544 | | 346188 |
| | | | | | | | | | | | 25644 | |
| 226 | 226 | С123-020401-4603 прим. | Вентиль полипропиленовый PP-R DN 63 СТ РК ГОСТ/прим. Р 52134-2010 | шт. | 2 | 550 | | 1100 | | 1100 | | 1188 |
| | | | | | | | | | | | 88 | |
| 227 | 227 | С123-040905-1206 | Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 2", для воды Т до +150°С, PN 25, DN 50 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 9798 | | 9798 | | 9798 | | 10582 |
| | | | | | | | | | | | 784 | |
| 228 | 228 | Е11-160601-0103 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 3 | 4008,43 | 291,45 | 12025 | 874 | 1565 | 9569 | 23321 |
| | | | | | | 3195,4 | 59,21 | 9586 | 178 | | 1728 | |
| 229 | 229 | С123-040102-1404 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | шт. | 3 | 66614 | | 199842 | | 199842 | | 215829 |
| | | | | | | | | | | | 15987 | |
| 230 | 230 | С123-020401-2401 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 140 | 26 | | 3640 | | 3640 | | 3931 |
| | | | | | | | | | | | 291 | |
| 231 | 231 | С123-020401-2406 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 436 | | 436 | | 436 | | 471 |
| | | | | | | | | | | | 35 | |
| 232 | 232 | С123-020401-2506 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 6 | 89 | | 534 | | 534 | | 577 |
| | | | | | | | | | | | 43 | |
| 233 | 233 | С123-020401-2510 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 8 | 95 | | 760 | | 760 | | 821 |
| | | | | | | | | | | | 61 | |
| 234 | 234 | С123-020401-2519 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x40x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 388 | | 388 | | 388 | | 419 |
| | | | | | | | | | | | 31 | |
| 235 | 235 | С123-020401-1201 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 532 | 15 | | 7980 | | 7980 | | 8618 |
| | | | | | | | | | | | 638 | |
| 236 | 236 | С123-020401-1204 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3 | 111 | | 333 | | 333 | | 360 |
| | | | | | | | | | | | 27 | |
| 237 | 237 | С123-020401-1205 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3 | 188 | | 564 | | 564 | | 609 |
| | | | | | | | | | | | 45 | |
| 238 | 238 | С123-020401-1206 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 360 | | 1440 | | 1440 | | 1555 |
| | | | | | | | | | | | 115 | |
| 239 | 239 | С123-020401-1106 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 60 | | 120 | | 120 | | 130 |
| | | | | | | | | | | | 10 | |
| 240 | 240 | С123-020401-1114 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 131 | | 131 | | 131 | | 141 |
| | | | | | | | | | | | 10 | |
| 241 | 241 | С123-020401-1115 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 173 | | 173 | | 173 | | 187 |
| | | | | | | | | | | | 14 | |
| 242 | 242 | С123-020401-1115 | АДАПТЕР ППР С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ DN 63 | шт. | 2 | 173 | | 346 | | 346 | | 374 |
| | | | | | | | | | | | 28 | |
| 243 | 243 | Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка | кран | 24 | 26503,42 | 118,56 | 636082 | 2845 | 604357 | 29245 | 718553 |
| | | | | | | 1203,3 | 40,11 | 28879 | 963 | | 53226 | |
| 244 | 244 | Е11-161401-0102 Изм. и доп. вып. 9 | Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише | шт. | 24 | 29324,54 | 28,49 | 703789 | 684 | 659448 | 43061 | 806598 |
| | | | | | | 1819,05 | 11,77 | 43657 | 282 | | 59748 | |
| 245 | 245 | С123-080305-0104 | Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 | шт. | 48 | 5433 | | 260784 | | 260784 | | 281647 |
| | | | | | | | | | | | 20863 | |
| 246 | 246 | Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка | | 72 | 20916,06 | 0 | 1505956 | 0 | 1477077 | 28302 | 1656999 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | кран | | 401,1 | 0 | 28879 | 0 | | 122741 | |
| 247 | 247 | С123-020401-3502 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 702 | 8 | | 5616 | | 5616 | | 6065 |
| | | | | | | | | | | | 449 | |
| 248 | 248 | С123-020401-3503 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1029 | 10 | | 10290 | | 10290 | | 11113 |
| | | | | | | | | | | | 823 | |
| 249 | 249 | С123-020401-3504 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 5 | 14 | | 70 | | 70 | | 76 |
| | | | | | | | | | | | 6 | |
| 250 | 250 | С123-020401-3505 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 10 | 26 | | 260 | | 260 | | 281 |
| | | | | | | | | | | | 21 | |
| 251 | 251 | С123-020401-3506 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 15 | 45 | | 675 | | 675 | | 729 |
| | | | | | | | | | | | 54 | |
| 252 | 252 | С123-020401-3507 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 16 | 194 | | 3104 | | 3104 | | 3352 |
| | | | | | | | | | | | 248 | |
| 253 | 253 | С123-021104-0405 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 30 | 537 | | 16110 | | 16110 | | 17399 |
| | | | | | | | | | | | 1289 | |
| 254 | 254 | Е11-220701-0101 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 1,952 | 61004 | 0 | 119080 | 0 | 6589 | 111366 | 248881 |
| | | | | | | 57628,5 | 0 | 112491 | 0 | | 18436 | |
| 255 | 255 | Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 1952 | 86,7 | 1,28 | 169237 | 2489 | 1279 | 162160 | 357909 |
| | | | | | | 84,77 | 0 | 165469 | 0 | | 26512 | |
| 256 | 256 | Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 25,2 | 899,9 | 1,04 | 22678 | 26 | 3360 | 15443 | 41170 |
| | | | | | | 765,51 | 0,51 | 19291 | 13 | | 3050 | |
| 257 | 257 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,45 | 95,77 | 2,43 | 139 | 4 | 70 | 45 | 199 |
| | | | | | | 44,78 | 0,27 | 65 | 0 | | 15 | |
| | | | **Итого по разделу: 11. Водопровод хозяйственно-питьевой В1** | | | | | | | | | **11620333** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 12. ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| 258 | 258 | Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | квт | 209,9 | 1136,68 | 16,49 | 238589 | 3461 | 91684 | 141726 | 410741 |
| | | | | | | 683,39 | 5,6 | 143444 | 1175 | | 30425 | |
| 259 | 259 | С123-051001-0289 | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005 | секция | 1147 | 1785 | | 2047395 | | 2047395 | | 2211187 |
| | | | | | | | | | | | 163792 | |
| 260 | 260 | Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17 | Краны воздушные типа "Маевского". Установка | комплект | 217 | 286,94 | 0 | 62267 | 0 | 23644 | 37850 | 108126 |
| | | | | | | 177,98 | 0 | 38623 | 0 | | 8009 | |
| 261 | 261 | С123-040501-0221 #ПРИМ. | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 6 | 835 | | 5010 | | 5010 | | 5411 |
| | | | | | | | | | | | 401 | |
| 262 | 262 | С123-040501-0226 #ПРИМ. | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 4 | 4256 | | 17024 | | 17024 | | 18386 |
| | | | | | | | | | | | 1362 | |
| 263 | 263 | Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6 | Воздухоотводчики. Установка | шт. | 4 | 2427,56 | 299,97 | 9710 | 1200 | 269 | 8609 | 19784 |
| | | | | | | 2060,33 | 135,74 | 8241 | 543 | | 1466 | |
| 264 | 264 | С123-051207-0902 | Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 | шт. | 4 | 3259 | | 13036 | | 13036 | | 14079 |
| | | | | | | | | | | | 1043 | |
| 265 | 265 | Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 631 | 1433,81 | 18,24 | 904737 | 11512 | 642662 | 249934 | 1247045 |
| | | | | | | 397,09 | 7,09 | 250563 | 4471 | | 92374 | |
| 266 | 266 | Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 2861,2 | 1571,32 | 18,24 | 4495872 | 52200 | 3307521 | 1133297 | 6079503 |
| | | | | | | 397,09 | 7,09 | 1136151 | 20275 | | 450334 | |
| 267 | 267 | Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | | 100 | 1294,99 | 18,24 | 129499 | 1824 | 87966 | 39609 | 182637 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | м трубопровода | | 397,09 | 7,09 | 39709 | 709 | | 13529 | |
| 268 | 268 | Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | | 68 | 2871,46 | 39,57 | 195259 | 2691 | 141314 | 51200 | 266176 |
| | | | | м трубопровода | | 753,74 | 14,57 | 51254 | 991 | | 19717 | |
| 269 | 269 | Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | | 4101,2 | 86,7 | 1,28 | 355571 | 5229 | 2686 | 340702 | 751975 |
| | | | | м трубопровода | | 84,77 | 0 | 347655 | 0 | | 55702 | |
| 270 | 270 | Е11-160501-0602 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | | 118 | 1004,5 | 2,52 | 118531 | 297 | 935 | 114976 | 252187 |
| | | | | м трубопровода | | 994,06 | 0,19 | 117299 | 23 | | 18680 | |
| 271 | 271 | Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | | 243 | 1002,8 | 2,07 | 243681 | 503 | 1881 | 236540 | 518639 |
| | | | | м трубопровода | | 992,99 | 0,29 | 241297 | 71 | | 38418 | |
| 272 | 272 | С123-010605-0102 | Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм | | 116,82 | 173 | | 20210 | | 20210 | | 21827 |
| | | | | м | | | | | | | 1617 | |
| 273 | 273 | С123-010605-0103 | Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм | | 240,57 | 240 | | 57737 | | 57737 | | 62356 |
| | | | | м | | | | | | | 4619 | |
| 274 | 274 | Е11-160501-0602 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | | 36 | 996,58 | 2,52 | 35877 | 91 | 0 | 35077 | 76630 |
| | | | | м трубопровода | | 994,06 | 0,19 | 35786 | 7 | | 5676 | |
| 275 | 275 | Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | | 216 | 995,06 | 2,07 | 214933 | 447 | 0 | 210258 | 459206 |
| | | | | м трубопровода | | 992,99 | 0,29 | 214486 | 63 | | 34015 | |
| 276 | 276 | С123-010605-0102 | Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм | | 35,64 | 173 | | 6166 | | 6166 | | 6659 |
| | | | | м | | | | | | | 493 | |
| 277 | 277 | С123-010605-0103 | Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм | | 213,84 | 240 | | 51322 | | 51322 | | 55427 |
| | | | | м | | | | | | | 4106 | |
| 278 | 278 | Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex | | 106,4 | 627,48 | 68,38 | 66764 | 7275 | 28305 | 26402 | 100619 |
| | | | | м трубопровода | | 293,08 | 33,42 | 31184 | 3556 | | 7453 | |
| 279 | 279 | С121-110403-0205 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77 | | 42,24 | 165 | | 6970 | | 6970 | | 7527 |
| | | | | м | | | | | | | 558 | |
| 280 | 280 | С121-110403-0216 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 | | 74,8 | 460 | | 34408 | | 34408 | | 37161 |
| | | | | м | | | | | | | 2753 | |
| 281 | 281 | Е11-130301-1406 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 430,64 | 158,67 | 3,44 | 68330 | 1481 | 44303 | 15716 | 90769 |
| | | | | м2 | | 52,36 | 0,53 | 22546 | 230 | | 6724 | |
| 282 | 282 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 430,64 | 95,77 | 2,43 | 41243 | 1048 | 20910 | 13386 | 58999 |
| | | | | м2 | | 44,78 | 0,27 | 19284 | 115 | | 4370 | |
| | | | **Итого по разделу: 12. ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | | | | | **13063056** |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | **134812542** | **1633088** | **81792581** | **43119732** | **192166857** |
| | | | | | | | | **51386857** | **558516** | | **14234585** | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | **0** | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | **0** | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **3843337** | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **196010188** |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,1338991** | | | | | | | | | **222255776** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **26670693** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **248926469** |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО «БМ-К Сервис»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Рахметов Ф.А.
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)**

ТОО «YMB Group»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Асанов Д.О.
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Умаров К.А.
(должность, фамилия, расшифровка подписи, индивидуальный идентификационный номер, №

Маскеев Е.У.
(должность, фамилия, расшифровка подписи, индивидуальный идентификационный номер, №