Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «YMB Group»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «БМ-К Сервис»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 6-ти этажного жилого дома (повторное использование на 4 дома) дом №1 в микрорайоне «Байтерек» в городе Тараз**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 6-ти этажного жилого дома (повторное использование на 4 дома) дом №1 в микрорайоне «Байтерек» в городе Тараз**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ

за **май 2019** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 05.02.2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Перекрытия									
1	1	Е11-061601-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	501,05	1361,16	258,64	682009	129590	111200	441294	1213168
						880,59	87,26	441219	43720		89864	
2	2	Е11-061601-0507 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	501,05	760,77	475,1	381185	238047	38860	142455	565531
						208,12	104,31	104278	52266		41891	
3	3	С121-020101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	95,81	20771		1990070		1990070		2149275
											159206	
4	4	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7946	213014		169261		169261		182802
											13541	
5	5	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,517	221991		114769		114769		123951
											9182	
6	6	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,875	229089		200453		200453		216489
											16036	
7	7	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	14,187	247823		3515865		3515865		3797134
											281269	
8	8	Е11-061601-0605 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	16,3736	9881,39	2449,66	161794	40110	7401	114383	298271
						6979,74	696,97	114283	11412		22094	
9	9	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,9956	213014		851119		851119		919208
											68089	
10	10	Е11-061601-0610 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	3,9956	26173,43	2475,36	104579	9891	2709	86281	206128
						23020,07	709,54	91979	2835		15269	
11	11	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,6447	899611,7	1322,7	579980	853	422244	143096	780922
						243342	567,27	156883	366		57846	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	11.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,6447	654947				422244,33		
12	12	Е11-061601-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	501,05	1361,16 880,59	258,64 87,26	682009 441219	129590 43720	111200	441294 89864	1213168
13	13	Е11-061601-0507 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	501,05	760,77 208,12	475,1 104,31	381185 104278	238047 52266	38860	142455 41891	565531
14	14	С121-020101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	93,67	20771		1945620		1945620		2101269
15	15	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9441	213014		201107		201107	155650	217195
16	16	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,302	221991		67041		67041	16089	72405
17	17	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,855	229089		195871		195871	5363	211541
18	18	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/	т	9,54467	247823		2365389		2365389	15670	2554620
19	19	Е11-061601-0605 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	11,64577	9881,39 6979,74	2449,66 696,97	115076 81284	28528 8117	5264	189231 81355 15715	212146
20	20	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6786	221991		150643		150643		162695
21	21	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1489	213014		244732		244732	12051	264310
22	22	Е11-061601-0610 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,8275	26173,43 23020,07	2475,36 709,54	47832 42069	4524 1297	1239	19579 39463 6984	94278
23	23	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	1,26484	899611,7 243342	1322,7 567,27	1137865 307789	1673 718	828403	280741 113488	1532094
	23.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1,2648	654947				828403,16		
24	24	Е11-061601-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	1002,1	1361,16 880,59	258,64 87,26	1364018 882438	259180 87440	222400	882589 179729	2426336
25	25	Е11-061601-0507 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	1002,1	760,77 208,12	475,1 104,31	762370 208555	476094 104532	77720	284909 83782	1131062
26	26	С121-020101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	186,26	18856		3512119		3512119	280969	3793088
27	27	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7606	213014		375032		375032	30003	405035
28	28	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,018	221991		225987		225987		244066

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							18079	
29	29	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,698	229089		388993		388993		420113
											31119	
30	30	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/	т	19,0091	247823		4710892		4710892		5087764
											376871	
31	31	Е11-061601-0605 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	23,4857	9881,39	2449,66	232071	57532	10616	164067	427829
						6979,74	696,97	163924	16369		31691	
32	32	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0554	213014		437829		437829		472855
											35026	
33	33	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4974	221991		332409		332409		359002
											26593	
34	34	Е11-061601-0610 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	3,5528	26173,43	2475,36	92989	8794	2409	76719	183285
						23020,07	709,54	81786	2521		13577	
35	35	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	2,5174	899611,7	1322,7	2264682	3330	1648764	558756	3049313
						243342	567,27	612589	1428		225875	
	35.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	2,5174	654947				1648763,58		
36	36	Е11-061601-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	4008,4	1361,16	258,64	5456074	1036722	889600	3530355	9705343
						880,59	87,26	3529752	349759		718914	
37	37	Е11-061601-0507 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	4008,4	760,77	475,1	3049480	1904377	310881	1139638	4524247
						208,12	104,31	834222	418127		335129	
38	38	С121-020101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	740,4	18856		13960982		13960982		15077861
											1116879	
39	39	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	9,3896	213014		2000116		2000116		2160126
											160009	
40	40	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,072	221991		903947		903947		976263
											72316	
41	41	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,76	229089		1548642		1548642		1672533
											123891	
42	42	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/	т	75,7508	247823		18772791		18772791		20274614
											1501823	
43	43	Е11-061601-0605 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	95,9724	9881,39	2449,66	948341	235099	43380	670445	1748289
						6979,74	696,97	669862	66890		129503	
44	44	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,7112	213014		1642594		1642594		1774001
											131407	
45	45	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,9896	221991		1329637		1329637		1436008
											106371	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	46	Е11-061601-0610 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0.94	т	13,7008	26173,43	2475,36	358597	33914	9289	295854	706807
						23020,07	709,54	315393	9721		52356	
47	47	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	10,0696	899611,7	1322,7	9058730	13319	6595054	2235023	12197253
						243342	567,27	2450357	5712		903500	
	47.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	10,0696	654947				6595054,31		
48	48	Е11-061601-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	501,05	1361,16	258,64	682009	129590	111200	441294	1213168
						880,59	87,26	441219	43720		89864	
49	49	Е11-061601-0507 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0.94	м2 конструкций	501,05	760,77	475,1	381185	238047	38860	142455	565531
						208,12	104,31	104278	52266		41891	
50	50	С121-020101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	93,13	18856		1756059		1756059		1896544
											140485	
51	51	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8441	213014		179805		179805		194190
											14384	
52	52	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,509	221991		112993		112993		122033
											9039	
53	53	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,849	229089		194497		194497		210056
											15560	
54	54	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/	т	8,54212	247823		2116934		2116934		2286289
											169355	
55	55	Е11-061601-0605 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0.94	т	10,74422	9881,39	2449,66	106168	26320	4856	75057	195723
						6979,74	696,97	74992	7488		14498	
56	56	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9495	213014		202257		202257		218437
											16181	
57	57	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5232	221991		116146		116146		125437
											9292	
58	58	Е11-061601-0610 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0.94	т	1,4727	26173,43	2475,36	38546	3645	998	31801	75975
						23020,07	709,54	33902	1045		5628	
59	59	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,80127	899611,7	1322,7	720832	1060	524789	177848	970574
						243342	567,27	194983	455		71894	
	59.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,8013	654947				524789,38		
60	60	Е11-061601-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	501,05	1361,16	258,64	682009	129590	111200	441294	1213168
						880,59	87,26	441219	43720		89864	
61	61	Е11-061601-0507 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0.94		501,05	760,77	475,1	381185	238047	38860	142455	565531

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	62	С121-020101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м2 конструкций	93,54	208,12	104,31	104278	52266	1763790	41891	1904893
				м3		18856		1763790			141103	
63	63	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5956	213014		126871		126871	10150	137021
						221991		110108		110108	8809	
64	64	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,496	229089		194497		194497	15560	210056
						247823		2121263		2121263	169701	2290964
65	65	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,849	9881,39	2449,66	103757	25722	4746	73352	191278
						6979,74	696,97	73289	7318		14169	
66	66	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/	т	8,55959	26173,43	2475,36	70728	6689	1832	58353	139408
						23020,07	709,54	62207	1917		10327	
67	67	Е11-061601-0605 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	10,50019	899611,7	1322,7	248725	366	181080	61367	334899
						243342	567,27	67279	157		24807	
	71.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,2765	654947				181079,75		
68	68	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6013	213014		341099		341099	27288	368387
						221991		244412		244412	19553	263965
69	69	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,101	26173,43	2475,36	70728	6689	1832	58353	139408
						23020,07	709,54	62207	1917		10327	
70	70	Е11-061601-0610 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,7023	899611,7	1322,7	248725	366	181080	61367	334899
						243342	567,27	67279	157		24807	
71	71	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,27648	40832,75	2475,36	3058	185	51	2617	6129
						37679,39	709,54	2822	53		454	
72	72	Е11-061601-0202 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	71,68	2745,2	540,16	196776	38719	31816	126591	349236
						1761,18	179,54	126241	12869		25869	
73	73	С121-060510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0735915	902077		66385		66385	5311	71696
75	75	С121-020101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	18,36	18856		346196		346196	27696	373892
76	76	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0749	229089		17159		17159	1373	18531
77	77	Е11-061601-0607 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0749	221991		521235		521235	41699	562934
78	78	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,348	22695,18	2449,66	53288	5752	1592	43299	104314
79	79	Е11-061601-0608 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,348	19567,53	696,97	45945	1636		7727	
			Итого по разделу: 8. Перекрытия									**127337883**
			Раздел: 9. ЛЕСТНИЦЫ ЛМ-1									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	80	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	19,3	53131,52	2930,54	1025438	56559	572495	370722	1507853
	80.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	19,5895	18856	20538	396383	570,13	11004	369379,61	111693
	80.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1428	498088				71136,93		
81	81	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	3,37435	247823		836242		836242		903141
82	82	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,248	221991		55054		55054	66899	59458
83	83	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4312	229089		98783		98783	4404	106686
84	84	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	7,2	47135,91	1843,79	339379	13275	197946	119389	495469
	84.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	7,308	18856	17799,6	128157	3039	137799,65	36701	
	84.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0432	498088				21517,4		
85	85	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/**	т	0,67524	247823		167340		167340		180727
86	86	Е11-060301-0403	**Болты анкерные /анкерный выпуск/. Установка при бетонировании**	т	0,4872	167412,97	1430,06	81564	697	10212	13387	157731
87	87	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4872	213014	145022	103780	424,34	70655	64484	112083
88	88	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1572	213014		33486		33486	11684	36165
89	89	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,06048	229089		13855		13855	8302	14964
90	90	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка**	т	0,1188	899611,7	243342	106874	567,27	77808	2679	143902
	90.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1188	654947				77807,7		
91	91	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,28584	74121,2	37425,5	21187	26558,59	2898	1108	32646
92	92	С121-060208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,28584	582138	8416,1	166398	10698	166398	10659	179710
93	93	Е11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	8,28936	79,34	26,18	658	1,72	426	2418	874
	93.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0007	503480			0,27	375,62	151	
94	94	Е11-070519-0101	**Ограждения металлические с поручнями. Установка**	м ограждения	0,28584	2578,7	2416,86	737	86,55	22	65	1690
95	95	С121-060208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,28584	582138		166398	36,81	166398	828	179710
96	96	Е11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	8,28936	79,34	26,18	658	1,72	426	13312	874
	96.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0007	503480			0,27	375,62	151	
97	97	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,01176	74121,2	37425,5	872	26558,59	119	440	1343

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	98	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01176	582138		6846		6846		7394
99	99	Е11-130301-1406	Поверхности металлические отгрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,34104	79,34	1,72	27	1	18	6	36
						26,18	0,27	9	0		3	
	99.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0	503480				15,45		
100	100	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0319	74121,2	26558,59	2364	847	323	1009	3643
						37425,5	8416,1	1194	268		270	
101	101	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0319	582138		18570		18570		20056
102	102	Е11-130301-1406	Поверхности металлические отгрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,9251	79,34	1,72	73	2	48	17	97
						26,18	0,27	24	0		7	
	102.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0001	503480				41,92		
			Итого по разделу: 9. ЛЕСТНИЦЫ ЛМ-1									**4146252**
			Раздел: 10. Электрооборудование									
103	103	Ц13-080304-0204 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	21888,59	2576,39	21889	2576	15145	3678	27612
						4167	941,63	4167	942		2045	
104	104	5108-0401-0302 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-12-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	251903		251903				251903
										251903		
			Отпускная цена			251903		251903				
			Сметная стоимость оборудования					*251903*				
105	105	Ц13-080305-0101 Изм. и доп. вып. 17 п.	/Конденсатор помехоподавляющий 0,47мкФ/Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3	468,49	3,39	1405	10	20	992	2589
						458,37	0,97	1375	3		192	
106	106	С123-070218-1702 п.	/Конденсатор помехоподавляющий 0,47мкФ/Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	396		1188		1188		1283
											95	
107	107	Ц13-080304-0205 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	1	25292,57	2928,03	25293	2928	18198	3772	31389
						4167	1071,51	4167	1072		2325	
108	108	5108-0401-0508 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	147704		147704				147704
										147704		
			Отпускная цена			147704		147704				
			Сметная стоимость оборудования					*147704*				
109	109	Ц13-080304-0205 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	1	25292,57	2928,03	25293	2928	18198	3772	31389
						4167	1071,51	4167	1072		2325	
110	110	5108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-17-70, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	286784		286784				286784
										286784		
			Отпускная цена			286784		286784				
			Сметная стоимость оборудования					*286784*				
111	111	Ц13-080305-0101 Изм. и доп. вып. 17 п.	/Конденсатор помехоподавляющий 0,47мкФ/Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3	468,49	3,39	1405	10	20	992	2589
						458,37	0,97	1375	3		192	
112	112	С123-070218-1702 п.	/Конденсатор помехоподавляющий 0,47мкФ/Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012		3	396		1188		1188		1283

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	113	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4213,32 2778	1351,87 521,43	4213 2778	1352 521	83	95 2376 527	7116
114	114	С123-070201-0112	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8394		8394		8394	672	9066
115	115	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4	2679,8 1316	26,6 0	10719 5264	106 0	5349	3790 1161	15670
116	116	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	4	4873,52 2632	112,71 32,47	19494 10528	451 130	8515	7674 2173	29341
117	117	С123-070204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1687		1687		1687	135	1822
118	118	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	519		519		519	42	561
119	119	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1632		4896		4896	392	5288
120	120	С123-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1662		4986		4986	399	5385
121	121	Ц13-080304-0204 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	2	21888,59 4167	2576,39 941,63	43777 8334	5153 1883	30290	7356 4091	55224
122	122	С123-070201-0602 п.	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1/6/ 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	28390		56780		56780	4542	61322
123	123	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	6	580,45 472,26	80,91 32,47	3483 2834	485 195	164	2180 453	6116
124	124	С123-070501-0101	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	6	8032		48192		48192	3855	52047
125	125	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	8	4873,52 2632	112,71 32,47	38988 21056	902 260	17031	15347 4347	58682
126	126	С123-070204-0944	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	9603		19206		19206	1536	20742
127	127	С123-070204-0616	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	683		4098		4098	328	4426
128	128	Ц13-080304-0204 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	22	21888,59 4167	2576,39 941,63	481549 91674	56681 20716	333194	80921 44998	607467
129	129	С123-070201-0602 п.	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1/6/ 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	22	28390		624580		624580	49966	674546
130	130	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	66	580,45 472,26	80,91 32,47	38310 31169	5340 2143	1800	23985 4984	67278
131	131	С123-070501-0101	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	66	8032		530112		530112	42409	572521
132	132	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	66	4873,52 2632	112,71 32,47	321653 173712	7439 2143	140502	126616 35861	484130
133	133	С123-070204-0616	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		66	683		45078		45078		48684

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
134	134	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	72	4213,32	1351,87	303359	97335	6008	3606 / 171042	512354
						2778	521,43	200016	37543		37952	
135	135	С123-070201-0207 н.	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	72	5892		424224		424224		458162
136	136	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	144	4873,52	112,71	701787	16230	306549	33938 / 276252	1056283
						2632	32,47	379008	4676		78243	
137	137	С123-070204-0942	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	9603		691416		691416		746729
138	138	С123-070204-1617	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	3709		267048		267048	55313	288412
139	139	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	288	2679,8	26,6	771783	7661	385114	21364 / 272886	1128243
						1316	0	379008	0		83574	
140	140	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	3597		258984		258984		279703
141	141	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	519		37368		37368	20719	40357
142	142	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	144	3570		514080		514080	2989	555206
143	143	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4213,32	1351,87	4213	1352	83	41126 / 2376	7116
						2778	521,43	2778	521		527	
144	144	С123-070201-0106	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6106		6106		6106	488	6594
145	145	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4	2679,8	26,6	10719	106	5349	3790	15670
						1316	0	5264	0		1161	
146	146	С123-070204-0938	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9603		9603		9603	768	10371
147	147	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1632		4896		4896	392	5288
148	148	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4213,32	1351,87	4213	1352	83	2376	7116
						2778	521,43	2778	521		527	
149	149	С123-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5200		5200		5200	416	5616
150	150	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3	2679,8	26,6	8039	80	4012	2843	11753
						1316	0	3948	0		871	
151	151	С123-070204-0938	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9603		9603		9603	768	10371
152	152	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1632		3264		3264	261	3525
153	153	Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	72	2401,81	15,45	172930	1112	96272	54730	245872
						1049,25	6,49	75546	468		18213	
	153.1	2113-0814-3303	Шпильки	комплект	146,88	649				95325,12		
154	154	С123-070106-1101	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	72	6630		477360		477360	38189	515549

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
155	155	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	3	4476		13428		13428	1074	14502
156	156	С123-070104-0404 п.	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W/КЛ SP-15 36В, IP20/, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27 /	шт.	3	678		2034		2034	163	2197
157	157	Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	383	2401,81	15,45	919892	5917	512114	291131	1307904
	157.1	2113-0814-3303	Шпильки	комплект	781,32	1049,25	6,49	401861	2487		96882	
						649				507076,68		
158	158	С123-070101-0308	Светильники потолочные, тип НПП1301-60(18) IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	65	1453		94445		94445	7556	102001
159	159	С123-070101-0308	Светильники потолочные, тип НПП1301-60(30) IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	196	1453		284788		284788	22783	307571
160	160	С123-070101-0708	Светильники, тип НПО22-60-150 ГОСТ 17677-82	шт.	122	1291		157502		157502	12600	170102
161	161	Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	128	2401,81	15,45	307431	1977	171150	97297	437106
	161.1	2113-0814-3303	Шпильки	комплект	261,12	1049,25	6,49	134303	831		32378	
						649				169466,88		
162	162	С123-070102-1322	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х20-604/136УХЛ4/ ГОСТ 17677-82	шт.	128	1895		242560		242560	19405	261965
163	163	С123-070104-0501 п.	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт /30Вт/	шт.	318	531		168858		168858	13509	182367
164	164	С123-070104-0501 п.	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт /18Вт/	шт.	65	531		34515		34515	2761	37276
165	165	С123-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 /36вт/ Вт ГОСТ 6825-91	шт.	128	373		47744		47744	3820	51564
166	166	С123-070219-0202 п.	Стартер 80С-220 для ламп	шт.	128	78		9984		9984	799	10783
167	167	Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	51	693,71	16,35	35379	834	334	24871	65070
						670,82	6,49	34212	331		4820	
168	168	С123-080304-0206 прим.	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные, пиктограмма "ВЫХОД" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	51	1949		99399		99399	7952	107351
169	169	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	2	182,52	0,19	365	0	19	249	663
						172,66	0,08	345	0		49	
	169.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	450				18,36		
	169.2	2307-0220-9901	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	2,04							
170	170	С123-070218-1804 п.	/Пакетный/Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	1006		2012		2012	161	2173
171	171	Ц13-080202-1704 Изм. и доп. вып. 17	Реле сигнальное. Монтаж оборудования	шт.	1	123071,82	161,82	123072	162	110400	9054	142696
						12510	64,94	12510	65		10570	
172	172	С123-070216-0901 п.	Реле промежуточные 24 VCД 40.52 /МРП-4 24В (8»)	шт.	1	1687		1687		1687	135	1822
173	173	Е11-210401-0109 Изм. и доп. вып. 16	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	24	424,4	11,89	10185	285	474	6871	18421
						392,75	4,87	9426	117		1365	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
174	174	С123-070219-0101	Патрон угловой настенный для электролами карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	24	183		4392		4392		4743
											351	
175	175	Ц13-080305-1202 Изм. и доп. вып. 17	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	72	2862,81	84,81	206122	6106	0	145695	379962
						2778	32,47	200016	2338		28145	
176	176	Прайс-лист	Плита электрическая бытовая 4-х комфорочная	шт.	72	59626,68		4293121				4293121
			Отпускная цена							4293121		
						59627		4293121				
			Сметная стоимость оборудования					*4293121*				
177	177	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	1572,72	165,72	4718	497	54	3141	8487
						1389	64,94	4167	195		629	
178	178	С123-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP54, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	11237		33711		33711		36408
											2697	
179	179	Ц13-080304-0205 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	3	25292,57	2928,03	75878	8784	54593	11315	94168
						4167	1071,51	12501	3215		6975	
180	180	5108-0401-0248 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5411-2274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	134839		134839				134839
			Отпускная цена							134839		
						134839		134839				
			Сметная стоимость оборудования					*134839*				
181	181	5108-0401-0213 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-3074У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, тепловое реле 10 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	123643		247286				247286
			Отпускная цена							247286		
						123643		247286				
			Сметная стоимость оборудования					*247286*				
			Итого по разделу: 10. Электрооборудования									**17904797**
			Раздел: 11. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
182	182	С123-070501-1201	Колодка /клемная 3-х контактная С-3-2,5/220УХЛ4	шт.	72	2295		165240		165240		178459
											13219	
183	183	С123-061709-0202	Колодка /клемная 2-х контактная С-2-2,5/220УХЛ4	шт.	144	1673		240912		240912		260185
											19273	
184	184	Ц13-080305-1401 Изм. и доп. вып. 17	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	72	927,04	10,97	66747	790	1952	46252	122039
						888,96	3,25	64005	234		9040	
185	185	С123-070218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	72	971		69912		69912		75505
											5593	
186	186	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1366	226,26	0,19	309070	262	46203	189168	538097
						192,24	0,09	262606	128		39859	
	186.1	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1393,32	32				44586,24		
187	187	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	864	393		339552		339552		366716
											27164	
188	188	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 С16-057	шт.	418	285		119130		119130		128660
											9530	
189	189	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 С56-043		84	303		25452		25452		27488

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
190	190	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.							2036	
				шт.	109	182,52	0,19	19895	21	1054	13557	36128
						172,66	0,08	18820	9		2676	
	190.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2.2236	450				1000,62		
	190.2	2307-0220-9901	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	111,18							
191	191	С123-070218-1705	Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	109	385		41965		41965		45322
192	192	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	611	42		25662		25662	3357	27715
193	193	С123-061707-0201 п.	Коробка/для электроустановочных изделий/ для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	1366	100		136600		136600	2053	147528
194	194	Прайс-лист	Ответвительный зажим У734 М	шт.	72	114,75		8262		8262	10928	8923
195	195	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	72	182,52	0,19	13142	14	696	661	23864
						172,66	0,08	12432	6		8955	
	195.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,4688	450				660,96	1768	
	195.2	2307-0220-9901	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	73,44							
196	196	С123-070217-0107 прим.	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (Ратьем штепсельный РШ-ВШ)	шт.	72	311		22392		22392	1791	24183
197	197	Ц13-080201-1819 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	178	2860,14	80,91	509106	14402	18732	346861	924444
						2674	32,47	475972	5780		68477	
198	198	С123-061703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86=КВТП 1Х16-25	шт.	168	9975		1675800		1675800	134064	1809864
199	199	С123-061703-1602	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86=КВТП 1Х70-95	шт.	10	12570		125700		125700	10056	135756
200	200	Ц13-080303-1210 Изм. и доп. вып. 17	Посты управления кнопочные общего назначения количество элементов поста до 3. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на полу	пост	13	3324,88	17,5	43223	228	25888	12318	59984
						1316	0	17108	0		4443	
201	201	С123-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1028		1028		1028	82	1110
202	202	С123-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У3, степень защиты IP 54	шт.	12	1028		12336		12336	987	13323
203	203	С123-070202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614/615/АУ2	шт.	1	6030		6030		6030	482	6512
204	204	Ц13-080206-2208 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240/350/ мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	345	575,17	32,36	198435	11166	30898	115814	339388
						453,25	12,99	156371	4481		25140	
205	205	С123-060142-1009	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,345	2138289		737710		737710	59017	796726

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
206	206	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	4050	99,22	1,62	401854	6554	80615	228467	680746
						77,7	0,65	314685	2630		50426	
207	207	С123-060145-1503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,05	192949		781443		781443		843959
											62515	
208	208	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	8150	115,78	3,24	943588	26377	178414	539556	1601795
						90,65	1,3	738798	10585		118652	
209	209	С123-060145-1901	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	329529		39543		39543		42707
											3163	
210	210	С123-060145-1504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,71	297273		1102883		1102883		1191113
											88231	
211	211	С123-060145-1505	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,32	474284		2048907		2048907		2212819
											163913	
212	212	Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	221	162,05	6,47	35813	1430	5763	21019	61379
						129,5	2,6	28620	574		4547	
213	213	С123-060145-1903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	759207		3796		3796		4100
											304	
214	214	С123-060145-1633	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,216	1092059		235885		235885		254756
											18871	
215	215	Ц13-080206-2205 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	720	209,15	11,33	150588	8156	21221	89629	259435
						168,35	4,55	121212	3273		19217	
216	216	С123-060145-1531	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,72	1894397		1363966		1363966		1473083
											109117	
217	217	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	260	99,22	1,62	25798	421	5175	14667	43702
						77,7	0,65	20202	169		3237	
218	218	С123-060201-3203	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,26	253895		66013		66013		71294
											5281	
219	219	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	6	115,78	3,24	695	19	131	397	1179
						90,65	1,3	544	8		87	
220	220	С123-060201-3403	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,003	424864		1275		1275		1377
											102	
221	221	С123-060201-3503	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,003	596589		1790		1790		1933
											143	
222	222	Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5	162,05	6,47	810	32	130	476	1389
						129,5	2,6	648	13		103	
223	223	С123-060201-3603	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 14х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,005	817707		4089		4089		4416
											327	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
224	224	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17 п.	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2, ПВ 1х4 мм2 открыто по строительным основаниям для ванн	м	15	564,89	4,35	8473	65	832	5465	15053
						505,05	0,97	7576	15		1115	
225	225	С123-060902-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,015	52495		787		787		850
											63	
226	226	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	12736	281,62	2,57	3586749	32728	55677	2519753	6595022
						274,68	0,1	3498344	1314		488520	
227	227	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	8276	71		587596		587596		634604
											47008	
228	228	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	4460	90		401400		401400		433512
											32112	
229	229	Е11-210101-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	480	394,09	3,54	189162	1699	14734	124496	338750
						359,85	0,38	172729	182		25093	
230	230	С123-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	480	194		93120		93120		100570
											7450	
231	231	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	606,2	24,06	12124	481	8017	2714	16025
						181,3	7,14	3626	143		1187	
232	232	С123-070105-0201	Держатели шин заземления К188У2	10 шт.	3,3	460		1518		1518		1639
											121	
233	233	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	80	606,2	24,06	48496	1925	32067	10854	64098
						181,3	7,14	14504	571		4748	
234	234	Ц13-080208-0102 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	1951,28	277,73	7805	1111	1514	4010	12760
						1295	97,41	5180	390		945	
235	235	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0686	262867		18033		18033		19475
											1443	
236	236	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1498,16	0	2996	0	135	2146	5554
						1430,67	0	2861	0		411	
237	237	С123-070213-0202	Датчики модели TST 02-2.0 к терморегуляторам	шт.	1	2486		2486		2486		2685
											199	
238	238	С123-070213-0201	Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330	шт.	1	1927		1927		1927		2081
											154	
239	239	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	474,62	0	949	0	122	810	1900
						413,49	0	827	0		141	
240	240	С123-070213-0102	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	1	25496		25496		25496		27536
											2040	
241	241	С123-070213-0101	Терморегуляторы модели РТ320, без датчика	шт.	1	22126		22126		22126		23896
											1770	
242	242	С123-061709-0101	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	4	2410		9640		9640		10411
											771	
243	243	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	70	736,69	421,86	51569	29530	8936	16530	73547
						187,18	140,81	13103	9856		5448	
245	245	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4213,32	1351,87	4213	1352	83	2376	7116
						2778	521,43	2778	521		527	
246	246	С123-070201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10524		10524		10524		11366
											842	
247	247	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	9	2679,8	26,6	24118	239	12035	8528	35258
						1316	0	11844	0		2612	
248	248	С123-070204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1302		1302		1302		1406
											104	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
249	249	С123-070204-2204 н.	Выключатель автоматический модели/УЗО/ А63, с электромагнитным распенителем от 0,6А до 25А, напряжение: постоянного тока до 110В, переменного тока до 400В, УХЛ3	шт.	1	6367		6367		6367		6876
											509	
250	250	С123-070208-0133 н.	Контакторы малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 400 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК/4Р25А/	шт.	1	4538		4538		4538		4901
											363	
251	251	С123-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	397		397		397		429
											32	
252	252	С123-070204-1302	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	409		409		409		442
											33	
253	253	С123-070204-1301	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	386		1544		1544		1668
											124	
254	254	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	100	356,32	15,22	35632	1522	5620	20770	60914
						284,9	3,57	28490	357		4512	
255	255	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	100	29		2900		2900		3132
											232	
256	256	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	100	84,13	0,81	8413	81	1858	4685	14147
						64,75	0,32	6475	32		1048	
257	257	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	180024		10801		10801		11666
											864	
258	258	С123-060128-0402	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	234423		9377		9377		10127
											750	
259	259	С123-061709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	2	1673		3346		3346		3614
											268	
260	260	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	7	237,8	2,29	1665	16	148	1081	2965
						214,38	0,11	1501	1		220	
261	261	С123-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	6	778		4668		4668		5041
											373	
262	262	С123-070202-0201	Коробки ответвительные с гладкимистенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	1	687		687		687		742
											55	
263	263	С123-061709-0201	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	3	1061		3183		3183		3438
											255	
264	264	С123-061709-0201	Колодка клеммная, 4 мм	шт.	1	1061		1061		1061		1146
											85	
265	265	Ц13-080201-1819 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциейнапряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	2860,14	80,91	11441	324	421	7795	20774
						2674	32,47	10696	130		1539	
266	266	С123-061703-0134	Муфта соединительная для труб диам.20	шт.	4	90		360		360		389
											29	
267	267	С121-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	230	9		2070		2070		2236
											166	
268	268	С123-020403-2601 н.	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 20 ГОСТ 32414-2013	шт.	200	97		19400		19400		20952
											1552	
269	269	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1	627,48	68,38	627	68	266	248	946
						293,08	33,42	293	33		70	
271	271	Прайс-лист	Нагреватель/Штанга оперативная изолирующая/ШО-1	шт.	1	2732,14		2732		2732		2951
											219	
272	272	Прайс-лист	Сальник,Пластина PG-16	шт.	12	76,5		918		918		991
											73	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
273	273	С123-020601-1202 н.	Хомут на сальник DN 75	шт.	12	99		1188		1188		1283
											95	
			Итого по разделу: 11. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									23685625
			Раздел: 12. Телекоммуникация									
274	274	Ц13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	12	4064,38	1032,24	48773	12387	4298	22901	77408
						2674	454,58	32088	5455		5734	
275	275	С123-080306-0401	Коробка /распределительная этажная КРЭ-16	шт.	6	20643		123858		123858		133767
											9909	
276	276	С123-080201-0101	Коробка /протяжная этажная КПЭ-10	шт.	6	1206		7236		7236		7815
											579	
277	277	Ц13-100408-0507	Розетка оптическая. Монтаж оборудования	шт.	72	1134,24	0	81665	0	1097	49146	141277
						1119	0	80568	0		10465	
278	278	С123-040105-1601	Розетка штекерная пластиковая на электромагнитном распределителе, класс защиты IP65, типа Festo/Оптическая абонентская розетка SC	шт.	72	779		56088		56088		60575
											4487	
279	279	С123-060409-0201	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный/Оптический Drop патчкорд	км	1,26	172232		217012		217012		234373
											17361	
280	280	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	36	465,64	33,42	16763	1203	2040	10012	28917
						375,55	10,72	13520	386		2142	
281	281	С123-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	36	59		2124		2124		2294
											170	
282	282	С123-061710-2567	Скоба напольная длиной 50 мм, толщиной 2 мм	шт.	276	390		107640		107640		116251
											8611	
283	283	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	320	237,8	2,29	76095	734	6761	49418	135554
						214,38	0,11	68600	36		10041	
284	284	С123-061710-0103	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	320	57		18240		18240		19699
											1459	
285	285	Ц13-100105-0508	Провод одиночный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	234	292,15	31,58	68362	7389	21696	25257	101108
						167,85	9,09	39277	2127		7489	
286	286	С123-060703-0505	Кабель связи оптический внутрнобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,234	82006		19189		19189		20725
											1535	
287	287	Ц13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	1	4064,38	1032,24	4064	1032	358	1908	6451
						2674	454,58	2674	455		478	
288	288	С123-080201-0101	Коробка /протяжная этажная КПП-05	шт.	1	1206		1206		1206		1302
											96	
			Итого по разделу: 12. Телекоммуникация									1087516
			Раздел: 13. Видеонаблюдение									
289	289	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	4213,32	1351,87	8427	2704	167	4751	14232
						2778	521,43	5556	1043		1054	
290	290	С123-070201-0203	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5893		11786		11786		12729
											943	
291	291	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	2	1556,6	437,6	3113	875	0	1999	5522
						1119	213,92	2238	428		409	
292	292	С123-080502-0408	IP видеорегистратор 4-канальный модели NVR-204, типа EverFocus	шт.	2	188618		377236		377236		407415
											30179	
293	293	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	4	4197,67	5,77	16791	23	0	10228	29180
						4191,9	0	16768	0		2162	
294	294	С123-080501-2002	Видеокамера купольная модели SW115, типа INNOVI /D-105/	шт.	2	22746		45492		45492		49131
											3639	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
295	295	С123-080501-2004	Видеокамера уличная модели SW320, типа INNOVI	шт.	2	36188		72376		72376		78166
											5790	
296	296	С123-080505-0701	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.	2	18468		36936		36936		39891
											2955	
298	298	С123-060401-0913 прим.	Кабели телефонные станционные ТСВ 10х2х0,4-315/ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ VSC 512 ГОСТ 31943-2012	км	0,022	174310		3835		3835		4142
											307	
299	299	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	22	704,39	54,44	15497	1198	6037	6062	23283
						375,55	7,14	8262	157		1725	
300	300	С123-061705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	22	137		3014		3014		3255
											241	
			Итого по разделу: 13. Видеонаблюдение									**670058**
			Раздел: 14. Домофоны									
301	301	Ц13-100202-0202 Изм. и доп. вып. 17	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 10 номеров. Монтаж оборудования	номер	1	6901,5	591,5	6902	592	1516	3030	10726
						4794	173,81	4794	174		795	
302	302	С123-080504-0501	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	1	10913		10913		10913		11786
											873	
303	303	С123-080504-0602	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	1	8674		8674		8674		9368
											694	
304	304	Ц13-100411-0210	Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования	шт.	2	1366,19	0	2732	0	274	1499	4570
						1229	0	2458	0		339	
305	305	С123-080504-0801	Замок электромагнитный VIZIT-ML400(M)-40/ML300/	шт.	1	12956		12956		12956		13992
											1036	
306	306	С123-080504-0808	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	1	4748		4748		4748		5128
											380	
307	307	С123-080504-0902	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	72	230		16560		16560		17885
											1325	
308	308	Ц13-100902-0919	Ввод абонентский или групповой. Монтаж с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену	ввод	73	4113,73	1153,68	300302	84219	11100	147664	483804
						2808	508,06	204984	37088		35837	
309	309	С123-080504-1001	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	72	2190		157680		157680		170294
											12614	
310	310	С123-080504-0701	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	1	7343		7343		7343		7930
											587	
311	311	Ц13-100412-0201 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	12	7571,03	0	90852	0	10632	48934	150969
						6685	0	80220	0		11183	
312	312	С123-080504-1110	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	12	5154		61848		61848		66796
											4948	
313	313	Ц13-100105-0508	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	449	292,15	31,58	131173	14178	41630	48463	194007
						167,85	9,09	75365	4082		14371	
314	314	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	372	84,13	0,81	31298	301	6910	17430	52626
						64,75	0,32	24087	121		3898	
315	315	С123-060408-0502	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4	км	0,062	30238		1875		1875		2025
											150	
316	316	С123-060408-0503	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,4	км	0,015	41678		625		625		675
											50	
317	317	С123-060408-0301	Провод для телефонной связи ТРВ 2х0,4	км	0,744	15968		11880		11880		12831
											950	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
318	318	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	12	704,39	54,44	8453	653	3293	3306	12700
						375,55	7,14	4507	86		941	
319	319	С123-061705-0102	Металлорукав РЗ-ПХ 15	м	12	137		1644		1644		1776
											132	
320	320	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	360	291,32	2,57	104876	925	5066	71224	190188
						274,68	0,1	98885	37		14088	
321	321	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	360	24		8640		8640		9331
											691	
			Итого по разделу: 14. Домофоны									**1429407**
			ИТОГО:					**142860124**	**6330921**	**108093913**	**20742168**	**176261538**
			В том числе :					**23073655**	**1710270**	**5361637**	**12659254**	
			Стоимость оборудования, всего							**5361637**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**3417998**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**179679539**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,1338991									**203738468**
			НДС			**12 %**		**24448616**				
			Итого с НДС									**228187084**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «БМ-К Сервис»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Сагынтаев Д.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ТОО «YMB Group»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Асанов Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Умаров К.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Садыков Д.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №