Генподрядчик: ТОО "Ar Kua Group"
Субподрядчик: ТОО «BAS BUILDING»
Договор: №12 от 31.10.2019г.
Наименование объекта: Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома №10 в жилом районе "Коктем-2" города Арыс, ЮКО

Приложение №1
Типовая межведомственная форма №КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Апрель месяц 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№12 от 31.10.2019г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома №10 в жилом районе "Коктем-2" города Арыс, ЮКО	2 999 001,00	2 677 679,46							321 321,54	2 999 001,00
Всего по стройке	2 999 001,00	2 677 679,46							321 321,54	2 999 001,00

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Ar Kua Group"
Абишев Б. Ш.

Субодрядчик:
Директор
ТОО "BAS BUILDING"
Избасаров Е. Ж.

Генподрядчик: ТОО "Ar Kua Group"
Субподрядчик: ТОО "BAS BUILDING"
Договор: №12 от 31.10.2019г.

Наименование объекта - Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома №10 в жилом районе "Коктем-2" города Арыс, ЮКО

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Апрель 2021 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Фасад в осях 1-16					
1	**Е11-080701-0102 11-080701-0102 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**1665,2890**		**332,18**	**553173**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	0,435	724,401	760,75	551088
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	1,166	848,17	989
		Итого оплата труда:				**331,52**	**552077**
1. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	1,166	1788,94	2085
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	1,166	848,17	989
		Итого эксплуатация машин:				**1,25**	**2085**
		НР первого уровня	%	50,8		168,41	280455
		НР второго уровня	%	4,24		21,23	35346
		Накладные расходы	%	--		189,64	315801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,75	69518
		Сметная стоимость:				**563,56**	**938492**
2	**Е11-150212-0201 11-150212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм**	**м2 отделываемой поверхности**	**1791,5000**		**302,89**	**542622**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=925,44)	чел-ч	0,3218	576,505	925,44	533521
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	4,837	848,17	4103

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**300,10**	**537623**
2. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0093	16,661	12,64	211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0036	6,449	36,87	238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0027	4,837	1788,94	8653
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	4,837	848,17	4103
		Итого эксплуатация машин:				**5,08**	**9102**
		НР первого уровня	%	54,8		164,45	294617
		НР второго уровня	%	4,24		19,82	35499
		Накладные расходы	%	--		184,27	330116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,97	69819
		Сметная стоимость:				**526,13**	**942558**
3	**Е11-150402-0203 11-150402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливииилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхиости**	**1791,5000**		**73,04**	**130856**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	0,088	157,652	819,03	129122
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,89575	848,17	760
		Итого оплата труда:				**72,50**	**129881**
3. 3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,002	3,583	36,87	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,89575	1788,94	1602
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,89575	848,17	760
		Итого эксплуатация машин:				**0,97**	**1735**
		НР первого уровня	%	54,8		39,73	71175
		НР второго уровня	%	4,24		4,78	8566
		Накладные расходы	%	--		44,51	79741
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,40	16848
		Сметная стоимость:				**126,96**	**227445**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**Е11-150201-0202 11-150201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**204,2700**		**1981,17**	**404694**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=976,75)	чел-ч	2	408,54	976,75	399041
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	5,515	751,25	4143
		Итого оплата труда:				**1973,78**	**403185**
4. 3	976 С (31-050402-0302)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0162	3,309	55,34	183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 4	3385 С (31-030205-0202)	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,027	5,515	991,67	5469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027	5,515	751,25	4143
		Итого эксплуатация машин:				**27,67**	**5652**
		НР первого уровня	%	54,8		1081,63	220945
		НР второго уровня	%	4,24		129,86	26527
		Накладные расходы	%	--		1211,50	247472
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		255,41	52173
		Сметная стоимость:				**3448,08**	**704340**
5	**Е11-150402-0203 11-150402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**204,2700**		**73,04**	**14920**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	0,088	17,976	819,03	14723
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,102135	848,17	87
		Итого оплата труда:				**72,50**	**14809**
5. 3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,002	0,40854	36,87	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,102135	1788,94	183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,102135	848,17	87
		Итого эксплуатация машин:				**0,97**	**198**
		НР первого уровня	%	54,8		39,73	8116

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		4,78	977
		Накладные расходы	%	--		44,51	9092
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,40	1921
		Сметная стоимость:				**126,96**	**25934**
				Утепление стен из пеноблока в подъездах			
6	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**633,0000**		**954,15**	**603976**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=809,53)	чел-ч	1,15	727,95	809,53	589297
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	9,115	760,67	6934
		Итого оплата труда:				**941,91**	**596231**
6. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,8862	3393,60	3007
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,8862	848,17	752
6. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	8,229	1418,26	11671
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	8,229	751,25	6182
		Итого эксплуатация машин:				**23,19**	**14678**
		НР первого уровня	%	54,8		516,17	326735
		НР второго уровня	%	4,24		62,34	39462
		Накладные расходы	%	--		578,51	366197
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,61	77614
		Сметная стоимость:				**1655,27**	**1047786**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2250242**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2250242**
Всего заработная плата -			Тенге				**2233806**
Накладные расходы -			Тенге				**1348420**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**1202043**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**146377**
Сметная прибыль -			Тенге				**287893**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3886554**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2635**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2233806**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3886554**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2635**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				2233806
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				2250242
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2216792
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				33450
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				17015
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
Накладные расходы I уровня			Тенге				1202043
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				3452284
Накладные расходы II уровня			Тенге				146377
ИТОГО:			Тенге				3598661
Сметная прибыль			Тенге				287893
ИТОГО по смете:			Тенге				3886554
		Всего прямые затраты					3 886 554
		Стоимость строительства с понижающим коэффициентом К-0,65					2 526 260
		Итого в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=1,0599383					2 677 680
		НДС 12%					321 322
		Стоимость строительства					2 999 001

Генподрядчик:

ТОО "Ar Kua Group"

Директор _____ **Абишев Б. Ш.**

Субподрядчик:

ТОО "BAS BUILDING"

Директор _____ **Избасаров Е. Ж.**