Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Энерджи-Тараз"
Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО «BAS BUILDING»
Договор: №8 от 01.09.2021г
Наименование объекта: Строительство электроснабжения улиц в н/п Ошакты, вс/о Ошакты Сарыагашского района, ЮКО

форма №КС-3

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: код
		№8 от 01.09.2021г					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения улиц в н/п Ошакты, вс/о Ошакты Сарыагашского района, ЮКО	2 837 048,00	2 533 078,57							303 969,43	2 837 048,00
Всего по стройке	2 837 048,00	2 533 078,57							303 969,43	2 837 048,00

Заказчик / Ген. подрядчик:
И.о. руководителя
ТОО "Энерджи-Тараз"
Нурумгалиев Д. Б.

Подрядчик / Суб. Подрядчик
Директор
ТОО «BAS BUILDING»
Токтаров Т. Ш.

Заказчик/Ген.подрядчик: ТОО "Энерджи-Тараз" Форма 4
Подрядчик/Субподрядчик: ТОО «BAS BUILDING»
Договор: №8 от 01.09.2021г
Наименование стройки: Строительство электроснабжения улиц в н/п Ошакты, вс/о Ошакты Сарыагашского района, ЮКО
Наименование объекта: Строительство электроснабжения улиц в н/п Ошакты, вс/о Ошакты Сарыагашского района, ЮКО

АКТ №1
приемки выполненных строительно-монтажных работ на «20» октября 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Ограничители перенапряжения . Монтаж оборудования**	шт	7	1659,25	440,17	11615	3081	652	6288	19335
		НР - 72%; СП - 8%			1126,00	121,54	7882	851		1432	
2	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	**Разъединители. Установка с помощьюмеханизмов**	комплект	4	12647,86	3699,86	50591	14799	443	32895	90166
		НР - 80%; СП - 8%			8837,22	1442,54	35349	5770		6679	
3	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода нри 10 опорах па 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	2,4785	147053,04	86824,20	364471	215194	8947	163012	569681
		НР - 80%; СП - 8%			56618,80	25593,98	140330	63435		42199	
4	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	37	6492,46	2830,41	240221	104725	24654	127372	397001
		НР - 80%; СП - 8%			2995,74	1307,38	110842	48373		29407	
5	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с траверсами) одиостоечные с подкосом. Установка**	опора	9	13062,73	6542,00	117565	58878	5997	63919	196002
		НР - 80%; СП - 8%			5854,42	3023,20	52690	27209		14519	
6	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	9	20007,94	10530,63	180071	94776	5996	98486	300842
		НР - 80%; СП - 8%			8811,00	4867,66	79299	43809		22285	
		Металлоконструкции									
7	1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м**	1 заземлитель	90	1716,26	1277,44	154463	114970	572	57079	228466
		НР - 80%; СП - 8%			432,45	360,32	38921	32429		16923	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1133-0105-1004 РСНБ РК 2015	Заземление контурное без забивкизаземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	1170	299,77	28,18	350726	32975	211946	93076	479106
		НР - 80%; СП - 8%			90,43	9,01	105805	10539		35504	
		РАЗДЕЛ 1. Монтаж комплектных трансформаторных подстанций									
9	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя грунтабульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	8,2	35,03	35,03	287	287	--	72	388
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,25	--	100		29	
10	1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	м3	8,2	46,14	46,14	378	378	--	82	497
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,85	--	114		37	
11	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	10,25	54,43	54,43	558	558	--	153	768
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,74	--	213		57	
12	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=2	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см ЗА 3 ПРОХОДА	м3	10,25	12,90	12,90	132	132	--	27	172
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,69	--	38		13	
13	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	2,112	1081,94	960,34	2285	2028	3	717	3243
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	194,39	254	411		240	
14	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	2,05	1116,87	994,68	2290	2039	5	714	3244
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	202,61	246	415		240	
15	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	2	10184,83	6104,83	20370	12210	2286	9225	31962
		НР - 80%; СП - 8%			2937,00	2828,54	5874	5657		2368	
16	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	2	32698,40	8085,52	65397	16171	21469	26578	99332
		НР - 80%; СП - 8%			13878,70	2732,26	27757	5465		7358	
17	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	16	2856,70	163,40	45707	2614	30885	9231	59333
		НР - 72%; СП - 8%			763,00	38,28	12208	612		4395	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами (Тип траншей Т-1)**	м3	108	1401,40	–	151351	–	–	108973	281150
		НР - 72%; СП - 8%			1401,40	–	151351	–		20826	
19	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	108	730,94	–	78942	–	–	56838	146643
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	–	78942	–		10862	
20	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**	м	60	230,98	23,98	13859	1439	3264	6852	22368
		НР - 72%; СП - 8%			152,60	6,01	9156	361		1657	
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	м2 поверхности	253,3	828,67	20,45	209901	5180	145222	55865	287027
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	59499	570		21261	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				591457	43037	462341	917454	3216926
							345288	13956	–	238291	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				59566				
	Материалы		Тенге				34149				
	Всего заработная плата		Тенге					22337			
		Накладные расходы	Тенге				16083				
		Сметная прибыль	Тенге				6052				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				81701				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					22337			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				531891				
	Материалы		Тенге				168984				
	Всего заработная плата		Тенге					336906			
		Накладные расходы	Тенге				259244				
		Сметная прибыль	Тенге				63291				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				854427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								365
		Сметная заработная плата	Тенге					336906			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				936128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								385
		Сметная заработная плата	Тенге					359243			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3216926
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				916405				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					682435			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					246370			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						462341		
		- Накладные расходы	Тенге							917454	
		- Сметная прибыль	Тенге							238291	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		итого по смете									**3216926**
		Итого в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961									**3377438**
		Стоимость строительства с понижающим коэффициентом К-0,75									**2533079**
		НДС в текущих ценах - 12%									303 969
		Итого в текущих ценах с НДС - 12%									**2 837 048**

ЗАКАЗЧИК/ГЕН.ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Энерджи-Тараз"

И.о. руководителя _____ **Нурумгалиев Д. Б.**

Подрядчик/Субподрядчик:

ТОО «BAS BUILDING»

Директор _____ **Токтаров Т. Ш.**