Заказчик: ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"
Область Абай, г.Семей, Павлова, 30
БИН/ИИН 030540011950 БИК TSESKZKA ИИК KZ51998VTB0000698545 АО "First Heartland Jusan Bank"
Подрядчик: ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"
Область Абай, г.Семей, Павлова, 30
БИН/ИИН 030540011950 БИК TSESKZKA ИИК KZ51998VTB0000698545 АО "First Heartland Jusan Bank"
Наименование стройки: **Строительство многоэтажного жилого дома по адресу: ул. Чайкина, 25. г. Семей, ВКО**
Наименование объекта: **Строительство многоэтажного жилого дома по адресу: ул. Чайкина, 25. г. Семей, ВКО** Заказ 10-2022
Договор: № Форма 2В

Акт №1
приемки выполненных работ за период с 01.09-29.03.2024г.
Строительство многоэтажного жилого дома по адресу: ул. Чайкина, 25. г. Семей, ВКО

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1. Конструкции железобетонные - (ниже 0,000)									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %									
			м3 грунта	4642	315,33	315,33	1463762	1463762	–	284892	1 888 546
					–	85,24	–	395684	–	139892	
2	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР=72 %									
			м3 грунта	139,26	4586	–	638646	–	–	459825	1 186 349
					4586	–	638646	–	–	87878	
3	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	2353,084	11530,48	2889,92	27132188	6800225	16680542	6286854	36 092 565
					1551,76	1321,09	3651422	3108636	–	2673523	
4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	1035,6	58,78	58,78	60873	60873	–	14286	81 172
					–	19,16	–	19842	–	6013	

5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (засыпка под полы) НР=72 %	м3 грунта	2577,12	58,78	58,78	151483	151483	–	35552	201 998
					–	19,16	–	49378	–	14963	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	365,916	280,18	129,71	102522	47463	–	56087	171 298
					150,47	62,42	55059	22840	–	12689	
Раздел 2 Фундаменты											
7	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	138,07	28212,37	1812,15	3895282	250204	3334650	336654	4 570 491
					2248,34	431,09	310428	59521	–	338555	
8	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	414,21	33135,2	2775,47	13724931	1149627	11099668	1604528	16 555 816
					3562,53	694,29	1475636	287582	–	1226357	
9	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	16,7065	331233		5533744		5533744	–	5 976 444
					–		–		–	442700	
10	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	216	3211,81	1848,26	693751	399224	139966	299458	1 072 666
					715,56	459,34	154561	99217	–	79457	
11	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	470	3623,77	1812,34	1703172	851800	462240	708974	2 605 118
					827,94	450,41	389132	211693	–	192972	
12	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	300	4678,9	2308,69	1403670	692607	332970	649264	2 217 169
					1260,31	573,77	378093	172131	–	164235	
13	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	317	7632,64	4049,19	2419547	1283593	527396	1094522	3 795 195
					1919,74	1006,32	608558	319003	–	281126	
14	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	612,04	61168		37437263		37437263	–	40 432 244
					–		–		–	2994981	
15	1106-0101-0119	Монолитные участки бетонные. Устройство НР=91 %	м3	10,5	31832,15	2210,08	334238	23206	250940	59859	425 625
					5723,02	541,58	60092	5687	–	31528	

16	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	556,8	1230,42	28,59	685098	15919	419309	234606	993 280
					448,76	4,3	249870	2394	–	73576	
17	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93 %	м2 поверхности	112	1614,93	19,32	180872	2164	93558	80180	281 936
					760,27	9,51	85150	1065	–	20884	
	Раздел 3 Плиты перекрытия										
18	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П-1 (ПК54.15-8) НР=118 %	шт. сборных конструкций	20	5985,39	1466,48	119708	29330	59985	43782	176 569
					1519,65	335,5	30393	6710	–	13079	
19	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П1	м2	160,324	11080		1776390		1776390	–	1 918 501
					–		–		–	142111	
20	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П-2 (ПК54.12-8) НР=118 %	шт. сборных конструкций	4	5985,39	1466,48	23942	5866	11997	8757	35 315
					1519,65	335,5	6079	1342	–	2616	
21	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П2	м2	25,6088	11080		283746		283746	–	306 446
					–		–		–	22700	
22	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П-3 (ПК54.10-8) НР=118 %	шт. сборных конструкций	4	5985,39	1466,48	23942	5866	11997	8757	35 315
					1519,65	335,5	6079	1342	–	2616	
23	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П3	м2	21,3048	11080		236057		236057	–	254 942
					–		–		–	18885	
24	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П-4 (ПК30.15-8) НР=118 %	шт. сборных конструкций	8	5985,39	1466,48	47883	11732	23994	17512	70 627
					1519,65	335,5	12157	2684	–	5232	
25	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П4	м2	35,5216	11080		393579		393579	–	425 065
					–		–		–	31486	

26	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны П5 (ПК30.12) НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	4037,45	1102,69	8075	2205	3603	3292	12 276
					1133,06	262	2266	524	–	909	
27	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П4	м2	7,0924	11080		78584		78584	–	84 871
					–		–		–	6287	
28	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П6 (ПК51.15) НР=118 %	шт. сборных конструкций	8	5387,3	1298,96	43098	10392	21719	15829	63 641
					1373,5	303,26	10988	2426	–	4714	
29	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П6	м2	60,5536	11080		670934		670934	–	724 609
					–		–		–	53675	
30	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П7 (ПК51.10) НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	5387,3	1298,96	10775	2598	5430	3958	15 912
					1373,5	303,26	2747	607	–	1179	
31	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П7	м2	10,0584	11080		111447		111447	–	120 363
					–		–		–	8916	
32	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П8 (ПК42.15) НР=118 %	шт. сборных конструкций	12	5387,3	1298,96	64648	15588	32578	23743	95 462
					1373,5	303,26	16482	3639	–	7071	
33	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П8	м2	74,7384	11080		828101		828101	–	894 349
					–		–		–	66248	
34	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны П9 (ПК42.12) НР=118 %	шт. сборных конструкций	8	4037,45	1102,69	32300	8822	14414	13169	49 107
					1133,06	262	9064	2096	–	3638	
35	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П9	м2	39,7936	11080		440913		440913	–	476 186
					–		–		–	35273	
36	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П10 (ПК63.12) НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	5387,3	1298,96	10775	2598	5430	3958	15 912
					1373,5	303,26	2747	607	–	1179	

37	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П10	м2	14,9464	11080		165606		165606	–	178 854
					–		–		–	13248	
38	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны П11 (ПБ42.10) НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	4037,45	1102,69	8075	2205	3603	3292	12 276
					1133,06	262	2266	524	–	909	
39	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П11	м2	8,2764	12104		100178		100178	–	108 192
					–		–		–	8014	
40	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П12 (ПБ65.15) НР=118 %	шт. сборных конструкций	6	5387,3	1298,96	32324	7794	16289	11872	47 732
					1373,5	303,26	8241	1820	–	3536	
41	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П12	м2	57,9312	12104		701199		701199	–	757 295
					–		–		–	56096	
42	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П13 (ПБ65.12) НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	5387,3	1298,96	10775	2598	5430	3958	15 912
					1373,5	303,26	2747	607	–	1179	
43	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П13	м2	15,4224	12104		186673		186673	–	201 607
					–		–		–	14934	
44	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П14 (ПБ65.10) НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	5387,3	1298,96	10775	2598	5430	3958	15 912
					1373,5	303,26	2747	607	–	1179	
45	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П14	м2	12,8304	12104		155299		155299	–	167 723
					–		–		–	12424	
46	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П15 (ПБ55.15) НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	5387,3	1298,96	10775	2598	5430	3958	15 912
					1373,5	303,26	2747	607	–	1179	

47	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П15	м2	16,3852	12104		198326		198326	–	214 192
					–		–		–	15866	
48	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П16 (ПБ55.10) НР=118 %	шт. сборных конструкций	4	5387,3	1298,96	21549	5196	10859	7914	31 820
					1373,5	303,26	5494	1213	–	2357	
49	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П16	м2	21,7008	12104		262666		262666	–	283 679
					–		–		–	21013	
50	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны П17 (ПБ27.15) НР=118 %	шт. сборных конструкций	20	4037,45	1102,69	80749	22054	36034	32923	122 766
					1133,06	262	22661	5240	–	9094	
51	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П17	м2	79,864	12104		966674		966674	–	1 044 008
					–		–		–	77334	
52	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны П18 (ПБ27.10) НР=118 %	шт. сборных конструкций	8	4037,45	1102,69	32300	8822	14414	13169	49 107
					1133,06	262	9064	2096	–	3638	
53	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П18	м2	21,2256	12104		256915		256915	–	277 468
					–		–		–	20553	
54	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П19 (ПБ72.15) НР=118 %	шт. сборных конструкций	20	5387,3	1298,96	107746	25979	54297	39571	159 102
					1373,5	303,26	27470	6065	–	11785	
55	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П19	м2	214,682	12104		2598511		2598511	–	2 806 392
					–		–		–	207881	
56	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П20 (ПБ72.12) НР=118 %	шт. сборных конструкций	6	5387,3	1298,96	32324	7794	16289	11872	47 732
					1373,5	303,26	8241	1820	–	3536	

57	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П20	м2	51,2652	12104		620514		620514	–	670 155
					–		–		–	49641	
58	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П21 (ПБ49.15) НР=118 %	шт. сборных конструкций	12	5387,3	1298,96	64648	15588	32578	23743	95 462
					1373,5	303,26	16482	3639	–	7071	
59	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П21	м2	87,5472	12104		1059671		1059671	–	1 144 445
					–		–		–	84774	
60	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны П22 (ПБ49.10) НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	4037,45	1102,69	8075	2205	3603	3292	12 276
					1133,06	262	2266	524	–	909	
61	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П22	м2	9,6624	12104		116954		116954	–	126 310
					–		–		–	9356	
62	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны П23 (ПБ24.15) НР=118 %	шт. сборных конструкций	12	4037,45	1102,69	48449	13232	21620	19754	73 659
					1133,06	262	13597	3144	–	5456	
63	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П23	м2	42,5544	12104		515078		515078	–	556 284
					–		–		–	41206	
64	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны П24 (ПБ24.10) НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	4037,45	1102,69	8075	2205	3603	3292	12 276
					1133,06	262	2266	524	–	909	
65	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П24	м2	4,7124	12104		57039		57039	–	61 602
					–		–		–	4563	
66	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,00463	1104817,89	9520,12	5115	44	4565	610	6 183
					109373,49	2449,09	506	11	–	458	

Раздел 5 Стены ниже 0,000

5.1 Наружные стены

67	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м толщ.380 мм НР=93 % К=1,010; т.ч. п.3.1:	м3 кладки	272,9727	54167,38	4524,66	14786216	1235109	10721696	2923807	19 126 825
					10365,18	1152,01	2829411	314467	–	1416802	

5.2 Внутренние стены

68	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м 380 мм НР=93 % К=1,010; т.ч. п.3.1:	м3 кладки	77,1034	57884,13	4524,66	4463063	348867	3355973	787755	5 670 884
					9833,86	1152,01	758224	88824	–	420066	
69	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м 510 мм НР=93 % К=1,010; т.ч. п.3.1:	м3 кладки	22,5634	57884,13	4524,66	1306063	102092	982086	230527	1 659 517
					9833,86	1152,01	221885	25993	–	122927	
70	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м 250 мм НР=93 % К=1,010; т.ч. п.3.1:	м3 кладки	50,3283	57884,13	4524,66	2913210	227718	2190570	514197	3 701 599
					9833,86	1152,01	494921	57979	–	274192	

Итого по смете	**163 798 538**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 586 885
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 321 845
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 292 354
- материалы, изделия и конструкции, тенге	106 768 816
- накладные расходы, тенге	16 987 762
в т.ч. зарплата, тенге	1 528 899
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 133 228

Локальная смета № 2-1-2. Конструкции железобетонные - (выше 0,000)

Раздел 1 Плиты перекрытия (типовой этаж)

1	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П-1 (ПК54.15-8) НР=118 %	шт. сборных конструкций	100	5985,39	1466,48	598539	146648	299926	218908	882 843
					1519,65	335,5	151965	33550	–	65396	
2	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П1	м2	801,62	11080		8881950		8881950	–	9 592 506
					–		–		–	710556	
3	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П-2 (ПК54.12-8) НР=118 %	шт. сборных конструкций	20	5985,39	1466,48	119708	29330	59985	43782	176 569

				1519,65	335,5	30393	6710	–	13079	
4	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П2	м2	128,044	11080		1418728		1418728	–	1 532 226
					–		–		–	113498	
5	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П-3 (ПК54.10-8) НР=118 %	шт. сборных конструкций	20	5985,39	1466,48	119708	29330	59985	43782	176 569
					1519,65	335,5	30393	6710	–	13079	
6	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П3	м2	106,524	11080		1180286		1180286	–	1 274 709
					–		–		–	94423	
7	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П-4 (ПК30.15-8) НР=118 %	шт. сборных конструкций	40	5985,39	1466,48	239416	58659	119970	87563	353 137
					1519,65	335,5	60786	13420	–	26158	
8	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П4	м2	177,608	11080		1967897		1967897	–	2 125 329
					–		–		–	157432	
9	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны П5 (ПК30.12) НР=118 %	шт. сборных конструкций	10	4037,45	1102,69	40375	11027	18017	16462	61 384
					1133,06	262	11331	2620	–	4547	
10	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П4	м2	35,462	11080		392919		392919	–	424 353
					–		–		–	31434	
11	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П6 (ПК51.15) НР=118 %	шт. сборных конструкций	40	5387,3	1298,96	215492	51958	108594	79143	318 206
					1373,5	303,26	54940	12130	–	23571	
12	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П6	м2	302,768	11080		3354669		3354669	–	3 623 043
					–		–		–	268374	
13	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П7 (ПК51.10) НР=118 %	шт. сборных конструкций	10	5387,3	1298,96	53873	12990	27148	19786	79 552
					1373,5	303,26	13735	3033	–	5893	
14	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П7	м2	50,892	11080		563883		563883	–	608 994
					–		–		–	45111	

15	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П8 (ПК42.15) НР=118 %	шт. сборных конструкций	60	5387,3	1298,96	323238	77938	162890	118715	477 309
					1373,5	303,26	82410	18196	–	35356	
16	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П8	м2	373,692	11080		4140507		4140507	–	4 471 748
					–		–		–	331241	
17	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны П9 (ПК42.12) НР=118 %	шт. сборных конструкций	40	4037,45	1102,69	161498	44108	72068	65846	245 532
					1133,06	262	45322	10480	–	18188	
18	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П9	м2	198,968	11080		2204565		2204565	–	2 380 930
					–		–		–	176365	
19	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П10 (ПК63.12) НР=118 %	шт. сборных конструкций	10	5387,3	1298,96	53873	12990	27148	19786	79 552
					1373,5	303,26	13735	3033	–	5893	
20	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П10	м2	74,732	11080		828031		828031	–	894 273
					–		–		–	66242	
21	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны П11 (ПБ42.10) НР=118 %	шт. сборных конструкций	10	4037,45	1102,69	40375	11027	18017	16462	61 384
					1133,06	262	11331	2620	–	4547	
22	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П11	м2	41,382	12104		500888		500888	–	540 959
					–		–		–	40071	
23	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П12 (ПБ65.15) НР=118 %	шт. сборных конструкций	30	5387,3	1298,96	161619	38969	81445	59358	238 655
					1373,5	303,26	41205	9098	–	17678	
24	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П12	м2	289,656	12104		3505996		3505996	–	3 786 476
					–		–		–	280480	
25	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П13 (ПБ65.12) НР=118 %	шт. сборных конструкций	10	5387,3	1298,96	53873	12990	27148	19786	79 552

					1373,5	303,26	13735	3033	–	5893	
26	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П13	м2	77,112	12104		933364		933364	–	1 008 033
					–		–		–	74669	
27	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П14 (ПБ65.10) НР=118 %	шт. сборных конструкций	10	5387,3	1298,96	53873	12990	27148	19786	79 552
					1373,5	303,26	13735	3033	–	5893	
28	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П14	м2	64,152	12104		776496		776496	–	838 616
					–		–		–	62120	
29	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П15 (ПБ55.15) НР=118 %	шт. сборных конструкций	10	5387,3	1298,96	53873	12990	27148	19786	79 552
					1373,5	303,26	13735	3033	–	5893	
30	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П15	м2	81,926	12104		991632		991632	–	1 070 963
					–		–		–	79331	
31	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П16 (ПБ55.10) НР=118 %	шт. сборных конструкций	20	5387,3	1298,96	107746	25979	54297	39571	159 102
					1373,5	303,26	27470	6065	–	11785	
32	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П16	м2	108,504	12104		1313332		1313332	–	1 418 399
					–		–		–	105067	
33	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны П17 (ПБ27.15) НР=118 %	шт. сборных конструкций	100	4037,45	1102,69	403745	110269	180170	164617	613 831
					1133,06	262	113306	26200	–	45469	
34	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П17	м2	399,32	12104		4833369		4833369	–	5 220 039
					–		–		–	386670	
35	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны П18 (ПБ27.10) НР=118 %	шт. сборных конструкций	40	4037,45	1102,69	161498	44108	72068	65846	245 532
					1133,06	262	45322	10480	–	18188	

36	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П18	м2	106,128	12104		1284573		1284573	–	1 387 339
					–		–		–	102766	
37	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П19 (ПБ72.15) НР=118 %	шт. сборных конструкций	100	5387,3	1298,96	538730	129896	271484	197858	795 515
					1373,5	303,26	137350	30326	–	58927	
38	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П19	м2	1073,41	12104		12992555		12992555	–	14 031 959
					–		–		–	1039404	
39	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П20 (ПБ72.12) НР=118 %	шт. сборных конструкций	30	5387,3	1298,96	161619	38969	81445	59358	238 655
					1373,5	303,26	41205	9098	–	17678	
40	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П20	м2	256,326	12104		3102570		3102570	–	3 350 776
					–		–		–	248206	
41	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П21 (ПБ49.15) НР=118 %	шт. сборных конструкций	60	5387,3	1298,96	323238	77938	162890	118715	477 309
					1373,5	303,26	82410	18196	–	35356	
42	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П21	м2	437,736	12104		5298357		5298357	–	5 722 226
					–		–		–	423869	
43	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны П22 (ПБ49.10) НР=118 %	шт. сборных конструкций	10	4037,45	1102,69	40375	11027	18017	16462	61 384
					1133,06	262	11331	2620	–	4547	
44	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П22	м2	48,312	12104		584768		584768	–	631 549
					–		–		–	46781	
45	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны П23 (ПБ24.15) НР=118 %	шт. сборных конструкций	60	4037,45	1102,69	242247	66161	108102	98771	368 299
					1133,06	262	67984	15720	–	27281	

46	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П23	м2	212,772	12104		2575392		2575392	–	2 781 423
					–		–		–	206031	
47	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны П24 (ПБ24.10) НР=118 %	шт. сборных конструкций	10	4037,45	1102,69	40375	11027	18017	16462	61 384
					1133,06	262	11331	2620	–	4547	
48	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П24	м2	23,562	12104		285194		285194	–	308 010
					–		–		–	22816	
49	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,02315	1104817,89	9520,12	25577	220	22824	3055	30 922
					109373,49	2449,09	2532	57	–	2290	
Раздел 2 Плиты покрытия											
50	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П-1 (ПК54.15-8) НР=118 %	шт. сборных конструкций	26	5985,39	1466,48	155620	38128	77981	56916	229 539
					1519,65	335,5	39511	8723	–	17003	
51	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П1	м2	208,4212	11080		2309307		2309307	–	2 494 052
					–		–		–	184745	
52	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П-2 (ПК54.12-8) НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	5985,39	1466,48	11971	2933	5999	4378	17 657
					1519,65	335,5	3039	671	–	1308	
53	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П2	м2	12,8044	11080		141873		141873	–	153 223
					–		–		–	11350	
54	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П-3 (ПК54.10-8) НР=118 %	шт. сборных конструкций	4	5985,39	1466,48	23942	5866	11997	8757	35 315
					1519,65	335,5	6079	1342	–	2616	
55	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П3	м2	21,3048	11080		236057		236057	–	254 942
					–		–		–	18885	
56	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П-4 (ПК30.15-8) НР=118 %	шт. сборных конструкций	8	5985,39	1466,48	47883	11732	23994	17512	70 627

				1519,65	335,5	12157	2684	–	5232	
57	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П4	м2	35,5216	11080		393579		393579	–	425 065
					–		–		–	31486	
58	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны П5 (ПК30.12) НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	4037,45	1102,69	8075	2205	3603	3292	12 276
					1133,06	262	2266	524	–	909	
59	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П4	м2	7,0924	11080		78584		78584	–	84 871
					–		–		–	6287	
60	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П6 (ПК51.15) НР=118 %	шт. сборных конструкций	8	5387,3	1298,96	43098	10392	21719	15829	63 641
					1373,5	303,26	10988	2426	–	4714	
61	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П6	м2	60,5536	11080		670934		670934	–	724 609
					–		–		–	53675	
62	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П7 (ПК51.10) НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	5387,3	1298,96	10775	2598	5430	3958	15 912
					1373,5	303,26	2747	607	–	1179	
63	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П7	м2	10,1784	11080		112777		112777	–	121 799
					–		–		–	9022	
64	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П8 (ПК42.15) НР=118 %	шт. сборных конструкций	12	5387,3	1298,96	64648	15588	32578	23743	95 462
					1373,5	303,26	16482	3639	–	7071	
65	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П8	м2	74,7384	11080		828101		828101	–	894 349
					–		–		–	66248	
66	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны П9 (ПК42.12) НР=118 %	шт. сборных конструкций	8	4037,45	1102,69	32300	8822	14414	13169	49 107
					1133,06	262	9064	2096	–	3638	
67	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П9	м2	39,7936	11080		440913		440913	–	476 186
					–		–		–	35273	

68	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П10 (ПК63.12) НР=118 %	шт. сборных конструкций	4	5387,3	1298,96	21549	5196	10859	7914	31 820
					1373,5	303,26	5494	1213	–	2357	
69	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П10	м2	29,8928	11080		331212		331212	–	357 709
					–		–		–	26497	
70	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны П11 (ПБ42.10) НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	4037,45	1102,69	8075	2205	3603	3292	12 276
					1133,06	262	2266	524	–	909	
71	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П11	м2	8,2764	12104		100178		100178	–	108 192
					–		–		–	8014	
72	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П12 (ПБ65.15) НР=118 %	шт. сборных конструкций	6	5387,3	1298,96	32324	7794	16289	11872	47 732
					1373,5	303,26	8241	1820	–	3536	
73	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П12	м2	57,9312	12104		701199		701199	–	757 295
					–		–		–	56096	
74	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П13 (ПБ65.12) НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	5387,3	1298,96	10775	2598	5430	3958	15 912
					1373,5	303,26	2747	607	–	1179	
75	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П13	м2	15,4224	12104		186673		186673	–	201 607
					–		–		–	14934	
76	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П14 (ПБ65.10) НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	5387,3	1298,96	10775	2598	5430	3958	15 912
					1373,5	303,26	2747	607	–	1179	
77	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П14	м2	12,8304	12104		155299		155299	–	167 723
					–		–		–	12424	

78	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П15 (ПБ55.15) НР=118 %	шт. сборных конструкций	4	5387,3	1298,96	21549	5196	10859	7914	31 820
					1373,5	303,26	5494	1213	–	2357	
79	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П15	м2	32,7704	12104		396653		396653	–	428 385
					–		–		–	31732	
80	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П16 (ПБ55.10) НР=118 %	шт. сборных конструкций	4	5387,3	1298,96	21549	5196	10859	7914	31 820
					1373,5	303,26	5494	1213	–	2357	
81	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П16	м2	21,7008	12104		262666		262666	–	283 679
					–		–		–	21013	
82	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны П17 (ПБ27.15) НР=118 %	шт. сборных конструкций	20	4037,45	1102,69	80749	22054	36034	32923	122 766
					1133,06	262	22661	5240	–	9094	
83	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П17	м2	79,864	12104		966674		966674	–	1 044 008
					–		–		–	77334	
84	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны П18 (ПБ27.10) НР=118 %	шт. сборных конструкций	8	4037,45	1102,69	32300	8822	14414	13169	49 107
					1133,06	262	9064	2096	–	3638	
85	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П18	м2	21,2256	12104		256915		256915	–	277 468
					–		–		–	20553	
86	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П19 (ПБ72.15) НР=118 %	шт. сборных конструкций	18	5387,3	1298,96	96971	23381	48867	35615	143 193
					1373,5	303,26	24723	5459	–	10607	
87	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П19	м2	193,212	12104		2338638		2338638	–	2 525 729
					–		–		–	187091	

88	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П20 (ПБ72.12) НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	5387,3	1298,96	10775	2598	5430	3958	15 912
					1373,5	303,26	2747	607	–	1179	
89	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П20	м2	17,0884	12104		206838		206838	–	223 385
					–		–		–	16547	
90	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П21 (ПБ49.15) НР=118 %	шт. сборных конструкций	12	5387,3	1298,96	64648	15588	32578	23743	95 462
					1373,5	303,26	16482	3639	–	7071	
91	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П21	м2	87,5472	12104		1059671		1059671	–	1 144 445
					–		–		–	84774	
92	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны П22 (ПБ49.10) НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	4037,45	1102,69	8075	2205	3603	3292	12 276
					1133,06	262	2266	524	–	909	
93	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П22	м2	9,6624	12104		116954		116954	–	126 310
					–		–		–	9356	
94	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны П23 (ПБ24.15) НР=118 %	шт. сборных конструкций	12	4037,45	1102,69	48449	13232	21620	19754	73 659
					1133,06	262	13597	3144	–	5456	
95	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П23	м2	42,5544	12104		515078		515078	–	556 284
					–		–		–	41206	
96	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны П24 (ПБ24.10) НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	4037,45	1102,69	8075	2205	3603	3292	12 276
					1133,06	262	2266	524	–	909	
97	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П24	м2	4,7124	12104		57039		57039	–	61 602
					–		–		–	4563	

98	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П-25 (ПК63.12-8) НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	5985,39	1466,48	11971	2933	5999	4378	17 657
					1519,65	335,5	3039	671	–	1308	
99	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П25	м2	14,9464	11080		165606		165606	–	178 854
					–		–		–	13248	
100	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П26 (ПБ55.12) НР=118 %	шт. сборных конструкций	8	5387,3	1298,96	43098	10392	21719	15829	63 641
					1373,5	303,26	10988	2426	–	4714	
101	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 П13	м2	52,1696	12104		631461		631461	–	681 978
					–		–		–	50517	
102	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,00463	1104817,89	9520,12	5115	44	4565	610	6 183
					109373,49	2449,09	506	11	–	458	

<u>Раздел 3 Перемычки</u>

3.1 Перемычки 1 этаж

103	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	272	852,8	350,31	231962	95284	61526	116204	376 019
					276,29	85,76	75151	23327	–	27853	
104	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118 %	шт. сборных конструкций	5	3455,83	1896,41	17279	9482	199	11706	31 304
					1519,72	464,24	7599	2321	–	2319	
105	222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	11,771	123907		1458509		1458509	–	1 575 190
					–		–		–	116681	
106	1109-0606-0114	Колосники с балками, топочные дверцы, клапаны и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету более 0,5 м2. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,93248	82342,82	7474,42	76783	6970	2874	48057	134 827
					71785,95	2904,95	66939	2709	–	9987	
107	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 100 мм, толщиной 6,5 мм	т	0,93248	435218		405832		405832	–	438 299
					–		–		–	32467	

108	215-202-0602	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,285	120534		34352		34352	–	37 100
					–		–		–	2748	
3.2 Перемычки типовой этаж											
109	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	1104	852,8	350,31	941491	386742	249725	471650	1 526 192
					276,29	85,76	305024	94679	–	113051	
110	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118 %	шт. сборных конструкций	20	3455,83	1896,41	69117	37928	794	46821	125 213
					1519,72	464,24	30394	9285	–	9275	
111	222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	48,332	123907		5988673		5988673	–	6 467 767
					–		–		–	479094	
112	1109-0606-0114	Колосники с балками, топочные дверцы, клапаны и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету более 0,5 м2. Монтаж НР=69 % К=4,000;	т конструкций	3,72992	82342,82	7474,42	307132	27879	11497	192228	539 309
					71785,95	2904,95	267756	10835	–	39949	
113	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 100 мм, толщиной 6,5 мм К=4,000;	т	3,85268	435218		1676756		1676756	–	1 810 896
					–		–		–	134140	
114	215-202-0602	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=4,000;	м3	1,14	120534		137409		137409	–	148 402
					–		–		–	10993	
3.3 Перемычки технический этаж											
115	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	90	852,8	350,31	76752	31528	20358	38449	124 417
					276,29	85,76	24866	7718	–	9216	
116	222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,77	123907		219315		219315	–	236 860
					–		–		–	17545	

<u>Раздел 5 Стены</u>

5.1 Наружные стены

117	1108-0201-1023	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР=93 % К=1,080; т.ч. п.3.1:	м3 кладки	2617,7148	59854,14	2809,5	156681068	7354470	119820345	29115174	200 659 941
					11271,76	687,77	29506253	1800386	–	14863699	
118	1108-0201-1021	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР=93 % К=1,080; т.ч. п.3.1:	м3 кладки	53,622	61372,43	2897,29	3290912	155358	2476011	648745	4 254 830
					12299,86	709,26	659543	38032	–	315173	
119	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м толщ.380 мм НР=93 % К=1,080; т.ч. п.3.1:	м3 кладки	16,416	54167,38	4524,66	889212	74277	644780	175831	1 150 246
					10365,18	1152,01	170155	18911	–	85203	
	5.2 Внутренние стены										
120	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м 380 мм НР=93 % К=1,080; т.ч. п.3.1:	м3 кладки	1440,288	56953,89	4524,66	82030004	6516814	61349600	14715220	104 484 842
					9833,86	1152,01	14163591	1659226	–	7739618	
121	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м 510 мм НР=93 % К=1,080; т.ч. п.3.1:	м3 кладки	268,4664	56953,89	4524,66	15290206	1214719	11435426	2742883	19 475 736
					9833,86	1152,01	2640061	309276	–	1442647	
	Раздел 6 Перегородки										
122	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % К=5,000;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1598,1	8596,51	416,47	13738083	665561	8574941	4337036	19 521 129
					2814,33	103,81	4497581	165899	–	1446010	
123	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % К=5,000;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	955,75	9372,49	416,47	8957757	398041	5479659	2956724	12 867 639
					3222,66	103,81	3080057	99216	–	953158	
	Раздел 7 Лестничная клетка Л1										
124	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П-1 (ПК54.15-8) НР=118 %	шт. сборных конструкций	24	5985,39	1466,48	143649	35196	71982	52538	211 882
					1519,65	335,5	36472	8052	–	15695	
125	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	201,9648	11080		2237770		2237770	–	2 416 792
					–		–		–	179022	

126	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР=118 %	м ступеней	193,05	2501,08	87,39	482833	16871	10378	546919	1 112 132
					2359,93	40,96	455584	7907	–	82380	
127	222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	193,05	4720		911196		911196	–	984 092
					–		–		–	72896	
128	1109-0302-0401	Косоуры. Монтаж НР=69 %	т конструкций	1,785	48284,69	14769,41	86188	26363	7788	42422	138 899
					29152,03	5291,36	52036	9445	–	10289	
129	214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	1,785	497856		888673		888673	–	959 767
					–		–		–	71094	
130	1109-0301-0212	Лобовая балка. Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	2,17392	92353,91	44066,25	200770	95797	14265	78442	301 549
					41725,86	10568,6	90709	22975	–	22337	
131	214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 27П	т	2,17392	497856		1082299		1082299	–	1 168 883
					–		–		–	86584	
132	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91 % К=6,000;	м3	0,888	78172,5	2665,49	69417	2367	41636	23675	100 539
					28619,14	678,59	25414	603	–	7447	
133	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 % К=6,000;	т	0,68436	32133,25	1386,86	21991	949	263	19234	44 523
					30362,39	522,08	20779	357	–	3298	
134	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=6,000;	т	0,09696	389901		37805		37805	–	40 829
					–		–		–	3024	
135	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=6,000;	т	0,0174	408502		7108		7108	–	7 677
					–		–		–	569	
136	1106-0101-0101	Бетонный участок в месте опирания косоура. Устройство НР=91 % К=6,000;	м3	0,18	30228,89	1595,86	5441	287	4788	397	6 305

				2032,13	389,66	366	70	–	467	
137	1109-0304-0101	Ограждения. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,46129	120278,4	38253,77	55483	17646	7154	25934	87 930
				66516,24	14964,89	30683	6903	–	6513	
138	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,46129	1004968		463582		463582	–	500 669
				–		–		–	37087	
139	1110-0212-0201	Площадки лестничные. Ограждение перилами НР=90 %	м перил	35,1	675,96	69,57	23726	2442	1763	18599	45 711
				556,17	32,6	19522	1144	–	3386	
140	217-205-0115	Перила пустотелые из древесно-полимерного композита шириной 100 мм, толщиной 50 мм	м	35,1	2265		79502		79502	–	85 862
				–		–		–	6360	
	Раздел 8 Лестничная клетка Л2									
141	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны П-1 НР=118 %	шт. сборных конструкций	24	5985,39	1466,48	143649	35196	71982	52538	211 882
				1519,65	335,5	36472	8052	–	15695	
142	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	97,9824	11080		1085645		1085645	–	1 172 497
				–		–		–	86852	
143	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	122,0064	12104		1476765		1476765	–	1 594 906
				–		–		–	118141	
144	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР=118 %	м ступеней	386,1	2501,08	87,39	965667	33741	20757	1093841	2 224 269
				2359,93	40,96	911169	15815	–	164761	
145	222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	386,1	4720		1822392		1822392	–	1 968 183
				–		–		–	145791	
146	1109-0302-0401	Косоуры. Монтаж НР=69 %	т конструкций	3,57	48284,69	14769,41	172376	52727	15577	84844	277 798
				29152,03	5291,36	104073	18890	–	20578	
147	214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	3,57	497856		1777346		1777346	–	1 919 534
				–		–		–	142188	

148	1109-0301-0212	Лобовая балка. Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69 %								
			т конструкций	3,80256	92353,91	44066,25	351181	167565	24952	137209	527 461
					41725,86	10568,6	158665	40188	–	39071	
149	214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 27П									
			т	3,80256	497856		1893127		1893127	–	2 044 577
					–		–		–	151450	
150	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91 % К=6,000;									
			м3	1,536	78172,5	2665,49	120073	4094	72020	40951	173 906
					28619,14	678,59	43959	1042	–	12882	
151	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 % К=6,000;									
			т	0,2034	32133,25	1386,86	6536	282	78	5717	13 233
					30362,39	522,08	6176	106	–	980	
152	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=6,000;									
			т	0,17376	389901		67749		67749	–	73 169
					–		–		–	5420	
153	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=6,000;									
			т	0,02964	408502		12108		12108	–	13 077
					–		–		–	969	
154	1106-0101-0101	Бетонный участок в месте опирания косоура. Устройство НР=91 % К=2,000;									
			м3	0,18	30228,89	1595,86	5441	287	4788	397	6 305
					2032,13	389,66	366	70	–	467	
155	1109-0304-0101	Ограждения. Монтаж НР=69 %									
			т конструкций	0,92258	120278,4	38253,77	110966	35292	14308	51869	175 862
					66516,24	14964,89	61367	13806	–	13027	
156	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы									
			т	0,92258	1004968		927163		927163	–	1 001 336
					–		–		–	74173	
157	1110-0212-0201	Площадки лестничные. Ограждение перилами НР=90 %									
			м перил	70,2	675,96	69,57	47452	4884	3525	37199	91 423
					556,17	32,6	39043	2289	–	6772	
158	217-205-0115	Перила пустотелые из древесно-полимерного композита шириной 100 мм, толщиной 50 мм									
			м	70,2	2265		159003		159003	–	171 723

					–		–		–	12720	
Раздел 9 Окна											
159	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих О1 НР=90 %	м2 проемов	9	4633,92	249,77	41705	2248	16204	21989	68 790
					2583,71	131,05	23253	1179	–	5096	
160	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	9	25501		229509		229509	–	247 870
					–		–		–	18361	
161	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих О1 НР=90 %	м2 проемов	9	4633,92	249,77	41705	2248	16204	21989	68 790
					2583,71	131,05	23253	1179	–	5096	
162	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	9	25501		229509		229509	–	247 870
					–		–		–	18361	
163	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых О2 НР=90 %	м2 проемов	64,8	3130,32	253,72	202845	16441	87501	96760	323 573
					1526,27	132,85	98902	8609	–	23968	
164	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	64,8	34956		2265149		2265149	–	2 446 361
					–		–		–	181212	
165	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых О3 НР=90 %	м2 проемов	72,9	3130,32	253,72	228200	18496	98439	108855	364 019
					1526,27	132,85	111265	9685	–	26964	
166	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	72,9	34956		2548292		2548292	–	2 752 155
					–		–		–	203863	

167	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых О5 НР=90 %								
			м2 проемов	6,4	3130,32	253,72	20034	1624	8642	9556	31 957
					1526,27	132,85	9768	850	–	2367	
168	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка								
			м2	6,4	34956		223718		223718	–	241 615
					–		–		–	17897	
169	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ ВН-1 НР=90 % К=20,000;	м2	48	3490,31	2,75	167535	132	86884	72467	259 202
					1677,48	–	80519	–	–	19200	
170	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка К=20,000;								
			м2	48	34956		1677888		1677888	–	1 812 119
					–		–		–	134231	
171	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР=90 % К=20,000;								
			м2 проемов	38,22	5087,87	264,09	194458	10094	92374	87511	304 527
					2406,88	137,17	91991	5243	–	22558	
172	223-204-0202	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-9 К=20,000;	м2	38,22	40992		1566714		1566714	–	1 692 051
					–		–		–	125337	
173	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ ВН-2 НР=90 % К=3,000;	м2	10,8	3490,31	2,75	37695	30	19549	16305	58 320
					1677,48	–	18117	–	–	4320	
174	223-102-0306	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой К=3,000;								
			м2	7,56	26924		203545		203545	–	219 829
					–		–		–	16284	

175	223-102-0306	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой стекло тонированное К=3,000; kстм=1,05;								
			м2	3,24	28270,2		91595		91595	–	98 923
					–		–		–	7328	
176	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90 % К=3,000;								
			м2 проемов	9,45	2083,16	262,81	19686	2484	4069	13006	35 307
					1389,81	139,33	13134	1317	–	2615	
177	223-203-0805	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-15, двупольный К=3,000;								
			м2	9,45	80120		757134		757134	–	817 705
					–		–		–	60571	
178	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ ВН-3 НР=90 % К=60,000;	м2	108	3490,31	2,75	376953	297	195489	163051	583 204
					1677,48	–	181168	–	–	43200	
179	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка К=60,000;								
			м2	108	34956		3775248		3775248	–	4 077 268
					–		–		–	302020	
180	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР=90 % К=60,000;								
			м2 проемов	89,46	5087,87	264,09	455161	23625	216216	204831	712 791
					2406,88	137,17	215319	12271	–	52799	
181	223-204-0202	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-9 К=60,000;	м2	89,46	40992		3667144		3667144	–	3 960 516
					–		–		–	293372	
182	1109-0403-0201	Витражи, витрины с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий. Монтаж НР=69 % К=2,000;	т конструкций	7,56	608886,32	61600,7	4603181	465701	237826	2776481	7 970 035
					515827,2	16432,77	3899654	124232	–	590373	

183	223-301-0101	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом ВН-4 К=2,000;									
			м2	216	86768		18741888		18741888	–	20 241 239
					–		–		–	1499351	
184	1109-0403-0201	Витражи, витрины с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий. Монтаж ВН-5 НР=69 % К=2,000;	т конструкций	8,2768	608886,32	61600,7	5039630	509857	260375	3039733	8 725 712
					515827,2	16432,77	4269399	136011	–	646349	
185	223-301-0101	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом ВН-5 К=2,000;									
			м2	236,48	86768		20518897		20518897	–	22 160 409
					–		–		–	1641512	
186	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=90 %	м	192,5	1552,68	7,87	298891	1515	224005	66716	394 856
					381,15	3,94	73371	758	–	29249	
	Раздел 10 Двери										
187	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах Д1 НР=69 % К=2,000;	м2	4,2	4481,58	69,87	18823	293	2735	10992	32 200
					3760,62	32,32	15795	136	–	2385	
188	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный К=2,000;									
			м2	4,2	55181		231760		231760	–	250 301
					–		–		–	18541	
189	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90 % К=25,000;	м2 проемов	75	2416,63	259,86	181247	19490	42565	116350	321 405
					1589,24	134,47	119193	10085	–	23808	
190	223-203-0307	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный Д-2 К=25,000;									
			м2	75	48076		3605700		3605700	–	3 894 156
					–		–		–	288456	

191	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=69 %								
			шт.	25	2044,57	2,28	51114	57	–	35229	93 250
					2042,29	–	51057	–	–	6907	
192	223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	25	3949		98725		98725	–	106 623
					–		–		–	7898	
193	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах Д3 НР=69 % К=55,000;	м2	105,05	4481,58	69,87	470790	7340	68397	274929	805 377
					3760,62	32,32	395053	3395	–	59658	
194	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный К=55,000;	м2	105,05	55181		5796764		5796764	–	6 260 505
					–		–		–	463741	
195	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях Д-4 НР=90 % К=45,000;	м2	113,4	2561,21	122,54	290441	13896	69803	191734	520 749
					1823,12	55,52	206742	6296	–	38574	
196	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-12П К=45,000;	м2	113,4	10242		1161443		1161443	–	1 254 358
					–		–		–	92915	
197	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях Д-5, Д-6 НР=90 %	м2	288,75	2561,21	122,54	739549	35383	177740	488211	1 325 981
					1823,12	55,52	526426	16031	–	98221	
198	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П	м2	147	9366		1376802		1376802	–	1 486 946
					–		–		–	110144	
199	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П	м2	141,75	7373		1045123		1045123	–	1 128 733
					–		–		–	83610	

Раздел 11 Кровля

200	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=92 %	м2 кровли	1620	3989,54	23,23	6463055	37633	6011123	394718	7 406 395
					255,74	9,1	414299	14742	–	548622	
201	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР=92 % К=2,000;	м2 кровли	3240	2096,49	11,05	6792628	35802	6381698	358054	7 722 736
					115,78	4,34	375127	14062	–	572054	
202	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	1620	567,65	19,96	919593	32335	654804	222055	1 232 980
					143,49	5,5	232454	8910	–	91332	
203	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	1620	1044,82	159,39	1692608	258212	778783	671917	2 553 687
					404,7	46,13	655614	74731	–	189162	
204	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % ктрр1=25; ктрм1=25; кэкс1=25; кмат1=25;	м2 стяжки	1620	669,72	59,26	1084946	96001	928244	82419	1 260 754
					37,47	17,83	60701	28885	–	93389	
205	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	3,1914	26759,74	2279,79	85401	7276	134	74069	172 228
					24437,95	1066,44	77991	3403	–	12758	
206	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,1914	456152		1455763		1455763	–	1 572 224
					–		–		–	116461	
207	1112-0101-1405	Разуклонка. Утепление вермикулитом НР=92 %	м3 утеплителя	194,4	48982,92	2707,2	9522280	526280	8118607	951790	11 311 996
					4513,34	808,44	877393	157161	–	837926	
208	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	1620	573,91	49,92	929734	80870	–	836672	1 907 718
					523,99	25,44	848864	41213	–	141312	
209	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 К=1,030;	м3	250,29	58760		14707040		14707040	–	15 883 603
					–		–		–	1176563	
210	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	1620	1044,82	159,39	1692608	258212	778783	671917	2 553 687

				404,7	46,13	655614	74731	–	189162	
211	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	1620	133,94	11,85	216983	19197	185652	16484	252 144
					7,49	3,57	12134	5783	–	18677	
212	1112-0101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком НР=92 %	м примыканий	325	4453,46	80,25	1447375	26081	1117675	283491	1 869 335
					934,21	13,92	303618	4524	–	138469	
213	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	98,5	5935,7	23,31	584666	2296	391821	175887	821 397
					1934,51	6,42	190549	632	–	60844	

Итого по смете 2-1-2 **644 388 689**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 74 087 709
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 21 330 524
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 5 471 919
- материалы, изделия и конструкции, тенге 428 771 736
- накладные расходы, тенге 72 466 226
  - в т.ч. зарплата, тенге 6 521 961
- сметная прибыль (8 %), тенге 47 732 500

Локальная смета № 2-1-3. Отделочные работы

Раздел 1 Полы

1.1 Тип 1

1	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 %	м3 подстилающего слоя	156,534	35265,88	9,16	5520309	1434	4623731	841435	6 870 684
					5718,53	–	895144	–	–	508940	
2	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	1,15835	24294,79	2153,4	28142	2494	49	24312	56 650
					22099,39	964,21	25599	1117	–	4196	
3	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,15835	456152		528384		528384	–	570 655
					–		–		–	42271	

1.2 Тип 2

4	1111-0101-3503	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	66,82	5403,23	29,85	361044	1995	301388	54749	449 056

				862,93	8,72	57661	583	–	33263	
5 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	66,82	1009,71	35,65	67469	2382	29887	34446	110 068
				526,79	21,62	35200	1445	–	8153	
6 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	66,82	248,2	12,11	16585	809	14906	1267	19 280
				13,02	7,15	870	478	–	1428	
7 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамогранита для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	66,82	5803,11	94,79	387764	6334	256123	121065	549 535
				1875,29	52,17	125307	3486	–	40706	
1.3 Тип 3										
8 1111-0101-3503	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	131,11	5403,23	29,85	708417	3914	591365	107425	881 109
				862,93	8,72	113139	1143	–	65267	
9 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	131,11	2420,59	113,78	317364	14918	167218	129412	482 518
				1031,41	18,64	135228	2444	–	35742	
10 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	131,11	1009,71	35,65	132383	4674	58642	67588	215 969
				526,79	21,62	69067	2835	–	15998	
11 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4; кмат1=1,4;	м2 стяжки	131,11	173,74	8,47	22779	1111	20473	1741	26 482
				9,12	5	1196	656	–	1962	
12 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	131,11	4305,75	94,79	564527	12428	306230	237546	866 239
				1875,29	52,17	245869	6840	–	64166	
1.4 Тип 4										
13 1111-0101-3503	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	784,86	2890,86	29,85	2268920	23428	1568213	643076	3 144 956
				862,93	8,72	677279	6844	–	232960	
14 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	784,86	1009,71	35,65	792481	27980	351044	404600	1 292 847

				526,79	21,62	413456	16969	–	95766	
15	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=6,64; ктрм1=6,6; кэкс1=6,6; кмат1=6,6;	м2 стяжки	784,86	819,31	39,94	643044	31347	577767	49297	747 728
					43,23	23,59	33929	18515	–	55387	
16	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	784,86	3672,06	61,01	2882053	47884	2523191	311795	3 449 356
					396,22	26,4	310977	20720	–	255508	
1.5 Тип 5											
17	1111-0101-3503	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство НР=94 % К=6,000;	м2 покрытия	400,92	5403,23	29,85	2166263	11967	1808330	328494	2 694 338
					862,93	8,72	345966	3496	–	199581	
18	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 % К=6,000;	м2 стяжки	400,92	1009,71	35,65	404813	14293	179319	206677	660 409
					526,79	21,62	211201	8668	–	48919	
19	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=6,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	400,92	248,2	12,11	99508	4855	89433	7602	115 679
					13,02	7,15	5220	2867	–	8569	
20	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамогранита для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 % К=6,000;	м2 покрытия	400,92	5803,11	94,79	2326583	38003	1536738	726392	3 297 213
					1875,29	52,17	751841	20916	–	244238	
1.6 Тип 6											
21	1111-0101-3503	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство НР=94 % К=6,000;	м2 покрытия	786,66	5403,23	29,85	4250505	23482	3548191	644551	5 286 661
					862,93	8,72	678833	6860	–	391605	
22	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 % К=6,000;	м2 изолируемой поверхности	786,66	2420,59	113,78	1904181	89506	1003306	776470	2 895 103
					1031,41	18,64	811369	14663	–	214452	
23	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 % К=6,000;	м2 стяжки	786,66	1009,71	35,65	794298	28044	351849	405528	1 295 812
					526,79	21,62	414405	17008	–	95986	
24	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=6,000; ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4; кмат1=1,4;	м2 стяжки	786,66	173,74	8,47	136674	6663	122837	10441	158 884

				9,12	5	7174	3933	–	11769	
25 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 % К=6,000;	м2 покрытия	786,66	4305,75	94,79	3387161	74568	1837378	1425281	5 197 437
				1875,29	52,17	1475216	41040	–	384995	
1.7 Тип 7										
26 1111-0101-3503	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство НР=94 % К=6,000;	м2 покрытия	4709,16	5403,23	29,85	25444675	140568	21240431	3858455	31 647 380
				862,93	8,72	4063675	41064	–	2344250	
27 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 % К=6,000;	м2 стяжки	4709,16	1009,71	35,65	4754886	167882	2106266	2427597	7 757 082
				526,79	21,62	2480738	101812	–	574599	
28 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=6,000; ктрр1=6,64; ктрм1=6,6; кэкс1=6,6; кмат1=6,6;	м2 стяжки	4709,16	819,31	39,94	3858262	188084	3466601	295786	4 486 372
				43,23	23,59	203577	111089	–	332324	
29 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=94 % К=6,000;	м2 покрытия	4709,16	3672,06	61,01	17292318	287306	15139149	1870774	20 696 139
				396,22	26,4	1865863	124322	–	1533047	
1.8 Тип 8										
30 1111-0101-3503	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	894,33	2890,86	29,85	2585383	26696	1786943	732770	3 583 605
				862,93	8,72	771744	7799	–	265452	
31 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	894,33	1043,74	34,82	933448	31141	435986	456518	1 501 163
				521,42	21,62	466322	19335	–	111197	
32 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР=94 %	м2 стяжки	894,33	133,9	6,05	119751	5411	108742	8264	138 256
				6,26	3,57	5599	3193	–	10241	
Раздел 2 Отделочные работы										
2.1 Подвал										
33 1115-0401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1043,56	78,42	1,12	81836	1169	8922	57880	150 893
				68,75	0,58	71745	605	–	11177	
34 1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1622,52	1509,06	83,76	2448480	135902	595416	1469419	4 231 331

				1058,33	73,72	1717162	119612	–	313432	
35 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1622,52	426,89	3,67	692638	5955	275601	331202	1 105 747
				253,36	1,8	411082	2921	–	81907	
2.2 Типовой этаж										
36 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 % К=6,000;	м2 отделываемой поверхности	6840,84	1158,82	6,01	7927302	41113	2366041	4428869	13 344 665
				806,94	2,33	5520147	15939	–	988494	
37 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 % К=6,000;	м2 окрашиваемой поверхности	6840,84	707,14	4,52	4837432	30921	1541104	2624366	8 058 742
				477,34	2,2	3265407	15050	–	596944	
38 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80 % К=6,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	17394,78	1777,35	45,49	30916612	791289	8506047	17864022	52 683 085
				1242,86	40,86	21619276	710751	–	3902451	
39 1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 % К=6,000;	м2 отделываемой поверхности	17394,78	824,99	6,01	14350520	104543	6016333	6616139	22 643 992
				473,11	2,33	8229644	40530	–	1677333	
40 1115-0405-0107	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР=80 % К=6,000;	м2 окрашиваемой поверхности	17394,78	1572,49	9,3	27353118	161771	5076667	17755478	48 717 284
				1271,34	4,58	22114680	79668	–	3608688	
41 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 % К=6,000;	м2 поверхности облицовки	4160,04	6136,85	24,62	25529541	102420	9596505	12713781	41 302 788
				3805,4	14,81	15830616	61610	–	3059466	
2.3 Технический этаж										
42 1115-0401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1000,53	78,42	1,12	78462	1121	8555	55493	144 671
				68,75	0,58	68786	580	–	10716	
43 1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1677,68	1509,06	83,76	2531720	140522	615658	1519374	4 375 181

				1058,33	73,72	1775539	123679	–	324087	
44	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1677,68	426,89	3,67	716185	6157	284971	342462	1 143 339
					253,36	1,8	425057	3020	–	84692	

Итого по смете	**309 046 383**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	98 747 805
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 844 484
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 786 105
- материалы, изделия и конструкции, тенге	101 571 930
- накладные расходы, тенге	82 989 839
в т.ч. зарплата, тенге	7 469 086
- сметная прибыль (8 %), тенге	22 892 324
Итого по акту	**1 117 233 610**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	185 422 399
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	39 496 853
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 550 378
- материалы, изделия и конструкции, тенге	637 112 482
- накладные расходы, тенге	172 443 827
в т.ч. зарплата, тенге	15 519 946
- сметная прибыль (8 %), тенге	82 758 052
Всего	**1 117 233 610**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	10 055 102
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02 %)	11 498 345
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**22 775 741**
Итого в текущих ценах	**1 161 562 798**
Итого с учетом скидки	**1 160 714 286**
НДС 12%	139 285 714
Итого по акту:	**1 300 000 000**

Заказчик:
ТОО "ЕвроТехСтрой-2003" **Халиков Д.Г.**

Подрядчик:
ТОО "ЕвроТехСтрой-2003" **Халиков Д.Г.**

Технический надзор:
Директор ТОО "Технология качества"
Сулейменов Д.С.

М.П.

Авторский надзор:
Директор ТОО «Лучеза»
Чубарова О.А.

М.П.