Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от « 04 » мая 2022 года №252

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Исатайского района"
Подрядчик: ТОО "СырдарияСтройСервис"
Наименование объекта (работ): Строительство электролиний в ауле Жанбай Исатайского района

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат
период: ноябрь 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		42	**15.05.2023**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ноябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**109 349 368,63**								**2 647 131,92**	**109 349 368,63**
в том числе:										
Всего за отчетный период		**22 059 432,70**							**2 647 131,92**	**24 706 564,62**
Удержание аванса 30%		**6 617 829,81**							**794 139,58**	**7 411 969,38**
Итого к оплате:		**15 441 602,89**							**1 852 992,34**	**17 294 595,24**
Итого к оплате:	**24 706 564,62 (Двадцать четыре миллиона семьсот шесть тысяч пятьсот шестьдесят четыре) тенге 62 тиын**									

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

Руководитель _____ **Сыдихов Ж.Ш.**

Подрядчик: ТОО "СырдарияСтройСервис"

Директор _____ **Самадинов А.Д.**

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "АстанаДорАркитекс":

_____ **Шагиров Н.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Исатайского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СырдарияСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электролиний в ауле Жанбай Исатайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№42** от 15.05.2023 г.

Акт выполненных работ №3

за **Ноябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Электроснабжение**

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1133-0202-0104 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка		31	14658,16	5543,60	454403,00	171851,00	38665,00	258903,00	770370,00
				опора		7867,31	2572,33	243887,00	79742,00		57064,00	
2	10	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		3	22730,40	11497,25	68191,00	34491,00	2680,00	37626,00	114282,00
				опора		10339,90	5337,79	31020,00	16013,00		8465,00	
3	31	1133-0202-0104 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка		3	14658,16	5543,60	43974,00	16631,00	3742,00	25055,00	74551,00
				опора		7867,31	2572,33	23602,00	7717,00		5522,00	
4	53	1133-0202-0106 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка		1	41410,64	19933,15	41411,00	19933,00	1247,00	23587,00	70198,00
				опора		20230,24	9253,09	20230,00	9253,00		5200,00	
			Итого вне раздела					**607979,00**	**242906,00**	**46334,00**	**345171,00**	**1029401,00**
								318739,00	**112725,00**	**0,00**	**76251,00**	
			Раздел 2: Анкерная опора А23									
5	100	1133-0202-0105 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка		37	26759,04	12111,42	990084,00	448123,00	46148,00	563053,00	1677388,00
				опора		13400,37	5621,69	495814,00	208003,00		124251,00	
			Итого по разделу 2: Анкерная опора А23					**990084,00**	**448123,00**	**46148,00**	**563053,00**	**1677388,00**
								495814,00	**208003,00**	**0,00**	**124251,00**	
			Раздел 3: Опора промежуточная П23									
6	110	1133-0202-0104 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка		252	14658,16	5543,60	3693856,00	1396987,00	314307,00	2104631,00	6262366,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				опора		7867,31	2572,33	1982562,00	648227,00		463879,00	
			Итого по разделу 3: Опора промежуточная П23					3693856,00	1396987,00	314307,00	2104631,00	6262366,00
								1982562,00	648227,00	0,00	463879,00	
			Раздел 4: Опора анкерная ответвительная АО23									
7	116	1133-0202-0105 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка		15	26759,04	12111,42	401386,00	181671,00	18709,00	228265,00	680023,00
				опора		13400,37	5621,69	201006,00	84325,00		50372,00	
			Итого по разделу 4: Опора анкерная ответвительная АО23					401386,00	181671,00	18709,00	228265,00	680023,00
								201006,00	84325,00	0,00	50372,00	
			Раздел 5: Опора анкерная угловая АО23									
8	122	1133-0202-0105 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка		15	26759,04	12111,42	401386,00	181671,00	18709,00	228265,00	680023,00
				опора		13400,37	5621,69	201006,00	84325,00		50372,00	
9	132	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		160	14252,10	6756,37	2280336,00	1081019,00	114358,00	1149221,00	3703922,00
				шт.		6780,99	3194,89	1084958,00	511182,00		274365,00	
10	133	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022	Светильник. Установка на кронштейнах		160	6589,32	1223,28	1054291,00	195725,00	372408,00	458778,00	1634114,00
				шт.		3038,49	943,96	486158,00	151034,00		121045,00	
11	139	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		157,13621	788,89	410,40	123963,01	64488,70	22696,58	46429,39	184023,97
				м кабеля		234,05	176,33	36777,73	27707,48		13631,57	
12	148	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		318	3770,90	115,75	1199146,00	36808,00	741865,00	311417,00	1631409,00
				шт.		1322,24	37,90	420472,00	12052,00		120846,00	
13	149	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		319	740,59	18,92	236248,00	6036,00	133801,00	70939,00	331763,00
				м		302,23	6,63	96411,00	2115,00		24576,00	
14	150	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1035,36	1201,97	28,12	1244472,00	29114,00	785818,00	403293,00	1779587,00
				м2 поверхности		414,87	3,97	429540,00	4110,00		131822,00	
15	151	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		5,79	137704,37	43092,80	797308,27	249507,33	181493,45	361509,69	1251523,57
				км линии		63265,57	14780,59	366307,50	85579,84		92705,61	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	152	243-701-0703 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х25-0,6/1,0	км	2,09	346472,00		724126,00		724126,00	57930,00	782056,00
17	153	243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	3,7	226034,00		836325,80		836325,80	66906,36	903232,16
			Итого по разделу 5: Опора анкерная угловая АО23					8897602,08	1844369,03	3931600,83	3029852,08	12881653,70
								3121630,23	878105,32	0,00	954199,54	
			ИТОГО					14590907,08	4114056,03	4357098,83	6270972,08	22530831,70
								6119751,23	1931385,32	0,00	1668952,54	
			Временные здания и сооружения				1,0%		234320,65			22765152,35
			Итого с временными									
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		455303,05			23220455,40
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого с коэффициентом понижения				0,95					22059432,70
			НДС				12 %		2647131,92			
			Итого по акту с НДС									24706564,62

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СырдарияСтройСервис"

Директор Самадинов А.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати
(при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

Руководитель Ыстыхов Ж.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати
(при наличии)

Авторский надзор ТОО "STROYCONSALTING":

Шукеев А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "АстанаДорАркитекс":

Шагиров Н.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)