Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от « 04 » мая 2022 года №252

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Исатайского района"
Подрядчик: ТОО "СырдарияСтройСервис"
Наименование объекта (работ): Строительство электролиний в ауле Жанбай Исатайского района

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат
период: декабрь 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		42	**15.05.2023**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце месяце за декабрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**121 499 298,48**								**1 301 778,20**	**121 499 298,48**
в том числе:										
Всего за отчетный период		**10 848 151,65**							**1 301 778,20**	**12 149 929,85**
Удержание аванса 30%		**3 254 445,50**							**390 533,46**	**3 644 978,96**
Итого к оплате:		**7 593 706,16**							**911 244,74**	**8 504 950,90**
Итого к оплате:	**8 504 950,90 (Восемь миллионов пятьсот четыре тысячи девятьсот пятьдесят) тенге 90 тиын**									

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

Руководитель _____ **Сыдыхов Ж.Ш.**

Подрядчик: ТОО "СырдарияСтройСервис"

Директор _____ **Самадинов А.Д.**

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "АстанаДорАркитекс":

_____ **Шагиров Н.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Исатайского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СырдарияСтройСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электролиний в ауле Жанбай Исатайского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№42** от 15.05.2023 г.

Акт выполненных работ №4

за **Декабрь 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Электроснабжение**

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Установка КТП									
1	72	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3	14700,34 1297,13	2593,86 1104,11	4410,00 389,00	778,00 331,00	3243,00	670,00 406,00	5486,00
2	73	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,3	3902,99 1297,13	2593,86 1104,11	1171,00 389,00	778,00 331,00	4,00	670,00 147,00	1988,00
3	74	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	2	17320,71 5187,24	10750,47 4994,31	34641,00 10374,00	21501,00 9989,00	2766,00	16290,00 4075,00	55006,00
4	76	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	2	51364,57 24515,57	13611,43 4823,79	102729,00 49031,00	27223,00 9648,00	26475,00	46943,00 11974,00	161646,00
5	81	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1911,96 1762,32	112,38 47,37	3824,00 3525,00	225,00 95,00	75,00	2606,00 514,00	6944,00
6	85	1308-0101-1101 РСНБ РК 2022	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А без заземляющих ножей. Монтаж оборудования	комплект (3 полюса)	3	64259,30 37057,60	15666,33 6225,51	192778,00 111173,00	46999,00 18677,00	34606,00	93492,00 22902,00	309172,00
7	86	1308-0103-0601 РСНБ РК 2022	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	3	10197,06 7801,60	245,81 96,34	30591,00 23405,00	737,00 289,00	6449,00	17060,00 3812,00	51463,00
8	88	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	5,6	244583,61 100000,66	139820,01 45169,06	1369668,00 560004,00	782992,00 252947,00	26672,00	650360,00 161602,00	2181630,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	90	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	15	5347,45	183,18	80212,00	2748,00	57630,00	14996,00	102825,00
						1322,24	66,32	19834,00	995,00		7617,00	
10	91	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	11	740,59	18,92	8146,00	208,00	4614,00	2446,00	11439,00
						302,23	6,63	3325,00	73,00		847,00	
11	92	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7	1291,20	0,00	9038,00	0,00		6508,00	16790,00
						1291,20	0,00	9038,00	0,00		1244,00	
12	94	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,4911	256434,30	11290,29	125935,00	5545,00	3281,00	82189,00	224774,00
						238464,00	4082,51	117110,00	2005,00		16650,00	
			Итого по разделу 1: Установка КТП					1963143,00	889734,00	165815,00	934230,00	3129163,00
								907597,00	295380,00	0,00	231790,00	
			Раздел 5: Опора анкерная угловая АО23									
13	139	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	22,86379	788,89	410,40	18036,99	9383,30	3302,42	6755,61	26776,03
						234,05	176,33	5351,27	4031,52		1983,43	
14	151	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	7,27	137704,37	43092,80	1001110,73	313284,67	227885,55	453916,31	1571429,43
						63265,57	14780,59	459940,50	107455,16		116402,39	
15	153	243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	1,3	226034,00		293844,20		293844,20		317351,84
											23507,64	
16	154	243-701-0706 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х70-0,6/1,0	км	5,97	936046,00		5588195,00		5588195,00		6035251,00
											447056,00	
			Итого по разделу 5: Опора анкерная угловая АО23					6901186,92	322667,97	6113227,17	460671,92	7950808,30
								465291,77	111486,68	0,00	588949,46	
			ИТОГО					8864329,92	1212401,97	6279042,17	1394901,92	11079971,30
								1372888,77	406866,68	0,00	820739,46	
			Временные здания и сооружения				1,0%		115231,70			
			Итого с временными									11195203,00
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		223904,06			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**11419107,06**
			Итого с коэффициентом понижения				**0,95**					**10848151,65**
			НДС				**12 %**		**1301778,20**			
			Итого по акту с НДС									**12149929,85**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СырдарияСтройСервис"

Директор **Самадинов А.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

Руководитель **Сыдыхов Ж.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО "STROYCONSALTING":

Шукеев А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер,

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "АстанаДорАркитекс":

Шагиров Н.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер,