Ген. Подрядчик: ТОО "ДАНЕКЕР"
Подрядчик: ТОО "Марал Құрылыс"
Договор №11 от 01.05.2021 г.
Наименование: Строительство водопровода в с.Амангельды, Иртышского района в связи с изменениями источника водоснабжения

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат от 11.11.2021 года

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
					11	01.05.2021 г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода в с.Амангельды, Иртышского района в связи с изменениями источника водоснабжения	2 387 656	2 131 836							255 820	2 387 656

Ген. Подрядчик:
Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

Искаков Б.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Марал Құрылыс"

Айдаболов Ж. К.

Ген. Подрядчик: ТОО "ДАНЕКЕР"
Подрядчик: ТОО "Марал Құрылыс"
Договор №11 от 01.05.2021 г.
Наименование: Строительства водопровода в с.Амангельды, Иртышского района в связи с изменениями источника водоснабжения

АКТ выполненых работ за ноябрь 2021 года

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед.	Стоимость
Наружные сети электроснабжения					
1	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт	2	6 330	12 660
2	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт	2	79 440	158 880
3	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	47 630	47 630
4	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт	1	965 770	965 770
					1 184 940

Воздушная линия 10кВ					
1	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км	0,144	50 298	7 243
2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	шт	2	12 582	25 164
3	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105	шт	4	46 470	185 880
					218 287
Внутриплощадочные сети электроснабжения					
1	Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт. Монтаж оборудования	шт	2	150 720	**301 440**
Кабельная линия 0,4кВ					
1	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 гр	29,25	1 154	33 755
2	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 гр	19,5	.715	13 943
3	Кабель в траншее один. Устройство постели	м	133	835	111 055
4	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	0,2	135	27
5	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	30	1 786	53 580

6	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 5х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,045	102 831	4 627
7	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	144 962	28 992
8	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10	4 567	45 670
9	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт	4	33 880	135 520
					427 169
ВСЕГО					**2 131 836**
НДС					**255 820**
ВСЕГО с НДС					**2 387 656**

Ген. Подрядчик:
Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

_____Искаков Б.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Марал Құрылыс"

_____Айдаболов Ж. К.