Форма 2

Заказчик : АО "Агрофирма "Актык"
Подрядчик: ТОО "Каракесек-НТ"
Договор: №652 от 05.04.2017 года
Наименование Строительство пристройки к зерновому складу в с.Жайнак ул.Жастар 32 Максимовскии с.о. Целиноградского района
Наименование объекта -Строительство пристройки к зерновому складу в с.Жайнак ул.Жастар 32 Максимовскии с.о. Целиноградского района Акмолинская область

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2017 г.

на Строительство пристройки к зерновому складу
Составлен(а) в текущих ценах 2017 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзгр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта		624.952	193.59	184.45	120987	115274	--	22350	154804
		НР - 72%; СП - 8%				9.14	40.53	5714	25328		11467	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0.0127	7.91	722.77		5714.00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0275	17.19							
1.3	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0.0275	17.18618		7109.00		122177.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0275	17.18618		1562.00		26844.81			
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		10.248	1772.53	--	18165	--	--	13079	33743
		НР - 72%; СП - 8%				1772.53	--	18165	--		2499	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	2.13	21.78	834.06		18165.00				
3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		211.878	14.95	14.95	3167	3167	--	854	4343
		НР - 72%; СП - 8%				--	5.60	--	1187		322	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0038	0.8051							
3.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.0038	0.805136		4169.00		3357.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0038	0.805136		1562.00		1257.62			
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		23.542	610.38	--	14370	--	--	10346	26693
		НР - 72%; СП - 8%				610.38	--	14370	--		1977	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0.885	20.83	689.72		14370.00				
5	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**211.878**	**124.76**	**59.44**	**26433**	**12594**	**--**	**14098**	**43773**
		НР - 72%; СП - 8%				**65.32**	**27.09**	**13839**	**5741**		**3242**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0.108	22.88	604.78		13839.00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0262	5.56							
5.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.02625	5.561797		2344.00		13037.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.02625	5.561797		1094.00		6084.61			
5.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.105	22.24719		14.00		311.00			
6	**Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ**	**м3 грунта**		**257.864**	**191.71**	**185.23**	**49435**	**47763**	**19**	**9618**	**63777**
		НР - 72%; СП - 8%				**6.41**	**45.39**	**1653**	**11705**		**4724**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0.0106	2.73	604.75		1653.00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0308	7.94							
6.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.0077	1.985553		4169.00		8278.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0077	1.985553		1562.00		3101.43			
6.4	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0.0231	5.956658		7109.00		42346.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0231	5.956658		1562.00		9304.30			
6.5	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.00003	0.007736	2591.00				20.00		
7	**С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/ ВЫВОЗ**	**т**		**451.262**	**114.16**	**--**	**51518**	**--**		**--**	**55639**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4121**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**284075**	**178798**	**19**	**70345**	**382772**
								53740	**43960**	**--**	**28352**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**284075**				
	Материалы		Тенге					**19**				
	Всего заработная плата		Тенге						**97701**			
	Транспортные расходы		Тенге					**51518**				
		Накладные расходы	Тенге					**70344**				
		Сметная прибыль	Тенге					**28354**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**382773**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**108**
		Сметная заработная плата	Тенге						**97701**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**382773**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**108**
		Сметная заработная плата	Тенге						**97701**			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНЫ										
		ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ										
8	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**		**4.5**	**19739.47**	**992.40**	**88828**	**4466**	**79971**	**4762**	**101076**
		НР - 91%; СП - 8%				**975.67**	**187.14**	**4391**	**842**		**7487**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1.35	6.08	722.80		4391.00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1813	0.8158							
8.3	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	2.16		16.00		35.00			
8.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.18	0.81		5783.00		4684.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.18	0.81		1094.00		886.14			
8.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0013	0.00585		2471.00		14.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0013	0.00585		1094.00		6.40			
8.6	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	4.59	16752.00				76892.00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8.7	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.25	1.125	6994.00				7868.00		
8.8	249132 С	Вода техническая	м3	0.002	0.009	32.00				0.29		
9	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/ В15 W4**	**м3**		**38.5**	**24872.22**	**1812.68**	**957581**	**69788**	**761078**	**126585**	**1170898**
		НР - 91%; СП - 8%				**3291.31**	**321.78**	**126715**	**12389**		**86733**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	3.6	138.6	914.25		126715.00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.3064	11.8							
9.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.10395		4255.00		442.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.10395		1094.00		113.72			
9.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.2142	8.2467		41.00		338.00			
9.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.2725	10.49125		5783.00		60671.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.2725	10.49125		1094.00		11477.43			
9.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0125	0.48125		4337.00		2087.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0125	0.48125		1562.00		751.71			
9.7	1794 С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.0081	0.31185		82.00		26.00			
9.8	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.2376	47.6476		181.00		8624.00			
9.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0187	0.71995		2471.00		1779.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0187	0.71995		1094.00		787.63			
9.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.303	11.6655	70.00				817.00		
9.11	131598 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0014	0.0539	53961.00				2908.00		
9.12	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0047	0.18095	68158.00				12333.00		
9.13	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00025	0.009625	41034.00				395.00		
9.14	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.13	5.005	310.00				1552.00		
9.15	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.0882	3.3957	6994.00				23750.00		
9.16	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0013	0.05005	212247.00				10623.00		
9.17	249132 С	Вода техническая	м3	0.00283	0.108955	32.00				3.00		
9.18	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.392	15.092	699.00				10549.00		
9.19	279219 С	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	39.0775	19032.00				743723.00		
10	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/ СЕТКА С-1,С-2**	**т**		**0.2988**	**196446.14**	**--**	**58698**	**--**	**58698**	**--**	**63394**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4696**	
11	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ НАД ОТВЕСТИЯМИ**	**т**		**0.01068**	**183716.43**	**--**	**1962**	**--**	**1962**	**--**	**2119**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**157**	
12	**Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**АНКЕРНЫЕ ВЫПУСКИ АВ-1 на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**		**0.0129**	**33583.25**	**1796.74**	**433**	**23**	**5**	**375**	**873**
		НР - 91%; СП - 8%				**31386.00**	**547.97**	**405**	**7**		**65**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	33.1	0.427	948.50		405.00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.3726	0.0048							
12.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.37	0.004773		4337.00		21.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.37	0.004773		1562.00		7.46			
12.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.62	0.020898		181.00		4.00			
12.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0026	0.000034		2471.00		0.08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0026	0.000034		1094.00		0.04			
12.6	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.002	0.000026	212247.00				5.00		
13	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0.0129**	**183716.43**	**--**	**2370**	**--**	**2370**	**--**	**2560**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		190	
14	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная/ ЦЕМ-ПЕСЧ.Р-РОМ 1:2 ТОЛЩ.20ММ**	м2 поверхности		34.086	710.98	9.33	24234	318	12675	10585	37605
		НР - 93%; СП - 8%				329.78	4.13	11241	141		2786	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0.382	13.02	863.31		11241.00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.004	0.1363							
14.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.004	0.136344		2471.00		337.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.004	0.136344		1094.00		149.16			
14.4	102673 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0.021	0.715806	18765.00				13432.00		
14.5	249132 С	Вода техническая	м3	0.00225	0.076693	32.00				2.00		
		ПРИЯМОК										
15	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В12,5 W4**	м3		1	27777.17	2680.18	27777	2680	18592	6697	37232
		НР - 91%; СП - 8%				6504.57	855.06	6505	855		2758	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	6.51	6.51	999.23		6505.00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.6974	0.6974							
15.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.0027		4255.00		11.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.0027		1094.00		2.95			
15.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.3651	0.3651		41.00		15.00			
15.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0122	0.0122		4337.00		53.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0122	0.0122		1562.00		19.06			
15.6	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.646	0.646		4003.00		2586.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.646	0.646		1307.00		844.32			
15.7	1794 С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.0035	0.0035		82.00		0.29			
15.8	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.469	0.469		181.00		85.00			
15.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0365	0.0365		2471.00		90.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0365	0.0365		1094.00		39.93			
15.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1	70.00				70.00		
15.11	131598 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0016	0.0016	53961.00				86.00		
15.12	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0092	0.0092	68158.00				627.00		
15.13	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00103	0.00103	41034.00				42.00		
15.14	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.48	0.48	310.00				149.00		
15.15	147342 С	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.00021	0.00021	217126.00				46.00		
15.16	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00047	0.00047	208994.00				98.00		
15.17	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0.003	0.003	27230.00				82.00		
15.18	249132 С	Вода техническая	м3	0.00309	0.00309	32.00				0.10		
15.19	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.314	0.314	699.00				219.00		
15.20	279199 С	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	1.015	18016.00				18286.00		
16	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0.02	236200.51	--	4724	--	4724	--	5102
		СП - 8%				--	--	--	--		378	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКУ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ В15 W4**	**м3 подстилающего слоя**		**9.315**	**23091.71**	**7.25**	**215099**	**67**	**188012**	**25399**	**259738**
		НР - 94%; СП - 8%				**2900.70**	--	**27020**	--		**19240**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3.66	34.09	792.54		27020.00				
17.2	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	4.4712		16.00		72.00			
17.3	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.31	2.88765	1314.00				3794.00		
17.4	131654 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.001	0.009315	15259.00				142.00		
17.5	135832 С	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	18.63	773.00				14401.00		
17.6	249132 С	Вода техническая	м3	0.35	3.26025	32.00				104.00		
17.7	279219 С	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	9.5013	19032.00				180829.00		
18	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**		**0.15939**	**11803.05**	**1167.62**	**1881**	**186**	**5**	**1605**	**3766**
		НР - 91%; СП - 8%				**10605.32**	**462.88**	**1690**	**74**		**279**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	11.6	1.85	914.05		1690.00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.38	0.0606							
18.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.16	0.025502		4337.00		111.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.16	0.025502		1562.00		39.83			
18.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.22	0.035066		2471.00		87.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.22	0.035066		1094.00		38.36			
18.5	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.28	0.044629	114.00				5.00		
19	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/ СЕТКА С-1,С-2**	**т**		**0.15939**	**196446.14**	--	**31312**	--	**31312**	--	**33816**
		СП - 8%				--	--	--	--		**2505**	
20	**Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная/ ЦЕМ-ПЕСЧ.Р-РОМ 1:2 ТОЛЩ.30ММ**	**м2 поверхности**		**8.28**	**888.02**	**9.33**	**7353**	**77**	**4545**	**2571**	**10718**
		НР - 93%; СП - 8%				**329.78**	**4.13**	**2731**	**34**		**794**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0.382	3.16	863.43		2731.00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.004	0.0331							
20.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.004	0.03312		2471.00		82.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.004	0.03312		1094.00		36.23			
20.4	102673 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0.031	0.25668	18765.00				4817.00		
20.5	249132 С	Вода техническая	м3	0.00225	0.01863	32.00				0.60		
21	**Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**АНКЕРНЫЕ ВЫПУСКИ АВ-2 на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**		**0.16112**	**33583.25**	**1796.74**	**5411**	**289**	**65**	**4682**	**10901**
		НР - 91%; СП - 8%				**31386.00**	**547.97**	**5057**	**88**		**807**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	33.1	5.33	948.23		5057.00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.3726	0.06							
21.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.37	0.059614		4337.00		259.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.37	0.059614		1562.00		93.12			
21.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.62	0.261014		181.00		47.00			
21.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0026	0.000419		2471.00		1.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0026	0.000419		1094.00		0.46			
21.6	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.002	0.000322	212247.00				68.00		
22	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/ СЕТКА С-1,С-2**	**т**		**0.15052**	**196446.14**	--	**29569**	--	**29569**	--	**31935**
		СП - 8%				--	--	--	--		**2366**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		0.0106	209714.58	--	2223	--	2223	--	2401
		СП - 8%				--	--	--	--		178	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1459455	77895	1195806	183261	1774134
								185754	14430	--	131419	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1459455				
	Материалы		Тенге					1064948				
	Всего заработная плата		Тенге						200184			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					130858				
		Накладные расходы	Тенге					183261				
		Сметная прибыль	Тенге					131417				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1774133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									223
		Сметная заработная плата	Тенге						200184			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1774133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									223
		Сметная заработная плата	Тенге						200184			
		РАЗДЕЛ 3. КОЛОННА К-1(2ШТ)										
24	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство/ В25	м3		1.24	35894.66	5556.08	44509	6890	26048	11717	60724
		НР - 91%; СП - 8%				9331.59	1051.75	11571	1304		4498	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	10.4	12.9	897.25		11571.00				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.01	1.25							
24.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.003348		4255.00		14.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.003348		1094.00		3.66			
24.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.6188	0.767312		41.00		31.00			
24.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.933	1.15692		5783.00		6690.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.933	1.15692		1094.00		1265.67			
24.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0284	0.035216		4337.00		153.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0284	0.035216		1562.00		55.01			
24.7	1794 С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.019	0.02356		82.00		2.00			
24.8	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.2495	1.54938		181.00		280.00			
24.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0427	0.052948		2471.00		131.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0427	0.052948		1094.00		57.93			
24.10	100602 С	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	1.2586	19894.00				25039.00		
24.11	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0025	0.0031	53679.00				166.00		
24.12	131633 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.017	0.02108	29546.00				623.00		
24.13	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00084	0.001042	41034.00				43.00		
24.14	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.45	0.558	310.00				173.00		
24.15	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0015	0.00186	212247.00				395.00		
24.16	249132 С	Вода техническая	м3	0.0025	0.0031	32.00				0.10		
24.17	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1.35	1.674	699.00				1170.00		
25	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/ СЕТКА С-1,С-2	т		0.10068	196446.14	--	19778	--	19778	--	21360

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1582	
26	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		0.03712	209714.58	--	7785	--	7785	--	8407
		СП - 8%				--	--	--	--		623	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					72072	6890	53611	11717	90491
								11571	1304	--	6703	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					72072				
	Материалы		Тенге					26049				
	Всего заработная плата		Тенге						12875			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					27563				
		Накладные расходы	Тенге					11717				
		Сметная прибыль	Тенге					6703				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					90492				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	Тенге						12875			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					90492				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	Тенге						12875			
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
27	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		67.94316	25967.82	2182.50	1764336	148286	1363142	261293	2187679
		НР - 93%; СП - 8%				3722.35	412.88	252908	28052		162050	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	4.54	308.46	819.90		252908.00				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4	27.18							
27.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.4	27.177264		5783.00		157166.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.4	27.177264		1094.00		29731.93			
27.4	102641 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.24	16.306358	15664.00				255423.00		
27.5	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0.38	25.818401	46034.00				1188524.00		
27.6	131555 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	0.033972	21428.00				728.00		
27.7	249132 С	Вода техническая	м3	0.044	2.989499	32.00				96.00		
28	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		25.9244	25836.64	2182.50	669799	56580	520120	96536	827642
		НР - 93%; СП - 8%				3591.17	412.88	93099	10704		61307	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	4.38	113.55	819.90		93099.00				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4	10.37							
28.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.4	10.36976		5783.00		59968.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.4	10.36976		1094.00		11344.52			
28.4	102641 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.24	6.221856	15664.00				97459.00		
28.5	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0.38	9.851272	46034.00				453493.00		
28.6	131555 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	0.012962	21428.00				278.00		
28.7	249132 С	Вода техническая	м3	0.044	1.140674	32.00				37.00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки СГ-1**	**т металлических изделий**		**0.09975**	**289741.96**	**1977.67**	**28902**	**197**	**23562**	**4835**	**36436**
		НР - 93%; СП - 8%				**51563.78**	**557.38**	**5143**	**56**		**2699**	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	56.4	5.63	914.16		5143.00				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	0.0539							
29.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.23	0.022942		5783.00		133.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.23	0.022942		1094.00		25.10			
29.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.31	0.030922		2471.00		76.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.31	0.030922		1094.00		33.83			
29.5	279860 С	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0.09975	250345.00				24972.00		
30	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**		**60**	**3998.34**	**226.82**	**239901**	**13609**	**152221**	**71317**	**336115**
		НР - 93%; СП - 8%				**1234.52**	**43.56**	**74071**	**2614**		**24897**	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1.43	85.8	863.30		74071.00				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0422	2.53							
30.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0411	2.466		5783.00		14261.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0411	2.466		1094.00		2697.80			
30.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0011	0.066		2471.00		163.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0011	0.066		1094.00		72.20			
30.5	102641 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.023	1.38	15664.00				21616.00		
30.6	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0.0504	3.024	46034.00				139207.00		
30.7	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.000023	0.00138	218211.00				301.00		
30.8	131555 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00016	0.0096	21428.00				206.00		
30.9	249132 С	Вода техническая	м3	0.003	0.18	32.00				6.00		
31	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/ СГ-2**	**т**		**0.0899**	**236200.51**	**--**	**21234**	**--**	**21234**	**--**	**22933**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1699**	
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПРМ										
32	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство/ В15**	**м3**		**3.301**	**42195.93**	**3942.74**	**139289**	**13015**	**88208**	**36733**	**190104**
		НР - 91%; СП - 8%				**11531.74**	**696.76**	**38066**	**2300**		**14082**	
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	13.1	43.24	880.28		38066.00				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.6699	2.21							
32.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.008913		4255.00		38.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.008913		1094.00		9.75			
32.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.7795	2.573129		41.00		105.00			
32.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.6378	2.105378		5783.00		12175.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.6378	2.105378		1094.00		2303.28			
32.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.012	0.039612		4337.00		172.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.012	0.039612		1562.00		61.87			
32.7	1794 С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.0632	0.208623		82.00		17.00			
32.8	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.9159	6.324386		181.00		1145.00			
32.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0174	0.057437		2471.00		142.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0174	0.057437		1094.00		62.84			
32.10	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	3.350515	18727.00				62745.00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32.11	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2.5	8.2525	70.00				578.00		
32.12	131543 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.014	0.046214	58264.00				2693.00		
32.13	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.086	0.283886	53679.00				15239.00		
32.14	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0251	0.082855	68158.00				5647.00		
32.15	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00077	0.002542	41034.00				104.00		
32.16	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.635	2.096135	310.00				650.00		
32.17	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0023	0.007592	212247.00				1611.00		
32.18	249132 С	Вода техническая	м3	0.00231	0.007625	32.00				0.24		
32.19	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1.83	6.04083	699.00				4223.00		
33	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/ СЕТКА С-1,С-2**	**т**		**0.29364**	**196446.14**	--	**57684**	--	**57684**	--	**62299**
		СП - 8%				--	--	--	--		**4615**	
34	**С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0.14454**	**209714.58**	--	**30312**	--	**30312**	--	**32737**
		СП - 8%				--	--	--	--		**2425**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**2951457**	**231688**	**2256483**	**470714**	**3695945**
								463288	**43725**	--	**273774**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2951457**				
	Материалы		Тенге					**2147250**				
	Всего заработная плата		Тенге						**507013**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**109231**				
		Накладные расходы	Тенге					**470715**				
		Сметная прибыль	Тенге					**273774**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3695946**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**599**
		Сметная заработная плата	Тенге						**507013**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**3695946**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**599**
		Сметная заработная плата	Тенге						**507013**			
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ										
35	**Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**		**34**	**6199.22**	**1145.85**	**210774**	**38959**	**83479**	**113600**	**350323**
		НР - 118%; СП - 8%				**2598.12**	**233.38**	**88336**	**7935**		**25950**	
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	2.74	93.16	948.22		88336.00				
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2261	7.69							
35.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.198	6.732		5783.00		38931.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.198	6.732		1094.00		7364.81			
35.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0281	0.9554		2471.00		2361.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0281	0.9554		1094.00		1045.21			
35.5	100581 С	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.065	2.21	19419.00				42916.00		
35.6	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0206	0.7004	14552.00				10192.00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35.7	131597 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0033	0.1122	40648.00				4561.00		
35.8	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.013	0.442	310.00				137.00		
35.9	146692 С	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0.00009	0.00306	287106.00				879.00		
35.10	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0.09	3.06	673.00				2059.00		
35.11	279852 С	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0043	0.1462	189698.00				27734.00		
36	**С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**		**195.7224**	**6098.78**	**--**	**1193669**	**--**	**1193669**	**--**	**1289162**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**95493**	
		АНТИСЕЙСМОПОЯС										
37	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство/ В12,5**	**м3**		**6.79**	**30753.21**	**4266.26**	**208814**	**28968**	**127681**	**52105**	**281793**
		НР - 91%; СП - 8%				**7682.68**	**750.08**	**52165**	**5093**		**20874**	
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	8.25	56.02	931.23		52165.00				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.7231	4.91							
37.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.018333		4255.00		78.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.018333		1094.00		20.06			
37.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.4909	3.333211		41.00		137.00			
37.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.6997	4.750963		5783.00		27475.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.6997	4.750963		1094.00		5197.55			
37.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0084	0.057036		4337.00		247.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0084	0.057036		1562.00		89.09			
37.7	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2.0825	14.140175		181.00		2559.00			
37.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0123	0.083517		2471.00		206.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0123	0.083517		1094.00		91.37			
37.9	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	6.89185	17731.00				122199.00		
37.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2.5	16.975	70.00				1188.00		
37.11	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0081	0.054999	68158.00				3749.00		
37.12	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.0004	0.002716	41034.00				111.00		
37.13	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.37	2.5123	310.00				779.00		
37.14	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0025	0.016975	212247.00				3603.00		
37.15	249132 С	Вода техническая	м3	0.0012	0.008148	32.00				0.26		
37.16	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.779	5.28941	699.00				3697.00		
38	**С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0.35366**	**209714.58**	**--**	**74168**	**--**	**74168**	**--**	**80101**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5933**	
39	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ УЗЛЫ 29,35,41**	**т**		**0.037632**	**189181.19**	**--**	**7119**	**--**	**7119**	**--**	**7689**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**570**	
40	**Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/ АВ-1**	**т**		**0.03**	**266104.29**	**1885.60**	**7983**	**57**	**--**	**7234**	**16434**
		НР - 91%; СП - 8%				**264218.68**	**750.35**	**7927**	**23**		**1217**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	289	8.67	914.30		7927.00				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.62	0.0186							
40.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.25	0.0075		4337.00		33.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.25	0.0075		1562.00		11.72			
40.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.37	0.0111		2471.00		27.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.37	0.0111		1094.00		12.14			
41	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0.03**	**183716.43**	**--**	**5511**	**--**	**5511**	**--**	**5952**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**441**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**1708038**	**67983**	**1491627**	**172939**	**2031454**
								148428	**13050**	**--**	**150478**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1708038**				
	Материалы		Тенге					**211160**				
	Всего заработная плата		Тенге						**161478**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**86798**				
	Местные материалы		Тенге					**1193669**				
		Накладные расходы	Тенге					**172938**				
		Сметная прибыль	Тенге					**150478**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2031455**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**170**
		Сметная заработная плата	Тенге						**161478**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**2031455**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**170**
		Сметная заработная плата	Тенге						**161478**			
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ (АС-37)										
42	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**		**0.64**	**96137.47**	**1186.89**	**61528**	**760**	**49171**	**10695**	**78001**
		НР - 90%; СП - 8%				**18119.82**	**448.14**	**11597**	**287**		**5778**	
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	22.1	14.14	819.92		11597.00				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.37	0.2368							
42.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.15	0.096		4337.00		416.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.15	0.096		1562.00		149.95			
42.4	1795 С	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0.44	0.2816		145.00		41.00			
42.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.22	0.1408		2471.00		348.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.22	0.1408		1094.00		154.04			
42.6	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.038	0.02432	218211.00				5307.00		
42.7	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4.38	2.8032	70.00				196.00		
42.8	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.16	0.1024	53679.00				5497.00		
42.9	131542 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.06	0.0384	57902.00				2223.00		
42.10	131578 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.83	0.5312	68158.00				36206.00		
42.11	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3.38	2.1632	228.00				493.00		
42.12	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7.2	4.608	310.00				1428.00		
42.13	249209 С	Паста антисептическая	т	0.00196	0.001254	610448.00				766.00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**		**6.502**	**84632.37**	**887.27**	**550280**	**5769**	**422493**	**111991**	**715252**
		НР - 90%; СП - 8%				**18766.22**	**371.59**	**122018**	**2416**		**52982**	
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	22.5	146.29	834.05		122018.00				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.36	2.34							
43.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0.23	1.49546		13.00		19.00			
43.4	1795 С	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0.33	2.14566		145.00		311.00			
43.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.36	2.34072		2471.00		5784.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.36	2.34072		1094.00		2560.75			
43.6	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.0031	0.020156	218211.00				4398.00		
43.7	131542 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.93	6.04686	57902.00				350125.00		
43.8	131589 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.12	0.78024	63332.00				49414.00		
43.9	131643 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.01	0.06502	29546.00				1921.00		
43.10	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1.45	9.4279	228.00				2150.00		
43.11	144749 С	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0.0075	0.048765	419343.00				20449.00		
43.12	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	19.506	310.00				6047.00		
43.13	147697 С	Смола каменноугольная	т	0.00258	0.016775	79965.00				1341.00		
43.14	249209 С	Паста антисептическая	т	0.00301	0.019571	610448.00				11947.00		
44	**Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015**	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	**м3 древесины в конструкции**		**0.757**	**64568.67**	**1104.97**	**48878**	**836**	**37259**	**10003**	**63592**
		НР - 90%; СП - 8%				**14244.21**	**437.82**	**10783**	**331**		**4711**	
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	13.8	10.45	1032.20		10783.00				
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.36	0.2725							
44.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.15	0.11355		4337.00		492.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.15	0.11355		1562.00		177.37			
44.4	1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.14	0.10598		12.00		1.00			
44.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.21	0.15897		2471.00		393.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.21	0.15897		1094.00		173.91			
44.6	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.001	0.000757	218211.00				165.00		
44.7	131534 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.02	0.77214	47815.00				36920.00		
44.8	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.03	0.02271	68158.00				1548.00		
44.9	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.7	0.5299	310.00				164.00		
44.10	249209 С	Паста антисептическая	т	0.0015	0.001136	610448.00				693.00		
45	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**		**7.899**	**9411.48**	**48.44**	**74341**	**383**	**68534**	**5022**	**85712**
		НР - 90%; СП - 8%				**686.62**	**19.76**	**5424**	**156**		**6349**	
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0.78	6.16	880.35		5424.00				
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.017	0.1343							
45.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.005	0.039495		4337.00		171.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.005	0.039495		1562.00		61.69			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.012	0.094788		2471.00		234.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.012	0.094788		1094.00		103.70			
45.5	146743 С	Контакт Петрова керосиновый	т	0.001	0.007899	71020.00				561.00		
45.6	146857 С	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0.0017	0.013428	75217.00				1010.00		
45.7	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.0067	0.052923	1342742.00				71062.00		
45.8	249132 С	Вода техническая	м3	0.023	0.181677	32.00				6.00		
46	**Е11-100114-0505 1110-0114-0505 РСНБ РК 2015**	**Настил рабочий толщиной 32 мм сплошной. Устройство по фермам/ КАРНИЗНЫЙ ЩИТ**	**м2 покрытия**		**40.625**	**2831.34**	**50.64**	**115023**	**2057**	**102577**	**10060**	**135090**
		НР - 90%; СП - 8%				**255.72**	**19.41**	**10389**	**789**		**10007**	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0.285	11.58	897.30		10389.00				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.015	0.6094							
46.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0089	0.361563		4337.00		1568.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0089	0.361563		1562.00		564.76			
46.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0061	0.247812		2471.00		612.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0061	0.247812		1094.00		271.11			
46.5	131599 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.032	1.3	68158.00				88605.00		
46.6	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.14	5.6875	310.00				1763.00		
46.7	249209 С	Паста антисептическая	т	0.00074	0.030063	610448.00				18352.00		
47	**Е11-100104-0202 1110-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Подшивка ДОСКАМИ ТОЛЩ.25ММ**	**м2 потолков**		**37**	**910.32**	**25.55**	**33682**	**945**	**21390**	**10558**	**47779**
		НР - 90%; СП - 8%				**306.68**	**10.38**	**11347**	**384**		**3539**	
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	0.394	14.58	778.36		11347.00				
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0089	0.3293							
47.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0027	0.0999		4337.00		433.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.0999		1562.00		156.04			
47.4	1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.0039	0.1443		12.00		2.00			
47.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0062	0.2294		2471.00		567.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0062	0.2294		1094.00		250.96			
47.6	131609 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0262	0.9694	21824.00				21156.00		
47.7	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.132	4.884	310.00				1514.00		
48	**Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**		**77.625**	**326.61**	**2.25**	**25353**	**174**	**23159**	**1882**	**29414**
		НР - 90%; СП - 8%				**26.02**	**0.92**	**2020**	**71**		**2179**	
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0.029	2.25	897.33		2020.00				
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0008	0.0613							
48.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00023	0.017854		4337.00		77.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00023	0.017854		1562.00		27.89			
48.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00056	0.04347		2471.00		107.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00056	0.04347		1094.00		47.56			
48.5	146743 С	Контакт Петрова керосиновый	т	0.00004	0.003105	71020.00				221.00		
48.6	146857 С	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0.00006	0.004658	75217.00				350.00		
48.7	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.00023	0.017854	1342742.00				23973.00		
48.8	249132 С	Вода техническая	м3	0.00079	0.061324	32.00				2.00		
49	**Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**		**274.5**	**613.81**	**17.79**	**168490**	**4884**	**18846**	**134731**	**327479**
		НР - 92%; СП - 8%				**527.36**	**6.15**	**144760**	**1687**		**24258**	
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0.5663	155.45	931.24		144760.00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0045	1.24							
49.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0034	0.9333		4337.00		4048.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0034	0.9333		1562.00		1457.81			
49.4	1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.0294	8.0703		12.00		97.00			
49.5	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.065	17.8425		16.00		285.00			
49.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0011	0.30195		2471.00		746.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0011	0.30195		1094.00		330.33			
49.7	145799 С	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0.0071	1.94895	6921.00				13489.00		
49.8	146031 С	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3.03	831.735	3.00				2495.00		
49.9	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0.02	5.49	727.00				3991.00		
50	**С121-100103-0902 2110-0103-0902 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**		**315.675**	**1601.12**	--	**505433**	--	**505433**	--	**545868**
		СП - 8%				--	--	--	--		**40435**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**1583009**	**15808**	**1248862**	**294942**	**2028187**
								318337	**6121**	--	**150238**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1583009**				
	Материалы		Тенге					**743431**				
	Всего заработная плата		Тенге						**324458**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**505433**				
		Накладные расходы	Тенге					**294941**				
		Сметная прибыль	Тенге					**150236**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2028187**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**366**
		Сметная заработная плата	Тенге						**324458**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**2028187**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**366**
		Сметная заработная плата	Тенге						**324458**			
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ (АС-14)										
		ТИП К 5-1 (КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА) =73,8+13 М2										
51	**Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**		**86.8**	**207.78**	**26.24**	**18036**	**2278**	**10828**	**5375**	**25284**
		НР - 94%, СП - 8%				**56.80**	**9.08**	**4930**	**788**		**1873**	
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0.0681	5.91	834.03		4930.00				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0088	0.7638							
51.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0033	0.28644		4255.00		1219.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0033	0.28644		1094.00		313.37			
51.4	620 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0.0009	0.07812		3179.00		248.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0009	0.07812		1094.00		85.46			
51.5	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.0046	0.39928		2344.00		936.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0046	0.39928		1094.00		436.81			
51.6	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.0093	0.80724		14.00		11.00			
51.7	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.051	4.4268	2591.00				11470.00		
51.8	249132 С	Вода техническая	м3	0.0022	0.19096	32.00				6.00		
52	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.80ММ**	**м3 подстилающего слоя**		**6.944**	**21203.54**	**7.25**	**147237**	**50**	**127045**	**18934**	**179465**
		НР - 94%, СП - 8%				**2900.70**	--	**20142**	--		**13294**	
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3.66	25.42	792.52		20142.00				
52.2	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	3.33312		16.00		53.00			
52.3	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.31	2.15264	1314.00				2829.00		
52.4	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	7.08288	17070.00				120905.00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
52.5	131654 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.001	0.006944	15259.00				106.00		
52.6	135832 С	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	13.888	773.00				10735.00		
52.7	249132 С	Вода техническая	м3	0.35	2.4304	32.00				78.00		
53	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М150 ГОЛЩ.15ММ. Устройство**	**м2 покрытия**		**86.8**	**2811.27**	**62.15**	**244019**	**5394**	**156069**	**79762**	**349683**
		НР - 94%; СП - 8%				**951.10**	**26.46**	**82556**	**2297**		**25902**	
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1.06	92.01	897.27		82556.00				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0294	2.55							
53.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0036	0.31248		4255.00		1330.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0036	0.31248		1094.00		341.85			
53.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.023	1.9964		1897.00		3787.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.023	1.9964		915.00		1826.71			
53.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0028	0.24304		2471.00		601.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0028	0.24304		1094.00		265.89			
53.6	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.015	1.302	15808.00				20582.00		
53.7	150292 С	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1.02	88.536	1525.00				135017.00		
53.8	248387 С	Опилки древесные	м3	0.0306	2.65608	3655.00				9708.00		
53.9	249132 С	Вода техническая	м3	0.0385	3.3418	32.00				107.00		
54	**Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**		**109.72**	**1602.37**	**11.02**	**175812**	**1209**	**151103**	**22450**	**214124**
		НР - 94%; СП - 8%				**214.18**	**3.49**	**23500**	**383**		**15861**	
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0.23	25.24	931.22		23500.00				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0033	0.3632							
54.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0.0021	0.230412		13.00		3.00			
54.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0003	0.032916		4337.00		143.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0003	0.032916		1562.00		51.41			
54.5	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.00034	0.037305		1897.00		71.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00034	0.037305		915.00		34.13			
54.6	2445 С	Электроплиткорез	маш.-ч	0.01	1.0972		84.00		92.00			
54.7	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.00267	0.292952		3322.00		973.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00267	0.292952		1094.00		320.49			
54.8	249132 С	Вода техническая	м3	0.00016	0.017555	32.00				0.56		
54.9	249624 С	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0.64	70.2208	66.00				4635.00		
54.10	249697 С	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0.06	6.5832	107.00				704.00		
54.11	279916 С	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1.01	110.8172	1397.00				154812.00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**585104**	**8932**	**445045**	**126521**	**768556**
								131129	**3468**	**–**	**56930**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**585104**				
	Материалы		Тенге					**445043**				
	Всего заработная плата		Тенге						**134597**			
		Накладные расходы	Тенге					**126521**				
		Сметная прибыль	Тенге					**56930**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**768555**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**152**
		Сметная заработная плата	Тенге						**134597**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					**768555**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									152
		Сметная заработная плата	Тенге						134597			
		РАЗДЕЛ 8. ДВЕРНЫЕ БЛОКИ										
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ										
55	**Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**		**8.4**	**3228.88**	**149.31**	**27123**	**1254**	**19463**	**6254**	**36047**
		НР - 90%; СП - 8%				**762.67**	**64.56**	**6406**	**542**		**2670**	
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0.8342	7.01	914.19		6406.00				
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0678	0.5695							
55.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0321	0.26964		1897.00		512.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0321	0.26964		915.00		246.72			
55.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.2091	1.75644		16.00		28.00			
55.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0357	0.29988		2471.00		741.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0357	0.29988		1094.00		328.07			
55.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.3221	2.70564		18.00		49.00			
55.7	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1.235	10.374	1373.00				14244.00		
55.8	145787 С	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6.52	54.768	26.00				1424.00		
55.9	147162 С	Лента бутиловая диффузионная	м	0.43	3.612	115.00				415.00		
55.10	147163 С	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2.93	24.612	86.00				2117.00		
55.11	147780 С	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	67.2	10.00				672.00		
55.12	249186 С	Лента бутиловая	м	4.02	33.768	52.00				1756.00		
56	**С121-090202-1102 2109-0202-1102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**		**5.67**	**24929.16**	**--**	**141348**	**--**	**141348**	**--**	**152656**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**11308**	
57	**С121-090202-1202 2109-0202-1202 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**		**2.73**	**29749.50**	**--**	**81216**	**--**	**81216**	**--**	**87713**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6497**	
		ВНУТРЕННИЕ										
58	**Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**		**11.44**	**1382.87**	**65.69**	**15820**	**752**	**5057**	**9285**	**27113**
		НР - 90%; СП - 8%				**875.11**	**26.66**	**10011**	**305**		**2008**	
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0.9753	11.16	897.25		10011.00				
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0253	0.2894							
58.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0.1576	1.802944		13.00		23.00			
58.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.002	0.02288		4337.00		99.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.002	0.02288		1562.00		35.74			
58.5	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.002	0.02288		1897.00		43.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.002	0.02288		915.00		20.94			
58.6	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.0477	0.545688		16.00		9.00			
58.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0213	0.243672		2471.00		602.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0213	0.243672		1094.00		266.58			
58.8	2816 С	Фреза столярная	маш.-ч	0.0408	0.466752		42.00		20.00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
58.9	131630 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.001	0.01144	27712.00				317.00		
58.10	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.24	2.7456	1373.00				3770.00		
58.11	145749 С	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3.03	34.6632	36.00				1248.00		
58.12	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.00721	0.082482	310.00				26.00		
59	**С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**		**6.03**	**7814.07**	**--**	**47119**	**--**	**47119**	**--**	**50888**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3770**	
60	**С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**		**2.78**	**9218.94**	**--**	**25629**	**--**	**25629**	**--**	**27679**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2050**	
61	**С121-090102-0114 2109-0102-0114 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**		**2.63**	**12805.18**	**--**	**33678**	**--**	**33678**	**--**	**36372**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2694**	
62	**С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**		**16**	**6882.83**	**--**	**110125**	**--**	**110125**	**--**	**118935**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8810**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**482058**	**2006**	**463635**	**15539**	**537403**
								16418	**847**	**--**	**39807**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**371932**				
	Материалы		Тенге					**24519**				
	Всего заработная плата		Тенге						**17265**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**328990**				
		Накладные расходы	Тенге					**15538**				
		Сметная прибыль	Тенге					**30998**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**418468**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**19**
		Сметная заработная плата	Тенге						**17265**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**110125**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**110125**				
		Сметная прибыль	Тенге					**8810**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**118935**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					**537404**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**19**
		Сметная заработная плата	Тенге						**17265**			
		РАЗДЕЛ 9. МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКОННЫЕ БЛОКИ (АС-15)										
		ОКНА										
63	**Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**		**10.8**	**2477.86**	**146.13**	**26761**	**1578**	**15266**	**9553**	**39219**
		НР - 90%; СП - 8%				**918.26**	**64.56**	**9917**	**697**		**2905**	
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1.02	11.05	897.25		9917.00				
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0678	0.7322							
63.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0321	0.34668		1897.00		658.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0321	0.34668		915.00		317.21			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 12.ОТМОСТКА										
79	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ ТОЛЩ.150ММ В7,5**	**м3 подстилающего слоя**		**10.71**	**21203.54**	**7.25**	**227090**	**78**	**195946**	**29202**	**276796**
		НР - 94%; СП - 8%				**2900.70**	--	**31066**	–		**20503**	
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3.66	39.2	792.53		31066.00				
79.2	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	5.1408		16.00		82.00			
79.3	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.31	3.3201	1314.00				4363.00		
79.4	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	10.9242	17070.00				186476.00		
79.5	131654 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.001	0.01071	15259.00				163.00		
79.6	135832 С	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	21.42	773.00				16558.00		
79.7	249132 С	Вода техническая	м3	0.35	3.7485	32.00				120.00		
80	**Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство ТОЛЩ.30ММ**	**м2 покрытия**		**71.4**	**956.32**	**57.47**	**68281**	**4103**	**55518**	**9540**	**84047**
		НР - 94%; СП - 8%				**121.29**	**20.85**	**8660**	**1489**		**6226**	
80.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0.143	10.21	848.17		8660.00				
80.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0202	1.44							
80.3	620 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0.014	0.9996		3179.00		3178.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.014	0.9996		1094.00		1093.56			
80.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.0051	0.36414		2344.00		854.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0051	0.36414		1094.00		398.37			
80.5	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.01	0.714		14.00		10.00			
80.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0011	0.07854		2471.00		194.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0011	0.07854		1094.00		85.92			
80.7	2554 С	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0.0065	0.4641		245.00		114.00			
80.8	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0.0579	4.13406	13262.00				54826.00		
80.9	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0001	0.00714	53679.00				383.00		
80.10	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.000172	0.012316	132307.00				1630.00		
80.11	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.000517	0.036949	54214.00				2003.00		
81	**Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903**	**м2 покрытия**		**71.4**	**165.11**	**2.91**	**11789**	**208**	**10364**	**1234**	**14065**
		НР - 94%; СП - 8%				**17.05**	**1.34**	**1217**	**96**		**1042**	
81.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0.0201	1.44	848.00		1217.00				
81.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0013	0.0928							
81.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.0013	0.09282		2344.00		218.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0013	0.09282		1094.00		101.55			
81.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.0026	0.18564		14.00		3.00			
81.5	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0.0116	0.82824	13262.00				10984.00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**					**307159**	**4389**	**261828**	**39976**	**374908**
								40944	**1585**	–	**27771**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**307159**				
	Материалы		Тенге					**261827**				
	Всего заработная плата		Тенге						**42529**			
		Накладные расходы	Тенге					**39977**				
		Сметная прибыль	Тенге					**27771**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**374907**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**52**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						42529			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					374907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									52
		Сметная заработная плата	Тенге						42529			
		РАЗДЕЛ 13. КРЫЛЬЦА										
		КРЫЛЬЦО КР-1										
82	**Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/ КРЫЛЬЦО КР-1 В12,5**	**м3**		**2.04**	**22276.50**	**543.47**	**45444**	**1109**	**37327**	**6709**	**56325**
		НР - 91%; СП - 8%				**3435.24**	**178.55**	**7008**	**364**		**4172**	
82.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	4.05	8.26	848.22		7008.00				
82.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1465	0.2989							
82.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.005508		4255.00		23.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.005508		1094.00		6.03			
82.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.17	0.3468		41.00		14.00			
82.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0073	0.014892		4337.00		65.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0073	0.014892		1562.00		23.26			
82.6	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.12	0.2448		4003.00		980.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.12	0.2448		1307.00		319.95			
82.7	1794 С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.0135	0.02754		82.00		2.00			
82.8	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0202	0.041208		181.00		7.00			
82.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0165	0.03366		2471.00		83.00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0165	0.03366		1094.00		36.82			
82.10	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	2.0706	17731.00				36714.00		
82.11	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.4	0.816	70.00				57.00		
82.12	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0008	0.001632	53679.00				88.00		
82.13	131598 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.002	0.00408	53961.00				220.00		
82.14	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0069	0.014076	68158.00				959.00		
82.15	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00046	0.000938	41034.00				39.00		
82.16	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.37	0.7548	310.00				234.00		
82.17	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.0101	0.020604	6994.00				144.00		
82.18	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00004	0.000082	208994.00				17.00		
82.19	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0.0069	0.014076	27230.00				383.00		
82.20	249132 С	Вода техническая	м3	0.02937	0.059915	32.00				2.00		
82.21	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.495	1.0098	699.00				706.00		
83	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0.0223**	**236200.51**	**--**	**5267**	**--**	**5267**	**--**	**5689**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**421**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**					**50711**	**1109**	**42594**	**6709**	**62014**
								7008	**364**	**--**	**4593**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**50711**				
	Материалы		Тенге					**37327**				
	Всего заработная плата		Тенге						**7372**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**5267**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					6709				
		Сметная прибыль	Тенге					4594				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					62014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						7372			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					62014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						7372			
		РАЗДЕЛ 14. Технологическое оборудование и мебель										
		ОБОРУДОВАНИЕ										
84	**Коммерческое предложение**	**Технологическое оборудование и мебели**	**компл**		**1**	**33168000.00**	--	**33168000**	--		--	**33168000**
						--	--	--	--	**33168000**	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**					**33168000**	--	--	--	**33168000**
								--	--	**33168000**	--	
	Стоимость оборудования		Тенге					**33168000**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					**33168000**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					**33168000**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**46581156**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1963177**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**610229**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**138716**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**7923367**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**51518**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							**33168000**		
		- Накладные расходы	Тенге								**1871302**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**993568**	
		Итого по АКТу						**46,581,156**				
		в том числе оборудование 33168000 тенге										
		Временные здания и сооружения 0,8%						**107,305**				
		Итого:						**46,688,461**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,32%						**43,266**				
		Итого:						**46,731,727**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%						**271,273**				
		Итого						**47,003,000**				
		НДС 12%						**5,640,360**				
		Итого по АКТу:						**52,643,360**				

ЗАКАЗЧИК:

АО "Агрофирма "Актык"

Руководитель ---------- Камзебаев К.М.

Технический надзор:

ТОО "РК ЭТНО"

Руководитель ----------Кучуков Р.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Каракесек-НТ"

Руководитель ----------Камзебаев С.Е.