форма № КС-3
Утверждена приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 г. № 229

Заказчик : ТОО СК А-Строй монтаж

Подрядчик : ТОО «T&S Construction»

Объект : «Строительство многоквартирного, многоэтажного жилого дома №13 в 19 микрорайоне города Актау»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за январь месяц 2020 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма								
		номер	дата	наименование, код,						
		1/20	07.01.2019							
				специфика						

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	88 181 799,18									
в том числе за отчетный месяц		78 733 749,27							9 448 049,91	88 181 799,18
Итого к оплате:										**88 181 799,18**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО СК А-Строй монтаж

и.о. Директор _____ **Жумабаев Е.Т.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «T&S Construction»

Руководитель _____ **зам.директора Жумагалиев А.Ж.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО СК А-Строй монтаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «T&S Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство многоквартирного, многоэтажного жилого дома №13 в 19 микрорайоне города Актау»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство многоквартирного, многоэтажного жилого дома №13 в 19 микрорайоне города Актау»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1/20 от 07.01.2019**

Акт выполненных работ №1

за **январь 2020** (месяц, год) на **«Строительство многоквартирного, многоэтажного жилого дома №13 в 19 микрорайоне города Актау»**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-1-2 общестроительные работы - АР										
			Подземная часть										
			Раздел: ПРОЕМЫ (л.5)										
1	1	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	3,252	2852,81	148,50	9277,34	482,94	387,50	7777,10	18418,79	
						2585,15	72,05	8406,91	234,32		1364,36		
2	2	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	м2	3,252	30000,00		97560,00		97560,00		105364,80	
											7804,80		
3	3	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,8	1874,04	56,14	3373,27	101,06	222,59	3697,43	7636,36	
						1694,24	17,54	3049,63	31,56		565,66		
			Итого по разделу "Проемы (л.5)"					110210,61	583,99	98170,08	11474,53	131419,95	
								11456,54	265,88	0,00	9734,81		
			Раздел: ПОЛЫ (л.4)										
4	4	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	6,816	291,79	34,75	1988,85	236,89	1125,34	683,19	2885,80	
						91,94	14,70	626,63	100,17		213,76		
5	5	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,6816	22181,74	7,20	15119,07	4,91	11916,01	3006,26	19575,36	
						4692,12	0,00	3198,15	0,00		1450,03		
6	6	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	6,816	779,73	44,60	5314,66	303,99	1762,68	3095,97	9083,48	
						476,52	6,69	3247,98	45,61		672,85		
7	7	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,816	805,71	32,56	5491,74	221,96	2321,58	2885,06	9046,93	
						432,54	17,75	2948,19	121,02		670,14		
8	8	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	6,816	382,97	22,03	2610,34	150,16	2314,43	212,25	3048,40	
						21,38	11,74	145,75	80,04		225,81		
9	9	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	8,157	291,79	34,75	2380,14	283,49	1346,74	817,60	3453,57	
						91,94	14,70	749,91	119,88		255,82		
10	10	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,8157	22181,74	7,20	18093,64	5,87	14260,41	3597,72	23426,67	
						4692,12	0,00	3827,36	0,00		1735,31		
11	11	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	8,157	779,73	44,60	6360,28	363,80	2109,48	3705,09	10870,59	
						476,52	6,69	3887,00	54,58		805,23		
12	12	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,157	805,71	32,56	6572,20	265,63	2778,34	3452,67	10826,86	
						432,54	17,75	3528,23	144,82		801,99		
13	13	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		8,157	382,97	22,03	3123,91	179,71	2769,77	254,01	3648,15	

						Сметная стоимость, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						всего	в том числе заработная плата	всего	в том числе заработная плата	материалы			
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 стенки			21,38	11,74	174,43	95,79		270,23		
14	14	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем		130,32	291,79	34,75	38026,28	4529,22	21516,09	13062,38	55175,76	
			м2 площади уплотнения			91,94	14,70	11980,97	1915,18		4087,89		
15	15	1127-0602-0744 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		130,32	649,89	150,32	84693,22	19590,07	54831,07	18368,86	111307,05	
			м2 покрытия			78,82	51,60	10272,08	6726,12		8244,97		
16	16	1127-0602-0765 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Накладный 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704		130,32	38,95	5,37	5076,55	700,22	430,50	450,14	5968,83	
			м2 покрытия			0,57	2,62	74,83	341,97		442,14		
17	17	1111-0101-0284 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		10,4256	10780,33	1910,99	112391,41	19923,22	49163,58	49707,69	175067,02	
			м3 подстилающего слоя			4153,65	918,54	43304,61	9575,91		12967,93		
			Итого по разделу "Полы (л.4)"					307242,29	46759,13	172517,03	103298,89	443838,47	
								87966,13	19531,09	0,00	32843,29		
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
18	18	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону		25,392	1636,33	69,24	41549,65	1758,20	17730,63	18878,31	65262,19	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			568,81	60,51	22669,82	1537,06		4834,24		
19	19	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		18,471	652,63	6,14	12054,81	113,46	2011,16	7995,80	21654,66	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			537,61	3,54	9930,19	64,56		1604,05		
20	20	1115-0401-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клевая простая		34,692	208,79	2,33	7243,43	80,85	1416,09	4632,74	12926,25	
			м2 окрашиваемой поверхности			165,64	1,28	5746,45	44,46		950,09		
21	21	1115-0403-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску		9,171	467,05	1,78	4283,31	16,32	1708,51	2053,94	6844,34	
			м2 окрашиваемой поверхности			278,98	0,97	2558,49	8,94		596,98		
22	22	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковыми по кирпичу и бетону		246,534	129,55	1,72	31939,63	423,59	5703,05	22437,28	58727,96	
			м2 окрашиваемой поверхности			112,82	0,95	27812,08	233,62		4350,15		
23	23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены фундаментов. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная: в 2 слоя по выровненной поверхности бетонной кладки, кирпичу, бетону		38,769	943,74	20,47	36587,76	793,47	22274,00	12694,30	72224,63	
			м2 поверхности			348,74	3,34	13520,30	129,49		3942,57		
24	24	1126-0201-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности стен в колонн прямоугольных, округлые. Изоляция плитными из пенопласта на битуме		1,164	42914,24	1365,21	49932,18	1592,60	12362,48	27860,09	94037,25	
			м3 изоляции			30925,34	567,80	35987,10	660,92		622,98		
			Итого по разделу					1836610,77	4778,52	61205,92	96552,46	302576,28	
								147626,34	2679,04	0,00	22413,06		
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
25	25	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж		0,026314	96077,47	25827,99	2528,14	679,63	225,40	1309,18	4144,31	
			1 конструкций			61683,38	10422,37	1623,11	274,25		306,99		
26	26	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения		0,026314	540169,00		14213,79		14213,79		18350,89	
			т								1137,10		
27	27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		4,05	98,77	2,47	400,03	9,99	163,52	157,24	601,85	
			м2			55,93	0,33	226,52	1,35		44,58		
28	28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		4,05	78,88	3,53	319,46	14,30	40,32	184,60	544,38	
			м2			65,39	0,67	264,83	2,71		40,32		
			Итого по разделу "Разные работы"					17461,43	703,92	14643,03	1651,02	28641,44	
								2114,47	278,31	0,00	1529,00		
			Итого по "Подземной части"					618525,09	52825,56	346536,07	212976,89	898022,14	
								219163,47	22554,33	0,00	66520,16		
			Надземная часть										
			Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ										
29	29	1219-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Отверстия в деревянных перегородках оштукатуренных для водогазопроводных и чугунных трубопроводов. Прорезка**		4,5	1050,12	46,35	4725,54	208,60		3252,20	8615,95	
				отверстие		1003,76	0,00	4516,94	0,00		638,22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	1110-0111-0202 РСНБ РК 2015	Полы антресольные. Установка дверных блоков блок	4,5	614,58 383,50	67,68 25,05	2765,63 1725,76	295,56 112,73	744,31	1654,64 353,62	477389		
31	31	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 м2	3,645	485,00		1767,83		1767,83	141,43	160925		
32	32	СТ11011-838	Пестовщики шт	9	50,00		450,00		450,00	36,00	48600		
33	33	СТ11011-819	Задвижка шт	4,5	96,00		432,00		432,00	34,56	46656		
			Итого по разделу "Перегородки"				10 140,99 6242,70	504,15 112,72	3394,13 0,00	4906,84 1203,83	16251,65		
			Раздел КРОВЛЯ										
34	34	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция окрасочная. Устройство в один слой м2 изолируемой поверхности	68,61	780,04 250,63	27,18 5,18	53518,24 17196,07	1865,05 355,21	34457,21	16147,17 5573,24	752387,6		
35	35	1113-0601-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Оклейка полимерной пленкой на всю ширину конструкции, первый слой м2	161,4	4626,09 2601,44	110,16 56,80	746651,03 419872,42	17908,42 9162,92	147760,19	152945,58 87967,73	1187564,34		
36	36	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытие. Устройство пароизоляции из минеральной ваты на полимерном битумном мастике в один слой м2 укладываемого покрытия	40,86	1049,03 662,93	55,27 15,29	42865,38 27087,52	2258,44 624,87	13517,42	25495,40 5468,70	73827,49		
37	37	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 125-130 м3	6,31287	24129,00		152323,24		152323,24	12185,86	164509,10		
38	38	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытие. Устройство плитами из минеральной ваты на битумном мастике в один слой м2 укладываемого покрытия	120,54	645,25 250,03	57,40 16,03	78139,56 31343,78	6918,51 1932,57	39857,37	30614,24 8700,31	117454,21		
39	39	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из пенополистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 м3	18,62343	18551,00		345483,25		345483,25	27638,66	373121,31		
40	40	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство м2 стяжки	161,4	653,39 284,31	108,57 32,40	105486,56 45887,53	17523,36 5229,04	42045,37	47027,34 12498,71	164682,61		
41	41	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 м2 стяжки	161,4	254,95 15,79	24,16 7,51	41149,35 2549,31	3809,75 1212,92	34700,29	3461,26 3568,85	48179,45		
42	42	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие в набетонке. Армирование т	0,2325	18750,10 17168,00	1550,74 749,16	4359,40 3991,56	360,55 174,18	7,29	3790,82 652,02	8802,24		
43	43	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, коробы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж т конструкций	0,01758	71637,66 65146,80	2586,12 603,62	1259,39 1145,28	45,46 10,61	68,55	797,57 164,56	2221,51		
44	44	2113-0514-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения т	0,01758	540109,00		9496,17		9496,17	759,69	10255,36		
45	45	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство м2 стяжки	31,53	653,39 284,31	108,57 32,40	20601,27 8964,29	3423,24 1021,51	8213,74	9186,94 2383,06	32171,27		
46	46	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 м2 стяжки	22,8	339,94 21,06	32,22 10,02	7750,56 480,17	734,52 228,46	6535,87	651,93 672,20	9074,69		
47	47	1112-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство м2 кровли	22,8	2055,73 459,23	117,42 32,33	46870,67 10479,40	2677,15 737,06	33723,13	10310,86 4574,52	61756,95		
48	48	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя м2 кровли	8,73	927,87 223,15	15,21 5,20	8100,29 1948,06	132,77 45,40	6019,46	1833,99 794,74	10729,93		
49	49	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка т	0,002098	966410,32 303950,00	1465,32 705,60	2014,84 637,61	3,07 1,49	1374,16	581,58 207,71	2804,14		
50	50	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 м	0,27	2082,00		562,14		562,14	44,97	607,11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	1109-0301-0204 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	0,25524	4229,22	1356,81	10794,07	4432,75	830,02	4895,13	16847,79	
						21477,50	5806,48	5481,92	1482,05		1247,98		
52	52	2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,326	1340,00		9816,84		9816,84		10602,09	
											785,25		
53	53	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,126632	526783,00		66602,23		66602,23		71930,41	
											5328,18		
54	54	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	35,7	718,44	26,56	25648,28	948,21	17500,14	6877,74	35128,11	
						201,68	7,73	7199,85	275,94		2602,08		
55	55	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,335	984,28,16	1161,33	15287,80	156,78	9030,49	3763,61	18415,52	
						3075,00	60,12	4100,63	81,14		1364,11		
56	56	1112-0101-1705 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство	м2 стяжки	7,95	2655,51	15,75	21111,32	125,24	18348,59	2455,81	25432,49	
						331,76	4,01	2637,49	31,86		1885,37		
57	57	2107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Фанера клеевая марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 4 мм ГОСТ 9624-94	м2	0,08109	208733,00		16926,56		16926,56		18230,69	
											1354,13		
58	58	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытие из волнистых брандмауэрных парапетных, свесных и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	66,05496	3320,90	14,84	219362,18	980,18	128622,82	82852,46	326391,81	
						1358,86	4,51	89759,18	297,84		24177,17		
59	59	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметиком нетвердеющей мастикой	м шва	26,1	747,61	22,82	19496,75	595,43	6722,21	11857,40	38840,81	
						208,63	11,53	7011,11	392,58		2506,73		
60	60	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, шторы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,02826	28152,34	2586,12	2208,59	73,08	118,35	1409,13	3907,13	
						7061,48	403,62	2025,15	17,06		289,42		
61	61	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,28	1682,30		3834,96		3834,96		4141,76	
											306,80		
62	62	1107-0112-0301 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка	м2 площади прокладок	0,3024	11944,82	32,32	3612,11	9,92	3533,60	87,31	3998,37	
						226,00	17,37	68,58	5,40		295,95		
63	63	2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,0432	23657,00		1021,98		1021,98		1108,74	
											51,76		
			Итого по разделу "Кровли"					2086323,82	23139,98	1159665,82	616933,26	2913037,65	
								689858,02	10842,15	0,00	215780,57		
			Раздел: ПОЛЫ (л.10)										
64	64	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	124,554	805,71	32,56	100354,70	4056,63	42424,09	52720,83	165521,58	
						432,54	17,75	53874,59	2211,41		12246,04		
65	65	1111-0101-0991 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция сплошная из плит или матов минеральных или стеклоплоскостных. Устройство	м2 изолируемой поверхности	124,554	423,54	34,48	52754,00	4294,52		47762,67	108551,01	
						389,06	18,88	48459,48	2351,18		8041,33		
66	66	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	3,848719	18551,00		71397,58		71397,58		77105,39	
											5711,81		
67	67	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	124,554	805,71	32,56	100354,70	4056,63	42424,09	52720,83	165521,58	
						432,54	17,75	53874,59	2211,41		12246,04		
68	68	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	124,554	478,72	27,54	59625,99	3430,03	52866,63	4848,20	69632,13	
						26,73	14,68	3329,33	1828,33		5157,94		
69	69	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонка. Армирование	т	0,11459	18750,10	1550,74	2148,57	177,70	3,59	1868,34	433826	
						17168,00	749,16	1967,28	85,85		321,35		
70	70	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	124,554	3144,26	23,93	391629,97	2981,14	325510,67	60900,38	48873278	
						506,91	13,24	63138,17	1649,47		36202,43		
71	71	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		10,161	805,71	32,56	8186,84	330,80	3460,92	4300,92	13486,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 стяжки		432,54	17,75	4355,04	180,40		999,02		
72	72	111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		10,161	423,54	34,48	4303,62	350,34		3896,43	8856,36	
				м2 изолируемой поверхности		389,06	18,88	3952,28	191,86		656,00		
73	73	211-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014		0,313975	18551,00		5824,55		5824,55		6290,51	
				м3							465,96		
74	74	111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		10,161	805,71	32,56	8188,84	330,89	3460,02	4390,92	13486,78	
				м2 стяжки		432,54	17,75	4395,04	180,40		999,02		
75	75	111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 111-0101-1101		10,161	382,97	22,03	3890,35	223,85	2450,25	316,41	3544,42	
				м2 стяжки		21,38	11,74	217,23	119,32		336,02		
76	76	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои пешеходные и набетонок. Армирование	т	0,009348	18750,10	1550,74	175,23	14,50	0,29	152,42	353,91	
						17168,00	749,16	160,45	7,00		26,22		
77	77	111-0101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в одна слой		14,161	779,73	44,60	7021,86	453,18	2627,73	4685,35	13541,26	
				м2 изолируемой поверхности		476,52	6,69	4841,95	67,99		1003,06		
78	78	111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		503,58	805,71	32,56	405740,65	16398,78	171523,38	213153,79	663406,00	
				м2 стяжки		432,54	17,75	217818,49	8940,86		49511,56		
79	79	111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 111-0101-1101		503,58	95,74	5,51	48216,16	2773,57	42748,65	3920,32	56305,45	
				м2 стяжки		5,35	2,94	2692,14	1478,41		4170,77		
80	80	111-0101-3661 РСНБ РК 2015	Покрытие из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		503,58	5144,26	23,93	1583385,70	12052,94	131606,01	246224,22	197597,71	
				м2 покрытия		500,91	13,24	252271,25	6668,91		146368,79		
81	81	111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		39,024	805,71	32,56	31442,12	1270,79	13291,89	16517,06	51706,89	
				м2 стяжки		432,54	17,75	16879,44	692,86		3856,81		
82	82	111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 111-0101-1101		39,024	191,49	11,02	7472,57	429,86	6625,46	607,60	8726,57	
				м2 стяжки		10,69	5,87	417,24	229,13		646,41		
83	83	111-0101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в одна слой		39,024	779,73	44,60	30428,28	1740,45	10891,99	17725,54	52006,13	
				м2 изолируемой поверхности		476,52	6,69	18595,55	261,13		3852,31		
84	84	111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем		9,651	291,79	34,75	2816,48	335,42	1593,40	967,35	4086,11	
				м2 площади уплотнения		91,94	14,79	887,26	142,83		302,67		
85	85	111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство		0,9651	22181,74	7,29	21407,29	6,95	16872,28	4256,66	27717,40	
				м3 подстилающего слоя		4692,12	0,00	4528,37	0,00		2053,14		
86	86	111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		9,651	805,71	32,56	7775,03	314,28	3287,21	4085,05	12309,85	
				м2 стяжки		432,54	17,75	4174,44	171,35		948,88		
87	87	111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 111-0101-1101		9,651	382,97	22,03	3696,37	212,61	3277,07	300,53	4316,53	
				м2 стяжки		21,38	11,74	206,38	113,33		319,73		
88	88	111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		4,515	805,71	32,56	3637,79	147,03	1537,85	1911,10	5992,80	
				м2 стяжки		432,54	17,75	1952,92	80,16		443,91		
89	89	111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		4,515	423,54	34,48	1912,30	155,67		1731,37	3935,16	
				м2 изолируемой поверхности		389,06	18,88	1756,62	85,25		291,49		
90	90	211-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014		0,139513	18551,00		2588,11		2588,11		2795,16	
				м3							207,05		
91	91	111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		4,515	805,71	32,56	3637,79	147,03	1537,85	1911,10	5992,80	
				м2 стяжки		432,54	17,75	1952,92	80,16		443,91		
92	92	111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 111-0101-1101		4,515	382,97	22,03	1729,12	99,47	1533,10	140,60	2019,29	
				м2 стяжки		21,38	11,74	96,55	53,02		149,58		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	93	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и подбетонки. Армированные	т	0,004154	18750,10 17168,00	1550,74 719,16	77,88 71,31	6,44 3,11	0,13	67,73 11,65	157,26	
94	94	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	36,975	805,71 432,54	32,56 17,75	29771,22 15993,17	120,487 656,48	12593,98	15650,66 3835,35	49077,23	
95	95	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 1111-0101-1101	м2 стяжки	36,975	191,49 10,69	11,02 5,87	7080,21 395,24	149,729 217,10	6277,58	575,69 812,47	8268,27	
96	96	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,493	805,71 432,54	32,56 17,75	16511,46 8864,01	66,734 363,85	6980,08	8674,21 2914,85	27200,58	
97	97	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плитки керамической. Устройство	п плинтусов	190,035	414,74 388,22	1,84 1,90	78815,46 73775,39	349,70 190,42	4690,37	60527,85 11367,47	1602 10,78	
98	98	1111-0103-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса полимерных порядные. Устройство из мастике КН-2, КН-3	п плинтусов	646,923	361,30 153,01	0,92 0,50	233734,83 98965,56	595,23 324,11	134154,04	93351,09 26106,87	3532,52,79	
99	99	1106-0001-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, оставшиеся в теле бетона. Установка	т	0,0852	659998,16 70975,00	19665,12 8507,40	56231,84 6047,07	1426,05 729,36	48558,72	6167,10 4994,92	6739,86	
			Итого по разделу "Полы (п.10)"					3269350,00 966959,30	54418,03 28717,46	2247972,08 0,00	955563,99 336401,12	4541115,11	
			Раздел: ПРОЕМЫ (п.12,13,14)										
100	100	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	26,334	3066,04 1404,24	578,49 177,19	80783,15 36970,20	15235,84 4666,13	28370,14	37480,20 9445,12	127349,19	
101	101	СТ12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с закрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)	м2	4,734	30000,00		142020,00		142020,00	11361,60	15381,60	
102	102	СТ12063-1	Блоки дверные входные с остекленными однопольными полотнами	м2	21,6	26768,00		578188,80		578188,80	46255,10	624443,90	
103	103	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные в внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	87,84	4369,67 1734,20	119,61 65,43	383832,22 152332,13	10506,81 5721,62	220993,28	142247,83 42936,40	568066,45	
104	104	СТ121-490102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м2	21,6	3640,00		78624,00		78624,00	6289,92	84913,92	
105	105	СТ121-490102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	29,7	4010,00		119097,00		119097,00	9527,76	128624,76	
106	106	СТ121-490102-0110	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	м2	13,44	3780,00		50803,20		50803,20	4064,26	54867,46	
107	107	СТ121-490102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	23,1	4250,00		98175,00		98175,00	7854,00	106029,00	
108	108	1115-0501-0201 РСНБ РК 2015	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке	м2 площади остекления	14,34456	3185,58 1170,13	35,03 13,13	45695,71 16784,94	502,78 189,25	28407,99	13579,35 4742,01	64017,07	
109	109	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навесной полотен	м2 проема	0,66	2852,81 2585,15	148,56 72,05	1882,85 1706,20	98,01 47,55	78,64	1578,38 276,90	3738,13	
110	110	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	м2	0,66	30000,00		19800,00		19800,00	1584,00	21384,00	
111	111	СТ11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)	шт	12	585,30		7020,00		7020,00	561,60	7581,60	
112	112	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	16,194	3944,81 1893,26	19,35 10,84	63882,26 30659,44	313,14 164,17	30091,59	29077,75 7436,80	100396,81	
113	113	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двустворчатых		19,005	3309,91	19,43	62904,84	3695,12	28499,90	29404,65	99684,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		1615,88	103,24	30709,82	1962,01		7384,76		
114	114	1110-0501-0166 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двустворчатых		33	2502,49	151,41	82582,08	6316,63	37115,10	28301,45	130554,22	
				м2		1186,37	103,24	39150,36	3405,81		9670,68		
115	115	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые стандартной конструкции со стеклопакетом однокамерным с поворотной фурнитурой, одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99		16,194	2363,00		38264,22		38264,22		41357,26	
				м2							3613,14		
116	116	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двустворчатые стандартной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой, двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99		52,005	24942,00		1297108,71		1297108,71		1409877,41	
				м2							10768,79		
117	117	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	Столы, шкафы под мойки, хозяйственные шкафы и др. Установка		40,5	1374,48	118,26	55666,46	4789,57	16960,20	32910,19	95662,68	
				изделие		837,45	65,43	33916,68	2650,09		7086,17		
118	118	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Люки подпольные из ПВХ профилей неутепленные поворотные 250 мм ГОСТ 23166-99		15,003	1156,60		17343,47		17343,47		18736,95	
				м							3587,48		
119	119	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей		17,28	4084,20	200,87	70585,36	3471,01	34785,50	30753,66	109446,17	
				м2		1870,58	104,59	32328,65	1841,91		8107,12		
120	120	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленной однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, сплошною ГОСТ 23166-99		17,28	24047,00		415532,16		415532,16		448772,73	
				м2							33242,57		
121	121	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и пояски) из полистовой оцинкованной стали. Устройство		16,41	3320,90	14,84	54496,83	243,51	31953,70	20582,99	81085,35	
				м2 покрытия		1358,86	4,51	22298,83	73,99		6006,32		
			Итого по разделу "Проемы (п.12,13,14)"					1108487,57	47088,39	3663632,71	375917,00	4843156,93	
								396866,46	2220,94	0,00	35875236		
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (п.1,3)										
122	122	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная		740,283	365,71	2,94	270729,02	2180,13	43046,84	181358,44	489254,45	
				м2 окрашиваемой поверхности		304,62	1,62	225502,05	1196,00		36167,00		
123	123	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		285,663	2556,51	93,54	730309,07	26719,72	361770,72	291154,40	1103180,55	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1196,51	77,45	341818,63	22124,37		81717,08		
124	124	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная		374,229	365,71	2,94	136859,35	1102,10	21761,10	91680,60	246825,14	
				м2 окрашиваемой поверхности		304,62	1,62	113996,14	604,60		18828,20		
125	125	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		206,685	773,12	5,09	159794,81	1052,42	37186,81	97704,89	278099,68	
				м2 окрашиваемой поверхности		588,12	2,78	121555,58	575,54		20599,98		
126	126	1115-0402-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		162,198	959,54	3,62	155639,46	587,06	38532,61	93472,35	269040,76	
				м2 окрашиваемой поверхности		718,38	1,98	116519,86	320,63		19928,94		
127	127	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию		64,456	3841,61	38,25	255298,10	2548,59	134519,98	98805,19	382528,76	
				м2 поверхности облицовки		1839,26	20,91	122229,53	1389,46		28335,46		
128	128	1108-0701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м		14,406	1327,79	5,52	19128,12	79,53	4637,55	13442,54	35176,31	
				м2 горизонтальной проекции		1000,35	3,01	14411,04	43,30		2605,65		
129	129	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканей или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		56,604	30888,02	1570,97	1748385,37	88923,19	127656,05	120081,97	3185133,13	
				м3 изоляции		2706,80	851,70	153806,13	48209,63		235935,79		
130	130	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130		57,9948	24129,00		1399356,53		1399356,53		1511305,05	
				м3							111948,52		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131	131	1109-0704-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для каркасов и обшивки. Установка и разборка м2 вертикальной проекции		910,8298	837,95 618,45	2,15 1,17	4782722,31 353029,69	1225,51 667,30	1240417,10	328938,20 64576,84	8717817,35	
132	132	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное м2 оштукатуриваемой поверхности		577,833	26507,98 1796,30	38,77 20,51	11850180,49 1037961,42	22405,13 11852,51	10789822,94	839851,14 1015203,25	12705240,88	
133	133	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1 м2		624,05964	381,00		237766,72		237766,72	19021,34	256788,06	
134	134	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная м2 окрашиваемой поверхности		577,833	239,05 139,92	1,59 0,83	138132,19 80850,39	917,31 482,49	56364,40	65366,31 16255,87	249451,28	
			Итого по разделу					17579860,44 4059680,40	147740,69 17465,84	13372439,35 0,00	3302376,04 1670578,92	22552815,48	
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
135	135	1126-0301-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из проволоки м2 поверхности		0,36	501,80 388,64	2,76 1,16	180,65 139,91	0,99 0,54	39,74	106,74 22,99	318,39	
136	136	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015	Площадки настилов и ограждения из листовой рифленой, просечной и крестообразной стали. Монтаж т конструкций		0,321535	96077,47 61683,38	25427,99 10423,37	30891,31 19832,78	8394,34 5351,65	2754,22	15996,82 3751,05	896,95,18	
137	137	2113-0814-1501 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения т		0,321535	540169,00		173677,84		173677,84	13894,23	187572,06	
138	138	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкой гранулатуры, наранее смешанной с полимерным из листовой оцинкованной стали. Устройство м2 покрытия		11,35	3328,90 1358,86	14,54 4,51	38456,44 15694,79	171,39 52,08	22490,27	14487,12 4327,48	57671,04	
139	139	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, оставшиеся в теле бетона. Установка т		0,0477	659998,16 70975,00	19085,12 5567,60	31481,91 3385,51	910,36 408,67	27186,04	3452,71 2794,77	57725,39	
140	140	1126-9201-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляционные изделиями из пенопласта на битуме м3 изоляции		0,7441	21601,31 14989,59	1280,57 367,80	16116,74 11183,73	955,43 423,04	3977,57	8821,60 1995,07	20930,40	
141	141	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 м3		0,7441	24129,00		18002,65		18002,65	1440,21	19442,86	
142	142	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство м2 стяжки		14	805,71 432,54	12,56 17,75	19337,10 10380,96	781,55 426,11	8174,59	10158,65 2359,66	33851,40	
143	143	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать за каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 м2 стяжки		14	191,49 10,69	11,02 5,87	4595,67 256,61	264,37 140,92	4074,70	573,67 397,55	5364,90	
144	144	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование т		0,0444	18750,10 17168,00	1559,74 749,16	832,50 762,24	68,85 33,26	1,39	723,92 124,54	1686,94	
145	145	1126-0103-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляции матами минеральными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканей или металлической сетки, плитами минеральными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем м3 изоляции		40,98	27358,22 23532,00	1570,97 851,70	1121139,77 964341,36	64378,35 34892,67	92420,06	759425,46 150445,22	2038039,45	
146	146	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 м3		2,049	24129,00		49440,32		49440,32	3955,23	53395,55	
147	147	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное м2 оштукатуриваемой поверхности		40,98	26507,98 1796,30	38,77 20,51	840417,15 73612,37	1588,97 840,58	76521,50	59562,36 71998,36	971977,88	
148	148	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1 м2		44,2514	381,00		16862,45		16862,45	1349,00	18211,45	
149	149	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная м2 окрашиваемой поверхности		40,98	239,05 139,92	1,59 0,83	9796,35 5733,92	65,06 34,22	3997,37	4614,51 1152,87	15560,73	
150	150	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка м3 древесины в конструкции		0,0812	98428,16 30375,00	1161,33 601,20	8681,36 2679,07	102,43 53,03	5859,86	2458,89 891,22	12031,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
151	151	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита м3 древесины в конструкции	0,0882	8766,77 2731,64	46,44 22,90	773,23 240,93	4,10 2,02	320,20	218,66 79,35	1071,24	
152	152	1110-0107-0609 РСНБ РК 2015	Дверн. Обшивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны м2	0,63	4907,01 1221,48	14,96 7,25	3091,42 769,53	9,42 4,57	2312,46	696,69 303,05	4091,16	
153	153	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 м3	0,0225	24129,00		542,90		542,90		586,31	
154	154	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петли накладная 100 м	3,6	295,00		1062,00		1062,00	43,44	1146,96	
155	155	1107-0107-0301 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка т конструкций	0,002124	7789,38,82 76817,30	6622,76 1729,10	1654,47 163,16	14,87 3,65	1477,24	84,96 196,54 148,10	1999,41	
156	156	1112-0101-0301 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка м2 площади прокладок	0,00792	11944,82 226,80	32,82 17,87	94,60 1,80	0,26 0,14	92,55	2,29 7,75	104,64	
157	157	2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81 100 м	0,00198	23657,00		46,84		46,84		50,59	
158	158	1110-0102-0005 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка пергамином м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,864	233,14 120,31	1,23 0,67	201,43 103,95	1,06 0,58	96,43	3,75 94,07 23,64	319,15	
159	159	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж т конструкций	0,012699	89292,23 51404,43	27875,39 10512,31	1135,92 652,78	353,99 133,56	127,15	342,34 134,12	1830,57	
160	160	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 т	0,012699	133700,00		1697,86		1697,86		1833,68	
161	161	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка м3 древесины в конструкции	0,030339	98428,16 30375,00	1161,33 601,20	2986,21 921,55	35,23 18,24	2029,43	135,83 845,81 306,56	4138,53	
162	162	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита м3 древесины в конструкции	0,030339	8766,77 2731,64	46,44 22,90	265,98 82,88	1,41 0,69	181,69	75,21 27,90	368,48	
163	163	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1,188	2233,08 1094,11	15,12 8,18	2652,89 1299,80	17,96 9,72	1335,13	1178,57 366,52	4137,98	
164	164	2107-0502-0132 РСНБ РК 2015	Фанера клеевая марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 4 мм ГОСТ 9620-94 м3	0,012177	208738,00		2541,80		2541,80	203,34	2745,15	
165	165	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (бранспойры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали. Устройство м2 покрытия	1,1178	3320,90 1358,86	14,84 4,51	3712,11 1518,93	16,59 5,04	2176,59	1402,05 409,15	5523,29	
166	166	1107-0112-0301 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка м2 площади прокладок	0,027	11944,82 226,80	32,82 17,87	322,51 6,12	0,89 0,48	315,50	7,80 26,42	356,73	
167	167	2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81 100 м	0,027	23657,00		638,74		638,74		689,84	
168	168	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная шт.	3,6	295,00		1062,00		1062,00	51,10	1146,96	
169	169	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву м2 окрашиваемой поверхности	2,79	1024,00 816,62	2,70 1,48	2856,95 2278,37	7,53 4,12	571,05	84,96 1825,99 374,64	5057,58	
170	170	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж т конструкций	0,019044	89292,23 51404,43	27875,39 10512,31	1700,48 978,95	530,86 200,20	190,68	813,61 201,13	2715,22	
171	171	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 т	0,019044	133700,00		2546,18		2546,18		2749,88	
172	172	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка м3 древесины в конструкции	0,000097	98428,16 30375,00	1161,33 601,20	9,57 2,95	0,11 0,06	6,50	203,69 2,71 0,98	13,26	
173	173	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж т конструкций	0,981972	96077,47 61683,38	25827,99 10422,37	94345,38 60571,35	25362,36 10234,47	8411,67	48856,02 11456,11	154657,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
174	174	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,981972	540169,00		530430,83		530430,83		572865,20	
175	175	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,3518	21847,51 2502,42	1776,55 487,64	29533,47 3382,77	2401,54 659,20	23749,15	3678,19 2656,93	35868,59	
176	176	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,082172	900410,32 303030,00	1165,32 708,60	59740,63 18895,94	93,19 44,06	8723,59	17235,39 6135,68	83101,70	
177	177	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015	Площадки с настилом и ограждением из листовой рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,096975	96077,47 61683,38	25827,99 1042,27	9317,11 5981,75	2504,67 1010,71	830,70	4874,79 1131,25	15273,26	
178	178	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,096975	540169,00		52382,89		52382,89	4100,63	56573,52	
179	179	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	50,889	2233,08 1094,11	15,12 8,18	113639,02 55678,11	769,36 416,42	57191,55	50485,08 13129,93	177254,03	
180	180	СТ11011-822	Мебельный стекло	шт	51,6	48,00		2476,80		2476,80		2674,94	
181	181	СТ11011-810	Петля	шт	103,2	96,00		9907,20		9907,20	198,14	10699,78	
182	182	СТ11011-811	Ручка	шт	51,6	339,00		17492,40		17492,40	792,58	18891,79	
183	183	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и фасонной стали. Монтаж	т конструкций	0,104554	7163,66 65146,50	2580,12 603,62	7474,24 6797,03	269,92 62,98	407,40	1399,39 576,61	13184,26	
184	184	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкоштучные (брусчатка, паркет, синтетические плитки и полимерные) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,036	3320,90 1358,86	14,84 4,51	20044,98 8202,05	89,57 27,22	11753,35	2570,93 2209,27	29825,18	
185	185	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности мета. стические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	82,6	98,77 55,93	2,47 0,33	8148,80 4614,39	203,47 27,55	3330,94	3202,94 908,14	12259,88	
186	186	1113-0501-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности мета. стекол огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115	м2	82,5	78,88 65,39	3,54 0,67	6507,48 5394,76	291,39 55,11	821,33	3760,41 821,43	11089,32	
187	187	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований полстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, грунта. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,44	3052,20 178,13	1137,13 306,60	13551,75 790,89	5048,85 1334,67	3912,01	2295,60 1267,79	17115,34	
188	188	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	29,7	1325,07 228,96	3,17 1,31	39354,68 6800,11	94,23 38,97	32400,34	7386,21 3739,27	50480,17	
			Итого по разделу "Разные работы"					3425721,98 1294134,69	115711,93 54961,13	2015875,96 0,00	1042114,26 357426,90	4825263,14	
			Итого по "Наземной части"					3047388,80 741374,97	597763,77 301893,24	2246238,06 0,00	627911,38 294014,69	39691939,87	
			ИТОГО по акту					31092409,89 7632904,44 690029,35	650589,33 324447,57	22808916,13 0,00	6490888,27 3006663,85	40589962,01	
			Временные здания и сооружения	%	1,70							4127991,37	
			Итого с временными					309599,94				41589591,30	
			Зимние удорожания	%	0,75							42421383,13	
			Итого с зимними удорожаниями					831791,83					
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00								
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			2-1-1 общестроительные работы - КЖ										
			Подземная часть										
			Раздел: Земляные работы										
1	1	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	570,8	248,08 11,18	236,81 79,22	141605,43 6383,26	135168,75 45217,41	53,43	37152,48 14300,63	193658,54	
2	2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора	32,4	1025,29 664,74	359,67 121,09	33219,34 21537,64	11653,19 3923,31	28,50	18331,88 4124,10	55675,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	1101-0205-0207 РСНБ РК 2015	Группа I группы. Разработка вручную с перекидкой в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	19,8	3893,58 3893,58	0,00 0,00	42050,66 42050,66	0,00 0,00		30276,48 5786,17	78113,31	
4	4	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	19,8	215,06 11,18	236,81 79,22	2679,29 120,78	2557,50 855,55	1,01	702,96 270,58	3652,82	
5	5	С Тарифы на перевозки	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	982,4	47,00		46172,80			3693,82	49866,62	
6	6	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Группы I группы. Работа на отвале	м3 грунта	614	20,04 3,45	16,55 7,74	12304,77 2105,97	10160,49 4751,82	38,31	4937,61 1379,39	18621,77	
7	7	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	280,8	248,08 11,18	236,81 79,22	69661,54 3140,19	66495,07 22244,30	26,28	18276,83 7035,67	94973,44	
8	8	С Тарифы на перевозки	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	449,28	47,00		21116,16			1689,29	22805,45	
9	9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	210,4	33,89 0,00	33,89 14,87	7129,75 0,00	7129,75 3128,72		2252,68 750,59	10133,02	
10	10	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	210,4	19,52 0,00	19,52 8,56	4106,57 0,00	4106,57 1802,07		1297,49 432,32	5836,38	
11	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение виброплитами и пневмотрамбовками	м3 уплотненного грунта	210,4	201,96 113,04	88,02 47,25	42491,60 23972,98	18518,62 9941,40		24418,35 5852,80	72262,74	
12	12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, ямы и котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	70,4	106,65 106,65	0,00 0,00	7495171 7495171	0,00 0,00		53965,23 19513,36	139230,30	
			Итого по разделу "Земляные работы"					497489,62 174263,18	255789,95 91864,57	147,54 0,00	191611,98 55128,13	744229,73	
			Раздел: Фундаменты										
13	13	1196-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство		17,6	21581,39 1792,35	1180,82 326,34	379843,05 29961,36	20782,39 5743,58	329099,30	32491,50 32986,76	445321,31	
14	14	1196-0101-0121 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	90	26553,56 4149,00	1899,63 495,42	2389820,70 373464,00	170966,56 44587,66	1845390,14	380427,01 221619,82	2991867,52	
15	15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0268	236952,00		6350,31	6350,31		508,03	6858,34	
16	16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,8088	236952,00		191646,78	191646,78		15331,74	206978,52	
17	17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	260	972,87 575,88	20,65 3,60	252947,00 97727,76	5369,13 936,00	149850,11	91757,30 27576,34	372280,64	
			Итого по разделу "Фундаменты"					3220607,83 501153,12	197118,07 51267,24	2522336,64 0,00	504675,80 298022,69	4023306,33	
			Раздел: Каркас										
18	18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0504	236952,00		11942,38		11942,38	955,39	12897,77	
19	19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,13104	236952,00		31050,19		31050,19	2484,02	33534,21	
			Итого по разделу "Каркас"					42992,57 0,00	0,00 0,00	42992,57 0,00	0,00 3439,41	46431,98	
			Раздел: Стены, перегородки										

20	20	РК 2015	Стены подземных сооружений: подземные стены жесткой конструкции высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство												
21	21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	м3	22,8	37518,23 14078,34	2717,48 768,43	855415,55 320986,15	61958,43 17520,31	472470,96	308040,88 93076,51	1256532,05			
22	22	1146-0201-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых напорных труб диаметром до 150 мм. Прокладка по стенам, скобам и в каналах	т	0,15424	236952,00		36547,48		36547,48		39471,27			
23	23	2302-1001-1102 РСНБ РК 2015	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 150 ГОСТ 31416-2009	м трубопровода	0,24	20400,79 3638,00	95,71 41,04	4896,19 393,12	22,25 9,85	4486,82	2923,80 394,91 423,29	3711,39			
24	24	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка стыков: швов и борозд площадью до 0,1 м2	м3	0,24	253,00		60,72		60,72		65,58			
25	25	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3 заделки	0,2	157389,16 102637,84	1381,35 774,00	31477,82 20527,53	276,27 154,80	19674,92	17373,16 3908,08	52759,05			
26	26	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м3	0,16	28609,73 5745,60	2136,87 561,17	4577,56 919,30	341,90 89,79	3316,36	918,27 439,67	5935,49			
			Итого по разделу "Стены, перегородки"	м2 поверхности	0,95952	1135,68 475,67	12,79 7,20	1089,71 552,47	12,27 6,91	525,06	520,13 128,79	1738,62			
			Раздел: Перекрытие					934065,92 343378,47	62611,13 17781,66	528075,42 0,00	327247,34 100904,99	1362217,35			
27	27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,1176	236952,00		27865,56		27865,56		30094,80			
28	28	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01884	752342,23 95678,00	1519,23 763,80	14174,13 1808,45	28,62 14,39	12537,05	2229,24 1658,79 1266,63	17099,55			
29	29	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей (174,001 - стальных, необильных групп населения)	т	0,01884	96678,00		1810,11		1810,11		1954,92			
30	30	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка стыков: швов и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,04	117158,45 72007,28	779,40 432,00	4686,34 2996,29	31,18 17,28	1658,87	144,81 2531,40 577,42	7795,16			
			Итого по разделу "Перекрытие"					48536,13 4804,74	59,80 31,67	43671,39 0,00	4190,19 4218,11	56944,42			
			Раздел: Разные работы												
31	31	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,672	49515,37 21770,07	6217,15 2673,02	33274,33 14629,49	4177,92 1796,27	14466,92	14947,44 3857,74	52079,51			
32	32	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,024448	984842,23 327690,00	1519,23 763,80	24057,86 8011,37	37,14 18,67	16009,36	7307,34 2589,22	33874,42			
33	33	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,024448	96678,00		2348,91		2348,91		2536,83			
34	34	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,05056	609477,27 67510,80	10239,33 4482,00	30815,17 3413,35	517,70 226,61	26884,12	187,91 3385,16 2736,03	36936,36			
35	35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,768	972,87 375,88	20,65 3,60	4638,66 1792,18	98,46 17,16	2748,02	1682,69 505,71	6827,05			
36	36	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,264	21581,99 1702,35	1180,82 326,34	5697,65 449,42	311,74 86,15	4936,49	487,37 494,80	6679,82			
37	37	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,056	37518,23 14078,34	2717,48 768,43	77137,47 28945,07	5587,13 1579,90	42605,28	27777,72 8393,22	113308,41			
38	38	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,037312	236952,00		8841,15		8841,15		9548,45			
39	39	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,001536	291665,58 54780,50	2379,44 956,32	448,00 84,14	3,65 1,47	360,20	707,29 77,91 42,07	567,98			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	40	1105-0101-0107 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4	572,87 375,88	20,65 3,60	3891,49 1503,50	52,60 14,40	2305,39	1411,65 424,25	5727,39	
41	41	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили, для пролетов до 24 м при высоте ферм до 25 м. Монтаж. Монтаж конструкций зданий и сооружений по железобетонным колонным опорам, пролетами до 24 м, коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,144496	123409,53 97326,90	23575,24 7828,98	17845,19 14063,35	3406,53 1131,26	375,31	10484,28 2266,36	30595,82	
42	42	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Указания по фермам	м3 древесины в конструкции	0,0192	94187,51 24840,00	1520,91 763,80	1808,40 476,93	29,20 14,66	1302,27	442,43 180,87	2430,90	
43	43	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Отнесенные	м3 древесины в конструкции	0,0192	8952,60 2944,08	48,19 24,69	171,89 56,53	0,93 0,47	114,44	51,30 17,86	241,05	
44	44	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	м2 кровли	3,36	1893,47 642,47	61,66 23,66	6362,07 2158,69	207,19 79,49	3996,19	2059,12 673,70	9094,90	
45	45	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,001530	526806,00		809,17		809,17	64,73	873,91	
46	46	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,001056	236952,00		250,22		250,22	20,02	270,24	
			Итого по разделу "Разные работы"					218397,64 75584,00	14466,20 4966,53	128353,48 0,00	70114,41 23080,96	311593,02	
			Итого по "Подземной части"					4962088,82 1099183,51	530039,14 165911,67	3265577,21 0,00	1097839,72 484794,28	6544722,83	
			Надземная часть Раздел: Каркас (А2,5-10)										
47	47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,252	236952,00		59711,90		59711,90	4776,95	64488,86	
48	48	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,72576	236952,00		171970,28		171970,28	13757,62	185727,91	
49	49	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0912	752342,23 95990,00	1519,23 763,80	68613,61 8754,29	138,55 69,66	59720,77 8762,31	8029,79 6131,47	82774,87	
50	50	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,0912	96078,00		8762,31		8762,31	700,99	9463,30	
51	51	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Риски гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные щиты опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	т	47,176	43716,30 17798,11	5632,74 1600,70	2062360,05 839643,79	265730,00 75514,67	956986,26	832794,20 231612,34	3126766,59	
52	52	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,6264	236952,00		148426,73		148426,73	11874,14	160300,87	
53	53	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,117096	984042,23 527690,00	1519,23 763,80	115227,41 38371,19	177,90 89,44	76678,32	34999,17 12018,13	162244,71	
54	54	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1896	752342,23 95990,00	1519,23 763,80	142644,09 18199,70	288,05 144,82	124156,34	16693,51 12747,01	172084,61	
55	55	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,306696	96078,00		29466,74		29466,74	2357,34	31824,08	
56	56	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	93,637	32517,93 6496,74	2598,80 720,00	3044881,18 608335,24	243343,84 67418,64	2193202,10	628451,11 293866,58	3967198,87	
57	57	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	105,811808	10172,43 5717,64	2858,68 792,00	1076363,37 604993,83	302482,10 83802,95	168887,44	640581,00 137355,55	1854299,92	
58	58	СТПРАЙС-ЛИСТ	Теплоблоки	м3	97,346863	21672,85		2109783,81		2109783,81	168782,71	2278566,52	
59	59	СТ11011-250	Клей	м3	2856,918816	38,00		108562,92		108562,92		117247,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											3001,34		
60	60	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	0,53472 т конструкций	32150,45 17319,94	12542,13 1343,44	17191,49 9261,32	6706,53 2352,55	1223,64 659,28	7992,85 3016,75	27199,09
61	61	СТ11011-997	Шов сварной стыкуемых пролетов	9,6048	16399,00		157503,84		157503,84		6702,71	90486,55	
62	62	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 т	0,005184	526806,00		2730,96		2730,96		218,48	2949,44	
63	63	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная жидкими стеклами м2 поверхности	104	1135,08 575,67	12,79 7,20	118110,67 59870,10	1330,37 748,80	56910,20	56375,57 13958,90		188445,14	
64	64	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство м3	0,12	50582,05 20134,70	4642,63 1215,08	6069,85 2416,16	557,12 145,81	3096,57	2331,40 672,10		9973,34	
65	65	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00528	236952,00		1251,11		1251,11	100,09		1351,20	
66	66	1107-0516-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополиуретаном м шва	476	181,69 63,90	7,36 4,14	86485,87 30414,88	3501,17 1970,64	52569,82	38214,91 9976,06		134676,84	
67	67	1107-0516-0105 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополиуретаном м шва	355	364,40 132,77	12,79 7,20	141885,30 51513,48	4463,30 2793,60	54908,52	64082,35 16437,41		221905,06	
68	68	1146-0303-0107 РСНБ РК 2015	Гнезда, борозды и проемы балок. Заделка кирпичом м3 заделки	0,4	66107,65 39912,16	553,65 306,00	26443,06 15964,86	221,46 122,40	10256,74	13513,30 3196,51		43152,87	
69	69	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,000576	236952,00		136,48		136,48	10,92		147,40	
70	70	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,002088	236952,00		494,76		494,76	39,58		534,34	
			Итого по разделу "Каркас (л.2,5-10)"				9630857,78 2287738,84	829440,37 235413,95	6513678,57 0,00	2344059,17 957993,36		12932910,31	
			Раздел: Перекрытие (л.14,18,23)										
71	71	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,03072	236952,00		7279,17		7279,17	582,33		7861,50	
72	72	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,989776	236952,00		234529,40		234529,40	18762,35		253291,75	
73	73	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,044096	752342,23 95990,00	1519,23 763,80	33175,28 4232,78	66,99 33,68	28875,52	3882,47 2964,62		40022,38	
74	74	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей т	0,044096	96078,00		4236,66		4236,66	338,93		4575,59	
75	75	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 м3 заделки	0,2	117158,45 74907,28	779,40 432,00	23431,69 14981,46	155,88 86,40	8294,35	12657,00 2887,10		38975,78	
			Итого по разделу "Перекрытие (л.14,18,23)"				302652,20 19214,23	222,87 120,08	283215,09 0,00	16539,47 25535,33		344727,00	
			Раздел: Кровля (л.37)										
76	76	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка с изготовлением м3 древесины в конструкции	7,3872	106226,64 31625,10	1623,37 781,80	784717,41 233620,94	11992,16 5775,31	539104,31	215456,63 80013,92		1080187,96	
77	77	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 т	0,014918	634001,00		9458,28		9458,28	756,66		10214,94	
78	78	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита м3 древесины в конструкции	7,3872	9160,87 1198,86	66,63 34,46	67673,19 8856,22	492,22 254,56	58324,75	8199,70 6069,83		81942,72	
79	79	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	1,312	94187,51	1520,91	123574,01	1995,43	88988,50	30232,97		166111,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	80	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровельное покрытия и настилы по фермам. Отепленная	м2 горизонтальной проекции		2194,08	70,88	32496,08	1050,01		12944,56		
81	81	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	м2 обработанной поверхности	236	329,06 45,41	1,09 1,60	75334,63 10717,70	729,28 377,50	6408,24	9985,68 6841,62	92361,93	
82	82	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкоразмерные, шаранпель, кисетный (или подобное) из оцинкованной стали. Устройство	м2 кровли	236	1893,47 632,17	61,66 23,66	448859,99 151631,98	14552,92 5583,18	280685,10	144629,82 47319,12	638808,13	
			Итого по разделу "Кровля (л37)"	м2 покрытия	28	3435,86 1464,80	15,23 4,86	96257,98 41014,51	426,51 136,08	54846,06	37858,54 10731,72	144578,28	
								1604105,50 478421,43	30188,62 13129,03	1095495,44 0,00	446362,54 164037,44	2214505,48	
83	83	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Раздел: Лестницы Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь горячая класса А-I, d 8 мм(178,92кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)										
84	84	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,265836	236952,00		62990,37		62990,37	5039,23	68029,60	
85	85	СТ12041-132	Металлоконструкции анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,062208	984042,23 327690,00	1519,23 763,80	61215,30 20384,94	94,51 47,51	40735,85	18593,53 6384,71	86193,54	
86	86	2109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Пролет стропильной фермы до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструкционных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т	0,062208	96078,00		5976,82		5976,82	478,15	6454,97	
87	87	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переездов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т конструкций	2,378856	39876,56 24288,66	11254,33 4007,46	94860,00 57779,22	26772,35 9535,18	10308,94	46435,56 11304,49	152610,65	
88	88	СТССП	Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	т	2,378856	699940,00		1665056,47		1665056,47	133204,52	1798260,99	
89	89	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015	Подоконники. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса. Усиленное	т	2,378856	4445,00		10574,01		10574,01	845,92	11419,94	
			Итого по разделу "Лестницы"	м2 оштукатуриваемой поверхности	24	2824,83 2155,52	40,48 22,11	67796,02 51732,48	971,52 530,66	15092,01	41810,52 8768,52	118375,05	
								1968469,59 129896,64	27838,46 1011,36	1810734,48 0,00	106849,61 166025,54	2241344,73	
90	90	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Раздел: Разные работы Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м										
91	91	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3 кладки	6,14256	32517,93 6496,74	2598,80 720,00	199743,32 39906,62	15963,28 4422,64	143873,42	41226,21 19277,56	260247,09	
92	92	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	м3	1,824	27707,08 7384,30	1245,39 360,31	50537,71 13468,96	2271,58 657,21	34797,17	12854,82 5071,40	68463,93	
93	93	2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	т	0,01116	984042,23 327690,00	1519,23 763,80	10981,91 3657,02	16,95 8,52	7307,94	3335,65 1145,40	15462,96	
94	94	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м	6,12	419,00		2564,28		2564,28	205,14	2769,42	
95	95	1112-0101-1705 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство	м3 заделки	0,2	140161,10 102148,76	1284,87 720,00	28032,22 20429,75	256,97 144,00	7345,49	17281,95 3625,13	48939,31	
96	**96**	**1106-0301-0301 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм**	м2 стяжки	52	2681,84 357,50	16,07 4,32	139455,72 18590,00	835,60 224,64	120030,11	17309,47 12541,21	169306,40	
97	**97**	**1106-0301-0302 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины**	м2	45,5	2147,10 289,06	70,98 31,69	97692,93 13152,32	3229,55 1441,88	81311,06	13280,72 8877,89	119851,54	
				м2	45,5	408,05 36,92	13,95 6,24	-18566,13 -1679,85	-634,59 -284,14	-16251,69	-1787,23 -1628,27	-21981,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	98	1116-0301-0410 РСНБ РК 2015	Самоподстраивающиеся опоры. Арматурщик										
99	99	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (анкер)	т	0,000096	20122,98 18513,00	1007,72 807,52	2017,20 1853,14	169,93 80,83	3,14	1759,91 302,17	4979,28	
100	100	1107-0307-0101 РСНБ РК 2015	Изделия закладные, чистой массой 20 кг и более	т	0,000256	236952,00		60,66		60,66		65,51	
101	101	1113-0301-0400 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	100 кв.дм окрашиваемой поверхности	0,245296 0,4	76033,87 60816,00	1079,64 1830,66	21995,33 5366,39	1410,24 1126,11	635521,96	7018,89 63164,24	85277,26	
102	102	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	49,170992	107,63 60,30	2,50 0,36	5292,43 2964,91	123,11 17,70	2204,41	2055,00 588,04	7938,37	
103	103	1116-0102-0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2	49,170992	165,09 70,50	3,60 0,72	8117,51 3466,70	176,90 35,40	4473,94	2416,45 842,72	11876,69	
104	104	2113-0207-0202 РСНБ РК 2015	Листы звукоизоляционные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	44,504< 1179,20	2386,62 1179,20	15,76 8,82	106214,39 52479,03	701,39 392,53	53033,77	47584,40 12303,89	166102,47	
105	105	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	45,6166	1647,00		75130,54		75130,54	6010,44	81140,98	
106	106	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	120 120	107,63 60,30	2,50 0,36	12915,99 7235,76	300,46 43,20	5370,78	5022,48 1435,08	19373,55	
			Итого по разделу "Разные работы"	м2	120	165,09 70,50	3,60 0,72	19810,80 8466,36	431,71 86,40	10918,43	5897,26 2656,62	27764,38	
			Итого по "Наружной части"					1459535,13 241586,65	30244,10 9606,93	1187704,38 0,00	238258,98 135823,53	1833617,64	
			ИТОГО по объекту					14965620,19 3156857,79	917934,43 267511,35	10890827,97 0,00	3152069,78 1449415,20	19867105,17	
			Временные здания и сооружения					19927700,01 4256041,30	1447973,57 433423,02	14156405,18 0,00	4249909,50 1934209,48	26311857,09	
			Итого с временными	%	1,70			443901,08					
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями	%	0,75			199167,97				2655572,97	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами	%	2,00			535097,94				26754897,04	
			2-1-3 отопление									27289994,98	
1	1	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	239	1564,41 495,99	19,95 8,85	373893,00 118541,61	4769,08 2115,44	250582,31	118243,91 39370,95	531507,85	
2	2	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	67,5	1707,78 495,99	19,95 8,85	115274,99 33479,33	1346,92 597,46	80448,66	33395,25 11893,61	168563,76	
3	3	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	4	1404,26 495,99	19,95 8,85	5617,06 1983,96	79,82 35,40	3553,28	1978,98 697,68	8203,72	
4	4	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	2,5	1975,12 495,99	19,95 8,85	4937,80 1239,98	49,89 22,13	3647,94	1236,86 493,97	6668,64	
5	5	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	15,5	2120,35 495,99	19,95 8,85	32865,43 7687,85	309,29 137,19	24868,29	7668,54 3242,72	43776,69	
6	6	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015	Распределительный коллектор из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	1,1	2120,35 495,99	19,95 8,85	2332,39 545,59	21,95 9,74	176,85	544,22 230,13	3106,73	
7	7	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	329,6	107,63 105,86	1,06 0,00	35475,51 34891,88	351,02 0,00	232,60	34194,05 5573,56	75243,12	
8	8	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных радиаторов	м	18,048	17074,03 1059,31	178,72 98,04	308152,06 19118,42	3225,61 1769,47	285808,03	20470,13 26289,78	354911,97	
9	9	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Установка кранов воздушных	1кВт	16	331,35	0,00	5301,54	0,00	1743,84	3486,55	9491,14	

10	10	СТИРАЙС	Клапан запорный для радиаторов ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия	компл.	16	222,36 300,00	0,00	3557,70 4800,00	0,00	4800,00	703,03 384,00		5184,00		
11	11	СТИРАЙС	Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия	шт	9,9	718,00		7108,20		7108,20	568,66		7676,86		
12	12	СТИРАЙС	Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия	шт	2,1	1092,00		2293,20		2293,20	183,46		2476,66		
13	13	СТИРАЙС	Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия	шт	0,6	3954,00		2372,40		2372,40	189,79		2562,19		
14	14	СТИРАЙС	Балансировочный клапан Д15 ASV-I "Danfoss" Дания	шт	1,9	8071,00		15334,90		15334,90	1226,79		16561,69		
15	15	СТИРАЙС	Балансировочный клапан Д20 ASV-I "Danfoss" Дания	шт	2,1	11047,00		23198,70		23198,70	1855,90		25054,60		
16	16	СТИРАЙС	Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания	шт	1,1	13150,00		14465,00		14465,00	1157,20		15622,20		
17	17	СТИРАЙС	Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания	шт	0,4	19608,00		7843,20		7843,20	627,46		8470,66		
18	18	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводах, наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	17,2	1491,87 1453,00	0,00 0,00	25660,21 24991,60	0,00 0,00	668,61	1843,70 3552,31		47956,22		
19	19	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводах, наружный диаметр трубопровода до 32 мм	шт	0,3	1512,69 1453,00	0,00 0,00	453,81 435,90	0,00 0,00	17,91	326,03 62,46		843,19		
20	20	2305-1207-0512 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический типа Danfoss 4002, T 120°C, PN 10, DN 20 ГОСТ 12678-86	шт	1,2	37127,00		44552,40		44552,40	3564,19		48116,59		
21	21	2305-1207-0513 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический типа Danfoss 4002, T 120°C, PN 10, DN 25 ГОСТ 12678-86	шт.	0,5	33992,00		16197,60		16197,60	1295,81		17493,41		
22	22	СТИРАЙС	Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания	шт.	16	2887,00		46192,00		46192,00	3693,36		49885,36		
23	23	СТИРАЙС	Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания	шт	16	2772,00		44352,00		44352,00	3548,16		47900,16		
24	24	СТИРАЙС	Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания	шт	16	1723,00		27568,00		27568,00	2205,44		29773,44		
25	25	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов/кронштейны, планки, хомуты	кг	23,5	537,00		12619,50		12619,50	1009,56		13629,06		
26	26	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска за 2 раза	м2	48	1090,87 956,08	1,17 0,64	52361,70 45891,84	55,96 30,76	6413,90	5673,08 7127,98		96227,76		
27	27	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	47	708,78 366,08	76,67 41,75	33312,88 17206,00	3603,73 1962,25	12503,16	14567,87 3839,46		51711,21		
28	28	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 15 мм	м	13,2	165,00		2178,00		2178,00	174,24		2352,24		
29	29	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 20 мм	м	14,3	181,00		2588,30		2588,30	207,06		2795,36		
30	30	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 25 мм	м	4,4	234,00		1029,60		1029,60	82,37		1111,97		
31	31	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 35 мм	м	2,75	286,00		786,50		786,50	62,92		849,42		
32	32	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dn 42 мм	м	17,05	421,00		7178,05		7178,05	574,24		7752,29		
33	33	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	70,5	40,00		2820,00		2820,00	225,60		3045,60		
34	34	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	13,5	1564,41 495,99	19,95 8,85	21119,48 6695,86	269,38 119,49	14154,23	6679,05 2223,88		30022,41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	2,5	1705,28 495,99	99,04 8,85	3977,22 1735,97	99,24 30,98	417,41	1331,61 616,71	6325,53	
36	36	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	м	17	107,63 105,86	1,66 0,00	1829,74 1799,64	18,11 0,00	12,00	1763,65 287,47	3880,86	
37	37	СТПРАВС	Кран шаровый Д 20мм "BUGATTI" Италия	м	0,2	1092,00		218,40		218,40	17,47	235,87	
38	38	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Установка кранов воздушных	шт	0,3	331,35 222,36	0,00 0,00	99,40 66,71	0,00 0,00	32,70	65,37 13,18	177,96	
39	39	СТПРАВС	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия	комплект	0,5	300,00		90,00		90,00	7,20	97,20	
40	40	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных радиаторов	шт	0,816	17074,03 1059,31	178,72 98,04	13932,41 864,40	145,84 80,00	12922,17	925,51 1188,63	16046,55	
41	41	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1кВт	1	537,00		537,00		537,00	42,96	579,96	
42	42	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015	Масляная окраска за 2 раза	кг	1,5	1096,87 956,68	1,17 0,64	1418,13 1242,99	1,52 0,83	173,71	994,99 193,05	2606,17	
43	43	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м2	17	708,28 366,08	76,67 41,75	12049,34 6223,44	1203,48 709,75	4522,42	5269,23 1385,49	18704,05	
44	44	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dн 15 мм	м	13,85	165,00		2450,25		2450,25	196,02	2646,27	
45	45	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dн 20 мм	м	3,85	181,00		696,85		696,85	55,75	752,60	
46	46	СТТ1031-544	Скачок теплоизоляционный	м	25,5	40,00		1020,00		1020,00	81,60	1101,60	
			ИТОГО по смете	м				1342554,06 328200,57	15621,42 3620,89	998732,07 0,00	309024,45 132126,28	1785704,79	
			Временные здания и сооружения	%	1,70			39322,98				1814027,77	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	0,75			13605,21				1827632,98	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			36552,66				1864185,64	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			2-1-4 вентиляцию										
1	1	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм (150х150)	шт	3	2984,78 1825,69	58,78 18,90	8954,33 5477,06	176,34 56,70	3300,93	5423,09 1150,19	15527,61	
2	2	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,32	6026,61 2532,22	60,54 28,79	26034,95 10939,20	261,51 124,35	14834,23	10842,28 2950,18	39827,40	
3	3	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0,96	5800,22 2318,46	47,99 22,60	5568,21 2225,72	46,07 21,70	3296,42	2202,47 621,65	8392,34	
4	4	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	3,18	6380,83 2318,46	49,60 18,98	20291,04 7372,71	157,73 60,37	12760,60	7284,42 2206,04	29781,50	
5	5	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)	м2	0,5175	5146,21 1509,47	49,60 18,98	2663,16 781,15	25,67 9,82	1856,35	775,15 275,07	3713,38	
6	6	2305-0501-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	м2	9,9	655,00		6484,50		6484,50	518,76	7003,26	
7	7	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм (200х300)	кг	1	4669,66 1825,69	58,78 18,90	4669,66 1825,69	58,78 18,90	2785,20	1807,70 518,19	6995,55	
8	8	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	шт	2,04	6026,61 2532,22	60,54 28,79	12294,28 5165,73	123,49 58,72	7005,06	5119,97 1393,14	18807,38	
				м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	1120-0101-0300 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. короб)	м2	0,72	2318,46 2318,46	22,60 18,98	1669,29 1669,29	16,27 16,27	466,24	466,24		
10	10	1120-0101-0316 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	1,16	6380,83 2318,46	49,60 18,98	7401,76 2689,42	57,54 22,02	4654,81	2657,21 804,72	10863,69	
11	11	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	м2	1,3	6038,69 2006,05	47,99 22,60	6242,29 2606,65	42,79 24,86	4383,12	2188,98 706,36	6616,29	
12	12	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Установка решеток железобетонных стальных регулируемых РР номер 3 размером 200х200 мм (250х150)	шт	4,2	655,00		2751,00		2751,00	220,08	2971,08	
13	13	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,5	3237,18 1825,69	58,78 18,90	8092,95 4564,22	146,95 47,25	3381,78	4519,24 1008,97	13621,16	
14	14	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6	6026,61 2532,22	60,54 28,79	36159,65 15193,33	363,21 172,71	20603,10	15058,72 4097,47	55335,84	
15	15	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 (1000) мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	1,6	5800,22 2318,46	47,99 22,60	9280,36 3709,54	76,79 36,16	5494,03	3670,79 1036,09	13987,24	
16	16	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)	м2	5,3	6380,83 2318,46	49,60 18,98	33838,41 12287,85	262,88 100,61	21267,67	12140,20 3676,73	49635,93	
17	17	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	м2	0,79375	5146,21 1509,47	49,60 18,98	4084,80 1198,14	39,37 15,07	2847,29	1188,94 421,90	5695,65	
18	18	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Установка решеток железобетонных стальных регулируемых РР номер 4 размером 200х400 мм (150х400)	шт	12	655,00		7860,00		7860,00	628,80	8488,80	
19	19	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм (700) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	шт	3	4669,66 1825,69	58,78 18,90	14008,99 5477,06	176,34 56,70	8355,59	5423,09 1554,57	20986,64	
20	20	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	7,14	6026,61 2532,22	60,54 28,79	43029,98 18080,07	432,22 205,53	24517,69	17919,88 4875,99	65825,85	
21	21	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм (1000) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	2,16	5800,22 2318,46	47,99 22,60	12528,48 5007,88	103,66 48,82	7416,94	4955,57 1398,72	18882,77	
22	22	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	2,4	6380,83 2318,46	49,60 18,98	15314,00 5564,31	119,04 45,56	9630,64	5497,67 1664,93	22476,60	
23	23	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (короб)	м2	3,3	6038,69 2006,05	47,99 22,60	19927,67 6619,95	158,37 74,58	13149,35	6560,65 2119,07	28607,38	
24	24	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	м2	1,335	6038,69 2006,05	47,99 22,60	8061,65 2678,07	64,07 30,17	5319,51	2654,08 857,26	11572,99	
25	25	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	кг	18	655,00		11790,00		11790,00	943,20	12733,20	
26	26	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	2,58	51612,54 36072,00	2760,08 1242,00	133160,35 93065,76	7121,01 3204,36	32973,59	73165,29 16506,05	222831,70	
27	27		ИТОГО по акту	м3	2,5026	13871,00		34713,56		34713,56	2777,09	37490,65	
								499762,46 213798,82	10058,37 4451,24	275905,27 0,00	192705,63 55397,45	747865,53	
			Временные здания и сооружения	%	1,70			12713,71					
			Итого с временными									760579,25	
			Зимние удорожания	%	0,75			5704,34					
			Итого с зимними удорожаниями									766283,59	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			15325,67					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									781609,26	
			2-1-5 тепловой пункт										

1	1	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	0,1	2,55 253,00	0,09 0,24	0,25 53,46	0,07 6,95	0,18 17,84	0,45 44,79				
2	2	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	1	1476,16 534,60	20,66 9,54	1476,16 534,60	20,66 9,54	920,90	533,26 160,75	2170,17			
3	3	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	1,5	2219,36 534,60	20,66 9,54	3329,04 801,90	30,99 14,31	2496,15	799,89 240,31	4459,24			
4	4	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	0,7	3158,01 1014,76	44,55 19,62	2210,60 710,33	31,19 13,73	1469,09	709,58 233,61	3153,80			
5	5	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	5	3744,51 1203,76	53,30 22,94	18722,54 6018,80	266,50 114,69	12437,24	6010,82 1978,67	26712,02			
6	6	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	3,3	116,48 114,13	1,13 0,00	384,39 376,62	3,71 0,00	4,96	369,09 60,28	813,76			
7	7	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	5	118,78 114,13	1,13 0,00	593,89 570,64	5,63 0,00	17,63	559,23 92,25	1245,37			
8	8	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Изоляция трубная трубопроводов отопления из вспененного каучука K-Flex	м	8,3	740,54 394,57	79,95 45,00	6146,52 3274,93	663,58 373,50	2208,01	2772,81 713,55	9632,87			
9	9	2111-0403-0304 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dn 18 мм	м	0,11	253,00		27,83		27,83	2,23	30,06			
10	10	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dn 28 мм	м	1,1	317,00		348,70		348,70	27,90	376,60			
11	11	2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dn 48 мм	м	1,65	475,00		783,75		783,75	62,70	846,45			
12	12	2111-0403-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dn 57 мм	м	0,77	629,00		484,33		484,33	38,75	523,08			
13	13	2111-0403-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dn 76 мм	м	5,5	798,00		4389,00		4389,00	351,12	4740,12			
14	14	СТП1031-544	Самоклеящаяся лента	м	12,45	40,00		498,00		498,00	39,84	537,84			
15	15	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов хомут-скобы, планки, хомуты	кг	5	537,00		2685,00		2685,00	214,80	2899,80			
16	16	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка кранов диам. до 100 мм	1шт	0,9	2855,38 2432,85	124,51 36,00	2569,84 2189,57	112,06 32,40	268,22	2177,53 379,79	5127,16			
17	17	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду65мм "Nawal" Финляндия	шт	0,9	17229,00		15506,10		15506,10	1240,49	16746,59			
18	18	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	1шт	0,2	55448,94 4660,71	230,13 45,03	11089,79 932,14	46,03 9,01	10111,62	922,35 960,97	12973,08			
19	19	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на технологическом трубопроводе	шт	0,2	1604,87 1566,00	0,00 0,00	320,97 313,20	0,00 0,00	7,77	234,90 44,47	600,34			
20	20	СТПРАЙС	Клапан AVP, "Danfoss" Дания	шт	0,1	46311,00		4631,10		4631,10	370,49	5001,59			
21	21	СТПРАЙС	AV импульсная трубка "Danfoss" Дания	шт	0,1	9332,00		933,20		933,20	74,66	1007,86			
22	22	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	фланец	0,1	740,91 688,64	31,14 0,00	74,09 68,86	3,11 0,00	2,11	68,18 11,38	153,65			
23	23	СТПРАЙС	Приварные фитинги Ду32мм "Danfoss" Дания	шт	0,1	6207,00		620,70		620,70	49,66	670,36			
24	24	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	0,2	2855,38 2432,85	124,51 36,00	571,08 486,57	24,90 7,20	59,60	483,89 84,40	1139,37			
25	25	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 65 мм, "POLIX" Словения	шт	0,2	11196,00		2239,20		2239,20	179,14	2418,34			

26	26	ПК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Ду 50 мм		0,4	22,00		10,20		0,02		0,20	
27	27	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	шт							70,66		
28	28	СТПРАЙС	Расходомер ,R25, SONO 1500 CT	шт	0,5	1627,09 1566,00	0,00 0,00	812,85 783,00	0,00 0,00	29,84	587,25 112,01	1512,10	
29	29	СТПРАЙС	Теплосчетчик ультразвуковой ВЗЛЯР	шт	0,2	64837,00		12967,40		12967,40		14904,79	
30	30	СТПРАЙС	Тепловычислитель INFOCAL 5/OS	шт	0,2	10802,00		2160,40		2160,40	1037,39	2330,23	
31	31	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка кранов диам. до 50 мм	шт	0,1	111781,00		11178,10		11178,10	172,83	12872,35	
32	32	СТПРАЙС	Кран шаровый ,Ду40мм "Naval" Финляндия	1шт	0,3	2823,40 2432,85	92,53 18,00	847,02 729,86	27,76 5,40	89,41	720,55 125,41	1692,98	
33	33	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	0,3	10233,00		3069,90		3069,90	245,59	3315,49	
34	34	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый ,диам. 40 мм, "POLIN" Словения	1шт	0,1	2823,40 2432,85	92,53 18,00	282,34 243,28	9,25 1,80	29,80	240,18 41,80	564,33	
35	35	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Ду 40 мм	шт	0,2	5562,00		1112,80		1112,80	89,02	1201,82	
36	36	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	шт	0,4	1369,00		547,60		547,60	43,81	591,41	
37	37	СТПРАЙС	Клапан VG регулирующий "Danfoss" Дания	шт	0,2	1604,87 1566,00	0,00 0,00	320,97 313,20	0,00 0,00	3,77	234,90 44,47	600,34	
38	38	СТПРАЙС	Электропривод AVT "Danfoss" Дания	шт	0,1	94060,16		9406,02		9406,02	752,48	10158,50	
39	39	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	шт	0,1	86463,00		8646,30		8646,30	691,70	9338,00	
40	40	СТПРАЙС	Приварные фитинги ,Ду20мм "Danfoss" Дания	фланец	0,1	7669,91 688,64	31,14 0,00	768,99 68,86	3,11 0,00	3,11	68,18 11,38	153,65	
41	41	СТПРАЙС	Обратный клапан "BUGATTI" Италия	шт	0,1	6207,00		620,70		620,70	49,66	670,36	
42	42	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка кранов диам. до 50 мм	шт	0,1	1387,00		138,70		138,70	11,10	149,80	
43	43	СТПРАЙС	Кран шаровый ,Ду50мм "Naval" Финляндия	1шт	0,1	2823,40 2432,85	92,53 18,00	282,34 243,28	9,25 1,80	29,80	240,18 41,80	564,33	
44	44	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	0,1	11217,00		1121,70		1121,70	89,74	1211,44	
45	45	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый ,диам. 50 мм, "POLIN" Словения	1шт	0,1	2823,40 2432,85	92,53 18,00	282,34 243,28	9,25 1,80	29,80	240,18 41,80	564,33	
46	46	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Ду 50 мм	шт	0,1	8062,00		806,20		806,20	64,50	870,70	
47	47	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	шт	0,2	1690,00		338,00		338,00	27,04	365,04	
48	48	СТПРАЙС	Седельный регулирующий клапан Ду32мм с редукционным электроприводом "Danfoss" Дания	шт	0,1	1604,87 1566,00	0,00 0,00	160,49 156,60	0,00 0,00	3,89	117,45 22,23	300,17	
49	49	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	шт	0,1	75416,00		7541,60		7541,60	603,33	8144,93	
50	50	1308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	1насос	0,1	27090,66 22950,46	482,50 188,08	2709,07 2295,05	48,25 18,81	365,77	2267,58 398,13	5374,77	
51	51	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015	Подготовка машин электрических к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети	шт	0,1	23604,98 5610,00	2901,47 1311,60	2360,50 561,00	290,15 131,16	1509,35	498,36 228,71	3087,56	
				шт	0,2	3215,01 1870,00	18,32 0,00	643,00 374,00	3,66 0,00	265,34	269,28 72,98	985,26	

52	52	СТИРАЙС	Поверхностный датчик температуры Danfoss 2 шт. ESM-11 PN 16 Danfoss Датчик температуры Q=0,25-63м3/ч DN15-50 NIBCO "NIBS" Германия										
53	53	СТИРАЙС	Обратный клапан Ду65мм "BUGATTI" Италия	шт	0,1	4650,00		465,00		46,500		4603,55	
54	54	I116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 50 мм (ребовка)	шт	0,1	7038,00		703,80		70,380		3703,25	760,10
55	55	I116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопроводов и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	0,12	4640,03 13,50,38	77,39 32,03	556,80 159,65	0,29 3,92	39,737	160,29 57,37	774,10	
56	56	СТИРАЙС	Обратный клапан Ду25мм "BUGATTI" Италия	м	0,12	118,78 114,13	1,13 0,00	14,25 13,70	0,14 0,00	0,42	13,42 2,21	29,89	
57	57	I311-0203-0103 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе диаметр до32 мм	шт	0,1	1387,00		138,70		138,70	11,10	149,80	
58	58	СТИРАЙС	Клапан ЕВ, "Danfoss" Дания	шт	0,1	1625,69 1566,00	0,00 0,00	162,57 156,60	0,00 0,00	5,97	117,45 22,40	302,42	
59	59	I122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	шт	0,1	7000,00		700,00		700,00	56,00	756,00	
60	60	СТИРАЙС	Приварные фитинги "Danfoss" Дания	фитинг	0,2	740,91 688,64	51,14 0,00	148,18 137,73	6,53 0,00	4,23	136,35 22,76	367,30	
61	61	I116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка фильтров-грязевиков на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	компл	0,2	11472,00		2294,40		2294,40	183,55	2477,95	
62	62	СТИРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 25 мм, "POLIX" Словения	шт	0,1	2823,40 2432,85	92,53 18,00	282,34 243,28	9,25 1,80	29,80	240,18 41,80	564,33	
63	63	2302-0103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа 16 кгс/см2 Ду 25 мм	шт	0,1	3896,00		389,60		389,60	31,17	420,77	
64	64	I116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка сетчатых фильтров диаметром до 25 мм	шт	0,2	709,60		141,90		141,90	11,34	153,24	
65	65	СТИРАЙС	Кран шаровый Ду25мм "Naval" Финляндия	1шт	0,6	2823,40 2432,85 7091,00	92,53 18,00	1694,04 1459,71 4254,60	55,52 10,80	178,81	1441,10 250,81	3385,04	
66	66	I311-0203-0104 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	шт						4254,60	340,37	4594,97	
67	67	СТИРАЙС	Погодный компенсатор ECL 210	шт	0,3	5129,97 4698,00	351,78 198,00	515,00 469,80	35,18 19,80	8,02	367,20 70,42	950,61	
68	68	I311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	шт	0,1	77328,00		7732,80		7732,80	618,62	8351,42	
69	69	СТИРАЙС	Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания	шт	0,3	1604,87 1566,00	0,00 0,00	481,46 469,80	0,00 0,00	11,66	352,35 66,70	900,52	
70	70	СТИРАЙС	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания	шт	0,2	11790,00		2358,00		2358,00	188,64	2546,64	
71	71	СТИРАЙС	Кран шаровый Ду 15мм "M-M" "BUGATTI" Италия	шт	0,1	11790,00		1179,00		1179,00	94,32	1273,32	
72	72	СТИРАЙС	Ручной балансировочный клапан Ду40мм MSV-F2 "Danfoss" Дания	шт	0,7	718,00		502,60		502,60	40,21	542,81	
73	73	I118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Установка термометров в оправе прямых или угловых	шт	0,1	45462,00		4546,20		4546,20	363,70	4909,90	
74	74	I118-1101-0103 РСНБ РК 2015	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	1,4	2336,25 556,54	0,00 0,00	3270,75 779,16	0,00 0,00	2491,59	763,57 322,75	4357,07	
			ИТОГО по акту	комплект	0,8	3013,29 555,92	0,00 0,00	2410,63 468,73	0,00 0,00	1941,90	459,36 229,60	3099,59	
								230885,20 26701,19	1726,71 772,42	202457,29 0,00	25230,18 20489,23	276604,60	
			Временные здания и сооружения	%	1,70			4702,28					
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	0,75			2169,80				281306,88	

			2-1-6 водопровод и канализацию									2990,52
1	1	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	1,4	3158,01 1014,70	44,55 19,62	4421,21 1420,66	62,37 27,47	2938,18	1419,16 467,23	6307,60
2	2	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	9,1	1936,53 606,60	23,60 11,16	193,63 60,66	2,36 1,12	330,63	60,54 20,34	274,23
3	3	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1,5	116,48 114,13	1,13 0,00	174,72 171,19	1,69 0,00	1,84	167,77 27,40	369,80
4	4	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	34,3	1910,04 1882,80	14,97 0,13	65514,26 64580,04	513,54 4,50	420,69	63292,85 10304,57	139111,61
5	5	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	26,6	2061,69 2032,38	18,00 0,22	54840,82 54061,31	478,72 5,81	300,79	52985,78 8626,13	116452,73
6	6	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	1,5	2251,16 2217,60	21,28 0,35	3376,74 3326,40	31,93 0,52	18,42	3260,39 530,97	7168,10
7	7	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	3,4	2492,00 2450,70	25,21 0,52	8472,81 8332,38	85,74 1,78	54,70	8167,48 1331,22	17971,51
8	8	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	0,4	2706,86 2655,00	29,08 0,79	1082,74 1062,00	11,63 0,31	9,11	1041,07 169,90	2293,72
9	9	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 1,6 МПа, SDR 11, Dn 25,6 мм	м	55,5471	136,00		7554,41		7554,41	604,35	8158,76
10	10	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 1,6 МПа, SDR 11, Dn 32,2 мм	м	1,407	217,00		305,32		305,32	24,43	329,74
11	11	2301-0501-1506 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 1,6 МПа, SDR 11, Dn 40,2 мм	м	3,1858	333,00		1060,87		1060,87	84,87	1145,74
12	12	2301-0501-1508 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 1,6 МПа, SDR 11, Dn 50,7 мм	м	0,3784	513,00		194,12		194,12	15,53	209,65
13	13	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	ш	98,3	19,00		1867,70		1867,70	149,42	2017,12
14	14	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Кронштейны для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, пайка, шпилька/	шт	7,865	537,00		4223,51		4223,51	337,88	4561,39
15	15	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Изоляция трубная трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	кг	54,4	740,54 394,57	79,95 45,00	40285,63 21464,61	4349,28 2448,00	14471,74	18173,58 4676,74	63135,95
16	16	2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 60 мм	м	1,54	486,00		748,44		748,44	59,88	808,32
17	17	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 54 мм	м	0,44	460,00		202,40		202,40	16,19	218,59
18	18	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 42 мм	м	3,74	319,00		1193,06		1193,06	95,44	1288,50
19	19	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 35 мм	м	1,65	286,00		471,90		471,90	37,75	509,65
20	20	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 28 мм	м	29,26	242,00		7080,92		7080,92	566,47	7647,39

22	22	СТ-1001-1-1	Сливной бачок, чаша										
23	23	СТИРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	м	0,6	360,00		216,00		216,00		38,88	255,12
24	24	СТИРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	4,4	718,00		3159,20		3159,20		252,74	3411,94
25	25	СТИРАЙС	Кран угловой никелированный для унитазов 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	5,6	1092,00		6115,20		6115,20		489,22	6604,42
26	26	СТИРАЙС	Кран угловой никелированный для ножн. ванн, бидэ 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	4	899,00		3596,00		3596,00		287,68	3883,68
27	27	Н16-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	12	899,00		10788,00		10788,00		863,04	11651,04
28	28	2304-0101-0405 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр (с ножн), PN 16, DN 200 ГОСТ 5762-2002	шт	0,1 2432,85	2823,40 92,53 18,00	282,34 243,28	9,25 1,80	29,80	240,18 41,80	564,33		
29	29	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3пс3 Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду 50 мм	шт	0,3	128236,00		12823,60		12823,60		1925,89	15749,49
30	30	Н16-0901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков (водомеров) диам. до 40 мм	шт	0,2	1370,00		274,00		274,00		21,92	295,92
31	31	СТИРАЙС	Счетчик холодной воды Ду15мм "Semus" Словакия	1счетчик	7 714,63	764,98 31,98 18,00	5354,86 5002,41	223,86 126,00	128,59	5025,84 830,46	11211,16		
32	32	СТИРАЙС	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	7 8162,00		57134,00		57134,00		4570,72	61704,72	
33	33	СТИРАЙС	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	4 620,00		2480,00		2480,00		198,40	2678,40	
34	34	Н16-0701-0102 РСНБ РК 2015	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	шт	3 391,00		1173,00		1173,00		93,84	1266,84	
35	35	Н16-0901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков (водомеров) диам. до 40 мм	1кран	0,2 540,00	21616,37 0,00 0,00	4323,27 108,00	0,00 0,00	4215,27	105,84 351,33	4783,44		
36	36	СТИРАЙС	Счетчик холодной воды Ду20мм "Semus" Словакия	1счетчик	0,1 714,63	764,98 31,98 18,00	76,50 71,46	3,20 1,80	1,84	71,80 11,86	160,16		
37	37	СТИРАЙС	Фильтр сетчатый 2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,1 8854,00		885,40		885,40		70,83	956,23	
38	38	Н18-1101-0103 РСНБ РК 2015	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт	0,1 3626,00		362,60		362,60		29,01	391,61	
39	39	СТИРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	10компл.кт	0,1 585,92	3013,29 0,00 0,00	301,33 58,59	0,00 0,00	242,74	57,42	387,45		
40	40	СТИРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду50мм "Bugatti" Италия	шт	0,1 718,00		71,80		71,80		5,74	77,54	
41	41	Н16-0301-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	шт	0,3 6235,00		1870,50		1870,50		149,64	2020,14	
42	42	Н16-0301-0102 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	0,2 1696,25 534,60	20,66 9,54	339,25 106,92	4,13 1,91	228,20	106,65 35,67	481,57		
43	43	Н16-0301-0103 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	0,2 1793,64 534,60	20,66 9,54	358,73 106,92	4,13 1,91	247,68	106,65 37,23	502,61		
44	44	Н16-0301-0105 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	0,4 1476,16 534,60	20,66 9,54	590,46 213,84	8,26 3,82	368,36	213,30 64,30	868,07		
45	45	Н16-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	0,3 2219,36 534,60	20,66 9,54	665,81 160,38	6,20 2,86	499,23	159,98 66,06	891,85		
				м	1,1 116,48 114,13	1,13 0,00	128,13 125,54	1,24 0,00	1,35	123,03 20,39	271,25		

46	46	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	48,3	2061,69 2032,38	18,00 0,22	99579,39 98162,95	869,26 10,66	546,18	9621,02 1566,72	211453,64
47	47	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	3,4	2251,16 2217,60	21,28 0,34	7653,95 7539,84	72,37 1,19	41,75	7390,21 1203,53	16237,69
48	48	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	3,3	2492,00 2450,70	25,24 0,32	8223,61 8087,31	83,20 1,23	53,09	7927,26 1292,07	17442,94
49	49	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	0,2	2706,86 2655,00	29,08 0,79	541,37 531,00	5,82 0,16	4,56	520,53 84,95	1146,06
50	50	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 1,6 МПа, SDR 11, Dн 25,6 мм	м	51,2802	136,00		11954,11		11954,11	884,33	11938,44
51	51	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 1,6 МПа, SDR 11, Dн 32,2 мм	м	3,1892	217,00		692,06		692,06	55,36	747,42
52	52	2301-0501-1506 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 1,6 МПа, SDR 11, Dн 40,2 мм	м	3,0921	333,00		1029,67		1029,67	82,37	1112,04
53	53	2301-0501-1508 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 1,6 МПа, SDR 11, Dн 50,7 мм	м	0,1892	513,00		97,06		97,06	7,76	104,82
54	54	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, лента, шпилька/	кг	11,365	537,00		6103,01		6103,01	488,24	6591,25
55	55	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	шт	144,8	19,00		2751,20		2751,20	220,10	2971,30
56	56	2121-0101-1701 РСНБ РК 2015	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	85,8	740,54 394,57	79,95 45,00	63538,74 33854,11	6859,71 3861,00	22824,92	28663,48 7376,18	99578,39
57	57	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	м	0,55	460,00		253,00		253,00	20,24	273,24
58	58	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	м	3,63	319,00		1157,97		1157,97	92,64	1250,61
59	59	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	4,18	286,00		1195,48		1195,48	95,64	1291,12
60	60	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	м	53,57	242,00		12963,94		12963,94	1037,12	14001,06
61	61	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	м	32,45	185,00		6003,25		6003,25	480,26	6483,51
62	62	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	128,7	53,01		6821,85		6821,85	545,75	7367,60
63	63	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	8,2	718,00		5887,60		5887,60	471,01	6358,61
64	64	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	3,2	1092,00		3494,40		3494,40	279,55	3773,95
65	65	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	шт	0,2	1585,00		317,00		317,00	25,36	342,36
66	66	СТПРАЙС	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	12	899,00		10788,00		10788,00	863,04	11651,04
67	67	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	шт	4	8349,33 1098,00	32,22 18,00	33397,32 4392,00	128,88 72,00	28876,44	4374,72 3021,76	40793,81

70	70	СТИРАЙС	Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия									
71	71	СТИРАЙС	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	7	2366,00		16562,00		2366,00		61704,72
72	72	СТИРАЙС	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	1	620,00		620,00		620,00	4570,72	669,60
73	73	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков воды/водомеров диам. до 40 мм	шт	9	341,00		3069,00		2346,00	49,60	2533,68
74	74	СТИРАЙС	Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия	1счетчик	0,1	764,98 714,63	31,98 18,00	76,50 71,46	3,20 1,80	1,84	157,68 71,80	169,16
75	75	СТИРАЙС	Фильтр сетчатый 1 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,1	15920,00		1592,00		1592,00	11,86	1622,16
76	76	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт	0,1	2390,00		239,00		239,00	120,16 19,12	258,12
77	77	СТИРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	комплект	0,1	3013,29 585,92	0,00 0,00	301,33 58,59	0,00 0,00	242,74	57,42	387,45
78	78	СТИРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду40мм "Bugatti" Италия	шт	0,1	1092,00		109,20		109,20	28,70	117,94
79	79	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков воды/водомеров диам. до 40 мм	шт	0,2	3954,00		790,80		790,80	8,74 63,26	854,06
80	80	СТИРАЙС	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	1счетчик	0,1	764,98 714,63	31,98 18,00	76,50 71,46	3,20 1,80	1,84	71,80	169,16
81	81	СТИРАЙС	Фильтр сетчатый 1" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,1	8162,00		816,20		816,20	11,86	881,30
82	82	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт	0,1	863,00		86,30		86,30	65,30 6,90	93,20
83	83	СТИРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	комплект	0,1	3013,29 585,92	0,00 0,00	301,33 58,59	0,00 0,00	242,74	57,42 28,70	387,45
84	84	СТИРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	шт	0,1	719,00		71,90		71,90	5,74	77,64
85	85	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	шт	0,2	1585,00		317,00		317,00	25,36	342,36
86	86	1115-0404-0406 РСНБ РК 2015	Окраска труб кузбасским лаком за 2 раза	м	1,4	19071,91 1386,00	55,27 24,48	27109,68 1940,40	77,52 34,27	19083,76	1935,18 1842,87	24978,72
87	87	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м2	0,6	884,39 840,13	0,00 0,00	530,63 504,08	0,00 0,00	26,56	403,26 74,71	1008,01
88	88	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	26,3	1096,20 1092,05	1,53 0,62	28829,99 28721,70	40,36 16,23	67,93	28103,18 4559,45	61552,63
89	89	2301-0001-0101 РСНБ РК 2015	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления ГОСТ 18599-2001, Дн 63 мм	м	36,5	1057,22 1047,20	5,72 1,41	38588,63 38222,80	135,74 51,63	230,09	37508,94 6087,81	82185,37
90	90	2301-0001-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления, Дн 110 мм	10м	26,2474	188,00		4934,51		4934,51	394,76	5429,27
91	91	СТ130804-56	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 50мм	10м	36,427	550,00		20034,85		20034,85	1602,79	21637,64
92	92	СТ130804-59	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 100мм	шт	35,4	196,00		6938,40		6938,40	555,07	7493,47
93	93	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, нанга, шпилька/	шт	39,9	837,00		33396,30		33396,30	2671,70	36068,00
94	94	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	кг	3,515	537,00		1887,56		1887,56	151,00	2038,56
95	95	СТ130804-45	Хомуты крепежные диаметром до 110 мм	шт	23,9	19,00		454,10		454,10	36,33	490,43
96	96	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Изоляция трубопроводов диаметром до 133 мм матами минераловатными толщ.50мм	шт	21,5	31,00		666,50		666,50	53,32	719,82
					9,4	47766,76	1781,00	449007,58	16741,40	107122,53	254181,73	759444,46

98	98	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Установка вдвоенных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	шт	4	3836,18 3510,00	10,26 39,49	15344,73 14040,00	415,23 236,76	888,50	13991,23 2346,88	31682,83
99	99	2303-0102-3221 РСНБ РК 2015	Смесители для мойки на трубопроводах, с подводкой в различных отверстиях, настенный/настенный, гладкие с аэратором ГОСТ 25809-96	комплект	4	4625,00		18500,00		18500,00	1480,00	19980,00
100	100	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка мойки на одном основании	шт.	4	3218,14 2808,00	79,47 31,79	12872,57 11232,00	313,90 379,16	1526,68	1108,29 1924,44	25979,95
101	101	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная/фарфоровая с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23605-94	комплект	4	4595,00		18380,00		18380,00	1470,40	19850,40
102	102	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	шт.	4	4680,96 3936,06 837,00	207,33 118,42	18723,82 15744,24 3348,00	829,32 473,70	2150,26 3348,00	15893,58 2769,39 267,94	37386,79 3615,84
103	103	СТ13080-2-59	Гофрированная манжета ГОСТ 11359	шт								
104	104	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Установка купальных стальных ванн	комплект	4	4146,89 3510,00	408,17 229,35	16587,21 14040,00	1632,68 901,49	914,53	14642,06 2408,39	33728,26
105	105	1117-0101-0103 РСНБ РК 2015	Установка смесителей	шт	4	1294,06 1260,00	0,12 0,00	5176,25 5040,00	0,48 0,00	135,77	939,29 809,24	10924,68
106	106	2303-0102-3326 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукоятковый, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на шланге ГОСТ 25809-96	шт.	4	8825,00		35300,00		35300,00	2824,00	38124,00
107	107	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	0,4	2503,93 669,60	18,11 18,54	1001,57 267,84	15,24 7,42	718,49	260,75 101,74	1373,03
108	108	2302-0101-0452 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ полусгоном 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	0,1	465,00		46,50		46,50	3,72	50,22
109	109	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	0,4	116,48 114,13	1,13 0,00	46,59 45,65	0,45 0,00	0,49	44,74 7,31	98,64
110	110	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов: кронштейны, одноколонные	кг	0,1	537,00		53,70		53,70	4,30	58,00
111	111	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска труб, масляной краской за 2 раза	м2	0,09	1161,05 1031,02	1,22 0,63	104,49 92,79	0,11 0,06	11,59	7,28 14,30	193,08
112	112	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	0,1	27090,66 22950,46	482,56 188,05	2709,07 2295,05	48,25 18,81	365,77	2267,58 398,13	5374,77
113	113	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015	Подключение насоса к электрической сети масса до 0,15 т	шт	0,1	3215,01 1870,00	18,32 0,00	321,50 187,00	1,83 0,00	132,67	134,64 36,49	492,63
114	114	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин (1 рабочий,1 резервный)	шт	0,2	66328,00		13265,60		13265,60		13265,60
115	115	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м трубопровода	12	4640,03 1330,38	77,39 32,63	55680,39 15964,50	928,72 391,58	38787,17	16928,96 5736,75	77446,10
116	116	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	м	12	1672,00		20064,00		20064,00	1605,12	21669,12
117	117	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 100 мм	м	12	118,78 114,13	1,13 0,00	1425,34 1369,53	13,50 0,00	42,31	1342,14 221,40	2988,88
118	118	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	1,2	2069,06	20,66	2482,87	24,79	1816,57	639,91	3372,61

			[illegible]											
120	120	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб внешней плотности диам. 50 мм	м		17,63	0,00	130,95	0,00			21,95		
121	121	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Изоляция резиновых трубопроводов изоляцией из вспененного каучука K-Flex	м	0,2	1096,20 1092,98	1,53 0,67	219,24 218,42	0,31 0,12	0,52		214,17 34,67	468,08	
122	122	2111-0403-1910 РСНБ РК 2015	Рулонная теплоизоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, лист ST, толщина50 мм	м	5,5	740,34 394,57	79,05 45,00	4073,40 2170,13	439,73 247,50	1465,14		1837,40 472,83	6383,23	
123	123	СП11031-544	Самоклеящаяся лента	м2	1,6	11898,00		19036,80		19036,80			20550,74	
124	124	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка гибкой вставки фланцевой Ду80мм	м	8,25	40,00		330,00		330,00		1522,94 26,40	356,40	
125	125	СТИРАЙС	Гибкая вставка фланцевая Ду80 мм с отвечными фланцами "POLIX" Словения	шт	0,4	2855,38 2432,85	124,51 36,00	1142,15 973,14	49,80 14,40	119,21		967,79 168,80	2278,74	
126	126	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12836-83	шт	0,4	9192,00		3676,80		3676,80		294,14	3970,94	
127	127	2302-0103-3415 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой низколегированной стали, наружным диаметром 83 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 ГОСТ 17379-2001	шт	0,8	2442,00		1953,60		1953,60		156,29	2109,89	
128	128	2302-0101-0615 РСНБ РК 2015	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру , или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	шт.	1,1	751,00		826,10		826,10		66,09	892,19	
129	129	2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под сварку 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20 89х3,5 мм	шт	1,2	1625,00		1950,00		1950,00		156,00	2106,00	
130	130	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Масляная окраска стальных труб за 2 раза	шт	1,8	1160,00		2088,00		2088,00		167,04	2255,04	
131	131	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, хомуты, лапы, шпильки/	м2	3,49	718,96 588,02	1,22 0,69	2509,16 2055,34	4,25 2,41	449,57		1646,26 432,43	4487,89	
132	132	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	кг	1	537,00		537,00		537,00		42,96	579,96	
133	133	1116-0401-0403 РСНБ РК 2015	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80 мм	шт.	0,3	1916,00		574,80		574,80		45,98	620,78	
134	134	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Колпак от воронки ВУ-100	1соедин.	0,55	7065,67 2730,20	161,73 18,09	3886,12 1501,61	88,95 9,90	2295,55		1481,28 429,19	5796,79	
			ИТОГО по акту	т	0,0048	1596118,98 672930,40	564269,12 202162,72	7661,37 3230,07	2708,49 970,38	1722,81		4158,44 945,59	12765,40	
			В том числе:					1655786,28 880539,14	39166,76 19584,44	722814,78 13265,60		793967,75 194919,07	2644673,10	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего											
			Временные здания и сооружения							13265,60				
			Итого с временными	%	1,70			44733,93						
			Зимние удорожания											
			Итого с зимними удорожаниями	%	0,75			20071,06					2676141,43	
			Непредвиденные работы и затраты											
			Итого с непредвиденными работами и затратами	%	2,00			53924,25					2696212,49	
			2-1-7 электрооборудование и электроосвещение											
1	1	5108-0401-0502 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительные панели типа ВРУ-1-22-53, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100	шт	0,1	194841,00		19484,10		19484,10			19484,10	2750136,74

2	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	3	1308-0305-0006 РСНБ РК 2015	Щиток осветительный, устанавливаемый в ниши бетонной конструкции, масса щитка до 15 кг	шт	1,5	9935,62 9480,00	296,86 151,16	14739,43 13220,00	43,29 196,74	3079,14	8220,05 1835,96	24785,45	
4	4	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Ящик с силовым трансформатором	шт	0,2	2975,45 1870,00	187,44 87,44	415,10 374,00	37,49 17,49	3,63	281,87 55,76	752,72	
5	5	ТПрайс-лист "Электрокомплекс"	Хлопушка [illegible] типа ПИ-[illegible]-АВС1 с выдержкой времени	шт	1,5	7851,00		14131,80		14131,80		14131,80	
6	6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Установка автоматов однополюсных, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,8	3142,25 1773,00	22,93 0,00	5656,02 3191,40	41,35 0,00	2423,27	2297,81 636,31	8590,13	
7	7	ТПрайс-лист "Электрокомплекс"	Фотореле [illegible] типа ФСК-1	шт	0,1	2681,00		268,10		268,10		268,10	
8	8	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015	Установка прибора измерения [illegible] до 5 подключаемых концов	шт	0,3	2092,00 1800,00	368,64 174,88	719,40 180,00	36,86 17,49	2,54	142,19 28,93	590,52	
9	9	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на [illegible] с [illegible] и [illegible]	шт	4	3119,57 1851,30	1065,31 756,14	12478,28 7405,20	4261,24 3024,59	811,85	7500,42 1599,02	21586,72	
10	10	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на [illegible] с [illegible] и [illegible]	шт	2,8	2374,96 1421,20	756,80 542,47	6649,89 3979,36	2192,23 1518,92	508,29	3955,76 848,69	11457,34	
11	11	1308-0305-0510 РСНБ РК 2015	Световые настенные указатели	шт	0,1	1751,90 1535,40	147,51 48,97	175,15 153,54	14,75 4,90	7,66	113,93 23,13	312,21	
12	12	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной и настольный	шт	1,5	936,62 916,30	12,20 5,25	1404,92 1374,45	18,31 7,87	12,37	995,27 192,92	2592,21	
13	13	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной	шт	8	1894,05 916,30	12,82 5,68	15157,23 7330,40	102,53 45,47	772,31	5510,63 1637,43	22105,29	
14	14	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Установка колодок клеммных коробок, конечных выключателей, замков электромагнитной блокировки, [illegible] (лампа), до 2 подключаемых концов	шт	17,5	2206,68 1800,00	368,64 174,88	38616,90 31500,00	6451,20 3060,40	665,76	24883,49 5080,03	68580,42	
15	15	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробки [illegible] с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемые на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	шт	4	7334,08 5229,00	43,73 0,00	30124,30 20916,00	174,92 0,00	9033,38	15059,52 3614,71	48798,53	
16	16	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	9,5	558,96 542,30	3,69 1,75	5310,08 5151,85	35,02 16,61	123,21	3721,29 722,51	9753,88	
17	17	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	13,5	558,96 542,30	3,69 1,75	7545,90 7321,05	49,77 23,61	175,08	5288,15 1026,72	13860,78	
18	18	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	56,8	664,70 635,80	3,69 1,75	37755,19 36113,44	209,39 99,33	1432,36	26073,20 5106,27	68934,66	
19	19	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	0,3	684,40 673,20	4,45 1,75	205,32 201,96	1,34 0,52	2,02	145,79 28,09	379,20	
20	20	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	0,9	627,38 617,10	3,53 1,31	564,64 555,39	3,18 1,18	6,07	400,73 77,23	1042,60	
21	21	**1308-0206-0501 РСНБ РК 2015**	**Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм**	шт	0,005463	118392,23 99351,00	16643,26 6820,32	1001,95 840,81	140,85 57,72	20,29	646,94 131,91	1780,81	
22	22	**1308-0201-1203 РСНБ РК 2015**	**Конструкции металлические кабельные: конструкция крепления лотков**	т	0,0012	701310,44 68400,00	21447,54 8918,88	841,57 82,08	25,74 10,70	733,76	66,80 72,67	981,05	
23	23	**1308-0208-0208 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм**	т	30	441,57	15,95	13247,04	478,51	3879,23	6504,17	21331,31	

25	25	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м										
26	26	1308-0206-1907 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	656,5	353,51 296,31	10,67 4,81	232078,74 194527,52	7002,75 3157,24	30548,47	142333,02 29952,94	404364,76		
27	27	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	12	409,23 331,17	31,06 14,43	4910,77 3974,04	377,73 173,13	364,09	2985,96 631,74	8528,48		
28	28	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	693	106,86 87,15	0,92 0,44	63365,53 51629,95	546,51 259,26	11139,07	37396,23 8660,93	108822,70		
29	29	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	20	125,69 104,58	1,84 0,87	2513,75 2091,60	36,86 17,49	385,28	1518,54 322,58	4354,87		
30	30	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	20	148,05 122,93	3,69 1,75	2960,95 2459,20	73,73 34,98	447,92	1782,13 370,45	5122,52		
31	31	1308-0206-2210 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	1234	52,08 34,86	0,92 0,44	64263,87 43017,24	1137,25 539,96	20109,37	31360,86 7649,98	103274,70		
32	32	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям полкам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	40	112,29 87,15	7,37 3,50	4491,59 3486,00	294,91 139,99	710,08	2010,65 565,18	7670,42		
33	33	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	м	34,8	537,98 270,00	199,98 73,92	18721,77 9396,00	6959,28 2572,51	2366,49	8617,32 2187,13	29526,22		
34	34	1308-0201-1804 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	шт	2,2	2000,64 1800,00	92,16 43,72	4401,40 3960,00	202,75 96,18	238,65	2920,45 585,75	7907,60		
35	35	ТПрайс.лист	Терморегулятор марки Danfoss TM330, диапазон регулирования 10-40С	шт	0,6	1273,50 468,00	92,16 43,72	764,10 280,80	55,30 26,23	428,00	221,06 78,81	1063,97		
36	36	ТПрайс.лист	Датчик температуры на проводе 15м	шт	0,3	23870,00		7161,00				7161,00		
37	37	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт	0,3	44587,00		13376,10		7161,00 13376,10		13376,10		
38	38	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	шт	0,6	941,54 935,00	0,00 0,00	564,93 561,00	0,00 0,00	3,93	420,75 78,85	1064,53		
39	39	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	5,5	353,51 296,31	10,67 4,81	1944,30 1629,70	58,67 26,45	255,93	1192,43 250,94	3387,67		
40	40	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	5,5	106,86 87,15	0,92 0,44	587,71 479,33	5,07 2,40	103,31	346,85 74,76	1009,32		
41	**41**	**1308-0303-2501 РСНБ РК 2015**	**Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10**	м	26	52,08 34,86	0,92 0,44	1354,02 906,36	23,96 11,37	423,70	660,76 161,18	2175,97		
42	**42**	**1308-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг**	шт	**0,3**	**753,08 5229,00**	**43,73 0,00**	**2259,32 1568,70**	**13,12 0,00**	**677,50**	**1129,46 271,10**	**3659,89**		
				м	**10,2**	**748,23 216,00**	**404,54 162,79**	**7631,99 2203,20**	**4126,26 1660,45**	**1302,53**	**2781,83 833,11**	**11246,93**		

[illegible]	44	СТ151801-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
45	45	СТПРАЙС_ЛИСТ	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с [illegible]	шт	0,2	11281,00	60,72	1050,00	2256,20	159,75	2436,70
46	46	СТПРАЙС_ЛИСТ	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с [illegible]	шт	1	45520,00		45520,00	45520,00	150,50	52725,50
47	47	СТПРАЙС_ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2х18Вт типа KD 218	шт	0,5	37161,00		18580,50	18580,50	3905,60	20066,94
48	48	СТПРАЙС_ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 1х21Вт типа TS 100	шт	4	11462,00		45848,00	45848,00	1496,41	49515,84
49	49	СТПРАЙС_ЛИСТ	Устройство вводное [illegible] типа ЗУ ВУ-40УХЛ1	шт	2,8	1517,00		4247,60	4247,60	3667,84	4587,41
50	50	СТПРАЙС_ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа DULUX D 18W	шт	0,4	1564,00		556,40	556,40	339,81	600,93
51	51	СТПРАЙС_ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.21Вт типа DULUX EL ECO 21W	шт	8	132,00		1056,00	1056,00	44,51	1140,48
52	52	СТПРАЙС_ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа LISW	шт	2,9	142,00		411,80	411,80	34,48	444,74
53	53	СТПРАЙС_ЛИСТ	Патрон настенный Е27	шт	3,6	132,00		475,20	475,20	32,94	513,22
54	54	СТПРАЙС_ЛИСТ	Патрон [illegible] Е27 (с [illegible])	шт	1,5	121,00		181,50	181,50	38,02	196,02
55	55	СТПРАЙС_ЛИСТ	Крюк типа Л249УХ1	шт	8	96,00		768,00	768,00	14,52	829,44
56	56	СТПРАЙС_ЛИСТ	Коробка ответвительная типа Л251	шт	13,5	86,00		1161,00	1161,00	61,44	1253,88
57	57	СТПРАЙС_ЛИСТ	Розетка типа РШ-03	шт	39,6	86,00		3405,60	3405,60	92,88	3678,05
58	58	СТПРАЙС_ЛИСТ	Колодка клеммная на 2х контакта 220В	шт	13,5	40,00		540,00	540,00	272,45	583,20
59	59	СТПРАЙС_ЛИСТ	Колодка клеммная на три контакта 220В	шт	13,5	55,00		742,50	742,50	43,20	801,90
60	60	СТ151801-133	Коробка клеммная на 8 зажимов типа ТК-0301	шт	4	40,00		160,00	160,00	59,40	172,80
61	61	СТ151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХ13	шт	4	2581,00		10324,00	10324,00	12,80	11149,92
62	62	СТ151801-137	Кронштейн для декоративного оформления ниш в стеновых панелях заглушек, d-200 мм, тип КОН-2	1000шт	0,0798	38957,00		3108,77	3108,77	825,92	3357,47
63	63	СТ151803-51	Коробка ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197УХ13	1000шт	0,0198	154872,00		3066,47	3066,47	248,70	3311,78
64	64	СТПРАЙС_ЛИСТ	Коробка ответвительная типа Л253	1000шт	0,098	57838,00		5668,12	5668,12	245,32	6121,57
65	65	СТ151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	13,5	90,00		1215,00	1215,00	453,45	1312,20
66	66	СТ151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	9,5	373,00		3543,50	3543,50	97,20	3826,98
67	67	СТ151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-П-20-1РУЗ-01-10/220	шт	13,5	435,00		5872,50	5872,50	283,48	6342,30
68	68	СТ151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	56,8	466,00		26468,80	26468,80	469,80	28586,30
					0,3	320,00		96,00	96,00	2117,50	103,68

70	70	СТИРАЙС_ЛИСТ	Гуммированная лента типа РТ-1-Ф		22,8	20,00	456,00	456,00		17,09,17	
71	71	СТИРАЙС_ЛИСТ	Электропроводный разм.200х50х3000 типа РС5020	шт	3,9	1160,00	4524,00	4524,00	1289,57	4585,92	
72	72	СТИРАЙС_ЛИСТ	Лента изоляционная коитоль 0,08х10м2	м	1,5	510,00	765,00	765,00	361,92	526,20	
73	73	СТИРАЙС_ЛИСТ	Боковая составительная пластина типа РС34247	шт	2,6	686,00	1783,60	1783,60	61,20	1926,29	
74	74	СТИРАЙС_ЛИСТ	Крепеж лотка типа 35524	шт	3,9	1055,00	4114,50	4114,50	142,09	4443,66	
75	75	СТИРАЙС_ЛИСТ	Кабель силовой с медными жилами марки ВВГ нг -0,66-сеч.3х1,5мм2	м	0,033	10670,00	352,13	352,13	329,16	380,82	
76	76	СТИРАЙС_ЛИСТ	Кабель силовой с медными жилами марки КВРЭ-сеч.3х1,0мм2	км	0,0018	433189,00	779,74	779,74	281,69	842,12	
77	77	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000м	0,671	52662,00	35336,25	35336,25	62,08	38166,10	
78	78	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	1000м	1,116	84711,00	94537,48	94537,48	2826,00	102101,47	
79	79	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	0,06	132569,00	7954,14	7954,14	7563,00	8590,47	
80	80	2306-0902-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электроустановок поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	1000м	0,06	326167,00	19570,02	19570,02	636,33	21135,62	
81	81	2301-0502-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 40 ГОСТ 18599-2001	1000м	6250	194,00	1212500,00	1212500,00	1565,00	1309500,00	
82	82	2301-0603-0101 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р54475-2011	м	120	808,00	96960,00	96960,00	97000,00	104716,80	
83	83	СТИРАЙС_ЛИСТ	Кабель нагревательный двухжильный Devilflex TM DTCE-30	м	10,2	28254,00	288190,80	288190,80	7756,80	311246,06	
84	84	СТИРАЙС_ЛИСТ	Лента лукса алюминиевая клипрованой 38мм Alutape	м	10	319,00	3190,00	3190,00	23055,26	3445,20	
85	85	СТ151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	шт	0,3	3967,00	1190,10	1190,10	255,20	1285,31	
86	86	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электроустановок поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000м	0,024	52662,00	1263,89	1263,89	95,21	1365,00	
87	87	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	1000м	0,0075	84711,00	635,33	635,33	101,11	686,16	
88	88	2301-0502-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 40 ГОСТ 18599-2001	м	55	194,00	10670,00	10670,00	50,83	11523,60	
			ИТОГО по акту				**2658759,80**	**36091,88**	**2096042,76**	**853,60**	**324769,92**
							472204,06	**17211,89**	**54421,10**	**352396,32**	
			В том числе:							**236538,80**	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего								
									54421,10		
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,70**		**54285,65**				

			Плата за эмиссию в окружающую среду									333733,450
			ВСЕГО ПО ФИРМЕ	Тонг								787333749,27
			Налог на добавленную стоимость 12%	Тонг				12%				94480049,91
			ПО СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ	Тонг								881813799,19

ТОО "СК Строй монтаж"
и.о. Директор Аттабаев Б.Т.

ТОО "T&S Construction"
Руководитель АБПСК МАНГИСТАУ ОБЛАСЫ АКТАУ КАЛАСЫ зам. директора Жумагалиев А.Ж.