форма КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "Stroy Company 2017"
Субподрядчик: ТОО "Кром-Строй Сервис"
Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция гаража с устройством навеса в Павлодарском филиале "Национального банка РК"**

СПРАВКА № 1
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2018 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код		
		10с -18	28.06.2018			ТОО			

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобрете ние матери-алов	Другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция гаража с устройством навеса в Павлодарском филиале	151 180,22	134 982,34							16 197,88	
Акт №1	**151 180,22**	134 982,34							16 197,88	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**151 180,22**	134 982,34							16 197,88	**151 180,22**

Субподрядчик:
ТОО "Кром-Строй Сервис"
БИН 080240005282
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Краснов Е.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик:
"Stroy Company 2017"
БИН 170840020928
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017" БИН 170840020928 Форма 2В

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кром-Строй Сервис" БИН 080240005282

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция гаража с устройством навеса в Павлодарском филиале "Национального банка РК"

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция гаража с устройством навеса в Павлодарском филиале "Национального банка РК"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10с-18 от 28.06.2018

Акт приемки выполненных работ №1
за сентябрь 2018 года

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в п/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	8,6	116,69	0,29	1004	2	592	0,1741	1,4973
		м2 кровли		116,4	0,00	1001	0	59,1	0,0000	0,0000
2	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	8,6	219,31	69,84	1886	601	803	0,2236	1,9226
		м2 стяжки		149,47	16,01	1285	138	56,4	0,0194	0,1668
3	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Разборка. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=15,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	129	1,59	1,03	205	133	59	0,0008	0,1071
		м2 стяжки		0,56	0,25	72	32	56,4	0,0003	0,0387

4	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. Разборка ктрр1 =0,8; ктрм1 =0,8; кэкс1 =0,8; кмат1 =0;	0,0986	8993,69	890,04	887	88	405	10,6720	1,0523
		т		8103,65	358,89	799	35	48,5	0,3800	0,0375
5	11-120101-1402	Покрытия. Разборка утепления керамзитом толщ. 150-420 мм ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	1,7	2833,04	1166,11	4816	1982	1867	2,4932	4,2384
		м3 утеплителя		1666,93	280,51	2834	477	56,4	0,3400	0,5780
8	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	1	1207,17	746,3	1207	746	451	0,6146	0,6146
		шт. сборных конструкций		460,87	264,93	461	265	62,1	0,2801	0,2801
9	11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	0,014	11696,52	5418,26	164	76	61	8,2700	0,1158
		м3		6278,26	2343,48	88	33	50,8	2,8400	0,0398
10	12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	1,93	1160,12	128,2	2239	247	1240	1,4120	2,7252
		м2 перегородок		1031,92	55,46	1992	107	59,1	0,0672	0,1297
15	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка б/у	1	1509	932,89	1509	933	563	0,7682	0,7682
		шт. сборных конструкций		576,11	331,11	576	331	62,1	0,3501	0,3501
24	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	0,8	213,49	14,58	171	12	82	0,2438	0,1950
		м2 поверхности		198,91	2,08	159	2	50,8	0,0025	0,0020
	11-080301-0101	Стены из пескобетонных камней б/у. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м, закладка воротного проема	0,0212	5105,25	1939,2	108	41	39	4,2780	0,0907
		м3 кладки		3166,05	453,70	67	10	50,8	0,5500	0,0117
41	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	6,7	69,23	9,38	464	63	235	0,0798	0,5347
		м2 изолируемой поверхности								

			59,85	2,34	401	16	56,4	0,0026	0,0176
42	11-120101-1303	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	6,7	417,13	39,01	2795	261	1464	0,4635	3,1051
		м2 утепляемого покрытия		378,12	9,26	2533	62	56,4	0,0104	0,0695
43	11-120101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой (до толщ. 150 мм)	6,7	330,76	38,03	2216	255	1141	0,3588	2,4040
		м2 утепляемого покрытия		292,73	9,27	1961	62	56,4	0,0104	0,0695
45	11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом по уклону 40-420 б/у (к=0,23)	1,6	3541,35	1457,67	5666	2332	2197	3,1165	4,9864
		м2 утепляемого покрытия		2083,68	350,67	3334	561	56,4	0,4250	0,6800
46	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	8,2	274,15	87,31	2248	716	957	0,2795	2,2915
		м2 стяжки		186,84	20,00	1532	164	56,4	0,0243	0,1989
47	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 К=15,000;	123	1,99	1,29	245	159	70	0,0010	0,1279
		м2стяжки		0,7	0,31	86	38	56,4	0,0004	0,0467
48	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,00952	11246,54	1117,27	107	11	49	13,3400	0,1270
		т		10129,27	452,45	96	4	48,5	0,4750	0,0045
50	11-120101-0208	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	7,7	184,28	17,44	1419	134	745	0,2070	1,5939
		м2 кровли		166,84	4,72	1285	36	56,4	0,0054	0,0414
52	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство, раствор марки М200	6,9	301,63	22,87	2081	158	1220	0,4094	2,8249

	м2 стяжки								
			278,76	11,61	1923	80	60,9	0,0159	0,1096
53	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101							
			13,8	7,33	3,89	101	54	45	0,0051	0,0698
		м2 стяжки							
			3,44	1,92	47	26	60,9	0,0026	0,0363
54	12-110101-0411	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм							
			5	1356,08	9,81	6780	49	3994	1,7520	8,7600
		м2							
			1346,27	5,26	6731	26	59,1	0,0072	0,0360
55	12-110101-0211	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20мм							
			7,5	1123,6	9,13	8427	68	4962	1,4680	11,0100
		м2							
			1114,47	4,90	8359	37	59,1	0,0067	0,0503
59	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2							
			7,1	457,57	24,2	3249	172	1764	0,5175	3,6743
		м2 оштукатуриваемой поверхности							
			433,37	19,97	3077	142	54,8	0,0273	0,1935
62	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям							
			6	232,12	2,37	1393	14	759	0,2990	1,7940
		м2 окрашиваемой поверхности							
			229,75	1,12	1379	7	54,8	0,0014	0,0083
63	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям							
			9,5	206,51	2,38	1962	23	1069	0,2657	2,5237

	м2 окрашиваемой поверхности		204,13	1,12	1939	11	54,8	0,0014	0,0131
67	12-110102-0103	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	10,3	1284,13	0,25	13227	3	7815	1,7120	17,6336
	м2 окрашиваемой поверхности			1283,88	0,00	13224	0	59,1	0,0000	0,0000
70	12-120102-0701	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	10,3	33,73	4,87	347	50	176	0,0390	0,4017
	м2			28,86	0,08	297	1	59,1	0,0001	0,0010
71	12-120102-0804	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	10,3	112,97	18,24	1164	188	582	0,1280	1,3184
	м2			94,73	0,83	976	9	59,1	0,0001	0,0010
72	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,0105	2113,63	1429,57	22	15	7	0,9775	0,0103
	м3 основания			684,06	569,28	7	6	50,8	0,6750	0,0071
73	11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	0,0164	1841,3	803,24	30	13	10	1,5525	0,0255
	м3			1038,06	187,04	17	3	48,5	0,2266	0,0037
80	11-460401-0105	Стены мелкоблочные. Разборка	1,8	5543,67	1469,08	9979	2644	4307	5,7200	10,2960
	м3			4074,59	635,34	7334	1144	50,8	0,7700	1,3860
81	12-190101-1003	Кирпич после разборки конструкций. Очистка	120	7,76	0	931	0	550	0,0116	1,3920
	шт			7,76	0,00	931	0	59,1	0,0000	0,0000
82	11-090403-0301	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Демонтаж т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	0,015	68073,33	43430	1021	651	290	28,5660	0,4285
	т конструкций									

			24643,33	7076,67	370	106	60,9	6,9300	0,1040
86	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,61	4970,69	852,5	3032	520	1279	5,6350	3,4374
		м3		4118,19	205,83	2512	126	48,5	0,2463	0,1502
88	11-090302-0201	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,032	54610,5	11402,37	1748	365	898	57,6150	1,8437
		т конструкций		43208,13	2871,43	1383	92	60,9	2,9850	0,0955
93	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,9	32,29	1,31	29	1	15	0,0339	0,0305
		м2		30,98	0,24	28	0	54,2	0,0003	0,0002
94	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза К=2,000;	1,8	20,05	0,99	36	2	19	0,0245	0,0441
		м2		19,06	0,20	34	0	54,2	0,0003	0,0005
95	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	2,2	518,17	17,74	1140	39	628	0,6513	1,4328
		м2 кровли		500,43	5,86	1101	13	56,4	0,0056	0,0124
113	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	5	170,45	87,94	852	440	240	0,1000	0,5000
		м кабеля		82,51	29,46	413	147	42,8	0,0378	0,1890
149	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	2,1	31,32	31,32	66	66	14	0,0000	0,0000
		м3 грунта		0	10,89	0	23	59,1	0,0115	0,0242
150	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	0,8	882,98	784,04	706	627	113	0,1440	0,1152
		м3 материала основания в плотном теле		98,94	136,17	79	109	60,3	0,1357	0,1086

151	11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98, 1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)							
		м2 основания	9,8	155,26	132,15	1522	1295	361	0,0330	0,3234
				23,11	38,06	226	373	60,3	0,0374	0,3662
152	11-270403-0204	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98, 1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203 (до 1 О см)К=-5,000;							
		м2 основания	-49	8,51	8,51	-417	-417	-71	0,0000	0,0000
				0	2,41	0	-118	60,3	0,0025	-0,1230
153	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов							
		т	0,0048	1205,67	1205,67	6	6	2	0,0000	0,0000
				0	567,38	0	3	60,3	0,5800	0,0028
154	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство							
		м2 покрытия	9,8	93,7	65,98	918	647	270	0,0336	0,3293
				27,72	17,98	272	176	60,3	0,0168	0,1649
155	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301							
		м2 покрытия	19,6	0,09	0,02	2	0	1	0,0001	0,0018
				0,07	0,00	1	0	60,3	0,0000	0,0000
Всего прямые затраты						**89 709**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	73 224
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 485
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 914
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
Накладные расходы I уровня, тенге	44 336
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	134 045
Накладные расходы II уровня (3,6%), тенге	4 826
Итого, тенге	138 871
- сметная прибыль (8 %), тенге	11 110
Всего	**149 980**
минус генподрядные услуги 10%	-14 998,04
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г.	**134 982,34**
НДС (12 %)	16 197,88
Итого	**151 180,22**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кром-Строй Сервис" БИН 080240005282

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Краснов Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017" БИН 170840020928

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шелекбаев Д.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)