Генподрядчик: **ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс" БИН 051240019099**

Субподрядчик: **ТОО "Кром-Строй Сервис" БИН 080240005282**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад №4" "Дельфинчик"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад №4" "Дельфинчик"**

Договор подряда (контракт) **№ 15/4-20 от 24.06.2020г.**

Форма КС-3

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за сентябрь 2020 год

	Код	Код		Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	заказчика	подрядчика		номер		дата	Наименование	Код	Наименование		Код
				15/4-20		24.06.2020					

№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге									
		С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС)			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы		Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад №4" "Дельфинчик"	555 653,05	496 118,79							59 534,25	555 653,05
	Всего к оплате :										**555 653,05**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"
БИН 051240019099

Руководитель _____ **Кусаинов А.Р.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Кром-Строй Сервис"
БИН 080240005282

Директор _____ **Краснов Е.Н.**

Приложение 3-1

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс" БИН 051240019099**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Кром-Строй Сервис" БИН 080240005282**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад №4" "Дельфинчик"

(наименование, адрес)

Объект: Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 15/4-20 от 24.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 1

за сентябрь 2020 года

на Общестроительные работы

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2019 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Демонтажные работы													
1	2	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР=72%	м2	3,14	1 043,56	163,03	3 277	512	0	2 178	5 891	Казахстан
						880,53	82,91	2 765	260	0	436		
2	4	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72%	м2 облицовки	27,4	733,27	54,17	20 092	1 484	0	13 886	36 696	Казахстан
						679,10	24,76	18 607	678	0	2 718		
3	5	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72%	м2	35,3	319,51	18,12	11 279	640	0	7 894	20 707	Казахстан
						301,39	9,22	10 639	325	0	1 534		
4	8	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР=72%	м2 перегородок	2	1 705,34	191,67	3 411	383	0	2 304	6 171	Казахстан

						1 513,67	86,00	3 027	172	0	457		
Раздел 4. Полы													
5	30	1111-0101-0803	Тепло-и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=72% К=0,050	м3 изоляции	0,35	5 269,33 3 688,00	1 581,33 538,67	1 844 1 291	553 189	0 0	1 065 233	3 142	Казахстан
6	33	1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР=72%	м2 покрытия	5	505,40 471,07	34,33 16,80	2 527 2 355	172 84	0 0	1 756 343	4 626	Казахстан
7	34	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР=72%	м2 покрытия	5	409,60 388,87	20,73 10,13	2 048 1 944	104 51	0 0	1 436 279	3 763	Казахстан
4.3 Тип 3													
8	36	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	10	360,03 331,80	28,23 13,60	3 600 3 318	282 136	0 0	2 487 487	6 574	Казахстан
9	37	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР=72%	м2 пола	10	355,93 345,20	10,73 5,27	3 559 3 452	107 53	0 0	2 523 487	6 569	Казахстан
4.4 Тип 4													
10	41	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72% К=1,400	м3 уплотненого грунта	11,4	154,84 81,11	73,73 33,63	1 765 925	841 383	0 0	942 217	2 924	Казахстан
11	42	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=72%	м3	1,4	3 595,14 1 918,89	1 676,25 374,17	5 033 2 686	2 347 524	0 0	2 311 588	7 932	Казахстан
Раздел 2. Фасад													
1	14	1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов сподготовкой поверхности, поливинилцитатная НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	99,5	108,65 107,27	1,38 0,64	10 811 10 673	137 64	0 0	7 731 1 483	20 025	Казахстан
Раздел 3. Кровля													

	26	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72%	м2 покрытия	12	1 055,85 1 041,97	13,88 3,47	12 670 12 504	167 42	0 0	9 033 1 736	23 439	Казахстан
Раздел 5. Проемы													
3	54	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=72%	м2 проемов	0,35	1 621,33 1 452,00	169,33 77,33	567 508	59 27	0 0	385 76	1 029	Казахстан
4	55	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=72%	м2 покрытия	0,65	1 407,88 1 238,79	169,09 78,79	915 805	110 51	0 0	617 123	1 654	Казахстан
5.2. Двери													
5	61	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72%	м2 проемов	1,34	1 118,80 947,01	171,79 80,34	1 499 1 269	230 108	0 0	991 199	2 690	Казахстан
5.3 Перегородки													
6	67	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=72%	м2	3,9	1 002,33 999,70	2,63 0,00	3 909 3 899	10 0	0 0	2 807 537	7 254	Казахстан
Раздел 6. Отделочные работы													
6.1 Потолок													
7	69	1115-0206-0205	Потолоки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	42,3	522,42 517,71	4,71 1,47	22 098 21 899	199 62	0 0	15 812 3 033	40 943	Казахстан

	70	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилцитатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	42,3	303,43 300,56	2,87 1,39	12 835 12 714	121 59	0 0	9 196 1 763	23 794	Казахстан
6.2 Стены													
9	73	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутрених оштукатуренных (растворами из сухихи смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	48,4	666,28 658,94	7,34 2,30	32 248 31 893	355 111	0 0	23 043 4 423	59 714	Казахстан
10	74	1115-0405-0105	Стены. Подготовленные под окраску. Окраска поливинилцитатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	48,4	269,91 267,04	2,87 1,39	13 064 12 925	139 67	0 0	9 354 1 793	24 211	Казахстан
Раздел 7. Отмостка													
11	79	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%	м3 подстилающего слоя	3	4 864,33 3 184,89	1 679,44 704,56	14 593 9 555	5 038 2 114	0 0	8 401 1 840	24 834	Казахстан
12	80	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72%	м3	1,5	2 302,67 1 210,89	1 091,78 232,22	3 454 1 816	1 638 348	0 0	1 559 401	5 414	Казахстан
Раздел 8. Водопровод и канализация. Хозяйственно-питьевой водопровод													
8.1 В1													

	87	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%	м трубопровода	4	1 356,13 1 339,88	16,25 0,00	5 425 5 360	65 0	0 0	3 859 743	10 026	Казахстан
Разел 9. Система Т3													
14	99	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%	м трубопровода	3	1 356,17 1 340,00	16,17 0,00	4 069 4 020	49 0	0 0	2 894 557	7 520	Казахстан
Раздел 10. Хозяйственно-бытовая канализация													
15	106	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметром до 100 мм.	м трубопровода	21,5	754,02 744,80	9,22 3,70	16 211 16 013	198 80	0 0	11 587 2 224	30 022	Казахстан
16	107	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плоности, диаметром до 50 мм	м трубопровода	5	780,70 776,70	4,00 1,70	3 904 3 884	20 9	0 0	2 802 536	7 242	Казахстан
Раздел 11. Санитарно-техническое оборудование													
17	123	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=72%	комплект	1	2 970,66 2 799,33	171,33 84,33	2 971 2 799	171 84	0 0	2 076 404	5 451	Казахстан
18	125	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72%	комплект	2	2 584,25 2 498,00	86,25 42,25	5 169 4 996	173 85	0 0	3 658 706	9 533	Казахстан
Раздел 13. Отопление													

	151	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание	м трубопровода	63	82,42 81,21	1,21 0,00	5 192 5 116	76 0	0 0	3 684 710	9 586	Казахстан
20	152	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР=72%	кВт	3,25	938,44 788,40	150,04 72,99	3 050 2 562	488 237	0 0	2 016 405	5 471	Казахстан
21	158	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%	м2	10	45,23 42,90	2,33 0,27	452 429	23 3	0 0	311 61	824	Казахстан
22	159	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=72%	м2	20	21,86 18,84	3,02 0,39	437 377	60 8	0 0	277 57	771	Казахстан
Раздел 14. Вентиляция														
23	165	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные. Масса до 0,05 т. Установка НР=72%	вентилятор	1	6 588,00 6 432,00	156,00 31,00	6 588 6 432	156 31	0 0	4 653 899	12 141	Казахстан
Раздел 17. Оборудование светотехническое														
24	205	1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР=72%	шт.	5	1 613,12 1 010,81	602,31 385,94	8 066 5 054	3 012 1 930	0 0	5 028 1 048	14 141	Казахстан
Раздел 19. Кабельные изделия														
25	223	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	29	276,00 128,10	147,90 44,30	8 004 3 715	4 289 1 285	0 0	3 600 928	12 532	Казахстан
26	224	1308-0206-1303	Провод групповойосветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под	м	86	201,05 198,40	2,65 0,93	17 290 17 062	228 80	0 0	12 343 2 371	32 003	Казахстан
Раздел 22. Пожарная сигнализация														

27	237	1310-0701-0306	Устройство оптико-(фото) электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	11 234,00 11 232,00	2,00 0,00	11 234 11 232	2 0	0 0	6 852 1 447	19 532	Казахстан
28	239	1308-0305-0101	Извещатель. Монтаж НР=72%	шт.	7	442,43 438,90	3,53 0,93	3 097 3 072	25 7	0 0	2 217 425	5 739	Казахстан

Итого	**522 530**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	263 593
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 663
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 745
- накладные расходы, тенге	195 568
- сметная прибыль (8 %), тенге	38 706
Всего	**522 530**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8	6 270
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	11 634
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**10 809**
Итого в текущих ценах с 01.10.2019 г.	**551 243**
Генподрядные услуги, К = 0,9	**496 118,79**
НДС	59 534,25
Итого	**555 653,05**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"
БИН 051240019099

Руководитель _____ **Кусаинов А.Р.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Кром-Строй Сервис"
БИН 080240005282

Директор _____ **Краснов Е.Н.**