Ген. Подрядчик: ТОО "ДАНЕКЕР"
Подрядчик: ТОО "Марал Курылыс"
Договор №11 от 01.05.2021 г.
Наименование: Наружные сети электроснабжения. Строительства водопровода в с. Амангельды Иртышского района в связи с изменениями источника водоснабжения

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат от 16.05.2021 года

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
					11	01.05.2021 г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наружные сети электроснабжения. Строительства водопровода в с. Амангельды Иртышского района в связи с изменениями источника водоснабжения	19 464 282	17 128 568							2 335 714	19 464 282

Ген. Подрядчик:
Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

_____ **Искаков Б.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Марал Курылыс"

_____ **Айдаболов Ж.К.**

Ген. Подрядчик : ТОО "ДАНЕКЕР"

Суб. Подрядчик : ТОО "Марал Курылыс"

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения. Строительства водопровода в с. Амангельды Иртышского района в связи с изменениями источника

АКТ №2

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

Основание: Договор №11 от 01.05.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Высоковольтное оборудование										
1	1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	3396,5	667,5	6793	1335	618	3797	11437
					2420	216,5	4840	433	-	847	
2	5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ- 10У1	шт.	2	79440		158880		-	-	158880
					-		-		158880	-	
3	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	77784	41166	77784	41166	3948	33408	120087
				32670	13730	32670	13730	-	8895		

3	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %								
			подстанция	1	77784	41166	77784	41166	3948	33408	120087
					32670	13730	32670	13730	–	8895	
4	5108-0102-0412 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный								
			шт.	1	999605		999605		–	–	999605
					–		–		999605	–	
5	5108-0101-0105 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85								
			шт.	1	791168		791168		–	–	791168
					–		–		791168	–	
		Итого по разделу 1					**2 081 177**				
		в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					37 510				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					42 501				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 163				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 566				
	- оборудование, тенге					1 949 653				
	Накладные расходы, тенге					37 205				
	- в т.ч. зарплата, тенге					3 348				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					9 742				

<u>Раздел 2 Воздушная линия 10кВ</u>

2.1 Провода

6	1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,144	109201,39	56145,83	15725	8085	397	7905	25520
					50298,61	18319,44	7243	2638	–	1890	
7	2306-1004-0104	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0703	985667		69292		69292	–	74835
					–		–		–	5543	

2.2 Опора ответвительная анкерная двухстоечная А10-1 (2 шт)

8	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	2	13692,5	6792	27385	13584	1219	15264	46061
					6291	3249	12582	6498	–	3412	

9	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013								
			шт.	4	46470		185880		185880	–	200750
					–		–		–	14870	
10	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	4	2336,75	1324,75	9347	5299	–	4814	15294
					1012	492,5	4048	1970	–	1133	
11	2104-9999-9917	Плиты П-3и из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=0,050;									
			м3	0,2	34968		6994		6994	–	7554
					–		–		–	560	
12	2106-0510-1601	Стальные конструкции ЛЭП К=2,000;	т	0,09948	399842		39776		39776	–	42958
					–		–		–	3182	
13	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	58		116		116	–	125
					–		–		–	9	
14	2404-0102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Г ГОСТ 1232-93									
			шт.	2	2392		4784		4784	–	5167
					–		–		–	383	
15	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	6	340		2040		2040	–	2203
					–		–		–	163	

16	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	513		2052		2052	–	2216
					–		–		–	164	
17	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1550		18600		18600	–	20088
					–		–		–	1488	
18	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	670		8040		8040	–	8683
					–		–		–	643	
19	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	24	3637		87288		87288	–	94271
					–		–		–	6983	
20	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1148		13776		13776	–	14878
					–		–		–	1102	
2.3 Опора промежуточная одностоечная П10-2 (1 шт)											
21	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	1	6766	2938	6766	2938	609	3699	11302
					3219	1405	3219	1405	–	837	
22	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	1	46470		46470		46470	–	50188

				–	–	–	3718	
23	2106-0510-1601	Стальные конструкции ЛЭП	т	0,0222	399842	8876	8876	–	9586
				–	–	–	710	
24	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	58	348	348	–	376
				–	–	–	28	
25	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	6	3637	21822	21822	–	23568
				–	–	–	1746	
26	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	340	680	680	–	734
				–	–	–	54	
27	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	513	513	513	–	554
				–	–	–	41	
2.4 Устройство ответвления (1 шт)								
28	2106-0510-1601	Стальные конструкции ЛЭП	т	0,01318	399842	5270	5270	–	5692
				–	–	–	422	
29	2404-0207-4401	Проволочная вязка ВШ-1	м	4,4	139	612	612	–	661
				–	–	–	49	
30	2404-0102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Г ГОСТ 1232-93	шт.	2	2392	4784	4784	–	5167

				–		–		–	383	
31	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	58		116		116	–	125
				–		–		–	9	
32	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	244		1464		1464	–	1581
				–		–		–	117	
	2.5 Опора угловая анкерная трехстоечная УА10-1 (1 шт)									
33	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	1	21010	10933	21010	10933	609	11759	35391
					9468	5231	9468	5231	–	2622	
34	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	3	46470		139410		139410	–	150563
				–		–		–	11153	
35	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	3	2337	1325	7011	3975	–	3611	11472
					1012	492,67	3036	1478	–	850	
36	2104-9999-9917	Плиты П-3и из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=0,050;	м3	0,15	34968		5245		5245	–	5665

				–	–	–	420	
37	2106-0510-1601	Стальные конструкции ЛЭП	т	0,06286	399842	25134	25134	–	27145
				–	–	–	2011	
38	2404-0207-4401	Проволочная вязка ВШ-1	м	4,4	139	612	612	–	661
				–	–	–	49	
39	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	58	116	116	–	125
				–	–	–	9	
40	2404-0102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Г ГОСТ 1232-93	шт.	2	2392	4784	4784	–	5167
				–	–	–	383	
41	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	244	732	732	–	791
				–	–	–	59	
42	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	513	1539	1539	–	1662
				–	–	–	123	
43	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1550	27900	27900	–	30132
				–	–	–	2232	
44	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	670	5360	5360	–	5789
				–	–	–	429	

45	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12	3637		43644		43644	–	47136
					–		–		–	3492	
46	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1148		6888		6888	–	7439
					–		–		–	551	
47	2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	531		531		531	–	573
					–		–		–	42	
48	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	752		752		752	–	812
					–		–		–	60	

Итого по разделу 2 **1 000 660**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 39 596
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 44 814
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 19 220
- материалы, изделия и конструкции, тенге 795 074

Накладные расходы, тенге 47 052

- в т.ч. зарплата, тенге 4 235

Сметная прибыль (8 %), тенге 74 124

Раздел 3 Заземление

49	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	20	228,95	47,5	4579	950	51	3056	8246
					178,9	12,1	3578	242	–	611	

50	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0252	276039		6956		6956	–	7512
					–		–		–	556	
51	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	1281,33	162,5	7688	975	1795	3719	12320
					819,67	41,17	4918	247	–	913	
52	2105-0304-0119	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,05928	216056		12808		12808	–	13833
					–		–		–	1025	
53	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	1213,5	110,38	9708	883	2267	4857	15730
					819,75	23,5	6558	188	–	1165	
54	2105-0304-0111	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,03552	218160		7749		7749	–	8369
					–		–		–	620	

55	1308-0208-0205	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола НР = 72 %								
			м	110	274,83	59,36	30231	6530	4379	15191	49056
					175,65	16,15	19322	1777	–	3634	
56	2105-0304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)								
			т	0,06787	223323		15157		15157	–	16370
					–		–		–	1213	
		Итого по разделу 3					**131 436**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					34 376				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 338				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 454				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					51 162				
		Накладные расходы, тенге					26 823				
		- в т.ч. зарплата, тенге					2 414				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					9 737				
	Раздел 4 Фундамент под ДГУ-1										
57	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %								
			м3 грунта	17	1154,06	–	19619	–	–	14126	36445
					1154,06	–	19619	–	–	2700	
58	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки. НР = 72 %								
			м3 грунта	11,7	31,62	31,62	370	370	–	99	507

				–	11,79	–	138	–	38	
59 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - из резерва для засыпки. НР = 72 %	м3 грунта	11,7	31,62	31,62	370	370	–	99	507
				–	11,79	–	138	–	38	
60 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11,7	785,38	–	9189	–	–	6616	17069
				785,38	–	9189	–	–	1264	
61 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - разравнивание лишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	5,3	31,7	31,7	168	168	–	45	230
				–	11,7	–	62	–	17	
62 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	5,3	25,09	25,09	133	133	–	35	181
				–	9,25	–	49	–	13	
63 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 W4 F100 НР = 91 %	м3	0,8	21220	1067,5	16976	854	15207	992	19405
				1143,75	218,75	915	175	–	1437	
64 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	1569,25	799,25	6277	3197	1077	3711	10787

				500,75	285,5	2003	1142	–	799	
65	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	2220,63	1121,5	17765	8972	3171	10430	30451
					702,75	402,13	5622	3217	–	2256	
66	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	3363,5	1774,75	13454	7099	2262	7864	23023
					1023,25	642,75	4093	2571	–	1705	
67	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,9	24242		70302		70302	–	75926
					–		–		–	5624	
68	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,172	19016		41303		41303	–	44607
					–		–		–	3304	
69	1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В7,5 W4 - МУ НР = 91 %	м3	0,2	22885	1255	4577	251	3682	637	5631
					3220	280	644	56	–	417	
70	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	37	843,68	19,03	31216	704	21170	8772	43187
					252,49	2,43	9342	90	–	3199	

Итого по разделу 4	**532 627**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	104 052
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	25 562
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 995
- материалы, изделия и конструкции, тенге	260 741
Накладные расходы, тенге	102 819
- в т.ч. зарплата, тенге	9 254
Сметная прибыль (8 %), тенге	39 453
Итого по акту	**3 745 900**

Ген подрядчик

ТОО "ДАНЕКЕР" _____ **Искаков Б.А.**

Суб. Подрядчик

Директор ТОО "Марал Курылыс" _____ **Айдаболов Ж.К.**