Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

29 сентября 2021 г

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Алихан Ойл З», Актюбинская обдасть Мартукский район п. Мартук, ул. Маметовой 64**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кожаева Зулхузы Изымовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **Подводящий газопровод высокого давления 0,6 Мпа к комплексу зданий по адресу г.А.ктобе , р-н Астана , мкр. Батыс-2 , участок 45 А**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ТОО «Белый Квартал», директор Самолкин Владимир Викторович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительно и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Даму Курылыс АДК»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Жаик-Бетон»**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **заказчиком ТОО «Белый Квартал» приказ № 1 от 06.01.2021 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ГРПШ 400-01	шт	1		1	
Газопровод высокого давления	м	54		54	
Врезка в 1,2 Мпа	шт	1		1	
Ограждение ШП	шт	1		1	
Молниезащита	шт	1		1	
Задвижка	шт	4		4	
Опознавательный столбик	шт	2		2	

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

По проекту выполнечы следующие монтажные работы

- согласно технических условий, точкой врезки газопровода высокого давления 0,6 Мпа выбран магистральный газопровод диаметром 159 мм давлением 1,2 Мпа.
- выполнена прокладка подземного газопровода высокого давления в траншее из труб полиэтиленовых для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 – 160x14,6
- проведены испытания на прочность и герметичность
- для защиты от механических повреждений уложены опознавательная лента Осторожно ГАЗ и провод АПВ 2,5 мм2
- переход через автодорогу выполнен в футляре из трубы полиэтиленовой для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 560x50,8 с заделкой концов битумной мастикой и прядью
- проложен надземный газопровод высокого давления 0,6 Мпа из труб стальных D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм, на стойках из стальных труб D 108 мм, толщина стенки 7,0 мм
- монтаж ГРПШ-400-01 выполнен на стойках из стальных труб д57 мм
- выполнен монтаж заземления и установлены молниеотводы
- выполнено ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, с размерами секции 3,0 м x 2,0 м

6 .На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования ;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотреные проектом выполнены:

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: сентябрь 2021 года;

окончание работ: сентябрь 2021 года.

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1

фактически, месяц: 1

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации соответствия) ;

10-1 . Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле ;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

_____

_____

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: ***проектом не предусмотрено***
_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Подводящий газопровод высокого давления 0,6 Мпа к комплексу зданий по адресу г.Актобе , р-н Астана , мкр. Батыс-2 , участок 45 А»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Алихан Ойл 3» Кожаев Зулхуза Изымович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Қазақстан Республикасы Ақтөбе қаласы «АЛИХАН ОЙЛ 3» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН. город Актобе Республика Казахстан