Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

31 июля 2021 г

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Алихан Ойл 3», Актюбинская обдасть Мартукский район п. Мартук, ул. Маметовой 64**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кожаева Зулхузы Изымовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **Строительство внеплощадочных сетей газоснабжения 0,6 Мпа с установкой ГРПШ к 5-ти этажному жилому комплексу с центром развития, с цокольным этажом и подземным паркингом по адресу: г.Актобе, р-он Астана, мкр.Батыс-2, уч.11 «Г**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ТОО «SHADIYAR GROUP», директор Самолкин Владимир Викторович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительно и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Даму Курылыс АДК»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Жаик-Бетон», №РП-99**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **заказчиком ТОО «SHADIYAR GROUP» приказ № 32 от 25.06.2021 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ГРПШ 400-01	шт	1		1	
Газопровод высокого давления	м	78		78	
Врезка в 0,6 Мпа	шт	1		1	
Ограждение ГРПШ	шт	1		1	
Молниезащита	шт	1		1	
Задвижка	шт	4		4	
Опознавательный столбик	шт	2		2	

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

По проекту выполнены следующие монтажные работы

- согласно технических условий , точкой врезки газопровода высокого давления 0,6 Мпа выбран магистральный газопровод диаметром 159 мм давлением 0,6 Мпа.
- выполнена прокладка подземного газопровода высокого давления в траншее из труб полиэтиленовых для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 – 110x10,4
- проведены испытания на прочность и герметичность
- для защиты от механических повреждений уложены опознавательная лента Осторожно ГАЗ и провод АПВ 2,5 мм2
- проложен надземный газопровод высокого давления 0,6 Мпа из труб стальных D 108 мм, толщина стенки 7,0 мм, на стойках из стальных труб D 68 мм, толщина стенки 8,0 мм
- монтаж ГРПШ07-у1 выполнен на стойках из стальных труб д57 мм
- переход через автодорогу выполнен в футляре из трубы полиэтиленовой для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 560x50,8 с заделкой концов битумной мастикой и прядью
- выполнен монтаж заземления и установлены молниеотводы
- выполнено ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, с размерами секции 3,0 м x 2,0 м

6 .На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования ;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотреные проектом выполнены:

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июль 2021 года;
окончание работ: июль 2021 года.
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1
фактически, месяц: 1

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации соответствия) ;

10-1 . Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле ;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____
_____
_____
_____
_____
_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: ***проектом не предусмотрено***

_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство внеплощадочных сетей газоснабжения 0,6 Мпа с установкой ГРПШ к 5-ти этажному жилому комплексу с центром развития, с цокольным этажом и подземным паркингом по адресу: г.Актобе, р-он Астана, мкр.Батыс-2, уч.11 «Г»»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Алихан Ойл 3» Кожаев Зулхуза Изымович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Казакстан Республикасы Ақтөбе қаласы «АЛИХАН ОЙЛ 3» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН. город Актобе Республика Казахстан