Форма № КС-3

Заказчик: ТОО "Зерттеу СК"

Подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"

Наименование строительства и его адрес : «Строительство наружных инженерных сетей 9-и этажного многоквартирного жилого дома с встроенным мини-центром в границах улиц Жабаева-Челюскина-Горького-Маяковского в мкр. «Жас Оркен» в городе Петропавловске СКО»

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затарат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затараты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство наружных инженерных сетей 9-и этажного многоквартирного жилого дома с встроенным мини-центром в границах улиц Жабаева-Челюскина-Горького-Маяковского в мкр. «Жас Оркен» в городе Петропавловске СКО»	162 471 797	116 103 037	122 757 162	95 501 260					13 932 364	130 035 401

Заказчик _____ **Директор Махиня Е. С., БИН 021140006937**
М.П. **(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)**

Подрядчик _____ **Директор Махиня Е. С., БИН 021140006937**
М.П. **(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)**

Эксперт технического надзора _____ **Эксперт Сапунов А. К., БИН 120140002638, KZ79VJE00058624**
М.П. **(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)**

Форма № 2

Заказчик: ТОО "Зерттеу СК", БИН 021140006937, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск

Подрядчик: ТОО "Зерттеу СК", БИН 021140006937, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск

Стройка: «Строительство наружных инженерных сетей 9-и этажного многоквартирного жилого дома с встроенным мини-центром в границах улиц Жабаева-Челюскина-Горького-Маяковского в мкр. «Жас Оркен» в городе Петропавловске СКО»

Объект: «Строительство наружных инженерных сетей 9-и этажного многоквартирного жилого дома с встроенным мини-центром в границах улиц Жабаева-Челюскина-Горького-Маяковского в мкр. «Жас Оркен» в городе Петропавловске СКО»

Акт приемки выполненных работ № 2
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2023 года
на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 19.08.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1 Блочно-комплектная трансформаторная подстанция БКТП 2х1000-10/0,4кВ с ДЭС											
ОТДЕЛ 1.Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	1101-0101-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	180,13	284,51	278,28	51249	50127	–	6626	62505
		НР - 72%; СП - 8%			6,23	44,86	1122	8081		4630	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	11,26	1871,10	–	21069	–	–	15169	39137
		НР - 72%; СП - 8%			1871,10	–	21069	–		2899	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	36,9	975,89	–	36010	–	–	25927	66892
		НР - 72%; СП - 8%			975,89	–	36010	–		4955	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	36,9	175,61	80,46	6480	2969	–	3576	10861
		НР - 72%; СП - 8%			95,15	39,45	3511	1456		804	
5	412-101-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	253,38	125,00	–	31672	–		–	34206
		СП - 8%			–	–	–	–		2534	
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	154,5	22,00	18,51	3399	2860	–	1264	5036

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3,49	7,87	539	1216		373	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				149879	55956	–	52562	218637
							62251	10753	–	16195	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				149879				
	Всего заработная плата		Тенге					73004			
	Транспортные расходы		Тенге				31673				
		Накладные расходы	Тенге				52562				
		Сметная прибыль	Тенге				16195				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				218636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					73004			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				218636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					73004			
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент									
7	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	23	10156,67	1827,22	233603	42026	169016	38843	294242
		НР - 93%; СП - 8%			980,90	835,06	22561	19206		21796	
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	11	28506,36	1133,45	313570	12468	285480	16944	356955
		НР - 91%; СП - 8%			1420,20	272,49	15622	2997		26441	
9	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	32,47	34848,26	1748,47	1131523	56773	1001633	79503	1307909
		НР - 91%; СП - 8%			2251,82	438,86	73117	14250		96882	
10	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	17,53	48738,85	4848,84	854392	85001	573283	195882	1134296
		НР - 91%; СП - 8%			11187,00	1092,22	196108	19147		84022	
11	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,36	392348,00	–	141245	–	141245	–	152545
		СП - 8%			–	–	–	–		11300	
12	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,616	386515,00	–	1011123	–	1011123	–	1092013
		СП - 8%			–	–	–	–		80890	
13	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	34	2049,90	1067,02	69697	36278	18039	29798	107454
		НР - 118%; СП - 8%			452,35	290,36	15380	9872		7960	
14	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	30	2379,43	1046,29	71383	31389	24290	28610	107993
		НР - 118%; СП - 8%			523,48	284,72	15704	8542		7999	
15	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	18,115	37745,00	–	683751	–	683751	–	738451

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		54700	
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	61,57	913,58	20,40	56249	1256	35675	18138	80338
		НР - 93%; СП - 8%			313,76	3,01	19318	185		5951	
17	241-207-0405 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	90	6744,00	–	606960	–	606960	–	655517
		СП - 8%			–	–	–	–		48557	
18	241-207-0408 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160	м	20	14098,00	–	281960	–	281960	–	304517
		СП - 8%			–	–	–	–		22557	
19	241-213-0107 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	20	2391,00	–	47820	–	47820	–	51646
		СП - 8%			–	–	–	–		3826	
20	241-213-0110 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	6	4306,00	–	25836	–	25836	–	27903
		СП - 8%			–	–	–	–		2067	
		Фундамент ФМ-1									
21	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	8,2	37872,59	670,73	310555	5500	264041	39263	377804
		НР - 91%; СП - 8%			5001,75	260,04	41014	2132		27985	
22	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,462	386515,00	–	178570	–	178570	–	192856
		СП - 8%			–	–	–	–		14286	
		Фундамент ФМ-2									
23	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	8,3	36071,19	464,91	299391	3858	264674	29322	355010
		НР - 91%; СП - 8%			3717,90	164,25	30859	1363		26297	
24	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,853	450224,00	–	384041	–	384041	–	414764
		СП - 8%			–	–	–	–		30723	
25	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,212	438170,00	–	92892	–	92892	–	100323
		СП - 8%			–	–	–	–		7431	
26	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,0101	504168,00	–	5092	–	5092	–	5499
		СП - 8%			–	–	–	–		407	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
27	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0525	501157,00	–	26311	–	26311	–	28416
		СП - 8%			–	–	–	–		2105	
28	241-102-0172 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х5,0 мм	м	0,45	4823,00	–	2170	–	2170	–	2344
		СП - 8%			–	–	–	–		174	
29	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,08288	29074,55	1454,55	2410	121	–	2131	4904
		НР - 91%; СП - 8%			27620,00	637,53	2289	53		363	
30	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков. Монтаж	т конструкций	0,0253	110627,83	5147,75	2799	130	56	1841	5011
		НР - 69%; СП - 8%			103281,80	2148,73	2613	54		371	
31	214-101-0101 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0031	505069,00	–	1566	–	1566	–	1691
		СП - 8%			–	–	–	–		125	
32	214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,0184	445764,00	–	8202	–	8202	–	8858
		СП - 8%			–	–	–	–		656	
33	241-101-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,0 мм	м	0,08	375,00	–	30	–	30	–	32
		СП - 8%			–	–	–	–		2	
34	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0004	392348,00	–	157	–	157	–	170
		СП - 8%			–	–	–	–		13	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6843298	274800	6133913	480275	7909461
							434585	77801	–	585886	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5875723				
	Материалы		Тенге				2636133				
	Всего заработная плата		Тенге					509719			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1849199				
	Местные материалы		Тенге				683751				
		Накладные расходы	Тенге				478434				
		Сметная прибыль	Тенге				508332				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6862489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								380
		Сметная заработная плата	Тенге					509719			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2799				
	Материалы		Тенге				56				
	Всего заработная плата		Тенге					2667			
		Накладные расходы	Тенге				1841				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				371				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5011				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2667			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				964776				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				964776				
		Сметная прибыль	Тенге				77183				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1041959				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7909459				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								382
		Сметная заработная плата	Тенге					512386			
ОТДЕЛ 2.Монтажные работы											
РАЗДЕЛ 3.Оборудование и материалы											
35	1133-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	17525,96	10434,12	17526	10434	2270	7600	27136
		НР - 80%; СП - 8%			4821,84	4678,44	4822	4678		2010	
36	1133-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	59849,93	17846,04	59850	17846	27710	16953	82947
		НР - 80%; СП - 8%			14293,56	6897,66	14294	6898		6144	
37	515-102-0207 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная двухтрансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа 2КТПГ 1000-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 1000 кВА	шт.	1	9606186,00	–	9606186	–		–	9606186
					–	–	–	–	9606186	–	
38	515-101-0109 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА	шт.	2	3802391,00	–	7604782	–		–	7604782
					–	–	–	–	7604782	–	
39	515-201-0102 РСНБ РК 2015	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа КСО-2-10 Ввод, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom	шт.	1	6046919,00	–	6046919	–		–	6046919
					–	–	–	–	6046919	–	
40	515-301-0702 РСНБ РК 2015	Линейная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-02	шт.	2	735987,00	–	1471974	–		–	1471974
					–	–	–	–	1471974	–	
41	247-215-0139 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 10 мм х 120 мм х 4000 мм	шт.	16	19842,00	–	317472	–	317472	–	342870
		СП - 8%			–	–	–	–		25398	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
42	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	6042,24	97,67	6042	97	1262	3398	10195
		НР - 72%; СП - 8%			4683,00	36,49	4683	36		755	
43	247-201-0302 РСНБ РК 2015	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8866,00	–	8866	–	8866	–	9575
		СП - 8%			–	–	–	–		709	
44	1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	3918,18	10,98	3918	11	495	2457	6885
		НР - 72%; СП - 8%			3412,00	–	3412	–		510	
45	247-205-0201 РСНБ РК 2015	Выключатель-разъединитель типа ВР32И на 1 направление 31А30220 100А	шт.	1	6806,00	–	6806	–	6806	–	7350
		СП - 8%			–	–	–	–		544	
46	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1472,96	87,98	1473	87	28	1004	2675
		НР - 72%; СП - 8%			1358,07	36,49	1358	36		198	
47	247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P II RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	65027,00	–	65027	–	65027	–	70229
		СП - 8%			–	–	–	–		5202	
48	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	1573,95	–	11018	–	91	7867	20396
		НР - 72%; СП - 8%			1561,00	–	10927	–		1511	
49	247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815,00	–	1815	–	1815	–	1960
		СП - 8%			–	–	–	–		145	
50	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645,00	–	1645	–	1645	–	1777
		СП - 8%			–	–	–	–		132	
51	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	527,00	–	527	–	527	–	569
		СП - 8%			–	–	–	–		42	
52	247-204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	4	527,00	–	2108	–	2108	–	2277
		СП - 8%			–	–	–	–		169	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				25233954	28475	436122	39279	25316702
							39496	11648	24729861	43469	
	Стоимость оборудования		Тенге				24729861				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				24729861				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				426717				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1875				
	Всего заработная плата		Тенге					20452			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				404266				
		Накладные расходы	Тенге				14726				
		Сметная прибыль	Тенге				35315				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				476758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					20452			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				77376				
	Материалы		Тенге				29980				
	Всего заработная плата		Тенге					30692			
		Накладные расходы	Тенге				24553				
		Сметная прибыль	Тенге				8154				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				110083				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					30692			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				25316702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					51144			
		РАЗДЕЛ 4.Электроосвещение и отопление									
53	1118-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конвекторы. Установка	кВт	6	9329,49	86,44	55977	519	48167	7390	68436
		НР - 98%; СП - 8%			1215,11	41,65	7291	250		5069	
54	1308-0305-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	17	2489,24	1074,43	42317	18265	2292	24706	72385
		НР - 72%; СП - 8%			1280,02	738,47	21760	12554		5362	
55	247-101-0110 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х58-001/011 IP65	шт.	17	21378,00	–	363426	–	363426	–	392500
		СП - 8%			–	–	–	–		29074	
56	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	1758,08	179,08	5274	537	54	3529	9508
		НР - 72%; СП - 8%			1561,00	72,98	4683	219		704	
57	247-203-0103 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	12892,00	–	38676	–	38676	–	41770
		СП - 8%			–	–	–	–		3094	
58	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	13	204,00	0,22	2652	3	126	1818	4827
		НР - 72%; СП - 8%			194,11	0,09	2523	1		358	
59	247-212-0202 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	7	300,00	–	2100	–	2100	–	2268

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
60	247-214-0101 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	309,00	--	1854	--	1854	--	2002
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
61	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная . Монтаж оборудования	шт.	20	3520,44	479,49	70409	9589	--	46653	126427
		НР - 72%; СП - 8%			3040,95	198,87	60819	3977		9365	
62	247-202-0104 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	20	829,00	--	16580	--	16580	--	17906
		СП - 8%			--	--	--	--		1326	
63	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	28668,96	7038,40	28669	7038	2092	16170	48426
		НР - 72%; СП - 8%			19539,00	2919,20	19539	2919		3587	
64	515-301-0115 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-3274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле от 13 А до 19 А	шт.	1	236656,00	--	236656	--		--	236656
					--	--	--	--	236656	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				864590	35951	475367	100266	1023111
							116615	19920	236656	58255	
	Стоимость оборудования		Тенге				236656				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				236656				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				569305				
	Материалы		Тенге				4437				
	Всего заработная плата		Тенге					126470			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				422636				
		Накладные расходы	Тенге				91058				
		Сметная прибыль	Тенге				52828				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				713191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					126470			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2652				
	Материалы		Тенге				126				
	Всего заработная плата		Тенге					2524			
		Накладные расходы	Тенге				1818				
		Сметная прибыль	Тенге				358				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2524			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				55977				
	Материалы		Тенге				48168				
	Всего заработная плата		Тенге					7541			
	Сдача и испытание		Тенге				227				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				7390				
		Сметная прибыль	Тенге				5069				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				68436				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7541			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1023111				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					136535			
		РАЗДЕЛ 5.Заземление и молниезащита									
65	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	108	904,42	24,93	97677	2692	72985	16464	123272
		НР - 72%; СП - 8%			203,70	8,03	22000	867		9131	
66	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	9740,97	295,09	175337	5311	143836	20276	211262
		НР - 72%; СП - 8%			1455,00	109,47	26190	1970		15649	
67	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	30	627,12	4,18	18814	126	1664	12280	33582
		НР - 72%; СП - 8%			567,45	1,09	17024	33		2488	
68	243-142-0114 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 16 мм2	км	0,0306	671907,00	–	20560	–	20560	–	22205
		СП - 8%			–	–	–	–		1645	
69	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж в подливке пола	м	50	452,17	54,15	22608	2707	8989	8474	33569
		НР - 72%; СП - 8%			218,25	17,15	10912	857		2487	
70	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	7,5	227,00	–	1702	–	1702	–	1838
		СП - 8%			–	–	–	–		136	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				336698	10836	249736	57494	425728
							76126	3727	–	31536	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				334996				
	Материалы		Тенге				227474				
	Всего заработная плата		Тенге					79853			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20560				
		Накладные расходы	Тенге				57494				
		Сметная прибыль	Тенге				31400				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				423890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					79853			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1702				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1702				
		Сметная прибыль	Тенге				136				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1838				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				425728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					79853			
		РАЗДЕЛ 6.Кабели и аксессуары к ним									
71	1308-0206-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	м	90	295,06	2,59	26555	233	1827	17645	47736
		НР - 72%; СП - 8%			272,17	0,13	24495	12		3536	
72	243-907-0110 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	90	310,00	–	27900	–	27900	–	30132
		СП - 8%			–	–	–	–		2232	
73	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	90	179,91	7,04	16192	634	2463	9618	27874
		НР - 72%; СП - 8%			145,50	2,92	13095	263		2065	
74	243-123-1908 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 4х50 (ок)-0,66	км	0,0612	978050,00	–	59857	–	59857	–	64646
		СП - 8%			–	–	–	–		4789	
75	243-106-0704 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х6 (ок)-0,66	км	0,0612	1426607,00	–	87308	–	87308	–	94293
		СП - 8%			–	–	–	–		6985	
76	243-106-0703 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х4 (ок)-0,66	км	0,0051	989835,00	–	5048	–	5048	–	5452
		СП - 8%			–	–	–	–		404	
77	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,1479	468325,00	–	69265	–	69265	–	74806
		СП - 8%			–	–	–	–		5541	
78	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,2142	301095,00	–	64495	–	64495	–	69655
		СП - 8%			–	–	–	–		5160	
79	243-106-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,0561	201696,00	–	11315	–	11315	–	12220
		СП - 8%			–	–	–	–		905	
80	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	44,5	227,00	–	10102	–	10102	–	10910
		СП - 8%			–	–	–	–		808	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
81	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4,45	450,00	–	2002	–	2002	–	2162
		СП - 8%			–	–	–	–		160	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				380039	867	341582	27263	439886
							37590	275	–	32585	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				367935				
	Материалы		Тенге				4290				
	Всего заработная плата		Тенге					37865			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				325188				
		Накладные расходы	Тенге				27263				
		Сметная прибыль	Тенге				31617				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				426815				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					37865			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12104				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12104				
		Сметная прибыль	Тенге				968				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13072				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				439887				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					37865			
		РАЗДЕЛ 7.Дизельная электрическая станция									
82	прайс ТОО «StarInterComplex»	Дизельный генератор ADD70R	шт	1	2321428,57	–	2321429	–		–	2321429
					–	–	–	–	2321429	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2321429	–	–	–	2321429
							–	–	2321429	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				2321429				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2321429				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2321429				
		РАЗДЕЛ 8.Прочее оборудование									
83	прайс ТОО «Нуртуган 2030»	Штанга изолирующая оперативная ШО-10У1	шт	1	5900,00	–	5900	–		–	5900
					–	–	–	–	5900	–	
84	248-305-0204 РСНБ РК 2015	Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ 8	шт.	2	21876,00	–	43752	–	43752	–	47252
		СП - 8%			–	–	–	–		3500	
85	248-305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт.	2	5433,00	–	10866	–	10866	–	11735
		СП - 8%			–	–	–	–		869	
86	ТПРАЙС ТОО «Нуртуган 2030»	КСЗ-1Э Комплект средств защиты в электроустановках до 1000В (с поверкой)	шт	1	52980,36	–	52980	–	52980	–	57218
		СП - 8%			–	–	–	–		4238	
87	ТПРАЙС ТОО «Нуртуган 2030»	КСЗ-2Э Комплект средств защиты в электроустановках до 10000В (с поверкой)	шт	1	106190,18	–	106190	–	106190	–	114685
		СП - 8%			–	–	–	–		8495	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				219688	–	213788	–	236790
							–	–	5900	17102	
	Стоимость оборудования		Тенге				5900				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5900				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				213788				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				213788				
		Сметная прибыль	Тенге				17102				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				230890				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				236790				
		РАЗДЕЛ 9.Охранно-пожарная сигнализация									
88	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	60984,62	1,92	60985	2	563	36856	105668
		НР - 61%; СП - 8%			60420,00	–	60420	–		7827	
89	248-303-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-2	шт.	1	21361,00	–	21361	–	21361	–	23070
		СП - 8%			–	–	–	–		1709	
90	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	3	3320,48	–	9961	–	943	6493	17770
		НР - 72%; СП - 8%			3006,00	–	9018	–		1316	
91	ТПРАЙС ТОО «Нуртуган 2030»	Аккумулятор 12В, 7А/ч	шт	3	3482,14	–	10446	–	10446	–	11282
		СП - 8%			–	–	–	–		836	
92	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	3	19824,00	2266,88	59472	6801	4179	30790	97483
		НР - 61%; СП - 8%			16164,00	661,32	48492	1984		7221	
93	248-306-0304 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.	3	14435,00	–	43305	–	43305	–	46769
		СП - 8%			–	–	–	–		3464	
94	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой, ручной во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	15	3949,12	2,28	59237	34	1093	35447	102259
		НР - 61%; СП - 8%			3874,00	–	58110	–		7575	
95	248-302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	6	1732,00	–	10392	–	10392	–	11223
		СП - 8%			–	–	–	–		831	
96	248-302-0105 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1G	шт.	4	3669,00	–	14676	–	14676	–	15850
		СП - 8%			–	–	–	–		1174	
97	248-302-0502 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	5	1762,00	–	8810	–	8810	–	9515
		СП - 8%			–	–	–	–		705	
98	1310-0701-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж	шт.	12	1466,54	4,24	17598	51	210	10577	30429

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			1444,74	0,15	17337	2		2254	
99	248-301-0102 РСНБ РК 2015	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2П	шт.	12	926,00	–	11112	–	11112	–	12001
		СП - 8%			–	–	–	–		889	
100	1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, оптико-электронный. Монтаж оборудования	шт.	10	1625,72	–	16257	–	1227	9168	27459
		НР - 61%; СП - 8%			1503,00	–	15030	–		2034	
101	248-301-0503 РСНБ РК 2015	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) модели PATROL-701	шт.	7	3704,00	–	25928	–	25928	–	28002
		СП - 8%			–	–	–	–		2074	
102	248-301-0601 РСНБ РК 2015	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) двойной технологии и комбинированный модели TLC-360, потолочной установки	шт.	3	11759,00	–	35277	–	35277	–	38099
		СП - 8%			–	–	–	–		2822	
103	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	1	856,25	4,77	856	5	10	514	1479
		НР - 61%; СП - 8%			840,61	1,50	841	2		110	
104	248-304-0307 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	1	918,00	–	918	–	918	–	991
		СП - 8%			–	–	–	–		73	
105	261-404-0590 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	25	48,00	–	1200	–	1200	–	1296
		СП - 8%			–	–	–	–		96	
106	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	28	776,95	–	21755	–	307	13083	37625
		НР - 61%; СП - 8%			766,00	–	21448	–		2787	
107	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	28	154,00	–	4312	–	4312	–	4657
		СП - 8%			–	–	–	–		345	
108	1310-0105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	465	191,14	25,24	88880	11736	266	48984	148893
		НР - 61%; СП - 8%			165,33	7,36	76878	3422		11029	
109	243-303-0413 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 6х0,5	км	0,3978	66078,00	–	26286	–	26286	–	28389
		СП - 8%			–	–	–	–		2103	
110	243-106-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,0765	201696,00	–	15430	–	15430	–	16664
		СП - 8%			–	–	–	–		1234	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
111	ТПРАЙС ТОО «Нуртуган 2030»	Контрольная панель МИРАЖ-СКП08-03	шт	2	11480,00	–	22960	–	22960	–	24797
		СП - 8%			–	–	–	–		1837	
112	245-405-1701 РСНБ РК 2015	Шкаф из листовой стали шириной 300 мм	шт.	1	29068,00	–	29068	–	29068	–	31393
		СП - 8%			–	–	–	–		2325	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				616482	18629	290279	191912	873063
							307574	5410	–	64670	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				586214				
	Материалы		Тенге				8799				
	Всего заработная плата		Тенге					312984			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				251213				
		Накладные расходы	Тенге				191912				
		Сметная прибыль	Тенге				62249				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				840375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					312984			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1200				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1200				
		Сметная прибыль	Тенге				96				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1296				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				29068				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29068				
		Сметная прибыль	Тенге				2325				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				31393				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				873064				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					312984			
		РАЗДЕЛ 10.АСКУЭ									
113	1308-0304-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка	м ширины по фронту	1	16844,78	7781,92	16845	7782	1258	7827	26645
		НР - 72%; СП - 8%			7805,00	3065,16	7805	3065		1974	
114	247-305-0143 РСНБ РК 2015	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 33-1Н-РЕ-08 с УСПД-концентратором, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, термостатом, нагревателем, трехфазным контактором и дополнительным контактом для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки	шт.	1	547994,00	–	547994	–	547994	–	591834
		СП - 8%			–	–	–	–		43840	
115	243-906-2202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	2	1673,00	–	3346	–	3346	–	3614
		СП - 8%			–	–	–	–		268	
116	1310-0105-0302 РСНБ РК 2015	Кабель и провод питания сечением 10 мм2. Прокладка на провододержателях	м	80	243,45	32,46	19476	2597	45	10731	32623
		НР - 61%; СП - 8%			210,42	9,47	16834	758		2417	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
117	243-201-0404 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 10х2,5-0,66	км	0,0306	1096899,00	–	33565	–	33565	–	36250
		СП - 8%			–	–	–	–		2685	
118	243-142-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	км	0,051	159738,00	–	8147	–	8147	–	8799
		СП - 8%			–	–	–	–		652	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				629373	10379	594355	18558	699765
							24639	3823	–	51836	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				629373				
	Материалы		Тенге				1304				
	Всего заработная плата		Тенге					28462			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				593052				
		Накладные расходы	Тенге				18558				
		Сметная прибыль	Тенге				51836				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				699767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					28462			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				699767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					28462			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								39464573
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1098876				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					435893			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					133357			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8735145		
		- Перевозка грузов	Тенге				31672				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						27293846		
		- Накладные расходы	Тенге							967609	
		- Сметная прибыль	Тенге							901534	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2 Внешние сети электроснабжения 10кВ											
ОТДЕЛ 1.Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	1101-0101-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	72,7	284,51	278,28	20684	20231	–	2674	25227
		НР - 72%; СП - 8%			6,23	44,86	453	3261		1869	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	111,4	975,89	–	108714	–	–	78274	201947
		НР - 72%; СП - 8%			975,89	–	108714	–		14959	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	111,4	175,61	80,46	19563	8964	–	10796	32788
		НР - 72%; СП - 8%			95,15	39,45	10600	4395		2429	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	47,9	1692,00	–	81047	–	81047	–	87531
		СП - 8%			–	–	–	–		6484	
5	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	120	7101,82	3564,07	852218	427688	331130	184518	1119675
		НР - 99%; СП - 8%			778,33	774,85	93400	92982		82939	
6	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,288	393143,97	110345,25	113225	31779	1549	88904	218299
		НР - 99%; СП - 8%			277420,00	34392,25	79897	9905		16170	
7	241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м	290,88	2305,00	–	670478	–	670478	–	724116
		СП - 8%			–	–	–	–		53638	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1865929	488662	1084204	365166	2409583
							293064	110543	–	178488	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1195451				
	Материалы		Тенге				332679				
	Всего заработная плата		Тенге					403607			
	Местные материалы		Тенге				81047				
		Накладные расходы	Тенге				365166				
		Сметная прибыль	Тенге				124850				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1685467				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								299
		Сметная заработная плата	Тенге					403607			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				670478				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				670478				
		Сметная прибыль	Тенге				53638				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				724116				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2409583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								299
		Сметная заработная плата	Тенге					403607			
		РАЗДЕЛ 2.Кабели и аксессуары к ним									
8	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	166	529,20	439,02	87847	72877	–	32542	130020
		НР - 72%; СП - 8%			90,18	182,09	14970	30227		9631	
9	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	166	155,87	125,81	25874	20885	–	9829	38560
		НР - 72%; СП - 8%			30,06	52,18	4990	8662		2856	
10	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	288	633,99	35,19	182589	10135	25790	108626	314512
		НР - 72%; СП - 8%			509,25	14,60	146664	4205		23297	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
11	1308-0201-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	50	1199,60	660,17	59980	33008	2172	26287	93168
		НР - 72%; СП - 8%			495,99	234,20	24800	11710		6901	
12	243-101-0311 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(ок)-10	км	0,6834	6860992,00	–	4688802	–	4688802	–	5063906
		СП - 8%			–	–	–	–		375104	
13	1308-0201-2411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	62563,09	40796,96	250252	163188	2896	100389	378692
		НР - 72%; СП - 8%			21042,00	13815,23	84168	55261		28051	
14	243-903-2707 РСНБ РК 2015	Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/25-50/1200-L12	шт.	4	90258,00	–	361032	–	361032	–	389915
		СП - 8%			–	–	–	–		28883	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5656376	300093	5080692	277673	6408773
							275592	110065	–	474723	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5656376				
	Материалы		Тенге				30859				
	Всего заработная плата		Тенге					385657			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5049834				
		Накладные расходы	Тенге				277673				
		Сметная прибыль	Тенге				474723				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6408772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								249
		Сметная заработная плата	Тенге					385657			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6408772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								249
		Сметная заработная плата	Тенге					385657			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8818355
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				568656				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					788755			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					220608			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6164897		
		- Накладные расходы	Тенге							642839	
		- Сметная прибыль	Тенге							653211	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-3 Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВ										
	РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	167,7	1871,10	–	313783	–	–	225924	582884
		НР - 72%; СП - 8%			1871,10	–	313783	–		43177	