Заказчик: ГУ "Аппарат акима Алгинского района Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО МКК- "ЭлитСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт административного здания Алгинского района Актюбинская область

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

С П Р А В К А №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за март 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор Доп согл.		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		119/1	13.11.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за март 2024 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт административного здания Алгинского района Актюбинская область	**234 554 454,08**	**60 102 123,29**							**7 212 254,79**	**67 314 378,08**
Удержания аванса 30 %	**0,00**	**0,00**							**0,00**	**0,00**
Итого к оплате:	**234 554 454,08**	**60 102 123,29**							**7 212 254,79**	**67 314 378,08**

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Алгинского района"
Руководитель _____Елеусіз М.М.
БИН920240000583 15.04.2024.

Подрядчик: ТОО МКК " Элит Строй "

Директор _____Нурумбетова Ж.П.
БИН 090240008404

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО"Туран құрылыс" БИН 060140004006

Эксперт _____Шадияров Н.М.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО"STROYCONSALTING" БИН 150140005479

Инженер авторского надзора _____Утежанов А.М
Приказ №90-23 от "21.08.2023 г.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Аппарат Акима Алгинского района Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик: ТОО МКК- "ЭлитСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания Алгинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Административное здание**

(наименование)

Договор подряда доп. солгашение №119/1 от 13.11.2023г доп.сог №119/3 от 11.01.2024 г.

АКТ №6

приемки выполненных работ за март месяц 2024 года.

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы										
			Демонтажные работы л.3-АС										
1		Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	20		2873,36	174,03	57467	3481		39933	105192
			НР - 72%; СП - 8%				2699,33	73,79	53987	1476		7792	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1		295913 С	Мусор строительный	т	0,105	2,1	--						
2		Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Полотна дверные. Снятие**	$м^2$	30		490,57	--	14717			10596	27338
			НР - 72%; СП - 8%				490,57	--	14717			2025	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1		295913 С	Мусор строительный	т	0,0118	0,354	--						
3		Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	$м^2$	1246,15004		305,48	--	380674			274091	707140
			НР - 72%; СП - 8%				305,48	--	380674			52376	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	$м^2$	465,91	305,48	--	142326			102477	264385
			НР - 72%; СП - 8%			305,48	--	142326			19582	
			Подраздел 1. ПОДВАЛ									
			Тип 1									
19		Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25	**Плинтуса цементные. Устройство**	м плинтусов	97,26	273,47	2,04	26598	199	5379	15197	45139
			НР - 72%; СП - 8%			216,12	0,90	21020	88		3344	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1					621782	3680	5379	442294	1149194
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				612724	1564	0	85119	0
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					48350			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					37398			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						3195995		
		Накладные расходы		Тенге							565318	
		Сметная прибыль		Тенге							364596	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								1149194
			Подраздел 2. 1 ЭТАЖ									
			Тип 2									
20		Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	28,2	5591,42	116,65	157678	3289	100355	40081	213580
			НР - 72%; СП - 8%			1916,09	57,96	54034	1634		15821	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1		287795 С	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	1,02 28,764	2951,00				84883		
21		Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	46,84	831,23	3,05	38935	143	16167	16335	59692
			НР - 72%; СП - 8%			483,02	1,35	22625	63		4422	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21.1		287795 С	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	0,1	4,684	2951,00				13822		
				Тип 5									
27		Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых 24мм. Устройство	м² изолируемой поверхности	260,35		849,72	43,61	221225	11353	182082	23793	264620
			НР - 72%; СП - 8%				106,74	20,19	27790	5256		19602	
29		Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	260,35		1270,48	42,26	330769	11003	179648	105387	471048
			НР - 72%; СП - 8%				538,19	24,02	140118	6254		34892	
30		Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	260,35		1114,06	43,35	290046	11286	268367	11950	326157
			НР - 72%; СП - 8%				39,92	23,83	10393	6204		24160	
31		Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м² покрытия	60,35		4025,20	36,32	242921	2192	202647	28197	292808
			НР - 72%; СП - 8%				631,02	17,91	38082	1081		21689	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1		147047 С	Ветошь	кг	0,005	0,30175	119,00				36		
32		Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	251,18		313,32	3,70	78700	930	44097	24513	111469
			НР - 72%; СП - 8%				134,06	1,48	33673	372		8256	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тип 6									
34		**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м^2 стяжки**	**22,6**	**1270,48**	**42,26**	**28713**	**955**	**15595**	**9148**	**40890**
			НР - 72%; СП - 8%			**538,19**	**24,02**	**12163**	**543**		**3029**	
35		**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м^2 стяжки**	**22,6**	**1114,06**	**43,35**	**25178**	**980**	**23296**	**1037**	**28313**
			НР - 72%; СП - 8%			**39,92**	**23,83**	**902**	**539**		**2097**	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2					**1414165**	**42131**	**1032254**	**260441**	**1808577**
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				**339780**	**21946**	**0**	**133968**	**0**
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**207299**			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**65490**			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**5867022**		
		Накладные расходы		Тенге							**1976382**	
		Сметная прибыль		Тенге							**858409**	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								**1808577**
			Подраздел 7.									
			Внутренняя отделка л.15-АС									
89		**Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м^2 отделываемой поверхности**	**2555,72**	**1542,63**	**11,62**	**3942530**	**29697**	**1116262**	**2021012**	**6440619**
			НР - 72%; СП - 8%			**1094,24**	**4,06**	**2796571**	**10376**		**477076**	
90		**Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**3388,65**	**721,58**	**5,39**	**2445182**	**18265**	**773662**	**1196329**	**3932833**
			НР - 72%; СП - 8%			**487,88**	**2,45**	**1653255**	**8302**		**291322**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33.1		147020 С	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	0,0084	28,46466	586,00				16680		
33.2		147047 С	Ветошь	кг	0,0031	10,504815	119,00				1250		
91		Е11-150203-0205 1115-0203-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		5065,01	3319,64	133,17	16814010	674508	3345084	9604424	28531911
			НР - 72%; СП - 8%				2526,04	107,61	12794418	545046		2113477	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1		128246 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	$м^2$	0,0554	280,601554	1212,00				340089		
92		Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности		5996,72	837,29	7,43	5020994	44556	1827380	2278514	7883468
			НР - 72%; СП - 8%				525,13	2,59	3149058	15532		583961	
93		Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности		5996,72	647,74	5,39	3884315	32322	1252655	1882131	6227773
			НР - 72%; СП - 8%				433,46	2,45	2599338	14692		461328	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1		147020 С	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	0,0084	50,372448	586,00				29518		
93.2		147047 С	Ветошь	кг	0,0031	18,589832	119,00				2212		
94		Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки		97,195	6502,32	26,07	631993	2534		200299	898876
			НР - 72%; СП - 8%				2850,57	11,65	277061	1132		66583	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1		147047 С	Ветошь	кг	0,02	3,8878	119,00				463		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
96		Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	605,47		837,29	7,43	506954	4498	184506	230054	795969
			НР - 72%; СП - 8%				525,13	2,59	317950	1568		58961	
97		Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	605,47		647,74	5,39	392187	3263	126477	190033	628799
			НР - 72%; СП - 8%				433,46	2,45	262447	1483		46579	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1		147020 С	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	0,0084	5,085948	586,00				2980		
97.2		147047 С	Ветошь	кг	0,0031	1,876957	119,00				223		
98		Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$ поверхности облицовки	36,26		6502,32	26,07	235774	945	131467	74725	335339
			НР - 72%; СП - 8%				2850,57	11,65	103362	422		24840	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1		147047 С	Ветошь	кг	0,02	0,7252	119,00				86		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7						33873939	810588	8757493	17677521	55675587
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					23953460	598553	0	4124127	0
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						866677			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						629615			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							14162710		
		Накладные расходы		Тенге								19790332	
		Сметная прибыль		Тенге								4934135	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге									66610708
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					35909886	856399	9795126	18380256	58633358
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					24905964	622063	0	4343214	0
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					58633358				
			Сметная заработная плата	Тенге						37046449			22549

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**58 633 357,68**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				24905964				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					856399			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					622063			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9795126		
			- Накладные расходы	Тенге							18380256	
			- Сметная прибыль	Тенге							4343214	
			Оборудование				0					
			Временные здания и сооружения		0		-					
			Итого с временными				58 633 357,68					
			Непредвиденные работы и затраты		0%		-					
			Итого с непредвиденными работами и затратами				58 633 357,68					
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079		1,079		63 265 392,93					
			Итого с понижаю коэффициент , к = 0,95		0,95		60 102 123,29					
			НДС		12 %		7 212 254,79					
			Итого с НДС				67 314 378,08					

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Алгинского района"
Руководитель _____Елеусіз М.М.
БИН920240000583
16.04.2024.

Подрядчик: ТОО МКК " Элит Строй "

Директор _____Нурумбетова Ж.П.
БИН 090240008404

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО"Тұран құрылыс" БИН 060140004006

Эксперт_____ШадияровН.М.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО"STROYCONSALTING" БИН 150140005479

Инженер авторского надзора _____Утежанов А.М
Приказ №90-23 от "21.08.2023 г.