**Генподрядчик:** **ТОО "АКСОРАН" БИН 090440019576**

Форма КС-3

**Субподрядчик:** **ТОО "Кром-Строй Сервис" БИН 080240005282**

**Наименование стройки:** **Капитальный ремонт зданий бани КГУ "Литвинская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Школьная, д. 58 с. Есиль Осакаровского района Карагандинской области**

**Наименование объекта:** **Капитальный ремонт зданий бани КГУ "Литвинская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Школьная, д. 58 с. Есиль Осакаровского района Карагандинской области**

**Договор подряда (контракт)** **№ 8-19с от 2019-09-19**

# СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

**за октябрь 2019 год**

| | Код | Код | | Договор | | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | заказчика | подрядчика | | номер | | дата | Наименование | Код | Наименование | | Код |
| | | | | 8-19с | | 19.09.2019 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| № | Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость работ и затрат, тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | ВСЕГО с учетом НДС (12%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года (строительства) по | В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС | из графы 1 (без НДС) | | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.) | другие дополнительные | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне | Из них | | | на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| | | | | | В отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Капитальный ремонт зданий бани КГУ "Литвинская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Школьная, д. 58 с. Есиль Осакаровского района Карагандинской области | 579 730,85 | 517 616,83 | | | | | | | 62 114,02 | 579 730,85 |
| | **Всего к оплате :** | | | | | | | | | | **579 730,85** |

Принял (Генподрядчик)
**ТОО "АКСОРАН"**
БИН 090440019576

**Директор _____Нурмаганбетов А.Н.**

Сдал (Субподрядчик)
**ТОО "Кром-Строй Сервис"**
БИН 080240005282

**Директор _____Краснов Е.Н.**

Генподрядчик: **ТОО "АКСОРАН"**

Субподрядчик: **ТОО "Кром-Строй Сервис"**

Стройка: Капитальный ремонт зданий бани КГУ "Литвинская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Школьная, д. 58 с. Есиль Осакаровского района Карагандинской области

**Договор подряда (контракт) № 8-19с от 2019-09-19**

## Акт № 1

### приемки выполненных ремонтно-строительных работ за октябрь месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах 2019 г.

| № п/п | Ширф норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел. Общестроительные работы** | | | | | | | | | | | |
| **Демонтаж** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015 | Основания бетонные отмостки толщ. 100 мм. Разборка НР=84% | м3 | 1,447 | 15 309,91 | 6 356,91 | 22 153 | 9 198 | 0 | 14 357 | 39 431 |
| | | | | | 8 953,00 | 2 858,41 | 12 955 | 4 136 | 0 | 2 921 | |
| 2 | 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015 | Бетонные крыльца. Разборка отслоившегося бетона НР=84% | м3 | 0,1 | 15 309,91 | 6 356,91 | 1 531 | 636 | 0 | 992 | 2 725 |
| | | | | | 8 953,00 | 2 858,41 | 895 | 286 | 0 | 202 | |
| 3 | 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Свесы оконные. Разборка НР=72% | м | 3,2 | 80,70 | 0,04 | 258 | 0 | 0 | 186 | 480 |
| | | | | | 80,66 | 0,00 | 258 | 0 | 0 | 36 | |
| 4 | 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015 | Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка НР=84% | м2 | 3 | 1 037,61 | 168,01 | 3 113 | 504 | 0 | 2 398 | 5 952 |
| | | | | | 869,60 | 81,92 | 2 609 | 246 | 0 | 441 | |
| 5 | 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72% | м2 | 32,9 | 770,75 | 31,26 | 25 358 | 1 028 | 0 | 17 878 | 46 695 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 739,49 | 15,24 | 24 329 | 501 | 0 | 3 459 | |
| 6 | 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015 | Потолки. Очистка вручную от краски водоэмульсионной и масляной НР=72% | м2 | 32,9 | 227,80 | 0,00 | 7 495 | 0 | 0 | 5 396 | 13 922 |
| | | | | | 227,80 | 0,00 | 7 495 | 0 | 0 | 1 031 | |
| 7 | 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015 | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72% | м2 облицовки | 10 | 725,09 | 53,73 | 7 251 | 537 | 0 | 5 010 | 13 242 |
| | | | | | 671,36 | 24,45 | 6 714 | 245 | 0 | 981 | |
| | | | | | **Ремонтно-строительные работы** | | | | | | |
| | | | | | **Фасад, фронтоны** | | | | | | |
| 8 | 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Фасад, фронтоны. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором НР=80% | м2 оштукатурив ае | 40 | 802,94 | 30,16 | 32 118 | 1 206 | 0 | 25 542 | 62 272 |
| | | | | | 772,78 | 25,40 | 30 911 | 1 016 | 0 | 4 613 | |
| 9 | 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015 | Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР=72% | м2 пола | 4 | 355,93 | 10,73 | 1 424 | 43 | 0 | 1 009 | 2 628 |
| | | | | | 345,20 | 5,27 | 1 381 | 21 | 0 | 195 | |
| | | | | | **Полы** | | | | | | |
| | | | | | **Тип 1** | | | | | | |
| 10 | 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94% | м2 стяжки | 8 | 356,52 | 29,13 | 2 852 | 233 | 0 | 2 563 | 5 848 |
| | | | | | 327,39 | 13,44 | 2 619 | 108 | 0 | 433 | |
| 11 | 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. | Покрытия из плиток керамических нескользящих одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94% | м2 покрытия | 10 | 1 322,55 | 76,88 | 13 226 | 769 | 0 | 12 014 | 27 259 |
| | | | | | 1 245,67 | 32,44 | 12 457 | 324 | 0 | 2 019 | |
| | | | | | **Потолки** | | | | | | |
| 12 | 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. | Потлоки. Шпаклевание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 1 мм НР=80% | м2 оштукатурив ае | 25 | 910,66 | 19,57 | 22 767 | 489 | 0 | 17 940 | 43 963 |
| | | | | | 891,09 | 5,90 | 22 277 | 148 | 0 | 3 257 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **Стены** | | | | | | | | | | |
| 13 | 1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2015 Изм. | Стены внутренние. Шпаклевание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 3 мм. НР=80% | м2 оштукатуриваемой | 20 | 910,66<br>891,09 | 19,57<br>5,90 | 18 213<br>17 822 | 391<br>118 | 0<br>0 | 14 352<br>2 605 | 35 170 |
| | | **Парные-2 шт** | | | | | | | | | | |
| | | **Полы** | | | | | | | | | | |
| 14 | 1106-1601-0604<br>РСНБ РК 2015 | Установка сеток д.4 Вр1 250х250 НР=91% | т | 0,007 | 22 475,61<br>18 401,84 | 4 073,77<br>950,60 | 157<br>129 | 29<br>7 | 0<br>0 | 123<br>22 | 303 |
| 15 | 1111-0101-1203<br>РСНБ РК 2015 | Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР=94% | м2 пола | 4 | 352,14<br>340,80 | 11,34<br>5,19 | 1 409<br>1 363 | 45<br>21 | 0<br>0 | 1 301<br>217 | 2 926 |
| | | **Стены, потолки** | | | | | | | | | | |
| 16 | 1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015 | Элементы каркаса стен и потолков из брусьев. Установка НР=90% | м3 древесины в конструкции | 0,1 | 24 095,52<br>23 013,74 | 1 081,78<br>455,32 | 2 410<br>2 301 | 108<br>46 | 0<br>0 | 2 112<br>362 | 4 884 |
| 17 | 1134-0108-0404<br>РСНБ РК 2015 Изм. | Каркасы потолков. Заполнение матами теплоизоляционными оклееными с одной стороны алюминиевой фальгой. Толщина НР=76% | м2 поверхности | 4 | 859,86<br>847,63 | 12,23<br>5,44 | 3 439<br>3 391 | 49<br>22 | 0<br>0 | 2 593<br>483 | 6 515 |
| 18 | 1110-0102-0604<br>РСНБ РК 2015 | Стены каркасные. Обшивка досками в четверть НР=90% | м2 обшивки стен | 5 | 235,57<br>214,50 | 21,07<br>9,36 | 1 178<br>1 073 | 105<br>47 | 0<br>0 | 1 007<br>175 | 2 360 |
| | | **Полки** | | | | | | | | | | |
| 19 | 1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015 | Элементы каркаса полок из брусьев. Установка НР=90% | м3 древесины в | 0,1 | 24 095,52 | 1 081,78 | 2 410 | 108 | 0 | 2 112 | 4 884 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 23 013,74 | 455,32 | 2 301 | 46 | 0 | 362 | |
| 20 | 1110-0102-0604 РСНБ РК 2015 | Полки. Обшивка досками в четверть НР=90% | м2 обшивки стен | 3 | 235,57<br>214,50 | 21,07<br>9,36 | 707<br>644 | 63<br>28 | 0<br>0 | 604<br>105 | 1 416 |
| | | | | | **Раздел. Отопление и вентиляция** | | | | | | |
| | | | | | **Демонтаж** | | | | | | |
| | | | | | **Отопление** | | | | | | |
| 21 | 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72% | шт. | 4 | 1 042,56<br>993,94 | 48,62<br>23,71 | 4 170<br>3 976 | 194<br>95 | 0<br>0 | 2 931<br>568 | 7 669 |
| 22 | 1215-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Кран воздушный. Снятие НР=72% | шт. арматуры | 4 | 60,55<br>60,33 | 0,22<br>0,11 | 242<br>241 | 1<br>0 | 0<br>0 | 174<br>33 | 450 |
| 23 | 1215-0102-0303 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР=72% | м трубопровода | 15 | 463,07<br>461,45 | 1,62<br>0,00 | 6 946<br>6 922 | 24<br>0 | 0<br>0 | 4 984<br>954 | 12 884 |
| | | | | | **Вентиляция** | | | | | | |
| 24 | 1215-0103-0303 РСНБ РК 2015 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка НР=72% | м2 поверхности | 2,5 | 356,02<br>339,74 | 16,28<br>7,94 | 890<br>849 | 41<br>20 | 0<br>0 | 626<br>121 | 1 637 |
| 25 | 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Разборка НР=98% | решетка | 4 | 526,75<br>513,25 | 13,50<br>5,31 | 2 107<br>2 053 | 54<br>21 | 0<br>0 | 2 033<br>331 | 4 471 |
| | | | | | **Раздел. Водопровод и канализация** | | | | | | |
| | | | | | **Демонтаж** | | | | | | |
| 26 | 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Унитазы. Демонтаж НР=72% | прибор | 1 | 681,96<br>675,67 | 6,29<br>3,07 | 682<br>676 | 6<br>3 | 0<br>0 | 489<br>94 | 1 264 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1215-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | Умывальники. Демонтаж НР=72% | прибор | 1 | 548,59<br>542,95 | 5,64<br>2,75 | 549<br>543 | 6<br>3 | 0<br>0 | 393<br>75 | 1 017 |
| 28 | 1215-0101-0306<br>РСНБ РК 2015 | Смеситель с душевой сеткой. Снятие НР=72% | шт. арматуры | 2 | 611,93<br>609,31 | 2,62<br>1,27 | 1 224<br>1 219 | 5<br>3 | 0<br>0 | 879<br>168 | 2 271 |
| | | **Раздел. Электромонтажные работы** | | | | | | | | | |
| | | **Демонтаж** | | | | | | | | | |
| 29 | 1217-0101-0705<br>РСНБ РК 2015 | Светильники для люминисцентных ламп. Демонтаж НР=72% | шт. | 5 | 169,34<br>167,60 | 1,74<br>0,85 | 847<br>838 | 9<br>4 | 0<br>0 | 606<br>116 | 1 569 |
| 30 | 1217-0101-0701<br>РСНБ РК 2015 | Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72% | шт. | 10 | 51,76<br>51,76 | 0,00<br>0,00 | 518<br>518 | 0<br>0 | 0<br>0 | 373<br>71 | 961 |
| 31 | 1217-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | Электропроводка скрытая. Демонтаж НР=72% | м | 45 | 22,51<br>22,51 | 0,00<br>0,00 | 1 013<br>1 013 | 0<br>0 | 0<br>0 | 729<br>139 | 1 882 |
| | | **Светильники** | | | | | | | | | |
| 32 | 1308-00305-0402<br>РСНБ РК 2015<br>Р.1308 ТЧ п.4<br>Кзтр=1,05 | Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05 НР=72% | шт. | 6 | 2 250,52<br>1 365,99 | 884,53<br>531,08 | 13 503<br>8 196 | 5 307<br>3 186 | 0<br>0 | 8 195<br>1 736 | 23 434 |
| | | **Выключатели, розетки** | | | | | | | | | |
| 33 | 1308-0305-0102<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72% | шт. | 4 | 384,78<br>381,09 | 3,69<br>1,23 | 1 539<br>1 524 | 15<br>5 | 0<br>0 | 1 101<br>211 | 2 851 |
| 34 | 1308-0305-0109<br>РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72% | шт. | 6 | 450,48 | 3,69 | 2 703 | 22 | 0 | 1 935 | 5 009 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 446,79 | 1,23 | 2 681 | 7 | 0 | 371 | |
| - | | | | | **Кабели** | | | | | | |
| 35 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72% | м кабеля | 55 | 283,74<br>126,48 | 157,26<br>43,73 | 15 606<br>6 956 | 8 649<br>2 405 | 0<br>0 | 6 740<br>1 788 | 24 134 |
| 36 | 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72% | м кабеля | 30 | 528,12<br>151,77 | 376,35<br>114,33 | 15 844<br>4 553 | 11 291<br>3 430 | 0<br>0 | 5 748<br>1 727 | 23 319 |
| | | | | | **Раздел. Отопление и вентиляция** | | | | | | |
| | | | | | **Монтаж** | | | | | | |
| | | | | | **Отопление** | | | | | | |
| 37 | 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Радиаторы чугунные. Установка НР=98% | кВт | 5,7 | 965,01<br>802,27 | 162,74<br>74,24 | 5 501<br>4 573 | 928<br>423 | 0<br>0 | 4 896<br>832 | 11 228 |
| 38 | 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 | Краны воздушные. Установка НР=98% | шт. | 5 | 168,37<br>168,37 | 0,00<br>0,00 | 842<br>842 | 0<br>0 | 0<br>0 | 825<br>133 | 1 800 |
| 39 | 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98% | м трубопровода | 6 | 394,71<br>375,64 | 19,07<br>6,70 | 2 368<br>2 254 | 114<br>40 | 0<br>0 | 2 248<br>369 | 4 986 |
| 40 | 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 | Радиаторы, трубы. Окраска маслянная, количество окрасок 2 НР=80% | м2 окрашиваемой поверхности | 9,1 | 725,52<br>724,45 | 1,07<br>0,49 | 6 602<br>6 592 | 10<br>4 | 0<br>0 | 5 278<br>950 | 12 830 |
| | | | | | **Вентиляция** | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1120-0101-0302<br>РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальное) из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98% | м2 поверхности воздуховодов | 2,5 | 1 834,31<br>1 780,00 | 54,31<br>20,23 | 4 586<br>4 450 | 136<br>51 | 0<br>0 | 4 411<br>720 | 9 716 |
| 42 | 1120-0301-0210<br>РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР=98% | решетка | 6 | 1 316,89<br>1 283,13 | 33,76<br>13,28 | 7 901<br>7 699 | 203<br>80 | 0<br>0 | 7 623<br>1 242 | 16 766 |
| | | **Раздел. Водопровод и канализация** | | | | | | | | | |
| | | **Ремонтно-строительные работы** | | | | | | | | | |
| | | **Канализация** | | | | | | | | | |
| 43 | 1117-0301-0101<br>РСНБ РК 2015 | Унитазы с бачками непосредственно присоедененным. Установка НР=98% | комплект | 1 | 2 945,18<br>2 764,54 | 180,64<br>83,19 | 2 945<br>2 765 | 181<br>83 | 0<br>0 | 2 791<br>459 | 6 195 |
| 44 | 1117-0101-0105<br>РСНБ РК 2015 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды НР=98% | шт. | 2 | 168,37<br>168,37 | 0,00<br>0,00 | 337<br>337 | 0<br>0 | 0<br>0 | 330<br>53 | 720 |
| 45 | 1117-0201-0103<br>РСНБ РК 2015 | Сместители для душа. Установка НР=98% | шт. | 2 | 885,49<br>885,35 | 0,14<br>0,00 | 1 771<br>1 771 | 0<br>0 | 0<br>0 | 1 735<br>281 | 3 787 |
| | | **Трубы** | | | | | | | | | |
| 46 | 1116-0501-0102<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98% | м трубопровода | 10 | 739,44<br>735,89 | 3,55<br>0,99 | 7 394<br>7 359 | 36<br>10 | 0<br>0 | 7 221<br>1 169 | 15 785 |
| | | **Водопровод** | | | | | | | | | |
| | | **Трубы, запорная арматура** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр НР=98% | м трубопровода | 10 | 2 710,56 | 555,46 | 27 106 | 5 555 | 0 | 22 542 | 53 620 |
| | | | | | 2 155,10 | 145,14 | 21 551 | 1 451 | 0 | 3 972 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **575 130** |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 240 155 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 48 329 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 18 689 |
| - накладные расходы, тенге | 227 327 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 42 602 |
| **Итого по акту** | **575 130** |
| **минус генподрядные услуги к=0,9** | **517 616,83** |
| НДС | 62 114,02 |
| **Итого по акту с НДС (12%)** | **579 730,85** |

**Генподрядчик**

**Директор ТОО "АКСОРАН"**

**Нурмаганбетов А.Н.** _____

**Субподрядчик**

**Директор ТОО "Кром-Строй Сервис"**

**Краснов Е.Н.** _____