Приложение 1-1

к правилам организации деятельности и

форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Субподрядчик: ТОО "Amanat Elevate"

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт здания КГУ « Каргалинская казахскаясредняя школа имени М.Арынова » по адресу: РК, Актюбинская область, районАлматы, с.Каргалинская, ул. Н.Байганина 2А".

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за сентябрь месяц 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код		
		22-14-5	15.06.2022г						
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: Приобрете ние матери-алов	Дополнительные затраты: Другие дополнитель-ные расходы	Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ « Каргалинская казахская средняя школа имени М.Арынова » по адресу: РК, Актюбинская область, район Алматы, с.Каргалинская, ул. Н.Байганина 2А".	**798 200,86**	**712 679,34**								
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**798 200,86**	**712 679,34**							**85 521,52**	**798 200,86**
К оплате	*(семьсот девяносто восемь тысяч двести тенге, восемьдесят шесть тиын*									

Генеральный подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

2023год

Субподрядчик:

ТОО "Amanat Elevate"

БИН 110440022363

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Истамбеков А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

2023год

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2[illegible] апреля 2019 года № 178

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Субподрядчик: ТОО "Amanat Elevate"
Договор подряда (контракт) № 22-14-5 от 15.06.2022г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ « Каргалинская казахская средняя школа имени М.Арынова » по адресу: РК, Актюбинская область, район Алматы, с.Каргалинская, ул. Н.Байганина 2А".

А К Т №1

приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна происхождения
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
1		Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		44,3	586,92	5,05	26001	223	–	20681	50417	
			НР - 80%; СП - 8%				581,87	1,68	25777	74		3735		

2	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	11,5	2766,03	22,03	31809	254	--	25343	61724
		НР - 80%; СП - 8%			2744,00	10,68	31556	123		4572	
3	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	37,1	455,51	19,81	16899	735	--	16124	35665
		НР - 98%; СП - 8%			435,70	7,78	16164	289		2642	
4	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	80,7	2221,44	14,76	179270	1191	--	142647	347671
		НР - 80%; СП - 8%			2206,68	2,85	178079	230		25753	
5	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	81,8	173,30	15,46	14176	1265	--	12301	28595
		НР - 92%; СП - 8%			157,84	5,61	12911	459		2118	
6	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	220	102,93	3,46	22614	760	--	15961	41661

		НР - 72%; СП - 8%			99,47	1,43	21854	314		3086	
7	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальчые) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,28	1934,84	45,72	10216	241	--	9870	21693
		НР - 98%; СП - 8%			1889,12	18,42	9975	97		1607	
8	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	248	233,69	208,99	57955	51829	--	13582	77260
		НР - 108%; СП - 8%			24,70	26,01	6126	6450		5723	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								664685
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих	Тенге				302442				
		- Затраты на эксплуатацию	Тенге					56498			
		- в том числе зарплата	Тенге					8036			
		- Накладные расходы	Тенге							256509	
		- Сметная прибыль	Тенге							49236	
		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге				7 976,00				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				672 661,00				
		Затраты на производство работ в зимнее время 1,98 %	Тенге				13 319,00				
		Итого с производство работ в зимнее время	Тенге				685 980,00				
		Непредвиденные работы и затраты 2 %	Тенге				13 720,00				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				699 700,00				

Итого в текущих ценах 2022 год 100% К=1,0500514	Тенге	712 679,34
НДС 12%	Тенге	85 521,52
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	Тенге	798 200,86
Итого с понижающим коэффицентом К=0,95	Тенге	758 290,82

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор **Истамбеков А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор **Букенов Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)