Генподрядчик: ТОО "АҚСОРАҢ" БИН 090440019576
Субподрядчик: ТОО "Stroy Company 2017" БИН 170840020928

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания КГКП "Дворец школьников" Карагандинская область, город Балхаш**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2017 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		3-17с	28.08.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГКП "Дворец школьников" Карагандинская область, город Балхаш	188 986,59	168 738,02							20 248,56	188 986,59
Всего к оплате:		168 738,02							20 248,56	**188 986,59**

Генподрядчик:
Директор ТОО "АҚСОРАҢ"
_____ Дуйсеметов С.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Stroy Company 2017"
_____ Агинтаев Е.Г.

Форма 2

Генподрядчик: **ТОО"АҚСОРАҢ" БИН 090440019576**
Субподрядчик: **ТОО "Stroy Company 2017"БИН 170840020928**
Объект: **на Капитальный ремонт здания КГКП "Дворец школьников" Карагандинская область, город Балхаш**
Договор: **№3-17с от 28.08.2017**

Акт выполненных работ №1 за 19 октября 2017 год

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых (парапетов и карнизов) при высоте этажа до 4 м	0,54	8271,56	419,80	4 467	227	552	5,22	3
		м3		804,71	157,50	435	85	106,2	0,76	0
2	Е0110-14-1	Установка стропил	1,586	21784,14	417,85	34 550	663	6 962	25,42	40
		м3		3907,13	157,50	6 197	250	108	0,78	1
3	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	14,5	21,41	1,14	310	17	91	0,03	0
		м2		5,38	0,42	78	6	108	0,00	0
4	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	18	17,38	0,93	313	17	331	0,11	2
		1м2		16,45	0,14	296	3	110,7	0,00	0
5	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
		шт		290,70	2,90	291	3	108	0,19	0
6	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	215,57	21,24	216	21	213	1,29	1
		шт		194,33	3,31	194	3	108	0,03	0
7	Е0110-91-1 Изм. в доп. вып. 2 СН РК 8.02-01- 2002, СП РК 8.02-03- 2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03- 2002	Установка оконных коробок из ПХВ профилей глухих площадью до 2м2	1,89	537,52	23,97	1 016	45	558	1,59	3
		м2		265,62	7,73	502	15	108	0,04	0
8	Е0162-36-1	Очистка вручную стен и потолков от старого набела	24,8	25,70	0,00	637	0	602	0,18	4
		м2		25,70	0,00	637	0	94,5	0,00	0

9	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	8	139,28	17,65	1 114	141	1 124	0,64	5
		м2		115,40	6,61	923	53	115,2	0,03	0
10	Е0121-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	24	31,87	0,00	765	0	693	0,18	4
		м		29,70	0,00	713	0	97,2	0,00	0
11	Е0161-1-3 **Изм.**	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних	4,1	225,84	1,83	926	8	216	0,36	1
		м2		55,46	0,29	227	1	94,5	0,00	0
12	Е0115-180-1	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	12,3	200,98	1,49	2 472	18	304	0,16	2
		м2		25,62	0,56	315	7	94,5	0,00	0
13	Е0161-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм	7,84	457,01	15,70	3 583	123	2 129	1,71	13
		м2		284,92	2,43	2 234	19	94,5	0,01	0
14	Е0162-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	35,9	9,58	2,52	344	90	227	1,71	61
		м2		6,23	0,46	224	17	94,5	0,01	0
15	Е0111-36-1	Устройство коммерческого спортивного покрытия-спортзал	12	133,63	6,13	1 604	74	924	0,44	5
		м2		67,28	2,31	807	28	110,7	0,01	0
		Итого прямые затраты по смете		**52 637**						**149**
										2,74048
		- зарплата рабочих-строителей, тенге		14 073						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге		1 474						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		489						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге		0						
		Накладные расходы, тенге		15 244						
		Итого с накладными расходами, тенге		67 881						
		Сметная прибыль (8 %), тенге		5 430						
		Итого по смете на подряд, тенге		**73 311**						
		Итого по сметному расчету:								
		- пересчет в цены 2015г. К=2,5574		**187 487**						
		минус генподрядные услуги, 10%		**168 738,02**						
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%		**20 248,56**						
		Итого по акту с НДС 12%		**188 986,59**						

Генподрядчик:

Директор ТОО "АҚСОРАҢ"

_____Дуйсеметов С.Е.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Stroy Company 2017"

_____ Агинтаев Е.Г.