Генподрядчик: **ТОО "АКСОРАН" БИН 090440019576** Форма КС-3

Субподрядчик: **ТОО "Stroy Company 2017" БИН 170840020928**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт зданий бани КГУ "Литвинская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Школьная, д. 58 с. Есиль Осакаровского района Карагандинской области**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт зданий бани КГУ "Литвинская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Школьная, д. 58 с. Есиль Осакаровского района Карагандинской области**

Договор подряда (контракт) **№ 7-19с от 2019-09-19**

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за октябрь 2019 год

	Код	Код		Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	заказчика	подрядчика		номер		дата	Наименование	Код	Наименование		Код
				7-19с		19.09.2019					

№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
		С начала года (строительства) по	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС)			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные			
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	Из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капитальный ремонт зданий бани КГУ "Литвинская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Школьная, д. 58 с. Есиль Осакаровского района Карагандинской области	579 730,85	517 616,83							62 114,02	579 730,85
	Всего к оплате :										**579 730,85**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "АКСОРАН"
БИН 090440019576

Директор _____ **Нурмаганбетов А.Н.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Stroy Company 2017"
БИН 170840020928

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**

Генподрядчик: **ТОО "АКСОРАН"**

Субподрядчик: **ТОО "Stroy Company 2017"**

Стройка: Капитальный ремонт зданий бани КГУ "Литвинская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Школьная, д. 58 с. Есиль Осакаровского района Карагандинской области

Договор подряда (контракт) № 7-19с от 2019-09-19

Акт № 1

приемки выполненных ремонтно-строительных работ за октябрь месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел. Общестроительные работы											
Демонтаж											
1	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные отмостки толщ. 100 мм. Разборка НР=84%	м3	1,447	15 309,91 8 953,00	6 356,91 2 858,41	22 153 12 955	9 198 4 136	0 0	14 357 2 921	39 431
2	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Бетонные крыльца. Разборка отслоившегося бетона НР=84%	м3	0,1	15 309,91 8 953,00	6 356,91 2 858,41	1 531 895	636 286	0 0	992 202	2 725
3	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Свесы оконные. Разборка НР=72%	м	3,2	80,70 80,66	0,04 0,00	258 258	0 0	0 0	186 36	480
4	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка НР=84%	м2	3	1 037,61 869,60	168,01 81,92	3 113 2 609	504 246	0 0	2 398 441	5 952
5	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72%	м2	32,9	770,75	31,26	25 358	1 028	0	17 878	46 695

					739,49	15,24	24 329	501	0	3 459	
6	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Очистка вручную от краски водоэмульсионной и масляной НР=72%	м2	32,9	227,80	0,00	7 495	0	0	5 396	13 922
					227,80	0,00	7 495	0	0	1 031	
7	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72%	м2 облицовки	10	725,09	53,73	7 251	537	0	5 010	13 242
					671,36	24,45	6 714	245	0	981	
					Ремонтно-строительные работы						
					Фасад, фронтоны						
8	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фасад, фронтоны. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором НР=80%	м2 оштукатурив ае	40	802,94	30,16	32 118	1 206	0	25 542	62 272
					772,78	25,40	30 911	1 016	0	4 613	
9	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР=72%	м2 пола	4	355,93	10,73	1 424	43	0	1 009	2 628
					345,20	5,27	1 381	21	0	195	
					Полы						
					Тип 1						
10	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	8	356,52	29,13	2 852	233	0	2 563	5 848
					327,39	13,44	2 619	108	0	433	
11	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм.	Покрытия из плиток керамических нескользящих одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	10	1 322,55	76,88	13 226	769	0	12 014	27 259
					1 245,67	32,44	12 457	324	0	2 019	
					Потолки						
12	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм.	Потлоки. Шпаклевание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 1 мм НР=80%	м2 оштукатурив ае	25	910,66	19,57	22 767	489	0	17 940	43 963
					891,09	5,90	22 277	148	0	3 257	

		Стены										
13	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены внутренние. Шпаклевание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 3 мм. НР=80%	м2 оштукатуриваемой	20	910,66 891,09	19,57 5,90	18 213 17 822	391 118	0 0	14 352 2 605	35 170
		Парные-2 шт										
		Полы										
14	1106-1601-0604 РСНБ РК 2015	Установка сеток д.4 Вр1 250х250 НР=91%	т	0,007	22 475,61 18 401,84	4 073,77 950,60	157 129	29 7	0 0	123 22	303
15	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР=94%	м2 пола	4	352,14 340,80	11,34 5,19	1 409 1 363	45 21	0 0	1 301 217	2 926
		Стены, потолки										
16	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса стен и потолков из брусьев. Установка НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,1	24 095,52 23 013,74	1 081,78 455,32	2 410 2 301	108 46	0 0	2 112 362	4 884
17	1134-0108-0404 РСНБ РК 2015 Изм.	Каркасы потолков. Заполнение матами теплоизоляционными оклееными с одной стороны алюминиевой фальгой. Толщина НР=76%	м2 поверхности	4	859,86 847,63	12,23 5,44	3 439 3 391	49 22	0 0	2 593 483	6 515
18	1110-0102-0604 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками в четверть НР=90%	м2 обшивки стен	5	235,57 214,50	21,07 9,36	1 178 1 073	105 47	0 0	1 007 175	2 360
		Полки										
19	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса полок из брусьев. Установка НР=90%	м3 древесины в	0,1	24 095,52	1 081,78	2 410	108	0	2 112	4 884

					23 013,74	455,32	2 301	46	0	362	
20	1110-0102-0604 РСНБ РК 2015	Полки. Обшивка досками в четверть НР=90%	м2 обшивки стен	3	235,57 214,50	21,07 9,36	707 644	63 28	0 0	604 105	1 416
					Раздел. Отопление и вентиляция						
					Демонтаж						
					Отопление						
21	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72%	шт.	4	1 042,56 993,94	48,62 23,71	4 170 3 976	194 95	0 0	2 931 568	7 669
22	1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	Кран воздушный. Снятие НР=72%	шт. арматуры	4	60,55 60,33	0,22 0,11	242 241	1 0	0 0	174 33	450
23	1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР=72%	м трубопровода	15	463,07 461,45	1,62 0,00	6 946 6 922	24 0	0 0	4 984 954	12 884
					Вентиляция						
24	1215-0103-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка НР=72%	м2 поверхности	2,5	356,02 339,74	16,28 7,94	890 849	41 20	0 0	626 121	1 637
25	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Разборка НР=98%	решетка	4	526,75 513,25	13,50 5,31	2 107 2 053	54 21	0 0	2 033 331	4 471
					Раздел. Водопровод и канализация						
					Демонтаж						
26	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы. Демонтаж НР=72%	прибор	1	681,96 675,67	6,29 3,07	682 676	6 3	0 0	489 94	1 264

27	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники. Демонтаж НР=72%	прибор	1	548,59 542,95	5,64 2,75	549 543	6 3	0 0	393 75	1 017
28	1215-0101-0306 РСНБ РК 2015	Смеситель с душевой сеткой. Снятие НР=72%	шт. арматуры	2	611,93 609,31	2,62 1,27	1 224 1 219	5 3	0 0	879 168	2 271
		Раздел. Электромонтажные работы									
		Демонтаж									
29	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминисцентных ламп. Демонтаж НР=72%	шт.	5	169,34 167,60	1,74 0,85	847 838	9 4	0 0	606 116	1 569
30	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72%	шт.	10	51,76 51,76	0,00 0,00	518 518	0 0	0 0	373 71	961
31	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР=72%	м	45	22,51 22,51	0,00 0,00	1 013 1 013	0 0	0 0	729 139	1 882
		Светильники									
32	1308-00305-0402 РСНБ РК 2015 Р.1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05 НР=72%	шт.	6	2 250,52 1 365,99	884,53 531,08	13 503 8 196	5 307 3 186	0 0	8 195 1 736	23 434
		Выключатели, розетки									
33	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72%	шт.	4	384,78 381,09	3,69 1,23	1 539 1 524	15 5	0 0	1 101 211	2 851
34	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72%	шт.	6	450,48	3,69	2 703	22	0	1 935	5 009

					446,79	1,23	2 681	7	0	371	
-					**Кабели**						
35	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	55	283,74 126,48	157,26 43,73	15 606 6 956	8 649 2 405	0 0	6 740 1 788	24 134
36	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	30	528,12 151,77	376,35 114,33	15 844 4 553	11 291 3 430	0 0	5 748 1 727	23 319
					Раздел. Отопление и вентиляция						
					Монтаж						
					Отопление						
37	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка НР=98%	кВт	5,7	965,01 802,27	162,74 74,24	5 501 4 573	928 423	0 0	4 896 832	11 228
38	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка НР=98%	шт.	5	168,37 168,37	0,00 0,00	842 842	0 0	0 0	825 133	1 800
39	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	6	394,71 375,64	19,07 6,70	2 368 2 254	114 40	0 0	2 248 369	4 986
40	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Радиаторы, трубы. Окраска маслянная, количество окрасок 2 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	9,1	725,52 724,45	1,07 0,49	6 602 6 592	10 4	0 0	5 278 950	12 830
					Вентиляция						

41	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальное) из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	2,5	1 834,31 1 780,00	54,31 20,23	4 586 4 450	136 51	0 0	4 411 720	9 716
42	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР=98%	решетка	6	1 316,89 1 283,13	33,76 13,28	7 901 7 699	203 80	0 0	7 623 1 242	16 766
		Раздел. Водопровод и канализация									
		Ремонтно-строительные работы									
		Канализация									
43	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачками непосредственно присоедененным. Установка НР=98%	комплект	1	2 945,18 2 764,54	180,64 83,19	2 945 2 765	181 83	0 0	2 791 459	6 195
44	1117-0101-0105 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды НР=98%	шт.	2	168,37 168,37	0,00 0,00	337 337	0 0	0 0	330 53	720
45	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Сместители для душа. Установка НР=98%	шт.	2	885,49 885,35	0,14 0,00	1 771 1 771	0 0	0 0	1 735 281	3 787
		Трубы									
46	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	10	739,44 735,89	3,55 0,99	7 394 7 359	36 10	0 0	7 221 1 169	15 785
		Водопровод									
		Трубы, запорная арматура									

47	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр НР=98%	м трубопровода	10	2 710,56	555,46	27 106	5 555	0	22 542	53 620
					2 155,10	145,14	21 551	1 451	0	3 972	

Итого	**575 130**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	240 155
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	48 329
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 689
- накладные расходы, тенге	227 327
- сметная прибыль (8 %), тенге	42 602
Итого по акту	**575 130**
минус генподрядные услуги к=0,9	**517 616,83**
НДС	62 114,02
Итого по акту с НДС (12%)	**579 730,85**

Генподрядчик

Директор ТОО "АКСОРАН"

Нурмаганбетов А.Н. _____

Субподрядчик

Директор ТОО "Stroy Company2017"

Шелекбаев Д.А. _____