Генеральный подрядчик : ТОО «ДАНЕКЕР»

Суб. подрядчик : ТОО «Марал Курылыс»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство водоснабжение в н.п.Бозсу, с/о Актобе Келесского района, Туркестанская область

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Насосная станция II подъема с бактерицидными установками

АКТ №3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2021 г.

НА Общестроительные работы

ОСНОВАНИЕ: Договор №52 от 01.05.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1.				214,312725	158,34	150,34		33934	32220		--	6706		43892
	1101-0101 -0313 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		8	35,46		1714	7600		--	3251		
		НР - 72%; СП - 8%												
2.				3,817275	1434,41	--		5476	--		--	3942		10171
	1101-0205 -0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным	м3 грунта		1434,41	--		5476	--		--	753		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0101 -0313 РСНБ РК 2015	-Подача грунта 1 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 оборудованного грейферным ковшом при подсыпке под полы	м3 грунта	13,964	158,34	150,34	2211	2099	--	437	2860
					8	35,46	112	495	--	212	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	83,0688	29,17	29,17	2423	2423	--	619	3285
					--	10,35	--	860	--	243	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	20,7672	741,63	--	15402	--	--	11089	28610
					741,63	--	15402	--	--	2119	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	97,0328	151,99	72,61	14748	7045	--	7846	24401
					79,38	32,92	7702	3194	--	1807	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	97,0328	79,82	67,95	7745	6594	281	1695	10196
					8,97	15,3	870	1484	--	755	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Лишний грунт объемом 100,33м3 учтен в вертикальной планировке Съезд-выезд									
8.	1101-0101 -0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	45,15	158,34	150,34	7149	6788	--	1413	9247
					8	35,46	361	1601	--	685	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
9.	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	45,15	29,17	29,17	1317	1317	--	336	1786
					--	10,35	--	467	--	132	
		НР - 72%; СП - 8%									
10.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	45,15	151,99	72,61	6862	3278	--	3651	11354
					79,38	32,92	3584	1486	--	841	
		НР - 72%; СП - 8%									
11.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	45,15	79,82	67,95	3604	3068	131	789	4744
					8,97	15,3	405	691	--	351	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	100870	64833	412	38523	150546
			Тенге		--	--	35626	17879	--	11149	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				100870				
Материалы			Тенге				412				
Всего заработная плата			Тенге					53505			
Накладные расходы			Тенге				38523				
Сметная прибыль			Тенге				11151				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				150545				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								55
Сметная заработная плата			Тенге					53505			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				150545				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								55
Сметная заработная плата			Тенге					53505			

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

12.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,637	19577,27	8,16	12471	5	10221	2110	15748
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	2245	--	--	1166	
13.	1106-0301 -0410 РСНБ РК	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0124019	14268,44	1349,48	177	17	--	152	355
					12887,6	562,44	160	7	--	26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 91%; СП - 8%									
14.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0124019	237762 --	-- --	2949 --	-- --	2949 --	-- 236	3185
		СП - 8%									
15.	1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная РАСТВОРОМ 1:2	м2 поверхности	2,94	797,47 400,72	10,52 5,02	2345 1178	31 15	1136 --	1109 276	3730
		НР - 93%; СП - 8%									
16.	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 20 кг ЗД-1. Установка	т	0,0162	491939 66816	1275 531,99	7969 1082	21 9	6866 --	993 717	9679
		НР - 91%; СП - 8%									
17.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонной подготовки бетон В3,5	м3	2,03	16450,33 1185,3	1089,24 227,35	33394 2406	2211 462	28777 --	2610 2880	38884
		НР - 91%; СП - 8%									
18.	1106-0101 -0120 РСНБ РК 2015	-Фундаменты монолитные железобетонные. Устройство В15	м3	23,64	22374,55 3999,6	2008,01 390,94	528934 94551	47469 9242	386914 --	94451 49871	673256
		НР - 91%; СП - 8%									
19.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,41037	214266 --	-- --	302194 --	-- --	302194 --	-- 24176	326370
		СП - 8%									
20.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0341	221225 --	-- --	7544 --	-- --	7544 --	-- 604	8147
		СП - 8%									
21.	1108-0101 -0301	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция	м2 поверхно	10,5	981,36 400,72	10,52 5,02	10304 4208	110 53	5986 --	3962 1141	15408

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	горизонтальная цементная РАСТВОРОМ 1:2	сти								
		НР - 93%; СП - 8%									
22.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхно сти	58,25	854,37 / 261,82	21,09 / 2,51	49767 / 15251	1229 / 146	33287 / --	14319 / 5127	69213
		НР - 93%; СП - 8%									
23.	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство ФО-1	м3	3,86	21201,5 / 4058,2	979,21 / 340,98	81838 / 15665	3780 / 1316	62393 / --	15453 / 7783	105074
		НР - 91%; СП - 8%									
24.	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство Фм-2	м3	0,036	21201,5 / 4058,2	979,21 / 340,98	763 / 146	35 / 12	582 / --	144 / 73	980
		НР - 91%; СП - 8%									
25.	1106-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,000886	274635,83 / 38131,2	2110,26 / 665,93	243 / 34	2 / 1	207 / --	31 / 22	297
		НР - 91%; СП - 8%									
26.	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство ОП-1	м3	0,1	21201,5 / 4058,2	979,21 / 340,98	2120 / 406	98 / 34	1616 / --	400 / 202	2722
		НР - 91%; СП - 8%									
27.	1106-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,003544	274635,83 / 38131,2	2110,26 / 665,93	973 / 135	7 / 2	831 / --	125 / 88	1186
		НР - 91%; СП - 8%									
28.	1106-0301 -0410 РСНБ РК	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00799	14268,44 / 12887,6	1349,48 / 562,44	114 / 103	11 / 4	-- / --	98 / 17	229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 91%; СП - 8%									
29.				0,00799	214266	--	1712	--	1712	--	1849
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	137	
		СП - 8%									
		ПРИЯМОК									
30.				0,144	16450,33	1089,24	2369	157	2041	185	2758
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонной подготовки бетон В3,5	м3		1185,3	227,35	171	33	--	204	
		НР - 91%; СП - 8%									
31.				0,61	36692,19	5388,16	22382	3287	9846	9450	34379
	1106-1301 -0103 РСНБ РК 2015	-Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3		15162,86	1860,73	9249	1135	--	2547	
		НР - 91%; СП - 8%									
32.				0,014	287262	--	4022	--	4022	--	4343
	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	322	
		СП - 8%									
33.				0,00168	221225	--	372	--	372	--	401
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	30	
		СП - 8%									
34.				0,01144	491939	1275	5628	15	4849	701	6835
	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-1	т		66816	531,99	764	6	--	506	
		НР - 91%; СП - 8%									
35.				0,01607	68726,58	8865,03	1104	142	207	749	2002
	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Решетки приямков металлические. Установка Крышка Кр-1	т металлических изделий		46995,3	3122,46	755	50	--	148	
		НР - 93%; СП - 8%									
36.				0,0103	251727	--	2593	--	2593	--	2800
	2105-0201 -0502	-Уголок стальной горячекатаный	т		--	--	--	--	--	207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%									
37.	2105-0111 -0109 РСНБ РК 2015	-Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-406, толщиной 4 мм из углеродистой стали СП - 8%	т	0,0157	275235 ---	-- --	4321 ---	-- ---	4321 ---	-- 346	4667
38.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00037	221225 ---	-- --	82 ---	-- ---	82 ---	-- 7	88
39.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 НР - 69%; СП - 8% КРЫЛЬЦО (АС-5)	м2	0,76473	173,98 49,08	3,3 0,5	133 38	3 --	92 --	26 13	172
40.	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,57	19372,64 4058,2	979,21 340,98	11042 2313	558 194	8171 --	2282 1066	14390
41.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,0085008	14268,44 12887,6	1349,48 562,44	121 110	11 5	-- --	104 18	243
42.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,0085008	287262 ---	-- --	2442 ---	-- ---	2442 ---	-- 195	2637
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- ---	-- --	1102423 ---	59199 ---	892253 ---	149454 ---	1352027
					---	---	150969	12726	--	100151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1102423				
		Материалы	Тенге				564025				
		Всего заработная плата	Тенге					163695			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				328230				
		Накладные расходы	Тенге				149455				
		Сметная прибыль	Тенге				100150				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1352028				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
		Сметная заработная плата	Тенге					163695			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1352028				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
		Сметная заработная плата	Тенге					163695			
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
43.	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	40,56	20316,25 4526,38	2394,8 501,6	824027 183590	97133 20345	543304 --	189659 81095	1094782
44.	1108-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича НР - 93%; СП - 8%	м2	106,74	-274,63 -274,63	-- --	-29314 -29314	-- --	-- --	-27262 -4526	-61101
45.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,03525	352114,71 62660,4	2192,31 677,16	12412 2209	77 24	10126 --	2076 1159	15647
46.	1108-0401 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,28	3405,81 1500,07	248,96 52,92	35012 15421	2559 544	17032 --	14847 3989	53848
47.	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм (СГ-4) СП - 8%	т	0,004308	228396 --	-- --	984 --	-- --	984 --	-- 79	1063
48.				0,15	30001,68	4707,81	4500	706	2393	1399	6371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Укладка сетки СГ-5 в слое цементно-песчаного р-ра М-100	м3		9339	911,28	1401	137	--	472	
		НР - 91%; СП - 8%									
49.				0,00165	287262	--	474	--	474	--	512
	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	38	
		СП - 8%									
50.				0,75	19577,27	8,16	14683	6	12034	2485	18541
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		3524,58	--	2643	--	--	1373	
		НР - 94%; СП - 8%									
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК (АС-15)									
51.				0,205	34761,09	6123,29	7126	1255	3545	2355	10240
	1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		11346,4	1277,78	2326	262	--	758	
		НР - 91%; СП - 8%									
52.				0,0185	18837,36	1338,48	348	25	5	296	696
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		17210,88	358,2	318	7	--	52	
		НР - 91%; СП - 8%									
53.				0,015548	202102	--	3142	--	3142	--	3394
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	251	
		СП - 8%									
54.				0,002952	221225	--	653	--	653	--	705
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПМ1(2шт), ПМ2(1шт), ПМ3(1шт) (АС-8)									
55.	1106-0701 -0109 РСНБ РК 2015	-Перемычки. Устройство из бетона В15	м3	0,397	39873,43	4353,37	15830	1728	8537	5370	22895
					14017	846,5	5565	336	--	1696	
		НР - 91%; СП - 8%									
56.	1106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /Кв-1/	м3	0,41	32881,13	1816,24	13481	745	9200	3365	18194
					8624,2	395,92	3536	162	--	1348	
		НР - 91%; СП - 8%									
57.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02103	221225	--	4652	--	4652	--	5025
					--	--	--	--	--	372	
		СП - 8%									
58.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00792	221225	--	1752	--	1752	--	1892
					--	--	--	--	--	140	
		СП - 8%									
59.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00178	214266	--	381	--	381	--	412
					--	--	--	--	--	31	
		СП - 8%									
60.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03394	214266	--	7272	--	7272	--	7854
					--	--	--	--	--	582	
		СП - 8%									
61.	2105-0301 -3202	-Сталь арматурная горячекатаная	т	0,0333	202102	--	6730	--	6730	--	7268
					--	--	--	--	--	538	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%									
62.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0193	202102 ---	-- --	3901 ---	-- --	3901 ---	-- 312	4213
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	928048 ---	104235 ---	636117 ---	194590 ---	1212451
					---	---	187695	21816	---	89811	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				928048				
	Материалы		Тенге				606176				
	Всего заработная плата		Тенге					209512			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29942				
	Накладные расходы		Тенге				194591				
	Сметная прибыль		Тенге				89811				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1212451				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								210
	Сметная заработная плата		Тенге					209512			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1212451				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								210
	Сметная заработная плата		Тенге					209512			
		РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ (АС-10) ==========									
63.	1107-0505 -0105 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструк ций	4	6845,68 ---	1259,33 ---	27383 ---	5037 ---	9720 ---	16237 ---	47109
					3156,48	283,53	12626	1134	--	3490	
64.	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	37,2	6283 ---	-- ---	233728 ---	-- ---	233728 ---	-- ---	252426
					---	---	---	---	---	18698	
65.	1107-0516	-Промазка и расшивка	м	18,6	381,85 ---	2,63 ---	7102 ---	49 ---	102 ---	8229 ---	16558

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0115 РСНБ РК 2015	снизу швов панелей перекрытий раствором			373,69	1,25	6951	23	--	1227	
		НР - 118%; СП - 8%									
66.	1106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,46	32881,13	1816,24	15125	835	10323	3776	20413
					8624,2	395,92	3967	182	--	1512	
		НР - 91%; СП - 8%									
67.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04087	18972,38	977,26	775	40	11	670	1561
					17707,12	304,47	724	12	--	116	
		НР - 91%; СП - 8%									
68.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,037	214266	--	7928	--	7928	--	8562
					--	--	--	--	--	634	
		СП - 8%									
69.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00387	221225	--	856	--	856	--	925
					--	--	--	--	--	68	
		СП - 8%									
70.	1106-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0052	40663,83	2110,26	211	11	2	184	427
					38131,2	665,93	198	3	--	32	
		НР - 91%; СП - 8%									
71.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0052	221225	--	1150	--	1150	--	1242
					--	--	--	--	--	92	
		СП - 8%									
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-10)									
72.				1,8	29795,63	4707,81	53632	8474	28348	16790	76056

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-СЕЙСМОПОЯС ИЗ БЕТОНА В12,5 НР - 91%; СП - 8%	м3		9339	911,28	16810	1640	--	5634	
73.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,0951	18837,36	1338,48	1791	127	27	1520	3577
					17210,88	358,2	1637	34	--	265	
74.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0951	221225	--	21038	--	21038	--	22722
					--	--	--	--	--	1683	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	370721	14574	313233	47406	451578
			Тенге		--	--	42913	3030	--	33451	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	370721	
Материалы	Тенге	48534	
Всего заработная плата	Тенге		45942
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	30973	
Местные материалы	Тенге	233728	
Накладные расходы	Тенге	47406	
Сметная прибыль	Тенге	33450	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	451577	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		40
Сметная заработная плата	Тенге		45942
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	451577	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		40
Сметная заработная плата	Тенге		45942

РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ (АС-5)

75.	1112-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	35,5	816,47	27,29	28985	969	21336	6273	38078
					188,17	3,89	6680	138	--	2821	
76.	1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление керамзитом толщ.100-150мм НР - 92%; СП - 8%	м3 утеплителя	4,4375	13255,02	1692,16	58819	7509	40752	11454	75895
					2379,38	426,36	10558	1892	--	5622	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77.	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 25 мм НР - 92%; СП - 8%	м2	35,5	593,52 213,35	100,51 24,33	21070 7574	3568 864	9928 --	7763 2307	31139
78.	1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=10	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (с 15 до 25 мм) НР - 92%; СП - 8%	м2	35,5	163,59 7,9	14,84 3,76	5808 281	527 134	5000 --	381 495	6684
79.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,03905	14268,44 12887,6	1349,48 562,44	557 503	53 22	1 --	478 83	1118
80.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,03905	287262 --	-- --	11218 --	-- --	11218 --	-- 897	12115
81.	1112-0101 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	35,5	3128,89 319,28	137,16 16,14	111076 11335	4869 573	94872 --	10955 9762	131793
82.	1112-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком НР - 92%; СП - 8%	м примыканий	18,9	2500,54 492,66	54,63 7,34	47260 9311	1033 139	36916 --	8694 4476	60431
83.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.	м2 покрытия	11,2	2942,26 1019,63	13,82 3,39	32953 11420	155 38	21378 --	10541 3480	46974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство по парапету									
		НР - 92%; СП - 8%									
		ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА КВ-1 (АС-6)									
84.				2,2	567,92	100,51	1249	221	559	481	1869
	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм /с 10мм до 50мм/	м2		213,35	24,33	469	54	--	138	
		НР - 92%; СП - 8%									
85.				2,2	219,79	22,26	484	49	409	35	560
	1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=15	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (с 15 до 30мм)	м2		11,85	5,64	26	12	--	42	
		НР - 92%; СП - 8%									
86.				2,2	3128,89	137,16	6884	302	5880	679	8167
	1112-0101 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли		319,28	16,14	702	36	--	605	
		НР - 92%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	326362	19254	248249	57734	414823
			Тенге		--	--	58860	3900	--	30728	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	326362	
Материалы	Тенге	237030	
Всего заработная плата	Тенге		62760
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	11218	
Накладные расходы	Тенге	57734	
Сметная прибыль	Тенге	30728	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	414823	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		59
Сметная заработная плата	Тенге		62760
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	414823	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		59
Сметная заработная плата	Тенге		62760

РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ (АС-6)

		ДОЩАТЫЕ									
87.				5,74	1608,81	18,88	9235	108	6435	2572	12751
	1111-0101	-Лаги. Укладка по	м2 пола								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	кирпичным столбикам НР - 94%; СП - 8%			468,9	7,77	2692	45	--	945	
88.	1111-0101 -3302 РСНБ РК 2015	-Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	5,74	5176,58 630,45	46,24 21,77	29714 3619	265 125	25830 --	3519 2659	35891
89.	1111-0101 -3901 РСНБ РК 2015	-Плинтуса деревянные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	6,14	386,55 80,25	2,1 1	2373 493	13 6	1867 --	469 227	3070
90.	1115-0403 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	5,74	766,83 537,98	3,31 1,59	4402 3088	19 9	1295 --	2478 550	7430
		КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА									
91.	1111-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение гравием НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	29,17	256,58 68,99	30,35 11,04	7484 2012	885 322	4587 --	2194 774	10453
92.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	2,3336	18706,19 3524,58	8,16 --	43653 8225	19 --	35409 --	7731 4111	55495
93.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	29,17	3252,96 1156,46	71,3 32,15	94889 33734	2080 938	59075 --	32592 10198	137679
94.	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	30,63	552,48 291,46	1,58 0,75	16923 8927	48 23	7948 --	8413 2027	27363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		--	--	208672	3438	142446	59968	290132
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	62790	1468	--	21491	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				208672				
		Материалы	Тенге				142444				
		Всего заработная плата	Тенге					64257			
		Накладные расходы	Тенге				59968				
		Сметная прибыль	Тенге				21491				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				290131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					64257			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				290131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					64257			
		РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ									
95.				0,128	148164,13	74604,33	18965	9549	2384	5993	26955
	1109-0403	-Металлические двери.	т		---	---	---	---	---	---	
	-0301	Монтаж	конструк		54937,8	12916,55	7032	1653	--	1997	
	РСНБ РК		ций								
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и										
	доп. вып.										
	11										
96.				3,22	30610	--	98564	--	98564	--	106449
	2109-0402	-Блоки дверные стальные	м2		---	---	---	---	---	---	
	-0204	наружные двухпольные, с			--	--	--	--	--	7885	
	РСНБ РК	замкнутой коробкой									
	2015	ГОСТ 31173-2003									
		СП - 8%									
97.				2,1	1643,17	74,83	3451	157	1059	2072	5965
	1110-0107	-Проемы дверные площадью	м2		---	---	---	---	---	---	
	-0106	до 3 м2 во внутренних	проемов		1064,05	32,39	2235	68	--	442	
	РСНБ РК	стенах и перегородках.									
	2015	Установка блоков на									
	Изм. и	распорных дюбелях									
	доп. вып.										
	9	НР - 90%; СП - 8%									
98.				2,1	4293	--	9015	--	9015	--	9737
	2109-0102	-Блоки дверные	м2		---	---	---	---	---	---	
	-0103	однопольные с глухими			--	--	--	--	--	721	
	РСНБ РК	полотнами ДГ 21-9П; ДГ									
	2015	21-10П внутренние СТ РК									
		943-92									
		СП - 8%									
99.				1	3544	--	3544	--	3544	--	3828
	2109-0404	-Ручки раздельные ГОСТ	пара		---	---	---	---	---	---	
	-1005	5087-80			--	--	--	--	--	284	
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
100.				4,5	3676,95	468,55	16546	2108	6084	8009	26519
	1110-0106 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2		1856,48	120,93	8354	544	--	1964	
		НР - 90%; СП - 8%									
101.				4,5	14017	--	63077	--	63077	--	68123
	2109-0101 -9902 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2		--	--	--	--	--	5046	
		СП - 8%									
102.				2	486	--	972	--	972	--	1050
	2109-0404 -0507 РСНБ РК 2015	-Скобяные изделия	шт.		--	--	--	--	--	78	
		СП - 8%									
103.				4,5	2022,14	31,86	9100	143	6823	1743	11710
	1115-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок		474,15	9,91	2134	45	--	867	
		НР - 80%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	223234	11958	191522	17817	260336
			Тенге		--	--	19754	2310	--	19284	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	101188		
Материалы	Тенге	13965		
Всего заработная плата	Тенге		13379	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	72092		
Накладные расходы	Тенге	11823		
Сметная прибыль	Тенге	9041		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	122053		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			12
Сметная заработная плата	Тенге		13379	
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	122045		
Материалы	Тенге	2384		
Всего заработная плата	Тенге		8685	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	103080		
Накладные расходы	Тенге	5993		
Сметная прибыль	Тенге	10243		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				138281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8685			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				260334				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					22064			

РАЗДЕЛ 8. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ВНУТРЕННИЕ

104.				35,52	360,07	2,3	12790	82	514	9788	24384
	1115-0206 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Затирка потолков	м2		---	---	---	---	---	---	
		НР - 80%; СП - 8%			343,3	1,15	12194	41	--	1806	
105.				35,52	48,9	0,73	1737	26	206	1214	3187
	1115-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Окраска известковая потолков	м2		---	---	---	---	---	---	
		НР - 80%; СП - 8%			42,37	0,36	1505	13	--	236	
106.				90,67	1111,1	71,31	100744	6466	26384	58363	171835
	1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен и откосов	м2		---	---	---	---	---	---	
		НР - 80%; СП - 8%			748,8	55,81	67894	5060	--	12729	
107.				95,51	145,32	1,26	13880	120	2840	8782	24475
	1115-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	м2		---	---	---	---	---	---	
		НР - 80%; СП - 8%			114,33	0,61	10920	58	--	1813	
108.				3,602	2916,48	42,99	10505	155	2658	6216	18059
	1115-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		---	---	---	---	---	---	
		НР - 80%; СП - 8%			2135,47	21,61	7692	78	--	1338	

НАРУЖНЯЯ

109.				114,28	1118,64	30,27	127839	3460	36818	72350	216204
	1115-0201 -0101	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым	м2		---	---	---	---	---	---	
					766,19	25,18	87561	2877	--	16015	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	раствором по камню стен и цоколя НР - 80%; СП - 8%									
110.	1115-0402 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая НР - 80%; СП - 8%	м2 фасада	116,87	50,71	0,57	5926	66	683	4165	10899
					44,29	0,25	5177	29	--	807	
111.	1115-0201 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР - 80%; СП - 8%	м откосов	12	516,24	0,77	6195	9	1371	3852	10851
					401,28	--	4815	--	--	804	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	279615	10384	71474	164730	479894
			Тенге		--	--	197757	8156	--	35548	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				279615				
Материалы			Тенге				71474				
Всего заработная плата			Тенге					205913			
Накладные расходы			Тенге				164730				
Сметная прибыль			Тенге				35548				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				479893				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								173
Сметная заработная плата			Тенге					205913			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				479893				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								173
Сметная заработная плата			Тенге					205913			

РАЗДЕЛ 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

МОНОРЕЛЬС. УЗЕЛ А (АС-7)

112.	1109-0301 -0604 РСНБ РК 2015	-Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м НР - 69%; СП - 8%	м рельса в одну нитку	8,83	5297,13	3409,9	46774	30109	1439	18314	70294
					1724,31	1281,53	15226	11316	--	5207	
113.	2105-0203	-Балка двутавровая	т	0,338	334113	--	112930	--	112930	--	121965

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1201 РСНБ РК 2015	горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей № 24М из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 19425-74)			--	--	--	--	--	9034	
		СП - 8%									
114.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,00784	251727	--	1974	--	1974	--	2131
					--	--	--	--	--	158	
		СП - 8%									
115.	СТТЕХЧАСТЬ	-Доплата за применение марки стали С245	т	0,34584	5772	--	1996	--	1996	--	2156
					--	--	--	--	--	160	
		СП - 8%									
116.	2113-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,14	776	--	885	--	885	--	955
					--	--	--	--	--	71	
		СП - 8%									
117.	2107-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	59410	--	356	--	356	--	385
					--	--	--	--	--	29	
		СП - 8%									
118.	1107-0112 -0201 РСНБ РК 2015	-Балка. Замоноличивание бетоном В7,5	м3 бетона в деле	0,052	15426,57	763,05	802	40	681	112	987
					1553,92	273,47	81	14	--	73	
		НР - 118%; СП - 8%									
119.	1106-0701 -0109 РСНБ РК 2015	-Опорная подушка. Устройство из мелкозернистого бетона кл.В20	м3	0,023	40389,05	4353,37	929	100	507	311	1339
					14017	846,5	322	19	--	99	
		НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120.	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,0046	491939 66816	1275 531,99	2263 307	6 2	1950 --	282 204	2748
121.	1109-0301 -0301 РСНБ РК 2015	-Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,192284	41994,09 16773,9	19431,26 4844,77	8075 3225	3736 932	1114 --	2868 875	11819
122.	1109-0501 -0204 РСНБ РК 2015	-Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8%	т	0,192284	12987,19 9255,75	1909,49 3,76	2497 1780	367 1	350 --	1229 298	4024
123.	2105-0203 -0801 РСНБ РК 2015	-Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 16Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83) СП - 8%	т	0,18762	324873 --	-- --	60953 --	-- --	60953 --	-- 4876	65829
124.	СТТЕХЧАСТЬ	-Доплата за применение марки стали С245 СП - 8%	т	0,18762	5772 --	-- --	1083 --	-- --	1083 --	-- 87	1170
125.	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) СП - 8%	т	0,004664	233974 --	-- --	1091 --	-- --	1091 --	-- 87	1179
126.	1106-0301 -0409 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом более 20 кг ЗД-3. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,14268	448163 23040	1275 531,99	63944 3287	182 76	60475 --	3061 5360	72365
127.				9,523716	87,56	2,33	834	22	412	278	1201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		42,01	0,25	400	2	--	89	
128.				9,523716	173,98	3,3	1657	31	1159	326	2141
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		49,08	0,5	467	5	--	159	
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ									
129.				0,26161	74192,64	23531,59	19410	6156	2237	9014	30697
	1109-0304 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		42110,7	7823,41	11017	2047	--	2274	
130.				0,0659	70999,91	25916,3	4679	1708	659	1954	7164
	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		35084,6	7889,68	2312	520	--	531	
131.				0,0497	99829,23	7324,64	4962	364	384	2921	8513
	1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015	-Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		84787,2	397,65	4214	20	--	631	
132.				0,10409	268077	--	27904	--	27904	--	30136
	2105-0204 -1002 РСНБ РК 2015	-Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 60 мм х 5 мм, из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2232	
133.				0,13226	246632	--	32620	--	32620	--	35229
	2105-0110 -0201 РСНБ РК	-Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 4 мм, из углеродистой	т		--	--	--	--	--	2610	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	стали ГОСТ 8568-77									
		СП - 8%									
134.				0,001992	233974	--	466	--	466	--	503
	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т		--	--	--	--	--	37	
		СП - 8%									
135.				0,089168	544347	--	48538	--	48538	--	52421
	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Лестница с ограждением	т		--	--	--	--	--	3883	
		СП - 8%									
136.				2,98	2554	--	7611	--	7611	--	8220
	2301-0201 -0186 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	609	
		СП - 8%									
137.				0,01728	233974	--	4043	--	4043	--	4367
	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т		--	--	--	--	--	323	
		СП - 8%									
138.				0,00184	233974	--	431	--	431	--	465
	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т		--	--	--	--	--	34	
		СП - 8%									
139.				10,93909	87,56	2,33	958	26	472	319	1379
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		42,01	0,25	460	3	--	102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%									
140.				10,93909	173,98	3,3	1903	36	1330	374	2460
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		49,08	0,5	537	5	--	182	
		НР - 69%; СП - 8% СТОЙКА Ст-1 С ФУНДАМЕНТОМ Фм-1									
141.				0,84	25436,38	1905,18	21367	1600	14180	5396	28904
	1106-0101 -0105 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство В15	м3		6650,66	408,57	5587	343	--	2141	
		НР - 91%; СП - 8%									
142.				0,00896	274635,83	2110,26	2461	19	2100	316	2999
	1106-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т		38131,2	665,93	342	6	--	222	
		НР - 91%; СП - 8%									
143.				0,0122	214266	--	2614	--	2614	--	2823
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	209	
		СП - 8%									
144.				0,00208	221225	--	460	--	460	--	497
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	37	
		СП - 8%									
145.				0,01168	202102	--	2361	--	2361	--	2549
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	189	
		СП - 8%									
146.				0,12399	24323,89	11215,9	3016	1391	265	1197	4550
	1109-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м	т конструкций		10967,55	3023,9	1360	375	--	337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		цельного сечения массой до 1 т. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%									
147.	1109-0501 -0202 РСНБ РК 2015	-Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,12399	2958,2	507,39	367	63	36	185	596
					2165,44	1,25	268	--	--	44	
		НР - 69%; СП - 8%									
148.	2105-0203 -1001 РСНБ РК 2015	-Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 20 К1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	0,0804	315885	--	25397	--	25397	--	27429
					--	--	--	--	--	2032	
		СП - 8%									
149.	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00589	233974	--	1378	--	1378	--	1488
					--	--	--	--	--	110	
		СП - 8%									
150.	2105-0101 -0404 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0377	243695	--	9187	--	9187	--	9922
					--	--	--	--	--	735	
		СП - 8%									
151.	СТТЕХЧАСТЬ	-Доплата за применение марки стали С245	т	0,12399	5772	--	716	--	716	--	773
					--	--	--	--	--	57	
		СП - 8%									
152.	1113-0301 -0406	-Поверхности металлические.	м2	3,59571	87,56	2,33	315	8	156	105	453
					42,01	0,25	151	1	--	34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%									
153.				3,59571	173,98	3,3	626	12	438	123	808
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		49,08	0,5	176	2	--	60	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге Тенге		-- --	-- --	532829 51519	45977 15689	435338 --	48685 46521	628033

ИТОГО ПО АКТУ: **Тенге** 5 239 820

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Зарплата рабочих строителей	Тенге	807883	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	333852	
в том числе зарплата машинистов	Тенге		86974
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	2931044	
Накладные расходы	Тенге	778907	
Сметная прибыль	Тенге	388134	

Ген. подрядчик

ТОО «ДАНЕКЕР» _____ **Искаков Б.А.**

Суб. подрядчик

ТОО «Марал Курылыс» _____ **Айдаболов Ж.К.**