Генеральный подрядчик : ТОО "ДАНЕКЕР"

Суб. Подрядчик : ТОО "Марал Курылыс"

Наименование стройки: Корректировка рабочего проекта "Строительства водопровода в с. Амангельды Иртышского района в связи с изменениями источника водоснабжения

Форма 4

АКТ №3 Приемки выполненных работ за июнь месяц 2021 г.

Основание: Договор №11 от 01.05.2021 г.

Насосная станции 2-го подъема. Общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы.										
1	1101-0101-0307										
		Грунты 1 группы. отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом	м3 грунта	289,5	118,47	112,51	34297	32573	-		6752 44333
2	1101-0205-0302				5,96	26,44	1724	7654	-		3284
		Грунты 2 группы. вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72	м3 грунта	5,2	1807,31	-	9398	-	-		6767
					1807,31	-	9398	-	-		1293

17458

3	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки. НР = 72 %	м3 грунта	206,5	31,67	31,67	6539	6539	–	1750	8952
					–	11,77	–	2430	–	663	
4	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	185,9	17,67	17,67	3285	3285	–	879	4497
					–	6,57	–	1221	–	333	
5	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	185,9	7,81	7,81	1452	1452	–	389	1988
					–	2,9	–	540	–	147	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	185,9	148,58	72,01	27621	13386	–	14501	45492
					76,57	31,76	14235	5905	–	3370	
7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	20,6	785,39	–	16179	–	–	11649	30054
					785,39	–	16179	–	–	2226	
8	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - разравнивание лишнего грунта (до 30м.п.) НР = 72 %	м3 грунта	88,2	31,67	31,67	2793	2793	–	747	3823

				–	11,77	–	1038	–	283	
9 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	88,2	25,07	25,07	2211	2211	–	591	3026
				–	9,31	–	821	–	224	
	Итого по разделу 1					**159 623**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					41 536				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					62 239				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					19 609				
	Накладные расходы, тенге					44 025				
	- в т.ч. зарплата, тенге					3 962				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					11 823				
Раздел 2 Фундаменты										
10 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство АС8.1 прим.п4 НР = 93 %	м3 основания	6,9	5441,16	1654,78	37544	11418	20677	9382	50680
				789,71	672,32	5449	4639	–	3754	
11 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - В -7,5 F100 W4 АС10, 8 1прим. п4 НР = 91 %	м3	6,32	21219,3	1067,25	134106	6745	120134	7838	153300
				1143,51	219,3	7227	1386	–	11356	
12 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка АС10 НР = 118 %	шт. сборных конструкций	44	4752,73	2656,43	209120	116883	35540	118218	353525
				1288,57	988,36	56697	43488	–	26187	

13	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	3493,8	1904,9	34938	19049	5657	20549	59926
					1023,2	718,2	10232	7182	–	4439	
14	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	26	2309,31	1210,23	60042	31466	10305	35473	103156
					702,73	453,5	18271	11791	–	7641	
15	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	1634	864	13072	6912	2154	7777	22517
					500,75	323,13	4006	2585	–	1668	
16	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,126	24242		172748		172748	–	186568
					–		–		–	13820	
17	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,592	20494		32626		32626	–	35236
					–		–		–	2610	
18	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	41,29	19016		785171		785171	–	847985
					–		–		–	62814	

19	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки - СУ 6-6, СТ 6-4 8А1 НР = 93 %	т металлических изделий	0,0798	316879,7	2155,39	25287	172	20290	4536	32209
					60463,66	651,63	4825	52	–	2386	
20	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка 12А3 НР = 118 %	т стальных элементов	0,01492	461796,25	10924,93	6890	163	3422	3922	11677
					221514,75	1273,46	3305	19	–	865	
21	1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство - монолитные заделки В7,5 F100 W4 АС8.1 НР = 91 %	м3	1,2	22718,33	1254,17	27262	1505	21894	3827	33576
					3219,17	285	3863	342	–	2487	
22	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,004	1005250	506750	4021	2027	–	2582	7131
					498500	153500	1994	614	–	528	
23	2301-0201-0225	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 177мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	2,008	5600		11245		11245	–	12145
					–		–		–	900	
24	2301-0201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 193 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	2,008	5726		11498		11498	–	12418
					–		–		–	920	
25	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизол АС8.1 прим. п5. НР = 93 %	м2 поверхности	20,6	2165,34	42,33	44606	872	39544	4059	52558

				203,4	8,45	4190	174	–	3893	
26	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	186,7	843,66	19,01	157511	3549	106822	44261	217914
					252,49	2,42	47140	452	–	16142	
27	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная АС8.1 прим п5 на отм -2,4 НР = 93 %	м2 поверхности	21	995,81	10,38	20912	218	12576	7645	30842
					386,57	4,86	8118	102	–	2285	
28	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство (АС5.1 прим. п.4) НР = 94 %	м3 изоляции	8,8	16211,02	1550,45	142657	13644	98378	33006	189716
					3481,25	508,86	30635	4478	–	14053	
29	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство В7,5 W100 АС8.1 прим. п10 НР = 91 %	м3	3,46	32410,12	4543,35	112139	15720	65248	31133	154734
					9008,96	878,9	31171	3041	–	11462	
30	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14223	233943		33274		33274	–	35936
					–		–		–	2662	
31	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01705	220423		3758		3758	–	4059

				–		–		–	301	
32 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - В7,5 W4 F100 Фм-1 - 2 шт - АС8.2. НР = 91 % К=2,000;	м3	0,66	21024,24	871,21	13876	575	12546	875	15931
				1143,94	312,12	755	206	–	1180	
33 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство В15 W4 F100 Фм-1 - 2шт. для насосов НР = 91 % К=2,000;	м3	2,6	25536,92	968,08	66396	2517	53696	10045	82556
				3916,54	328,85	10183	855	–	6115	
34 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,05832	489591,91	1268,86	28553	74	24718	3450	34563
				64489,03	514,4	3761	30	–	2560	
35 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем - под фундамент перегородок - АС8.1 НР = 94 %	м2 площади уплотнения	1,72	223,26	29,65	384	51	218	126	551
				66,86	11,05	115	19	–	41	
36 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В15 F100 - под перегородки АС10 НР = 91 %	м3	1,1	26171,82	1629,09	28789	1792	22752	4383	35826
				3859,09	519,09	4245	571	–	2654	
37 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,034	211511		7191		7191	–	7766

				–		–		–	575	
38 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство В7,5 , W4 F100 (АС 5.1 прим. п2, п6) - фундамент под эл. нагреватели - 6шт. .АС5.1 НР = 91 % К=6,000;	м3	2,4	24888,33	1118,75	59732	2685	45146	11359	76778
				4958,75	242,08	11901	581	–	5687	
39 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - В -7,5 F100 W4 АС10, 8 1прим. п4 НР = 91 %	м3	0,66	21219,7	1066,67	14005	704	12546	819	16010
				1143,94	219,7	755	145	–	1186	
	Итого по разделу 2					**2 877 789**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					268 838				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					238 741				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					82 752				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 791 774				
	Накладные расходы, тенге					365 265				
	- в т.ч. зарплата, тенге					32 874				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					213 171				

Раздел 3 Стены и перегородки.

40 1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	41,7	30169,83	2054,51	1258082	85673	853924	312615	1696353
				7637,53	423,5	318485	17660	–	125656	
41 2111-0101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012 К=0,970;	м3	6,4699	14391		93108		93108	–	100557

				–		–		–	7449	
42	2900-0000-0001 (пл)ТОО КАРАТ Группа Компаний	Гибкая связь КГС -СК9(3)-600 АС5.1	шт	540	48		25920		25920	–	27994
					–		–		–	2074	
43	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя - изол НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	50	1401,78	81,82	70089	4091	35339	29340	107383
					613,18	11,08	30659	554	–	7954	
44	1108-0201-1031	Стены наружные из лицевого кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м - парапет НР = 93 %	м3 кладки	7,7	36224,16	2289,35	278926	17628	192121	67714	374371
					8984,03	471,95	69177	3634	–	27731	
45	1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м - тамбур НР = 93 %	м3 кладки	4,91	30715,89	2171,89	150815	10664	107041	32836	198343
					6743,38	447,66	33110	2198	–	14692	
46	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	5,74	26233,62	2348,08	150581	13478	112942	25053	189685
					4209,23	483,97	24161	2778	–	14051	
47	1108-0401-0402	Перегородки армированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,91	2445,84	184,21	29130	2194	15731	10849	43177

				940,81	38,71	11205	461	–	3198	
48	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	20	398,15	201,65	7963	4033	816	5407	14440
					155,7	73,4	3114	1468	–	1070	
49	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	2156	1268	2156	1268	33	1317	3751
					855	261	855	261	–	278	
50	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,574	58990		33860		33860	–	36569
					–		–		–	2709	
51	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	1740,5	56,5	3481	113	1077	2731	6709
					1145,5	11,5	2291	23	–	497	
52	2104-0102-0101	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	2	2570		5140		5140	–	5551
					–		–		–	411	
53	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,07657	621287,71	1266,81	47572	97	30616	15377	67985
					220177,62	509,34	16859	39	–	5036	
54	2107-0204-0310	Доски необрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0169	16830		284		284	–	307

				–		–		–	23	
55 1106-0701-0109	Опорные плиты . Устройство В15 ОП1 АС7 НР = 91 %	м3	0,0075	42666,67	4000	320	30	189	97	450
				13466,67	800	101	6	–	33	
56 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00202	211511		427		427	–	461
				–		–		–	34	
57 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,005	276039		1380		1380	–	1490
				–		–		–	110	
58 1106-0301-0407	Рядовые перемычки. Установка Ас7 НР = 91 %	т	0,00154	221428,57	1298,7	341	2	–	308	701
				220129,87	–	339	–	–	52	
59 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00271	211511		573		573	–	619
				–		–		–	46	
60 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00049	220423		108		108	–	117
				–		–		–	9	
	Итого по разделу 3					**2 877 013**				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					510 356				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					139 271				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					29 082				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 510 629				
	Накладные расходы, тенге					503 644				
	- в т.ч. зарплата, тенге					45 328				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					213 113				
	Раздел 4 Перекрытие									
61	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны на растворе М200 - АС9 прим п1 НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	6552,67	1265,17	39316	7591	12717	24315	68721
					3168	266,33	19008	1598	–	5090	
62	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	4321	949	4321	949	1369	2595	7469
					2003	196	2003	196	–	553	
63	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	50,01	5437		271904		271904	–	293656
					–		–		–	21752	
64	2107-0202-0302	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,168	16830		2827		2827	–	3053
					–		–		–	226	

65	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0076	461710,53	10921,05	3509	83	1743	1998	5948
					221447,37	1315,79	1683	10	–	441	
66	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,069	645275,36	1260,87	44524	87	29245	13857	63051
					220173,91	521,74	15192	36	–	4670	
67	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство - В15 F100 - МУ1 АС9 НР = 91 %	м3	1,35	32691,11	2559,26	44133	3455	29240	11036	59583
					8472,59	511,11	11438	690	–	4414	
68	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,1088	211511		23012		23012	–	24853
					–		–		–	1841	
69	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0112	220423		2469		2469	–	2667
					–		–		–	198	
70	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,2466	709083,54	6090,84	174860	1502	159638	16552	206725
					55636,66	1244,93	13720	307	–	15313	

71 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;									
		м2	9,5	146,95	3,26	1396	31	915	313	1846
				47,37	0,42	450	4	–	137	
72 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,0119	545882,35	2100,84	6496	25	2784	3364	10649
				309831,93	840,34	3687	10	–	789	
4.2 Узел № 1, №2										
73 1107-0512-0109	Плиты карнизные массой до 0,5 т. Установка - Ас5.1 НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	1468,33	819	8810	4914	1254	4990	14904
				440,33	264,5	2642	1587	–	1104	
74 2104-0111-9912	Плиты карнизные железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	0,4	76642		30657		30657	–	33110
				–		–		–	2453	

Итого по разделу 4	**796 235**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	69 823
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 637
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 438
- материалы, изделия и конструкции, тенге	569 774
Накладные расходы, тенге	79 020
- в т.ч. зарплата, тенге	7 112
Сметная прибыль (8 %), тенге	58 981

Раздел 5 Кровля

75	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	75	621,59	99,03	46619	7427	23755	15821	67435
					205,83	23,47	15437	1760	–	4995	
76	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 - до 25мм НР = 92 % К=10,000;	м2 стяжки	750	18,88	1,47	14159	1099	12488	777	16131
					0,76	0,36	572	273	–	1195	
77	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	75	698,71	25,21	52403	1891	36899	12783	70401
					181,51	3,76	13613	282	–	5215	
78	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	75	849,68	50,4	63726	3780	23948	33883	105418
					479,97	11,08	35998	831	–	7809	
79	2111-0101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	15,45	34327		530352		530352	–	572780
					–		–		–	42428	

80	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой - из паропроницаемой мембраны. НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	75	244,59	12,07	18344	905	11963	5232	25462
					73,01	2,81	5476	211	–	1886	
81	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом □ АС лист6 НР = 92 %	м3 утеплителя	8,63	14378,68	1671,03	124088	14421	89858	21490	157224
					2295,37	411,36	19809	3550	–	11646	
82	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	75	621,59	99,03	46619	7427	23755	15821	67435
					205,83	23,47	15437	1760	–	4995	
83	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 - до 50мм НР = 92 % К=35,000;	м2 стяжки	2625	18,88	1,47	49557	3848	43708	2718	56457
					0,76	0,36	2001	953	–	4182	
84	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование - 3 Вр1 НР = 91 %	т	0,079	230265,82	1329,11	18191	105	17104	933	20654
					12430,38	544,3	982	43	–	1530	
85	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	75	1927,39	14,05	144554	1054	133740	9298	166160
					130,13	4,63	9760	347	–	12308	

86	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство - фартуки - АС9 спецф. НР = 92 %	м2 покрытия	18,8	2813,4	13,56	52892	255	34144	17070	75559
					983,67	3,24	18493	61	–	5597	
87	1112-0101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков НР = 92 %	м примыканий	38,46	1606,53	15,6	61787	600	50216	10250	77800
					285,26	4,42	10971	170	–	5763	

Итого по разделу 5	**1 478 916**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	148 549
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	42 812
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 241
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 031 930
Накладные расходы, тенге	146 076
- в т.ч. зарплата, тенге	13 147
Сметная прибыль (8 %), тенге	109 549

Раздел 6 Проемы.

88	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	5,25	1625,9	72,95	8536	383	2766	4996	14615
					1026,1	31,24	5387	164	–	1083	

89	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,47	5239		7701		7701	–	8317
					–		–		–	616	
90	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,78	4292		16224		16224	–	17522
					–		–		–	1298	
91	2109-0404-0306	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	3320		9960		9960	–	10757
					–		–		–	797	
92	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	4,2	2667,62	45,48	11204	191	2124	6186	18781
					2116,43	18,1	8889	76	–	1391	
93	2109-0402-0203	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,2	37596		157903		157903	–	170535
					–		–		–	12632	
94	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	10,08	147,12	3,27	1483	33	972	333	1961
					47,42	0,4	478	4	–	145	
95	2109-0404-0306	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	3320		6640		6640	–	7171
					–		–		–	531	

96	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	2	2730	163,5	5460	327	2793	2240	8316
					1170	74,5	2340	149	–	616	
97	2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2	18047		36094		36094	–	38982
					–		–		–	2888	
98	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	2,2	1118,64	5	2461	11	1978	429	3121
					214,55	2,27	472	5	–	231	
99	2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	2,2	2426		5337		5337	–	5764
					–		–		–	427	
100	1109-0403-0301	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,58439	144406,99	72855,46	84390	42576	10846	26394	119647
					52992,01	12464,28	30968	7284	–	8863	
101	2106-0405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,58439	707729		413590		413590	–	446677

				–		–		–	33087	
102	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; 0:	м2	14,4	147,01	3,26	2117	47	1388	475	2799
					47,36	0,42	682	6	–	207	
103	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	4460		4460		4460	–	4817
					–		–		–	357	
104	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме Ас12 прим. п3 НР = 76 %	м3 изоляции	0,5	57226	2324	28613	1162	15327	9531	41196
					24248	834	12124	417	–	3052	
105	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню Ас4 прим.п3 НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,8	2973,15	41,67	49949	700	14636	27970	84153
					2060,3	20,83	34613	350	–	6234	
106	1115-0402-0203	Откосы. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	16,8	204,46	1,37	3435	23	1710	1370	5189
					101,31	0,6	1702	10	–	384	

107	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали шириной 20мм. Устройство Ас4 прим п.4. НР = 80 %	м	2,2	728,64	5	1603	11	684	728	2517
					412,73	0,91	908	2	–	186	
		Итого по разделу 6					**1 012 837**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					98 563				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					45 464				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 467				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					713 133				
		Накладные расходы, тенге					80 652				
		- в т.ч. зарплата, тенге					7 259				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					75 025				

Раздел 7 Полы

7.1 Тип 1

108	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	50	223,32	30,12	11166	1506	6330	3630	15980
					66,6	10,64	3330	532	–	1184	
109	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные устройство с уплотнением трамбовками В7,5 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	6	22363	7,17	134178	43	113734	19177	165623
					3400,17	–	20401	–	–	12268	
110	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование 6А1 НР = 91 %	т	0,222	268063,06	1337,84	59510	297	56452	2622	67103
					12436,94	540,54	2761	120	–	4971	

7.2 Тип 2

111	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	50	871,86	40,5	43593	2025	23069	17686	66181
					369,98	6,32	18499	316	–	4902	
112	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	50	674,36	27,06	33718	1353	16701	15329	52971
					313,28	12,86	15664	643	–	3924	
113	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-50	91,72	4,58	-4586	-229	-4163	-282	-5257
					3,88	2,12	-194	-106	–	-389	
114	1111-0101-2705	Покрытия из нескольких плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	50	3523,22	70,8	176161	3540	116339	54363	248966
					1125,64	31,02	56282	1551	–	18442	

Итого по разделу 7	**611 567**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	116 743
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 535
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 056
- материалы, изделия и конструкции, тенге	328 462
Накладные расходы, тенге	112 525
- в т.ч. зарплата, тенге	10 127
Сметная прибыль (8 %), тенге	45 302

Раздел 8 Отделочные работы

115	1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	49,7	349,94	2,23	17392	111	812	13219	33060
					331,37	1,11	16469	55	–	2449	
116	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	49,7	834,97	4,55	41498	226	14679	21359	67886
					535,07	2,13	26593	106	–	5029	
117	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	152,5	1095,66	67,16	167088	10242	46619	94750	282785
					722,8	53,84	110227	8211	–	20947	
118	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	152,5	700,73	4,3	106862	655	41260	52204	171791
					425,88	2,02	64947	308	–	12725	
119	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором - под плитку НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,6	515,16	5,06	26067	256	6115	15859	45280
					389,25	2,53	19696	128	–	3354	

120	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	50,6	4164,84	22,49	210741	1138	122539	70334	303561
					1720,63	16,86	87064	853	–	22486	
121	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню - цоколь НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,7	1148,38	28,29	13436	331	4455	7147	22230
					739,32	24,27	8650	284	–	1647	
122	1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	11,7	249,57	1,37	2920	16	1719	954	4184
					101,28	0,6	1185	7	–	310	

Итого по разделу 8	**930 777**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	334 831
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 975
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 952
- материалы, изделия и конструкции, тенге	238 198
Накладные расходы, тенге	275 826
- в т.ч. зарплата, тенге	24 824
Сметная прибыль (8 %), тенге	68 947

Раздел 9 Подвесное оборудование.

	9,1									
123	1109-0701-0102	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,2202	39400,54	8333,33	8676	1835	633	4638	14379
					28192,55	2334,24	6208	514	–	1065	
124	2105-0203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,2202	304597		67072		67072	–	72438
					–		–		–	5366	
125	1109-0601-0201	Пути подвесные с подвесками, стрелками и деталями крепления из полосовой стали. Монтаж НР = 69 %	м	6,3	2552,7	138,73	16082	874	1729	9390	27510
					2139,52	20,48	13479	129	–	2038	
126	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1512	416467		62970		62970	–	68008
					–		–		–	5038	
127	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - У -упор. АС-7 НР = 118 %	т стальных элементов	0,009	709111,11	6111,11	6382	55	5826	604	7545
					55666,67	1222,22	501	11	–	559	

128	2900-0000-1000 (пл)ССЦ т.ч сб2 табл.8 п8.3	Надбавки за применение марки стали С245								
		т	0,009	4756		43		43	–	46
				–		–		–	3	
129	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка АС6 прим. п4. НР = 118 %	т стальных элементов	0,246	692109,76	5914,63	170259	1455	158739	12235	197094
					40914,63	1235,77	10065	304	–	14600	
130	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	37,6	73,51	1,65	2764	62	1811	622	3657
					23,7	0,27	891	10	–	271	

Итого по разделу 9 **390 677**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 31 144
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 4 281
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 968
- материалы, изделия и конструкции, тенге 298 823

Накладные расходы, тенге 27 489

- в т.ч. зарплата, тенге 2 474

Сметная прибыль (8 %), тенге 28 940

Раздел 10 Лестница ЛМ1

10

131	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство В15 W4 F100 Ф-1- под лестницу НР = 91 %	м3	0,21	27004,76	1114,29	5671	234	4396	995	7199
					4957,14	247,62	1041	52	–	533	

132	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0844	28530,81	9893,36	2408	835	321	1021	3703
					14834,12	2689,57	1252	227	–	274	
133	2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,0844	456508		38529		38529	–	41611
					–		–		–	3082	
134	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,0844	12168,25	1409,95	1027	119	154	520	1671
					8933,65	–	754	–	–	124	
135	1109-0606-0110	Лестницы, площадки, ограждения. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,12745	52326,4	6582,97	6669	839	417	3849	11359
					42471,56	1294,63	5413	165	–	841	
136	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,12745	544342		69376		69376	–	74926
					–		–		–	5550	
137	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0061	709016,39	6065,57	4325	37	3949	409	5113
					55573,77	1311,48	339	8	–	379	
138	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м - А1, А2. НР = 91 %	т	0,001	546000	2000	546	2	234	282	894
					310000	–	310	–	–	66	

139	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	13,2	73,48	1,59	970	21	636	219	1284
					23,71	0,3	313	4	–	95	
		Итого по разделу 10					**147 760**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					9 422				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 087				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					456				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					118 012				
		Накладные расходы, тенге					7 295				
		- в т.ч. зарплата, тенге					657				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					10 944				

Раздел 11 Разные работы

11.1 Отмостка

140	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	39,4	223,27	30,08	8797	1185	4988	2860	12590
					66,6	10,63	2624	419	–	933	
141	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - отмостка В7,5 НР = 91 %	м3	5,9	21022,88	871,02	124035	5139	112150	7817	142400
					1143,39	312,54	6746	1844	–	10548	

11.2 Крыльцо №1

142	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками АС10 НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,5	148,67	72	669	324	–	351	1102

				76,67	31,78	345	143	–	82	
143	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,5	8322	1644	4161	822	1834	1727	6359
					3010	664	1505	332	–	471	
144	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство - В12,5 F100 (АС10 сеч 1-1) НР = 91 %	м3	1,32	21961,36	1353,79	28989	1787	24811	2761	34290
					1811,36	487,12	2391	643	–	2540	
145	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01347	216481		2916		2916	–	3149
					–		–		–	233	
146	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство - М200 НР = 94 %	м2 стяжки	4,3	748,6	26,98	3219	116	1756	1318	4900
					313,26	12,79	1347	55	–	363	
147	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	4,3	135,35	3,26	582	14	56	486	1153
					119,07	1,16	512	5	–	85	
	11.3 Приямок	**Прм-1**									
148	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство В7,5 W4. F100 - АС14 НР = 91 %	м3	0,2	39845	5915	7969	1183	3861	3050	11901
					14625	2135	2925	427	–	882	

149	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - МН553 НР = 91 %	т	0,0014	645000	1428,57	903	2	593	280	1278
					220000	–	308	–	–	95	
150	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,01335	215730,34	8689,14	2880	116	2159	600	3758
					45318,35	2996,25	605	40	–	278	
151	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка АС4 прим. п6. НР = 93 %	м3 кладки	0,684	28073,1	2112,57	19202	1445	13846	3914	24965
					5717,84	435,67	3911	298	–	1849	
	11.4 Пандус										
152	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	6,7	223,28	30,15	1496	202	848	486	2141
					66,57	10,6	446	71	–	159	
153	1106-0101-0114	Пандус бетонный плоский. Устройство В7,5 F100 НР = 91 %	м3	1,41	19531,21	1152,48	27539	1625	24530	1576	31444
					981,56	246,81	1384	348	–	2329	
154	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство В15 F100 НР = 94 %	м2 покрытия	6	1046	91,83	6276	551	3819	1976	8912
					317,67	32,67	1906	196	–	660	
155	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 - до 40мм. НР = 94 % К=2,000;	м2 покрытия	12	109,25	3,92	1311	47	1154	125	1551

	9,17	1,92	110	23	-	115
Итого по разделу 11			**291 893**			
в том числе						
- зарплата рабочих-строителей, тенге			27 065			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			14 558			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			4 844			
- материалы, изделия и конструкции, тенге			199 321			
Накладные расходы, тенге			29 327			
- в т.ч. зарплата, тенге			2 639			
Сметная прибыль (8 %), тенге			21 622			
Итого по АКТУ :			**11 575 087**			
в том числе						
- зарплата рабочих-строителей, тенге			1 656 870			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			589 600			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			173 865			
- материалы, изделия и конструкции, тенге			6 800 056			
Накладные расходы, тенге			1 671 144			

Ген. Подрядчик

ТОО "ДАНЕКЕР" **Искаков Б.А.**

Суб. Подрядчик

ТОО "Марал Курылыс" **Айдаболов Ж.К.**