Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "Жумабек Агро" БИН 150140025107 Павлодарская область, с.Жана Жулдыз, ул.Центральная, 36 А.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Ertis Art Servis" БИН 990740013427 Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Малая Объездная, строение 8
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство инженерных сетей для орошаемого участка площадью 841 га для ТОО "Жумабек Агро" в районе села Железинка Железинского района Павлодарской области, Железинский район Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект: "Строительство инженерных сетей для орошаемого участка площадью 841 га для ТОО "Жумабек Агро" в районе села Железинка Железинского района Павлодарской области"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 6 от 12.07.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 3 от 09.11.2023 г. за ноябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-1-1 - ОРОСИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ									
		Раздел № 2 ТРУБОПРОВОД ОРС.ВО лист 1									
1	1108-0101-0307 Ккл=1,12	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м2 поверхности	77,0	4 128,10	31,03	317 864	2 389	273 023	39 859	386 341
9		НР = 93,00% СП = 8,00%			551,33	5,28	42 452	407	-	28 618	
		Итого по разделу № 2					317 864	2 389	273 023	39 859	386 341
							42 452	407	-	28 618	
		Раздел № 6 КОЛОДЦЫ-1500ММ-9ШТ ОРС лист 27									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1122-1301-0101 Ккл=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99,00% СП = 8,00%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,78	39 965,79	16 154,49	510 763	206 454	44 204	351 653	931 409
92					20 352,48	7 441,33	260 105	95 100	-	68 993	
3	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок СП = 8,00%	м3	2,11	29 711,00	-	62 690		62 690	-	67 705
93					-	-		-	-	5 015	
4	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 СП = 8,00%	шт.	9,0	31 233,00	-	281 097		281 097	-	303 585
94					-	-		-	-	22 488	
5	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9+КС 15-9а СП = 8,00%	шт.	18,0	26 378,00	-	474 804		474 804	-	512 788
95					-	-		-	-	37 984	
6	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 СП = 8,00%	шт.	9,0	35 712,00	-	321 408		321 408	-	347 121
96					-	-		-	-	25 713	
7	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП = 8,00%	шт.	9,0	3 623,00	-	32 607		32 607	-	35 216
97					-	-		-	-	2 609	
		Итого по разделу № 6					1 683 369	206 454	1 216 810	351 653	2 197 824
							260 105	95 100	-	162 802	
		Раздел № 8 ПЕРЕХОД ПОД НЕФТЕПРОВОДОМ И АВТОДОРОГОЙ ОРС лист 31-34									
8	241-102-0312	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х12,0 мм СП = 8,00%	м	53,372	148 438,00	-	7 922 433		7 922 433	-	8 556 228
109					-	-		-	-	633 795	
		Итого по разделу № 8					7 922 433	-	7 922 433	-	8 556 228
							-	-	-	633 795	
		Итого по смете					9 923 666	208 843	9 412 266	391 512	11 140 393
							302 557	95 507	-	825 215	
		Итого по смете:	тенге				11 140 393				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				302 557				
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				208 843				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				95 507				
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				9 412 266				
		- накладные расходы	тенге				391 512				
		- сметная прибыль	тенге				825 215				
		2-1-2 - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ									
		Раздел № 1 НАПОРНАЯ ЛИНИЯ ТХ.СО лист 1									
9	1122-1201-0108 Ккл=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка НР = 99,00% СП = 8,00%	фланец	2,0	11 701,66	529,63	23 403	1 059	6 879	15 415	41 924
1					7 732,59	52,82	15 465	106	-	3 105	
10	241-116-0215	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм СП = 8,00%	шт.	2,0	17 905,00	-	35 810		35 810	-	38 675
2					-	-		-	-	2 865	
11	1122-0301-0108 Ккл=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99,00% СП = 8,00%	км трубопровода	0,1	3 045 802,57	1 132 733,16	304 580	113 273	45 332	189 172	533 252
3					1 459 745,28	451 078,03	145 975	45 108	-	39 500	
12	241-102-0242	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм СП = 8,00%	м	100,0	34 885,00	-	3 488 500		3 488 500	-	3 767 580
4					-	-		-	-	279 080	
13	1122-0601-0208 Ккл=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99,00% СП = 8,00%	км трубопровода	0,1	9 755 496,23	330 088,34	975 550	33 009	875 293	74 256	1 133 790
5					672 480,48	77 578,41	67 248	7 758	-	83 984	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	241-112-0237	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм СП = 8,00%	шт.	2,0	52 932,00	-	105 864		105 864	-	114 333
6					-	-		-	-	8 469	
15	1122-1201-0110 Ккл=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка НР = 99,00% СП = 8,00%	фланец	1,0	14 301,10	627,60	14 301	628	4 552	9 109	25 282
7					9 121,30	79,23	9 121	79	-	1 873	
16	241-117-0211	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 400 мм СП = 8,00%	шт.	1,0	56 656,00	-	56 656		56 656	-	61 188
8					-	-		-	-	4 532	
17	1122-0301-0108 Ккл=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99,00% СП = 8,00%	км трубопровода	0,0024	3 045 802,57	1 132 733,16	7 310	2 719	1 088	4 540	12 798
9					1 459 745,28	451 078,03	3 503	1 083	-	948	
18	241-102-0242	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм СП = 8,00%	м	2,4	34 885,00	-	83 724		83 724	-	90 422
10					-	-		-	-	6 698	
19	1122-0601-0208 Ккл=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99,00% СП = 8,00%	км трубопровода	0,0024	9 755 496,23	330 088,34	23 413	792	21 007	1 782	27 211
11					672 480,48	77 578,41	1 614	186	-	2 016	
20	1122-0301-0111 Ккл=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99,00% СП = 8,00%	км трубопровода	0,079	5 052 118,06	2 021 703,76	399 117	159 715	43 312	253 839	705 192
12					2 482 146,24	763 457,68	196 090	60 313	-	52 236	
21	241-102-0253	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 477х8,0 мм СП = 8,00%	м	79,0	51 358,00	-	4 057 282		4 057 282	-	4 381 865
13					-	-		-	-	324 583	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1122-0601-0211 Ккл=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99,00% СП = 8,00%	км трубопровода	0,079	16 152 137,48	1 243 635,72	1 276 019	98 247	1 122 948	84 366	1 469 216
14					693 974,40	384 740,76	54 824	30 395	-	108 831	
23	241-112-0244	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 426х8,0 мм//477х8 на 30°(2шт) и 90°(2шт) СП = 8,00%	шт.	4,0	56 195,00	-	224 780		224 780	-	242 762
15					-	-		-	-	17 982	
		Итого по разделу № 1					11 076 309	409 442	10 173 027	632 479	12 645 490
							493 840	145 028	-	936 702	
		Раздел № 3 МОНОЛИТНАЯ РК-1 ТХ.СО лист 2, ТХ лист 4, ТХ.ВО лист 1									
24	1101-0104-0701 Ккл=1,12	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	10,0	2,65	2,65	26	26	-	7	35
41					-	0,92	-	9	-	3	
25	1123-0101-0102 Ккл=1,12	Основание щебеночное. Устройство НР = 99,00% СП = 8,00%	м3 основания	1,0	12 417,45	447,31	12 417	447	9 901	2 182	15 766
42					2 068,89	134,69	2 069	135	-	1 168	
26	1122-1301-0303 Ккл=1,12	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99,00% СП = 8,00%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,16	35 182,01	5 144,54	392 631	57 413	102 743	261 082	706 010
43					20 831,13	2 799,58	232 475	31 243	-	52 297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок СП = 8,00%	м3	5,92	29 711,00	-	175 889		175 889	-	189 960
44					-	-		-	-	14 071	
28	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок СП = 8,00%	м3	1,25	27 896,00	-	34 870		34 870	-	37 660
45					-	-		-	-	2 790	
29	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 СП = 8,00%	м3	3,95	78 133,00	-	308 625		308 625	-	333 315
46					-	-		-	-	24 690	
30	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО6 СП = 8,00%	шт.	2,0	3 623,00	-	7 246		7 246	-	7 826
47					-	-		-	-	580	
		Итого по разделу № 3					931 704	57 886	639 274	263 271	1 290 574
							234 544	31 387	-	95 599	
		Раздел № 4 ОПОРНАЯ СТЕНКА ТХ.СО лист 1-2, ТХ.ВО лист 1									
31	1101-0205-0302 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	4,5	3 287,47	-	14 794	-	-	10 651	27 481
50					3 287,47	-	14 794	-	-	2 036	
32	1123-0101-0102 Ккл=1,12	Основание щебеночное. Устройство НР = 99,00% СП = 8,00%	м3 основания	1,5	12 417,45	447,31	18 626	671	14 852	3 272	23 650
51					2 068,89	134,69	3 103	202	-	1 752	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1106-0401-0102 Ккл=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	4,25	67 541,69	4 470,20	287 052	18 998	180 287	84 228	400 983
52					20 651,11	1 127,41	87 767	4 791	-	29 702	
34	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП = 8,00%	т	0,00282	354 275,00	-	999		999	-	1 079
53					-	-		-	-	80	
		Итого по разделу № 4					321 471	19 669	196 138	98 151	453 192
							105 664	4 993	-	33 570	
		Раздел № 6 ФУНДАМЕНТЫ									
35	1105-0101-3801 Ккл=1,12	Сваи железобетонные буронабивные диаметром 500-600 мм, длиной до 12 м. Устройство свайно-буровой установкой. Неустойчивые водонасыщенные грунты 2-й группы НР = 99,00% СП = 8,00%	м3 конструктивного объема сваи	30,0	201 596,08	105 920,39	6 047 882	3 177 612	1 508 368	2 716 907	9 465 972
62					45 396,74	46 081,62	1 361 902	1 382 449	-	701 183	
36	1106-0301-0702 Ккл=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	6,1	354 063,10	1 479,51	2 159 785	9 025	1 968 659	169 062	2 515 155
63					29 852,59	603,55	182 101	3 682	-	186 308	
37	1101-0104-0106 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	3 250,0	74,78	74,78	243 035	243 035	-	60 115	327 402
64					-	25,69	-	83 492	-	24 252	
38	1101-0104-0114 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	6 500,0	59,19	59,19	384 735	384 735	-	95 144	518 270
65					-	20,33	-	132 145	-	38 390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1101-0104-0106 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	3 250,0	74,78	74,78	243 035	243 035	-	60 115	327 402
66					-	25,69	-	83 492	-	24 252	
40	1101-0104-0114 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	6 500,0	59,19	59,19	384 735	384 735	-	95 144	518 270
67					-	20,33	-	132 145	-	38 390	
41	1108-0101-0201 Ккл=1,12	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 основания	260,0	10 812,48	1 769,19	2 811 245	459 989	1 939 913	577 704	3 660 065
68					1 582,09	807,09	411 343	209 843	-	271 116	
42	1106-0101-0119 Ккл=1,12	Фундаменты бетонные. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	195,3	42 072,78	2 409,94	8 216 814	470 661	6 504 463	1 236 844	10 209 950
69					6 357,86	601,53	1 241 690	117 479	-	756 293	
		Итого по разделу № 6					20 491 266	5 372 827	11 921 403	5 011 035	27 542 485
							3 197 036	2 144 727	-	2 040 184	
		Итого по смете					32 820 750	5 859 824	22 929 842	6 004 936	41 931 741
							4 031 084	2 326 135	-	3 106 055	
		Итого по смете:	тенге				41 931 741				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				4 031 084				
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				5 859 824				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				2 326 135				
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				22 929 842				
		- накладные расходы	тенге				6 004 936				
		- сметная прибыль	тенге				3 106 055				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту									53 072 134
	НДЗ РК 8.04-05-2015, Таблица 1 п.47	Средства на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений - 2,9%									1 539 092
	НД ССС	Непредвиденные работы и затраты - 2 %									1 092 225
		Итого по акту									55 703 451
	НДЦС РК 8.04-07-2022	**Итого в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,079**									**60 104 024,11**
	Кодекс РК от 25.12.2017 № 120-VI, ст.422	НДС (12 %)									7 212 482,89
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**67 316 507,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ertis Art Servis" БИН 990740013427

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мажит К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора Эксперт ТОО "Павлодар Технадзор" (№ аттестата-KZ89VJE00045931) Закулин А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт авторского надзора Директор ТОО "Концерн Ай-Су" (№ аттестата KZ72VJE00060302) Батырбеков Е.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "Жумабек Агро" БИН 150140025107

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бакауов Д.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик: ТОО "Жумабек Агро"
Подрядчик: ТОО "Ertis Art Servis"
Наименование стройки: Строительство инженерных сетей для орошаемого участка площадью 841 га для ТОО "Жумабек Агро" в районе села Железинка Железинского района Павлодарекой области

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 6	12.07.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по договору, в том числе за месяц	242 756 287,00	60 104 024,11							7 212 482,89	67 316 507,00
Акт № 3 от 09.11.2023 г.	242 756 287,00	60 104 024,11							7 212 482,89	67 316 507,00
Удержание аванса	242 756 287,00	60 104 024,11							7 212 482,89	67 316 507,00
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**0,00**	**0,00**							**0,00**	**0,00**

Подрядчик:

ТОО "Ertis Art Servis"
БИН 990740013427
(наименование организации, БИН или ИИН)
Директор _____ **Мажит К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик:

ТОО "Жумабек Агро"
БИН 150140025107
(наименование организации, БИН или ИИН)
Директор _____ **Д.Ж. Бакауов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Павлодар Технадзор"
(БИН 180540012036, № аттестата-KZ89VJE00045931)
Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Эксперт технического надзора_____**А.С. Закулин**
(ФИО, № аттестата, подпись, печать при наличии)