Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "Жумабек Агро" БИН 150140025107 Павлодарская область, с.Жана Жулдыз, ул.Центральная, 36 А.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Ertis Art Servis" БИН 990740013427 Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Малая Объездная, строение 8
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство инженерных сетей для орошаемого участка площадью 841 га для ТОО "Жумабек Агро" в районе села Железинка Железинского района Павлодарской области, Железинский район Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект: "Строительство инженерных сетей для орошаемого участка площадью 841 га для ТОО "Жумабек Агро" в районе села Железинка Железинского района Павлодарской области"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 6 от 12.07.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 2 от 29.06.2023 г. за июнь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-1-1 - ОРОСИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ									
		Раздел № 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ОРС.ВО лист 1									
1	1101-0104-0105 Ккл=1,12	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	991,33	60,40	60,40	59 876	59 876	-	14 810	80 661
1					-	20,75	-	20 570	-	5 975	
2	1101-0104-0113 Ккл=1,12	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	1 811,33	52,27	52,27	94 678	94 678	-	23 423	127 549
2					-	17,96	-	32 531	-	9 448	
3	1101-0101-0355 Ккл=1,12	Грунты I группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	6 672,04	258,15	258,15	1 722 387	1 722 387	-	300 818	2 185 062
3					-	62,62	-	417 803	-	161 856	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0205-0301 Ккл=1,12	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	396,45	2 518,97	-	998 646	-	-	719 025	1 855 085
4					2 518,97	-	998 646	-	-	137 414	
5	1101-0101-0355 Ккл=1,12	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	8,0	258,15	258,15	2 065	2 065	-	361	2 620
5					-	62,62	-	501	-	194	
6	1101-0104-0404 Ккл=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	12 659,12	34,92	34,92	442 056	442 056	-	109 375	595 545
6					-	12,00	-	151 909	-	44 115	
		Итого по разделу № 1					3 319 708	2 321 062	-	1 167 812	4 846 522
							998 646	623 314	-	359 002	
		Раздел № 2 ТРУБОПРОВОД ОРС.ВО лист 1									
7	1122-0501-0415 Ккл=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 560 мм. Укладка в траншею НР = 99,00% СП = 8,00%	км трубопровода	1,194	4 440 109,91	3 302 254,65	5 301 491	3 942 892	-	2 682 642	8 622 864
7					1 137 855,26	1 131 608,15	1 358 599	1 351 140	-	638 731	
8	1122-0501-0406 Ккл=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею НР = 99,00% СП = 8,00%	км трубопровода	0,375	1 821 476,04	1 296 882,14	683 054	486 331	-	329 151	1 093 181
8					524 593,90	362 008,22	196 723	135 753	-	80 976	
9	1108-0101-0307 Ккл=1,12	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	214,97	4 128,10	31,03	887 418	6 671	762 228	111 279	1 078 592
9					551,33	5,28	118 519	1 135	-	79 896	
		Итого по разделу № 2					6 871 963	4 435 894	762 228	3 123 072	10 794 638
							1 673 841	1 488 028	-	799 603	
		Раздел № 3 АРМАТУРА И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ОРС.СО лист 1-2									
10	1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные	задвижка или	3,0	13 540,32	3 162,15	40 621	9 486	8 602	25 971	71 920

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Ккл=1,12	чугунные диаметром 200 мм. Установка НР = 99,00% СП = 8,00%	клапан		7 510,99	1 233,55	22 533	3 701	-	5 327	
11	242-101-1007	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200 СП = 8,00%	шт.	3,0	224 787,00	-	674 361		674 361	-	728 310
13					-	-		-	-	53 949	
12	1122-0901-0103 Ккл=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99,00% СП = 8,00%	задвижка или клапан	1,0	5 144,11	158,46	5 144	158	1 709	3 323	9 144
14					3 277,12	79,23	3 277	79	-	677	
13	242-101-1004	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100 СП = 8,00%	шт.	1,0	87 891,00	-	87 891		87 891	-	94 922
15					-	-		-	-	7 031	
14	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм СП = 8,00%	м	10,0	15 423,00	-	154 230		154 230	-	166 568
16					-	-		-	-	12 338	
15	1122-0601-0206 Ккл=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99,00% СП = 8,00%	км трубопровода	0,01	6 633 261,28	253 330,35	66 333	2 533	58 609	5 726	77 824
17					519 062,88	59 317,33	5 191	593	-	5 765	
16	241-117-0107	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 200 мм СП = 8,00%	шт.	2,0	13 479,00	-	26 958		26 958	-	29 115
18					-	-		-	-	2 157	
17	1122-1201-0110 Ккл=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка НР = 99,00% СП = 8,00%	фланец	2,0	14 301,10	627,60	28 602	1 255	9 104	18 217	50 565
19					9 121,30	79,23	18 243	158	-	3 746	
18	241-116-0217	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм СП = 8,00%	шт.	4,0	31 758,00	-	127 032		127 032	-	137 195
20					-	-		-	-	10 163	
19	1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам	фланец	2,0	6 268,78	288,65	12 538	577	2 934	8 989	23 249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Ккл=1,12	диаметром 200 мм. Приварка НР = 99,00% СП = 8,00%			4 513,31	26,41	9 027	53	-	1 722	
20	241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм СП = 8,00%	шт.	2,0	10 443,00	-	20 886		20 886	-	22 557
22					-	-		-	-	1 671	
21	1122-1201-0103 Ккл=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99,00% СП = 8,00%	фланец	1,0	2 717,43	90,32	2 717	90	733	1 875	4 959
23					1 893,70	-	1 894	-	-	367	
22	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм СП = 8,00%	шт.	1,0	4 156,00	-	4 156		4 156	-	4 488
24					-	-		-	-	332	
23	241-214-0117	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм СП = 8,00%	шт.	18,0	18 737,00	-	337 266		337 266	-	364 247
25					-	-		-	-	26 981	
24	241-214-0122	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 560 мм СП = 8,00%	шт.	13,0	55 190,00	-	717 470		717 470	-	774 868
26					-	-		-	-	57 398	
25	241-214-0119	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 400 мм СП = 8,00%	шт.	2,0	20 860,00	-	41 720		41 720	-	45 058
27					-	-		-	-	3 338	
26	241-212-0116	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 560 мм СП = 8,00%	шт.	2,0	285 230,00	-	570 460		570 460	-	616 097
28					-	-		-	-	45 637	
27	241-102-0251	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х7,0 мм//патрубок СП = 8,00%	м	1,0	41 202,00	-	41 202		41 202	-	44 498
29					-	-		-	-	3 296	
28	241-102-0241	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм//патрубок СП = 8,00%	м	10,0	30 663,00	-	306 630		306 630	-	331 160
30					-	-		-	-	24 530	
29	241-102-0177	Труба стальная электросварная	м	0,5	4 372,00	-	2 186		2 186	-	2 361

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31		прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм//патрубок СП = 8,00%			-	-		-	-	175	
30	241-208-0323	Отвод полиэтиленовый литой 30-45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 560 мм СП = 8,00%	шт.	2,0	88 195,00	-	176 390		176 390	-	190 501
32					-	-		-	-	14 111	
31	241-114-0226	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 530х10,0-420х10,0 мм СП = 8,00%	шт.	1,0	32 912,00	-	32 912		32 912	-	35 545
33					-	-		-	-	2 633	
32	241-114-0226	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 400-200 мм СП = 8,00%	шт.	2,0	32 912,00	-	65 824		65 824	-	71 090
34					-	-		-	-	5 266	
33	241-116-0215	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм СП = 8,00%	шт.	3,0	17 905,00	-	53 715		53 715	-	58 012
35					-	-		-	-	4 297	
34	241-214-0113	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм СП = 8,00%	шт.	3,0	5 569,00	-	16 707		16 707	-	18 044
36					-	-		-	-	1 337	
35	241-114-0226	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 560-315 мм СП = 8,00%	шт.	4,0	32 912,00	-	131 648		131 648	-	142 180
37					-	-		-	-	10 532	
		Итого по разделу № 3					3 745 599	14 099	3 671 335	64 101	4 114 476
							60 165	4 584	-	304 776	
		Раздел № 4 УЗЛЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОРС лист 26									
		Раздел № 4.1 Монтаж колодцев									
36	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного	м3	11,41	38 175,64	16 154,49	435 584	184 323	19 039	313 956	809 503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Ккл=1,12	железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99,00% СП = 8,00%	железобетонных и бетонных конструкций колодца		20 352,48	7 441,33	232 222	84 906	-	59 963	
37	1113-0301-0101 Ккл=1,06	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69,00% СП = 8,00%	м2	106,4	230,55	3,41	24 531	363	11 909	8 496	35 669
39					115,22	0,50	12 259	53	-	2 642	
38	1108-0101-0307 Ккл=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	106,4	847,30	31,03	90 153	3 302	28 189	55 078	156 849
40					551,33	5,28	58 662	562	-	11 618	
		Итого по разделу № 4.1					550 268	187 988	59 137	377 530	1 002 021
							303 143	85 521	-	74 223	
		Раздел № 4.3 Разные работы									
39	1106-0101-0114 Ккл=1,12	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	46,344	36 935,73	2 131,77	1 711 749	98 795	1 513 567	113 119	1 970 857
48					2 144,55	537,70	99 387	24 919	-	145 989	
40	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм//анкеры на фундамент СП = 8,00%	т	0,03528	355 137,00	-	12 529		12 529	-	13 531
49					-	-		-	-	1 002	
41	1122-0901-0106 Ккл=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР = 99,00% СП = 8,00%	задвижка или клапан	8,0	13 540,32	3 162,15	108 323	25 297	22 938	69 257	191 786
50					7 510,99	1 233,55	60 088	9 868	-	14 206	
42	242-101-0505	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 200 СП = 8,00%	шт.	8,0	87 336,00	-	698 688		698 688	-	754 583
51					-	-		-	-	55 895	
43	1122-1201-0106 Ккл=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99,00% СП = 8,00%	фланец	16,0	6 268,78	288,65	100 300	4 618	23 469	71 909	185 986
52					4 513,31	26,41	72 213	423	-	13 777	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм СП = 8,00%	шт.	16,0	10 443,00	-	167 088		167 088	-	180 455
53					-	-		-	-	13 367	
		Итого по разделу № 4.3					2 798 677	128 710	2 438 279	254 285	3 297 198
							231 688	35 210	-	244 236	
		Раздел № 4.4 Трубы и фасонные части									
45	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм//патрубок СП = 8,00%	м	10,6	15 423,00	-	163 484		163 484	-	176 563
54					-	-		-	-	13 079	
46	241-112-0226	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45-90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм СП = 8,00%	шт.	5,0	14 815,00	-	74 075		74 075	-	80 001
55					-	-		-	-	5 926	
47	241-102-0241	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм//патрубок СП = 8,00%	м	12,0	30 663,00	-	367 956		367 956	-	397 392
56					-	-		-	-	29 436	
48	241-102-0255	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм СП = 8,00%	м	2,0	53 343,00	-	106 686		106 686	-	115 221
57					-	-		-	-	8 535	
49	1122-1201-0106 Ккл=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99,00% СП = 8,00%	фланец	3,0	6 268,78	288,65	18 806	866	4 400	13 483	34 872
58					4 513,31	26,41	13 540	79	-	2 583	
50	241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм СП = 8,00%	шт.	4,0	10 443,00	-	41 772		41 772	-	45 114
59					-	-		-	-	3 342	
51	241-214-0113	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм СП = 8,00%	шт.	1,0	5 569,00	-	5 569		5 569	-	6 015
60					-	-		-	-	446	
52	241-214-0117	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, PN 10	шт.	6,0	18 737,00	-	112 422		112 422	-	121 416

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61		литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм СП = 8,00%			-	-		-	-	8 994	
53	1122-1201-0112 Ккл=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка НР = 99,00% СП = 8,00%	фланец	2,0	44 047,33	26 361,84	88 095	52 724	13 657	39 781	138 106
62					10 857,19	9 234,27	21 714	18 469	-	10 230	
54	241-116-0219	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм СП = 8,00%	шт.	4,0	45 616,00	-	182 464		182 464	-	197 061
63					-	-		-	-	14 597	
55	241-214-0122	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 560 мм СП = 8,00%	шт.	2,0	55 190,00	-	110 380		110 380	-	119 210
64					-	-		-	-	8 830	
		Итого по разделу № 4.4					1 271 709	53 590	1 182 865	53 264	1 430 971
							35 254	18 548	-	105 998	
		Раздел № 4.5 УПМ-5, УПМ-8 с опорожнением									
56	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм//патрубок СП = 8,00%	м	1,0	6 541,00	-	6 541		6 541	-	7 064
65					-	-		-	-	523	
57	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм//патрубок СП = 8,00%	м	0,4	15 423,00	-	6 169		6 169	-	6 663
66					-	-		-	-	494	
58	1122-1201-0105 Ккл=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99,00% СП = 8,00%	фланец	4,0	4 134,07	180,77	16 536	723	4 451	11 353	30 120
67					2 840,54	26,41	11 362	106	-	2 231	
59	1122-1201-0106 Ккл=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99,00% СП = 8,00%	фланец	2,0	6 268,78	288,65	12 538	577	2 934	8 989	23 249
68					4 513,31	26,41	9 027	53	-	1 722	
60	241-117-0106	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 150 мм СП = 8,00%	шт.	2,0	5 701,00	-	11 402		11 402	-	12 314
69					-	-		-	-	912	
61	241-117-0107	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 200 мм СП = 8,00%	шт.	2,0	13 479,00	-	26 958		26 958	-	29 115
70					-	-		-	-	2 157	
62	241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150	шт.	2,0	7 884,00	-	15 768		15 768	-	17 029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71		ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм СП = 8,00%			-	-		-	-	1 261	
		Итого по разделу № 4.5					95 912	1 300	74 223	20 342	125 554
							20 389	159	-	9 300	
		Раздел № 4.6 УПМ-6 с вантузом									
63	1122-1001-0101 Ккл=1,12	Вантузы одинарные. Установка НР = 99,00% СП = 8,00%	шт.	1,0	5 256,00	105,64	5 256	106	1 218	3 945	9 937
72					3 931,80	52,82	3 932	53	-	736	
64	242-402-0101	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50 СП = 8,00%	шт.	1,0	132 295,00	-	132 295		132 295	-	142 879
73					-	-		-	-	10 584	
65	1122-0901-0101 Ккл=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99,00% СП = 8,00%	задвижка или клапан	1,0	3 021,97	52,82	3 022	53	909	2 065	5 494
74					2 059,90	26,41	2 060	26	-	407	
66	242-101-0501	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50 СП = 8,00%	шт.	1,0	18 940,00	-	18 940		18 940	-	20 455
75					-	-		-	-	1 515	
67	1122-1201-0101 Ккл=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99,00% СП = 8,00%	фланец	2,0	1 308,03	45,16	2 616	90	506	2 000	4 985
76					1 009,97	-	2 020	-	-	369	
68	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм СП = 8,00%	шт.	2,0	2 229,00	-	4 458		4 458	-	4 815
77					-	-		-	-	357	
69	241-101-0210	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм СП = 8,00%	м	0,3	2 123,00	-	637		637	-	688
78					-	-		-	-	51	
		Итого по разделу № 4.6					167 224	249	158 963	8 010	189 253
							8 012	79	-	14 019	
		Раздел № 4.7 Заглушки на концевые упоры									
70	1122-1201-0106 Ккл=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99,00% СП = 8,00%	фланец	1,0	6 268,78	288,65	6 269	289	1 467	4 494	11 624
79					4 513,31	26,41	4 513	26	-	861	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	241-117-0107	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 200 мм СП = 8,00%	шт.	1,0	13 479,00	-	13 479		13 479	-	14 557
80					-	-		-	-	1 078	
72	1122-1201-0108 Ккл=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка НР = 99,00% СП = 8,00%	фланец	6,0	11 701,66	529,63	70 210	3 178	20 636	46 245	125 772
81					7 732,59	52,82	46 396	317	-	9 316	
73	241-117-0109	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 300 мм СП = 8,00%	шт.	6,0	30 612,00	-	183 672		183 672	-	198 366
82					-	-		-	-	14 694	
		Итого по разделу № 4.7					273 630	3 467	219 254	50 739	350 318
							50 909	343	-	25 949	
		Итого по разделу № 4					5 157 420	375 304	4 132 721	764 170	6 395 315
							649 395	139 860	-	473 725	
		Раздел № 5 КОЛОДЦЫ-2000ММ-2ШТ ОРС лист 27									
74	1122-1301-0101 Ккл=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99,00% СП = 8,00%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,73	39 965,79	16 154,49	268 970	108 720	23 278	185 182	490 484
83					20 352,48	7 441,33	136 972	50 080	-	36 332	
		Итого по разделу № 5					268 970	108 720	23 278	185 182	490 484
							136 972	50 080	-	36 332	
		Раздел № 7 ГИДРАНТ-ОПОРОЖНЕНИЯ ОРС лист 28									
75	1122-1001-0103 Ккл=1,12	Гидранты. Установка НР = 99,00% СП = 8,00%	шт.	1,0	7 465,02	326,57	7 465	327	3 114	4 137	12 530
100					4 023,80	154,67	4 024	155	-	928	
76	241-102-0241	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм СП = 8,00%	м	1,2	30 663,00	-	36 796		36 796	-	39 740
101					-	-		-	-	2 944	
77	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм СП = 8,00%	м	1,6	6 541,00	-	10 466		10 466	-	11 303
102					-	-		-	-	837	
78	241-102-0246	Труба стальная электросварная	м	0,3	36 964,00	-	11 089		11 089	-	11 976

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103		прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм СП = 8,00%			-	-		-	-	887	
79	1122-1201-0105 Ккл=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99,00% СП = 8,00%	фланец	2,0	4 134,07	180,77	8 268	362	2 225	5 677	15 060
104					2 840,54	26,41	5 681	53	-	1 116	
80	241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм СП = 8,00%	шт.	1,0	7 884,00	-	7 884		7 884	-	8 515
105					-	-		-	-	631	
81	241-117-0106	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 150 мм СП = 8,00%	шт.	1,0	5 701,00	-	5 701		5 701	-	6 157
106					-	-		-	-	456	
82	1122-1201-0108 Ккл=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка НР = 99,00% СП = 8,00%	фланец	1,0	11 701,66	529,63	11 702	530	3 439	7 708	20 962
107					7 732,59	52,82	7 733	53	-	1 553	
83	241-117-0209	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 300 мм СП = 8,00%	шт.	1,0	45 546,00	-	45 546		45 546	-	49 190
108					-	-		-	-	3 644	
		Итого по разделу № 7					144 917	1 219	126 260	17 522	175 435
							17 438	261	-	12 996	
		Раздел № 8 ПЕРЕХОД ПОД НЕФТЕПРОВОДОМ И АВТОДОРОГОЙ ОРС лист 31-34									
84	1122-0601-0214 Ккл=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99,00% СП = 8,00%	км трубопровода	0,093	25 192 280,68	2 253 805,44	2 342 882	209 604	2 025 946	158 719	2 701 729
110					1 154 109,60	569 789,25	107 332	52 990	-	200 128	
85	1122-1401-1206 Ккл=1,12	Трубопроводы из стальных труб протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР = 99,00% СП = 8,00%	м	93,0	191 041,68	58 160,46	17 766 876	5 408 923	11 455 660	1 895 407	21 235 266
111					9 702,07	10 884,52	902 293	1 012 260	-	1 572 983	
86	1122-1401-0309 Ккл=1,12	Трубы. Протаскивание в футляр НР = 99,00% СП = 8,00%	м трубы, уложенной в футляре	93,0	3 213,88	34,54	298 891	3 212	20 596	273 621	618 313
112					2 957,88	14,00	275 083	1 302	-	45 801	
		Раздел № 8.2 ХОМУТ СТЯЖНОЙ									
87	214-208-0103	Прокат сортовой стальной	т	0,24335	484 006,00	-	117 783		117 783	-	127 206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114		горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм СП = 8,00%			-	-		-	-	9 423	
		Итого по разделу № 8.2					117 783	-	117 783	-	127 206
							-	-	-	9 423	
		Раздел № 8.3 ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛЗУНОК									
88	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2 СП = 8,00%	м3	3,8936	124 270,00	-	483 858		483 858	-	522 567
115					-	-		-	-	38 709	
89	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный СП = 8,00%	т	0,003143	1 528 659,00	-	4 805		4 805	-	5 189
116					-	-		-	-	384	
		Итого по разделу № 8.3					488 663	-	488 663	-	527 756
							-	-	-	39 093	
		Раздел № 8.4 ОПОРА ДЛЯ ЗАЩИТЫ НЕФТЕПРОВОДА									
90	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У СП = 8,00%	т	0,1472	560 934,00	-	82 569		82 569	-	89 175
117					-	-		-	-	6 606	
		Итого по разделу № 8.4					82 569	-	82 569	-	89 175
							-	-	-	6 606	
		Итого по разделу № 8					21 097 664	5 621 739	14 191 217	2 327 747	25 299 445
							1 284 708	1 066 552	-	1 874 034	
		Раздел № 9 УСТРОЙСТВО ПОСТОЯННОГО ПЕРЕЕЗДА И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ ОРС ЛИСТ 32-33									
91	1101-0105-0501 Ккл=1,12	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	16,0	135,07	135,07	2 161	2 161	-	535	2 911
118					-	46,40	-	742	-	216	
92	1101-0201-0501 Ккл=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 уплотненного грунта	16,0	304,32	137,15	4 869	2 194	-	2 724	8 201
119					167,17	69,33	2 675	1 109	-	607	
93	1127-0403-0801	Покрытия толщиной 15 см.	м2 покрытия	40,0	2 328,89	514,33	93 156	20 573	68 427	11 550	113 083

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	Ккл=1,12	однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108,00% СП = 8,00%			103,89	163,48	4 156	6 539	-	8 376	
		Итого по разделу № 9					100 186	24 928	68 427	14 809	124 194
							6 831	8 390	-	9 199	
		Раздел № 10 ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ УПОРЫ ОРС лист 30									
94	1106-0101-0101 Ккл=1,12	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	3,024	36 549,08	1 972,47	110 524	5 965	97 006	8 191	128 212
125					2 497,82	478,81	7 553	1 448	-	9 497	
95	1106-0101-0114 Ккл=1,12	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	7,4	36 010,59	2 131,77	266 478	15 775	234 833	18 062	307 304
126					2 144,55	537,70	15 870	3 979	-	22 763	
96	1113-0501-0101 Ккл=1,06	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР = 69,00% СП = 8,00%	м2	5,04	4 360,95	154,76	21 979	780	8 669	8 892	33 341
127					2 486,02	70,91	12 530	357	-	2 470	
97	235-101-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А СП = 8,00%	м2	5,7456	122,00	-	701		701	-	757
128					-	-		-	-	56	
		Итого по разделу № 10					399 682	22 520	341 209	35 145	469 613
							35 953	5 784	-	34 786	
		Итого по смете					41 106 109	12 925 485	23 316 675	7 699 560	52 710 122
							4 863 949	3 386 853	-	3 904 453	
		Итого по смете:	тенге				52 710 122				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				4 863 949				
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				12 925 485				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				3 386 853				
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				23 316 675				
		- накладные расходы	тенге				7 699 560				
		- сметная прибыль	тенге				3 904 453				
		2-1-2 - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ									
		Раздел № 5 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (СПУСК К НАСОСНОЙ СТАНЦИИ)									
98	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	23 100,0	74,78	74,78	1 727 418	1 727 418	-	427 276	2 327 070

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Ккл=1,12	бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72,00% СП = 8,00%			-	25,69	-	593 439	-	172 376	
99	1101-0104-0114 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	69 300,0	59,19	59,19	4 101 867	4 101 867	-	1 014 386	5 525 553
55					-	20,33	-	1 408 869	-	409 300	
100	1101-0104-0106 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	13 860,0	74,78	74,78	1 036 451	1 036 451	-	256 366	1 396 242
56					-	25,69	-	356 063	-	103 425	
101	1101-0104-0114 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	41 580,0	59,19	59,19	2 461 120	2 461 120	-	608 631	3 315 332
57					-	20,33	-	845 321	-	245 580	
102	1101-0102-0226 Ккл=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Погрузка излишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами ``Обратная лопата`` с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	9 240,0	206,60	198,99	1 908 984	1 838 668	8 778	322 528	2 410 033
58					6,66	41,82	61 538	386 417	-	178 521	
103	411-103-0205	Перевозка грунта бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км СП = 8,00%	т·км	78 540,0	128,00	128,00	10 053 120	10 053 120	-	-	10 857 370
59					-	-	-	-	-	804 250	
104	1101-0104-0106 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Разравнивание перевезенного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	9 240,0	74,78	74,78	690 967	690 967	-	170 910	930 828
60					-	25,69	-	237 376	-	68 950	
105	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разравнивание	м3 грунта	18 480,0	59,19	59,19	1 093 831	1 093 831	-	270 503	1 473 481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Ккл=1,12	перевезенного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72,00% СП = 8,00%			-	20,33	-	375 698	-	109 147	
		Итого по разделу № 5					23 073 758	23 003 442	8 778	3 070 600	28 235 907
							61 538	4 203 183	-	2 091 549	
		Итого по смете					23 073 758	23 003 442	8 778	3 070 600	28 235 907
							61 538	4 203 183	-	2 091 549	
		Итого по смете:	тенге				28 235 907				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				61 538				
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				12 950 322				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				4 203 183				
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				8 778				
		- перевозки грузов	тенге				10 053 120				
		- накладные расходы	тенге				3 070 600				
		- сметная прибыль	тенге				2 091 549				
		4-1-1 - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ)									
		Раздел № 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
106	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	10,7508	74,78	74,78	804	804	-	199	1 083
1	Ккл=1,12				-	25,69	-	276	-	80	
107	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	5,2748	1 562,13	-	8 240	-	-	5 933	15 307
2	Ккл=1,12				1 562,13	-	8 240	-	-	1 134	
		Итого по разделу № 1					9 044	804	-	6 132	16 390
							8 240	276	-	1 214	
		Раздел № 4 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
108	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72,00% СП = 8,00%	подстанция	2,0	142 402,30	64 847,30	284 805	129 695	16 318	141 931	460 875
32	Ккл=1,09				69 395,94	29 167,55	138 792	58 335	-	34 139	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	515-102-0402	Подстанция комплектная трансформаторная КТП-40/10-0,4 кВа,ВВ/КВ	шт.	2,0	2 057 501,00	-	4 115 002		-	-	4 115 002
33					-	-		-	4 115 002	-	
110	515-101-0101	Трансформатор распределительный трехфазный типа ТМГ-25 кВа	шт.	1,0	828 605,00	-	828 605		-	-	828 605
34					-	-		-	828 605	-	
111	1308-0201-4305 Ккл=1,09	Муфта соединительная термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением 6- 10 кВ с номинальным сечением жил 25, 35, 50 мм2. Монтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	14,0	11 259,34	14,16	157 631	198	5 203	109 665	288 680
35					10 873,57	5,91	152 230	83	-	21 384	
112	243-903-0804	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ СП = 8,00%	шт.	14,0	8 357,00	-	116 998		116 998	-	126 358
36					-	-		-	-	9 360	
113	1308-0201-4311 Ккл=1,09	Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 25, 35, 50 мм2. Монтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	22,0	9 130,04	14,45	200 861	318	9 161	137 888	365 849
37					8 699,17	5,91	191 382	130	-	27 100	
114	243-903-1705	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа eks-1СТ-4-25/50-ВЛ-сб СП = 8,00%	шт.	22,0	7 548,00	-	166 056		166 056	-	179 340
38					-	-		-	-	13 284	
		Итого по разделу № 4					926 351	130 211	313 736	389 484	6 364 709
							482 404	58 548	4 943 607	105 267	
		Раздел № 5 ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
		Раздел № 5.1 Земляные работы									
115	1101-0101-0367	Грунты 1 группы в траншеях.	м3 грунта	1 774,26	384,03	384,03	681 369	681 369	-	136 370	883 158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Ккл=1,12	Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72,00% СП = 8,00%			-	106,75	-	189 402	-	65 419	
116	1101-0104-0401 Ккл=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	1 182,84	52,28	52,28	61 839	61 839	-	15 543	83 572
44					-	18,25	-	21 587	-	6 191	
117	1101-0107-1301 Ккл=1,12	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	591,42	86,12	86,12	50 933	50 933	-	11 582	67 517
45					-	27,20	-	16 087	-	5 001	
		Итого по разделу № 5.1					794 141	794 141	-	163 495	1 034 247
							-	227 076	-	76 611	
		Раздел № 5.2 Кабели									
118	1308-0201-0202 Ккл=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72,00% СП = 8,00%	м кабеля	6 173,0	638,00	272,48	3 938 374	1 682 019	352 417	1 834 092	6 234 263
47					308,43	104,23	1 903 938	643 412	-	461 797	
119	243-113-0544	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-0,66 СП = 8,00%	км	3,627	1 772 818,00	-	6 430 011		6 430 011	-	6 944 412
48					-	-		-	-	514 401	
120	243-113-0546	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-0,66 СП = 8,00%	км	2,546	2 410 429,00	-	6 136 952		6 136 952	-	6 627 908
49					-	-		-	-	490 956	
		Итого по разделу № 5.2					16 505 337	1 682 019	12 919 380	1 834 092	19 806 583
							1 903 938	643 412	-	1 467 154	
		Итого по разделу № 5					17 299 478	2 476 160	12 919 380	1 997 587	20 840 830
							1 903 938	870 488	-	1 543 765	
		Раздел № 6 ВЛ-0,4кВ									
		Раздел № 6.1 Провод									
121	1133-0204-0103 Ккл=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии)	км линии	0,02	254 339,21	53 317,09	5 087	1 066	2 339	1 660	7 287

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Ккл=1,12	провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80,00% СП = 8,00%			84 098,12	19 643,13	1 682	393	-	540	
122	243-142-0314	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2 СП = 8,00%	км	0,0206	897 689,00	-	18 492		18 492	-	19 971
54					-	-		-	-	1 479	
		Итого по разделу № 6.1					23 579	1 066	20 831	1 660	27 258
							1 682	393	-	2 019	
		Раздел № 6.2 ОПОРЫ									
123	1133-0202-0102 Ккл=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80,00% СП = 8,00%	опора	6,0	28 930,77	14 267,90	173 585	85 607	5 557	99 977	295 447
55					13 736,78	7 091,84	82 421	42 551	-	21 885	
124	225-204-0301	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 СП = 8,00%	шт.	12,0	70 353,00	-	844 236		844 236	-	911 775
56					-	-		-	-	67 539	
125	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и СП = 8,00%	шт.	12,0	13 052,00	-	156 624		156 624	-	169 154
57					-	-		-	-	12 530	
		Итого по разделу № 6.2					1 174 445	85 607	1 006 417	99 977	1 376 376
							82 421	42 551	-	101 954	
		Итого по разделу № 6					1 198 024	86 673	1 027 248	101 637	1 403 634
							84 103	42 944	-	103 973	
		Итого по смете					19 432 897	2 693 848	14 260 364	2 494 840	28 625 563
							2 478 685	972 256	4 943 607	1 754 219	
		Итого по смете:	тенге				28 625 563				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				2 478 685				
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				2 693 848				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				972 256				
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				14 260 364				
		- оборудование	тенге				4 943 607				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- накладные расходы	тенге				2 494 840				
		- сметная прибыль	тенге				1 754 219				
		4-1-2 - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (Насосная станция)									
		Раздел № 1 УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ПОД КТП									
126	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0,9	20 292,51	3 005,33	18 263	2 705	9 960	6 425	26 663
1	Ккл=1,06	НР = 94,00% СП = 8,00%	подстилающего слоя		6 219,70	1 374,71	5 598	1 237	-	1 975	
127	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	4,0	4 046,74	2 115,58	16 187	8 462	-	13 425	31 981
2	Ккл=1,12	НР = 118,00% СП = 8,00%			1 931,16	913,17	7 725	3 653	-	2 369	
128	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,616	35 634,00	-	57 585		57 585	-	62 192
3		СП = 8,00%			-	-		-	-	4 607	
129	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	1,3	1 086,98	36,95	1 413	48	912	339	1 892
4	Ккл=1,09	НР = 72,00% СП = 8,00%			348,39	13,73	453	18	-	140	
		Итого по разделу № 1					93 448	11 215	68 457	20 189	122 728
							13 776	4 908	-	9 091	
		Раздел № 2 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
130	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	2,0	142 402,30	64 847,30	284 805	129 695	16 318	141 931	460 875
5	Ккл=1,09	НР = 72,00% СП = 8,00%			69 395,94	29 167,55	138 792	58 335	-	34 139	
131	515-102-0809	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, типа КТПН-1000/10-0,4 кВа	комплект	2,0	14 901 168,00	-	29 802 336		-	-	29 802 336
7					-	-		-	29 802 336	-	
		Итого по разделу № 2					284 805	129 695	16 318	141 931	30 263 211
							138 792	58 335	29 802 336	34 139	
		Итого по смете					378 253	140 910	84 775	162 120	30 385 939
							152 568	63 243	29 802 336	43 230	
		Итого по смете:	тенге				30 385 939				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				152 568				
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				140 910				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				63 243				
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				84 775				
		- оборудование	тенге				29 802 336				
		- накладные расходы	тенге				162 120				
		- сметная прибыль	тенге				43 230				
		Итого по акту									139 957 531
132	НДЗ РК 8.04-05-2015, Таблица 1 п.47	Средства на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений- 2,9%									3 051 136
133	НД ССС	Непредвиденные работы и затраты - 2 %									2 165 255
134		Итого по акту									145 173 922
135	**НДЦС РК 8.04-07-2022**	**Итого по акту в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,079**									**156 642 661**
	Кодекс РК от 25.12.2017 № 120-VI, ст.422	НДС (12 %)									18 797 119
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**175 439 780**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ertis Art Servis" БИН 990740013427

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мажит К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "Жумабек Агро" БИН 150140025107

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бакауов Д.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора

Эксперт ТОО "Павлодар Технадзор" (№ аттестата-KZ89VJE00045931) Закулин А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт авторского надзора

Директор ТОО "Концерн Ай-Су" (№ аттестата KZ72VJE00060302) Батырбеков Е.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Заказчик: ТОО "Жумабек Агро"
Подрядчик: ТОО "Ertis Art Servis"
Наименование стройки: Строительство инженерных сетей для орошаемого участка площадью 841 га для ТОО "Жумабек Агро" в районе села Железинка Железинского района Павлодарской области

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 6	12.07.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по договору, в том числе за месяц	175 439 780,00	156 642 661,00							18 797 119,00	175 439 780,00
Акт № 2 от 29.06.2023 г.	175 439 780,00	156 642 661,00							18 797 119,00	175 439 780,00
Удержание аванса	175 439 780,00	156 642 661,00							18 797 119,00	175 439 780,00
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**0,00**	**0,00**							**0,00**	**0,00**

Подрядчик:

ТОО "Ertis Art Servis"
БИН 990740013427
(наименование организации, БИН или ИИН)
Директор _____ **Мажит К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик:

ТОО "Жумабек Агро"
БИН 150140025107
(наименование организации, БИН или ИИН)
Директор _____ **Д.Ж. Бакауов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Павлодар Технадзор"
(БИН 180540012036, № аттестата-KZ89VJE00045931)
Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Эксперт технического надзора _____ **А.С. Закулин**
(ФИО, № аттестата, подпись, печать при наличии)