Генподрядчик: **ТОО "АКСОРАН" БИН 090440019576**

Форма КС-3

Субподрядчик: **ТОО "Шақшам-R" БИН 140440011215**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт зданий бани КГУ "Литвинская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Школьная, д. 58 с. Есиль Осакаровского района Карагандинской области**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт зданий бани КГУ "Литвинская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Школьная, д. 58 с. Есиль Осакаровского района Карагандинской области**

Договор подряда (контракт) **№ 47-14-18 от 2019-09-20**

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за октябрь 2019 год

Код заказчика	Код подрядчика		Договор: номер		Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование		Организационно-правовая форма: Код
			47-14-18		20.09.2019					

№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге: С начала года (строительства) по	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС): Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	Из них: В отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капитальный ремонт зданий бани КГУ "Литвинская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Школьная, д. 58 с. Есиль Осакаровского района Карагандинской области	579 730,85	517 616,83							62 114,02	579 730,85
	Всего к оплате :										**579 730,85**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "АКСОРАН"
БИН 090440019576

Директор _____ **Нурмаганбетов А.Н.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Шақшам-R"
БИН 140440011215

Директор _____ **Турабеков Р.А.**

Генподрядчик: **ТОО "АКСОРАН"**

Субподрядчик: **ТОО "Шақшам-R"**

Стройка: Капитальный ремонт зданий бани КГУ "Литвинская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Школьная, д. 58 с. Есиль Осакаровского района Карагандинской области

Договор подряда (контракт) № 47-14-18 от 2019-09-20

Акт № 1

приемки выполненных ремонтно-строительных работ за октябрь месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел. Общестроительные работы											
Демонтаж											
1	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные отмостки толщ. 100 мм. Разборка НР=84%	м3	1,447	15 309,91	6 356,91	22 153	9 198	0	14 357	39 431
					8 953,00	2 858,41	12 955	4 136	0	2 921	
2	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Бетонные крыльца. Разборка отслоившегося бетона НР=84%	м3	0,1	15 309,91	6 356,91	1 531	636	0	992	2 725
					8 953,00	2 858,41	895	286	0	202	
3	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Свесы оконные. Разборка НР=72%	м	3,2	80,70	0,04	258	0	0	186	480
					80,66	0,00	258	0	0	36	
4	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка НР=84%	м2	3	1 037,61	168,01	3 113	504	0	2 398	5 952
					869,60	81,92	2 609	246	0	441	
5	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72%	м2	32,9	770,75	31,26	25 358	1 028	0	17 878	46 695

					739,49	15,24	24 329	501	0	3 459	
6	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Очистка вручную от краски водоэмульсионной и масляной НР=72%	м2	32,9	227,80	0,00	7 495	0	0	5 396	13 922
					227,80	0,00	7 495	0	0	1 031	
7	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72%	м2 облицовки	10	725,09	53,73	7 251	537	0	5 010	13 242
					671,36	24,45	6 714	245	0	981	
Ремонтно-строительные работы											
Фасад, фронтоны											
8	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фасад, фронтоны. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором НР=80%	м2 оштукатуриваемой	40	802,94	30,16	32 118	1 206	0	25 542	62 272
					772,78	25,40	30 911	1 016	0	4 613	
9	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР=72%	м2 пола	4	355,93	10,73	1 424	43	0	1 009	2 628
					345,20	5,27	1 381	21	0	195	
Полы											
Тип 1											
10	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	8	356,52	29,13	2 852	233	0	2 563	5 848
					327,39	13,44	2 619	108	0	433	
11	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм.	Покрытия из плиток керамических нескользящих одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	10	1 322,55	76,88	13 226	769	0	12 014	27 259
					1 245,67	32,44	12 457	324	0	2 019	
Потолки											
12	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм.	Потлоки. Шпаклевание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 1 мм НР=80%	м2 оштукатуриваемой	25	910,66	19,57	22 767	489	0	17 940	43 963
					891,09	5,90	22 277	148	0	3 257	

					Стены						
13	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены внутренние. Шпаклевание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 3 мм. НР=80%	м2 оштукатуриваемой	20	910,66 891,09	19,57 5,90	18 213 17 822	391 118	0 0	14 352 2 605	35 170
					Парные-2 шт						
					Полы						
14	1106-1601-0604 РСНБ РК 2015	Установка сеток д.4 Вр1 250х250 НР=91%	т	0,007	22 475,61 18 401,84	4 073,77 950,60	157 129	29 7	0 0	123 22	303
15	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР=94%	м2 пола	4	352,14 340,80	11,34 5,19	1 409 1 363	45 21	0 0	1 301 217	2 926
					Стены, потолки						
16	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса стен и потолков из брусьев. Установка НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,1	24 095,52 23 013,74	1 081,78 455,32	2 410 2 301	108 46	0 0	2 112 362	4 884
17	1134-0108-0404 РСНБ РК 2015 Изм.	Каркасы потолков. Заполнение матами теплоизоляционными оклеенными с одной стороны алюминиевой фальгой. Толщина НР=76%	м2 поверхности	4	859,86 847,63	12,23 5,44	3 439 3 391	49 22	0 0	2 593 483	6 515
18	1110-0102-0604 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками в четверть НР=90%	м2 обшивки стен	5	235,57 214,50	21,07 9,36	1 178 1 073	105 47	0 0	1 007 175	2 360
					Полки						
19	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса полок из брусьев. Установка НР=90%	м3 древесины в	0,1	24 095,52	1 081,78	2 410	108	0	2 112	4 884

					23 013,74	455,32	2 301	46	0	362	
20	1110-0102-0604 РСНБ РК 2015	Полки. Обшивка досками в четверть НР=90%	м2 обшивки стен	3	235,57	21,07	707	63	0	604	1 416
					214,50	9,36	644	28	0	105	
Раздел. Отопление и вентиляция											
Демонтаж											
Отопление											
21	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72%	шт.	4	1 042,56	48,62	4 170	194	0	2 931	7 669
					993,94	23,71	3 976	95	0	568	
22	1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	Кран воздушный. Снятие НР=72%	шт. арматуры	4	60,55	0,22	242	1	0	174	450
					60,33	0,11	241	0	0	33	
23	1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР=72%	м трубопровода	15	463,07	1,62	6 946	24	0	4 984	12 884
					461,45	0,00	6 922	0	0	954	
Вентиляция											
24	1215-0103-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка НР=72%	м2 поверхности	2,5	356,02	16,28	890	41	0	626	1 637
					339,74	7,94	849	20	0	121	
25	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Разборка НР=98%	решетка	4	526,75	13,50	2 107	54	0	2 033	4 471
					513,25	5,31	2 053	21	0	331	
Раздел. Водопровод и канализация											
Демонтаж											
26	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы. Демонтаж НР=72%	прибор	1	681,96	6,29	682	6	0	489	1 264
					675,67	3,07	676	3	0	94	

27	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники. Демонтаж НР=72%	прибор	1	548,59	5,64	549	6	0	393	1 017
					542,95	2,75	543	3	0	75	
28	1215-0101-0306 РСНБ РК 2015	Смеситель с душевой сеткой. Снятие НР=72%	шт. арматуры	2	611,93	2,62	1 224	5	0	879	2 271
					609,31	1,27	1 219	3	0	168	
Раздел. Электромонтажные работы											
Демонтаж											
29	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминисцентных ламп. Демонтаж НР=72%	шт.	5	169,34	1,74	847	9	0	606	1 569
					167,60	0,85	838	4	0	116	
30	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72%	шт.	10	51,76	0,00	518	0	0	373	961
					51,76	0,00	518	0	0	71	
31	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР=72%	м	45	22,51	0,00	1 013	0	0	729	1 882
					22,51	0,00	1 013	0	0	139	
Светильники											
32	1308-00305-0402 РСНБ РК 2015 Р.1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05 НР=72%	шт.	6	2 250,52	884,53	13 503	5 307	0	8 195	23 434
					1 365,99	531,08	8 196	3 186	0	1 736	
Выключатели, розетки											
33	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72%	шт.	4	384,78	3,69	1 539	15	0	1 101	2 851
					381,09	1,23	1 524	5	0	211	
34	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72%	шт.	6	450,48	3,69	2 703	22	0	1 935	5 009

					446,79	1,23	2 681	7	0	371	
					Кабели						
35	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	55	283,74	157,26	15 606	8 649	0	6 740	24 134
					126,48	43,73	6 956	2 405	0	1 788	
36	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	30	528,12	376,35	15 844	11 291	0	5 748	23 319
					151,77	114,33	4 553	3 430	0	1 727	
					Раздел. Отопление и вентиляция						
					Монтаж						
					Отопление						
37	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка НР=98%	кВт	5,7	965,01	162,74	5 501	928	0	4 896	11 228
					802,27	74,24	4 573	423	0	832	
38	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка НР=98%	шт.	5	168,37	0,00	842	0	0	825	1 800
					168,37	0,00	842	0	0	133	
39	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	6	394,71	19,07	2 368	114	0	2 248	4 986
					375,64	6,70	2 254	40	0	369	
40	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Радиаторы, трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	9,1	725,52	1,07	6 602	10	0	5 278	12 830
					724,45	0,49	6 592	4	0	950	
					Вентиляция						

41	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальное) из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	2,5	1 834,31	54,31	4 586	136	0	4 411	9 716
					1 780,00	20,23	4 450	51	0	720	
42	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР=98%	решетка	6	1 316,89	33,76	7 901	203	0	7 623	16 766
					1 283,13	13,28	7 699	80	0	1 242	
Раздел. Водопровод и канализация											
Ремонтно-строительные работы											
Канализация											
43	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачками непосредственно присоедененным. Установка НР=98%	комплект	1	2 945,18	180,64	2 945	181	0	2 791	6 195
					2 764,54	83,19	2 765	83	0	459	
44	1117-0101-0105 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды НР=98%	шт.	2	168,37	0,00	337	0	0	330	720
					168,37	0,00	337	0	0	53	
45	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители для душа. Установка НР=98%	шт.	2	885,49	0,14	1 771	0	0	1 735	3 787
					885,35	0,00	1 771	0	0	281	
Трубы											
46	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	10	739,44	3,55	7 394	36	0	7 221	15 785
					735,89	0,99	7 359	10	0	1 169	
Водопровод											
Трубы, запорная арматура											

47	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр НР=98%	м трубопровода	10	2 710,56	555,46	27 106	5 555	0	22 542	53 620
					2 155,10	145,14	21 551	1 451	0	3 972	

Итого	**575 130**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	240 155
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	48 329
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 689
- накладные расходы, тенге	227 327
- сметная прибыль (8 %), тенге	42 602
Итого по акту	**575 130**
минус генподрядные услуги к=0,9	**517 616,83**
НДС	62 114,02
Итого по акту с НДС (12%)	**579 730,85**

Генподрядчик

Директор ТОО "АКСОРАН"

Нурмаганбетов А.Н._____

Субподрядчик

Директор ТОО "Шақшам-R"

Турабеков Р.А._____