Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"И.В.А."

Объект: Капитальный ремонт здания родильного отделения КГП ПХВ "Районная больница Тарбагатайского района" с. Акжар, Тарбагатайского района ВКО

Договор подряда (контракт) №77 от 13.07.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за июль 2023 года

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 02-01-01 Общестроительные работы										
			Раздел 5: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА.АС-17										
1	47	1110-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство на прямыхподвесах	$м^2$ потолка	44,0312	4978,33	31,08	219202	1369	93384	90043	333985	
						2826,40	13,86	124450	610		24740		
2	48	1115-0206-0207 *РСНБ РК 2022*	Потолки.Отделка внутренних поверхностей,облицованных гипсокартонными листами.Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	44,0312	1380,36	3,44	60779	152	10215	36338	104886	
						1144,92	1,30	50412	57		7769		
3	49	1115-0405-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборнымконструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	44,0312	619,01	6,11	27256	269	9091	12984	43459	
						406,43	3,13	17896	138		3219		
4	50	1115-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	85,3528	2373,28	70,94	202566	6055	44067	113682	341549	
						1786,05	63,82	152444	5447		25300		
5	51	1115-0206-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	42,708	1109,53	9,01	47386	385	17955	21025	73884	
						680,10	3,64	29046	155		5473		
6	52	1115-0405-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборнымконструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	42,708	557,97	5,48	23830	234	8042	11286	37925	
						364,20	2,81	15554	120		2809		
7	53	1115-0405-0111 *РСНБ РК 2022*	Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	68,5384	650,43	1,69	44579	116	7972	26318	76569	
						532,42	0,90	36491	62		5672		
8	54	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	14,2032	6970,40	33,01	99002	469	41590	41167	151382	
						4009,19	16,39	56943	233		11214		
			Итого по разделу 5: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА.АС-17					724600	9047	232316	352843	1163638	
								483237	6823	0	86196		
			ИТОГО по акту					724600	9047	232316	352843	1163638	
								483237	6823	0	86196		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 02-01-03 Отопления и вентиляция										
			Раздел 2: Вентиляция										
9	45	1120-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые),площадь в свету до 0,05 м^2.Установка		6	657,18	4,43	3943	26	78	2766	7246	
				решетка		639,75	0,54	3839	3		537		
10	46	246-304-0709 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 300 мм		1	16825,00		16825		16825		18171	
				шт.							1346		
11	47	246-304-0549 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм		1	3562,00		3562		3562		3847	
				шт.							285		
12	48	246-304-0657 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 400 мм		4	17191,00		68764		68764		74265	
				шт.							5501		
13	49	246-302-1812 *РСНБ РК 2022*	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 300х300 мм		1	26447,00		26447		26447		28563	
				шт.							2116		
14	50	246-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701мм до 1000 мм		2	47779,00		95558		95558		103203	
				шт.							7645		
			Итого по разделу 2: Вентиляция					215099	26	211234	2766	235295	
								3839	3	0	17430		
			Раздел 3: Распределительная гребенка										
15	120	242-301-1206 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50		2	5013,00		10026		10026		10828	
				шт.							802		
16	121	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32		4	2709,00		10836		10836		11703	
				шт.							867		
17	122	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25		2	1765,00		3530		3530		3812	
				шт.							282		
18	123	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20		2	1329,00		2658		2658		2871	
				шт.							213		
19	124	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15		10	1081,00		10810		10810		11675	
				шт.							865		
20	125	1118-1101-0104 *РСНБ РК 2022*	Термометры в оправе прямые или угловые.Установка		10	930,56	0,00	9306	0	1447	5659	16162	
				комплект		785,90	0,00	7859	0		1197		
21	126	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой		10	5655,00		56550		56550		61074	
				шт.							4524		
22	127	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном.Установка		8	3493,32	0,00	27947	0	23160	3446	33904	
				комплект		598,33	0,00	4787	0		2511		
23	128	1116-0401-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 80 мм.Прокладка		2,8	5262,02	139,36	14734	390	9082	3881	20104	
				м трубопровода		1878,98	46,08	5261	129		1489		
24	129	1116-0301-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка		4	1027,87	60,60	4111	243	87	2799	7463	
				м трубопровода		945,58	26,18	3782	105		553		
25	130	241-101-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм		4	1739,00		6956		6956		7512	
				м							556		
			Итого по разделу 3: Распределительная гребенка					157464	633	135142	15785	187108	
								21689	234	0	13859		
			Раздел 4: Теплоснабжение										
26	131	1116-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка		60	799,76	32,76	47986	1965	724	33196	87676	
				м трубопровода		754,94	13,47	45296	808		6494		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	132	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	60	731,00		43860		43860	3509	47369	
28	133	1116-0301-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	10	1027,87 945,58	60,60 26,18	10279 9456	606 262	217	6997 1382	18658	
29	134	241-101-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	10	1739,00		17390		17390	1391	18781	
30	135	1115-0403-1003 *РСНБ РК 2022*	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	9,1	1030,27 831,56	1,86 0,98	9375 7567	17 9	1791	5455 1186	16016	
31	136	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	1081,00		3243		3243	259	3502	
32	137	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	4	708,00		2832		2832	227	3059	
			Итого по разделу 4: Теплоснабжение					134965	2588	70057	45648	195061	
								62319	1079	0	14448		
			ИТОГО по акту					507528	3247	416433	64199	617464	
								87847	1316	0	45737		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Локальная смета 02-01-04 Водопровод и канализация										
			Раздел 5: Сеть хоз-бытовой канализации К1										
33	43	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	24	1516,72 1478,66	5,75 2,00	36401 35488	138 48	775	25586 4959	66946	
34	44	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	79	1558,34 1542,02	2,36 0,87	123109 121820	187 69	1103	87760 16870	227739	
35	45	241-203-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	23,952	933,00		22347		22347	1788	24135	
36	46	241-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	78,842	436,00		34375		34375	2750	37125	
37	47	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	23	179,00		4117		4117	329	4446	
38	48	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	78	62,00		4836		4836	387	5223	
39	49	1116-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубы чугунные напорные раструбные,диаметр до 100 мм.Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб	15	5387,60 2759,22	186,77 68,88	80814 41388	2801 1033	36624	30543 8909	120266	
40	50	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,135	48655,56 8697,63	1686,17 730,62	6569 1174	228 99	5167	916 599	8084	
41	51	241-211-3003 *РСНБ РК 2022*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12	276,00		3312		3312	265	3577	
42	52	241-211-3001 *РСНБ РК 2022*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	40	85,00		3400		3400	272	3672	
43	53	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	12	428,00		5136		5136	411	5547	
44	54	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	32	124,00		3968		3968	317	4285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	55	241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	5	355,00		1775		1775	142	1917	
46	56	241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	8	107,00		856		856	68	924	
47	57	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	6	483,00		2898		2898	232	3130	
48	58	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 50x50x50	шт.	16	144,00		2304		2304	184	2488	
49	59	241-212-0502 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	933,00		2799		2799	224	3023	
50	60	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 100	шт.	5	812,00		4060		4060	325	4385	
51	61	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	3	176,00		528		528	42	570	
			Итого по разделу 5: Сеть хоз-бытовой канализации К1					343604	3354	140380	144805	527482	
								199870	1249	0	39073		
			ИТОГО по акту					343604	3354	140380	144805	527482	
								199870	1249	0	39073		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ИТОГО:					1575732	15648	789129	561847	2308584	
								770954	9388	0	171006		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2%		27703					
			Итого с временными									2336287	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			1,3%		30372					
			Итого с зимними удорожаниями									2366659	
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска)					31961					
			Итого									2398620	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		47333					
			Итого в текущих ценах										
			Итого в текущих ценах на 2023 год									2445953	
			-в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079			1,079							
			Итого по акту									2639183	
			Понижающий коэффициент К=0,94999999755			0,94999999755						2507223,84	
			НДС			12 %		300866,86					
			Итого с НДС									2808090,70	

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"

БИН 990940000105

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "И.В.А."

БИН 080840004779

(должность, подпись, расшифровка подписи)