**Заказчик: Кенжебаев Галымжан Арыстанбекович**
**Подрядчик: ТОО "Азия Строй Энерджи"**
**Наименование объекта - Строительство автомойки по адресу г.Кызылорда мкрн Мерей №18А**

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

ф3

# С П Р А В К А

**о стоимости выполненных работ и затрат**

**за_январь_2022 год**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наменование | | код | Код | Наименование | Код |
| | | 3 | 02.12.2022 | | | | | | |
| | | Доп.соглашение | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | Из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные затраты | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке:** | 5 000 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| В отчётном месяце: | **5 000 000** | | | | | | | | | |
| в т.ч. | | | | | | | | | | |
| СМР | | 4 464 286 | | | | | | | 535 714 | **5 000 000** |
| | | | | | | | | | | |

**Заказчик:**
**Кенжебаев Галымжан Арыстанбекович**

**Технадзор: ТОО "Бест Строй Инжиниринг"**
**Каржаубаев Руслан Бауыржанович**
**KZ10VJE00018447 от 05.11.2021 г;**
**KZ29VJE00019172 от 05.11.2021 г;**
**KZ94VJE00015868 от 05.11.2021 г;**

**Эксперт** _____ **Р.Каржаубаев**

**Генподрядчик:**
**ТОО «Азия Строй Энерджи» БИН:131040022900**

**Директор** _____ **Жаппарбергенова Г.Н.**

Форма 4

**Генподрядчик: ТОО «Азия Строй Энерджи»**

**Наименование объекта: «Строительство автомойки по адресу г.Кызылорда мкрн Мерей №18А**

**Договор: №3 от 2.12.2021 г.**

# Акт выполненных работ
## за январь 2022 года

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2023 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Кровля** | | | | | | | | | |
| 1 | 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | $м^2$ кровли | 104,604595 | 3 444,71 | 37,84 | 360332 | 3958 | 164965 | 179933 | 582276 |
| | | | | | 1 829,84 | 15,94 | 191410 | 1667 | | 42024 | |
| 2 | 224-102-1204 РСНБ РК 2022 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм | $м^2$ | 128,685 | 7 123 | – | 916623 | – | 916623 | – | 989953 |
| | | | | | – | – | – | – | | 73330 | |
| 3 | 214-204-0510 РСНБ РК 2022 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм | $м^2$ | 23,6325 | 2 816 | – | 66549 | – | 66549 | – | 71873 |
| | | | | | – | – | – | – | | 5324 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | | | | 1644102 |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Ферма и связи** | | | | | | | | | |
| 7 | 1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32 | Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м | т конструкций | 1,361682 | 109 274,12 | 39 655,98 | 148797 | 53999 | 19133 | 65755 | 231716 |
| | | | | | 55 567,08 | 14 417,58 | 75665 | 19632 | | 17164 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 | Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 1,361682 | 24 611,4 | 2 450,49 | 33513 | 3337 | 3278 | 18568 | 56247 |
| | | | | | 19 754,28 | 8,03 | 26899 | 11 | | 4166 | |
| 9 | 1109-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32 | Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,838446 | 143 371,04 | 22 378,95 | 120209 | 18764 | 3635 | 71968 | 207551 |
| | | | | | 116 656,85 | 7 741,32 | 97811 | 6491 | | 15374 | |
| 10 | 222-525-0201 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 2,200128 | 1 103 584 | – | 2428026 | – | 2428026 | – | 2622268 |
| | | | | | – | – | – | – | | 194242 | |
| 11 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 63,803712 | 163,89 | 3,4 | 10457 | 217 | 4731 | 3824 | 15423 |
| | | | | | 86,33 | 0,52 | 5508 | 33 | | 1142 | |
| 12 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 63,803712 | 144,07 | 2,53 | 9192 | 161 | 5811 | 2244 | 12352 |
| | | | | | 50,46 | 0,52 | 3220 | 33 | | 915 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | | | | | 3145556 |
| | **РАЗДЕЛ 3. Водопровод хозяйственно-питьевой холодный В1** | | | | | | | | | | |
| 13 | 1116-0501-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах | м трубопровода | 20 | 1 112,01 | 1,92 | 22240 | 39 | 276 | 21490 | 47229 |
| | | | | | 1 096,26 | 0,19 | 21925 | 4 | | 3498 | |
| 17 | 241-205-2201 РСНБ РК 2022 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм | м | 21,78 | 442 | – | 9627 | – | 9627 | – | 10397 |
| | | | | | – | – | – | – | | 770 | |
| 18 | 241-609-0505 РСНБ РК 2022 | Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 20х1/2" | шт. | 5 | 2 314 | – | 11570 | – | 11570 | – | 12496 |
| | | | | | – | – | – | – | | 926 | |
| 19 | 241-224-0201 РСНБ РК 2022 | Соединитель полипропиленовый PP-R для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4" | шт. | 2 | 430 | – | 860 | – | 860 | – | 929 |
| | | | | | – | – | – | – | | 69 | |
| 21 | 241-208-2502 РСНБ РК 2022 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм | шт. | 5 | 43 | – | 215 | – | 215 | – | 232 |
| | | | | | – | – | – | – | | 17 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 241-209-1901 РСНБ РК 2022 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм | шт. | 7 | 39 | – | 273 | – | 273 | – | 295 |
| | | | | | – | – | – | – | | 22 | |
| 23 | 241-211-1203 РСНБ РК 2022 | Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм | шт. | 1 | 36 | – | 36 | – | 36 | – | 39 |
| | | | | | – | – | – | – | | 3 | |
| 26 | 242-207-1903 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н ), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 1 | 5 233 | – | 5233 | – | 5233 | – | 5652 |
| | | | | | – | – | – | – | | 419 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | | | | | | 77269 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Канализация хозяйственно-бытовая К1** | | | | | | | | | |
| 36 | 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 25 | 1 535,66 | 5,65 | 38392 | 141 | 773 | 36777 | 81183 |
| | | | | | 1 499,1 | 2,02 | 37478 | 50 | | 6014 | |
| 37 | 241-201-0910 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм | м | 24,95 | 1 623 | – | 40494 | – | 40494 | – | 43734 |
| | | | | | – | – | – | – | | 3240 | |
| 40 | 241-220-0204 РСНБ РК 2022 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 1 | 802 | – | 802 | – | 802 | – | 866 |
| | | | | | – | – | – | – | | 64 | |
| 41 | 241-220-0103 РСНБ РК 2022 | Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм | шт. | 1 | 782 | – | 782 | – | 782 | – | 845 |
| | | | | | – | – | – | – | | 63 | |
| 52 | 241-208-3603 РСНБ РК 2022 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 1 | 425 | – | 425 | – | 425 | – | 459 |
| | | | | | – | – | – | – | | 34 | |
| 55 | 241-209-2506 РСНБ РК 2022 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 7 | 589 | – | 4123 | – | 4123 | – | 4453 |
| | | | | | – | – | – | – | | 330 | |
| 56 | 241-209-2406 РСНБ РК 2022 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 1 | 477 | – | 477 | – | 477 | – | 515 |
| | | | | | – | – | – | – | | 38 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 241-213-0701 РСНБ РК 2022 | Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 1 | 63<br>-- | --<br>-- | 63<br>-- | --<br>-- | 63<br>5 | -- | 68 |
| 59 | 241-210-1102 РСНБ РК 2022 | Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм | шт. | 5 | 176<br>-- | --<br>-- | 880<br>-- | --<br>-- | 880<br>70 | -- | 950 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | Тенге | | | | | | | | 133073 |
| | ИТОГО ПО АКТУ: | | Тенге | | | | | | | | 5 000 000 |

Заказчик:
Кенжебаев Галымхан Аристанбекович

Asyl Servis
КЕНЖЕБАЕВ Г.А.

Технадзор: ТОО "Бест Строй Инжиниринг"
Каржаубаев Руслан Бауыржанович
KZ10VJE00018447 от 05.11.2021 г; KZ29VJE00019172 от 05.11.2021 г; KZ94VJE00015868 от 05.11.2021 г;

Эксперт _____ Р.Каржаубаев

«АзияСтройЭнерджи»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Генподрядчик:
ТОО «Азия Строй Энерджи» БИН:131040022900

Директор _____ Жаппарбергенова Г.Н.

"Бест Строй Инжиниринг"
БСН 150640015207